Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"**

Подрядчик : **ТОО "БАЙМЕН"**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за НОЯБРЬ

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№30	29.06.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Ынтымак Жамбылского района Алматинской области	**143 644 279,24**	**128 253 820,75**							**15 390 458,49**	**143 644 279,24**
	Удержание аванс										**101 949 279,24**
	ИТОГО по справке			-	-	-					**41 695 000,00**

М.П.

Заказчик **Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"** **Абсейтов К. Б.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик **Директор ТОО "БАЙМЕН"** **Байменов Ж.Е.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Технический надзор **ТОО "Изыскатель-НС"** **Маханов К. Т.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "БАЙМЕН"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Ынтымак Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Ынтымак Жамбылкого района Алматинской области
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №30 от 29.06.2023

Акт выполненных работ №4

за ноябрь 2024 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 15.06.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			Локальная смета № 1-1-1 ГП ВЗУ									
			Раздел 3: Проезды,дорожки,тротуары									
1	10	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	(Трапы наряда)Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	14,4	4191,63 217,41	1455,19 366,83	60359,00 3131,00	20954,00 5282,00	36274,00	9086,00 5556,00	75001,00
2	11	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	70	4191,63 217,41	1455,19 366,83	293414,33 15218,78	101863,22 25678,33	176332,33	44168,44 27006,78	364589,55
3	12	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	131,30649	2653,87 1169,21	44,28 18,58	348470,33 153524,90	5814,22 2439,72	189131,22	168441,17 41352,42	558263,92
4	14	212-101-0801 РСНБ РК 2022	Камни бортовые 150х300х1000мм из бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	10,61	23268,00		246873,77		246873,77	19749,76	266623,53
5	21	8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	2	54926,00 8097,00	224,00 70,00	109852,00 16194,00	448,00 140,00	93210,00	14864,00 9977,00	134693,00
6	22	8601-0303-0202 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках	шт.	2	38277,00 2031,00	88,00 23,00	76554,00 4062,00	176,00 46,00	72316,00	3738,00 6423,00	86715,00
			Итого по разделу 3: Проезды,дорожки,тротуары					1135523,43 192130,68	129255,44 33586,05	814137,32 0,00	240297,61 110064,96	1485886,00
			ИТОГО по акту					1135523,43 192130,68	129255,44 33586,05	814137,32 0,00	240297,61 110064,96	1485885,99
			Локальная смета № 1-1-2 Ремонт НСІ - 1 шт									
			Раздел 1: #Демонтажные работы#									
1	1	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022	Оголовок скважины. Демонтаж	т конструкций	0,13	147942,62 140095,44	7016,48 2914,43	19233,00 18212,00	912,00 379,00	108,00	12828,00 2565,00	34 626,00
			Итого по разделу 1: #Демонтажные работы#					19233,00 18212,00	912,00 379,00	108,00 0,00	12828,00 2565,00	34 626,00
			Раздел 2: #Обследование скважины#									
2	2	С СЦИ РК 8.03-04-2017 т.1602-0604-01п.2	Стандартный электрокоротаж	м скважины	200	257,00 0,00	0,00 0,00	51400,00 0,00	0,00 0,00	51400,00		51 400,00
3	3	С СЦИ РК 8.03-04-2017 т.1602-0702-04п.4	Комплексные исследования химического состава воды	1 проба	1	52247,00 0,00	0,00 0,00	52247,00 0,00	0,00 0,00	52247,00		52 247,00
			Итого по разделу 2: #Обследование скважины#					103647,00 0,00	0,00 0,00	103647,00 0,00	0,00 0,00	103 647,00
			Раздел 3: #Пьезометрическая труба#									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
4	4	1104-0201-0401 РСНБ РК 2022	Трубы смотровые с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	м спуска или подъема труб	60	626,60	394,27	37596,00	23657,00		17462,00	59 463,00
						232,33	110,06	13940,00	6604,00		4405,00	
5	5	241-101-0204 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	60	1420,00		85200,00		85200,00		92 016,00
											6816,00	
6	6	1116-0401-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка муфтовых соединений	соединение	10	2288,40	149,06	22884,00	1490,00	1825,00	19370,00	45 634,00
						1956,86	19,62	19569,00	196,00		3380,00	
7	7	261-301-0202 РСНБ РК 2022	Контрайки стальные с цилиндрической резьбой для соединения водогазопроводных труб ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	10	224,00		2240,00		2240,00		2 419,00
											179,00	
			Итого по разделу 3: #Пьезометрическая труба#					147920,00	25147,00	89265,00	36832,00	199 532,00
								33509,00	6800,00	0,00	14780,00	
			Раздел 4: #Водоподъемная труба#									
8	8	1116-0401-0204 РСНБ РК 2022	Водоподъемная труба из стальных электросварных труб, диаметр 80 мм. Прокладка	м трубопровода	60	5752,01	117,78	345121,00	7067,00	251012,00	87393,00	467 115,00
						1450,70	35,58	87042,00	2135,00		34601,00	
			Итого по разделу 4: #Водоподъемная труба#					345121,00	7067,00	251012,00	87393,00	467 115,00
								87042,00	2135,00	0,00	34601,00	
			Раздел 5: #Монтаж насоса#									
9	9	1307-0403-0404 РСНБ РК 2022	Насос артезианский с погружным электродвигателем. Монтаж оборудования	шт.	1	159544,75	54018,42	159545,00	54019,00	10269,00	71408,00	249 429,00
						95256,90	21804,71	95257,00	21805,00		18476,00	
10	11	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022	Оголовок скважины. Монтаж	т конструкций	0,1308	149505,15	7026,20	19555,00	919,00	312,00	12907,00	35 059,00
						140095,44	2914,43	18324,00	381,00		2597,00	
11	12	214-206-0203 РСНБ РК 2022	Оголовок скважины	т	0,1308	452909,00		59240,00		59240,00		63 979,00
											4739,00	
			Итого по разделу 5: #Монтаж насоса#					238340,00	54938,00	69821,00	84315,00	348 467,00
								113581,00	22186,00	0,00	25812,00	
			Раздел 6: #Пробная и опытная откачка #									
12	13	1104-0501-0101 РСНБ РК 2022	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания.Опытно-фильтрационные работы и пробная откачка эрлифтом	сутки откачки	1	485079,50	352462,09	485080,00	352462,00		211957,00	752 800,00
						132617,41	116744,30	132617,00	116744,00		55763,00	
13	14	1104-0501-0201 РСНБ РК 2022	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения	сутки откачки	3	205843,03	110314,87	617529,00	330945,00		327358,00	1 020 478,00
						95528,16	32847,55	286584,00	98543,00		75591,00	
			Итого по разделу 6: #Пробная и опытная откачка #					1102609,00	683407,00	0,00	539315,00	1 773 278,00
								419201,00	215287,00	0,00	131354,00	
			ИТОГО по акту					1956870,00	771471,00	513853,00	760683,00	2 926 665,00
								671545,00	246787,00	0,00	209112,00	
			Локальная смета № 1-1-3 Бурение новой скважины - 1 шт									
			Раздел 3: #Обследование скважины#									
1	9	С СЦИ РК8.03-04-2017г.1602-0604-01п.2	Стандартный электрокоротаж	м скважины	90	293,00	0,00	26370,00	0,00	26370,00		26 370,00
						0,00	0,00	0,00	0,00			
2	10	С СЦИ РК8.03-04-2017г.1602-0702-04п.4	Комплексные исследования химического состава воды	1 проба	1	59622,00	0,00	59622,00	0,00	59622,00		59 622,00
						0,00	0,00	0,00	0,00			
			Итого по разделу 3: #Обследование скважины#					85992,00	0,00	85992,00	0,00	85 992,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	
			Раздел 5: #Установка обсадных труб#									
3	26	С СЦИ РК 8.03-04-2019 г.1602-0403-01п15	Установка фильтровой колонны		15,39	7528,00	0,00	115855,92	0,00	115855,92		115 855,92

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
				м фильтра		0,00	0,00	0,00	0,00			
4	30	1104-0301-0103 РСНБ РК 2022	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 200 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	колонна	1	830170,72 360718,92	469451,80 166999,61	830171,00 360719,00	469452,00 167000,00		448561,00 102299,00	1 381 031,00
5	31	216-101-0702 РСНБ РК 2022	Портландцемент тампонажный ГОСТ 1581-96 бездобавочный сульфатостойкий	т	0,9	30315,00		27284,00		27284,00	2183,00	29 467,00
6	32	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м³	2,15	31,00		67,00		67,00	5,00	72,00
7	33	1104-0301-0301 РСНБ РК 2022	Скважины глубиной до 500 м. Тампонаж цементом буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м тампонажа	0,5	15933,69 6338,06	9595,63 2850,07	7967,00 3169,00	4798,00 1425,00		3905,00 950,00	12 822,00
8	34	1104-0101-0107 РСНБ РК 2022	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. Расширение скважин 200 и более, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9	м бурения	0,5	27690,07 9831,12	17257,31 5627,10	13845,00 4916,00	8629,00 2814,00	301,00	6570,00 1633,00	22 048,00
			Итого по разделу 5: #Установка обсадных труб#					995189,92 368804,00	482879,00 171239,00	143507,92 0,00	459036,00 107070,00	1 561 295,92
			ИТОГО по акту					1081181,92 368804,00	482879,00 171239,00	229499,92 0,00	459036,00 107070,00	1 647 287,92
			Локальная смета № 1-1-14 НС 1 - 2шт ТХ									
			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "ЮТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	99,91	161,24 8,81	152,43 37,91	16109,00 880,00	15230,00 3788,00		3361,00 1558,00	21 028,00
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	3,09	3043,66 3043,66	0,00 0,00	9405,00 9405,00	0,00 0,00		6772,00 1294,00	17 471,00
3	3	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022	Засыпка пазух котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	90	31,28 0,00	31,28 9,26	2815,00 0,00	2815,00 833,00		600,00 274,00	3 689,00
4	4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	90	246,46 129,01	117,45 53,50	22181,00 11611,00	10571,00 4815,00		11827,00 2721,00	36 729,00
5	5	1101-0102-0325 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ЮТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	45	133,12 5,69	126,95 32,81	5990,00 256,00	5712,00 1476,00	22,00	1247,00 579,00	7 816,00
6	6	412-102-0302 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т км	1	99,00		99,00			8,00	107,00
7	7	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Устройство насыпей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	45	54,11 0,00	54,11 16,01	2435,00 0,00	2435,00 720,00		519,00 236,00	3 190,00
8	8	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Устройство насыпей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	45	46,83 0,00	46,83 13,86	2107,00 0,00	2108,00 624,00		449,00 204,00	2 760,00
9	9	1101-0107-1801 РСНБ РК 2022	Откосы насыпей. Планировка вручную. Группа грунтов 1	м² спланированной поверхности	92	147,60 147,60	0,00 0,00	13579,00 13579,00	0,00 0,00		9777,00 1869,00	25 225,00
			Итого по разделу 1: Земляные работы					74720,00 35731,00	38871,00 12256,00	22,00 0,00	34552,00 8743,00	118 015,00
			Раздел 2: Колодец сборный жб.									
10	10	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,3	26480,17 1927,48	1651,33 369,48	7944,00 578,00	496,00 111,00	6870,00	627,00 686,00	9 257,00
11	11	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м³	3,62	3981,27 1655,21	1783,13 414,93	14412,00 5992,00	6455,00 1502,00	1965,00	6819,00 1699,00	22 930,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
12	12	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	4	984,71 508,34	35,52 20,87	3939,00 2033,00	142,00 83,00	1763,00	1990,00 474,00	6 403,00
13	13	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	64	122,29 6,28	6,07 3,45	7827,00 402,00	389,00 221,00	7036,00	586,00 673,00	9 086,00
14	14	1123-0601-0107 РСНБ РК 2022	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м³ конструкций колодца	2,21	43342,66 15106,58	10290,84 4425,61	95787,00 33386,00	22743,00 9781,00	39659,00	42734,00 11082,00	149 603,00
15	15	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	39022,00		78044,00		78044,00	6244,00	84 288,00
16	16	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	27654,00		27654,00		27654,00	2212,00	29 866,00
17	17	225-101-0614 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1П120-2	шт.	1	77081,00		77081,00		77081,00	6166,00	83 247,00
18	18	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	6663,00		6663,00		6663,00	533,00	7 196,00
19	19	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3430,00		3430,00		3430,00	274,00	3 704,00
20	22	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Сейсмоусиление. Установка	т стальных элементов	0,0438	1144235,17 93753,83	9861,06 2099,10	50118,00 4106,00	432,00 92,00	45579,00	4954,00 4406,00	59 478,00
21	23	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	35152,00		35152,00		35152,00	2812,00	37 964,00
22	26	1123-0201-0101 РСНБ РК 2022	Ввод из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Установка	км трубопровода	0,001	866641,85 676441,80	5292,06 2337,95	867,00 676,00	5,00 2,00	185,00	672,00 123,00	1 662,00
23	27	1123-0201-0101 РСНБ РК 2022	Вентиляционная труба из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Установка	км трубопровода	0,002	866641,85 676441,80	5292,06 2337,95	1733,00 1353,00	11,00 5,00	370,00	1344,00 246,00	3 323,00
24	28	241-701-0201 РСНБ РК 2022	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	3	1396,00		4188,00		4188,00	335,00	4 523,00
25	29	1120-0701-0101 РСНБ РК 2022	(Дефлектор) Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3470,36 694,25	63,84 20,60	3470,00 694,00	64,00 21,00	2712,00	701,00 334,00	4 505,00
26	30	1113-1001-0301 РСНБ РК 2022	Внутренние поверхности стен и днища колодца. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	м² поверхности	24,49	2401,43 1115,35	31,87 10,01	58811,00 27315,00	780,00 245,00	30716,00	19016,00 6226,00	84 053,00
			Итого по разделу 2: Колодец сборный жб.					477120,00 76535,00	31517,00 12063,00	369067,00 0,00	79443,00 44525,00	601 088,00
			Раздел 3: Трубы и трубопроводная арматура.									
27	31	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1795,47 1590,02	43,60 20,38	3591,00 3180,00	87,00 41,00	324,00	3189,00 542,00	7 322,00
28	32	242-101-1202 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином I PDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей. Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	46063,00		92126,00		92126,00	7370,00	99 496,00
29	37	1122-1001-0101 РСНБ РК 2022	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1	3313,65 3035,56	87,20 40,76	3314,00 3036,00	87,00 41,00	191,00	3046,00 509,00	6 869,00
30	38	242-402-0101 РСНБ РК 2022	Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50	шт.	1	88900,00		88900,00		88900,00	7112,00	96 012,00
31	39	1118-1101-0103 РСНБ РК 2022	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	1	3831,41 638,91	0,00 0,00	3831,00 639,00	0,00 0,00	3193,00	626,00 357,00	4 814,00
32	40	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Оголовок трубчатого колодца. Установка	т стальных элементов	0,1308	1144235,17	9861,06	149666,00	1290,00	136113,00	14794,00	177 617,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
						93753,83	2099,10	12263,00	275,00		13157,00	
33	41	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные Установка *	1 фасонных частей	0,0392	1930183,41 761887,30	693867,98 228887,31	75663,00 29866,00	27199,00 8972,00	18598,00	38450,00 9129,00	123 242,00
34	42	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	3	853,06 779,67	45,49 0,00	2559,00 2339,00	136,00 0,00	84,00	2316,00 390,00	5 265,00
35	43	261-301-1375 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт	3	2358,00		7074,00		7074,00	566,00	7 640,00
36	46	261-107-0741 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,97	589,00		571,00		571,00	46,00	617,00
37	47	1113-0301-1418 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м²	2,17	107,75 38,44	2,30 0,39	234,00 83,00	5,00 1,00	145,00	58,00 23,00	315,00
38	48	1312-0101-0207 РСНБ РК 2022	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	30	3363,25 1824,20	1488,35 449,25	100898,00 54726,00	44651,00 13478,00	1521,00	41604,00 11400,00	153 902,00
39	49	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	30	2123,00		63690,00		63690,00	5095,00	68 785,00
40	52	1122-0601-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,03	984402,96 319055,76	41612,48 142,66	29532,00 9572,00	1248,00 4,00	18712,00	9480,00 3121,00	42 133,00
			Итого по разделу 3: Трубы и трубопроводная арматура.					621649,00 115704,00	74703,00 22812,00	431242,00 0,00	113563,00 58817,00	794 029,00
			Раздел 4: Земляные работы									
41	54	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	99,91	161,24 8,81	152,43 37,91	16109,00 880,00	15230,00 3788,00		3361,00 1558,00	21 028,00
42	55	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	3,09	3043,66 3043,66	0,00 0,00	9405,00 9405,00	0,00 0,00		6772,00 1294,00	17 471,00
43	56	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022	Засыпка пазух котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	90	31,28 0,00	31,28 9,26	2815,00 0,00	2815,00 833,00		600,00 274,00	3 689,00
44	57	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	90	246,46 129,01	117,45 53,50	22181,00 11611,00	10571,00 4815,00		11827,00 2721,00	36 729,00
45	58	1101-0102-0325 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	45	133,12 5,69	126,95 32,81	5990,00 256,00	5712,00 1476,00	22,00	1247,00 579,00	7 816,00
46	59	412-102-0302 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	1 т-км	1	99,00		99,00			8,00	107,00
47	60	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Устройство насыпей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	45	54,11 0,00	54,11 16,01	2435,00 0,00	2435,00 720,00		519,00 236,00	3 190,00
48	61	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Устройстов насыпей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	45	46,83 0,00	46,83 13,86	2107,00 0,00	2108,00 624,00		449,00 204,00	2 760,00
49	62	1101-0107-1801 РСНБ РК 2022	Откосы насыпей. Планировка вручную. Группа грунтов 1	м² спланированной поверхности	92	147,60 147,60	0,00 0,00	13579,00 13579,00	0,00 0,00		9777,00 1869,00	25 225,00
			Итого по разделу 4: Земляные работы					74720,00 35731,00	38871,00 12256,00	22,00 0,00	34552,00 8743,00	118 015,00
			Раздел 5: Колодец сборный жб.									
50	63	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство		0,3	26480,17	1651,33	7944,00	496,00	6870,00	627,00	9 257,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м³		1927,48	369,48	578,00	111,00		686,00	
51	64	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м³	3,62	3981,27 1655,21	1783,13 414,93	14412,00 5992,00	6455,00 1502,00	1965,00	6819,00 1699,00	22 930,00
52	65	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	4	984,71 508,34	35,52 20,87	3939,00 2033,00	142,00 83,00	1763,00	1990,00 474,00	6 403,00
53	66	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	64	122,29 6,28	6,07 3,45	7827,00 402,00	389,00 221,00	7036,00	586,00 673,00	9 086,00
54	67	1123-0601-0107 РСНБ РК 2022	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м³ конструкций колодца	2,21	43342,66 15106,58	10290,84 4425,61	95787,00 33386,00	22743,00 9781,00	39659,00	42734,00 11082,00	149 603,00
55	68	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	39022,00		78044,00		78044,00	6244,00	84 288,00
56	69	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	27654,00		27654,00		27654,00	2212,00	29 866,00
57	70	225-101-0614 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	1	77081,00		77081,00		77081,00	6166,00	83 247,00
58	71	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	6663,00		6663,00		6663,00	533,00	7 196,00
59	72	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3430,00		3430,00		3430,00	274,00	3 704,00
60	75	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Сейсмоусиление. Установка	т стальных элементов	0,0438	1144235,17 93753,83	9861,06 2099,10	50118,00 4106,00	432,00 92,00	45579,00	4954,00 4406,00	59 478,00
61	76	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	35152,00		35152,00		35152,00	2812,00	37 964,00
62	79	1123-0201-0101 РСНБ РК 2022	Ввод из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Установка	км трубопровода	0,001	866641,85 676441,80	5292,06 2337,95	867,00 676,00	5,00 2,00	185,00	672,00 123,00	1 662,00
63	80	1123-0201-0101 РСНБ РК 2022	Вентиляционная труба из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Установка	км трубопровода	0,002	866641,85 676441,80	5292,06 2337,95	1733,00 1353,00	11,00 5,00	370,00	1344,00 246,00	3 323,00
64	81	241-701-0201 РСНБ РК 2022	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БПМ	м	3	1396,00		4188,00		4188,00	335,00	4 523,00
65	82	1120-0701-0101 РСНБ РК 2022	(Дефлектор)Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3470,36 694,25	63,84 20,60	3470,00 694,00	64,00 21,00	2712,00	701,00 334,00	4 505,00
66	83	1113-1001-0301 РСНБ РК 2022	Внутренние поверхности стен и днища колодца. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	м² поверхности	24,49	2401,43 1115,35	31,87 10,01	58811,00 27315,00	780,00 245,00	30716,00	19016,00 6226,00	84 053,00
			Итого по разделу 5: Колодец сборный жб					477120,00 76535,00	31517,00 12063,00	369067,00 0,00	79443,00 44525,00	601 088,00
			Раздел 6: Трубы и трубопроводная арматура.									
67	84	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1795,47 1590,02	43,60 20,38	1795,50 1590,00	43,50 20,50	162,00	1594,50 271,00	3 661,00
68	85	242-101-1202 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ , со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	46063,00		46063,00		46063,00	3685,00	49 748,00
69	90	1122-1001-0101 РСНБ РК 2022	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1	3313,65 3035,56	87,20 40,76	3314,00 3036,00	87,00 41,00	191,00	3046,00 509,00	6 869,00
70	91	242-402-0101 РСНБ РК 2022	Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВУТ-50	шт.	1	88900,00		88900,00		88900,00	7112,00	96 012,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
71	92	1118-1101-0103 РСНБ РК 2022	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	1	3831,41 638,91	0,00 0,00	3831,00 639,00	0,00 0,00	3193,00	626,00 357,00	4 814,00
72	93	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Оголовок трубчатого колодца. Установка	т стальных элементов	0,1308	1144235,17 93753,83	9861,06 2099,10	149666,00 12263,00	1290,00 275,00	136113,00	14794,00 13157,00	177 617,00
73	94	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные Установка	т фасонных частей	0,0392	1930183,41 761887,30	693862,98 228887,31	75663,00 29866,00	27199,00 8972,00	18598,00	38450,00 9129,00	123 242,00
74	95	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	3	853,06 779,67	45,49 0,00	2559,00 2339,00	136,00 0,00	84,00	2316,00 390,00	5 265,00
75	96	261-301-1375 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	3	2358,00		7074,00		7074,00	566,00	7 640,00
76	99	261-107-0741 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,97	589,00		571,00		571,00	46,00	617,00
77	100	1113-0301-1418 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м²	2,17	107,75 38,44	2,30 0,39	234,00 83,00	5,00 1,00	145,00	58,00 23,00	315,00
78	101	1312-0101-0207 РСНБ РК 2022	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	30	3363,25 1824,20	1488,35 449,25	100898,00 54726,00	44651,00 13478,00	1521,00	41604,00 11400,00	153 902,00
79	102	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	30	2123,00		63690,00		63690,00	5095,00	68 785,00
80	105	1122-0601-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,03	984402,96 319055,76	41612,48 142,66	29532,00 9572,00	1248,00 4,00	18712,00	9480,00 3121,00	42 133,00
			Итого по разделу 6: Трубы и трубопроводная арматура.					573790,50 114114,00	74659,50 22791,50	385017,00 0,00	111968,50 54861,00	740 620,00
			ИТОГО по акту					2299119,50 454350,00	290138,50 94241,50	1564437,00 0,00	453521,50 220214,00	2 972 855,00
			Локальная смета № 1-1-5 НС-II ВК									
			Раздел 1: Водопровод									
1	5	242-302-0601 РСНБ РК 2022	Вентили проходные муфтовые запорный стальной муфтовый, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т 200°С, PN 160, марки15с57нж(бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	32281,00		64562,00		64562,00	5165,00	69 727,00
2	6	242-302-0602 РСНБ РК 2022	Вентили проходные муфтовые запорный стальной муфтовый, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т 200°С, PN 160, марки15с57нж(бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	36893,00		36893,00		36893,00	2951,00	39 844,00
3	7	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная. количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	0,2	1269,09 1123,99	1,52 0,75	254,00 225,00	0,00 0,00	29,00	180,00 35,00	469,00
			Итого по разделу 1: Водопровод					101709,00 225,00	0,00 0,00	101484,00 0,00	180,00 8151,00	110 040,00
			Раздел 2: Канализация									
4	8	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1153,69 1141,50	4,80 1,54	6922,00 6849,00	29,00 9,00	44,00	6721,00 1091,00	14 734,00
5	9	241-203-0201 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего канализации SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм	м	5,988	1735,00		10389,00		10389,00	831,00	11 220,00
6	10	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1195,13 1190,43	1,97 0,67	1195,00 1190,00	2,00 1,00	3,00	1167,00 189,00	2 551,00
7	11	241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего канализации с раструбом SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	0,998	313,00		313,00		313,00	25,00	338,00
8	14	241-209-1801 РСНБ РК 2022	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой DN 100х50х100		1	1432,00		1432,00		1432,00		1 547,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Шт.							115,00	
9	15	241-209-1801 РСНБ РК 2022	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой DN 100x100x100	Шт.	1	1432,00		1432,00		1432,00	115,00	1 547,00
10	16	241-505-0215 РСНБ РК 2022	Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 100x100 мм	шт.	1	9233,00		9233,00		9233,00	739,00	9 972,00
11	17	241-208-2101 РСНБ РК 2022	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/OD 110/90 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	2	1154,00		2308,00		2308,00	185,00	2 493,00
12	18	241-208-2301 РСНБ РК 2022	Отвод полимерный сварной 90° со структурированной стенкой DN/OD 110/90 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1	1339,00		1339,00		1339,00	107,00	1 446,00
13	19	241-220-0103 РСНБ РК 2022	Ревизия(Прочистка) полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	1	797,00		797,00		797,00	64,00	861,00
14	20	11р6-0101-0113 РСНБ РК 2022	Упор бетонный. Устройство	$м^3$	0,012	34561,83 8361,36	1732,17 407,94	415,00 100,00	21,00 5,00	294,00	96,00 41,00	552,00
15	21	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022	Поверхность изоляции, обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	М2 поверхности покрытия изоляции	0,2	745,26 521,96	21,51 8,76	149,00 104,00	5,00 2,00	40,00	81,00 18,00	248,00
16	22	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,00023	552642,00		127,00		127,00	10,00	137,00
17	24	1117-0101-0105 РСНБ РК 2022	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды	комплект	1	3405,72 2924,10	114,22 58,65	3406,00 2924,00	115,00 59,00	367,00	2923,00 506,00	6 835,00
18	25	244-101-0101 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм	комплект	1	9912,00		9912,00		9912,00	793,00	10 705,00
19	26	244-104-0401 РСНБ РК 2022	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм x 130 мм	шт.	1	4235,00		4235,00		4235,00	339,00	4 574,00
20	27	1117-0301-0102 РСНБ РК 2022	Унитазы с бачком высокорасполагаемым. Установка	комплект	1	8384,70 5391,17	273,43 140,89	8385,00 5391,00	274,00 141,00	2720,00	5421,00 1104,00	14 910,00
21	28	244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	1	19691,00		19691,00		19691,00	1575,00	21 266,00
22	29	244-101-0701 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	1	14800,00		14800,00		14800,00	1184,00	15 984,00
			Итого по разделу 2: Канализация					96480,00 16558,00	446,00 217,00	79476,00 0,00	16409,00 9031,00	121 920,00
			Раздел 3. Колодец септик									
23	30	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	377,633	161,24 8,81	152,43 37,91	60890,00 3327,00	57563,00 14316,00		12704,00 5887,00	79 481,00
24	31	1101-0102-0319 РСНБ РК 2022	самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$	$м^3$ грунта	19	143,63 5,69	137,46 32,79	2729,00 108,00	2612,00 623,00	9,00	526,00 260,00	3 515,00
25	32	412-101-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т км	33,25	405,00		13466,00			1077,00	14 543,00
26	33	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	12,267	3043,66 3043,66	0,00 0,00	37337,00 37337,00	0,00 0,00		26882,00 5138,00	69 357,00
27	34	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022	Засыпка пазух котлованов и труб бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	377,633	31,28 0,00	31,28 9,26	11812,00 0,00	11812,00 3497,00		2519,00 1148,00	15 479,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
28	35	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	377,633	246,46	117,45	93071,00	44353,00		49625,00	154 112,00
						129,01	53,50	48718,00	20203,00		11416,00	
29	36	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	12,267	1205,26	0,00	14785,00	0,00		10645,00	27 464,00
						1205,26	0,00	14785,00	0,00		2034,00	
30	37	1123-0601-0107 РСНБ РК 2022	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м³ конструкций колодца	4,37	43342,66	10290,84	189407,00	44971,00	78421,00	84502,00	295 822,00
						15106,58	4425,61	66016,00	19340,00		21913,00	
31	38	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	2,2148	4844,00		10728,00		10728,00	858,00	11 586,00
32	45	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Сейсмоусиление. Установка	т стальных элементов	0,1404	1144235,17	9861,06	160651,00	1385,00	146103,00	15880,00	190 653,00
						93753,83	2099,10	13163,00	295,00		14122,00	
33	46	1113-1001-0301 РСНБ РК 2022	сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	м² поверхности	35,14	2401,43	31,87	84386,00	1120,00	44073,00	27286,00	120 606,00
						1115,35	10,01	39193,00	352,00		8934,00	
34	47	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022	Основание под отмостку гравийное. Устройство	м³ основания	0,267	7420,76	2622,13	1981,00	700,00	926,00	611,00	2 799,00
						1330,18	1132,38	355,00	302,00		207,00	
35	48	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Отмостка бетонная. Устройство	м³	0,267	28552,81	1651,33	7624,00	441,00	6668,00	558,00	8 837,00
						1927,48	369,48	515,00	99,00		655,00	
36	49	1146-0301-0216 РСНБ РК 2022	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм	отверстие	1	4252,42	1655,71	4252,00	1655,00	70,00	3181,00	8 028,00
						2527,07	1259,46	2527,00	1259,00		595,00	
37	50	1146-0301-0116 РСНБ РК 2022	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм	отверстие	1	2154,52	846,07	2155,00	846,00	71,00	1570,00	4 023,00
						1237,04	631,77	1237,00	632,00		298,00	
38	51	1123-0201-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,00263	866641,85	5292,06	2279,00	14,00	486,00	1767,00	4 370,00
						676441,80	2337,95	1779,00	6,00		324,00	
39	52	261-301-1806 РСНБ РК 2022	Трубы хризотилцементные напорные ВТ12 DN 100 с муфтами типа САМ-12 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	2,63	1412,00		3714,00		3714,00	297,00	4 011,00
40	53	1120-0701-0101 РСНБ РК 2022	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3470,36	63,84	3470,00	64,00	2712,00	701,00	4 505,00
						694,25	20,60	694,00	21,00		334,00	
			Итого по разделу 3: Колодец септик					704737,00	167536,00	293981,00	238957,00	1 019 191,00
								229754,00	60945,00	0,00	75497,00	
			ИТОГО по акту					902926,00	167982,00	474941,00	255546,00	1 251 151,00
								246537,00	61162,00	0,00	92679,00	
			Локальная смета № 1-1-6 Отопление и вентиляция НС II ОВ									
			Раздел 1: Отопление									
1	2	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	0,8792	9747,61	75,89	8570,00	67,00	6076,00	2406,00	11 854,00
						2761,32	31,38	2428,00	28,00		878,00	
2	3	1120-0101-0305 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	1,9782	9607,04	62,06	19005,00	122,00	13881,00	4951,00	25 872,00
						2528,22	25,43	5001,00	50,00		1916,00	
3	4	1120-0801-0102 РСНБ РК 2022	Дефлекторы, диаметр 315 мм. Установка	дефлектор	1	25638,14	105,34	25638,00	106,00	20115,00	5329,00	33 444,00
						5417,63	20,60	5418,00	21,00		2477,00	
4	5	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка	решетка	1	2277,99	79,17	2278,00	80,00	208,00	1971,00	4 589,00
						1991,02	20,60	1991,00	21,00		340,00	
5	6	246-304-0101 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	1826,00		1826,00		1826,00	146,00	1 972,00
6	7	1120-0701-0302 РСНБ РК 2022	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами	зонт	1	5091,36	63,84	5091,00	64,00	4333,00	701,00	6 255,00
						694,25	20,60	694,00	21,00		463,00	
7	8	246-301-0302 РСНБ РК 2022	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 250 мм		1	4176,00		4176,00		4176,00		4 510,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
				шт.							334,00	
8	13	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	8,4	10101,70	60,21	84854,00	506,00	65973,00	18211,00	111 310,00
						2187,54	24,64	18375,00	207,00		8245,00	
9	16	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	7	790,00		5530,00		5530,00	442,27	5 972,27
			Итого по разделу 1: Отопление					156968,00	945,00	122118,00	33569,00	205 778,27
								33907,00	348,00	0,00	15241,27	
			ИТОГО по акту					156968,00	945,00	122118,00	33569,00	205 778,27
								33907,00	348,00	0,00	15241,27	
			Локальная смета № 1-1-7 НС2 ТХ									
			Раздел 1: Демонтажные работы									
1	1	1307-0401-0101 РСНБ РК 2022	Агрегат насосный, масса0,0116-0,0399 т. Демонтаж оборудования	шт.	3	23301,14	537,14	69903,00	1612,00	5546,00	38382,00	116 948,00
						20915,50	58,30	62747,00	175,00		8663,00	
2	2	1307-0401-0103 РСНБ РК 2022	Агрегат насосный, масса 0,386 (на пожарные нужды) т.Демонтаж оборудования	шт.	1	27615,86	1548,07	27616,00	1548,00	2054,00	14945,00	45 966,00
						24014,09	485,80	24014,00	486,00		3405,00	
3	3	1303-0110-0114 РСНБ РК 2022	Таль ручная передвижная, высота подъема 6 м. демонтаж оборудования	шт.	1	12225,09	4855,97	12225,00	4856,00		5912,00	19 588,00
						7369,12	2322,26	7369,00	2322,00		1451,00	
4	4	1116-0901-0102 РСНБ РК 2022	Ультрафиолетовый обеззараживатель воды Демонтаж	узел	2	29634,35	652,74	59269,00	1305,00	39053,00	18897,00	84 419,00
						9455,06	186,16	18910,00	372,00		6253,00	
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					169013,00	9321,00	46653,00	78136,00	266 921,00
								113040,00	3355,00	0,00	19772,00	
			Раздел 2: Насосы									
5	5	1307-0401-0101 РСНБ РК 2022	Агрегат насосный на общей фундаментной плите масса 0,0116-0,0399 т. Монтаж оборудования	шт.	5	55480,10	1342,86	277401,00	6715,00	9243,00	159925,00	472 312,00
						52288,74	145,74	261444,00	729,00		34986,00	
6	8	1307-0401-0103 РСНБ РК 2022	Агрегат насосный, масса 0,386 (на пожарные нужды) т.Монтаж оборудования	шт.	2	65959,09	3870,17	131918,00	7740,00	4107,00	74725,00	223 174,00
						60035,22	1214,50	120070,00	2429,00		16531,00	
			Итого по разделу 2: Насосы					409319,00	14455,00	13350,00	234650,00	695 486,00
								381514,00	3158,00	0,00	51517,00	
			Раздел 3: Грузоподъемные механизмы									
7	10	1303-0110-0114 РСНБ РК 2022	Таль ручная передвижная, высота подъема 6 м.монтаж оборудования	шт.	1	30562,72	12139,92	30563,00	12140,00		14779,00	48 969,00
						18422,80	5805,65	18423,00	5806,00		3627,00	
8	11	516-301-0202 РСНБ РК 2022	Таль шестеренная рычажная ТРШР грузоподъёмность 0,75 т, высота подъема 6 м	шт.	1	34381,00		34381,00		34381,00		34 381,00
			Итого по разделу 3: Грузоподъемные механизмы					64944,00	12140,00	0,00	14779,00	83 350,00
								18423,00	5806,00	34381,00	3627,00	
			Раздел 4: Обеззараживатель,Бктерицидка,Водомер									
9	12	1116-0901-0102 РСНБ РК 2022	Ультрафиолетовый обеззараживатель воды Установка	узел	1	44796,04	1631,85	44796,00	1632,00	19526,50	23621,00	73 890,50
						23637,64	465,40	23637,50	465,50		5473,50	
			Итого по разделу 4: Обеззараживатель,Бктерицидка,Водомер					44796,00	1632,00	19526,50	23621,00	73 890,50
								23637,50	465,50	0,00	5473,50	
			Раздел 5: Трубы,Задвижки,Клапана									
10	18	1215-0101-0508 РСНБ РК 2022	Задвижка диаметром 50 мм. Смена	шт.	2	5998,45	68,47	11997,00	137,00	531,00	8203,00	21 816,00
						5664,43	32,00	11329,00	64,00		1616,00	
11	19	242-101-0601 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	18557,00		37114,00		37114,00	2969,00	40 083,00
12	24	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0028	1930183,41	693862,98	5404,56	1942,81	1328,41	2746,41	8 803,04
						761887,30	228887,31	2133,28	640,87		652,07	

№ пп	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
13	25	241-112-0212 РСНБ РК 2022	диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	шт.	1	3997,00		3997,00		3997,00	319,73	4 316,73
14	26	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	16	853,06 779,67	45,49 0,00	13649,00 12475,00	728,00 0,00	446,00	12350,00 2080,00	28 079,00
15	27	241-116-1007 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	16	9594,00		153504,00		153504,00	12280,00	165 784,00
16	30	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Футляр стальной Ф273х4 Л=0,4м 2шт. Установка	т	0,00261	110642,03 108680,40	1961,63 864,72	288,80 283,63	5,16 2,21		260,26 44,03	593,09
17	31	241-102-0232 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м	2,61	11153,00		29109,25		29109,25	2328,83	31 438,08
18	32	1113-0301-0401 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м²	18	182,02 50,24	3,57 0,59	3276,00 904,00	65,00 11,00	2308,00	631,00 313,00	4 220,00
19	33	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	9,2	96,67 38,44	2,30 0,39	889,00 354,00	22,00 4,00	515,00	246,00 91,00	1 226,00
20	34	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Переходники стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,008	1930183,41 761887,30	693862,98 228887,31	15441,00 6095,00	5551,00 1831,00	3795,00	7847,00 1863,00	25 151,00
21	35	241-114-0136 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 150х4,5-57х3,0 мм	шт.	8	1686,00		13488,00		13488,00	1079,00	14 567,00
22	36	1122-0501-0204 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр Ф273х4 Л=0,4м 2шт. Установка	км трубопровода	0,001	8361355,07 99249,95	15259,86 7132,86	8361,00 99,00	15,00 7,00	8247,00	105,00 677,00	9 143,00
23	37	1122-0801-0207 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм отводы, колени, патрубки, переходы. Установка на сварном соединении	шт.	4	2168,88 1878,67	290,21 2,85	8676,00 7515,00	1160,00 11,00		7451,00 1290,00	17 417,00
24	38	241-506-0201 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец переход ХФ ГОСТ 5525-88 размерами 110х114 мм	шт.	4	74719,00		298876,00		298876,00	23910,00	322 786,00
			Итого по разделу 5: Трубы,Задвижки,Клапана					604070,61 41187,91	9625,97 2571,08	553258,66 0,00	39839,67 51512,66	695 422,94
			ИТОГО по акту					1292142,61 577802,41	47173,97 15355,58	632788,16 34381,00	391025,67 131902,16	1 815 070,44
			Локальная смета № 1-1-8 НС-II ЭМ									
			Раздел 1: Силовое электрооборудование									
1	1	1308-0304-0204 РСНБ РК 2022	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	34728,31 6232,80	3511,10 1408,81	34728,00 6233,00	3511,00 1409,00	24984,00	5502,00 3218,00	43 448,00
2	2	247-201-0121 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-0 У2 IP54	шт.	1	26133,00		26133,00		26133,00	2091,00	28 224,00
3	3	1308-0303-0502 РСНБ РК 2022	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	8289,92 4000,44	144,12 48,58	33160,00 16002,00	576,00 194,00	16581,00	11661,00 3586,00	48 407,00
4	4	247-204-0719 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	2	780,00		1560,00		1560,00	125,00	1 685,00
5	5	247-204-0760 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1954,00		1954,00		1954,00	156,00	2 110,00
6	6	247-204-0719 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	1	780,00		780,00		780,00	62,00	842,00
7	7	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	3812,54 1969,48	32,50 0,00	45750,00 23634,00	395,00 0,00	21722,00	17016,00 5021,00	67 787,00
8	8	247-204-1031 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 25А"С"		1	4870,00		4870,00		4870,00		5 260,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнение работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнение работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнение работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
				шт.							390,00	
9	9	247-204-1029 РСНБ-РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 16А"С"		7	5730,00		40110,00		40110,00		43 319,00
				шт.							3209,00	
10	10	247-204-1028 РСНБ-РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 10А"С"		1	5730,00		5730,00		5730,00		6 188,00
				шт.							458,00	
11	11	247-204-1027 РСНБ-РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 6,3А"С"		1	4983,00		4983,00		4983,00		5 382,00
				шт.							399,00	
12	14	1308-0304-0204 РСНБ-РК 2022	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм.Установка на стене		1	34728,31	3511,10	34728,00	3511,00	24984,00	5502,00	43 448,00
				шт.		6232,80	1408,81	6233,00	1409,00		3218,00	
13	15	1 Прайс-лист	Блок автоматического выключения на два ввода АВР-63		1	145583,04		145583,00				145 583,00
				шт.						145583,00		
14	16	1308-0304-0304 РСНБ-РК 2022	Ящики управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		1	6255,51	1934,20	6256,00	1934,00	166,00	3553,00	10 594,00
				шт.		4155,20	780,11	4155,00	780,00		785,00	
15	17	515-301-0101 РСНБ-РК 2022	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5110-1874УХ3.14 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0.38 А до 0,65 А		1	524897,00		524897,00				524 897,00
				шт.						524897,00		
16	18	1308-0104-0201 РСНБ-РК 2022	Станция управления погружными насосами. Монтаж оборудования		2	37446,32	8898,93	74893,00	17798,00	5089,00	43041,00	127 369,00
				шкаф		26002,86	3886,38	52006,00	7773,00		9435,00	
17	19	1 Прайс-лист ТОО "Инвольт".	СУЗ-40 станция управления скважинными насосами СУЗ-40		1	93571,43		93571,50				93 571,50
				шт.						93571,50		
18	20	1311-0301-0101 РСНБ-РК 2022	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах		2	1066,20	0,00	2132,00	0,00	55,00	1558,00	3 985,00
				шт.		1038,80	0,00	2078,00	0,00		295,00	
19	21	1 Прайс-лист ТОО "Аль-Capital Ltd".	Электронный регулятор уровня, РОС-301		2	59625,00		119250,00				119 250,00
				шт.						119250,00		
20	22	1311-0201-0101 РСНБ-РК 2022	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях		4	2189,95	0,00	8760,00	0,00	200,00	6420,00	16 394,00
				шт.		2139,93	0,00	8560,00	0,00		1214,00	
21	23	245-701-0101 РСНБ-РК 2022	Манометр ДМ2010		4	3974,00		15896,00		15896,00		17 168,00
				комплект							1272,00	
22	24	1308-0303-2501 РСНБ-РК 2022	Коробка (щиток) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне		2	9011,93	62,65	18024,00	125,00	6279,00	8366,00	28 501,00
				шт.		5809,86	0,00	11620,00	0,00		2111,00	
23	25	247-202-1202 РСНБ-РК 2022	Коробка ответвительная, клеммная типа У615 У2, пластиковый ввод IP54		2	51451,00		102902,00		102902,00		111 134,00
				шт.							8232,00	
			Итого по разделу 1: Силовое электрооборудование					1346650,50	27850,00	304978,60	102619,00	1 494 546,50
								130521,00	11565,00	883301,50	45277,00	
			Раздел 2: Кабель и кабельная продукция									
24	26	1308-0206-2202 РСНБ-РК 2022	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		103	145,07	2,22	14942,00	229,00	2745,00	8689,00	25 521,00
				м		116,20	0,97	11969,00	100,00		1890,00	
25	27	1308-0206-2203 РСНБ-РК 2022	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		110	171,09	4,45	18820,00	489,00	3419,00	10890,00	32 087,00
				м		135,56	1,94	14912,00	213,00		2377,00	
26	28	243-106-0510 РСНБ-РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5+1х1 (ок)-0,66		0,10506	456193,00		47928,00		47928,00		51 762,00
				км							3834,00	
27	29	243-106-0901 РСНБ-РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66		0,07242	610821,00		44236,00		44236,00		47 775,00
				км							3539,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
28	30	243-106-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5(ок)-0,66	км	0,0051	956170,00		4876,00		4876,00	390,00	5 266,00
29	31	243-106-1002 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-1	км	0,03468	994456,00		34488,00		34488,00	2759,00	37 247,00
30	32	1308-0206-0802 РСНБ РК 2022	Провод сечением до 35 мм2. Прокладка в лотках	м	284	54,34 38,73	3,34 1,46	15433,00 10999,00	949,00 415,00	3485,00	8219,00 1891,00	25 543,00
31	34	243-204-0503 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг 14х1,5	км	0,01428	1845549,00		26354,00		26354,00	2108,00	28 462,00
32	35	243-204-0303 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг 7х1,5	км	0,05916	1039697,00		61508,00		61508,00	4921,00	66 429,00
33	36	243-204-0103 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг 4х1,5	км	0,20808	683345,00		142190,00		142190,00	11375,00	153 565,00
			Итого по разделу 2: Кабель и кабельная продукция					410775,00 37880,00	1667,00 728,00	371229,00 0,00	27798,00 35084,00	473 657,00
			Раздел 3: Кабеленесущие системы									
34	37	1308-0206-0502 РСНБ РК 2022	Лоток металлический штампованный шириной до 400 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,029545	118292,38 94894,38	19982,10 7578,45	3495,00 2803,64	590,45 224,09	100,91	2180,00 454,09	6 129,09
35	38	243-907-1006 РСНБ РК 2022	Кабельный лоток, ЛГ300Н60	м	10	3937,00		39370,00		39370,00	3149,55	42 519,55
36	39	243-907-2506 РСНБ РК 2022	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 300 мм КЛ300	м	10	3239,00		32390,00		32390,00	2591,36	34 981,36
37	48	1308-0206-2101 РСНБ РК 2022	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	5	1082,56 561,62	69,67 10,69	5412,73 2808,03	348,33 53,48	2256,36	2060,30 597,88	8 070,91
38	49	243-904-0106 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	5	337,00		1685,00		1685,00	134,85	1 819,85
			Итого по разделу 3: Кабеленесущие системы					82352,73 5611,67	938,78 277,57	75802,27 0,00	4240,30 6927,73	93 520,76
			Раздел 4: Внутреннее электроосвещение									
39	50	1308-0305-0306 РСНБ РК 2022	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	12	2739,99 1558,20	1001,20 776,18	32880,00 18698,57	12014,57 9314,57	2166,86	20169,43 4243,71	57 293,14
40	51	247-101-0109 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2х36-001 IP65	шт.	8	16808,00		134464,00		134464,00	10756,80	145 220,80
41	52	247-102-0182 РСНБ РК 2022	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами галогенлампами,моделей ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65	шт.	4	8300,00		33200,00		33200,00	2656,00	35 856,00
42	53	1121-0401-0401 РСНБ РК 2022	Указатели световые настенные. Установка	шт.	2	1055,16 1022,88	23,64 9,90	2110,00 2046,00	47,00 20,00	17,00	1487,00 288,00	3 885,00
43	54	248-304-0101 РСНБ РК 2022	Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки, модели MIZAR 4023 LED SP AT "Выход"	шт.	2	1126,00		2252,00		2252,00	180,00	2 432,00
44	55	1310-0701-0303 РСНБ РК 2022	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	10920,67 10774,90	2,07 0,00	10921,00 10775,00	2,00 0,00	144,00	6573,00 1399,00	18 893,00
45	56	СТПРАЙС	Блок аварийного питания, на 3 часа	шт.	1	15750,00		15750,00		15750,00	1260,00	17 010,00
46	57	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	5	433,42 388,65	0,48 0,22	2167,00 1943,00	2,00 1,00	221,00	1400,00 285,00	3 852,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
47	58	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка		1	354,02	0,42	354,00	0,00	13,00	246,00	648,00
				шт.		340,83	0,18	341,00	0,00		48,00	
48	59	1308-0303-0501 РСНБ РК 2022	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	6840,32	32,88	6840,00	33,00	2807,00	2880,00	10 498,00
				шт.		4000,44	0,00	4000,00	0,00		778,00	
49	60	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, 1Р20		2	384,00		768,00		768,00		829,50
				шт.							61,50	
50	61	247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, 1Р20		1	412,00		412,00		412,00		445,00
				шт.							33,00	
51	62	247-212-0201 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, 1Р20		1	339,00		339,00		339,00		366,00
				шт.							27,00	
52	63	247-206-0101 РСНБ РК 2022	Переключатель		1	2315,00		2315,00		2315,00		2 500,00
				шт.							185,00	
53	64	1308-0305-1301 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования		1	2327,97	226,61	2328,00	226,00	24,00	1566,00	4 206,00
				шт.		2077,60	97,16	2078,00	97,00		312,00	
54	65	247-203-0105 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30		1	17668,00		17668,00		17668,00		19 081,00
				шт.							1413,00	
55	66	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка		4	354,02	0,42	1416,00	2,00	51,00	982,00	2 590,00
				шт.		340,83	0,18	1363,00	1,00		192,00	
56	67	247-214-0101 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, 1Р20		4	364,00		1456,00		1456,00		1 572,00
				шт.							116,00	
57	71	247-202-0101 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, 1Р44		5	778,00		3890,00		3890,00		4 201,33
				шт.							311,33	
58	72	248-306-0101 РСНБ РК 2022	Коробка монтажная модели К-201		3	203,00		609,00		609,00		658,00
				шт.							49,00	
59	73	1308-0205-1002 РСНБ РК 2022	Щиток освещения . Установка в нише цоколя		1	4568,09	1446,07	4568,00	1447,00	599,00	2271,00	7 386,00
				шт.		2522,57	631,54	2523,00	632,00		547,00	
60	74	247-201-0602 РСНБ РК 2022	Щит осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ОЩВ 3-63-12-0 36 УХЛ4 IP31		1	23032,00		23032,00		23032,00		24 875,00
				шт.							1843,00	
61	76	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами		78	511,09	18,93	39865,00	1477,00	5156,00	24228,00	69 221,00
				м		426,06	5,34	33233,00	417,00		5128,00	
62	77	241-207-0201 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм		78	65,00		5070,00		5070,00		5 476,00
				м							406,00	
			Итого по разделу 4: Внутреннее электроосвещение					344674,00	15250,57	252423,86	61802,43	438 994,77
								77000,57	10482,57	0,00	32518,34	
			Раздел 5: Заземление									
63	78	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		18	990,64	32,24	17832,00	580,00	12371,00	3652,00	23 203,00
				м		271,13	10,69	4880,00	192,00		1719,00	
64	79	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм/оцинкованная т.ч. ССЦ РК 8.04-08-2018 таб.7 п.10 /		0,0234	486747,00		11390,00		11390,00		12 301,00
				т							911,00	
65	80	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		4	5157,95	218,73	20632,00	875,00	14334,00	4100,00	26 711,00
				шт.		1355,63	68,01	5423,00	272,00		1979,00	
66	81	1308-0208-0203 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2.Монтаж в подливке пола		43	787,13	79,01	33847,00	3397,00	19623,00	8622,00	45 866,00
				м		251,76	26,72	10826,00	1149,00		3397,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с ПР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13.00
67	82	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм/оцинкованная т.ч. ССЦ РК 8.04-08-2018 таб.7 п 10 /	т	0,03483	504010,00		17555,00		17555,00	1404,00	18 959,00
68	83	1308-0208-0209 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	15	783,75 348,59	29,47 9,23	11756,00 5229,00	442,00 138,00	6085,00	3864,00 1250,00	16 870,00
			Итого по разделу 5: Заземление					113012,00 26358,00	5294,00 1751,00	81358,00 0,00	20238,00 10660,00	143 910,00
			ИТОГО по акту					2297464,23 277371,24	51000,35 24804,14	1085791,13 883301,50	216697,73 130467,07	2 644 629,03
			Локальная смета № 1-1-9 ВБР-АС,ТХ,АТХ									
			Раздел 3: Установка водонапорной башни 50м³									
1	24	1109-0607-0104 РСНБ РК 2022	Водонапорная башня ВБР-50У-18-1. Монтаж	т	7,8481	150331,89 55554,66	86189,37 29302,26	1179820,00 435999,00	676423,00 229967,00	67398,00	459516,00 131147,00	1 770 483,00
			Итого по разделу 3: Установка водонапорной башни 50м³					1179820,00 435999,00	676423,00 229967,00	67398,00 0,00	459516,00 131147,00	1 770 483,00
			Раздел 4: Колодец обслуживания									
2	26	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных	2,22	40606,06 15711,97	13384,03 5743,40	90145,00 34881,00	29712,00 12750,00	25552,00	47155,00 10984,00	148 284,00
3	37	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены колодцев. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону	м² поверхности	11,2	1208,66 425,41	28,22 4,08	13537,00 4765,00	316,00 46,00	8456,00	4474,00 1441,00	19 452,00
4	38	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022	Основание под отмостку гравийное. Устройство	м³ основания	0,4	7420,76 1330,18	2622,13 1132,38	2968,00 532,00	1049,00 453,00	1387,00	916,00 311,00	4 195,00
5	39	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Отмостка бетонная. Устройство	м³	0,4	28723,15 1927,48	1651,33 369,48	11489,00 771,00	661,00 148,00	10058,00	836,00 986,00	13 311,00
			Итого по разделу 4: Колодец обслуживания					118139,00 40949,00	31738,00 13397,00	45453,00 0,00	53381,00 13722,00	185 242,00
			Раздел 5: Лестничный марш на откосе водонапорной башни									
6	40	1111-0101-0203 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	2,07	11123,83 4671,58	2592,24 1079,36	23026,00 9670,00	5366,00 2234,00	7990,00	11190,00 2737,00	36 953,00
7	41	1107-0506-0104 РСНБ РК 2022	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	шт. сборных конструкций	2	8464,12 4122,36	4217,24 952,75	16928,00 8245,00	8435,00 1906,00	249,00	11977,00 2312,00	31 217,00
8	43	1109-0604-0105 РСНБ РК 2022	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж	т конструкций	0,310608	177517,58 117112,07	49037,67 17617,90	55138,00 36376,00	15231,00 5472,00	3531,00	28875,00 6721,00	90 734,00
9	45	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	10,64	1269,09 1123,99	1,52 0,75	13503,00 11959,00	16,00 8,00	1528,00	9574,00 1846,00	24 923,00
10	46	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Площадка бетонная бетонная. Устройство	м³	0,19	28552,81 1927,48	1651,33 369,48	5425,00 366,00	314,00 70,00	4745,00	397,00 466,00	6 288,00
			Итого по разделу 5: Лестничный марш на откосе водонапорной башни					114020,00 66616,00	29362,00 9690,00	18043,00 0,00	62013,00 14082,00	190 115,00
			Раздел 6: Укрепление откосов									
11	47	1147-0112-0104 РСНБ РК 2022	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м²	221	906,49 593,14	20,85 5,30	200334,00 131084,00	4608,00 1171,00	64643,00	116385,00 25338,00	342 057,00
12	48	1147-0112-0106 РСНБ РК 2022	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м²	221	372,61 87,94	219,75 55,84	82347,00 19435,00	48565,00 12341,00	14347,00	27963,00 8825,00	119 135,00
			Итого по разделу 6: Укрепление откосов					282681,00 150519,00	53173,00 13512,00	78990,00 0,00	144348,00 34163,00	461 192,00
			Раздел 8: Материалы и оборудование									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
13	52	1312-0101-0210 РСНБ РК 2022	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов		14	3886,68	1768,39	54414,00	24758,00	253,00	22426,00	82 987,00
				м трубопровода		2100,23	525,78	29403,00	7361,00		6147,00	
14	54	1312-0101-0209 РСНБ РК 2022	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов		5	3714,17	1740,60	18571,00	8703,00	57,00	7565,00	28 227,00
				м трубопровода		1962,22	518,06	9811,00	2590,00		2091,00	
15	56	1312-0101-0207 РСНБ РК 2022	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов		2	3363,25	1488,35	6727,00	2977,00	101,00	2774,00	10 261,00
				м трубопровода		1824,20	449,25	3648,00	899,00		760,00	
16	58	1312-0101-0203 РСНБ РК 2022	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 25 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов		2	3001,91	1398,41	6004,00	2797,00	43,00	2439,00	9 118,00
				м трубопровода		1582,18	416,90	3164,00	834,00		675,00	
			Итого по разделу 8: Материалы и оборудование					85716,00	39235,00	454,00	35204,00	130 593,00
								46026,00	11684,00	0,00	9673,00	
			Раздел 9: Схема автоматизации и электрических трубных проводок									
17	73	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка		1	5256,63	391,84	5257,00	392,00	173,00	4683,00	10 735,00
				шт.		4691,44	86,91	4691,00	87,00		795,00	
18	76	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		2	3083,30	127,16	6167,00	254,00	607,00	5237,00	12 316,00
				шт.		2652,47	19,62	5305,00	39,00		912,00	
19	80	1116-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка		2	2315,42	31,31	4631,00	62,00	3246,00	1320,00	6 427,00
				м трубопровода		661,36	12,17	1323,00	24,00		476,00	
20	81	1308-0103-2901 РСНБ РК 2022	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования		5	2477,70	444,95	12389,00	2225,00	163,00	7900,00	21 912,00
				шт.		2000,22	194,32	10001,00	972,00		1623,00	
21	82	245-601-0704 РСНБ РК 2022	Датчик уровней воды		2	22470,00		44940,00		44940,00		48 535,00
				шт.							3595,00	
22	83	245-701-0202 РСНБ РК 2022	Манометр избыточного давления ГОСТ 2405-88		3	3874,00		11622,00		11622,00		12 552,00
				шт.							930,00	
23	84	1308-0303-2501 РСНБ РК 2022	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне		1	9011,93	62,65	9012,00	63,00	3139,00	4183,00	14 251,00
				шт.		5809,86	0,00	5810,00	0,00		1056,00	
24	85	1308-0206-1501 РСНБ РК 2022	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям		4	894,66	44,11	3579,00	177,00	923,00	1820,00	5 831,00
				м трассы		619,72	12,14	2479,00	49,00		432,00	
			Итого по разделу 9: Схема автоматизации и электрических трубных проводок					97597,00	3173,00	64813,00	25143,00	132 559,00
								29609,00	1171,00	0,00	9819,00	
			ИТОГО по акту					1877973,00	833104,00	275151,00	779605,00	2 879 184,00
								769718,00	279421,00	0,00	212606,00	
			Локальная смета № 1-1-10 КПП АС									
			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	1101-0101-0411 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "ИГАСИ" с ковшом вместимостью 0,25 м³		4,24	254,46	241,66	1079,00	1024,00		333,00	1 525,00
				м³ грунта		12,80	96,29	54,00	408,00		113,00	
2	2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		2,36	1205,26	0,00	2844,00	0,00		2048,00	5 283,00
				м³ грунта		1205,26	0,00	2844,00	0,00		391,00	
3	3	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разравнивание грунта		4,24	1943,46	0,00	8240,00	0,00		5933,00	15 307,00
				м³ грунта		1943,46	0,00	8240,00	0,00		1134,00	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					12163,00	1024,00	0,00	8314,00	22 115,00
								11138,00	408,00	0,00	1638,00	
			Раздел 2: Фундамент									
4	4	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная В 3,5. Устройство		0,625	25656,01	1651,33	21166,00	1363,00	18214,00	1724,00	24 721,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13.00
				м³		1927,48	369,48	1590,00	305,00		1831,00	
5	5	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные бетонные Бетон В12,5/ Устройство	м³	4,24	30924,66 4906,46	2017,25 464,19	131121,00 20803,00	8553,00 1968,00	101764,00	20722,00 12147,00	163 990,00
6	6	1106-0301-0403 РСНБ РК 2022	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,008	566711,74 221108,40	1957,11 646,89	4534,00 1769,00	15,00 5,00	2749,00	1614,00 492,00	6 640,00
7	7	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01248	372974,03 371012,40	1961,63 864,72	4655,00 4630,00	25,00 11,00		4223,00 710,00	9 588,00
8	8	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м² поверхности	4,71	1429,70 651,84	17,44 8,15	6734,00 3070,00	82,00 38,00	3582,00	2891,00 770,00	10 395,00
9	9	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	23,67	1208,66 425,41	28,22 4,08	28609,00 10069,00	668,00 97,00	17872,00	9455,00 3045,00	41 109,00
10	10	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	0,79	2536,38 2536,38	0,00 0,00	2004,00 2004,00	0,00 0,00		1443,00 276,00	3 723,00
11	11	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м³ изоляции	0,79	23920,89 5652,61	2340,28 825,65	18898,00 4466,00	1849,00 652,00	12583,00	4811,00 1897,00	25 606,00
			Итого по разделу 2: Фундамент					217721,00 48401,00	12555,00 3076,00	156764,00 0,00	46883,00 21168,00	285 772,00
			Раздел 3: Отмостка,крыльцо									
12	12	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение под отмостки пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	0,7625	246,46 129,01	117,45 53,50	188,00 98,00	90,00 41,00		100,00 23,00	311,00
13	13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Отмостка бетонная В 7,5. Устройство	м³	0,7625	26340,43 1927,48	1651,33 369,48	20085,00 1470,00	1259,00 282,00	17356,00	1594,00 1734,00	23 413,00
14	14	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	0,14	2536,38 2536,38	0,00 0,00	355,00 355,00	0,00 0,00		256,00 49,00	660,00
15	15	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Отмостка бетонная В 3,5. Устройство	м³	0,168	25656,01 1927,48	1651,33 369,48	4310,00 324,00	277,00 62,00	3709,00	351,00 373,00	5 034,00
16	16	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022	Устройство бетонного крыльца	м³	0,55	26533,76 3054,46	2533,77 595,09	14594,00 1680,00	1393,00 327,00	11520,00	1827,00 1314,00	17 735,00
17	17	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00346	481766,00		1667,00		1667,00	133,00	1 800,00
18	18	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Решетка для чистки обуви	т	0,01632	399352,00		6517,00		6517,00	521,00	7 038,00
19	19	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	1,2	1208,66 425,41	28,22 4,08	1450,00 510,00	33,00 5,00	906,00	479,00 154,00	2 083,00
20	20	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разравнивание грунта	м³ грунта	0,14	1943,46 1943,46	0,00 0,00	272,00 272,00	0,00 0,00		196,00 37,00	505,00
			Итого по разделу 3: Отмостка,крыльцо					49438,00 4709,00	3053,00 717,00	41675,00 0,00	4803,00 4338,00	58 579,00
			Раздел 4: Модульное здание									
21	21	1107-0513-0101 РСНБ РК 2022	Модульное здание контейнерного типа. Установка.	шт.	1	35738,03 13906,14	14448,23 5629,79	35738,00 13906,00	14448,00 5630,00	7384,00	23052,00 4703,00	63 493,00
22	22	Т Ком.пр.ТОО "LeanderStr0iKZ	Модульное здание контейнерного типа	комплект.	1	1180000,00		1180000,00		1180000,00		1 180 000,00
			Итого по разделу 4: Модульное здание					1215738,00 13906,00	14448,00 5630,00	7384,00 1180000,00	23052,00 4703,00	1 243 493,00
			ИТОГО по акту					1495060,00	31080,00	205823,00	83052,00	1 609 959,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета № 1-1-12 НВ					78154,00	9831,00	1180000,00	31847,00	
			Раздел 2: Устройство колодцев ВП									
1	17	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022	Засыпка пазух котлованов и труб бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	104,6	31,28 0,00	31,28 9,26	3271,90 0,00	3271,90 968,60		697,70 318,00	4 287,60
2	18	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Подсыпка и засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	11,62	1205,26 1205,26	0,00 0,00	14005,10 14005,10	0,00 0,00		10083,70 1927,10	26 015,90
3	19	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	116,32	246,46 129,01	117,45 53,50	28668,25 15006,40	13661,84 6223,15		15285,64 3516,32	47 470,21
			Итого по разделу 2: Устройство колодцев ВП					45945,25 29011,50	16933,74 7191,75	0,00 0,00	26067,04 5761,42	77 773,71
			Раздел 5: Прокладка труб ВП									
5	49	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Подсыпка и засыпка вручную с мягким грунтом. Группа грунтов 1	м³ грунта	542,319	1205,26 1205,26	0,00 0,00	653635,43 653635,43	0,00 0,00		470618,97 89938,14	1 214 192,54
6	50	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022	Засыпка пазух котлованов и труб бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	8555,2	31,28 0,00	31,28 9,26	267606,60 0,00	267606,60 79221,20		57063,20 26007,80	350 677,60
7	51	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	9505,76	246,46 129,01	117,45 53,50	2342789,60 1226338,00	1116451,60 508558,20		1249152,00 287359,20	3 879 300,80
8	52	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,745455	585258,12 318720,67	266537,45 84100,87	436283,58 237591,94	198691,71 62693,44		297282,44 58685,29	792 251,31
9	54	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,134	585258,12 318720,67	266537,45 84100,87	78424,21 42708,94	35716,22 11269,30		53438,44 10548,94	142 411,59
10	58	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	12	2967,54 2529,58	130,80 61,14	35610,48 30354,96	1569,60 733,68	3685,92	30777,72 5311,08	71 699,28
11	64	1116-0901-0101 РСНБ РК 2022	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм. диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	950	31134,69 15337,40	664,44 173,83	29577956,00 14570530,00	631219,00 165139,00	14376208,00	14440960,00 3521517,00	47 540 433,00
12	85	1122-0301-0107 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,102	1887228,09 985899,60	759413,71 277506,05	192497,00 100562,00	77461,00 28306,00	14475,00	127579,00 25606,00	345 682,00
13	88	1215-0102-0601 РСНБ РК 2022	Заглушка диаметром трубопроводов до 100 мм. Установка	заглушка	2	3229,11 1986,19	4,28 2,00	6458,25 3972,50	8,50 4,00	2477,25	2863,00 745,75	10 067,00
14	89	1122-0601-0603 РСНБ РК 2022	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,033304	319743,29 147964,32	68180,98 25799,16	10648,80 4927,80	2270,60 859,20	3450,20	5729,20 1310,20	17 688,20
			Итого по разделу 5: Прокладка труб ВП					33601909,95 16870621,57	2339995,03 856784,02	14400296,37 0,00	16735463,97 4027029,40	54 364 403,32
			ИТОГО по смете					33647855,25 16899633,09	2347928,79 863975,78	14400296,38 0,00	16761531,04 4032790,83	54 442 177,12
			Локальная смета № 1-1-13 ЭС									
			Раздел 1: Силовое электрооборудование									
1	1	1308-0101-0101 РСНБ РК 2022	Дизельная электростанция 120 кВт. Монтаж оборудования	шт.	1	68092,68 40004,40	26891,46 11439,40	68093,00 40004,00	26891,00 11439,00	1197,00	37040,00 8411,00	113 544,00
2	2	515-103-0101 РСНБ РК 2022	Дизель-генератор типа 2FG Wilson, модель P150-4CAE, 120 кВт, с АВР в заводском кожухе, двигатель Perkins	шт.	1	16414829,00		16414829,00		16414829,00		16 414 829,00
3	3	1308-0103-3501 РСНБ РК 2022	Шкаф КТП ввода высоковольтный. Монтаж оборудования	шкаф	1	30066,15 16001,76	13796,03 6217,29	30066,00 16002,00	13796,00 6217,00	268,00	15998,00 3685,00	49 749,00
4	4	1308-0103-3502 РСНБ РК 2022	Шкаф КТП ввода низковольтный. Монтаж оборудования	шкаф	1	31794,10 24002,64	7523,10 3322,82	31794,00 24003,00	7523,00 3323,00	268,00	19674,00 4117,00	55 585,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
5	5	1308-0101-0101 РСНБ РК 2022	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 160 КВХА. Монтаж оборудования		1	68092,68	26891,46	68093,00	26891,00	1197,00	37040,00	113 544,00
				шт.		40004,40	11439,40	40004,00	11439,00		8411,00	
6	6	515-102-0104 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная. без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа КТП 160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 160 кВА		1	2474279,00		2474279,00				2 474 279,00
				шт.						2474279,00		
7	7	515-101-0105 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА		1	1513837,00		1513837,00				1 513 837,00
				шт.						1513837,00		
8	8	1308-0303-0302 РСНБ РК 2022	Предохранитель на ток до 250 А. Установка на изоляционном основании		3	2518,31	13,36	7555,00	40,00	586,00	4989,00	13 548,00
				шт.		2309,74	0,00	6929,00	0,00		1004,00	
9	10	1308-0101-1510 РСНБ РК 2022	Ограничитель перенапряжений. Монтаж оборудования		3	64308,34	25292,36	192925,00	75877,00	45040,00	77010,00	291 530,00
				комплект (3 фазы)		24002,64	11650,04	72008,00	34950,00		21595,00	
10	12	1308-0303-0115 РСНБ РК 2022	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании		1	5213,36	48,08	5213,00	48,00	622,00	3271,00	9 163,00
				шт.		4543,16	0,00	4543,00	0,00		679,00	
11	14	1308-0303-0502 РСНБ РК 2022	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	8289,92	144,12	8290,00	145,00	4145,00	2915,00	12 101,00
				шт.		4000,44	48,58	4000,00	49,00		896,00	
12	15	1308-0303-0501 РСНБ РК 2022	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	6840,32	32,88	6840,00	33,00	2807,00	2880,00	10 498,00
				шт.		4000,44	0,00	4000,00	0,00		778,00	
13	18	1308-0103-0201 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования		2	5514,79	540,20	11030,00	1081,00	1948,00	6089,00	18 488,00
				шт.		4000,44	227,82	8001,00	456,00		1369,00	
14	20	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании		1	1956,01	111,24	1956,00	112,00	37,00	1336,00	3 555,00
				шт.		1807,51	48,58	1808,00	49,00		263,00	
			Итого по разделу 1: Силовое электрооборудование					20834800,00	152437,00	58115,00	208242,00	21 094 250,00
								221302,00	67922,00	20402945,00	51208,00	
			Раздел 2: Кабели и кабельная продукция									
15	22	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		85,77	2536,38	0,00	217545,00	0,00		156632,00	404 112,00
				м³ грунта		2536,38	0,00	217545,00	0,00		29935,00	
16	23	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	28,59	10518,27	1495,33	300717,00	42751,00	129145,00	136914,00	472 641,00
						4505,81	588,74	128821,00	16832,00		35010,00	
17	24	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, ямы, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		57,18	1205,26	0,00	68917,00	0,00		49620,00	128 020,00
				м³ грунта		1205,26	0,00	68917,00	0,00		9483,00	
18	25	1101-0102-0410 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,25 м³		28,59	338,95	314,07	9691,00	8980,00	14,00	2957,00	13 660,00
				м³ грунта		24,40	119,26	698,00	3410,00		1012,00	
19	27	1308-0206-2204 РСНБ РК 2022	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы		748	243,05	8,90	181801,22	6657,12	30286,56	106395,56	311 250,33
				м		193,66	3,89	144857,56	2909,67		23053,55	
20	34	1308-0206-1501 РСНБ РК 2022	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям		909	894,66	44,11	813246,01	40095,77	209824,51	413540,56	1 324 931,21
				м трассы		619,72	12,14	563325,46	11035,13		98144,64	
21	37	1308-0201-2503 РСНБ РК 2022	Муфта концевая эпоксидная для кабеля напряжением 1 кВ. Монтаж оборудования		16	38622,51	26547,28	617960,00	424757,00	1183,00	285364,00	975 590,00
				шт.		12001,32	12769,86	192021,00	204318,00		72266,00	
22	39	1308-0201-1814 РСНБ РК 2022	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования		28	2256,01	111,24	63168,00	3114,00	4047,00	41304,00	112 830,00
				шт.		2000,22	48,58	56006,00	1360,00		8358,00	
			Итого по разделу 2: Кабели и кабельная продукция					2273045,23	526354,88	374500,07	1192727,12	3 743 034,54

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
								1372191,02	239864,80	0,00	277262,19	
			Раздел 3: Наружное электроосвещение									
23	40	1101-0203-0504 РСНБ РК 2022	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2		6	1070,89	883,86	6425,00	5303,00		2607,00	9 755,00
				яма		187,03	416,37	1122,00	2498,00		723,00	
24	41	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		2,4	34561,83	1732,17	82948,00	4157,00	58724,00	19152,00	110 268,00
				м³		8361,36	407,94	20067,00	979,00		8168,00	
25	42	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022	Стойки опорные. Монтаж		1,6395	39080,06	17021,62	64072,00	27907,00	18424,00	18310,00	88 973,00
				т конструкций		10821,08	5364,24	17741,00	8795,00		6591,00	
26	47	1115-0403-1003 РСНБ РК 2022	Опоры освещения металлические трубчатые. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	22,02	787,13	1,52	17333,00	34,00	3162,00	11323,00	30 949,00
						642,03	0,75	14138,00	17,00		2293,00	
27	48	1308-0205-0902 РСНБ РК 2022	Светильник светодиодный консольный. Установка вне зданий		6	13434,67	4398,45	80608,00	26390,00	22875,00	31664,00	121 254,00
				шт.		5223,72	2105,90	31342,00	12635,00		8982,00	
28	50	1133-0204-0101 РСНБ РК 2022	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные. Подвеска с помощью механизмов		0,03	54877,91	22473,39	1646,50	674,00	51,00	954,00	2 808,50
				км линии		30707,21	9048,54	921,00	271,50		208,00	
29	52	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах		0,17	444,25	186,93	75,73	31,68	10,05	33,23	117,46
				м кабеля		200,02	69,19	34,00	11,59		8,50	
			Итого по разделу 3: Наружное электроосвещение					253108,23	64496,68	103246,05	84043,23	364 124,96
								85365,00	25207,09	0,00	26973,50	
			Раздел 4: Изделия и материалы									
30	60	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях		144	197,31	16,85	28413,00	2427,00	456,00	18432,00	50 592,00
				м		177,29	0,49	25530,00	71,00		3747,00	
			Итого по разделу 4: Изделия и материалы					28413,00	2427,00	456,00	18432,00	50 592,00
								25530,00	71,00	0,00	3747,00	
			Раздел 5: Заземление									
31	65	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		60,9	2536,38	0,00	154466,00	0,00		111215,00	286 936,00
				м³ грунта		2536,38	0,00	154466,00	0,00		21255,00	
32	66	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		60,9	1205,26	0,00	73400,00	0,00		52848,00	136 348,00
				м³ грунта		1205,26	0,00	73400,00	0,00		10100,00	
33	67	1133-0105-1101 РСНБ РК 2022	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м		10	2951,71	2160,39	29517,00	21604,00	84,00	11481,00	44 278,00
				1 заземлитель		782,95	652,15	7830,00	6522,00		3280,00	
34	68	1133-0105-1004 РСНБ РК 2022	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп		338	210,23	45,03	71058,00	15220,00	470,00	48702,00	129 342,00
				м заземления		163,81	16,30	55368,00	5509,00		9582,00	
			Итого по разделу 5: Заземление					328441,00	36824,00	554,00	224246,00	596 904,00
								291064,00	12031,00	0,00	44217,00	
			ИТОГО по акту					23717807,46	782539,56	536871,12	1727690,35	25 848 905,50
								1995452,02	345095,89	20402945,00	403407,69	
			Локальная смета № 1-1-14 ЭС ВЛ-10кВ									
			Раздел 1: Демонтажные работы									
1	1	1308-0101-2501 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ·А. Демонтаж оборудования		1	72002,58	32595,62	72003,00	32596,00	7003,00	33139,00	113 553,00
				подстанция		32403,56	13622,80	32404,00	13623,00		8411,00	
2	2	1133-0204-0206 РСНБ РК 2022	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	Демонтаж км линии	0,036	146468,51	84584,27	5273,00	3045,00	13,00	2572,00	8 473,00
						61523,58	27793,70	2215,00	1001,00		628,00	
3	3	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Демонтаж		1	6346,13	3018,82	6346,00	3019,00	71,00	3741,00	10 894,00
				опора		3255,89	1420,29	3256,00	1420,00		807,00	
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					83622,00	38660,00	7087,00	39452,00	132 920,00
								37875,00	16044,00	0,00	9846,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			Раздел 2: Подстанция 10/04кв									
4	9	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022	Шкаф учета электроэнергии. Установка	шт.	1	6255,51 4155,20	1934,20 780,11	6256,00 4155,00	1934,00 780,00	166,00	3553,00 785,00	10 594,00
5	11	1107-0101-0115 РСНБ РК 2022	Балки фундаментные длиной до 6 м. Укладка	шт. сборных конструкций	2	10314,78 7399,35	1833,30 761,61	20630,00 14799,00	3666,00 1523,00	2164,00	19260,00 3191,00	43 081,00
6	13	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м³ основания	1,8	7420,76 1330,18	2622,13 1132,38	13357,00 2394,00	4720,00 2038,00	6243,00	4122,00 1398,00	18 877,00
7	14	1308-0103-0501 РСНБ РК 2022	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	5333,62 4000,44	857,92 358,47	5334,00 4000,00	857,00 358,00	475,00	3138,00 678,00	9 150,00
8	16	1133-0105-1102 РСНБ РК 2022	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	8	1290,98 1143,29	139,32 0,00	10328,00 9146,00	1115,00 0,00	67,00	7317,00 1412,00	19 057,00
9	18	1133-0105-1004 РСНБ РК 2022	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп	м заземления	36,5	210,23 163,81	45,03 16,30	7673,00 5979,00	1644,00 595,00	51,00	5259,00 1035,00	13 967,00
10	20	1308-0208-0206 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	36	767,13 309,86	29,47 9,23	27617,00 11155,00	1061,00 332,00	15401,00	8271,00 2871,00	38 759,00
11	22	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	12,77	2536,38 2536,38	0,00 0,00	32390,00 32390,00	0,00 0,00		23320,00 4457,00	60 167,00
12	23	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	12,77	1205,26 1205,26	0,00 0,00	15391,00 15391,00	0,00 0,00		11082,00 2118,00	28 591,00
			Итого по разделу 2: Подстанция 10/04кв					138976,00 99409,00	14997,00 5626,00	24567,00 0,00	85322,00 17945,00	242 243,00
			Раздел 3: Воздушная линия ВЛ-10кВ									
13	24	1133-0204-0208 РСНБ РК 2022	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,015	161224,19 140626,80	15826,65 7397,79	2418,40 2109,50	237,33 110,98	71,56	1776,35 335,58	4 530,33
			Итого по разделу 3: Воздушная линия ВЛ-10кВ					2418,40 2109,50	237,33 110,98	71,56 0,00	1776,35 335,58	4 530,33
			Раздел 4: Опора Анкерная (двухстоечная) А1-10									
14	26	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные В.1 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	23139,84 10604,69	11633,33 5473,87	46279,50 21209,50	23266,50 10947,50	1803,50	25725,50 5760,50	77 765,50
15	28	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция стоек боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м² поверхности	8	1208,66 425,41	28,22 4,08	9669,00 3403,00	226,00 33,00	6040,00	3195,00 1029,00	13 893,00
16	32	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,072	114605,17 93753,83	9861,06 2099,10	8252,00 6750,00	710,00 151,00	791,00	8144,00 1312,00	17 708,00
			Итого по разделу 4: Опора Анкерная (двухстоечная) А1-10					64200,50 31362,50	24202,50 11131,50	8634,50 0,00	37064,50 8101,50	109 366,50
			Раздел 5: Заземление									
17	49	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	1,75	2536,38 2536,38	0,00 0,00	4439,00 4439,00	0,00 0,00		3196,00 611,00	8 246,00
18	50	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	1,75	1205,26 1205,26	0,00 0,00	2109,00 2109,00	0,00 0,00		1519,00 290,00	3 918,00
19	51	1133-0105-1102 РСНБ РК 2022	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	2	1290,98 1143,29	139,32 0,00	2582,00 2287,00	279,00 0,00	17,00	1829,00 353,00	4 764,00
20	53	1133-0105-1004 РСНБ РК 2022	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп	м заземления	10	210,23 163,81	45,03 16,30	2102,00 1638,00	450,00 163,00	14,00	1441,00 284,00	3 827,00
			Итого по разделу 5: Заземление					11232,00 10473,00	729,00 163,00	31,00 0,00	7985,00 1538,00	20 755,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13.00
			ИТОГО по акту					300448,90	78825,83	40391,06	171599,85	509 814,83
								181229,00	33075,48	0,00	37766,08	
			Локальная смета № 1-1-16 Резервуар АТХ 2шт АС									
			Раздел 1: Приборы и средства автоматизации1									
1	1	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт	10	1066,20 1038,80	0,00 0,00	10662,00 10388,00	0,00 0,00	274,00	7791,00 1476,00	19 929,00
2	2	Т Ком.пр.ТОО "АКЕТО"	Преобразователь гидростатического давления ПД100-ДИО,25-115-0,5	шт	1	200937,50		200938,00		200938,00		200 938,00
3	3	Т Ком.пр.ТОО "АКЕТО"	Блок питания БП07Б-Д3	шт	1	27030,36		27030,00		27030,00		27 030,00
4	4	Т Ком.пр."АКЕТО"	Сигнализатор уровня жидкости САУ-М6	шт	5	53145,54		265728,00		265728,00		265 728,00
5	5	Т Ком.пр. ТОО "АКЕТО"	Кондуктометрический одноэлектродный датчик ДС.2	шт	2	2925,89		5852,00		5852,00		5 852,00
6	6	Т Ком.пр.ТОО "АКЕТО"	Модем GSMGPRS	шт	1	54059,82		54060,00		54060,00		54 060,00
7	7	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0044	399352,00		1757,00		1757,00	141,00	1 898,00
8	8	214-210-0103 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 28 мм и более	т	0,00471	419177,00		1974,00		1974,00	158,00	2 132,00
9	9	1308-0206-1501 РСНБ РК 2022	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	10	887,46 619,72	44,11 12,14	8875,00 6197,00	441,00 121,00	2236,00	4549,00 1074,00	14 498,00
10	10	243-142-0101 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 0,5 мм2	км	0,01	37631,00		376,00		376,00	30,00	406,00
11	11	СТИРАЙС	Кабель гидрометрический	шт	1	4129,46		4129,00		4129,00 г	330,00	4 459,00
12	12	247-202-1101 РСНБ РК 2022	Коробка соединительная типа КС-10	шт.	2	33370,00		66740,00		66740,00	5339,00	72 079,00
13	13	243-907-3801 РСНБ РК 2022	Скоба разные	т.	0,001	144,00		1,00		1,00		1,00
14	14	1133-0105-1001 РСНБ РК 2022	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 10 м	м заземления	2	716,39 150,74	205,95 65,47	1433,00 301,00	412,00 131,00	719,00	346,00 142,00	1 921,00
15	15	261-102-0107 РСНБ РК 2022	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 1,8-2,0 мм, шириной 20-22 мм, сталь марки Ст0 ГОСТ 6009-74	т	0,002	376858,00		754,00		754,00	60,00	814,00
			Итого по разделу 1: Приборы и средства автоматизации1					650309,00 16886,00	853,00 252,00	78960,00 553608,00	12686,00 8750,00	671 745,00
			Раздел 2: Приборы и средства автоматизации1									
16	16	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт	10	1066,20 1038,80	0,00 0,00	10662,00 10388,00	0,00 0,00	274,00	7791,00 1476,00	19 929,00
17	17	Т Ком.пр.ТОО "АКЕТО"	Преобразователь гидростатического давления ПД100-ДИО,25-115-0,5	шт	1	200937,50		200938,00		200938,00		200 938,00
18	18	Т Ком.пр.ТОО "АКЕТО"	Блок питания БП07Б-Д3	шт	1	27030,36		27030,00		27030,00		27 030,00
19	19	Т Ком.пр."АКЕТО"	Сигнализатор уровня жидкости САУ-М6	шт	5	53145,54		265728,00		265728,00		265 728,00
20	20	Т Ком.пр. ТОО "АКЕТО"	Кондуктометрический одноэлектродный датчик ДС.2	шт	2	2925,89		5852,00		5852,00		5 852,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Вне́дрение работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Вне́дрение работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Вне́дрение работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
21	21	Т Ком.пр.ТОО "АКЕТО"	Модем GSMGPRS	шт	1	54059,82		54060,00		54060,00		54 060,00
22	22	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0044	399352,00		1757,00		1757,00	141,00	1 898,00
23	23	214-210-0103 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 28 мм и более	т	0,00471	419177,00		1974,00		1974,00	158,00	2 132,00
24	24	1308-0206-1501 РСНБ РК 2022	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	10	887,46 619,72	44,11 12,14	8875,00 6197,00	441,00 121,00	2236,00	4549,00 1074,00	14 498,00
25	25	243-142-0101 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 0,5 мм2	км	0,01	37631,00		376,00		376,00	30,00	406,00
26	26	СТПРАЙС	Кабель гидрометрический	шт	1	4129,46		4129,00		4129,00	330,00	4 459,00
27	27	247-202-1101 РСНБ РК 2022	Коробка соединительная типа КС-10	шт.	2	33370,00		66740,00		66740,00	5339,00	72 079,00
28	28	243-907-3801 РСНБ РК 2022	Скоба разные	т.	0,001	144,00		1,00		1,00		1,00
29	29	1133-0105-1001 РСНБ РК 2022	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 10 м	м заземления	2	716,39 150,74	205,95 65,47	1433,00 301,00	412,00 131,00	719,00	346,00 142,00	1 921,00
30	30	261-102-0107 РСНБ РК 2022	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 1,8-2,0 мм, шириной 20-22 мм, сталь марка Ст0 ГОСТ 6009-74	т	0,002	376858,00		754,00		754,00	60,00	814,00
			Итого по разделу 2: Приборы и средства автоматизации1					650309,00 16886,00	853,00 252,00	78960,00 553608,00	12686,00 8750,00	671 745,00
			ИТОГО по акту					1300618,00 33772,00	1706,00 504,00	157920,00 1107216,00	25372,00 17500,00	1 343 490,00
			Локальная смета № 1-1-17 Резервуар ОВ 2шт									
			Раздел 1: Вентиляция 1									
1	1	1120-2001-0101 РСНБ РК 2022	Фильтры ячейковые. Установка	м² поверхности в свету	1	12795,60 8259,65	256,19 82,43	12795,50 8259,50	256,50 82,50	4280,00	8175,00 1677,50	22 648,00
2	2	Т Прайс ООО"Интерклимат"	Панельный фильтр ф200(Кассета с фильтром)	вентилятор	1	46023,21		46023,00		46023,00		46 023,00
3	3	1109-0701-0107 РСНБ РК 2022	Изготовление металлической конструкции фильтра поглотителя. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,27084	514085,16 317678,76	183168,97 80717,47	139235,00 86040,00	49610,00 8320,00	3585,00	65108,00 16347,00	220 690,00
4	4	241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	5	7849,00		39245,00		39245,00	3139,50	42 384,50
5	5	241-102-0260 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х7,0 мм	м	2	64902,00		129804,00		129804,00	10384,50	140 188,50
6	6	1116-0301-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1	2025,98 582,86	27,33 10,40	2026,00 583,00	27,50 10,50	1416,00	581,50 208,50	2 816,00
7	7	241-112-0225 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	11561,00		23122,00		23122,00	1850,00	24 972,00
8	8	1116-0401-0406 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром до 150 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	8	20448,98 4994,08	429,54 39,25	163592,00 39952,50	3436,50 314,00	120203,00	39461,50 16244,00	219 297,50
9	9	1120-0701-0107 РСНБ РК 2022	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами	зонт	2	9319,71 1680,77	92,58 20,60	18639,50 3361,50	185,00 41,00	15092,50	3334,50 1758,00	23 732,00
10	10	214-402-0101 РСНБ РК 2022	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м²	2	910,00		1820,00		1820,00	145,50	1 965,50

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
11	11	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,064	441684,00		28268,00		28268,00	2261,00	30 529,00
12	12	214-203-0101 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У	т	0,006	474227,00		2845,00		2845,00	228,00	3 073,00
13	13	1113-0301-1703 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	м²	2,78	333,33 24,36	2,30 0,39	927,00 68,00	6,00 1,00	853,00	47,00 78,00	1 052,00
14	14	1126-0101-1801 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м² изолируемой поверхности	2,78	2876,97 1270,08	187,48 87,63	7998,00 3531,00	522,00 244,00	3946,00	2869,00 869,00	11 736,00
15	15	234-304-0101 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 3 мм	м²	3,058	2164,00		6618,00		6618,00	529,00	7 147,00
16	16	1126-0301-0202 РСНБ РК 2022	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м² поверхности покрытия изоляции	2	3580,18 3086,12	191,79 22,01	7160,00 6172,00	384,00 44,00	605,00	4724,00 951,00	12 835,00
17	17	214-105-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,021823	679670,00		14832,00		14832,00	1187,00	16 019,00
18	18	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	0,99	790,00		782,00		782,00	63,00	845,00
			Итого по разделу 1: Вентиляция 1					645732,00 147967,50	54427,50 9057,00	397316,50 46023,00	124300,50 57920,50	827 953,00
			Раздел 2: Вентиляция 2									
19	22	1120-2001-0101 РСНБ РК 2022	Фильтры ячейковые. Установка	м² поверхности в свету	2	12795,60 8259,65	256,19 82,43	25591,00 16519,00	513,00 165,00	8560,00	16350,00 3355,00	45 296,00
20	23	Т Прайс ООО"Интерклимат"	Панельный фильтр ф200(Кассета с фильтром)	вентилятор	2	46023,21		92046,00		92046,00		92 046,00
21	24	1109-0701-0107 РСНБ РК 2022	Изготовление металлической конструкции фильтра поглотителя. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,27084	514085,16 317678,76	183168,97 30717,47	139235,00 86040,00	49610,00 8320,00	3585,00	65108,00 16347,00	220 690,00
22	25	241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	10	7849,00		78490,00		78490,00	6279,00	84 769,00
23	26	241-102-0260 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х7,0 мм	м	4	64902,00		259608,00		259608,00	20769,00	280 377,00
24	27	1116-0301-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2025,98 582,86	27,33 10,40	4052,00 1166,00	55,00 21,00	2832,00	1163,00 417,00	5 632,00
25	28	241-112-0225 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	11561,00		46244,00		46244,00	3700,00	49 944,00
26	29	1116-0401-0406 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром до 150 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	16	20445,98 4994,08	429,54 39,25	327184,00 79905,00	6873,00 628,00	240406,00	78923,00 32488,00	438 595,00
27	30	1120-0701-0107 РСНБ РК 2022	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами	зонт	4	9319,71 1680,77	92,58 20,60	37279,00 6723,00	370,00 82,00	30185,00	6669,00 3516,00	47 464,00
28	31	214-402-0101 РСНБ РК 2022	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м²	4	910,00		3640,00		3640,00	291,00	3 931,00
29	32	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,064	441684,00		28268,00		28268,00	2261,00	30 529,00
30	33	214-203-0101 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У	т	0,006	474227,00		2845,00		2845,00	228,00	3 073,00
31	34	1113-0301-1703 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	м²	2,78	333,33 24,36	2,30 0,39	927,00 68,00	6,00 1,00	853,00	47,00 78,00	1 052,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
32	35	1126-0101-1801 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м² изолируемой поверхности	2,78	2876,97 1270,08	187,48 87,63	7998,00 3531,00	522,00 244,00	3946,00	2869,00 869,00	11 736,00
33	36	234-304-0101 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 3 мм	м²	3,058	2164,00		6618,00		6618,00	529,00	7 147,00
34	37	1126-0301-0202 РСНБ РК 2022	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м² поверхности покрытия изоляции	2	3580,18 3086,12	191,79 22,01	7160,00 6172,00	384,00 44,00	605,00	4724,00 951,00	12 835,00
35	38	214-105-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,021823	679670,00		14832,00		14832,00	1187,00	16 019,00
36	39	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТ.1 205	кг	0,99	790,00		782,00		782,00	63,00	845,00
37	40	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	3045,18 2652,47	127,16 19,62	12181,00 10610,00	508,00 78,00	1062,00	10475,00 1812,00	24 468,00
38	41	242-303-0101 РСНБ РК 2022	Вентиль запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	4	2029,00		8116,00		8116,00	649,00	8 765,00
39	42	217-101-0102 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 5.8	т	0,032	367006,00		11744,00		11744,00	940,00	12 684,00
			Итого по разделу 2: Вентиляция 2					1114840,00 210734,00	58841,00 9583,00	753221,00 92046,00	186328,00 96729,00	1 397 897,00
			ИТОГО по акту					1760572,00 358701,50	113268,50 18640,00	1150537,50 138069,00	310628,50 154649,50	2 225 850,00
			Локальная смета № 1-1-18 Резервуар 500м3 ТХ 2шт									
			Раздел 1: Подводящий трубопровод									
1	1	1216-0101-1505 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 200 мм. Демонтаж	м трубопровода	4,5	930,92 728,54	180,89 75,16	4189,00 3278,00	814,00 338,00	97,00	2604,00 543,00	7 336,00
2	2	1312-0101-0212 РСНБ РК 2022	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	4,5	4565,77 2420,27	2110,70 614,39	20546,00 10891,00	9498,00 2765,00	157,00	8330,00 2310,00	31 186,00
3	3	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	4,5	6935,00		31208,00		31208,00	2497,00	33 705,00
4	4	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0055	1480478,41 761887,30	693862,98 228887,31	8143,00 4190,00	3816,00 1259,00	136,00	5395,00 1083,00	14 621,00
5	5	241-112-0212 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт	1	3997,00		3997,00		3997,00	320,00	4 317,00
			Итого по разделу 1: Подводящий трубопровод					68083,00 18359,00	14128,00 4362,00	35595,00 0,00	16329,00 6753,00	91 165,00
			Раздел 2: Спускной трубопровод									
6	6	1216-0101-1505 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 200 мм. Демонтаж	м трубопровода	1,7	930,92 728,54	180,89 75,16	1583,00 1239,00	308,00 128,00	37,00	984,00 205,00	2 772,00
7	7	1312-0101-0212 РСНБ РК 2022	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	1,7	4565,77 2420,27	2110,70 614,39	7762,00 4114,00	3588,00 1044,00	59,00	3147,00 873,00	11 782,00
8	8	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	1,7	6935,00		11790,00		11790,00	943,00	12 733,00
			Итого по разделу 2: Спускной трубопровод					21135,00 5353,00	3896,00 1172,00	11886,00 0,00	4131,00 2021,00	27 287,00
			Раздел 3: Переливной трубопровод									
9	9	1216-0101-1505 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 200 мм. Демонтаж		4,5	930,92	180,89	4189,00	814,00	97,00	2604,00	7 336,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	1312-0101-0212 РСНБ РК 2022	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	4,5	728,54 4565,77 2420,27	75,16 2110,70 614,39	3278,00 20546,00 10891,00	338,00 9498,00 2765,00	157,00	543,00 8330,00 2310,00	31 186,00
11	11	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	4,5	6935,00		31208,00		31208,00	2497,00	33 705,00
12	12	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0165	1480478,41 761887,30	693862,98 228887,31	24428,00 12571,00	11449,00 3777,00	408,00	16184,00 3249,00	43 861,00
13	13	241-112-0212 РСНБ РК 2022	диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	шт.	3	3997,00		11991,00		11991,00	959,00	12 950,00
14	14	241-114-0219 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 325х8,0-159х4,5 мм	шт.	1	15510,00		15510,00		15510,00	1241,00	16 751,00
			Итого по разделу 3: Переливной трубопровод					107872,00 26740,00	21761,00 6880,00	59371,00 0,00	27118,00 10799,00	145 789,00
			Раздел 4: Отводящий трубопровод									
15	15	1216-0101-1505 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 200 мм. Демонтаж	м трубопровода	15,29	930,92 728,54	180,89 75,16	14234,00 11139,00	2766,00 1149,00	329,00	8848,00 1847,00	24 929,00
16	16	1312-0101-0212 РСНБ РК 2022	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	15,29	4565,77 2420,27	2110,70 614,39	69811,00 37006,00	32273,00 9394,00	532,00	28304,00 7849,00	105 964,00
17	17	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	15,29	6935,00		106036,00		106036,00	8483,00	114 519,00
18	18	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0028	1480478,41 761887,30	693862,98 228887,31	4145,00 2133,00	1943,00 641,00	69,00	2746,00 551,00	7 442,00
19	19	241-112-0212 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	шт.	1	3997,00		3997,00		3997,00	320,00	4 317,00
20	20	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,009	399352,00		3594,00		3594,00	288,00	3 882,00
21	21	1122-0601-0205 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение наружной усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,016	2266529,67 365034,60	202247,85 41383,67	36264,00 5841,00	3236,00 662,00	27188,00	6438,00 3416,00	46 118,00
			Итого по разделу 4: Отводящий трубопровод					238081,00 56119,00	40218,00 11846,00	141745,00 0,00	46336,00 22754,00	307 171,00
			Раздел 5: Установка поплавкового запорного клапана									
22	22	1116-0602-0301 РСНБ РК 2022	Поплавок. Установка	шт.	1	991,03 902,39	2,87 0,86	991,00 902,00	3,00 1,00	86,00	805,00 150,00	2 026,00
23	23	Т Ком.пр.ТОО "Элекоми Plus"	Регулятор уровня поплавковый ПДУ	шт	1	12500,00		12500,00		12500,00		12 500,00
24	24	1312-0108-0305 РСНБ РК 2022	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 280-315 мм. Монтаж с применением готовых деталей	м трубопровода	3,7	4386,11 4000,44	250,26 95,22	16229,00 14802,00	926,00 352,00	501,00	9244,00 2038,00	27 511,00
25	25	241-201-0117 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х48,5 мм	м	3,7	50703,00		187601,00		187601,00	15008,00	202 609,00
26	26	1312-1305-0308 РСНБ РК 2022	Клапан стальной низкого давления, диаметр условного прохода 400 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	66803,75 60006,60	5027,99 1879,55	66804,00 60007,00	5028,00 1880,00	1769,00	37751,00 8364,00	112 919,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13.00
27	27	242-308-0107 РСНБ РК 2022	Клапан предохранительный чугунный фланцевый сбросной быстродействующий с мембранным (диафрагменным) приводом, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 31294-2005 DN 250	шт.	1	6483512,00		6483512,00		6483512,00	518681,00	7 002 193,00
28	28	1312-0601-0101 РСНБ РК 2022	Проводка трубная из водогазопроводных труб углеродистых и низколегированных сталей, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж на соединениях разъемных	м трубопровода	100	1793,51 780,09	952,64 486,33	179351,00 78009,00	95264,00 48633,00	6078,00	77252,00 20528,00	277 131,00
29	29	1118-1001-0109 РСНБ РК 2022	Фильтр для очистки воды в трубопроводах диаметр 150 мм. Установка	фильтр	1	57557,21 9311,56	1484,95 468,11	57557,00 9312,00	1485,00 468,00	46761,00	9584,00 5371,00	72 512,00
30	30	1116-0601-0105 РСНБ РК 2022	Затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка	шт.	3	12861,16 10916,62	728,32 193,45	38583,00 32750,00	2185,00 580,00	3649,00	32664,00 5700,00	76 947,00
31	31	242-106-0107 РСНБ РК 2022	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 150	шт.	3	36573,00		109719,00		109719,00	8778,00	118 497,00
32	32	1312-0801-0106 РСНБ РК 2022	Компенсатор стальной сильфонный двухсторонний на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 400 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	78946,42 68007,48	9589,04 3283,99	157893,00 136015,00	19178,00 6568,00	2700,00	86976,00 19589,00	264 458,00
33	33	242-403-0108 РСНБ РК 2022	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 150	шт.	2	46122,00		92244,00		92244,00	7380,00	99 624,00
34	34	1116-0501-0403 РСНБ РК 2022	Сигнальный трубопровод водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	75	1725,44 1711,28	2,37 0,43	129408,00 128346,00	178,00 32,00	884,00	125811,00 20417,00	275 636,00
35	35	241-201-0603 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	м	75	111,00		8325,00		8325,00	666,00	8 991,00
36	36	1122-1001-0101 РСНБ РК 2022	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1	3313,65 3035,56	87,20 40,76	3314,00 3036,00	87,00 41,00	191,00	3046,00 509,00	6 869,00
37	37	242-402-0205 РСНБ РК 2022	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, двухступенчатый (двухкамерный) для водоснабжения, Т до +80°С, уплотнение EPDM PN 10/16/25 DN 150	шт.	1	584466,00		584466,00		584466,00	46757,00	631 223,00
38	38	1118-1101-0103 РСНБ РК 2022	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	1	3831,41 638,91	0,00 0,00	3831,00 639,00	0,00 0,00	3193,00	626,00 357,00	4 814,00
			Итого по разделу 5: Установка поплавкового запорного клапана					8132328,00 463818,00	124334,00 58555,00	7531679,00 12500,00	383839,00 680293,00	9 196 460,00
			Раздел 6: Подводящий трубопровод									
39	39	1216-0101-1505 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 200 мм. Демонтаж	м трубопровода	4,5	930,92 728,54	180,89 75,16	4189,00 3278,00	814,00 338,00	97,00	2604,00 543,00	7 336,00
40	40	1312-0101-0212 РСНБ РК 2022	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	4,5	4565,77 2420,27	2110,70 614,39	20546,00 10891,00	9498,00 2765,00	157,00	8330,00 2310,00	31 186,00
41	41	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	4,5	6935,00		31208,00		31208,00	2497,00	33 705,00
42	42	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0055	1480478,41 761887,30	693862,98 228887,31	8143,00 4190,00	3816,00 1259,00	136,00	5395,00 1083,00	14 621,00
43	43	241-112-0212 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	3997,00		3997,00		3997,00	320,00	4 317,00
			Итого по разделу 6: Подводящий трубопровод					68083,00 18359,00	14128,00 4362,00	35595,00 0,00	16329,00 6753,00	91 165,00
			Раздел 7: Спускной трубопровод									
44	44	1216-0101-1505 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 200 мм. Демонтаж		1,7	930,92	180,89	1583,00	308,00	37,00	984,00	2 772,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м трубопровода		728,54	75,16	1239,00	128,00		205,00	
45	45	1312-0101-0212 РСНБ РК 2022	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов		1,7	4565,77	2110,70	7762,00	3588,00	59,00	3147,00	11 782,00
				м трубопровода		2420,27	614,39	4114,00	1044,00		873,00	
46	46	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм		1,7	6935,00		11790,00		11790,00		12 733,00
				м							943,00	
			Итого по разделу 7: Спускной трубопровод					21135,00	3896,00	11886,00	4131,00	27 287,00
								5353,00	1172,00	0,00	2021,00	
			Раздел 8: Переливной трубопровод									
47	47	1216-0101-1505 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 200 мм. Демонтаж		4,5	930,92	180,89	4189,00	814,00	97,00	2604,00	7 336,00
				м трубопровода		728,54	75,16	3278,00	338,00		543,00	
48	48	1312-0101-0212 РСНБ РК 2022	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов		4,5	4565,77	2110,70	20546,00	9498,00	157,00	8330,00	31 186,00
				м трубопровода		2420,27	614,39	10891,00	2765,00		2310,00	
49	49	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм		4,5	6935,00		31208,00		31208,00		33 705,00
				м							2497,00	
50	50	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0165	1480478,41	693862,98	24428,00	11449,00	408,00	16184,00	43 861,00
						761887,30	228887,31	12571,00	3777,00		3249,00	
51	51	241-112-0212 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		3	3997,00		11991,00		11991,00		12 950,00
				шт.							959,00	
52	52	241-114-0219 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 325х8,0-159х4,5 мм		1	15510,00		15510,00		15510,00		16 751,00
				шт.							1241,00	
			Итого по разделу 8: Переливной трубопровод					107872,00	21761,00	59371,00	27118,00	145 789,00
								26740,00	6880,00	0,00	10799,00	
			Раздел 9: Отводящий трубопровод									
53	53	1216-0101-1505 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 200 мм. Демонтаж		15,29	930,92	180,89	14234,00	2766,00	329,00	8848,00	24 929,00
				м трубопровода		728,54	75,16	11139,00	1149,00		1847,00	
54	54	1312-0101-0212 РСНБ РК 2022	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов		15,29	4565,77	2110,70	69811,00	32273,00	532,00	28304,00	105 964,00
				м трубопровода		2420,27	614,39	37006,00	9394,00		7849,00	
55	55	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм		15,29	6935,00		106036,00		106036,00		114 519,00
				м							8483,00	
56	56	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0028	1480478,41	693862,98	4145,00	1943,00	69,00	2746,00	7 442,00
						761887,30	228887,31	2133,00	641,00		551,00	
57	57	241-112-0212 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		1	3997,00		3997,00		3997,00		4 317,00
				шт.							320,00	
58	58	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,009	399352,00		3594,00		3594,00		3 882,00
				т							288,00	
59	59	1122-0601-0205 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение наружной усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,016	2266529,67	202247,85	36264,00	3236,00	27188,00	6438,00	46 118,00
				км трубопровода		365034,60	41383,67	5841,00	662,00		3416,00	
			Итого по разделу 9: Отводящий трубопровод					238081,00	40218,00	141745,00	46336,00	307 171,00
								56119,00	11846,00	0,00	22754,00	
			Раздел 10: Установка поплавкового запорного клапана									
60	60	1116-0902-0301 РСНБ РК 2022	Поплавок. Установка		1	991,03	2,87	991,00	3,00	86,00	885,00	2 026,00
				шт.		902,39	0,86	902,00	1,00		150,00	
61	61	Т Ком.пр.ТОО "Элекомп Plus"	Регулятор уровня поплавковый ПДУ		1	12500,00		12500,00				12 500,00

№ пп	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель и инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
				шт						12500,00		
62	62	1312-0108-0305 РСНБ РК 2022	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 280-315 мм. Монтаж с применением готовых деталей		3,7	4386,11	250,26	16229,00	926,00	501,00	9244,00	27 511,00
				м трубопровода		4000,44	95,22	14802,00	352,00		2038,00	
63	63	241-201-0117 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х48,5 мм		3,7	50703,00		187601,00		187601,00		202 609,00
				м							15008,00	
64	64	1312-1305-0308 РСНБ РК 2022	Клапан стальной низкого давления, диаметр условного прохода 400 мм. Монтаж оборудования		1	66803,75	5027,99	66804,00	5028,00	1769,00	37751,00	112 919,00
				шт		60006,60	1879,55	60007,00	1880,00		8364,00	
65	65	242-308-0107 РСНБ РК 2022	Клапан предохранительный чугунный фланцевый сбросной быстродействующий с мембранным (диафрагменным) приводом, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 31294-2005 DN 250		1	6483512,00		6483512,00		6483512,00		7 002 193,00
				шт							518681,00	
66	66	1312-0601-0101 РСНБ РК 2022	Проводка трубная из водогазопроводных труб углеродистых и низколегированных сталей, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж на соединениях разъемных		100	1793,51	952,64	179351,00	95264,00	6078,00	77252,00	277 131,00
				м трубопровода		780,09	486,33	78009,00	48633,00		20528,00	
67	67	1118-1001-0109 РСНБ РК 2022	Фильтр для очистки воды в трубопроводах диаметр 150 мм. Установка		1	57557,21	1484,95	57557,00	1485,00	46761,00	9584,00	72 512,00
				фильтр		9311,56	468,11	9312,00	468,00		5371,00	
68	68	1116-0601-0105 РСНБ РК 2022	Затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка		3	12861,16	728,32	38583,00	2185,00	3649,00	32664,00	76 947,00
				шт		10916,62	193,45	32750,00	580,00		5700,00	
69	69	242-106-0107 РСНБ РК 2022	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 150		3	36573,00		109719,00		109719,00		118 497,00
				шт							8778,00	
70	70	1312-0801-0106 РСНБ РК 2022	Компенсатор стальной сальниковый двухсторонний на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 400 мм. Монтаж оборудования		2	78946,42	9589,04	157893,00	19178,00	2700,00	86976,00	264 458,00
				шт		68007,48	3283,99	136015,00	6568,00		19589,00	
71	71	242-403-0108 РСНБ РК 2022	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 150		2	46122,00		92244,00		92244,00		99 624,00
				шт							7380,00	
72	72	1116-0501-0403 РСНБ РК 2022	Сигнальный трубопровод водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах		75	1725,44	2,37	129408,00	178,00	884,00	125811,00	275 636,00
				м трубопровода		1711,28	0,43	128346,00	32,00		20417,00	
73	73	241-201-0603 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм		75	111,00		8325,00		8325,00		8 991,00
				м							666,00	
74	74	1122-1001-0101 РСНБ РК 2022	Вантузы одинарные. Установка		1	3313,65	87,20	3314,00	87,00	191,00	3046,00	6 869,00
				шт		3035,56	40,76	3036,00	41,00		509,00	
75	75	242-402-0205 РСНБ РК 2022	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, двухступенчатый (двухкамерный) для водоснабжения, Т до +80°С, уплотнение EPDM PN 10/16/25 DN 150		1	584466,00		584466,00		584466,00		631 223,00
				шт							46757,00	
76	76	1118-1101-0103 РСНБ РК 2022	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка		1	3831,41	0,00	3831,00	0,00	3193,00	626,00	4 814,00
				комплект		638,91	0,00	639,00	0,00		357,00	
			Итого по разделу 10: Установка поплавкового запорного клапана					8132328,00	124334,00	7531679,00	383839,00	9 196 460,00
								463818,00	58555,00	12500,00	680293,00	
			ИТОГО по акту					17134998,00	408674,00	15560552,00	955506,00	19 535 744,00
								1140778,00	165630,00	25000,00	1445240,00	
			Локальная смета № 1-1-19 Автотранспорт									
			Раздел 1. Автотранспорт 50км									
1	1	411-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 17 км		10337	83,00		857971,00				926 609,00
				т·км							68638,00	
2	2	411-102-0218 РСНБ РК 2022	населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 33 км		10337	50,00		516850,00				558 198,00
				т·км							41348,00	
3	3	412-501-0118 РСНБ РК 2022	Перевозка автомобилями трубовозами (плетевозами) в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 33 км		25,768	2244,00		57823,00				62 449,00
				т·км							4626,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			Итого по разделу 1. Автотранспорт 50км					1432644,00	0,00	0,00	0,00	1 547 256,00
								0,00	0,00	0,00	114612,00	
			ИТОГО по акту					1432644,00	0,00	0,00	0,00	1 547 256,00
								0,00	0,00	0,00	114612,00	
												124 882 703,10
												23 770 912,50
												101 111 790,60
												102 729 579,25
			Временные здания и сооружения 1,6%				1,60%	1 617 788,65				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,6%				0,60%	616 377,48				103 345 956,73
			Непредвиденные работы и затраты-2%				2%	2 066 919,13				105 412 875,86
			Итого с оборудованием									129 183 788,36
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,0450539				1,0450539					135 004 021,84
			Скидка				5%	6 750 201,09				128 253 820,75
			НДС				12%	15 390 458,49				143 644 279,24

М.П.
Заказчик Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбыльского района" Есенгов К.Ж.
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.
Подрядчик Директор ТОО "БАЙМЕН" Байменов Ж.Е.
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.
Авторский ТОО "ПСК Ильяс" Ченгелбаев К.Ж.
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.
Технический ТОО "Изыскатель-НС" Мухамбет К.Т.
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)