Ф-3

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г.Конаев, ул.Индустриальная, 16/4 БИН 050140000775

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Дортехмонтажсервис»
Алматинская область, Жамбылский район, с.Каргалы, ул.Геология, 132А БИН 030240002404, АО "Банк ЦентрКредит"

Справка стоимости выполненных работ за март месяц 2025 г.
по доп. соглашению №2024/06/3 от 15.11.2024г. к договору № 2024/06 от 07.02.2024г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 015 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения «Алмалыбак (Киз) - Жетысу» - «Алматы 1 - ст.Шамалган - Узынагаш» (Боралдай - ст.Шамалган), км 0-18,177 Карасайского района Алматинской области	тенге	**2461144638,40**	**902313492,86**	**738343391,52**	**847040444,00**	**55273048,86**	**5273048,86**	**50000000,00**
	в т.ч. на 2024г.	тенге	**847040444,00**	**847040444,00**	**584328784,14**	**847040444,00**			
	в т.ч. на 2025г.	тенге	**1614104194,40**	**55273048,86**	**154014607,38**	**0,00**	**55273048,86**	**5273048,86**	**50000000,00**
	Всего по акту:	тенге	**2461144638,40**	**902313492,86**	**738343391,52**	**847040444,00**	**55273048,86**	**5273048,86**	**50000000,00**

Заказчик: Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Жанбеков А.Н.

МП

Представитель заказчика: Руководитель отдела ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области

Накыпбаев А.Ж.

Представитель заказчика: Главный специалист ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Асқаров Н.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Дортехмонтажсервис"
Гринченко В.Н.

МП

Представитель авторского надзора:
ТОО "Игілік Стройпроект"
Муканов К.Н.

МП

Представитель тех. надзора:
ТОО «Қабылан эксперт»
Байдаров Ж.М.

МП

Форма -2

А К Т

Приемки выполненных работ за Март 2025г.

Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения «Алмалыбак (Киз) - Жетысу» - «Алматы 1 - ст.Шамалган - Узынагаш» (Боралдай - ст.Шамалган), км 0-18,177 Карасайского района Алматинской области

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г

Демонтажные работы ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-02-01

	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ										
1	1220-0101-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 150 мм**	$м^2$	12900		788,52	745,26	10171908	9613854	4257	1603212	12717078
		НР - 72%; СП - 8%				42,93	129,68	553797	1672872		941958	
2	412-102-0202 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км**	т·км	5201,28		124,00	--	644959	--		--	696556
		СП - 8%				--	--	--	--		51597	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					10816867	9613854	4257	1603212	13413634
								553797	1672872	--	993555	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					10816867				
	Материалы		Тенге					4257				
	Всего заработная плата		Тенге						2226669			
	Транспортные расходы		Тенге					644959				
		Накладные расходы	Тенге					1603212				
		Сметная прибыль	Тенге					993555				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					13413634				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									822
		Сметная заработная плата	Тенге						2226669			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					13413634				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									822
		Сметная заработная плата	Тенге						2226669			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**13413634,00**
		Временные здания и сооружения 3,12%	**Тенге**									**418505,38**
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**									**13832139,38**
		Доп. затраты на произв-во строительно-монтажных работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,89%	**Тенге**									**123106,04**
		ИТОГО с доп. затратами на произв-во строительно-монтажных работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки	**Тенге**									**13955245,42**
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**									**279104,91**
		ИТОГО с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**									**14234350,33**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В т.ч. за 2025г. К=1,253	**Тенге**									**17835640,96**
		НДС 12%	**Тенге**									**2140276,92**
		ВСЕГО с НДС	**Тенге**									**19975917,88**
		ИТОГО с учетом тендерной скидки	**Тенге**									**19576399,52**

Общестроительные работы ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.										
1	1101-0104-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	$м^3$ грунта	242,7		218,75	218,75	53091	53091	--	13079	71463
		НР - 72%; СП - 8%				--	74,85	--	18166		5293	
2	1101-0104-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	**Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	$м^3$ грунта	242,7		183,46	183,46	44526	44525	--	10968	59933
		НР - 72%; СП - 8%				--	62,77	--	15234		4439	
3	1101-0104-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	$м^3$ грунта	145,7		218,75	218,75	31872	31872	--	7852	42901
		НР - 72%; СП - 8%				--	74,85	--	10906		3178	
4	1101-0104-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=9	**Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10(100) м перемещения грунта**	$м^3$ грунта	145,7		825,56	825,56	120284	120284	--	29632	161910
		НР - 72%; СП - 8%				--	282,47	--	41156		11994	
5	1101-0102-0358 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 $м^3$**	$м^3$ грунта	97		405,28	405,28	39312	39312	--	7045	50065
		НР - 72%; СП - 8%				--	100,88	--	9785		3708	
6	412-102-0201 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	198,85		231,00	--	45934	--		--	49609
		СП - 8%				--	--	--	--		3675	
7	1101-0102-0358 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 $м^3$**	$м^3$ грунта	1788,6		405,28	405,28	724884	724884	--	129906	923168
		НР - 72%; СП - 8%				--	100,88	--	180434		68378	
8	1101-0104-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	$м^3$ грунта	1788,6		218,75	218,75	391256	391257	--	96388	526653

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	74,85	--	133877		39009	
9	1101-0104-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	**Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	$м^3$ грунта	1788,6	183,46	183,46	328137	328136	--	80827	441677
		НР - 72%; СП - 8%			--	62,77	--	112270		32713	
10	1101-0102-0358 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 $м^3$**	$м^3$ грунта	1788,6	405,28	405,28	724884	724884	--	129906	923168
		НР - 72%; СП - 8%			--	100,88	--	180434		68378	
11	412-102-0217 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	76999,23	26,00	--	2001980	--		--	2162138
		СП - 8%			--	--	--	--		160158	
		СОПУТСТВУЮЩИЕ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.									
12	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	$м^3$ уплотненного грунта	445,03	144,72	144,72	64405	64405	--	15972	86808
		НР - 72%; СП - 8%			--	49,85	--	22185		6431	
13	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	$м^3$ уплотненного грунта	445,03	50,42	50,42	22438	22439	--	6061	30778
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,91	--	8416		2279	
14	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	$м^3$ уплотненного грунта	445,03	131,24	109,84	58406	48883	1468	15696	80030
		НР - 72%; СП - 8%			18,10	30,88	8055	13743		5928	
		ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РАБОТЫ.									
15	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	$м^2$ спланированной площади	7275,21	12,36	12,36	89922	89921	--	18770	117422
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,58	--	26045		8730	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				4741331	2683893	1468	562102	5727723
							8055	772651	--	424291	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4741331				
	Материалы		Тенге				1469				
	Всего заработная плата		Тенге					780706			
	Транспортные расходы		Тенге				2047914				
		Накладные расходы	Тенге				562102				
		Сметная прибыль	Тенге				424291				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5727724				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								239
		Сметная заработная плата	Тенге					780706			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5727724				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								239
		Сметная заработная плата	Тенге					780706			

РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	129,0592	50795,00	--	6555562	--	6555562	--	7080007
		СП - 8%			--	--	--	--		524445	
17	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	39,68	50795,00	--	2015546	--	2015546	--	2176790
		СП - 8%			--	--	--	--		161244	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8571108	--	8571108	--	9256797
							--	--	--	685689	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8571108				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8571108				
		Сметная прибыль	Тенге				685689				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9256797				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9256797				
		РАЗДЕЛ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 2 НА ПК 12+40 ДО ПК206+72,32									
		УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ									
18	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	1203,4175	4223,83	1755,38	5083031	2112455	2645485	628810	6168790
		НР - 72%; СП - 8%			270,14	455,58	325091	548253		456950	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5083031	2112455	2645485	628810	6168790
							325091	548253	--	456950	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5083031				
	Материалы		Тенге				2645485				
	Всего заработная плата		Тенге					873344			
		Накладные расходы	Тенге				628810				
		Сметная прибыль	Тенге				456950				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6168791				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								373
		Сметная заработная плата	Тенге					873344			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6168791				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								373
		Сметная заработная плата	Тенге					873344			
		РАЗДЕЛ 4.ОБСТАНОВКА ДОРОГИ									
		УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ									
19	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Знаки дорожные на металлических стойках.Установка	шт.	45	8997,91	1282,33	404906	57705	42071	236010	692190
		НР - 72%; СП - 8%			6780,67	503,59	305130	22662		51273	
20	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Вычитается позиция: Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	2	-1808,89	--	-3618	--	-694	-2105	-6181
		НР - 72%; СП - 8%			-1462,08	--	-2924	--		-458	
		ПРИСЫПНЫЕ БЕРМЫ ПОД ЗНАКИ									
21	1101-0102-0356 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы . Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 $м^3$	$м^3$ грунта	135	241,13	241,13	32553	32553	--	5833	41458
		НР - 72%; СП - 8%			--	60,02	--	8103		3071	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	412-102-0203 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	708,75	88,00	--	62370	--		--	67360
		СП - 8%			--	--	--	--		4990	
23	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Распределение грунта вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	135	1643,92	--	221929	--	--	159789	412255
		НР - 72%; СП - 8%			1643,92	--	221929	--		30537	
24	1101-0203-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1	$м^2$ спланированной площади	113	211,90	--	23945	--	--	17240	44480
		НР - 72%; СП - 8%			211,90	--	23945	--		3295	
		ФУНДАМЕНТ Ф-1									
25	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	7,82	7776,36	1686,79	60811	13191	35762	12893	79601
		НР - 72%; СП - 8%			1516,32	773,63	11858	6050		5896	
26	1107-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	16,1	2890,76	1454,98	46541	23425	--	24076	76266
		НР - 72%; СП - 8%			1435,78	641,14	23116	10322		5649	
27	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Омоноличевания стоек	$м^3$	3,51	6006,26	1838,65	21082	6454	6225	7210	30555
		НР - 72%; СП - 8%			2394,04	458,96	8403	1611		2263	
28	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,5802	19240,00	--	68883	--	68883	--	74394
		СП - 8%			--	--	--	--		5511	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				939402	133328	152247	460946	1512378
							591457	48748	--	112027	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				939402				
	Материалы		Тенге				83365				
	Всего заработная плата		Тенге					640205			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				68883				
	Транспортные расходы		Тенге				62370				
		Накладные расходы	Тенге				460946				
		Сметная прибыль	Тенге				112027				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1512375				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								348
		Сметная заработная плата	Тенге					640205			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1512375				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								348
		Сметная заработная плата	Тенге					640205			

РАЗДЕЛ 5. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБ Д-1,0 м, 4 ШТ L= 60,44 м

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД ТЕЛО ТРУБЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1101-0101-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	60	243,89	243,89	14633	14633	--	2921	18959
		НР - 72%; СП - 8%			--	67,62	--	4057		1405	
30	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	8	3782,12	--	30257	--	--	21785	56205
		НР - 72%; СП - 8%			3782,12	--	30257	--		4163	
		ТЕЛО ТРУБЫ									
31	1130-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопропускные . Устройство гравийно-песчаной подготовки	м^3 подготовки	2,41	10651,28	4938,75	25670	11902	5597	9159	37616
		НР - 72%; СП - 8%			3390,53	1887,97	8171	4550		2786	
32	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты монолитные. Устройство	м^3 бетона в деле	4,35	19196,68	5265,55	83506	22906	33873	24166	116286
		НР - 72%; СП - 8%			6144,17	1571,63	26727	6837		8614	
33	212-101-0718 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м^3	4,437	22750,00	--	100942	--	100942	--	109017
		СП - 8%			--	--	--	--		8075	
34	1130-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,18603	112500,55	--	20928	--	352	14815	38602
		НР - 72%; СП - 8%			110607,55	--	20576	--		2859	
35	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,18603	354275,00	--	65906	--	65906	--	71178
		СП - 8%			--	--	--	--		5272	
36	1130-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/4 м	м^3 железобетона звеньев	5,76	42765,73	17082,39	246331	98394	42214	100459	374533
		НР - 72%; СП - 8%			18354,66	5868,66	105723	33803		27743	
37	235-401-0501 РСНБ РК 2022	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	6,89	915,00	--	6304	--	6304	--	6808
		СП - 8%			--	--	--	--		504	
38	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	1,2	21190,00	--	25428	--	25428	--	27462
		СП - 8%			--	--	--	--		2034	
39	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой. Устройство	м^2 изолируемой поверхности	38,65	5522,07	222,27	213428	8591	149455	42265	276149

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1432,90	85,90	55382	3320		20456	
40	1130-0504-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Гидроизоляция из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство по бетонному основанию**	$м^2$ изолируемой поверхности	7,44	4004,70	13,41	29795	100	26583	2271	34632
		НР - 72%; СП - 8%			418,26	5,75	3112	43		2565	
		ОГОЛОВКИ									
41	1130-0403-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение**	$м^3$ сборных конструкций	7,54	12029,74	5346,86	90704	40316	1450	45253	146834
		НР - 72%; СП - 8%			6490,43	1845,30	48938	13914		10877	
42	212-101-0718 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W6**	$м^3$	0,01	-22750,00	--	-228	--	-228	--	-246
		СП - 8%			--	--	--	--		-18	
43	212-401-0106 РСНБ РК 2022	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	$м^3$	0,1	21190,00	--	2119	--	2119	--	2289
		СП - 8%			--	--	--	--		170	
44	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой. Устройство**	$м^2$ изолируемой поверхности	24,5	5522,07	222,27	135291	5446	94739	26792	175049
		НР - 72%; СП - 8%			1432,90	85,90	35106	2105		12967	
45	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	5,98	58,68	58,68	351	351	--	88	474
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,40	--	122		35	
46	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного	5,98	291,18	130,92	1741	783	--	976	2934
		НР - 72%; СП - 8%			160,26	66,45	958	397		217	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				1093106	203422	554734	290950	1494781
							334950	69148	--	110724	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1093106				
	Материалы		Тенге				354263				
	Всего заработная плата		Тенге					404098			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				200471				
		Накладные расходы	Тенге				290950				
		Сметная прибыль	Тенге				110724				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1494780				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								181
		Сметная заработная плата	Тенге					404098			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1494780				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								181
		Сметная заработная плата	Тенге					404098			
		РАЗДЕЛ 6. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБ Д-0,5 м, 3 ШТ L= 46,1 м									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
47	1101-0101-0345 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**	$м^3$ грунта	5,12	339,09	339,09	1736	1736	--	347	2249
		НР - 72%; СП - 8%			--	94,01	--	481		167	
		ТЕЛО ТРУБЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	1130-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопропускные . Устройство гравийно-песчаной подготовки НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ подготовки	1,71	10651,28 3390,53	4938,75 1887,97	18214 5798	8445 3228	3971	6499 1977	26690
49	1130-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ железобетона звеньев	0,76	69407,16 27450,58	28893,65 9952,51	52749 20862	21959 7564	9928	20467 5857	79073
50	225-106-0401 РСНБ РК 2022	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016 СП - 8%	шт.	4	18915,00 --	-- --	75660 --	-- --	75660	-- 6053	81713
51	235-401-0501 РСНБ РК 2022	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77 СП - 8%	кг	0,94	915,00 --	-- --	860 --	-- --	860	-- 69	929
52	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 СП - 8%	$м^3$	0,52	21190,00 --	-- --	11019 --	-- --	11019	-- 882	11901
53	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой. Устройство НР - 72%; СП - 8%	$м^2$ изолируемой поверхности	5,91	5522,07 1432,90	222,27 85,90	32635 8468	1314 508	22853	6463 3128	42226
54	1130-0504-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство по бетонному основанию НР - 72%; СП - 8%	$м^2$ изолируемой поверхности	1,95	4004,70 418,26	13,41 5,75	7809 816	26 11	6967	595 672	9077
55	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	1,7	40,16 --	40,16 13,74	68 --	68 23	--	17 7	92
56	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	$м^3$	2,091	1800,00 --	-- --	3764 --	-- --	3764	-- 301	4065
57	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	48,16	40,16 --	40,16 13,74	1934 --	1934 662	--	476 193	2603
58	1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	48,16	88,77 --	88,77 30,37	4275 --	4276 1463	--	1053 426	5754
59	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	48,16	291,18	130,92	14023	6305	--	7861	23635

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			160,26	66,45	7718	3200		1751	
60	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	$м^3$ уплотненного грунта	48,16	131,24	109,84	6321	5290	159	1699	8661
		НР - 72%; СП - 8%			18,10	30,88	872	1487		641	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				231067	51353	135181	45477	298668
							44534	18627	--	22124	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				231067				
	Материалы		Тенге				43878				
	Всего заработная плата		Тенге					63161			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				91303				
		Накладные расходы	Тенге				45477				
		Сметная прибыль	Тенге				22124				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				298668				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					63161			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				298668				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					63161			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								24459135,00
		Временные здания и сооружения 3,12%	**Тенге**								763125,01
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**								25222260,01
		Доп. затраты на произв-во строительно-монтажных работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,89%	**Тенге**								224478,11
		ИТОГО с доп. затратами на произв-во строительно-монтажных работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки	**Тенге**								25446738,13
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**								508934,76
		ИТОГО с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**								25955672,89
		В т.ч. за 2024 г К=1,163	**Тенге**								0,00
		В т.ч. за 2025г. К=1,253	**Тенге**								32522458,13
		В т.ч. за 2026г. К=1,349	**Тенге**								0,00
		НДС 12%	**Тенге**								3902694,26
		ВСЕГО с НДС	**Тенге**								36425152,38
		ИТОГО с учетом тендерной скидки	**Тенге**								35696649,34
		ВСЕГО по акту с НДС	**Тенге**								55273048,86

Заказчик: зам. руководителя ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области — **Жанібеков А.Н.**

Представитель заказчика: Руководитель отдела ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области — **Накыпбаев А.Ж.**

Представитель заказчика: главный специалист ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области — **Асаров Н.А.**

Представитель технадзора ТОО "Қабылан эксперт" — **Таиев А.К.**

Представитель авторского надзора ТОО "Игілік Стройпроект" — **Муканов К.Н.**

Подрядчик: Директор ТОО "Дортехмонтажсервис" — **Гринченко В.Н.**