Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО» Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 23 БИН 030140002400**

Подрядчик : **ТОО «Clima Eng», Атырауская область г. Атырау мкр. Самал ул. Карабура,16 БИН 130240008355**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Чистовское, район М. Жумабаева Северо-Казахстанской области (привязка)(без наружных инженерных сетей)**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат № 5

за декабрь 2024. *(РЕСУРСНЫЙ МЕТОД)*

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
030140002400	130240008355			37	11.03.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Чистовское, район М. Жумабаева Северо-Казахстанской области (привязка)(без наружных инженерных сетей)	169 163 578	169 163 578	28 946 413	25 845 012			3 101 401	28 946 413

ТОО «Clima Eng», БИН 130240008355

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор: Абдиев М.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО», БИН 030140002400

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель: Галеев К.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора :

Эксперт Нұржан Қ.А. , ТОО «EXPERT-SK» номер аттестата №KZ78VJE00080758 от 16.05.2023 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО» Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 23 БИН 030140002400**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Clima Eng», Атырауская область г. Атырау мкр. Самал ул. Карабура,16 БИН 130240008355**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Чистовское, район М. Жумабаева Северо-Казахстанской области (привязка)(без наружных инженерных сетей)**

Объект : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта**

Договор подряда (контракт) № 37 от 11.03.2024

Акт выполненных работ №5

за декабрь 2024 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**21105951**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			10304701	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5154455*	
			машины и механизмы	тенге			568796	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*166355*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			8760205	
			перевозки	тенге			318826	
			оборудование	тенге			1153421	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 174			
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ - АС					
		Раздел 6.	**Разные работы**				**1144198**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			797187	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*400641*	
			машины и механизмы	тенге			20106	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*6287*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			326907	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	179			
			Крыльцо КР-1 (АС-20)					
1	**126**	**6112-0305-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза**	**м²**	**13,21002**	**3 285**	**43395**	
2	**127**	**236-202-1014** *РСНБ РК 2022*	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**3,249665**	**684**	**2223**	
3	**128**	**6110-0101-0512** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**м²**	**16,4**	**5 674**	**93054**	
4	**130**	**6110-0203-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**м²**	**11,82**	**8 090**	**95624**	
5	**138**	**6109-0306-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе**	**м²**	**17,76**	**3 766**	**66884**	
6	**139**	**212-401-0106** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м³**	**0,36**	**30 002**	**10801**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	140	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	**Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30мм)**	**м^2**	**18,1152**	**2 865**	**51900**	
8	143	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза**	**м^2**	**2,94192**	**3 285**	**9664**	
9	144	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,7237124**	**684**	**495**	
			Крыльцо КР-2 (АС-21.1, 22)					
10	155	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза**	**м^2**	**9,92034**	**3 285**	**32588**	
11	156	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**2,4404036**	**684**	**1669**	
12	162	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**м^2**	**14,4**	**5 674**	**81706**	
13	164	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**м^2**	**9,6**	**8 090**	**77664**	
14	167	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе**	**м^2**	**36,24**	**3 766**	**136480**	
15	168	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м^3**	**0,61**	**30 002**	**18301**	
16	169	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	**Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30мм)**	**м^2**	**36,9648**	**2 865**	**105904**	
17	172	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза**	**м^2**	**8,21826**	**3 285**	**26997**	
18	173	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**2,021692**	**684**	**1383**	
			Колонны Мк-1 (2шт), Мк-2 (2шт) (л.23,24)					
19	178	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза**	**м^2**	**12,00582**	**3 285**	**39439**	
20	179	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**2,9534317**	**684**	**2020**	
			Вентканалы (АС-25)					
21	190	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**м^2**	**48**	**5 022**	**241056**	
			Лестница ЛМ-1, ЛМ-2 (АС-26)					
22	197	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза**	**м^2**	**1,4337**	**3 285**	**4710**	
23	198	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,3526902**	**684**	**241**	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-02 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ - АР					
		Раздел 1.	**Утепление кровли (л.14)**				**87215**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			26578	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*13356*	
			машины и механизмы	тенге			223	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*45*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			60414	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	5			
			Снегозадержатели (л.13)					
24	12	6110-0402-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Снегозадержатели для кровель из металлочерепицы. Устройство (АР л.11)**	**м**	**22,26**	**1 229**	**27358**	
25	13	224-106-0102 *РСНБ РК 2022*	**Трубчатый снегозадержатель**	**м**	**22,26**	**2 689**	**59857**	
		Раздел 2.	**Полы**				**1284325**	
			из них:					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			затраты на труд рабочих	тенге			808108	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*408427*	
			машины и механизмы	тенге			63468	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*20366*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			412749	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	179			
			Тип А (лист 18)					
26	28	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**м^2**	**146,799**	**6 122**	**898703**	
			Тип Б					
27	38	6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из линолеума на мастике**	**м^2**	**55,323**	**2 093**	**115791**	
28	39	233-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34**	**м^2**	**56,42946**	**3 354**	**189264**	
			Тип В					
29	46	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм (3 мм)**	**м^2 стяжки**	**12,807**	**2 594**	**33221**	
30	47	6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Вычитается позиция: Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502**	**м^2 стяжки**	**-12,807**	**201**	**-2574**	
31	48	233-401-0301 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150**	**кг**	**48,6666**	**-110**	**-5353**	
			Плинтус, пороги (лист 17)					
32	49	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**	**м**	**73,8**	**601**	**44354**	
33	50	6109-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство профиля накладного (порога)**	**м порога**	**5,4**	**845**	**4563**	
34	51	233-204-0201 *РСНБ РК 2022*	**Порог стыкоперекрывающий**	**м**	**5,67**	**1 121**	**6356**	
		Раздел 3.	**Проемы**				**139412**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			14713	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7331*	
			машины и механизмы	тенге			624	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*210*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			124075	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	3			
			Окна (лист 15,16)					
			ФР-1					
35	84	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, глухой**	**м^2**	**0,7375**	**12 095**	**8920**	
36	86	6108-0107-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка сетки антимоскитной (прим. 8)**	**м^2**	**14,7834**	**5 618**	**83053**	
37	87	223-503-0501 *РСНБ РК 2022*	**Блокиратор оконный (поз.12)**	**шт.**	**21**	**2 259**	**47439**	
		Раздел 4.	**Отделка помещений**				**9167526**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			6971671	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3497446*	
			машины и механизмы	тенге			132397	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*53542*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2063451	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 461			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Потолок (лист 17)					
38	100	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза	$м^2$	189,891	3 055	580117	
39	101	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	782,920593	112	87687	
40	102	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	12,807	2 313	29623	
41	103	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	35,206443	112	3943	
42	104	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	$м^2$	197,388	1 386	273580	
43	105	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	136,19772	439	59791	
44	106	6112-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	$м^2$	12,807	818	10476	
45	107	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	7,29999	439	3205	
46	110	6112-0202-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	$м^2$	7,497	7 008	52539	
47	111	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,239904	29 667	7117	
48	112	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	8,09676	1 069	8655	
49	113	6112-0501-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм (см. примечание)	м	84,366	1 164	98202	
50	114	232-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	88,5843	106	9390	
			Стены (лист 17)					
51	115	1114-0302-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм.*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную	$м^2$	286,182	4 550	1302128	
52	116	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	317,322	1 381	438222	
53	117	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	872,318178	112	97700	
54	118	6111-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция холодной поверхности изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	$м^2$ изолируемой поверхности	31,14	6 942	216174	
55	120	1114-0302-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм.*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$	31,14	8 300	258462	
56	121	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	346,482	3 687	1277479	
57	122	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	5,2318782	30 145	157715	
58	123	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	306,405	8 340	2555418	
59	124	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	312,5331	2 523	788521	
60	125	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	$м^2$	317,322	1 237	392527	
61	126	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	199,91286	439	87762	
62	127	6112-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	$м^2$	40,077	734	29417	
63	128	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	20,84004	439	9149	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	129	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плинтуса из керамогранита**	м	55,8	1 307	72931	
65	130	231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	**Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм**	м	56,358	3 534	199169	
			Отбойная планка (л.17)					
66	131	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Обшивка плитами (планка отбойная см. примечание)**	$м^2$	5,3649	945	5070	
67	132	233-204-0103 *РСНБ РК 2022*	**Плинтус из МДФ**	м	36,66015	1 510	55357	
		Раздел 5.	**Отделка фасада**				546211	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			377808	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*190066*	
			машины и механизмы	тенге			1162	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*581*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			167242	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	75			
68	145	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами**	$м^2$	571,27	703	401603	
69	146	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111**	кг	222,7953	607	135237	
			Окраска фасадной краской декоративного карниза (лист 3, л.19 узел №3)					
70	149	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами**	$м^2$	9,972	703	7010	
71	150	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111**	кг	3,88908	607	2361	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-03 ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ					
		Раздел 1.	**Водопровод**				811315	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			203318	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*99047*	
			машины и механизмы	тенге			3131	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*811*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			199010	
			оборудование	тенге			405856	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	37			
			Сантехническое оборудование					
72	1	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка смесителя**	шт.	1	4 146	4146	
73	2	244-104-0408 *РСНБ РК 2022*	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**	шт.	14	5 424	75936	
74	3	244-104-0404 *РСНБ РК 2022*	**Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный**	шт.	2	3 735	7470	
75	4	244-104-0508 *РСНБ РК 2022*	**Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге**	шт.	1	9 943	9943	
76	5	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре**	м подводок	1,8	2 040	3672	
			Оборудование					
77	6	6115-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка индивидуальных нагревателей водяных**	комплект	1	46 081	46081	
78	7	513-106-0301 *РСНБ РК 2022*	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 200 л**	комплект	1	222 277	222277	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
79	8	6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л**	**комплект**	**3**	**18 763**	**56289**	
80	9	513-106-0103 *РСНБ РК 2022*	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л**	**комплект**	**3**	**61 193**	**183579**	
			Водомерный узел					
81	10	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм**	**узел**	**1**	**64 110**	**64110**	
82	11	242-303-0202 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**2**	**5 513**	**11026**	
83	12	242-303-0201 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**1**	**4 248**	**4248**	
84	13	241-210-0606 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм**	**шт.**	**2**	**2 832**	**5664**	
85	14	241-210-0103 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм**	**шт.**	**1**	**902**	**902**	
86	15	241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм**	**шт.**	**2**	**331**	**662**	
87	16	241-113-0101 *РСНБ РК 2022*	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х2,8 мм**	**шт.**	**2**	**428**	**856**	
88	17	241-112-0106 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,8 мм**	**шт.**	**2**	**186**	**372**	
89	18	241-412-0101 *РСНБ РК 2022*	**Опора скользящая стальная ОПБ2-20**	**шт.**	**4**	**5 706**	**22824**	
90			Приборы КиП и А					
91	19	244-301-0410 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 50°С**	**шт.**	**1**	**23 187**	**23187**	
			Арматура В1					
92	20	242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32**	**шт.**	**1**	**2 677**	**2677**	
93	21	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**10**	**1 313**	**13130**	
			Трубопроводы В1					
94	30	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**64**	**376**	**24064**	
			Трубопроводы Т3					
95	36	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**75**	**376**	**28200**	
		Раздел 2.	**Канализация**				**1343237**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			211193	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*102827*	
			машины и механизмы	тенге			5357	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1812*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			379122	
			оборудование	тенге			747565	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	40			
			Канализация К1					
			Сантехническое оборудование					
96	37	6115-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**14**	**12 114**	**169596**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
97	38	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	14	9 998	139972	
98	39	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	14	1 553	21742	
99	40	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	3	9 735	29205	
100	41	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	3	52 145	156435	
101	42	6115-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка душевых поддонов мелких	комплект	1	6 782	6782	
102	43	244-102-0701 *РСНБ РК 2022*	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800х800х150 мм	шт.	1	20 248	20248	
103	44	244-104-0605 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	1	1 139	1139	
104	45	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка мойки на одно отделение	комплект	3	5 873	17619	
105	46	521-301-3003001 *СпрСЦ 11.2023*	Стол мойка лабораторная 600х600х900 мм	шт.	2	343 750	687500	
106	47	244-102-0401 *РСНБ РК 2022*	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450х505х160 мм	шт.	1	7 333	7333	
			Канализация К4					
			Сантехническое оборудование					
107	61	6115-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка трапов, диаметр 50 мм.(решетки)	комплект	1	2 899	2899	
108	62	246-304-0713 *РСНБ РК 2022*	Решетка размерами 500 мм х 500 мм	шт.	1	22 702	22702	
			Оборудование					
109	63	511-304-0302 *РСНБ РК 2022*	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 м^3/ч, Н 8,4 м вод. ст.	шт.	1	60 065	60065	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-04 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ					
		Раздел 1.	**Отопление**				**61288**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			60473	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*29503*	
			машины и механизмы	тенге			326	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			489	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	9			
110	17	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	147	376	55272	
111	29	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	16	376	6016	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-05 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ				**5878129**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			821286	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*399808*	
			машины и механизмы	тенге			37051	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*11607*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			5019793	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	164			
			Щитовое оборудование					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
112	1	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	11 992	11992	
113	2	247-201-0843 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью, типа ЩВР-ФАП	шт.	1	140 815	140815	
114	3	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 477	6477	
115	4	247-204-1835 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С"	шт.	1	10 485	10485	
116	5	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5 715	5715	
117	6	247-301-0229 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX IP П RS Д (3х220/380V 10-100А), класс точности 1	шт.	1	39 128	39128	
118	7	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	24	6 477	155448	
119	8	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	5	700	3500	
120	9	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	617	1851	
121	10	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	2 180	4360	
122	11	247-204-3001 *РСНБ РК 2022*	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	3	5 329	15987	
123	12	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	8	3 982	31856	
124	13	247-204-0178 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	3	4 041	12123	
125	14	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 477	6477	
126	15	247-211-1509 *РСНБ РК 2022*	Фотореле DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А (3000Вт) EKF fr-din-1-25)	шт.	1	7 741	7741	
127	16	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	2	6 477	12954	
128	17	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	2 117	4234	
129	18	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 477	6477	
130	19	247-204-8772 *СпрСЦ 11.2023*	Автоматический ввод резерва АВР-100А-380В	шт.	1	297 019	297019	
131	20	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	3	6 477	19431	
132	21	247-204-2910 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 16А 30 мА	шт.	3	5 767	17301	
			Световое оборудование					
133	29	6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	71	3 344	237424	
134	30	247-102-2001 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН мощность 10 Вт, степень защиты IP65, 1/10	шт.	13	8 422	109486	
135	31	247-102-1801 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для чистых помещений, типа ВАРТОН мощность 36 Вт, степень защиты IP54	шт.	27	73 266	1978182	
136	32	247-102-2009 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН AERO, мощность 21 Вт, степень защиты IP44	шт.	26	46 221	1201746	
137	33	247-102-1706 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН А070, мощность 30 Вт, степень защиты IP40	шт.	4	36 745	146980	
138	34	247-104-2305 *РСНБ РК 2022*	Светильник промышленный светодиодный, типа ВАРТОН Стронг, мощность 35 Вт, степень защиты IP65	шт.	1	48 556	48556	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
139	35	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка указателя светового настенного	шт.	11	3 172	34892	
140	36	248-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой (накладной)	шт.	11	1 763	19393	
141	37	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	6	6 477	38862	
142	38	245-712-0302 *РСНБ РК 2022*	Датчик движения микроволновый	шт.	3	2 819	8457	
143	39	247-216-0601 *РСНБ РК 2022*	Фотореле типа PS-4 10А 2200Вт IP66	шт.	3	4 939	14817	
144	40	6124-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	7	15 725	110075	
145	41	247-103-2206 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Street 12-100/ 1D-A67, мощность 100 Вт, 11260,8/5000К	шт.	7	35 974	251818	
146	42	247-306-0901 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн консольный КИШ 48.0,3-0,36.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 300 мм, высотой от шайбы 360 мм, углом наклона 20°	шт.	7	3 909	27363	
147	43	6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	1	7 838	7838	
148	44	247-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	18 901	18901	
			Электроустановочные изделия					
149	45	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	85	1 227	104295	
150	46	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	5	1 093	5465	
151	47	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	61	490	29890	
152	48	261-107-0664 *РСНБ РК 2022*	Рамка	шт.	15	17	255	
153	49	247-214-0401 *РСНБ РК 2022*	Розетка промышленная стационарная 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	3	1 149	3447	
154	50	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	16	478	7648	
155	51	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	537	2148	
156	52	247-212-0204 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	2	434	868	
157	53	247-206-0601 *СпрСЦ 11.2023*	Переключатель скрытой установки Inspiria, одноклавишный, 250 В, 10 А, IP20	шт.	4	1 150	4600	
			Прочие изделия					
158	56	247-202-0414 *РСНБ РК 2022*	Коробка распаячная размерами 65 мм х 65 мм х 50 мм	шт.	15	208	3120	
159	57	247-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Коробка распаячная, скрытого монтажа	шт.	45	295	13275	
160	58	247-202-0411 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная КМР-050-048 пылевлагозащитная, 6 мембранных вводов, уплотнительный шнур (120х80х50)	шт.	7	973	6811	
			Заземление и молниезащита					
161	59	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	$м^3$	6,3	5 968	37598	
162	60	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	15	1 421	21315	
163	61	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	6,3	3 702	23323	
164	62	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене коробки ответвительной (Грунтовый колодец)	шт.	1	2 735	2735	
165	63	252-301-1450 *РСНБ РК 2022*	Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200х200х200мм	шт.	1	42 747	42747	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
166	64	6124-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	20	1 278	25560	
167	65	252-301-1566 *РСНБ РК 2022*	Держатель для полосы 25х4 (скоба) HZ	шт.	40	1 723	68920	
168	66	252-301-1818 *РСНБ РК 2022*	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni	шт.	20	6 920	138400	
169	67	252-301-1479 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI	шт.	1	10 700	10700	
170	68	252-301-1481 *РСНБ РК 2022*	Паста контактная токопроводящая PROFI	шт.	1	5 841	5841	
171	69	6124-0203-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм	м	24,75	1 515	37496	
172	70	252-301-1512 *РСНБ РК 2022*	Держатель кровельный прут 10-12мм с 2 фиксаторами (без бетона)	шт.	225	858	193050	
173	71	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм (см л.5)	шт.	3	7 487	22461	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 07-01-01 БЛАГОУСТРОЙСТВО					
		Раздел 1.	**Вертикальная планировка**				633579	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			10007	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4818*	
			машины и механизмы	тенге			304747	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*71026*	
			перевозки	тенге			318826	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	22			
174	1	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 (выемка плодородного грунта)	$м^3$	180,26	96	17305	
175	2	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105.	$м^3$	180,26	71	12798	
176	3	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 (возврат ПГ для благоустройста)	$м^3$	180,26	96	17305	
177	4	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 (выемка)	$м^3$	645,94	119	76867	
178	5	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	275,32	269	74061	
179	6	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	275,32	19	5231	
180	7	6101-0103-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	370,62	300	111186	
181	8	412-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км(отвоз лишнего грунта)	т·км	3 428,235	93	318826	
		Раздел 2.	**Покрытия**				9516	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			2359	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1185*	
			машины и механизмы	тенге			204	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*68*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			6953	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1			
			Тактильная плитка					
182	34	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	0,72	4 132	2975	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
183	35	251-104-0101 *РСНБ РК 2022*	**Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона**	**м²**	**0,7344**	**8 906**	**6541**	
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**21105951**	
			из них					
			затраты на труд рабочих	тенге			10304701	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5154455*	
			машины и механизмы	тенге			568796	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*166355*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			8760205	
			перевозки	тенге			318826	
			оборудование	тенге			1153421	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 174			
			СМР				**19952530**	
			Оборудование				**1153421**	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР 9,4%	**тенге**			**1875538**	
			Итого	**тенге**			**21828068**	
			Сметная прибыль 5%	**тенге**			**1091403**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	**тенге**			**459630**	
			Итого	**тенге**			**24532522**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075	**тенге**			**26372461**	
			Итого с учетом конкурсной скидки 2%	**тенге**			**25845012**	
			Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	**тенге**			**3101401**	
			ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**тенге**			**28946413**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Clima Eng», БИН 130240008355

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Абдиев М.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО», БИН 030140002400

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Галеев К.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора :

Эксперт Нуржан К.А. , ТОО «EXPERT-SK» номер аттестата №KZ78VJE00080758 от 16.05.2023 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) авторского надзора :

Авторский надзор Каирбеков А.Т., ТОО «Севгражданпроект» номер аттестата №KZ44VJE00046450 от 13.05.2019 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)