Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО» Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 23 БИН 030140002400**

Подрядчик : **ТОО «Clima Eng», Атырауская область г. Атырау мкр. Самал ул. Карабура,16 БИН 130240008355**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Чистовское, район М. Жумабаева Северо-Казахстанской области (привязка)(без наружных инженерных сетей)**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат № 4

за **декабрь 2024.** *(РЕСУРСНЫЙ МЕТОД)*

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
030140002400	130240008355			37	11.03.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них: Строительно-монтажные работы	из них: Оборудования, мебели и инвентаря	из них: Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Чистовское, район М. Жумабаева Северо-Казахстанской области (привязка)(без наружных инженерных сетей)	140 217 165	140 217 165	61 806 338	55 184 231			6 622 108	61 806 338

ТОО «Clima Eng», БИН 130240008355

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор: Абдиев М.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО», БИН 030140002400

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель: Галеев К.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора :

Эксперт Нұржан Қ.А. , ТОО «EXPERT-SK» номер аттестата №KZ78VJE00080758 от 16.05.2023 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО» Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 23 БИН 030140002400**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Clima Eng», Атырауская область г. Атырау мкр. Самал ул. Карабура,16 БИН 130240008355**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Чистовское, район М. Жумабаева Северо-Казахстанской области (привязка)(без наружных инженерных сетей)**

Объект : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта**

Договор подряда (контракт) № 37 от 11.03.2024

Акт выполненных работ №4

за декабрь 2024 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**44791127**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			19503793	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*9692585*	
			машины и механизмы	тенге			2239013	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*494615*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			22717650	
			оборудование	тенге			330676	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	4 229			
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ - АС					
		Надземная часть						
		Раздел 3.	**Наружные стены и перегородки**				**8246750**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			5556426	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2765963*	
			машины и механизмы	тенге			241520	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*60659*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2448804	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 246			
			Кладка наружных и внутренних стен (АС-10)					
1	52	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	**Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м^3 кладки**	**211,18**	**21 185**	**4473848**	
2	53	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75**	**м^3**	**50,6832**	**30 729**	**1557444**	**РК**
3	55	1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м^2**	**203**	**4 882**	**991046**	
			Фундамент под перегородки и узлы крепления (АС-11)					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	57	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	9,74	30 552	297576	
5	58	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	9,8861	31 452	310938	РК
6	59	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,31062	313 427	97357	РК
7	60	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	24,15	5 954	143789	
8	61	235-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	55,545	120	6665	РК
9	62	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,12328	305 013	37602	
10	63	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,10304	1 154 557	118966	РК
11	64	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02024	343 657	6956	РК
12	65	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	3,32856	412	1371	
			Перемычки (АС-12)					
13	66	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	91	1 724	156884	
14	67	6104-0301-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	6	7 718	46308	
		Раздел 4.	**Плиты покрытия**				668774	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			223582	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*111292*	
			машины и механизмы	тенге			139274	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*26615*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			305918	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	58			
			Сборные плиты перекрытий (АС-15)					
15	75	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 $м^2$	шт.	35	9 886	346010	
16	77	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,04382	1 478 758	64799	
17	78	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,22	33 720	7418	РК
			Монолитный участок УМ-1 (АС-16)					
18	79	1106-0801-0112 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп.*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	1,48	48 184	71312	
19	80	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,5022	33 720	50654	РК
20	81	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,199	85 179	16951	
21	82	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,041	391 425	16048	РК
22	83	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,095	343 657	32647	РК
23	84	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,202	311 558	62935	РК
		Раздел 5.	**Кровля**				3244117	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			1860991	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*932446*	
			машины и механизмы	тенге			35731	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*9619*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1347395	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	400			
			Кровля (АС-18)					
24	85	1114-0301-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	**м^3**	**4,062**	**225 134**	**914494**	
25	86	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	**Крыша. Установка прогонов**	**м^3**	**4,039**	**127 962**	**516839**	
26	87	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**м^3**	**8,101**	**4 215**	**34146**	
27	88	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	**Сульфат аммония**	**т**	**0,0137717**	**120 106**	**1654**	**РК**
28	89	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный**	**т**	**0,0542767**	**1 629 070**	**88421**	**РК**
29	90	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	**Контакт Петрова керосиновый**	**т**	**0,008101**	**107 485**	**871**	**РК**
30	91	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**м^2**	**255,552**	**161**	**41144**	
31	92	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	**Сульфат аммония**	**т**	**0,0153331**	**120 106**	**1842**	**РК**
32	93	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный**	**т**	**0,058777**	**1 629 070**	**95752**	**РК**
33	94	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	**Контакт Петрова керосиновый**	**т**	**0,0102221**	**107 485**	**1099**	**РК**
34	95	6105-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка столба прямоугольного неармированного**	**м^3**	**0,43**	**45 615**	**19614**	
35	96	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75**	**м^3**	**0,0946**	**30 729**	**2907**	**РК**
36	97	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**0,17372**	**110 128**	**19131**	**РК**
37	98	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**м^2**	**320**	**4 301**	**1376320**	
38	101	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	**т**	**0,0189**	**305 013**	**5765**	
39	102	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	**т**	**0,01404**	**1 093 929**	**15359**	**РК**
40	103	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**0,00486**	**313 427**	**1523**	**РК**
41	104	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м^2**	**0,5103**	**412**	**210**	
42	105	235-101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	**м^2**	**42,15**	**264**	**11128**	**РК**
43	106	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**	**кг**	**11,52**	**1 590**	**18317**	**РК**
			Слуховое окно (АС-19)					
44	107	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	**Крыша. Установка прогонов**	**м^3**	**0,338**	**127 962**	**43251**	
45	108	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**м^3**	**0,338**	**4 215**	**1425**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	109	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	**Сульфат аммония**	т	0,0005746	120 106	69	РК
47	110	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный**	т	0,0022646	1 629 070	3689	РК
48	111	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	**Контакт Петрова керосиновый**	т	0,000338	107 485	36	РК
			Перемычки (АС-17.1)					
49	112	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т (л.17.1)**	шт.	6	1 724	10344	
50	113	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	0,156	120 302	18767	РК
		Раздел 6.	**Разные работы**				5627806	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			1522955	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*758455*	
			машины и механизмы	тенге			339522	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*81038*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3765329	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	354			
			Крыльцо КР-1 (АС-20)					
51	116	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх**	$м^3$	8,5	31 641	268948	
52	117	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	$м^3$	8,6275	30 796	265692	РК
53	118	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,25914	346 342	89751	РК
54	119	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м**	т конструкций	0,61354	78 872	48391	
55	120	214-205-0203 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более**	т	0,5743	398 630	228933	РК
56	121	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,03924	394 801	15492	РК
57	122	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	т конструкций	0,48926	355 715	174037	
58	123	214-205-0203 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более**	т	0,2899	398 630	115563	РК
59	124	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм**	т	0,1874	397 669	74523	РК
60	125	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм**	т	0,01196	467 964	5597	РК
61	133	1114-0301-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	$м^3$	0,168	225 134	37823	
62	134	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	$м^3$	0,168	4 215	708	
63	135	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	**Сульфат аммония**	т	0,0002856	120 106	34	РК
64	136	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный**	т	0,0011256	1 629 070	1834	РК
65	137	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	**Контакт Петрова керосиновый**	т	0,000168	107 485	18	РК
66	141	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка ограждения металлического без поручня**	м ограждения	12,6	3 049	38417	
67	142	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,10896	1 145 627	124828	РК

1	2	3	4	5	6	7	8	9
68	145	243-907-5103 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,096	76 352	7330	РК
			Крыльцо КР-2 (АС-21.1, 22)					
69	146	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	18,47	14 288	263899	
70	147	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	18,74705	30 796	577334	РК
71	148	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,561	346 342	194298	РК
72	149	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,112	325 443	36450	
73	150	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,112	454 730	50930	РК
74	151	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,36742	355 715	130697	
75	152	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,26301	397 669	104591	РК
76	153	214-205-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,09611	398 630	38312	РК
77	154	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0083	454 730	3774	РК
78	157	1114-0301-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	$м^3$	0,11	225 134	24765	
79	158	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,11	4 215	464	
80	159	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,000187	120 106	22	РК
81	160	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,000737	1 629 070	1201	РК
82	161	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00011	107 485	12	РК
83	170	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	36,9	3 049	112508	
84	171	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,30438	1 145 627	348706	РК
85	174	243-907-5103 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,144	76 352	10995	РК
			Колонны Мк-1 (2шт), Мк-2 (2шт) (л.23,24)					
86	175	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,44466	355 715	158172	
87	176	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,40266	397 669	160125	РК
88	177	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,042	394 801	16582	РК
89	180	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	6,16	1 590	9794	РК
			Вентканалы (АС-25)					
90	181	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	5,6	21 185	118636	
91	182	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	1,344	30 729	41300	РК
92	183	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,128	110 128	234352	РК

1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	184	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,06	374 379	22463	
94	185	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,1145	305 013	34924	
95	186	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0186	343 657	6392	РК
96	187	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0077	391 425	3014	РК
97	188	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0321	394 801	12673	РК
98	189	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,0561	467 964	26253	РК
99	192	6111-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пояса противопожарного из ячеистых материалов на растворе	$м^3$ изоляции	1,86	37 391	69547	
100	193	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	1,7856	56 845	101502	РК
101	194	1114-0302-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$	39,63	8 300	328929	
			Лестница ЛМ-1, ЛМ-2 (АС-26)					
102	195	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,0531	272 548	14472	
103	196	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0531	1 145 627	60833	РК
			Отмостка (АС-7)					
104	199	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	10,43	9 409	98136	
105	200	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	11,9945	8 430	101114	РК
106	201	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,1836	66 782	12261	
107	202	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1836	310 726	57049	РК
108	203	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	12,52	10 317	129169	
109	204	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	12,7704	32 359	413237	РК
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-02 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ - АР					
		Раздел 1.	**Утепление кровли (л.14)**				2539202	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			1152022	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*578643*	
			машины и механизмы	тенге			238269	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*52845*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1148912	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	276			
110	1	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	270	2 427	655290	
111	2	6111-0402-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции оклеечной на каждый последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	270	1 456	393120	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
112	3	6111-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо**	**м^2**	**270**	**1 885**	**508950**	
113	5	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм (40 мм)**	**м^2**	**270**	**1 469**	**396630**	
114	6	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м^3**	**4,131**	**28 188**	**116445**	**РК**
115	7	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=25*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201**	**м^2**	**270**	**205**	**55350**	
116	8	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м^3**	**6,885**	**28 188**	**194074**	**РК**
117	9	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,4968**	**66 782**	**33177**	
118	10	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,4968**	**310 726**	**154369**	**РК**
119	11	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой (примеч.4)**	**м^2 изолируемой поверхности**	**62,84**	**506**	**31797**	
		Раздел 3.	**Проемы**				**3468978**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			313341	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*156019*	
			машины и механизмы	тенге			27863	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*9391*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3127774	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	71			
			Дверные блоки (лист 15)					
120	52	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная**	**м^2**	**2,6**	**11 438**	**29739**	
121	53	1114-0303-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах**	**м^2**	**5,928**	**6 160**	**36516**	**РК**
122	54	223-207-0104 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный**	**м^2**	**2,6**	**43 583**	**113316**	**РК**
123	55	223-502-0701 *РСНБ РК 2022*	**Фиксатор ГОСТ 5091-78 дверной (прим.7)**	**шт.**	**1**	**2 418**	**2418**	**РК**
124	56	223-207-0103 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный**	**м^2**	**5,928**	**34 121**	**202269**	**РК**
			Окна (лист 15,16)					
			ССЦ РК 8.04-08-2023 Общая часть таблица 10 "Коэффициенты по типу стеклопакетов оконных блоков из ПВХ" к сметным ценам					
			ОК-1, ОК-2					
125	64	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	**м^2**	**29,172**	**8 045**	**234689**	
126	65	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка (энергосберегающий прим.3,4)**	**м^2**	**29,172**	**51 835,68**	**1512150**	**РК**
			ОК-3					
127	66	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м^2**	**15,334**	**9 236**	**141625**	
128	67	223-102-0307 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками (энергосберегающий прим.3,4)**	**м^2**	**15,334**	**54 463,76**	**835147**	**РК**
			ОК-4					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
129	68	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый**	м^2	0,6498	12 686	8243	
130	69	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	м^2	0,6498	56 816	36919	РК
131	70	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	**Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24**	м^2	0,610812	-10 192	-6225	
132	71	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.14)**	м^2	0,610812	3 029	1850	РК
			ОК-5					
133	72	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, глухой**	м^2	1,4168	12 095	17136	
134	73	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	м^2	1,4168	31 092	44051	РК
135	74	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	**Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24**	м^2	1,331792	-10 192	-13574	
136	75	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.5)**	м^2	1,331792	3 029	4034	РК
			ОК-6, ОК-7					
137	76	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, глухой**	м^2	1,144	12 095	13837	
138	77	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	м^2	1,144	31 092	35569	РК
139	78	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	**Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24**	м^2	1,07536	-10 192	-10960	
140	79	261-302-0119 *РСНБ РК 2022*	**Решетки жалюзийные (прим.13)**	м^2	1,144	4 661	5332	РК
			ОК-8					
141	80	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый**	м^2	0,5676	12 686	7201	
142	81	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	м^2	0,5676	56 816	32249	РК
143	82	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	**Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24**	м^2	0,533544	-10 192	-5438	
144	83	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.5)**	м^2	0,533544	3 029	1616	РК
			Подоконные доски					
145	88	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м**	м	26,9	4 372	117607	
146	89	223-501-0108 *РСНБ РК 2022*	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм**	м	26,9	2 664	71662	РК
		Раздел 5.	**Отделка фасада**				**5835835**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			3848279	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1933410*	
			машины и механизмы	тенге			137474	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*39691*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1850082	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	775			
			Окраска фасадной краской по декоративной штукатурке (лист 3, л.19 узлы №1,2)					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
147	138	6111-0403-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции из сухих смесей на цементной основе толщина до 3 мм**	**м^2**	**1 038,9**	**1 373**	**1426410**	
148	139	6111-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки**	**м^2 изолируемой поверхности**	**519,45**	**631**	**327773**	
149	140	217-202-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м^2 ДОС 6х6-50**	**м^2**	**545,4225**	**145**	**79086**	**РК**
150	141	6112-0201-0705 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм**	**м^2**	**519,45**	**3 448**	**1791064**	
151	142	212-402-0202 *РСНБ РК 2022*	**Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)**	**кг**	**1 558,35**	**569**	**886701**	**РК**
152	143	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена**	**м^2**	**51,82**	**3 597**	**186397**	
153	144	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	**м^3**	**0,979398**	**30 145**	**29524**	**РК**
			Окраска фасадной краской декоративного карниза (лист 3, л.19 узел №3)					
154	147	6112-0201-0705 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм**	**м^2**	**9,972**	**3 448**	**34383**	
155	148	212-402-0202 *РСНБ РК 2022*	**Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)**	**кг**	**29,916**	**569**	**17022**	**РК**
			Отделка откосов дверных и оконных проемов (л.3 примеч.2)					
156	154	6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм**	**м^2**	**13,46**	**4 395**	**59157**	
157	155	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006**	**кг**	**172,5572**	**71**	**12252**	**РК**
			Утепление фасада и цоколя (л.3)					
158	156	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**м^2**	**237,88**	**1 864**	**443408**	
159	158	234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м^3 до 34 кг/м^3**	**м^3**	**4,15344**	**46 522**	**193226**	**РК**
160	159	6105-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	**м^2 вертикальной проекции**	**129,804**	**2 692**	**349432**	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-03 ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ					
		Раздел 1.	**Водопровод**				**940294**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			834573	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*406379*	
			машины и механизмы	тенге			3698	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*216*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			102023	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	151			
			Трубопроводы В1					
161	22	6114-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.**	**м**	**10**	**2 054**	**20540**	
162	23	261-305-0208 *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм**	**м**	**10**	**1 707**	**17070**	**РК**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
163	24	6114-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.**	м	2	2 054	4108	
164	25	261-305-0207 *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм**	м	2	1 610	3220	РК
165	26	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.**	м	22	6 655	146410	
166	27	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм**	м	22	213	4686	РК
167	28	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.**	м	30	6 162	184860	
168	29	241-201-0401 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм**	м	30	148	4440	РК
			Арматура ТЗ					
169	31	242-303-0202 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20**	шт.	9	5 513	49617	РК
			Трубопроводы ТЗ					
170	32	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.**	м	45	6 655	299475	
171	33	241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	м	45	319	14355	РК
172	34	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.**	м	30	6 162	184860	
173	35	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм**	м	29,7	224	6653	РК
		Раздел 2.	**Канализация**				**629230**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			411706	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*201949*	
			машины и механизмы	тенге			17256	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5525*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			200268	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	74			
			Трубы					
174	48	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм**	м	53	3 451	182903	
175	49	241-203-0407 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм**	м	52,894	1 390	73523	
176	50	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм**	м	35	3 572	125020	
177	51	241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм**	м	34,93	551	19246	
			Фасонные части					
178	52	241-212-0402 *РСНБ РК 2022*	**Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	14	807	11298	РК
179	53	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	6	477	2862	РК
180	54	241-209-2501 *РСНБ РК 2022*	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	5	164	820	РК
181	55	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	12	425	5100	РК

1	2	3	4	5	6	7	8	9
182	56	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**3**	**425**	**1275**	**РК**
183	57	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**25**	**124**	**3100**	**РК**
184	58	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм**	**шт.**	**6**	**176**	**1056**	**РК**
185	59	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**2**	**802**	**1604**	**РК**
186	60	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**5**	**162**	**810**	**РК**
			Трубы					
187	64	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм**	**м**	**3**	**3 451**	**10353**	
188	65	241-201-1203 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х2,2 мм**	**м**	**2,994**	**756**	**2263**	**РК**
			Фасонные части					
189	66	241-208-0308 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм**	**шт.**	**1**	**2 455**	**2455**	**РК**
190	67	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм**	**шт.**	**1**	**4 809**	**4809**	
191	68	242-404-0102 *РСНБ РК 2022*	**Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20**	**шт.**	**1**	**13 851**	**13851**	**РК**
192	69	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	**м трубопровода**	**70**	**1 976**	**138320**	
193	70	234-303-0212 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм**	**м**	**49,5**	**392**	**19404**	**РК**
194	71	234-303-0210 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм**	**м**	**27,5**	**333**	**9158**	**РК**
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-04 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ					
		Раздел 1.	**Отопление**				**1898249**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			828128	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*403576*	
			машины и механизмы	тенге			6486	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1787*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1063635	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	151			
195	1	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)**	**кВт**	**26,73**	**3 037**	**81179**	
196	2	245-106-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн штыревой для крепления радиаторов**	**шт.**	**69,498**	**1 056**	**73390**	**РК**
197	3	245-103-0110 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт**	**секция**	**162**	**3 264**	**528768**	**РК**
198	4	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка кранов воздушных**	**шт.**	**16**	**806**	**12896**	
199	5	242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	**Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**16**	**320**	**5120**	**РК**
200	6	6114-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных**	**шт.**	**16**	**1 997**	**31952**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
201	7	245-510-0208 *СпрСЦ 11.2023*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 никелированный, прямой, с внутренней резьбой, Tmax 120°C, PN 10 DN 15, модель RA-N	шт.	16	8 743	139888	РК
202	8	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	8	1 842	14736	
203	9	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	2 350	9400	РК
204	10	242-207-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	5 588	22352	РК
205	11	6114-0103-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 15 мм.	м	31	4 396	136276	
206	12	241-205-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2,0 мм	м	30,69	342	10496	РК
207	13	6114-0103-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.	м	55	4 376	240680	
208	14	241-205-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,25 мм	м	54,45	535	29131	РК
209	15	6114-0103-0407 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм.	м	61	4 369	266509	
210	16	241-205-0208 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	м	60,39	1 469	88713	РК
211	18	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	147	65	9555	
212	19	241-609-0601 *РСНБ РК 2022*	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 16х2 мм	шт.	4	2 247	8988	РК
213	20	241-609-0602 *РСНБ РК 2022*	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 20х2 мм	шт.	8	2 540	20320	РК
214	21	241-609-0603 *РСНБ РК 2022*	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 26х3 мм	шт.	16	3 384	54144	РК
215	22	241-602-0902 *РСНБ РК 2022*	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 16 мм	шт.	2	1 229	2458	РК
216	23	241-602-0904 *РСНБ РК 2022*	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм	шт.	4	1 638	6552	РК
217	24	241-602-0906 *РСНБ РК 2022*	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 26 мм	шт.	4	2 811	11244	РК
218	25	6114-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	11	1 809	19899	РК
219	26	261-305-0203 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	11	1 172	12892	РК
220	27	6114-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1 811	9055	
221	28	261-305-0204 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	5	1 952	9760	РК
222	30	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	16	1 976	31616	
223	31	234-303-0310 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	12,1	519	6280	РК
224	32	234-303-0312 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	5,5	577	3174	РК
225	33	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1	268	268	
226	34	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	1	558	558	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 4.	**Котельная**				**885752**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			228434	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*111223*	
			машины и механизмы	тенге			5031	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1415*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			321611	
			оборудование	тенге			330676	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	44			
227	**56**	**6117-0101-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка водонагревателей проточных**	**шт.**	**2**	**30 357**	**60714**	
228	**57**	**513-108-0127** *РСНБ РК 2022*	**Котел электрический ЭВН-К-15Э2 мощность 15 кВт**	**комплект**	**2**	**84 479**	**168958**	**РК**
229	**58**	**6116-0501-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т**	**шт.**	**2**	**81 725**	**163450**	
230	**59**	**511-403-0111** *РСНБ РК 2022*	**Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 8,4 м^3/ч, H 8,0 м вод. ст., резьбовой**	**шт.**	**2**	**80 859**	**161718**	**РК**
231	**60**	**242-404-0704** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32**	**шт.**	**2**	**31 849**	**63698**	**РК**
232	**61**	**6116-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 м^3**	**шт.**	**1**	**21 320**	**21320**	
233	**62**	**261-302-0214** *РСНБ РК 2022*	**Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м^3**	**шт.**	**1**	**13 587**	**13587**	**РК**
234	**63**	**242-309-0504** *РСНБ РК 2022*	**Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 31294-2005 DN 32**	**шт.**	**2**	**31 152**	**62304**	**РК**
235	**64**	**6116-0701-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка термометров в оправе прямых и угловых**	**шт.**	**4**	**1 964**	**7856**	
236	**65**	**245-713-0101** *РСНБ РК 2022*	**Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой**	**шт.**	**4**	**5 585**	**22340**	**РК**
237	**66**	**6116-0701-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном**	**шт.**	**5**	**1 933**	**9665**	
238	**67**	**261-302-0272** *РСНБ РК 2022*	**Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160**	**комплект**	**5**	**3 173**	**15865**	**РК**
239	**68**	**242-207-0501** *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**3**	**3 807**	**11421**	**РК**
240	**69**	**242-207-0604** *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	**шт.**	**10**	**9 164**	**91640**	**РК**
241	**70**	**242-307-0404** *РСНБ РК 2022*	**Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32**	**шт.**	**2**	**5 608**	**11216**	**РК**
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-05 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ				**1845069**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			991025	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*482650*	
			машины и механизмы	тенге			3675	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			850369	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	195			
			Провода и кабели					
242	**22**	**6119-0102-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде**	**м**	**1 225**	**843**	**1032675**	
243	**23**	**243-107-0501** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,3468**	**419 775**	**145578**	**РК**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	24	243-108-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,1734**	**554 723**	**96189**	**РК**
245	25	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,6273**	**609 368**	**382257**	**РК**
246	26	243-107-0902 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,0561**	**1 041 772**	**58443**	**РК**
247	27	243-107-0903 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66**	**км**	**0,0357**	**1 597 805**	**57042**	**РК**
248	28	243-142-0313 *РСНБ РК 2022*	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 10 мм2**	**км**	**0,0103**	**560 297**	**5771**	**РК**
			Кабеленесущие изделия					
249	54	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	**м**	**1 191,8**	**54**	**64357**	**РК**
250	55	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм**	**м**	**35,35**	**78**	**2757**	**РК**
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 07-01 БЛАГОУСТРОЙСТВО					
		Раздел 2.	**Покрытия**				**8961071**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			1732327	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*850580*	
			машины и механизмы	тенге			1043214	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*205814*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			6185530	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	433			
			Асфальтобетонное покрытие тип 1					
251	9	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**$м^3$**	**69,75**	**8 857**	**617776**	
252	10	7101-0403-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см(25см)**	**$м^2$**	**465**	**789**	**366885**	
253	11	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**$м^3$**	**87,885**	**8 430**	**740871**	**РК**
254	12	7101-0403-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=10*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0301, 7101-0403-0302, 7101-0403-0303(25см)**	**$м^2$**	**465**	**278**	**129270**	
255	13	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**$м^3$**	**58,59**	**8 430**	**493914**	**РК**
256	14	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$(6см)**	**$м^2$**	**465**	**484**	**225060**	
257	15	212-501-0402 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II**	**т**	**44,5935**	**22 089**	**985026**	**РК**
258	16	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306**	**$м^2$**	**465**	**37**	**17205**	**РК**
259	17	212-501-0402 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II**	**т**	**21,576**	**22 089**	**476592**	**РК**
260	18	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,3255**	**218 379**	**71082**	
261	19	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$**	**$м^2$**	**465**	**497**	**231105**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
262	20	212-501-0202 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II**	т	45,384	25 498	1157201	РК
263	21	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Розлив вяжущих материалов**	т	0,1395	218 379	30464	
264	22	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	$м^3$	1,644	12 478	20514	
265	23	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	м	137	3 785	518545	
266	24	212-101-0619 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6**	$м^3$	7,535	31 467	237104	РК
267	25	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91**	$м^3$	5,891	62 297	366992	РК
			Мощение тротуарной плиткой тип 2					
268	26	7101-0403-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см(10см)**	$м^2$	178	2 653	472234	
269	27	7101-0403-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=5*	**Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0301, 7101-0403-0302, 7101-0403-0303(10см)**	$м^2$	-178	760	-135280	
270	28	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	$м^2$	178	4 223	751694	
271	29	255-102-0605 *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 серая ГОСТ 17608-2017**	$м^2$	175,152	3 346	586059	РК
272	30	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	$м^3$	1,14	12 478	14225	
273	31	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия.** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.***	м	95	3 774	358530	
274	32	212-101-0619 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6**	$м^3$	3,04	31 467	95660	РК
275	33	255-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91**	$м^3$	1,52	87 068	132343	РК
			ВСЕГО ПО АКТУ:				44791127	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			19503793	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*9692585*	
			машины и механизмы	тенге			2239013	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*494615*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			22717650	
			оборудование	тенге			330676	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	4 229			
			СМР				**44460451**	
			Оборудование				**330676**	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР 9,4%	**тенге**			**4179282**	
			Итого	**тенге**			**48639733**	
			Сметная прибыль 5%	**тенге**			**2431987**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	**тенге**			**979408**	
			Итого	**тенге**			**52381804**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075	**тенге**			**56310440**	
			Итого с учетом конкурсной скидки 2%	**тенге**			**55184231**	
			Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	**тенге**			**6622108**	
			ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**тенге**			**61806338**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Clima Eng», БИН 130240008355

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Абдиев М.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО», БИН 030140002400

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Галеев К.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора :

Эксперт Нұржан Қ.А. , ТОО «EXPERT-SK» номер аттестата №KZ78VJE00080758 от 16.05.2023 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) авторского надзора :

Авторский надзор Каирбеков А.Т., ТОО «Севгражданпроект» номер аттестата №KZ44VJE00046450 от 13.05.2019 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)