Заказчик: КГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК ТОО "Clima Eng"

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА №6

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№48	2024-03-11				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
МП-17-15/03 Строительство медицинского пункта в с.Акжаркын, Акжарский район, Северо-Казахстанской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)	110 729 756	24 868 295							2 984 194	27 852 489
Всего к оплате	110 729 756	24 868 295							2 984 194	27 852 489

Подрядчик:

ТОО "Clima Eng"

БИН 130240008355

Директор_____ **АБДИЕВ М. Д.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "AEEM CONSTRUCTION GROUP"
ЭКСПЕРТ _____ **Исаков Е. С.**

Заказчик:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
БИН 030140002400
Руководитель_____ **Талеев К.Т.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Clima Eng"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **МП-17-15/03 Строительство медицинского пункта в селе Акжаркын, Акжарского района, Северо-Казахстанской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Медицинский пункт**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ №11

за **Сентябрь 2024** (месяц, год) на **02-01-02 общестроительные работы по чертежам - АР работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 29.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 4: Отделка помещений										
1	112	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	$м^2$	138,99	**8 340,0** **7 786,0**	**45,0** **15,0**	**1 159 177,0** **1 082 176,0**	**6 255,0** **2 085,0**	**70 746,0**		**1 159 177,0**	
2	113	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная**	$м^2$	141,7698	**2 523,0**		**357 685,0**		**357 685,0**		**357 685,0**	
			Итого по разделу 4:					**1 516 862** **1 082 176**	**6 255** **2 085**	**428 431** **0**	**0** **0**	**1 516 862**	
			Раздел 5: Отделка фасада										
3	145	1126-0201-0108 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо**	$м^2$	190,05	**3 695,0** **3 264,0**	**30,0** **7,0**	**702 235,0** **620 323,0**	**5 701,0** **1 330,0**	**76 211,0**		**702 235,0**	
4	148	6105-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	$м^2$ вертикальной проекции	105,402	**2 692,0** **2 243,0**	**137,0** **45,0**	**283 742,0** **236 417,0**	**14 440,0** **4 743,0**	**32 885,0**		**283 742,0**	
			Итого по разделу 5:					**985 977** **856 740**	**20 141** **6 073**	**109 096** **0**	**0** **0**	**985 977**	
			ИТОГО по акту					**2 502 839** **1 938 916**	**26 396** **8 158**	**537 527** **0**	**0** **0**	**2 502 839**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)									235 267	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**2 738 106**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									136 905	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)									54 762	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2 929 773**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075									**3 149 506**	
			Понижающий коэффициент, К =0,9299106414									**2 928 762**	
			НДС (12%)									351 451	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									**3 280 213**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Clima Eng", БИН 130240008355

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Абдиев М. Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области", БИН 030140002400

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Галеев К. Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО "ALEM CONSTRUCTION GROUP"

Исаков Е С

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт ТОО "Севгражданпроект"

Каирбеков А. Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или личная подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" БИН 030140002400**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Clima Eng", БИН 130240008355**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **МП-17-15/03 Строительство медицинского пункта в селе Акжаркын, Акжарского района, Северо-Казахстанской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Медицинский пункт**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ №12

за **Сентябрь 2024** (месяц, год) на **02-01-05 электрооборудование** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 29.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	11 992,0	165,0	11 992,0	165,0	1 926,0		11 992,0	
						9 901,0	49,0	9 901,0	49,0				
2	2	247-201-0843 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью, типа ЩВР-МП	шт.	1	140 815,0		140 815,0		140 815,0		140 815,0	
3	7	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	20	6 477,0	0,0	129 540,0	0,0	600,0		129 540,0	
						6 447,0	0,0	128 940,0	0,0				
4	8	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	4	700,0		2 800,0		2 800,0		2 800,0	
5	9	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	617,0		1 234,0		1 234,0		1 234,0	
6	10	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	3	2 117,0		6 351,0		6 351,0		6 351,0	
7	11	247-204-3001 *РСНБ РК 2022*	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5 329,0		5 329,0		5 329,0		5 329,0	
8	12	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	10	3 982,0		39 820,0		39 820,0		39 820,0	
9	13	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 477,0	0,0	6 477,0	0,0	30,0		6 477,0	
						6 447,0	0,0	6 447,0	0,0				
10	14	247-211-1509 *РСНБ РК 2022*	Фотореле DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А (3000Вт) EKF fr-din-1-25)	шт.	1	7 741,0		7 741,0		7 741,0		7 741,0	
11	15	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 477,0	0,0	6 477,0	0,0	30,0		6 477,0	
						6 447,0	0,0	6 447,0	0,0				
12	16	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 180,0		2 180,0		2 180,0		2 180,0	
13	17	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 477,0	0,0	6 477,0	0,0	30,0		6 477,0	
						6 447,0	0,0	6 447,0	0,0				
14	18	247-204-8773 *СпрСЦ 11.2023*	Автоматический ввод резерва АВР-80А-380В	шт.	1	359 766,0		359 766,0		359 766,0		359 766,0	
15	19	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	685	843,0	3,0	577 455,0	2 055,0	21 235,0		577 455,0	
						809,0	0,0	554 165,0	0,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	20	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,1632	419 775,0		68 507,0		68 507,0		68 507,0	
17	21	243-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,1224	554 723,0		67 898,0		67 898,0		67 898,0	
18	22	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,3672	609 368,0		223 760,0		223 760,0		223 760,0	
19	23	243-108-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-0,66	км	0,0357	1 968 325,0		70 269,0		70 269,0		70 269,0	
20	24	243-142-0313 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 10 мм2	км	0,0103	560 297,0		5 771,0		5 771,0		5 771,0	
21	25	6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	44	3 344,0 3 246,0	24,0 7,0	147 136,0 142 824,0	1 056,0 308,0	3 256,0		147 136,0	
22	26	247-102-1801 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для чистых помещений, типа ВАРТОН мощность 36 Вт, степень защиты IP54	шт.	15	73 266,0		1 098 990,0		1 098 990,0		1 098 990,0	
23	27	247-102-1706 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН А070, мощность 30 Вт, степень защиты IP40	шт.	2	36 745,0		73 490,0		73 490,0		73 490,0	
24	28	247-102-2001 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН мощность 10 Вт, степень защиты IP65, 1/10	шт.	11	8 422,0		92 642,0		92 642,0		92 642,0	
25	29	247-102-2009 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН AERO, мощность 21 Вт, степень защиты IP44	шт.	16	46 221,0		739 536,0		739 536,0		739 536,0	
26	30	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка указателя светового настенного	шт.	8	3 172,0 3 107,0	49,0 15,0	25 376,0 24 856,0	392,0 120,0	128,0		25 376,0	
27	31	248-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой (накладной)	шт.	8	1 763,0		14 104,0		14 104,0		14 104,0	
28	32	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	4	6 477,0 6 447,0	0,0 0,0	25 908,0 25 788,0	0,0 0,0	120,0		25 908,0	
29	33	245-712-0302 *РСНБ РК 2022*	Датчик движения микроволновый	шт.	2	2 819,0		5 638,0		5 638,0		5 638,0	
30	34	247-216-0601 *РСНБ РК 2022*	Фотореле типа PS-4 10А 2200Вт IP66	шт.	2	4 939,0		9 878,0		9 878,0		9 878,0	
31	40	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	51	1 228,0 1 180,0	1,0 0,0	62 628,0 60 180,0	51,0 0,0	2 397,0		62 628,0	
32	41	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	7	1 051,0 1 035,0	1,0 0,0	7 357,0 7 245,0	7,0 0,0	105,0		7 357,0	
33	42	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	34	490,0		16 660,0		16 660,0		16 660,0	
34	43	261-107-0664 *РСНБ РК 2022*	Рамка	шт.	15	17,0		255,0		255,0		255,0	
35	44	247-214-0401 *РСНБ РК 2022*	Розетка промышленная стационарная 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	4	1 149,0		4 596,0		4 596,0		4 596,0	
36	45	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	8	478,0		3 824,0		3 824,0		3 824,0	
37	46	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		5	537,0		2 685,0		2 685,0		2 685,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
38	47	247-212-0204 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	3	434,0		1 302,0		1 302,0		1 302,0	
39	48	247-206-0601 *СпрСЦ 11.2023*	Переключатель скрытой установки Inspiria, одноклавишный, 250 В, 10 А, IP20	шт.	4	1 150,0		4 600,0		4 600,0		4 600,0	
40	49	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	656,5	54,0		35 451,0		35 451,0		35 451,0	
41	50	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	35,35	78,0		2 757,0		2 757,0		2 757,0	
42	51	247-202-0414 *РСНБ РК 2022*	Коробка распаячная размерами 65 мм х 65 мм х 50 мм	шт.	5	208,0		1 040,0		1 040,0		1 040,0	
43	52	247-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Коробка распаячная, скрытого монтажа	шт.	30	295,0		8 850,0		8 850,0		8 850,0	
44	53	247-202-0411 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная КМР-050-048 пылезагозащитная, 6 мембранных вводов, уплотнительный шнур (120х80х50)	шт.	6	973,0		5 838,0		5 838,0		5 838,0	
			ИТОГО по акту					**4 131 200**	**3 726**	**3 154 234**	**0**	**4 131 200**	
								973 240	**477**	**0**	**0**		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)									388 333	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**4 519 533**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									225 977	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)									90 391	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**4 835 901**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075									**5 198 594**	
			Понижающий коэффициент, К =0,9299106414									**4 834 228**	
			НДС (12%)									580 107	
			Итого с НДС									**5 414 335**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Clima Eng", БИН 130240008355, БИН БИН 130240008355

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Абдиев М. Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Галеев К. Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО "ALEM CONSTRUCTION GROUP"

Исаков Е С

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт ТОО "Севгражданпроект"

Каирбеков А. Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Clima Eng",**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **МП-17-15/03 Строительство медицинского пункта в селе Акжаркын, Акжарского района, Северо-Казахстанской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **07-01 Благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ №13

за **Сентябрь 2024** (месяц, год) на **07-01 Благоустройство** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 29.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, кодресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Вертикальная планировка										
1	1	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	$м^3$	160	96,0	96,0	15 360,0	15 360,0			15 360,0	
						0,0	24,0	0,0	3 840,0				
2	2	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105.	$м^3$	160	71,0	71,0	11 360,0	11 360,0			11 360,0	
						0,0	17,0	0,0	2 720,0				
3	3	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 (возврат из)	$м^3$	160	96,0	96,0	15 360,0	15 360,0			15 360,0	
						0,0	24,0	0,0	3 840,0				
4	4	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 (выемка)	$м^3$	229,8	119,0	119,0	27 346,0	27 346,0			27 346,0	
						0,0	29,0	0,0	6 664,0				
5	5	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	$м^3$	229,8	94,0	94,0	21 601,0	21 601,0			21 601,0	
						0,0	23,0	0,0	5 285,0				
6	6	6101-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	104,74	524,0	524,0	54 884,0	54 884,0			54 884,0	
						0,0	108,0	0,0	11 312,0				
7	7	412-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах(отвоз лишнего грунта). Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1 031,689	93,0		95 947,0				95 947,0	
			Итого по разделу 1: Вертикальная планировка					241 858	145 911	0	0	241 858	
								0	33 661	0	0		
			Раздел 2: Покрытия										
8	8	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	73,05	10 235,0	2 688,0	747 667,0	196 358,0	503 314,0		747 667,0	
						657,0	521,0	47 994,0	38 059,0				
9	9	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см(25 см)	$м^2$	487	851,0	694,0	414 437,0	337 978,0	487,0		414 437,0	
						156,0	163,0	75 972,0	79 381,0				
10	10	211-201-0306 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракции 20-40 мм	$м^3$	7,305	4 487,0		32 778,0		32 778,0		32 778,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	92,043	4 487,0		412 997,0		412 997,0		412 997,0	
12	12	7101-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103(25 см)	$м^2$	487	278,0 0,0	278,0 66,0	135 386,0 0,0	135 386,0 32 142,0			135 386,0	
13	13	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	61,362	4 487,0		275 331,0		275 331,0		275 331,0	
14	14	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$(6см)	$м^2$	487	484,0 104,0	378,0 55,0	235 708,0 50 648,0	184 086,0 26 785,0	974,0		235 708,0	
15	15	212-501-0402 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	46,7033	22 224,0		1 037 934,0		1 037 934,0		1 037 934,0	
16	16	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	$м^2$	487	37,0 36,0	0,0 0,0	18 019,0 17 532,0	0,0 0,0	487,0		18 019,0	
17	17	212-501-0402 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	22,5968	22 224,0		502 191,0		502 191,0		502 191,0	
18	18	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	0,3409	218 379,0 0,0	6 584,0 2 090,0	74 445,0 0,0	2 244,0 712,0	72 201,0		74 445,0	
19	19	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	487	497,0 104,0	391,0 54,0	242 039,0 50 648,0	190 417,0 26 298,0	974,0		242 039,0	
20	20	212-501-0202 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	47,5312	25 544,0		1 214 137,0		1 214 137,0		1 214 137,0	
21	21	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	0,1461	218 379,0 0,0	6 584,0 2 090,0	31 905,0 0,0	962,0 305,0	30 943,0		31 905,0	
22	22	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дренны	$м^3$	1,56	8 061,0 657,0	2 787,0 542,0	12 575,0 1 025,0	4 348,0 846,0	7 203,0		12 575,0	
23	23	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	130	3 786,0 3 532,0	92,0 27,0	492 180,0 459 160,0	11 960,0 3 510,0	21 060,0		492 180,0	
24	24	212-101-0619 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	7,15	32 540,0		232 661,0		232 661,0		232 661,0	
25	25	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	5,59	70 178,0		392 295,0		392 295,0		392 295,0	
26	26	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см (10 см)	$м^2$	140	851,0 156,0	694,0 163,0	119 140,0 21 840,0	97 160,0 22 820,0	140,0		119 140,0	
27	27	211-201-0701 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	28,56	4 957,0		141 572,0		141 572,0		141 572,0	
28	28	7101-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103	$м^2$	140	-139,0 0,0	-139,0 -33,0	-19 460,0 0,0	-19 460,0 -4 620,0			-19 460,0	
29	29	211-201-0701 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	8,82	-4 957,0		-43 721,0		-43 721,0		-43 721,0	
30	30	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой		140	3 935,0	275,0	550 900,0	38 500,0			550 900,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м²		3 660,0	67,0	512 400,0	9 380,0				
31	31	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м³	8,05	2 497,0		20 101,0		20 101,0		20 101,0	
32	32	255-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 60 серая ГОСТ 17608-2017	м²	137,76	3 819,0		526 105,0		526 105,0		526 105,0	
33	33	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м³	1,08	8 061,0 657,0	2 787,0 542,0	8 706,0 710,0	3 010,0 585,0	4 986,0		8 706,0	
34	34	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия. *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.*	м	90	3 774,0 3 532,0	92,0 27,0	339 660,0 317 880,0	8 280,0 2 430,0	13 500,0		339 660,0	
35	35	212-101-0619 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м³	2,88	32 540,0		93 715,0		93 715,0		93 715,0	
36	36	255-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	м³	1,44	94 949,0		136 727,0		136 727,0		136 727,0	
37	37	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	м²	0,72	4 150,0 3 276,0	284,0 95,0	2 988,0 2 359,0	204,0 68,0	425,0		2 988,0	
38	38	251-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	м²	0,7344	8 906,0		6 541,0		6 541,0		6 541,0	
			Итого по разделу 2: Покрытия					8 387 659	1 191 433	5 638 058	0	8 387 659	
								1 558 168	238 701	0	0		
			Раздел 4: Малые архитектурные формы										
39	51	8601-0307-0107 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции навесов для мусороборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для мусорных контейнеров из профнастила	шт.	1	174 314,0 15 553,0	565,0 125,0	174 314,0 15 553,0	565,0 125,0	158 196,0		174 314,0	
40	52	8601-0602-0601 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м	секция	70	72 388,0 18 452,0	18 798,0 5 351,0	5 067 160,0 1 291 640,0	1 315 860,0 374 570,0	2 459 660,0		5 067 160,0	
41	53	8601-0605-0203 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 1 ,8 м, с металлическими стойками	комплект	1	582 646,0 98 753,0	13 194,0 3 885,0	582 646,0 98 753,0	13 194,0 3 885,0	470 699,0		582 646,0	
42	54	8601-0605-0402 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	комплект	1	164 096,0 44 725,0	425,0 116,0	164 096,0 44 725,0	425,0 116,0	118 946,0		164 096,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 4: Малые архитектурные формы					**5 988 216**	**1 330 044**	**3 207 501**	**0**	**5 988 216**	
								1 450 671	**378 696**	**0**	**0**		
			ИТОГО по акту					**14 617 733**	**2 667 388**	**8 845 559**	**0**	**14 617 733**	
								3 008 839	**651 058**	**0**	**0**		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)									1 374 067	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**15 991 800**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									799 590	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)									319 836	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**17 111 226**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075									**18 394 568**	
			Понижающий коэффициент, К =0,9299106414									**17 105 305**	
			НДС (12%)									2 052 636	
			Итого с НДС									**19 157 941**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Clima Eng", БИН 130240008355

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Абдиев М. Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской, БИН 030140002400

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Галеев К. Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО "ALEM CONSTRUCTION GROUP"

Исаков Е С

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт ТОО "Севгражданпроект"

Каирбеков А. Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)