**Заказчик:** КГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

**ПОДРЯДЧИК ТОО "Clima Eng"**

*Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420*
*Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)*

# СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
**за август 2024 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | Наименование | код | Наименование | код |
| | | №48 | 2024-03-11 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за Август) без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | в т.ч. НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| МП-17-15/03 Строительство медицинского пункта в с.Акжаркын, Акжарский район, Северо-Казахстанской области (привязка) (без наружных инженерных сетей) | 38 842 165 | 5 343 751 | | | | | | | 641 250 | 5 985 001 |
| | | | | | | | | | | |
| Всего к оплате | 38 842 165 | 5 343 751 | | | | | | | 641 250 | 5 985 001 |

**Подрядчик:**

**ТОО "Clima Eng"**

**БИН 130240008355**

**Директор** _____ **АВДИЕВ М. Д.**

**Заказчик:**

**КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"**

**БИН 030140002400**

**Руководитель** _____ **Галеев К.Т.**

**Эксперт (ы) технического надзора:**

**ТОО "ALEM CONSTRUCTION GROUP"**

**ЭСПЕРТ** _____ **Исаков Е. С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Clima Eng"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **МП-17-15/03 Строительство медицинского пункта в с.Акжаркын, Акжарский район, Северо-Казахстанской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Медицинский пункт**

( наименование)

Договор подряда (контракт) № от

# Акт выполненных работ №5

за **Август 2024** (месяц, год) на **02-01-01 Общестроительные работы по чертежам АС** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.06.2024

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 2: Фундамент** | | | | | | | | | | |
| 1 | 24 | 6101-0168-0102<br>*ЕСД РСНБ РК 2023* | Устройство основания под фундаменты, щебеночное | $м^3$ | 0,09 | 9 409,0<br>3 953,0 | 5 451,0<br>1 674,0 | 847,0<br>356,0 | 491,0<br>151,0 | | | 847,0 | |
| 2 | 25 | 211-201-0406<br>*РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | $м^3$ | 0,1035 | 4 487,0 | | 464,0 | | 464,0 | | 464,0 | |
| 3 | 26 | 1106-1301-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство | $м^3$ | 0,46 | 96 947,0<br>73 231,0 | 15 358,0<br>4 475,0 | 44 596,0<br>33 686,0 | 7 065,0<br>2 059,0 | 3 845,0 | | 44 596,0 | |
| 4 | 27 | 212-101-0608<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4 | $м^3$ | 0,4669 | 31 868,0 | | 14 879,0 | | 14 879,0 | | 14 879,0 | |
| 5 | 28 | 214-403-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,053 | 337 967,0 | | 17 912,0 | | 17 912,0 | | 17 912,0 | |
| 6 | 29 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0106 | 343 657,0 | | 3 643,0 | | 3 643,0 | | 3 643,0 | |
| 7 | 30 | 6103-0701-0807<br>*ЕСД РСНБ РК 2023* | Установка детали закладной, вес до 4 кг | т | 0,0085 | 1 106 263,0<br>1 102 147,0 | 4 116,0<br>1 279,0 | 9 403,0<br>9 368,0 | 35,0<br>11,0 | | | 9 403,0 | |
| 8 | 31 | 214-201-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм | т | 0,00754 | 467 964,0 | | 3 528,0 | | 3 528,0 | | 3 528,0 | |
| 9 | 32 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00096 | 391 425,0 | | 376,0 | | 376,0 | | 376,0 | |
| 10 | 33 | 1108-0201-0703<br>*РСНБ РК 2022* | Решетки приямков металлические. Установка | т металлических изделий | 0,0369 | 321 288,0<br>227 073,0 | 27 507,0<br>7 505,0 | 11 856,0<br>8 379,0 | 1 015,0<br>277,0 | 2 462,0 | | 11 856,0 | |
| 11 | 34 | 261-301-0261<br>*РСНБ РК 2022* | Решетки для приямков стальные | т | 0,0369 | 167 407,0 | | 6 177,0 | | 6 177,0 | | 6 177,0 | |
| 12 | 35 | 6111-0401-0107<br>*ЕСД РСНБ РК 2023* | Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 3,42 | 1 577,0<br>1 264,0 | 44,0<br>6,0 | 5 393,0<br>4 323,0 | 151,0<br>21,0 | 920,0 | | 5 393,0 | |
| 13 | 36 | 235-201-1501<br>*РСНБ РК 2022* | Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50 | кг | 8,208 | 483,0 | | 3 964,0 | | 3 964,0 | | 3 964,0 | |
| | | | **Итого по разделу 2: Фундамент** | | | | | 123 038<br>56 112 | 8 757<br>2 519 | 58 170<br>0 | 0<br>0 | 123 038 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 5: Кровля** | | | | | | | | | | |
| 14 | 91 | 217-701-0117<br>*РСНБ РК 2022* | Сульфат аммония | т | 0,008786 | 120 106,0 | | 1 055,0 | | 1 055,0 | | 1 055,0 | |
| 15 | 92 | 217-701-0118<br>*РСНБ РК 2022* | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный | т | 0,034626 | 1 629 070,0 | | 56 408,0 | | 56 408,0 | | 56 408,0 | |
| 16 | 93 | 217-701-0215<br>*РСНБ РК 2022* | Контакт Петрова керосиновый | т | 0,005168 | 107 485,0 | | 555,0 | | 555,0 | | 555,0 | |
| 17 | 95 | 217-701-0117<br>*РСНБ РК 2022* | Сульфат аммония | т | 0,00914 | 120 106,0 | | 1 098,0 | | 1 098,0 | | 1 098,0 | |
| 18 | 96 | 217-701-0118<br>*РСНБ РК 2022* | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный | т | 0,035035 | 1 629 070,0 | | 57 075,0 | | 57 075,0 | | 57 075,0 | |
| 19 | 97 | 217-701-0215<br>*РСНБ РК 2022* | Контакт Петрова керосиновый | т | 0,006093 | 107 485,0 | | 655,0 | | 655,0 | | 655,0 | |
| 20 | 99 | 212-401-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75 | $м^3$ | 0,0572 | 39 252,0 | | 2 245,0 | | 2 245,0 | | 2 245,0 | |
| 21 | 100 | 213-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 0,10504 | 110 592,0 | | 11 617,0 | | 11 617,0 | | 11 617,0 | |
| 22 | 102 | 224-103-0522<br>*РСНБ РК 2022* | Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | $м^2$ | 226,55 | 3 799,0 | | 860 663,0 | | 860 663,0 | | 860 663,0 | |
| 23 | 104 | 222-509-1001<br>*РСНБ РК 2022* | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций | т | 0,0078 | 1 093 929,0 | | 8 533,0 | | 8 533,0 | | 8 533,0 | |
| 24 | 105 | 214-210-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0,00405 | 313 427,0 | | 1 269,0 | | 1 269,0 | | 1 269,0 | |
| 25 | 106 | 235-101-0901<br>*РСНБ РК 2022* | Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350 | $м^2$ | 21,28 | 264,0 | | 5 618,0 | | 5 618,0 | | 5 618,0 | |
| 26 | 107 | 217-101-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | кг | 9,6 | 1 590,0 | | 15 264,0 | | 15 264,0 | | 15 264,0 | |
| 27 | 110 | 217-701-0117<br>*РСНБ РК 2022* | Сульфат аммония | т | 0,000575 | 120 106,0 | | 69,0 | | 69,0 | | 69,0 | |
| 28 | 111 | 217-701-0118<br>*РСНБ РК 2022* | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный | т | 0,002265 | 1 629 070,0 | | 3 689,0 | | 3 689,0 | | 3 689,0 | |
| 29 | 112 | 217-701-0215<br>*РСНБ РК 2022* | Контакт Петрова керосиновый | т | 0,000338 | 107 485,0 | | 36,0 | | 36,0 | | 36,0 | |
| 30 | 114 | 222-102-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84 | $м^3$ | 0,156 | 124 152,0 | | 19 368,0 | | 19 368,0 | | 19 368,0 | |
| 31 | 116 | 224-104-0308<br>*РСНБ РК 2022* | Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм | $м^2$ | 67,05 | 3 353,0 | | 224 819,0 | | 224 819,0 | | 224 819,0 | |
| | | | **Итого по разделу 5: Кровля** | | | | | 1 270 036 | 0 | 1 270 036 | 0 | 1 270 036 | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 6: Разные работы** | | | | | | | | | | |
| 32 | 117 | 6101-0108-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство основания под фундаменты, щебеночное | $м^3$ | 0,71 | 9 409,0<br>3 953,0 | 5 451,0<br>1 674,0 | 6 680,0<br>2 807,0 | 3 871,0<br>1 189,0 | 4,0 | | 6 680,0 | |
| 33 | 118 | 211-201-0406<br>*РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | $м^3$ | 0,8165 | 4 487,0 | | 3 664,0 | | 3 664,0 | | 3 664,0 | |
| 34 | 119 | 6103-0101-0212<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх | | 2,7 | 31 641,0 | 5 337,0 | 85 431,0 | 14 410,0 | 14 356,0 | | 85 431,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м³ | | 20 987,0 | 1 047,0 | 56 665,0 | 2 827,0 | | | | |
| 35 | 120 | 212-101-0608<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4 | м³ | 2,7405 | 31 868,0 | | 87 334,0 | | 87 334,0 | | 87 334,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 121 | 214-210-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм | т | 0,075 | 346 342,0 | | 25 976,0 | | 25 976,0 | | 25 976,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого по разделу 6: Разные работы** | | | | | 209 085 | 18 281 | 131 334 | 0 | 209 085 | |
| | | | | | | | | 59 472 | 4 016 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 1 602 159 | 27 038 | 1 459 540 | 0 | 1 602 159 | |
| | | | | | | | | 115 584 | 6 535 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44 | | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%) | | | | | | | | | 150 603 | |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | | | | | | | **1 752 762** | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65 | | | Сметная прибыль (5%) | | | | | | | | | 87 638 | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 | | | Непредвиденные работы и затраты (2%) | | | | | | | | | 35 055 | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **1 875 455** | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075** | | | | | | | | | **2 016 114** | |
| | | | **Понижающий коэффициент, К =0,9299106414** | | | | | | | | | **1 874 806** | |
| | | | НДС (12%) | | | | | | | | | 224 977 | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **2 099 783** | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "Clima Eng", БИН 130240008535

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Абдиев М. Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

**Принял (Заказчик)**

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области",

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Галеев К. Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО "ALEM CONSTRUCTION GROUP" Исаков Е.О.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт ТОО "Севгражданпроект" Каирбеков А. Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Clima Eng"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **МП-17-15/03 Строительство медицинского пункта в селе Акжаркын, Акжарского района, Северо-Казахстанской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Медицинский пункт**

( наименование)

Договор подряда (контракт) № от

# Акт выполненных работ №6

за **Август 2024** (месяц, год) на **02-01-02 общестроительные работы по чертежам - АР** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 29.07.2024

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 3: Проемы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 63 | 6108-0102-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м$^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый | м$^2$ | 23,749 | 8 045,0<br>4 302,0 | 553,0<br>187,0 | 191 061,0<br>102 168,0 | 13 133,0<br>4 441,0 | 75 759,0 | | 191 061,0 | |
| 2 | 64 | 223-102-0207<br>*РСНБ РК 2022* | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным (энергосберегающий прим.3,4), поворотной фурнитурой: двухэлементный - шпингалет и поворотная створка | м$^2$ | 23,749 | 51 835,68 | | 1 231 046,0 | | 1 231 046,0 | | 1 231 046,0 | |
| 3 | 65 | 6108-0102-0108<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м$^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления) | м$^2$ | 3,8335 | 9 236,0<br>5 392,0 | 559,0<br>189,0 | 35 406,0<br>20 670,0 | 2 143,0<br>725,0 | 12 593,0 | | 35 406,0 | |
| 4 | 66 | 223-102-0307<br>*РСНБ РК 2022* | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным (энергосберегающий прим.3,4), поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками | м$^2$ | 3,8335 | 54 463,76 | | 208 787,0 | | 208 787,0 | | 208 787,0 | |
| 5 | 67 | 6108-0102-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м$^2$, глухой | м$^2$ | 1,144 | 12 095,0<br>7 282,0 | 544,0<br>184,0 | 13 837,0<br>8 331,0 | 622,0<br>210,0 | 4 884,0 | | 13 837,0 | |
| 6 | 68 | 223-102-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой | м$^2$ | 1,144 | 31 092,0 | | 35 569,0 | | 35 569,0 | | 35 569,0 | |
| 7 | 69 | 217-402-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24 | м$^2$ | 1,07536 | -10 192,0 | | -10 960,0 | | -10 960,0 | | -10 960,0 | |
| 8 | 70 | 217-401-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим. 5) | м$^2$ | 1,07536 | 3 029,0 | | 3 257,0 | | 3 257,0 | | 3 257,0 | |
| 9 | 71 | 6108-0102-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м$^2$, глухой | м$^2$ | 1,144 | 12 095,0<br>7 282,0 | 544,0<br>184,0 | 13 837,0<br>8 331,0 | 622,0<br>210,0 | 4 884,0 | | 13 837,0 | |
| 10 | 72 | 223-102-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой (прим.13) | м$^2$ | 1,144 | 31 092,0 | | 35 569,0 | | 35 569,0 | | 35 569,0 | |
| 11 | 73 | 217-402-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24 | м$^2$ | 1,07536 | -10 192,0 | | -10 960,0 | | -10 960,0 | | -10 960,0 | |
| 12 | 74 | 261-302-0119<br>*РСНБ РК 2022* | Ревизии жалюзийные | м$^2$ | 1,144 | 4 661,0 | | 5 332,0 | | 5 332,0 | | 5 332,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 13 | 75 | 6108-0102-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый | м² | 0,5676 | 12 686,0 | 553,0 | 7 201,0 | 313,0 | 2 990,0 | | 7 201,0 | |
| | | | | | | 6 865,0 | 184,0 | 3 897,0 | 104,0 | | | | |
| 14 | 76 | 223-102-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный | м² | 0,5676 | 56 816,0 | | 32 249,0 | | 32 249,0 | | 32 249,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 77 | 217-402-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24 | м² | 0,533544 | -10 192,0 | | -5 438,0 | | -5 438,0 | | -5 438,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 78 | 217-401-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.5) | м² | 0,533544 | 3 029,0 | | 1 616,0 | | 1 616,0 | | 1 616,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 89 | 6108-0105-0204<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м | м | 16,4 | 4 372,0 | 16,0 | 71 701,0 | 262,0 | 55 284,0 | | 71 701,0 | |
| | | | | | | 985,0 | 5,0 | 16 154,0 | 82,0 | | | | |
| 18 | 90 | 223-501-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм | м | 16,4 | 2 664,0 | | 43 690,0 | | 43 690,0 | | 43 690,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого по разделу 3: Проемы** | | | | | **1 902 800** | **17 095** | **1 726 151** | **0** | **1 902 800** | |
| | | | | | | | | **159 551** | **5 772** | **0** | **0** | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | **1 902 800** | **17 095** | **1 726 151** | **0** | **1 902 800** | |
| | | | | | | | | **159 551** | **5 772** | **0** | **0** | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44 | | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%) | | | | | | | | | 178 863 | |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | | | | | | | **2 081 663** | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65 | | | Сметная прибыль (5%) | | | | | | | | | 104 083 | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 | | | Непредвиденные работы и затраты (2%) | | | | | | | | | 41 633 | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **2 227 379** | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075** | | | | | | | | | **2 394 432** | |
| | | | **Понижающий коэффициент, К =0,9299106414** | | | | | | | | | **2 226 608** | |
| | | | НДС (12%) | | | | | | | | | 267 193 | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **2 493 801** | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "Clima Eng", БИН 130240008855

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Абдиев М. Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

**Принял (Заказчик)**

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области",

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель — Галеев К. Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО "ALEM CONSTRUCTION GROUP" — Исаков Е С

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт ТОО "Севгражданпроект" — Каирбеков А. Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, № приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Clima Eng",**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **МП-17-15/03 Строительство медицинского пункта в селе Акжаркын, Акжарского района, Северо-Казахстанской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **07-01 Благоустройство**

( наименование)

Договор подряда (контракт) № от

# Акт выполненных работ №7

за **Август 2024** (месяц, год) на **07-01 Благоустройство** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 29.07.2024

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 2: Покрытия** | | | | | | | | | | |
| 1 | 25 | 255-101-0101 *РСНБ РК 2022* | **Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91** | $м^3$ | 5,59 | 70 178,0 | | 392 295,0 | | 392 295,0 | | 392 295,0 | |
| 2 | 32 | 255-102-0605 *РСНБ РК 2022* | **Плита бетонная фигурная толщиной 60 серая ГОСТ 17608-2017** | $м^2$ | 137,76 | 3 819,0 | | 526 105,0 | | 526 105,0 | | 526 105,0 | |
| 3 | 36 | 255-101-0102 *РСНБ РК 2022* | **Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91** | $м^3$ | 1,44 | 94 949,0 | | 136 727,0 | | 136 727,0 | | 136 727,0 | |
| 4 | 38 | 251-104-0101 *РСНБ РК 2022* | **Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона** | $м^2$ | 0,7344 | 8 906,0 | | 6 541,0 | | 6 541,0 | | 6 541,0 | |
| | | | **Итого по разделу 2: Покрытия** | | | | | 1 061 668 | 0 | 1 061 668 | 0 | 1 061 668 | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 1 061 668 | 0 | 1 061 668 | 0 | 1 061 668 | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44 | | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%) | | | | | | | | | 99 797 | |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | | | | | | | **1 161 465** | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65 | | | Сметная прибыль (5%) | | | | | | | | | 58 073 | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 | | | Непредвиденные работы и затраты (2%) | | | | | | | | | 23 229 | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **1 242 767** | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075** | | | | | | | | | **1 335 975** | |
| | | | **Понижающий коэффициент, К =0,9299106414** | | | | | | | | | **1 242 337** | |
| | | | НДС (12%) | | | | | | | | | 149 080 | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **1 391 417** | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "Clima Eng", БИН 130240008355

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Абдиев М. Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Принял (Заказчик)**

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской, БИН

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель — Галеев К. Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО "ALEM CONSTRUCTION GROUP" Исаков Е С

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт ТОО "Севгражданпроект" Канрбеков А. Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)