Заказчик: КГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК ТОО "Clima Eng"

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№48	2024-03-11				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство медицинского пункта в селе Акжаркын, Акжарского района, Северо-Казахстанской области (привязка),(Без наружных инженерных сетей)	9 273 738	8 280 123							993 615	9 273 738
Всего к оплате	9 273 738	8 280 123							993 615	9 273 738

Подрядчик:

ТОО "Clima Eng"

БИН 130240008355

Директор _____ **АБДИЕВ М. Д.**

Заказчик:

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

БИН 030140002400

Руководитель _____ **Галеев К.Т.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "ALEM CONSTRUCTION GROUP"
ЭСПЕРТ _____ **Исаков Е. С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Clima Eng"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **МП-17-15/03 Строительство медицинского пункта в с.Акжаркын, Акжарский район, Северо-Казахстанской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Медицинский пункт**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ №1

за **Июнь 2024 (месяц, год) на 02-01-01 Общестроительные работы по чертежам АС работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 26.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	173,720404	375,0 0,0	375,0 77,0	65 145,0 0,0	65 145,0 13 376,0			65 145,0	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м^3	5,372796	9 347,0 9 347,0	0,0 0,0	50 220,0 50 220,0	0,0 0,0			50 220,0	
3	3	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2 (погрузка недостающего грунта)	м^3	13,029	476,0 34,0	441,0 94,0	6 202,0 443,0	5 746,0 1 225,0	13,0		6 202,0	
4	4	412-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	115,30665	93,0		10 724,0				10 724,0	
5	5	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей/	м^3	71,864	219,0 45,0	171,0 37,0	15 738,0 3 234,0	12 289,0 2 659,0	216,0		15 738,0	
6	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	71,864	645,0 396,0	249,0 79,0	46 352,0 28 458,0	17 894,0 5 677,0			46 352,0	
7	7	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л.с.), группа грунта 2	м^3	163,30387	97,0 0,0	97,0 24,0	15 840,0 0,0	15 840,0 3 919,0			15 840,0	
8	8	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0102	м^3	163,30387	48,0 0,0	48,0 12,0	7 839,0 0,0	7 839,0 1 960,0			7 839,0	
9	9	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	163,30387	645,0 396,0	249,0 79,0	105 331,0 64 668,0	40 663,0 12 901,0			105 331,0	
10	10	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	163,30387	219,0 45,0	171,0 37,0	35 764,0 7 349,0	27 925,0 6 042,0	490,0		35 764,0	
11	11	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м^3	28,81833	3 702,0 3 702,0	0,0 0,0	106 685,0 106 685,0	0,0 0,0			106 685,0	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					465 840 261 057	193 341 47 759	719 0	0 0	465 840	
			Раздел 2: Фундамент										
12	12	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное		8,32	9 409,0	5 451,0	78 283,0	45 353,0	42,0		78 283,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³		3 953,0	1 674,0	32 889,0	13 928,0				
13	13	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	9,568	4 487,0		42 932,0		42 932,0		42 932,0	
14	14	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м³	8,32	10 317,0	2 841,0	85 837,0	23 637,0	14 577,0		85 837,0	
						5 724,0	547,0	47 624,0	4 551,0				
15	15	212-101-0408 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м³	8,4864	30 933,0		262 510,0		262 510,0		262 510,0	
16	16	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой (л.5)	м² изолируемой поверхности	82,9	506,0	2,0	41 947,0	166,0	28 186,0		41 947,0	
						164,0	1,0	13 596,0	83,0				
17	17	6103-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	м³	21,2	24 188,0	4 434,0	512 786,0	94 001,0	122 896,0		512 786,0	
						13 957,0	830,0	295 888,0	17 596,0				
18	18	212-101-0702 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м³	21,518	32 818,0		706 178,0		706 178,0		706 178,0	
19	19	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4677	391 425,0		183 069,0		183 069,0		183 069,0	
20	20	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,2628	346 342,0		91 019,0		91 019,0		91 019,0	
21	21	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,05954	313 427,0		332 088,0		332 088,0		332 088,0	
22	22	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	85,54	1 577,0	44,0	134 897,0	3 764,0	23 010,0		134 897,0	
						1 264,0	6,0	108 123,0	513,0				
23	23	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	205,296	483,0		99 158,0		99 158,0		99 158,0	
24	37	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	3	5 563,0	2 925,0	16 689,0	8 775,0	2 445,0		16 689,0	
						1 823,0	583,0	5 469,0	1 749,0				
25	38	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	12	6 218,0	2 868,0	74 616,0	34 416,0	14 880,0		74 616,0	
						2 110,0	571,0	25 320,0	6 852,0				
26	39	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	10	8 255,0	3 653,0	82 550,0	36 530,0	13 910,0		82 550,0	
						3 211,0	728,0	32 110,0	7 280,0				
27	40	6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	38	13 383,0	6 407,0	508 554,0	243 466,0	79 230,0		508 554,0	
						4 891,0	1 276,0	185 858,0	48 488,0				
28	41	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м³	34,745	53 046,12		1 843 087,0		1 843 087,0		1 843 087,0	
29	42	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,04826	63 653,0	1 378,0	3 072,0	66,0			3 072,0	
						62 275,0	377,0	3 005,0	18,0				
30	43	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04826	337 967,0		16 310,0		16 310,0		16 310,0	
31	44	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	м³	0,311	22 904,0	3 417,0	7 123,0	1 062,0	1 047,0		7 123,0	
						16 122,0	709,0	5 014,0	220,0				
32	45	212-101-0408 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м³	0,31722	30 933,0		9 813,0		9 813,0		9 813,0	
33	46	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		154,56	1 577,0	44,0	243 741,0	6 800,0	41 577,0		243 741,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ поверхности		1 264,0	6,0	195 364,0	927,0				
34	47	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	370,944	483,0		179 166,0		179 166,0		179 166,0	
35	48	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя/АС5/	$м^2$ поверхности	31,1	5 989,0	19,0	186 258,0	591,0	154 940,0		186 258,0	
						988,0	5,0	30 727,0	156,0				
36	49	235-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	71,53	120,0		8 584,0		8 584,0		8 584,0	
37	50	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	6,22	66 570,0	11 811,0	414 065,0	73 465,0	60 078,0		414 065,0	
						45 100,0	2 190,0	280 522,0	13 622,0				
38	51	212-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	6,3133	32 540,0		205 435,0		205 435,0		205 435,0	
39	52	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,533	85 179,0	884,0	45 400,0	471,0	2 067,0		45 400,0	
						80 417,0	116,0	42 862,0	62,0				
40	53	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,096	391 425,0		37 577,0		37 577,0		37 577,0	
41	54	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,437	343 657,0		150 178,0		150 178,0		150 178,0	
42	55	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,023	313 427,0		7 209,0		7 209,0		7 209,0	
			Итого по разделу 2: Фундамент					6 610 131	572 563	4 733 198	0	6 610 131	
								1 304 371	116 045	0	0		
			ИТОГО по акту					7 075 971	765 904	4 733 917	0	7 075 971	
								1 565 428	163 804	0	0		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)									665 141	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**7 741 112**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									387 056	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)									154 822	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**8 282 990**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075									**8 904 214**	
			Понижающий коэффициент, К =0,9299106414									**8 280 123**	
			НДС (12%)									993 615	
			Итого с НДС									**9 273 738**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Clima Eng", БИН 130240008355

Наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер

Директор — Абдиев М. Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области",

Наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер

Руководитель — Галеев К. Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО "ALEM CONSTRUCTION GROUP" — Исаков Е С

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт ТОО "Севгражданпроект" Каирбеков А. Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, квалификационный сертификат (номер, дата выдачи) аттестата или приказа, подпись)

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПЕТРОПАВЛ К. СЕВГРАЖДАНПРОЕКТ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН СКО Г.ПЕТРОПАВЛОВСК