Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства города Риддера"

БИК KKMFKZ2A,БИН 100940018283,ИИК KZ74070103KSN1814000 РГУ"Комитет Казначейства министерства финансов РК"

г.Риддер, ул.Семеновой ,19

Подрядчик: ТОО "Шыгысстройиндустрия"

Наименование объекта : Строительство 60-ти квартирного жилого дома по улице Островского,42 в г.Риддер Восточно-Казахстанской области.

Договор № 19 от 31 марта 2017 г.

Акт № 1

приемки выполненных работ за июнь 2017 года

от 28.06.2017 г.

Общестроительные работы

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1-1 Подготовительные работы								
1	Е1-12-7	Обкопка деревьев в грунтах 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2,4	18,51	17,5	44	42	13	0,00703	–
		м3 грунта		1,01	4,41	2	11	97	0,0153	–
2	Е1-195-3	Корчевка деревьев диаметром до 32 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания	21	68,08	55,91	1430	1174	482	0,082	2
		дерево		12,17	20,56	256	432	70	0,0672	1

3	Е1-195-2	Корчевка деревьев диаметром до 24 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания	5	54,9	45,11	275	226	92	0,066	–
		дерево		9,79	16,58	49	83	70	0,0542	–
4	Е1-195-4	Корчевка деревьев диаметром свыше 32 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания	4	111,71	91,82	447	367	151	0,138	1
		дерево		19,89	33,75	80	135	70	0,1103	–
		Всего прямые затраты				**2196**	**1809**			**3**
						387	**661**			**1**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				738				
		- заработная плата, тенге				111				
		- трудоемкость, чел-ч				–				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				176				
		Итого по смете № 1-1-1				***3110***				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Общестроительные работы блок - секция А в осях 1-2

Раздел 1 Фундаменты (л. 26,29)

1	Е5-53-2	Бурение скважин диаметром 300 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы 2	2040	633,89	458,39	1293136	935116	713630	0,65	1326
		м скважины		130,5	173,69	266220	354328	115	0,61	1244

2	Е5-3-8	Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай длиной до 16 м в грунты группы 2	252,96	5870,19	4486,44	1484923	1134890	324858	3,22	815
		м3 ж/бетона		564,75	551,97	142859	139626	115	1,54	390
3	30-14-12	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью (СТ РК 939-92), длина 13-18 м, периметр сторон 1201-1400 мм	2040	2740		5589600				
		м								
		Всего прямые затраты				**8367659**	**2070006**			**2141**
						409079	**493954**			**1634**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				5888574				
		Накладные расходы, тенге				1038488				
		- заработная плата, тенге				155773				
		- трудоемкость, чел-ч				519				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				564369				
		Итого по смете № 2-1-1				***9970516***				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 Общестроительные работы блок - секция Б в осях 2-3

Раздел 1 Фундаменты (л.27, 30)

1	Е5-53-2	Бурение скважин диаметром 300 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы 2	1515	633,89	458,39	960343	694461	529975	0,65	985
		м скважины		130,5	173,69	197708	263140	115	0,61	924
2	Е5-3-8	Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай длиной до 16 м в грунты группы 2	187,86	5870,19	4486,44	1102774	842823	241255	3,22	605
		м3 ж/бетона								

				564,75	551,97	106094	103693	115	1,54	289
3	30-14-12	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью (СТ РК 939-92), длина 13-18 м, периметр сторон 1201-1400 мм	1515	2740		4151100				
		м								
		Всего прямые затраты				**6214217**	**1537284**			**1590**
						303802	**366833**			**1213**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				4373132				
		Накладные расходы, тенге				771230				
		- заработная плата, тенге				115685				
		- трудоемкость, чел-ч				386				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				419127				
		Итого по смете № 2-1-2				***7404574***				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 Общестроительные работы блок - секция Б в осях 3 - 4

Раздел 1 Фундаменты (л. 28,31)

1	Е5-53-2									
		Бурение скважин диаметром 300 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы 2	1904	633,89	458,39	1206927	872775	666055	0,65	1238
		м скважины								
				130,5	173,69	248472	330706	115	0,61	1161
2	Е5-3-8	Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай длиной до 16 м в грунты группы 2	235,28	5870,19	4486,44	1381138	1055570	302153	3,22	758
		м3 ж/бетона								
				564,75	551,97	132874	129868	115	1,54	362
3	30-14-12	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью (СТ РК 939-92), длина 13-18 м, периметр сторон 1201-1400 мм	1904	2740		5216960				
		м								

	Всего прямые затраты				**7805025**	**1928345**			**1996**
					381346	**460574**			**1523**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				5495334				
	Накладные расходы, тенге				968208				
	- заработная плата, тенге				145231				
	- трудоемкость, чел-ч				484				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				526394				
	Итого по смете № 2-1-3				***9299627***				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1- 4 Общестроительные работы (блок - секция А,блок-секция Б, блок-секция Б)

Раздел 1 Земляные работы

1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2189,39	23,36	22,08	51144	48342	14526	0,00888	19
		м3 грунта		1,28	5,56	2802	12173	97	0,0193	42
2	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Доработка недобора бульдозером	39	9,24	9,24	360	360	113	–	–
		м3 грунта		–	3	–	117	97	0,0115	–
3	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Во временный отвал	805,94	9,24	9,24	7447	7447	2345	–	–
		м3 грунта		–	3	–	2418	97	0,0115	9
4	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	805,94	7,91	7,91	6375	6375	2009	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	2071	97	0,00984	8

Всего прямые затраты	**65326**	**62524**	**19**
	2802	**16779**	**59**
В том числе стоимость: материалов, тенге	–		
Накладные расходы, тенге	18993		
- заработная плата, тенге	2849		
- трудоемкость, чел-ч	9		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	5059		
Итого по смете № 2-1-4	***89378***		
Всего прямые по акту №1	**22454423**	**5599968**	**5749**
	1097416	**1338801**	**4430**
В том числе стоимость: материалов, тенге	15757040		
Накладные расходы, тенге	2797657		
- заработная плата, тенге	419 649		
- трудоемкость, чел-ч	1398		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1515125		
Всего	**26767205**		
Временные здания и сооружения (1,2 %)	321206		
- сметная заработная плата, тенге	45290		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	257		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)	782855		
- сметная заработная плата, тенге	360114		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2191		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	270884		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	108355		
Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиоционного риска	703 066		

	Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвершихся загрезнению радиоактивными веществами вследствии испытаний ядерного оружия на семипалатинском полигоне	791175
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**29744747**
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**81411372**
	- материалы, тенге	43127018
	- сметная заработная плата, тенге	9964072
	Налог (2 %)	1628227
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**83039601**
	НДС (12 %)	9964752
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**93004353**

Заказчик:

И.О.Руководителя ГУ "Отдела архитектуры,градостроительства и строительства города Риддера"

Н.И.Долгова

Технадзор ТОО "СтройИнКом"

Эксперт

Г.Я. Шакалов

Подрядчик:

Директор ТОО "Шыгысстройиндустрия"

В.А.Старцев

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства города Риддера"

БИК KKMFKZ2A,БИН 100940018283,ИИК KZ74070103KSN1814000 РГУ"Комитет Казначейства министерства финансов РК"

г.Риддер, ул.Семеновой ,19

Подрядчик: ТОО "Шыгысстройиндустрия"

Наименование объекта : Строительство 60-ти квартирного жилого дома по улице Островского,42 в г.Риддер Восточно-Казахстанской области.

Договор № 19 от 31 марта 2017 г.

Акт № 2

приемки выполненных работ за июль 2017 года

от 18.07.2017 г.

Общестроительные работы

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Общестроительные работы блок - секция А в осях 1-2								
		Раздел 1 Фундаменты (л. 26,29)								
4	Е5-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2 *свая*	136	553,3 249,75	303,55 112,5	75249 33966	41283 15300	56656 115	1,42 0,52	193 71
5	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки под ж/б ростверк *м3*	13,1	5853,25 195,75	66,01 24,93	76678 2564	865 327	3036 105	1,35 0,1218	18 2
6	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов *м3*	13,1	170		2227				

7	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	13,1	83	1087
		м3			
10	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,2882	61200	17638
		т			
11	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	1,4858	51000	75778
		т			
12	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	1,7646	52102	91937
		т			
13	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0173	62000	1072
		т			

Раздел 2 Стены

2.1 Стены

35	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,8979	41200	36995
		т			
36	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,0641	64100	4111
		т			
38	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,1583	41200	6520
		т			
39	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,0141	64100	906
		т			

66	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, ВР-1, d=5 мм	0,0764	41200	3149
		т			
67	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, ВР-I, d=3 мм	0,0055	64100	350
		т			
	Раздел 4 Перекрытие-покрытие (л.86-91)				
105	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,1 ПК8-36.10-С8а	34,024	2685	91355
		м2			
108	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,43 см. ПК 72.15-8АтVТ-а	316,67	2685	850250
		м2			
110	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,75. ПК 63.15-8АтVТ-С8а	494,06	2730	1348784
		м2			
112	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12 см. ПК 63.12-8АVт-С8а	322,84	2685	866831
		м2			
114	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 14,07 см. ПК72.10-8АтVт-а	68,239	2775	189362
		м2			

	Всего прямые затраты	**3740279**	**42148**	**211**
		36530	**15627**	**73**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	3661601		
	Накладные расходы, тенге	59692		
	- заработная плата, тенге	8954		
	- трудоемкость, чел-ч	30		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	227998		

		Итого по смете № 2-1-1			*4027969*					

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 Общестроительные работы блок - секция Б в осях 2-3ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 Общестроительные работы блок - секция Б в осях 2-3

Раздел 1 Фундаменты (л.27, 30)

4	Е5-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2	101	553,3	303,55	55883	30659	42076	1,42	143
		свая		249,75	112,5	25225	11363	115	0,52	53
5	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки под ростверк	10,22	5853,25	66,01	59820	675	2369	1,35	14
		м3		195,75	24,93	2001	255	105	0,1218	1
6	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	10,22	170		1737				
		м3								
7	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	10,22	83		848				
		м3								
10	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,2882	61200		17638				
		т								
11	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	1,1769	51000		60022				
		т								
12	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	1,2009	52102		62571				
		т								

13	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0173	62000	1072
		т			

Раздел 2 Стены

2.1 Стены

45	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,7785	41200	32073
		т			
46	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,0556	64100	3565
		т			
48	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,1583	41200	6520
		т			
49	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,0141	64100	906
		т			

Раздел 4 Перекрытие- покрытие (л.86-91)

110	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,43 ПК 72.15-8Ат VT-а	316,67	2685	850250
		м2			
112	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,75 ПК 63.15-8AVт-С8а	494,06	2730	1348784
		м2			
114	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,0 ПК63.12-8АтVт-С8а	322,84	2685	866831
		м2			
116	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 14,07 см ПК 72.10-8АтVT-а	68,239	2775	189362

		м2							
	Всего прямые затраты			**3557882**	**31334**				**157**
				27226	**11618**				**54**
	В том числе стоимость: материалов, тенге			3499324					
	Накладные расходы, тенге			44445					
	- заработная плата, тенге			6667					
	- трудоемкость, чел-ч			22					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			216140					
	Итого по смете № 2-1-2			***3818467***					

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 Общестроительные работы блок - секция Б в осях 3 - 4ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 Общестроительные работы блок - секция Б в осях 3 - 4

Раздел 1 Фундаменты (л. 28,31)

4	Е5-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2	136	553,3	303,55	75249	41283	56656	1,42	193
		свая		249,75	112,5	33966	15300	115	0,52	71
5	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки под ж/б ростверк	13,1	5853,25	66,01	76678	865	3036	1,35	18
		м3		195,75	24,93	2564	327	105	0,1218	2
6	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	13,1	170		2227				
		м3								
7	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	13,1	83		1087				
		м3								

10	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,2882	61200	17638
		т			
11	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	1,566	51000	79866
		т			
12	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	1,7646	52102	91937
		т			
13	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0173	62000	1072
		т			
	Раздел 2 Стены				
	2.1 Стены				
48	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,7785	41200	32073
		т			
49	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,0556	64100	3565
		т			
51	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	11,16	41200	459792
		т			
52	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,0141	64100	906
		т			
	Раздел 4 Перекрытие-покрытие				
114	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12.43 ПК 72.15-8Ат VT-а	316,67	2685	850250
		м2			

116	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12.75 ПК 63.15-8AVт-C8a	494,06	2730	1348784		
		м2					
118	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,0 ПК63.12-8АтVт-C8a	322,84	2685	866831		
		м2					
120	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 14,07 ПК 72.10-8АтVТ-а	68,239	2775	189362		
		м2					
		Всего прямые затраты			**4097317**	**42148**	**211**
					36530	**15627**	**73**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			4018639		
		Накладные расходы, тенге			59692		
		- заработная плата, тенге			8954		
		- трудоемкость, чел-ч			30		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			249421		
		Итого по смете № 2-1-3			***4406430***		
		Всего прямые по акту №2			**11395478**	**115630**	**579**
					100286	**42872**	**200**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			11179564		
		Накладные расходы, тенге			163829		
		- заработная плата, тенге			24575		
		- трудоемкость, чел-ч			82		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			693558		
		Всего			**12252865**		

Временные здания и сооружения (1,2 %)	147034
- сметная заработная плата, тенге	20732
- нормативная трудоемкость, чел-ч	118
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,8	358357
- сметная заработная плата, тенге	164844
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1004
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	123999
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	49600
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**12931855**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**35394487**
- материалы, тенге	30598467
- сметная заработная плата, тенге	1442145
Налог (2 %)	707890
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**36102377**
НДС (12 %)	4332285
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**40434662**

Заказчик:

И.О.Руководителя ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства города Риддера"

_____ **А.Н.Сладкевич**

Технадзор ТОО "СтройИнКом"

Эксперт

_____ **Г.Я. Шакалов**

Подрядчик:

Директор ТОО "Шыгысстройиндустрия"

_____ **В.А.Старцев**

Директор по производству ТОО "Шыгысстройиндустрия"

_____ **Ю.Б.Лесников**

Начальник участка ТОО "Шыгысстройиндустрия"

_____ **В.М.Дорофеев**

Инженер-сметчик ТОО "Шыгысстройиндустрия"

_____ **Т.Г.Самойлова**

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства города Риддера"

БИК KKMFKZ2A,БИН 100940018283,ИИК KZ74070103KSN1814000 РГУ"Комитет Казначейства министерства финансов РК"

г.Риддер, ул.Семеновой ,19

Подрядчик: ТОО "Шыгысстройиндустрия"

Наименование объекта : Строительство 60-ти квартирного жилого дома по улице Островского,42 в г.Риддер Восточно-Казахстанской области.

Договор № 19 от 31 марта 2017 г.

Акт № 3

приемки выполненных работ за август 2017 года

от 24.08.2017 г.

Общестроительные работы

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Общестроительные работы блок - секция А в осях 1-2								
		Раздел 1 Фундаменты (л. 26,29)								
8	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм (ж/б ростверк) *м3*	63,67	7764,06 585	353,46 133,52	494338 37247	22505 8501	48035 105	3,6 0,6521	229 42
9	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	63,67	83		5285				
14	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция ростверка битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	172,428	245,44 37,35	3,82 1,44	42321 6440	659 248	7892 118	0,212 0,007	37 1

15	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм (стены техподполья л.33 п.4)	113,7	7535,73	353,46	856813	40188	85781	3,6	409
		м3		585	133,52	66515	15181	105	0,6521	74
16	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	113,7	83		9437				
		м3								
18	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	55,774	215,13	4,19	11999	234	3925	0,382	21
		м2 поверхности		58,05	1,58	3238	88	118	0,0076	–
19	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	70,5546	245,44	3,82	17317	270	3230	0,212	15
		м2 поверхности		37,35	1,44	2635	102	118	0,007	–
21	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,01828	53000		969				
		т								

Раздел 2 Стены

2.1 Стены

41	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	1,16054	52102		60466				
		т								
42	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,47486	53000		25168				
		т								
43	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,26961	51000		13750				
		т								
44	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,49515	50900		25203				

			m			
49	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм		1,25673	61200	76912
			m			
50	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм		0,1909	65000	12409
			m			
51	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм		1,25672	65900	82818
			m			
52	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм		0,30789	65000	20013
			m			
53	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82		0,39024	52102	20332
			m			
54	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82		0,75052	55620	41744
			m			
55	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм		0,71703	52400	37572
			m			
56	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм		1,03054	50900	52454
			m			
63	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм		0,0318	52400	1666
			m			
64	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм		0,43038	65900	28362
			m			
	Раздел 4 Перекрытие-покрытие (л.86-91)					
105	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,1 ПК8-36.10-С8а		8,50608	2685	22839

			м2				
108	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,43 см. ПК 72.15-8АтVТ-а		79,16668	2685	212563	
			м2				
110	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,75. ПК 63.15-8АтVТ-С8а		123,51504	2730	337196	
			м2				
112	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12 см. ПК 63.12-8АVт-С8а		80,71056	2685	216708	
			м2				
114	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 14,07 см. ПК72.10-8АтVт-а		17,05968	2775	47341	
			м2				
118	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм		0,0136	50900	692	
			т				
119	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм		0,5712	45800	26161	
			т				
120	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82		0,03552	50642	1799	
			т				
121	4-1-7	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82		0,048	49502	2376	
			т				
		Всего прямые затраты				**2805023**	**63856**	**711**
						116075	**24120**	**117**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2625092		
		Накладные расходы, тенге				148863		
		- заработная плата, тенге				22329		
		- трудоемкость, чел-ч				74		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				177233		

		Итого по смете № 2-1-1								*3131119*

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 Общестроительные работы блок - секция Б в осях 2-3

Раздел 1 Фундаменты (л.27, 30)

8	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм (ж/б ростверк)	47,76	7764,06	353,46	370812	16881	36033	3,6	172
		м3		585	133,52	27940	6377	105	0,6521	31
9	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	47,76	83		3964				
		м3								
14	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция ростверка битумом в 2 слоя	155,064	245,44	3,82	38059	592	7098	0,212	33
		м2 поверхности		37,35	1,44	5792	223	118	0,007	1
15	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм (стены техподполья л.33 п.4)	95,35	7535,73	353,46	718532	33702	71937	3,6	343
		м3		585	133,52	55780	12731	105	0,6521	62
17	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	95,35	83		7914				
		м3								
18	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	49,607	215,13	4,19	10672	208	3490	0,382	19
		м2 поверхности		58,05	1,58	2880	78	118	0,0076	–
19	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	61,2636	245,44	3,82	15037	234	2804	0,212	13
		м2 поверхности								

				37,35	1,44	2288	88	118	0,007	–
21	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0182	53000		965				
		т								
24	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,02154	53000		1142				
		т								
25	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,02148	51000		1095				
		т								
29	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,06645	53000		3522				
		т								
30	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00722	55620		402				
		т								
	Раздел 2 Стены									
	2.1 Стены									
51	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	1,11974	52102		58341				
		т								
52	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,46196	53000		24484				
		т								
53	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,24441	51000		12465				
		т								
54	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,49515	50900		25203				

			т			
59	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм		1,05828	61200	64767
			т			
60	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм		0,16123	65000	10480
			т			
61	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм		1,07708	65900	70980
			т			
66	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм		0,86514	50900	44036
			т			
		2.2 Вентканалы (л.117-122)				
75	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм		0,01278	53600	685
			т			
77	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм		0,54085	65900	35642
			т			
78	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм		0,09013	73000	6579
			т			
79	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм		0,01024	52400	537
			т			
80	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82		0,06923	55620	3851
			т			
		Раздел 4 Перекрытие- покрытие (л.86-91)				
107	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,1 ПК8-36.10-С8а		42,5304	2685	114194
			м2			

110	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,43 ПК 72.15-8Ат VT-а	79,16668	2685	212563
		м2			
112	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,75 ПК 63.15-8AVт-С8а	123,51504	2730	337196
		м2			
114	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,0 ПК63.12-8АтVт-С8а	80,71056	2685	216708
		м2			
116	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 14,07 см ПК 72.10-8АтVT-а	17,05968	2775	47341
		м2			
	Раздел 5 Лестницы (л.92-102)				
151	1-1-4872	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 24У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,9096	65934	59974
		т			
152	1-1-4153	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 14 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,099	49720	4922
		т			
1553	1-1-909	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 8-14	0,71772	75600	54260
		т			
159	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,19946	65900	13144
		т			
160	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,54119	67700	36639
		т			
161	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,15876	41200	6541

m

		Всего прямые затраты				**2633648**	**51617**			**580**
						94680	**19497**			**94**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2487350				
		Накладные расходы, тенге				121362				
		- заработная плата, тенге				18204				
		- трудоемкость, чел-ч				61				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				165301				
		Итого по смете № 2-1-2				***2920311***				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 Общестроительные работы блок - секция Б в осях 3 - 4

<u>Раздел 1 Фундаменты (л. 28,31)</u>

8	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм (ж/б ростверк) *м3*	63,67	7744,82	353,46	493113	22505	48035	3,6	229
				585	133,52	37247	8501	105	0,6521	42
9	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	63,67	83		5285				
14	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция ростверка битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	155,592	245,44	3,82	38189	594	7121	0,212	33
				37,35	1,44	5811	224	118	0,007	1
15	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм (стены техподполья л.33 п.4) *м3*	113,7	7535,73	353,46	856813	40188	85781	3,6	409
				585	133,52	66515	15181	105	0,6521	74
16	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	113,7	83		9437				

18	E8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	49,943	215,13	4,19	10744	209	3514	0,382	19
		м2 поверхности		58,05	1,58	2899	79	118	0,0076	–
19	E8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	77,5542	245,44	3,82	19035	296	3561	0,212	16
		м2 поверхности		37,35	1,44	2897	112	118	0,007	1
21	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=10 мм	0,01828	53000		969				
		т								
23	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,05804	52102		3024				
		т								
24	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=10 мм	0,02738	53000		1451				
		т								
25	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=14 мм	0,02864	51000		1461				
		т								
27	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=10 мм	0,0713	53000		3779				
		т								
34	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=8 мм	0,00144	53600		77				
		т								

Раздел 2 Стены

2.1 Стены

55	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=10 мм	0,46196	53000		24484				

			m			
56	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм		0,24441	51000	12465
			m			
57	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм		0,49515	50900	25203
			m			
63	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм		1,07851	61200	66005
			m			
64	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм		0,16382	65000	10648
			m			
65	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82		0,3488	52102	18173
			m			
66	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82		0,65566	55620	36468
			m			
67	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм		0,64323	52400	33705
			m			
68	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм		0,85354	50900	43445
			m			
69	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм		1,08139	65900	71264
			m			
70	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм		0,27382	65000	17798
			m			

2.2 Вентканалы (л.117-122)

79	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=8 мм	0,01278	53600	685
		т			
81	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d=12 мм	0,54085	65900	35642
		т			
82	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d=6 мм	0,09013	73000	6579
		т			
83	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=12 мм	0,01024	52400	537
		т			
84	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,06923	55620	3851
		т			
86	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d=12 мм	0,16269	65900	10721
		т			
87	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d=6 мм	0,04387	65000	2852
		т			
	Раздел 4 Перекрытие-покрытие				
111	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,1 ПК8-36.10-С8а	42,5304	2685	114194
		м2			
114	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12.43 ПК 72.15-8Ат VT-а	79,16668	2685	212563
		м2			
116	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12.75 ПК 63.15-8АVт-С8а	123,51504	2730	337196
		м2			
118	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,0 ПК63.12-8АтVт-С8а	80,71056	2685	216708
		м2			

120	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 14,07 ПК 72.10-8АтVТ-а	17,05968	2775	47341
		м2			
124	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,0136	50900	692
		т			
125	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	0,5712	45800	26161
		т			
126	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,03552	50642	1799
		т			
127	4-1-7	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,048	49502	2376
		т			
128	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,02521	41200	1039
		т			
131	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,36018	53000	19090
		т			
135	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,14062	53000	7453
		т			
136	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,02495	55620	1388
		т			
138	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,1116	53000	5915
		т			
139	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,03996	55620	2223

			m			
	Раздел 5 Лестницы (л.92-102)					
155	1-1-4872	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 24У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,9096	65934	59974	
			m			
156	1-1-4153	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 14 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,099	49720	4922	
			m			
157	1-1-909	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 8-14	0,71772	75600	54260	
			m			
158	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,03458	59200	2047	
			m			
163	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,19946	65900	13144	
			m			
164	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,54119	67700	36639	
			m			
165	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,15876	41200	6541	
			m			
		Всего прямые затраты			**3037567**	**63792**	**706**
					115369	**24097**	**118**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			2858405		

		Накладные расходы, тенге					148002			
		- заработная плата, тенге					22200			
		- трудоемкость, чел-ч					74			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					191134			
		Итого по смете № 2-1-3					***3376703***			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 Общестроительные работы (блок - секция А ,блок-секции Б,блок-секция Б)

Раздел 1 Земляные работы

5	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м, для обратной засыпки	805,94	9,24	9,24	7447	7447	2345	–	–
		м3 грунта		–	3	–	2418	97	0,0115	9
6	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	805,94	7,91	7,91	6375	6375	2009	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	2071	97	0,00984	8
7	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	362,675	6,48	6,48	2350	2350	739	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	762	97	0,00806	3
8	Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котловановК=4,500;	3264,075	3,2	3,2	10445	10445	3293	–	–
		м3 грунта		–	1,04	–	3395	97	0,00398	13
9	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	362,675	21,55	4,52	7816	1639	5991	0,108	39
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	6176	–	97	–	–

11	E1-24-2	Перемещение грунта 2 группы в зону вертикальной планировки бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Лишний грунт в зону вертикальной планировки	711,22	9,24	9,24	6572	6572	2070	–	–
		м3 грунта		–	3	–	2134	97	0,0115	8
12	E1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	711,22	7,91	7,91	5626	5626	1773	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	1828	97	0,00984	7
		Раздел 2 Кровля								
		2.1 В осях I-IV								
16	1-3-604	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-96К=1,020;	118,38538	9800		1160177				
		м3								
		Раздел 8 Диафрагма жесткости (л.34-40)								
162	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,08936	50900		4548				
		т								
163	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,11704	51000		5969				
		т								
164	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	1,13064	52400		59246				
		т								
165	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,1512	53000		8014				
		т								

166	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,14407	52102	7506
		т			
167	1-1-4155	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 18 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,0046	51365	236
		т			
	8.2 ДЖм2 выше отм. 0.000				
169	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,09396	50900	4783
		т			
170	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,12936	51000	6597
		т			
171	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	1,24376	52400	65173
		т			
172	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,1656	53000	8777
		т			
173	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,15305	52102	7974
		т			
174	1-1-4155	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 18 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,0046	51365	236
		т			
	8.3 ДЖм1 ниже отм.0.000				
176	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,34712	50900	17668
		т			

177	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,156	51000	7956	*т*
178	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,01506	53000	798	*т*
179	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,02632	52102	1371	*т*
		8.4 Джм2 ниже отм.0.000				
181	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,37832	50900	19256	*т*
182	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,1707	51000	8706	*т*
183	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,01656	53000	878	*т*
184	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0279	52102	1454	*т*
		Раздел 9 Антисейсмический пояс (л.87-88)				
		9.1 на отм. -0.300				
186	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	2,1394	53000	113388	*т*
187	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,5519	52400	28920	*т*

188	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,2489	50900	12669
		т			
189	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,9121	55620	50731
		т			
	9.2 на отм. +2.500				
191	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	1,8196	53000	96439
		т			
192	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,3201	52400	16773
		т			
193	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,8331	55620	46337
		т			
	9.3 на отм. +5.300				
195	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	1,8196	53000	96439
		т			
196	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,3201	52400	16773
		т			
197	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,8331	55620	46337
		т			
	9.4 на отм. +8.100				
199	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	1,8196	53000	96439
		т			

200	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,3201	52400	16773
		т			
201	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,8331	55620	46337
		т			
	9.5 на отм. +10.900				
203	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	1,8196	53000	96439
		т			
204	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,3201	52400	16773
		т			
205	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,8331	55620	46337
		т			
	9.6 на отм. +13.700				
207	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	1,8632	53000	98750
		т			
208	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,3201	52400	16773
		т			
209	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,9618	55620	53495
		т			

Раздел 10 Обрамление проемов ОБ1-ОБ8 (л.58)

10

211	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	1,35368	52400	70933		
		т					
212	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,19409	55620	10795		
		т					
		Всего прямые затраты			**2538604**	**40454**	**39**
					6176	**12608**	**48**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			2491973		
		Накладные расходы, тенге			18220		
		- заработная плата, тенге			2733		
		- трудоемкость, чел-ч			9		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			153409		
		Итого по смете № 2-1-4			***2710233***		
		Всего прямые по акту №3			**11014842**	**219719**	**2036**
					332300	**80322**	**377**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			10462820		
		Накладные расходы, тенге			436447		
		- заработная плата, тенге			65466		
		- трудоемкость, чел-ч			218		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			687077		
		Всего			**12138366**		
		Временные здания и сооружения (1,2 %)			145660		
		- сметная заработная плата, тенге			20538		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			116		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)			355008		

- сметная заработная плата, тенге	163305
- нормативная трудоемкость, чел-ч	994
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	122840
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	49136
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**12811011**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**35063738,4**
- материалы, тенге	28636738
- сметная заработная плата, тенге	2282406
Налог (2 %)	701275
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**35765013**
НДС (12 %)	4291802
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**40056815**

Заказчик:

И.О.Руководителя ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства города Риддера"

_____ **А.Н.Сладкевич**

Технадзор ТОО "СтройИнКом"

Эксперт

_____ **Б.У.Жанекенов**

Подрядчик:

Директор ТОО "Шыгысстройиндустрия"

_____ **В.А.Старцев**