Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства города Риддера"

БИК KKMFKZ2A,БИН 100940018283,ИИК KZ74070103KSN1814000 РГУ"Комитет Казначейства министерства финансов РК"

г.Риддер, ул.Семеновой ,19

Подрядчик: ТОО "Шыгысстройиндустрия"

Наименование объекта : Строительство 60-ти квартирного жилого дома по улице Островского,42 в г.Риддер Восточно-Казахстанской области.

Договор № 19 от 31 марта 2017 г.

Акт № 4

приемки выполненных работ за октябрь 2017 года

от 24.10.2017 г.

Общестроительные работы

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Общестроительные работы блок - секция А в осях 1-2								
		Раздел 1 Фундаменты (л. 26,29)								
20	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок. Перемычка ПМ1, ПМ2 (л.61,64)	0,01828	5239,08	327,33	96	6	39	11,6	–
		т		1890	123,75	35	2	105	0,6	–
22	Е6-18-9	Устройство перемычек. ПМ3, ПМ15	0,36	13639,48	367,51	4910	132	885	13,1	5
		м3		2202,75	138,83	793	50	105	0,678	–
23	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,03704	52102		1930				
		т								

24	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,01532	53000		812				
		т								
25	Е6-19-1	Устройство рядовой перемычки (л.61 п.3)	0,35	9246,64	316,01	3236	111	547	8,25	3
		м3								
				1368	119,39	479	42	105	0,583	–
26	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,06673	53000		3537				
		т								
27	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00755	55620		420				
		т								
28	Е16-10-4	Прокладка гильз из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	6,8	560,75	20,8	3813	141	1203	0,725	5
		м трубопровода								
				130,5	7,79	887	53	128	0,038	–
29	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг. Кронштейн КР1	0,01185	176102,1	1826,1	2087	22	146	42,7	1
		т стальных элементов								
				8100	690,75	96	8	140	3,37	–
30	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	0,6399	20,35	0,02	13	–	3	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	3	–	90	–	–

Раздел 2 Стены

2.1 Стены

31	Е8-6-3	Кладка наружных стен средней сложности при высоте этажа до 4 м из кирпича толщиной 380 мм	30,6	8947,58	337,41	273796	10325	32336	4,76	146
		м3 кладки								
				769,5	126	23547	3856	118	0,62	19
32	Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпичаК=-1,000;	-226,8	38,93	–	-8829	–	-10418	0,219	-50
		м2 стен (без вычета проемов)								
				38,93	–	-8829	–	118	–	–

33	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича толщиной 380 мм	63,3	8701,96	337,41	550834	21358	59494	4,38	277
		м3 кладки		670,5	126	42443	7976	118	0,62	39
34	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций. Сетка СГ-1 (л.57)	0,28862	8679,65	422,15	2505	122	2865	56,4	16
		т металлических изделий		8257,5	157,5	2383	45	118	0,77	–
37	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций. Сетка СГ-3 (л.122)	0,0517	8679,65	422,15	449	22	513	56,4	3
		т металлических изделий		8257,5	157,5	427	8	118	0,77	–
40	Е6-18-9	Устройство перемычек ПМ4-ПМ14 (л.61,64)	5,4	13639,48	367,51	73653	1985	13277	13,1	71
		м3		2202,75	138,83	11895	750	105	0,678	4
45	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	9	104,79	66,43	943	598	602	0,148	1
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	215	215	140	0,1051	1
46	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84) 2ПБ13-1	0,132	27211		3592				
		м3								
47	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84). 2ПБ10-1	0,051	27211		1388				
		м3								
48	Е6-14-4	Устройство железобетонных сердечников высотой до 4 м. См1-См15 (л.54-57)	22,176	10848,02	990,15	240566	21958	47007	10,4	231
		м3		1644,75	374,04	36474	8295	105	1,8268	41
57	Е7-20-4	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг. Крепление сердечников (л.55 п.2)	0,0143	9763,94	1216,94	140	17	129	31,4	–
		т стальных элементов		5940	459	85	7	140	2,25	–
58	1-1-4148	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,02925	50306		1471				
		т								

59	1-1-892	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0185	69100		1278				
		т								
62	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,1074	65000		6981				
		т								
	Раздел 3 Перегородки									
87	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,03118	53000		1653				
		т								
88	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,01716	55620		954				
		т								
89	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (л.44 п.3, 47 п.3)	139,54	1194,21	34,73	166640	4846	39190	1,43	200
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	31397	1815	118	0,0635	9
90	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	2,436	41200		100363				
		т								
91	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,198	64100		12692				
		т								
93	1-1-4149	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,408	52101		21257				
		т								

94	1-1-892	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,22748	70960		16142				
		т								
96	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,08279	41200		3411				
		т								
99	1-1-909	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 8-14	0,077	75600		5821				
		т								
	Раздел 4 Перекрытие-покрытие (л.86-91)									
104	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	4	889,51	200,77	3558	803	2075	1,74	7
		шт сборных конструкций								
				299,25	71,15	1197	285	140	0,3052	1
106	30-17-90	Надбавка за пролет 3,46-3,75 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	42,5304	41		1744				
		м2								
107	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	51	1445,22	373,54	73706	19051	42899	2,66	136
		шт сборных конструкций								
				465,75	135,07	23753	6889	140	0,6052	31
109	30-17-324	Надбавка за пролет 7,06-7,35 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	395,8334	488		193167				
		м2								
111	30-17-262	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 760-850 кг/м2	617,5752	260		160570				
		м2								
113	30-17-262	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 760-850 кг/м2	403,5528	260		104924				
		м2								
115	30-17-324	Надбавка за пролет 7,06-7,35 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	85,2984	488		41626				

			м2							
116	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. Дополнительные сборочные единицы. (л. 90,91)	0,117	87297,62	304,24	10214	36	4077	198	23
			т	33075	114,75	3870	13	105	0,56	–
117	Е6-22-5	Устройство монолитного участка УМ1	0,651	14120,4	379,21	9192	247	1545	13	8
			м3	2117,25	143,26	1378	93	105	0,6996	–
122	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,02521	41200		1039				
			т							
123	Е12-14-1	Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном	0,219	14256,79	207,16	3122	45	152	3,63	1
			м3 утеплителя	508,5	78,75	111	17	119	0,38	–
124	Е6-22-5	Устройство монолитного участка УМ2	2,236	13810,83	379,21	30881	848	5307	13	29
			м3	2117,25	143,26	4734	320	105	0,6996	2
125	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,36018	53000		19090				
			т							
126	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,13786	55620		7668				
			т							
127	Е12-14-1	Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном	0,7452	14256,79	207,16	10624	154	521	3,63	3
			м3 утеплителя	508,5	78,75	379	59	119	0,38	–
128	Е6-22-1	Устройство монолитного участка УМ3	0,68	11906,68	241,1	8097	164	981	8,06	5
			м3	1282,5	91,08	872	62	105	0,4448	–
129	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,14062	53000		7453				
			т							

130	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,02495	55620		1388				
		т								
131	Е6-22-5	Устройство монолитного участка УМ4	0,648	13810,83	379,21	8949	246	1538	13	8
		м3								
				2117,25	143,26	1372	93	105	0,6996	–
132	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=10 мм	0,1116	53000		5915				
		т								
133	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,03996	55620		2223				
		т								
134	Е12-14-1	Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном	1,08	14256,79	207,16	15397	224	754	3,63	4
		м3 утеплителя								
				508,5	78,75	549	85	119	0,38	–
135	Е16-10-3	Прокладка гильз из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	12	139,76	15,99	1677	192	1875	0,656	8
		м трубопровода								
				116,1	5,99	1393	72	128	0,0292	–
136	8-6-68	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	12	333		3996				
		м								
137	Е7-53-6	Установка плит балконов и козырьков площадью до 5 м2 в зданиях кирпичных и блочных	2	1875,78	924,97	3752	1850	3150	4,83	10
		шт сборных конструкций								
				807,75	316,76	1616	634	140	1,2531	3
138	30-21-29	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские	0,77	6720		5174				
		м3								
139	Е7-20-3	Установка элементов крепления козырька массой до 20 кг. (л.125)	0,04754	13402,1	1826,1	637	87	585	42,7	2
		т стальных элементов								
				8100	690,75	385	33	140	3,37	–

140	1-1-892	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,03962	69100		2738				
		т								
141	1-1-4147	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,00792	50954		404				
		т								
	Раздел 5 Лестницы (л.92-102)									
149	1-1-4872	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 24У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,9096	65934		59974				
		т								
150	1-1-4153	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 14 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,099	49720		4922				
		т								
151	1-1-909	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 8-14	0,71772	75600		54260				
		т								
152	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,03458	59200		2047				
		т								
155	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,06171	149300		9213				
		т								
156	Е6-22-1	Устройство площадок Пм-1, Пм-2, Пм-2а, Пм-3	2,232	12216,25	241,1	27267	538	3219	8,06	18
		м3		1282,5	91,08	2863	203	105	0,4448	1

157	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,19946	65900		13144				
		т								
158	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,54119	67700		36639				
		т								
159	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,15876	41200		6541				
		т								
162	30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки (ГОСТ 8717.0-84*)	103,5	781		80834				
		м								
		Раздел 6 Разные работы								
		6.1 Вход в подвал №1 (л.41)								
171	Е6-22-1	Устройство лестниц и площадок	1,74	12216,25	241,1	21256	420	2510	8,06	14
		м3		1282,5	91,08	2232	158	105	0,4448	1
172	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,74	274		477				
		м3								
173	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0205	41200		845				
		т								
174	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,0056	64100		359				
		т								
		Всего прямые затраты				**2555257**	**86548**			**1185**
						189034	**32138**			**152**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2279678				

		Накладные расходы, тенге			259006					
		- заработная плата, тенге			38851					
		- трудоемкость, чел-ч			130					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			168856					
		Итого по смете № 2-1-1			***2983119***					
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 Общестроительные работы блок - секция Б в осях 2-3								
		Раздел 1 Фундаменты (л.27, 30)								
20	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок. Перемычка ПМ2 (л.62)	0,0182	5239,08	327,33	95	6	38	11,6	–
		т		1890	123,75	34	2	105	0,6	–
22	Е6-18-9	Устройство перемычек. ПМ3,ПМ15,ПМ15а (л.62)	0,156	13639,48	367,51	2128	57	384	13,1	2
		м3		2202,75	138,83	344	22	105	0,678	–
23	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,04528	52102		2359				
		т								
26	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	1	104,79	66,43	105	66	67	0,148	–
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	24	24	140	0,1051	–
27	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84). 2ПБ10-1	0,017	27211		463				
		м3								
28	Е6-19-1	Устройство рядовой перемычки (л.62 п.1)	0,102	9246,64	316,01	943	32	160	8,25	1
		м3		1368	119,39	140	12	105	0,583	–
37	Е21-1-9	Прокладка стальных труб диаметром до 50 мм через стены (л.62 п.3)	6	109,82	1,46	659	9	519	0,486	3
		м труб		79,65	0,54	478	3	108	0,0027	–
38	8-6-60	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм	4,8	141		677				
		м								

39	8-6-64	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм	1,2	207		248				
		м								
40	Е16-10-4	Прокладка гильз из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	6,8	560,75	20,8	3813	141	1203	0,725	5
		м трубопровода								
				130,5	7,79	887	53	128	0,038	–

Раздел 2 Стены

2.1 Стены

41	Е8-6-3	Кладка наружных стен средней сложности при высоте этажа до 4 м из кирпича толщиной 380 мм	55,419	8947,58	337,41	495866	18699	58561	4,76	264
		м3 кладки								
				769,5	126	42645	6983	118	0,62	34
42	Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпичаК=-1,000;	-167,4	38,93	–	-6517	–	-7690	0,219	-37
		м2 стен (без вычета проемов)								
				38,93	–	-6517	–	118	–	–
42	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	98,004	8701,96	337,41	852827	33068	92112	4,38	429
		м3 кладки								
				670,5	126	65712	12349	118	0,62	61
44	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций. Сетка СГ-1 (л.57)	0,251	8679,65	422,15	2179	106	2493	56,4	14
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	2073	40	118	0,77	–
47	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций. Сетки СГ-3 (л.122)	0,052	8679,65	422,15	451	22	516	56,4	3
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	429	8	118	0,77	–
50	Е6-18-9	Устройство перемычек ПМ4-ПМ14 (л.62,65)	5,22	13639,48	367,51	71198	1918	12834	13,1	68
		м3								
				2202,75	138,83	11498	725	105	0,678	4
55	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	6	104,79	66,43	629	399	400	0,148	1
		шт сборных конструкций								
				23,85	23,85	143	143	140	0,1051	1

56	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84). 2ПБ13-1	0,066	27211		1796				
		м3								
57	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84). 2ПБ10-1	0,051	27211		1388				
		м3								
58	Е6-14-4	Устройство железобетонных сердечников высотой до 4 м. См1-См15 (54-57)	19,17	10848,02	990,15	207957	18981	40635	10,4	199
		м3								
				1644,75	374,04	31530	7170	105	1,8268	35
62	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,27358	65000		17783				
		т								
63	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,32808	52102		17094				
		т								
64	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,64074	55620		35638				
		т								
65	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,64411	52400		33751				
		т								
67	Е7-20-4	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг. Крепление сердечников (л.55 п.2)	0,0143	9763,94	1216,94	140	17	129	31,4	–
		т стальных элементов								
				5940	459	85	7	140	2,25	–
68	1-1-4148	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,02925	50306		1471				
		т								
69	1-1-892	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0185	69100		1278				
		т								

2.2 Вентканалы (л.117-122)

82	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d=12 мм	0,16269	65900		10721				
		т								
83	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d=6 мм	0,04387	65000		2852				
		т								
	Раздел 3 Перегородки									
89	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=10 мм	0,03118	53000		1653				
		т								
90	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,01716	55620		954				
		т								
91	E8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (л.45 п.3, л.48 п.3)	118,215	1194,21	34,73	141174	4106	33200	1,43	169
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	26598	1538	118	0,0635	8
92	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-1, d=5 мм	1,90836	41200		78624				
		т								
93	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-I, d=3 мм	0,156	64100		10000				
		т								
95	1-1-4149	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,391	52101		20371				
		т								
96	1-1-892	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,21244	70960		15075				
		т								

98	4-1-90									
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0727	41200		2995				
		т								
	Раздел 4 Перекрытие- покрытие (л.86-91)									
106	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	4	889,51	200,77	3558	803	2075	1,74	7
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	1197	285	140	0,3052	1
108	30-17-90	Надбавка за пролет 3,46-3,75 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	42,5304	41		1744				
		м2								
109	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	51	1445,22	373,54	73706	19051	42899	2,66	136
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	23753	6889	140	0,6052	31
111	30-17-324	Надбавка за пролет 7,06-7,35 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	395,8334	488		193167				
		м2								
113	30-17-262	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 760-850 кг/м2	617,5752	260		160570				
		м2								
115	30-17-262	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 760-850 кг/м2	403,5528	260		104924				
		м2								
117	30-17-324	Надбавка за пролет 7,06-7,35 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	85,2984	488		41626				
		м2								
118	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. Дополнительные сборочные единицы. (л.90,91)	0,117	87297,62	304,24	10214	36	4077	198	23
		т		33075	114,75	3870	13	105	0,56	–
119	Е6-22-5	Устройство монолитного участка УМ1	0,651	14120,4	379,21	9192	247	1545	13	8
		м3		2117,25	143,26	1378	93	105	0,6996	–

120	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,0136	50900		692				
		т								
121	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	0,5712	45800		26161				
		т								
122	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,03552	50642		1799				
		т								
123	4-1-7	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,048	49502		2376				
		т								
124	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,02521	41200		1039				
		т								
125	Е12-14-1	Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном	0,219	14256,79	207,16	3122	45	152	3,63	1
		м3 утеплителя		508,5	78,75	111	17	119	0,38	–
126	Е6-22-5	Устройство монолитного участка УМ2	2,24	13810,83	379,21	30936	849	5317	13	29
		м3		2117,25	143,26	4743	321	105	0,6996	2
127	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,36018	53000		19090				
		т								
128	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,13786	55620		7668				
		т								
129	Е12-14-1	Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном	0,7452	14256,79	207,16	10624	154	521	3,63	3
		м3 утеплителя		508,5	78,75	379	59	119	0,38	–
130	Е6-22-1	Устройство монолитного участка УМ3	0,68	11906,68	241,1	8097	164	981	8,06	5

		м3								
				1282,5	91,08	872	62	105	0,4448	–
131	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,14062	53000		7453				
		т								
132	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,02495	55620		1388				
		т								
133	Е6-22-5	Устройство монолитного участка УМ4	0,648	13810,83	379,21	8949	246	1538	13	8
		м3								
				2117,25	143,26	1372	93	105	0,6996	–
134	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,1116	53000		5915				
		т								
135	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,03996	55620		2223				
		т								
136	Е12-14-1	Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном	0,324	14256,79	207,16	4619	67	227	3,63	1
		м3 утеплителя								
				508,5	78,75	165	26	119	0,38	–
137	Е16-10-3	Прокладка гильз из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	3,6	139,76	15,99	503	58	563	0,656	2
		м трубопровода								
				116,1	5,99	418	22	128	0,0292	–
138	8-6-68	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	12	333		3996				
		м								
		Раздел 5 Лестницы (л.92-102)								
150	Е9-17-12	Монтаж балок, косоуров многоэтажных зданий высотой до 25 м	0,347	8108,11	5078,47	2814	1762	1185	16,29	6
		т конструкций								
				2956,64	839,11	1026	291	90	2,46	1

154	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,03458	59200		2047				
		т								
155	E9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,347	542,84	144,52	188	50	91	1,34	–
		т		292,5	–	101	–	90	–	–
156	E9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	37	20,14	0,23	745	9	666	0,119	4
		болт		19,91	0,09	737	3	90	0,0004	–
157	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,06171	149300		9213				
		т								
158	E6-22-1	Устройство Площадок Пм-1, Пм-2, Пм-2а, Пм-3	2,23	12216,25	241,1	27242	538	3216	8,06	18
		м3		1282,5	91,08	2860	203	105	0,4448	1
164	30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки (ГОСТ 8717.0-84*)	103,5	781		80834				
		м								
165	E7-20-3	Установка дополнительных изделий массой до 20 кг. М4	0,0602	168102,1	1826,1	10120	110	742	42,7	3
		т стальных элементов		8100	690,75	488	42	140	3,37	–
166	E7-53-11	Установка опорных подушек ОП4-4	4	387,52	24,15	1550	97	1012	1,03	4
		шт сборных конструкций		171,9	8,83	688	35	140	0,0405	–
167	30-14-3	Опорные подушки	0,08	23392		1871				
		м3								
		Всего прямые затраты				**2912813**	**101913**			**1379**
						220261	**37533**			**179**

		В том числе стоимость: материалов, тенге			2590640					
		Накладные расходы, тенге			302368					
		- заработная плата, тенге			45355					
		- трудоемкость, чел-ч			151					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			192911					
		Итого по смете № 2-1-2			***3408093***					

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 Общестроительные работы блок - секция Б в осях 3-4

Раздел 1 Фундаменты (л. 28,31)

20	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок. Перемычка ПМ1,Пм2 (л.63,66)	0,01828	5239,08	327,33	96	6	39	11,6	–
		т		1890	123,75	35	2	105	0,6	–

Раздел 2 Стены

2.1 Стены

44	Е8-6-3	Кладка наружных стен средней сложности при высоте этажа до 4 м из кирпича, толщиной 380мм	75,429	8947,58	337,41	674907	25450	79705	4,76	359
		м3 кладки		769,5	126	58043	9504	118	0,62	47
45	Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпичаК=-1,000;	-219,57	38,93	–	-8548	–	-10087	0,219	-48
		м2 стен (без вычета проемов)		38,93	–	-8548	–	118	–	–
46	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	78,66	8701,96	337,41	684496	26541	73931	4,38	345
		м3 кладки		670,5	126	52742	9911	118	0,62	49
47	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций. Сетка СГ-1 (л.57)	0,25	8679,65	422,15	2170	106	2482	56,4	14
		т металлических изделий		8257,5	157,5	2064	39	118	0,77	–
50	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций. Сетка СГ3 (л.122)	0,052	8679,65	422,15	451	22	516	56,4	3

		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	429	8	118	0,77	–
53	Е6-18-9	Устройство перемычек ПМ4-ПМ14 (л.63,66)	3,48	13639,48	367,51	47465	1279	8556	13,1	46
		м3								
				2202,75	138,83	7666	483	105	0,678	2
54	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	1,11974	52102		58341				
		т								
62	Е6-14-4	Устройство железобетонных сердечников высотой до 4 м. См1-См15 (л.54-57)	12,79	10848,02	990,15	138746	12664	27111	10,4	133
		м3								
				1644,75	374,04	21036	4784	105	1,8268	23
		2.2 Вентканалы (л.117-122)								
78	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,08094	59500		4816				
		т								
		<u>Раздел 3 Перегородки</u>								
93	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,03118	53000		1653				
		т								
94	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,01716	55620		954				
		т								
95	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (л.46 п.3, л.49 п.3)	80,804	1194,21	34,73	96497	2806	22694	1,43	116
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				225	13,01	18181	1051	118	0,0635	5
96	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	2,436	41200		100363				
		т								

97	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм *т*	0,198	64100		12692				
99	1-1-4149	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) *т*	0,391	52101		20371				
100	1-1-892	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп *т*	0,1974	70960		14008				
102	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,07038	41200		2900				
105	1-1-909	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 8-14 *т*	0,077	75600		5821				
	Раздел 4 Перекрытие-покрытие									
110	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны *шт сборных конструкций*	3	889,51	200,77	2669	602	1555	1,74	5
112	30-17-90	Надбавка за пролет 3,46-3,75 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2 *м2*	42,5304	299,25 41	71,15	898 1744	213	140	0,3052	1
113	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны *шт сборных конструкций*	34	1445,22	373,54	49137	12700	28599	2,66	90
115	30-17-324	Надбавка за пролет 7,06-7,35 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	395,8334	465,75 488	135,07	15836 193167	4592	140	0,6052	21