Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства города Риддера"

БИК KKMFKZ2A,БИН 100940018283,ИИК KZ74070103KSN1814000 РГУ"Комитет Казначейства министерства финансов РК"

г.Риддер, ул.Семеновой ,19

Подрядчик: ТОО "Шыгысстройиндустрия"

Наименование объекта : Строительство 60-ти квартирного жилого дома по улице Островского,42 в г.Риддер Восточно-Казахстанской области.

Договор № 19 от 31 марта 2017 г.,доп.соглашение №1 от 27.10.2017 г.

Акт № 5

приемки выполненных работ за декабрь 2017 года

от 15.12.2017 г.

Общестроительные работы

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Общестроительные работы блок - секция А в осях 1-2								
		Раздел 1 Фундаменты (л. 26,29)								
17	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм / *т*	0,2312	64100		14820				
21	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм / *т*	0,01828	53000		969				
		Раздел 2 Стены								
		2.1 Стены								

31	Е8-6-3									
		Кладка наружных стен средней сложности при высоте этажа до 4 м из кирпича толщиной 380 мм	30,6	8947,58	337,41	273796	10325	32336	4,76	146
		м3 кладки								
				769,5	126	23547	3856	118	0,62	19
32	Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпичаК=-1,000;	-226,8	38,93	–	-8829	–	-10418	0,219	-50
		м2 стен (без вычета проемов)								
				38,93	–	-8829	–	118	–	–
33	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича толщиной 380 мм	63,3	8701,96	337,41	550834	21358	59494	4,38	277
		м3 кладки								
				670,5	126	42443	7976	118	0,62	39
34	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций. Сетка СГ-1 (л.57)	0,28862	8679,65	422,15	2505	122	2865	56,4	16
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	2383	45	118	0,77	–
37	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций. Сетка СГ-3 (л.122)	0,0517	8679,65	422,15	449	22	513	56,4	3
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	427	8	118	0,77	–
40	Е6-18-9	Устройство перемычек ПМ4-ПМ14 (л.61,64)	5,4	13639,48	367,51	73653	1985	13277	13,1	71
		м3								
				2202,75	138,83	11895	750	105	0,678	4
45	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	9	104,79	66,43	943	598	602	0,148	1
		шт сборных конструкций								
				23,85	23,85	215	215	140	0,1051	1
46	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84). 2ПБ10-1	0,033	27211		898				
		м3								
47	Е6-14-4	Устройство железобетонных сердечников высотой до 4 м. См1-См15 (л.54-57)	22,176	10848,02	990,15	240566	21958	47007	10,4	231
		м3								
				1644,75	374,04	36474	8295	105	1,8268	41
48	Е6-14-4	Устройство железобетонных сердечников во фронтонах СМ18, СМ19 (л.59,60)	1,67	10848,02	990,15	18116	1654	3541	10,4	17
		м3								
				1644,75	374,04	2747	625	105	1,8268	3

60	Е6-19-1									
		Устройство поясов в опалубке ОБ1 во фронтонах	1,879	9271,14	316,01	17420	594	2934	8,25	16
		м3								
				1368	119,39	2570	224	105	0,583	1
	Раздел 3 Перегородки									
89	Е8-7-3									
		Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (л.44 п.3, 47 п.3)	139,54	1194,21	34,73	166640	4846	39190	1,43	200
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				225	13,01	31397	1815	118	0,0635	9
	Раздел 4 Перекрытие-покрытие (л.86-91)									
104	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	4	889,51	200,77	3558	803	2075	1,74	7
		шт сборных конструкций								
				299,25	71,15	1197	285	140	0,3052	1
107	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	51	1445,22	373,54	73706	19051	42899	2,66	136
		шт сборных конструкций								
				465,75	135,07	23753	6889	140	0,6052	31
116	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. Дополнительные сборочные единицы. (л. 90,91)	0,116	87297,62	304,24	10127	35	4043	198	23
		т								
				33075	114,75	3837	13	105	0,56	–
117	Е6-22-5	Устройство монолитного участка УМ1	0,651	14120,4	379,21	9192	247	1545	13	8
		м3								
				2117,25	143,26	1378	93	105	0,6996	–
123	Е12-14-1									
		Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном	0,219	14256,79	207,16	3122	45	152	3,63	1
		м3 утеплителя								
				508,5	78,75	111	17	119	0,38	–
124	Е6-22-5	Устройство монолитного участка УМ2	2,235	13810,83	379,21	30867	848	5305	13	29
		м3								
				2117,25	143,26	4732	320	105	0,6996	2
127	Е12-14-1									
		Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном	0,7452	14256,79	207,16	10624	154	521	3,63	3

		м3 утеплителя								
				508,5	78,75	379	59	119	0,38	–
128	Е6-22-1	Устройство монолитного участка УМ3	0,68	11906,68	241,1	8097	164	981	8,06	5
		м3								
				1282,5	91,08	872	62	105	0,4448	–
131	Е6-22-5	Устройство монолитного участка УМ4	0,648	13810,83	379,21	8949	246	1538	13	8
		м3								
				2117,25	143,26	1372	93	105	0,6996	–
	Раздел 5 Лестницы (л.92-102)									
156	Е6-22-1	Устройство площадок Пм-1, Пм-2, Пм-2а, Пм-3	4,464	12216,25	241,1	54533	1076	6439	8,06	36
		м3								
				1282,5	91,08	5725	407	105	0,4448	2
		Всего прямые затраты				**1565555**	**86131**			**1184**
						188625	**32047**			**153**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1290804				
		Накладные расходы, тенге				256839				
		- заработная плата, тенге				38526				
		- трудоемкость, чел-ч				128				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				109344				
		Итого по смете № 2-1-1				***1931738***				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 Общестроительные работы блок - секция Б в осях 2-3

	Раздел 1 Фундаменты (л.27, 30)									
16	4-1-88									
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,18579	64100		11909				
		т								
22	Е6-18-9	Устройство перемычек. ПМ3,ПМ15,ПМ15а (л.62)	0,364	13639,48	367,51	4965	134	896	13,1	5
		м3								
				2202,75	138,83	802	51	105	0,678	–
28	Е6-19-1	Устройство рядовой перемычки (л.62 п.1)	0,238	9246,64	316,01	2201	75	372	8,25	2
		м3								

				1368	119,39	326	28	105	0,583	–
36	Е23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 100 мм	0,009	297116,62	1733,92	2674	16	722	361	3
		км трубопровода								
				60966	650,25	549	6	130	3,17	–

Раздел 2 Стены

2.1 Стены

41	Е8-6-3	Кладка наружных стен средней сложности при высоте этажа до 4 м из кирпича толщиной 380 мм	55,419	8947,58	337,41	495866	18699	58561	4,76	264
		м3 кладки								
				769,5	126	42645	6983	118	0,62	34
42	Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпичаК=-1,000;	-167,4	38,93	–	-6517	–	-7690	0,219	-37
		м2 стен (без вычета проемов)								
				38,93	–	-6517	–	118	–	–
43	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	98,004	8701,96	337,41	852827	33068	92112	4,38	429
		м3 кладки								
				670,5	126	65712	12349	118	0,62	61
44	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций. Сетка СГ-1 (л.57)	0,249	8679,65	422,15	2161	105	2472	56,4	14
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	2056	39	118	0,77	–
47	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций. Сетки СГ-3 (л.122)	0,052	8679,65	422,15	451	22	516	56,4	3
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	429	8	118	0,77	–
50	Е6-18-9	Устройство перемычек ПМ4-ПМ14 (л.62,65)	5,22	13639,48	367,51	71198	1918	12834	13,1	68
		м3								
				2202,75	138,83	11498	725	105	0,678	4
55	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	6	104,79	66,43	629	399	400	0,148	1
		шт сборных конструкций								
				23,85	23,85	143	143	140	0,1051	1
56	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84). 2ПБ13-1	0,066	27211		1796				
		м3								

57	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84). 2ПБ10-1	0,051	27211		1388				
		м3								
58	Е6-14-4	Устройство железобетонных сердечников высотой до 4 м. См1-См15 (54-57)	19,17	10848,02	990,15	207957	18981	40635	10,4	199
		м3								
				1644,75	374,04	31530	7170	105	1,8268	35
67	Е7-20-4	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг. Крепление сердечников (л.55 п.2)	0,01426	9763,94	1216,94	139	17	129	31,4	–
		т стальных элементов								
				5940	459	85	7	140	2,25	–
	Раздел 3 Перегородки									
91	Е8-7-3									
		Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (л.45 п.3, л.48 п.3)	118,215	1194,21	34,73	141174	4106	33200	1,43	169
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				225	13,01	26598	1538	118	0,0635	8
94	Е8-12-2	Крепление кирпичной перегородки стальными затяжками	0,86786	6858,56	846,56	5952	735	6453	32,7	28
		т металлических изделий								
				5985	317,25	5194	275	118	1,55	1
97	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,04362	5239,08	327,33	229	14	91	11,6	1
		т								
				1890	123,75	82	5	105	0,6	–
99	Е7-19-2	Заполнение швов стеновых панелей упругими прокладками	198,702	292,04	0,82	58029	163	3114	0,0651	13
		м шва								
				10,87	0,32	2160	64	140	0,0015	–
100	Е7-20-4	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг. Обрамление перегородок (л.42 п.3)	0,0462	9763,94	1216,94	451	56	413	31,4	1
		т стальных элементов								
				5940	459	274	21	140	2,25	–
101	1-1-909									
		Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 8-14	0,077	75600		5821				

		т								
	Раздел 4 Перекрытие- покрытие (л.86-91)									
106	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	4	889,51	200,77	3558	803	2075	1,74	7
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	1197	285	140	0,3052	1
109	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	50	1445,22	373,54	72261	18677	42059	2,66	133
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	23288	6754	140	0,6052	30
118	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. Дополнительные сборочные единицы. (л.90,91)	0,116	87297,62	304,24	10127	35	4043	198	23
		т		33075	114,75	3837	13	105	0,56	–
119	Е6-22-5	Устройство монолитного участка УМ1	0,651	14120,4	379,21	9192	247	1545	13	8
		м3		2117,25	143,26	1378	93	105	0,6996	–
125	Е12-14-1	Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном	0,219	14256,79	207,16	3122	45	152	3,63	1
		м3 утеплителя		508,5	78,75	111	17	119	0,38	–
126	Е6-22-5	Устройство монолитного участка УМ2	2,2312	13810,83	379,21	30815	846	5296	13	29
		м3		2117,25	143,26	4724	320	105	0,6996	2
129	Е12-14-1	Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном	0,7452	14256,79	207,16	10624	154	521	3,63	3
		м3 утеплителя		508,5	78,75	379	59	119	0,38	–
130	Е6-22-1	Устройство монолитного участка УМ3	0,6808	11906,68	241,1	8106	164	982	8,06	5
		м3		1282,5	91,08	873	62	105	0,4448	–
133	Е6-22-5	Устройство монолитного участка УМ4	0,648	13810,83	379,21	8949	246	1538	13	8
		м3		2117,25	143,26	1372	93	105	0,6996	–
136	Е12-14-1	Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном	0,324	14256,79	207,16	4619	67	227	3,63	1

		м3 утеплителя								
				508,5	78,75	165	26	119	0,38	–
137	Е16-10-3	Прокладка гильз из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	3,6	139,76	15,99	503	58	563	0,656	2
		м трубопровода								
				116,1	5,99	418	22	128	0,0292	–
139	Е7-53-6	Установка плит балконов и козырьков площадью до 5 м2 в зданиях кирпичных и блочных	2	1875,78	924,97	3752	1850	3150	4,83	10
		шт сборных конструкций								
				807,75	316,76	1616	634	140	1,2531	3
140	30-21-29	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские	0,77	6720		5174				
		м3								
141	Е7-20-3	Установка элементов крепления козырька массой до 20 кг (л.125)	0,04754	13402,1	1826,1	637	87	585	42,7	2
		т стальных элементов								
				8100	690,75	385	33	140	3,37	–
142	1-1-892	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,03962	69100		2738				
		т								
143	1-1-4147	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,00792	50954		404				
		т								
144	Е7-20-3	Установка закладных изделий массой до 20 кг. МН1 (л.88)	0,00468	13402,1	1826,1	63	9	57	42,7	–
		т стальных элементов								
				8100	690,75	38	3	140	3,37	–
145	1-1-4149	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,00282	50241		142				
		т								

146	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,00186	50642		94				
		т								
	Раздел 5 Лестницы (л.92-102)									
150	Е9-17-12	Монтаж балок, косоуров многоэтажных зданий высотой до 25 м	0,69277	8108,11	5078,47	5617	3518	2366	16,29	11
		т конструкций								
				2956,64	839,11	2048	581	90	2,46	2
155	Е9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,69277	542,84	144,52	376	100	183	1,34	1
		т								
				292,5	–	203	–	90	–	–
156	Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	73	20,14	0,23	1470	17	1314	0,119	9
		болт								
				19,91	0,09	1453	7	90	0,0004	–
158	Е6-22-1	Устройство Площадок Пм-1, Пм-2, Пм-2а, Пм-3	4,466	12216,25	241,1	54558	1077	6442	8,06	36
		м3								
				1282,5	91,08	5728	407	105	0,4448	2
163	Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней	62,1	204,94	12,56	12727	780	16062	1,08	67
		м ступеней								
				180	4,75	11178	295	140	0,0232	1
165	Е7-20-3	Установка дополнительных изделий массой до 20 кг. М4	0,12044	168102,1	1826,1	20246	220	1483	42,7	5
		т стальных элементов								
				8100	690,75	976	83	140	3,37	–
166	Е7-53-11	Установка опорных подушек ОП4-4	8	387,52	24,15	3100	193	2024	1,03	8
		шт сборных конструкций								
				171,9	8,83	1375	71	140	0,0405	–
167	30-14-3	Опорные подушки	0,16	23392		3743				
		м3								
		Всего прямые затраты				**2138017**	**107701**			**1532**

						246308	39270			185
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1784011				
		Накладные расходы, тенге				337897				
		- заработная плата, тенге				50685				
		- трудоемкость, чел-ч				169				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				148555				
		Итого по смете № 2-1-2				***2624469***				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 Общестроительные работы блок - секция Б в осях 3-4

Раздел 1 Фундаменты (л. 28,31)

17	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,2312	64100		14820				
		т								
22	Е6-18-9	Устройство перемычек. Пм3, Пм15а, Пм15б	0,66	13639,48	367,51	9002	243	1623	13,1	9
		м3		2202,75	138,83	1454	92	105	0,678	–
26	Е6-19-1	Устройство рядовой перемычки (л.63 п.1)	0,37	9246,64	316,01	3421	117	578	8,25	3
		м3		1368	119,39	506	44	105	0,583	–
33	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,00912	59500		543				
		т								
36	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0237	59500		1410				
		т								

Раздел 2 Стены

2.1 Стены

44	Е8-6-3									
		Кладка наружных стен средней сложности при высоте этажа до 4 м из кирпича, толщиной 380мм	75,429	8947,58	337,41	674907	25450	79705	4,76	359
		м3 кладки								
				769,5	126	58043	9504	118	0,62	47
45	Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпичаК=-1,000;	-219,57	38,93	–	-8548	–	-10087	0,219	-48
		м2 стен (без вычета проемов)								
				38,93	–	-8548	–	118	–	–
46	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	78,66	8701,96	337,41	684496	26541	73931	4,38	345
		м3 кладки								
				670,5	126	52742	9911	118	0,62	49
47	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций. Сетка СГ-1 (л.57)	0,25045	8679,65	422,15	2174	106	2486	56,4	14
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	2068	39	118	0,77	–
50	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций. Сетка СГ3 (л.122)	0,0514	8679,65	422,15	446	22	510	56,4	3
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	424	8	118	0,77	–
53	Е6-18-9	Устройство перемычек ПМ4-ПМ14 (л.63,66)	6,96	13639,48	367,51	94931	2558	17112	13,1	91
		м3								
				2202,75	138,83	15331	966	105	0,678	5
58	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	12	104,79	66,43	1257	797	801	0,148	2
		шт сборных конструкций								
				23,85	23,85	286	286	140	0,1051	1
59	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84). 2ПБ13-1	1,32	27211		35919				
		м3								
60	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84). 2ПБ10-1	0,102	27211		2776				
		м3								
61	Е23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 100 мм	0,0018	297116,62	1733,92	535	3	144	361	1
		км трубопровода								
				60966	650,25	110	1	130	3,17	–

62	Е6-14-4	Устройство железобетонных сердечников высотой до 4 м. См1-См15 (л.54-57)	25,568	10848,02	990,15	277362	25316	54197	10,4	266
		м3		1644,75	374,04	42053	9563	105	1,8268	47
71	Е7-20-4	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг. Крепление сердечников (л.55 п.2)	0,02865	9763,94	1216,94	280	35	256	31,4	1
		т стальных элементов		5940	459	170	13	140	2,25	–
72	1-1-4148	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,02925	50306		1471				
		т								
73	1-1-892	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0185	69100		1278				
		т								
	2.2 Вентканалы (л.117-122)									
85	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг. Каркас КС2	0,1239	13402,1	1826,1	1661	226	1526	42,7	5
		т стальных элементов		8100	690,75	1004	86	140	3,37	–
	Раздел 3 Перегородки									
95	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (л.46 п.3, л.49 п.3)	161,608	1194,21	34,73	192994	5613	45389	1,43	231
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	36362	2103	118	0,0635	10
98	Е8-12-2	Крепление кирпичной перегородки стальными затяжками (л.46,49)	0,8588	6858,56	846,56	5890	727	6386	32,7	28
		т металлических изделий		5985	317,25	5140	272	118	1,55	1
103	Е7-19-2	Заполнение швов стеновых панелей упругими прокладками	215,874	292,04	0,82	63044	177	3382	0,0651	14
		м шва								

				10,87	0,32	2347	69	140	0,0015	–
104	Е7-20-4	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг. Обрамление перегородок (л.43 п.3)	0,0462	9763,94	1216,94	451	56	413	31,4	1
		т стальных элементов								
				5940	459	274	21	140	2,25	–
	Раздел 4 Перекрытие-покрытие									
110	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	4	889,51	200,77	3558	803	2075	1,74	7
		шт сборных конструкций								
				299,25	71,15	1197	285	140	0,3052	1
113	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	68	1445,22	373,54	98275	25401	57198	2,66	181
		шт сборных конструкций								
				465,75	135,07	31671	9185	140	0,6052	41
122	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. Дополнительные сборочные единицы. (л.90,91)	0,1553	87297,62	304,24	13557	47	5413	198	31
		т								
				33075	114,75	5137	18	105	0,56	–
123	Е6-22-5	Устройство монолитного участка УМ1	0,868	14120,4	379,21	12257	329	2060	13	11
		м3								
				2117,25	143,26	1838	124	105	0,6996	1
129	Е12-14-1	Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном	0,292	14256,79	207,16	4163	60	203	3,63	1
		м3 утеплителя								
				508,5	78,75	148	23	119	0,38	–
130	Е6-22-5	Устройство монолитного участка УМ2	2,98	13810,83	379,21	41156	1130	7073	13	39
		м3								
				2117,25	143,26	6309	427	105	0,6996	2
133	Е12-14-1	Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном	0,9934	14256,79	207,16	14163	206	694	3,63	4
		м3 утеплителя								
				508,5	78,75	505	78	119	0,38	–
134	Е6-22-1	Устройство монолитного участка УМ3	0,9068	11906,68	241,1	10797	219	1308	8,06	7
		м3								
				1282,5	91,08	1163	83	105	0,4448	–
137	Е6-22-5	Устройство монолитного участка УМ4	0,864	13810,83	379,21	11933	328	2051	13	11

		м3								
				2117,25	143,26	1829	124	105	0,6996	1
140	Е12-14-1	Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном	0,432	14256,79	207,16	6159	89	302	3,63	2
		м3 утеплителя								
				508,5	78,75	220	34	119	0,38	–
141	Е16-10-3	Прокладка гильз из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	7	139,76	15,99	978	112	1094	0,656	5
		м трубопровода								
				116,1	5,99	813	42	128	0,0292	–
142	8-6-68	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	12	333		3996				
		м								
143	Е7-53-6	Установка плит балконов и козырьков площадью до 5 м2 в зданиях кирпичных и блочных	2	1875,78	924,97	3752	1850	3150	4,83	10
		шт сборных конструкций								
				807,75	316,76	1616	634	140	1,2531	3
144	30-21-29	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские	0,77	6720		5174				
		м3								
145	Е7-20-3	Установка элементов крепления козырька массой до 20 кг (л.125)	0,04754	13402,1	1826,1	637	87	585	42,7	2
		т стальных элементов								
				8100	690,75	385	33	140	3,37	–
148	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг. МН1 (л.88)	0,00468	13402,1	1826,1	63	9	57	42,7	–
		т стальных элементов								
				8100	690,75	38	3	140	3,37	–
149	1-1-4149	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,00282	50241		142				
		т								
150	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,00186	50642		94				

		т								
	Раздел 5 Лестницы (л.92-102)									
154	Е9-17-12	Монтаж балок, косоуров многоэтажных зданий высотой до 25 м	0,692	8108,11	5078,47	5611	3514	2364	16,29	11
		т конструкций		2956,64	839,11	2046	581	90	2,46	2
159	Е9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,692	549,99	144,52	381	100	182	1,34	1
		т		292,5	–	202	–	90	–	–
160	Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	73	20,14	0,23	1470	17	1314	0,119	9
		болт		19,91	0,09	1453	7	90	0,0004	–
162	Е6-22-1	Устройство Площадок Пм-1, Пм-2, Пм-2а, Пм-3	4,38	12216,25	241,1	53507	1056	6317	8,06	35
		м3		1282,5	91,08	5617	399	105	0,4448	2
167	Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней	62,1	204,94	12,56	12727	780	16062	1,08	67
		м ступеней		180	4,75	11178	295	140	0,0232	1
169	Е7-20-3	Установка дополнительных изделий массой до 20 кг. М4	0,1806	168102,1	1826,1	30359	330	2223	42,7	8
		т стальных элементов		8100	690,75	1463	125	140	3,37	1
170	Е7-53-11	Установка опорных подушек ОП4-4	7	387,52	24,15	2713	169	1771	1,03	7
		шт сборных конструкций		171,9	8,83	1203	62	140	0,0405	–
	Раздел 6 Разные работы									
	6.1 Вход в подвал №2 (л.43)									
177	Е6-22-1	Устройство лестниц и площадок	1,16	12216,25	241,1	14171	280	1674	8,06	9
		м3		1282,5	91,08	1488	106	105	0,4448	1

178	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,16	274	318		
		м3					
179	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0205	41200	845		
		т					
180	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,0056	64100	359		
		т					
		Всего прямые затраты			**2415835**	**124903**	**1783**
					287285	**45646**	**216**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			2003648		
		Накладные расходы, тенге			393522		
		- заработная плата, тенге			59028		
		- трудоемкость, чел-ч			197		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			168561		
		Итого по смете № 2-1-3			***2977918***		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 Общестроительные работы (блок - секция А ,блок-секции Б,блок-секция Б)

Раздел 3 Проемы

3.1 Двери

41	6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 19-9ГТП	3,33268	12300	40992
		м2			
42	6-3-18	Блоки дверные входные двупольные с глухими полотнами ДНГ 21-13П	7,96887	6133	48873
		м2			
43	6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П	5,52942	5610	31020
		м2			

44	6-2-8	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9, ДУ 21-9л внутренние	81,07965	4880	395669
		м2			
46	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9л внутренние	9,00885	3640	32792
		м2			
47	1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	3	2980	8940
		комплект			
48	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	5	1960	9800
		комплект			
49	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	50	1380	69000
		комплект			
50	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	45	1500	67500
		комплект			
52	6-3-18	Блоки дверные входные двупольные с глухими полотнами ДНГ 21-13П	7,96887	6133	48873
		м2			
53	6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П	5,52942	5610	31020
		м2			
54	6-2-8	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 внутренние	27,02655	4880	131890
		м2			
55	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П внутренние	32,43186	3640	118052
		м2			
57	6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 19-9ГТП	6,3648	12300	78287
		м2			
58	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	142	1380	195960
		комплект			
59	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	3	1500	4500

		комплект			
61	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	39,51468	3900	154107
		м2			
63	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние	41,6271	4250	176915
		м2			
64	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	115	1380	158700
		комплект			
65	1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	15	2980	44700
		комплект			
67	2-2-2	Двери стальные утепленные огрунтованные и окрашенные ДП3.07.00.00.00.М4 (поз.10)	5	16082	80410
		шт			
68	2-2-2	Двери стальные утепленные огрунтованные и окрашенные ДП3.07.00.00.00 М4 (поз.11)	1	13464	13464
		шт			
70	6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10	2,90772	12300	35765
		м2			
71	1-1-813	Задвижка накладная	3	142	426
		шт			
72	1-1-818	Петля врезная	6	21	126
		шт			
77	1-1-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе (в техподполье)	10	5500	55000
		шт			
78	1-1-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе (чердак)	2	5500	11000
		шт			

3.2 Окна

79	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	65,898	348,94	18,88	22994	1244	14042	1,0234	67
		м2 проемов		171,01	6,57	11269	433	120	0,0321	2
80	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	4,4688	427,5	19,32	1910	86	1031	1,1121	5
		м2 проемов		185,83	6,39	830	29	120	0,0312	–
83	6-1-709	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99. ОК-4	13	5618		73034				
		м2								
84	6-1-709	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99. ОК-5	22,344	5618		125529				
		м2								
86	6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	270,15	3680		994152				
		м								
88	6-1-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с фурнитурой	93,72	10900		1021548				
		м2								

<u>Раздел 8 Диафрагма жесткости (л.34-40)</u>

8.1 ДЖм1 выше отм. 0.000

161	Е6-17-5	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	9,12	9091,53	285,58	82915	2604	12453	7,16	65
		м3								

					1192,5	107,89	10876	984	105	0,5269	5
	8.2 ДЖм2 выше отм. 0.000										
168	Е6-17-5										
		Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм		10	9091,53	285,58	90915	2856	13654	7,16	72
			м3								
					1192,5	107,89	11925	1079	105	0,5269	5
	Раздел 9 Антисейсмический пояс (л.87-88)										
190	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке. Сейсмопояс		33,2	9271,14	316,01	307802	10492	51851	8,25	274
			м3								
					1368	119,39	45418	3964	105	0,583	19
	9.3 на отм. +5.300										
194	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке. Сейсмопояс		41,5	9271,14	316,01	384752	13114	64813	8,25	342
			м3								
					1368	119,39	56772	4955	105	0,583	24
	9.4 на отм. +8.100										
198	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке. Сейсмопояс		41,5	9271,14	316,01	384752	13114	64813	8,25	342
			м3								
					1368	119,39	56772	4955	105	0,583	24
	9.5 на отм. +10.900										
202	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке. Сейсмопояс		41,5	9271,14	316,01	384752	13114	64813	8,25	342
			м3								
					1368	119,39	56772	4955	105	0,583	24
	9.6 на отм. +13.700										
206	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке. Сейсмопояс		41	9271,14	316,01	380117	12956	64032	8,25	338
			м3								
					1368	119,39	56088	4895	105	0,583	24
	Раздел 10 Обрамление проемов ОБ1-ОБ8 (л.58)										
	10										
210	Е6-17-1	Устройство железобетонных стен. Обрамление		5,09	18446,78	521,99	93894	2657	24383	26,7	136
			м3								
					4365	197,19	22218	1004	105	0,9631	5

214	1-1-4148	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,04446	52166	2319		
		т					
215	1-1-892	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,1739	70960	12340		
		т					
		Раздел 11 Устройство крылец (л.123,124)					
		11.1 Крыльцо КР-1					
218	30-1-56						
		Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	3,4	170	578		
		м3					
219	4-1-90						
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,04703	41200	1938		
		т					
		Всего прямые затраты			**6410022**	**72237**	**1983**
					328940	**27253**	**132**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			6008846		
		Накладные расходы, тенге			375885		
		- заработная плата, тенге			56383		
		- трудоемкость, чел-ч			188		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			407154		
		Итого по смете № 2-1-4			***7193061***		
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-10					
		Раздел 4 Изоляция стояков отопления					
96	1-3-165						
		Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	49,03	6240	305947		

			м3				
		Всего прямые затраты			**305947**	–	–
					–	–	–
		В том числе стоимость: материалов, тенге			305947		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			18357		
		Итого по смете № 2-1-10			***324304***		
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1- 12 Электроснабжение					
	Раздел 1 Электроснабжение дома						
2	80-4-1(пл)АС	Устройство вводное комплектное ВРУ1-10УХЛ4	1	107441,02	107441		
			шт				
3	80-4-2(пл)АС	Устройство вводно-распределительное ВРУ1-30УХЛ4	1	103339,49	103339		
			шт				
5	80-4-3(пл)АС	Щит этажный ЩЭ-2402 УХЛ4	15	39782,54	596738		
			шт				
7	80-4-4(пл)ТО	Счетчик Меркурий 230 ART-01 5-60A	2	9476,62	18953		
			шт				
9	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	5	4720	23600		
			шт				
11	99-7-20(пл)Т	Светильник STAR NBT 11 F115 (F118)	130	4375,15	568770		
			шт				
12	99-7-21(пл)Т	Светильник STAR NBT 11 F126	92	5454,03	501771		
			шт				
14	17-1-85	Светильники, тип НСП02-100-01-У2	89	240	21360		
			шт				
16	17-3-12	Светильники, тип РКУ01-250-011-У1	3	4800	14400		
			шт				
17	99-7-37(пл)Т						
		Кронштейн для одного светильника РКУ, К1К-1,5	3	6451,28	19354		

			шт			
18	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 (прим. ВС5У-228-би Рондо)	160	182	29120	
			шт			
22	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 (прим. ВС1У-126-би Рондо)	216	156	33696	
			шт			
24	99-7-22(пл)Т	Выключатель ВА66-102Б-би	41	141,9	5818	
			шт			
26	99-7-23(пл)Т	Таймер освещения ТО 47, 16А, 230В	15	1313,03	19695	
			шт			
28	99-7-24(пл)Т	Розетка скрытой установки РС16-121	535	94,6	50611	
			шт			
29	99-7-25(пл)Т	Розетка скрытой установки РС16-223	120	147,45	17694	
			шт			
31	99-7-26(пл)Т	Блок комбинированный БК2ВР-008В (прим. БК2ВР-006Б)	45	249,88	11245	
			шт			
33	99-7-27(пл)Т	Розетка скрытой установки РС16-126Б-би kстм=1,02;	60	118,12	7087	
			шт			
35	72-1-146(об)	Плита электрическая бытовая трехкомфорочная, до 8кВт	60	39163	2349780	
			шт			
37	18-1-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	60	237	14220	
			шт			
38	18-1-7	Вилка штепсельная, тип ВШ-П-20-25/220	60	112	6720	
			шт			
40	99-7-29(пл)Т	Розетка с 3-им заземляющим контактом открытой установки 10А, 220В, РА10-002	15	83,19	1248	
			шт			

41	18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	4	68	272		
		шт					
43	99-7-30(пл)Т	Патрон подвесной карболитовый Е27 Н12	135	25,12	3391		
		шт					
44	99-7-31(пл)Т	Патрон настенный керамический Е27ФК	45	35,88	1615		
		шт					
46	99-7-32(пл)Т	Колодка клеммная СОВ 2*2,5	240	19,57	4697		
		шт					
47	1-1-623	Поковки из квадратных заготовок. Стоимость крюка для подвешивания светильника	0,00869	80500	700		
		т					
49	99-7-33(пл)Т	Розетка потолочная РП	240	28,38	6811		
		шт					
51	18-1-119	Звонок электрический "Сверчок"	60	431	25860		
		шт					
54	99-7-35(пл)Т	Лампа люминесцентная DULUX EL LL 15W (16W) с цоколем Е27	137	327,85	44915		
		шт					
57	17-6-53	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО12-60	1	19	19		
		шт					
95	99-7-43(пл)Т	Наконечник кабельный медный М-10	3	21,2	64		
		шт					
		Всего прямые затраты			**4611004**	–	–
					–	–	–
		В том числе стоимость: материалов, тенге			1434753		
		оборудования, тенге			3176251		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			86085		
		Итого по смете № 2-1-12			***4697089***		

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	67085
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**21741449**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**59506346**
- материалы, тенге	35110262
- оборудование, тенге	11634349
- сметная заработная плата, тенге	5161418
Налог (2 %)	1190127
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**60696473**
НДС (12 %)	7283577
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**67980050**

Заказчик:

И.О.Руководителя ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства города Риддера"

_____ Е.А.Маслакова

Технадзор ТОО "СтройИнКом"

Эксперт

_____ Б.У.Жанекенов

Подрядчик:

Директор ТОО "Шыгысстройиндустрия"

_____ В.А.Старцев