Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "2" апреля 2019г №178

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа-интернат № 4, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области
Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Наименование объекта Капитальный ремонт строительных конструкций здания специальной школы-интерната, расположенного по адресу: Акмолинская область г.Кокшетау ул.Саина №20
Согласно договора №133 от 24.06.2021 г.

Справка №2 от " 26" ноября 2021 г
о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2021 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительн	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт строительных конструкций здания специальной школы-интерната, расположенного по адресу: Акмолинская область г.Кокшетау ул.Саина №20	37081046,02	13681730,38	-	-	-	-	-	1641807,64	15323538,02

Итого:	37081046,02	13681730,38	-	-	-	-	-	1641807,64	15323538,02

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа-интернат № 4 город Кокшетау" управления образования Акмолинской области
Руководитель _____ Мустафинова А.С.
БИН 970640000616

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Директор _____ Пазылов Ж.С.

Технический надзор: ТОО "Saulet Trans Servis"

Эксперт _____ Жикетов М.Ф.
KZ48VWC00003029 от 20.10.2020г.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа-интернат № 4, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области

Форма 2

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Наименование объекта Капитальный ремонт строительных конструкций здания специальной школы-интерната, расположенного по адресу: Акмолинская область г.Кокшетау ул.Саина №20

Согласно договора №133 от 24.06.2021 г.

А К Т №2 от " 26 " ноября 2021 г
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Разборка									
7	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 кладки	36,72	24841,56	4896,26	912182	179791	–	585831	1617854
					19945,30	2213,02	732391	81262		119841	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								1617854
		РАЗДЕЛ 2.Устройство кровли									
10	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88мм, применен коэф.к расходу кирпича-0,77, раствора-0,9** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 кладки	24,48	11962,15	1592,56	292833	38986	90958	124015	450196
					6653,98	382,12	162889	9354		33348	
11	2103-0102-0503 РСНБ РК 2015	**Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015** *СП - 8%*	1000 шт.	7,162848	47999,00	–	343810	–	343810	–	371315
					–	–	–	–		27505	
		Кровля									
25	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	795,91	471,99	12,64	375662	10060	299263	49592	459274
					83,35	3,19	66339	2539		34020	
26	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	795,91	931,23	52,76	741175	41992	263279	321094	1147251
					547,68	12,64	435904	10060		84982	

27	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	163,95746	30610,00	–	5018738	–	5018738	–	5420237
		СП - 8%			–	–	–	–		401499	
28	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	795,91	663,92	103,40	528421	82297	259100	149997	732692
		НР - 72%; СП - 8%			234,98	26,77	187023	21307		54273	
29	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 к=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	795,91	311,29	22,92	247759	18243	219129	11037	279500
		НР - 72%; СП - 8%			13,05	6,21	10387	4943		20704	
31	1108-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,09744	15250,15	2561,16	16736	2812	4153	7494	26168
		НР - 72%; СП - 8%			8904,42	579,60	9772	636		1938	
32	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4433658	47234,00	–	20942	–	20942	–	22617
		СП - 8%			–	–	–	–		1675	
42	2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	558,8618	3090,00	–	1726883	–	1726883	–	1865034
		СП - 8%			–	–	–	–		138151	
44	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	72	1504,71	91,01	108339	6553	3399	72177	194958
		НР - 72%; СП - 8%			1366,48	25,83	98387	1860		14441	
45	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	72	2005,00	–	144360	–	144360	–	155909
		СП - 8%			–	–	–	–		11549	
46	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	173	1512,00	–	261576	–	261576	–	282502
		СП - 8%			–	–	–	–		20926	
47	2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	8	1833,00	–	14664	–	14664	–	15837
		СП - 8%			–	–	–	–		1173	
48	2110-0302-0105 РСНБ РК 2015	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	4	3913,00	–	15652	–	15652	–	16904
		СП - 8%			–	–	–	–		1252	
		Слуховое окно									

57	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	4	18459,36	864,26	73837	3457	42290	21286	102733
		НР - 72%; СП - 8%			7022,40	368,72	28090	1475		7610	
58	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,168	53011,00	–	8906	–	8906	–	9619
		СП - 8%			–	–	–	–		712	
59	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,988	8870,15	58,63	8764	58	7798	672	10191
		НР - 72%; СП - 8%			918,84	26,42	908	26		755	
60	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	26,72	309,01	2,72	8257	73	7253	694	9667
		НР - 72%; СП - 8%			34,83	1,23	931	33		716	
61	1115-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	1,6	1295,57	17,92	2073	28	1648	293	2555
		НР - 72%; СП - 8%			248,32	5,93	397	9		189	
62	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	16	295,00	–	4720	–	4720	–	5098
		СП - 8%			–	–	–	–		378	
63	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	10	2147,47	100,96	21475	1009	3032	12759	36973
		НР - 72%; СП - 8%			1743,44	28,63	17434	286		2739	
64	2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	11,06	3090,00	–	34175	–	34175	–	36909
		СП - 8%			–	–	–	–		2734	
65	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	5,6	3085,77	14,14	17280	79	10914	4542	23567
		НР - 72%; СП - 8%			1122,66	3,73	6287	21		1746	
		Объединение вентканалов									
85	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	98,7316	2379,81	35,42	234962	3498	84882	106744	369044
		НР - 72%; СП - 8%			1484,65	16,95	146582	1674		27337	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								13664602,47
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Итого по акту	Тенге				13664602,47				

2	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1. пункт 36	Временные здания и сооружения 1,5*0,8=1,2%	Тенге				163975,23				
		Всего по главе	**Тенге**				**163975,23**				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**Тенге**				**13828577,70**				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3. п.VIII	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 2,2*1,2=2,64%	Тенге				365074,45				
		Итого по главам 1-9 в текущих ценах 2020г.	**Тенге**				**14193652,15**				
4		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				283873,04				
		ИТОГО	**Тенге**				**14477525,19**				
5		**ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2021 года к=2917:2778=1,050036**	**Тенге**				**15201922,64**				
		Итого с пониж коэф.	**Тенге**				**13681730,38**				
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				1641807,64				
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**				**15323538,02**				

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа-интернат № 4, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области
Руководитель _____ Мустафинова А.С.
БИН 970640000616

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Директор _____ Пазылов Ж.С.

Технический надзор: ТОО "Saulet Trans Servis"

Эксперт _____ Жикетов М.Ф.
KZ48VWC00003029 от 20.10.2020г.

Авторский надзор: ТОО "КокшеСтройПроект"

Эксперт _____ Середкин Е.И.