Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 5 августа 2021г №420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик (застройщик): **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**

Подрядчик: **ТОО "Clima Eng"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Буревестник Наурзумского района Костанайской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)."**

С П Р А В К А № 3

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования код	Организационно правовая форма Наименование	Организационно правовая форма код
		№29	11.03.2024г.				

Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	С начала года по отчетный месяц, всего	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
"Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Буревестник Наурзумского района Костанайской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)."	**81 989 218**	**13 488 741,07**							**1 618 648,93**	**15 107 390**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625

Заместитель руководителя _____ **Аймагамбетов Д.В.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "АстанаДорАрхитекс"

_____ **Молдагаев Д. С.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Clima Eng" БИН 130240008355

Руководитель _____ **Абдиев М. Д.**

НДЦС РК 8.01-08-2023. Приложение Г Форма 4

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**

Подрядчик : **ТОО "Clima Eng"**

Стройка : **"Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Буревестник Наурзумского района Костанайской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)."**

Договор подряда (контракт) **№29** от **11.03.2024г**.

Акт выполненных работ №3

за сентябрь 2024 (месяц, год)

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**10937946**
		Раздел 1.	**02-01-02 общестроительные работы по чертежам - АР работы**				**4092438**
		Раздел 2.	**Полы**				**4092438**
			Тип А (лист 18)				
1	10	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	163,11	402	65570
2	11	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	8,31861	9 732	80957
3	12	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	13,0488	23 035	300579
4	13	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	13,30998	33 584	447002
5	14	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,3735219	66 456	24823
6	15	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3735219	357 037	133361
7	16	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	$м^2$	163,11	1 549	252657
8	17	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3,327444	28 097	93491
9	18	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	163,11	129	21041
10	19	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3,327444	28 097	93491
11	20	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	163,11	5 389	879000
12	21	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	182,6832	435	79467
13	22	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	163,11	3 035	495039
14	23	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	182,6832	435	79467
15	24	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	163,11	1 549	252657
16	25	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3,327444	28 097	93491

1	2	3	4	5	6	7	8
			Тип Б				
17	28	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	м^2	61,47	402	24711
18	29	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м^3	3,13497	9 732	30510
19	30	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	м^3	4,9176	23 035	113277
20	31	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	5,01636	33 584	168469
21	32	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,1407663	66 456	9355
22	33	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1407663	357 037	50259
23	34	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	м^2	61,47	1 549	95217
24	35	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	1,253988	28 097	35233
25	36	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	61,47	129	7930
26	37	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	1,253988	28 097	35233
			Тип В				
27	40	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	м^2	14,23	402	5720
28	41	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м^3	0,72573	9 732	7063
29	42	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	м^3	1,423	23 035	32779
30	43	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	1,45146	33 584	48746
31	44	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,0325867	66 456	2166
32	45	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0325867	357 037	11635
33	46	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м^2	14,23	1 549	22042
		Раздел 3.	**Отделка помещений**				**3414906**
			Потолок (лист 17)				
34	114	6112-0202-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	м^2	8,33	6 975	58102
35	115	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м^3	0,26656	25 749	6864
36	116	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м^2	8,9964	1 069	9617
			Стены (лист 17)				
37	119	1114-0302-0103 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную	м^2 оштукатуриваемой поверхности	317,98	4 038	1284003
38	124	1114-0302-0102 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м^2 оштукатуриваемой поверхности	34,6	7 487	259050
39	125	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м^2	384,98	3 671	1413262

1	2	3	4	5	6	7	8
	137		Откосы (лист 17 примечание 1)				
40	137	1114-0302-0105 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	53,58	7 167	384008
		Раздел 4.	**на 02-01-01 общестроительные работы по чертежам - АС работы**				**3430602**
		Раздел 5.	**Разные работы**				**3430602**
			Крыльцо КР-1 (АС-20)				
41	107	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	2,4	9 372	22493
42	108	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	2,76	9 798	27042
43	109	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	$м^3$	8,5	31 602	268617
44	110	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	8,6275	32 058	276580
45	111	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,25914	329 511	85389
			Крыльцо КР-2 (АС-21.1, 22)				
46	138	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	3,21165	9 372	30100
47	139	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	3,693397	9 798	36188
48	140	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	9,724455	14 265	138719
49	141	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	9,870322	32 058	316423
50	142	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,295367	329 511	97327
51	143	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,058968	324 404	19129
52	144	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,058968	457 354	26969
			Вентканалы (АС-25)				
53	174	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	5,6	18 824	105414
54	175	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	1,344	35 663	47931
55	176	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,128	97 373	207210
56	177	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,06	474 897	28494
57	178	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,1145	304 523	34868
58	179	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0186	318 374	5922
59	180	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0077	345 774	2662

1	2	3	4	5	6	7	8
60	181	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0321	413 641	13278
61	182	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,0561	467 486	26226
62	183	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м^2	57	4 999	284943
63	184	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м^2	57	3 353	191121
64	185	6111-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пояса противопожарного из ячеистых материалов на растворе	м^3 изоляции	1,86	37 164	69125
65	186	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м^3	1,7856	56 845	101502
66	187	1114-0302-0102 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м^2 оштукатуриваемой поверхности	39,63	7 487	296710
			Лестница ЛМ-1, ЛМ-2 (АС-26)				
67	188	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,0531	272 607	14475
68	189	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0531	1 145 627	60833
69	190	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	2,7612	411	1135
			Отмостка (АС-7)				
70	191	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м^3	7,2	9 372	67478
71	192	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	8,28	9 798	81127
72	193	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,126	66 456	8373
73	194	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,126	418 351	52712
74	195	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м^3	8,62	10 302	88803
75	196	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	8,7924	33 584	295284
			ИТОГО по АКТУ				10937946
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)				1 028 167
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**11 966 113**
			Сметная прибыль (5%)				598 306
			Непредвиденные работы и затраты (2%)				239 322
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**12 803 741**
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075				**13 764 021**
			НДС (12%)				1 651 683
			Итого с НДС				**15 415 704**
		Итого с коэф понижения		**0,98**			**15 107 390**
		в т.ч. НДС					**1 618 648,90**

Сдал (Подрядчик) **Принял (Заказчик)**

1	2	3	4	5	6	7	8

ТОО "Clima Eng" БИН 130240008355

Руководитель **Абдиев М. Д.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "АстанаДорАрхитекс"

Молдатаев Д. Е.

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625

Главный специалист **Иманмагзумова М.Б.**

Авторский надзор:
ТОО "ПК Saulet"

Умербеков Н. С.