Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 5 августа 2021г №420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик (застройщик): **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**

Подрядчик: **ТОО "Clima Eng"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Буревестник Наурзумского района Костанайской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)."**

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2024 года

Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма			
			номер	дата	Наименование	код	Наименование		код	
			№29	**11.03.2024г.**						
	С начала года по отчетный месяц, всего	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
"Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Буревестник Наурзумского района Костанайской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)."	**19 575 550**	**17 478 169,64**							**2 097 380,36**	**19 575 550**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625

Заместитель руководителя _____ **Аймагамбетов Д.В.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "АстанаДорАрхитекс"

_____ **Молдатаев Д. С.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Clima Eng" БИН 130240008355

Руководитель _____ **Абдиев М. Д.**

Приложение 1 Форма 4

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**

Подрядчик : **ТОО "Clima Eng"**

Стройка : **"Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Буревестник Наурзумского района Костанайской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)."**

Договор подряда (контракт) **№29** от **11.03.2024г.**

Акт выполненных работ №1

за Июль 2024 (месяц, год)

Смета 02-01-01 общестроительные работы по чертежам - АС работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**14172952**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2319777
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1149141*
		машины и механизмы	**тенге**			**934223**
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*189550*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			10918950
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	544		
	Раздел 1.	**Земляные работы**				**536123**
1	**6101-0102-0115** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 3**	**м^3**	**249,011125**	**444**	**110561**
		из них				
1.1		машины и механизмы			444	110561
		в том числе оплата труда машинистов			91	22690
2	**6101-0201-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Kтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**7,7**	**14 976**	**115315**
		из них				
2.1		затраты на труд рабочих			14 976	115315
		в том числе оплата труда рабочих			7 213	55540
3	**6101-0106-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с), группа грунта 2**	**м^3**	**218,205625**	**66**	**14402**
		из них				
3.1		машины и механизмы			66	14401
		в том числе оплата труда машинистов			16	3491
4	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**218,205625**	**642**	**140088**
		из них				
4.1		затраты на труд рабочих			394	85973
		в том числе оплата труда рабочих			190	41459
4.2		машины и механизмы			248	54115
		в том числе оплата труда машинистов			79	17238
5	**6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м^3**	**38,506**	**4 045**	**155757**
		из них				
5.1		затраты на труд рабочих			4 045	155757
		в том числе оплата труда рабочих			1 949	75048
	Раздел 2.	**Фундамент**				**8636829**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1962732
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*927092*
		машины и механизмы	**тенге**			**755146**
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*146161*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5918950
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	437		
		Монолитный ростверк (АС-5)				
6	**6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	**м^3**	**7,95**	**10 302**	**81901**
		из них				
6.1		затраты на труд рабочих			5 697	45291
		в том числе оплата труда рабочих			2 837	22554
6.2		машины и механизмы			2 853	22682
		в том числе оплата труда машинистов			544	4325
6.3		материалы, изделия и конструкции			1 752	13928
7	**212-101-0408** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	**м^3**	**8,109**	**29 533**	**239483**

1	2	3	4	5	6	7
8	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой (АС-7)**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**56,25**	**505**	**28406**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			163	9169
		в том числе оплата труда рабочих			82	4613
8.2		машины и механизмы			2	112
		в том числе оплата труда машинистов			1	56
8.3		материалы, изделия и конструкции			340	19125
9	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**$м^3$**	**17,19**	**30 588**	**525808**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			19 229	330547
		в том числе оплата труда рабочих			9 572	164543
9.2		машины и механизмы			5 078	87291
		в том числе оплата труда машинистов			933	16033
9.3		материалы, изделия и конструкции			6 281	107970
10	212-101-0905 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W4**	**$м^3$**	**17,44785**	**45 274**	**789934**
11	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	**т**	**0,10357**	**329 511**	**34127**
12	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**135,86**	**1 571**	**213436**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			1 258	170912
		в том числе оплата труда рабочих			626	85048
12.2		машины и механизмы			44	5978
		в том числе оплата труда машинистов			6	815
12.3		материалы, изделия и конструкции			269	36546
13	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	**Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50**	**кг**	**326,064**	**483**	**157489**
		Приямок ПР-1 (АС-6.2)				
14	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**$м^3$**	**0,09**	**9 372**	**843**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			3 934	354
		в том числе оплата труда рабочих			1 958	176
14.2		машины и механизмы			5 435	489
		в том числе оплата труда машинистов			1 667	150
14.3		материалы, изделия и конструкции			3	
15	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**$м^3$**	**0,1035**	**9 798**	**1014**
16	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	**$м^3$**	**0,46**	**87 209**	**40116**
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			65 060	29928
		в том числе оплата труда рабочих			32 387	14898
16.2		машины и механизмы			13 682	6294
		в том числе оплата труда машинистов			3 975	1829
16.3		материалы, изделия и конструкции			8 467	3894
17	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	**$м^3$**	**0,4669**	**32 058**	**14968**
18	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,053**	**357 037**	**18923**
19	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0106**	**318 374**	**3375**
20	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	**т**	**0,0085**	**1 100 928**	**9358**
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			1 096 825	9323
		в том числе оплата труда рабочих			545 973	4641
20.2		машины и механизмы			4 103	35
		в том числе оплата труда машинистов			1 273	11
21	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм**	**т**	**0,00754**	**467 486**	**3525**
22	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00096**	**345 774**	**332**
23	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0,0369**	**289 952**	**10699**
		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих			201 729	7444
		в том числе оплата труда рабочих			100 429	3705
23.2		машины и механизмы			24 550	906
		в том числе оплата труда машинистов			6 668	246
23.3		материалы, изделия и конструкции			63 673	2349
24	261-301-0261 *РСНБ РК 2022*	**Решетки для приямков стальные**	**т**	**0,0369**	**167 407**	**6177**

1	2	3	4	5	6	7
25	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м² поверхности**	**3,04**	**1 571**	**4776**
		из них:				
25.1		затраты на труд рабочих			1 258	3824
		в том числе оплата труда рабочих			626	1903
25.2		машины и механизмы			44	134
		в том числе оплата труда машинистов			6	18
25.3		материалы, изделия и конструкции			269	818
26	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	**Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50**	**кг**	**7,296**	**483**	**3524**
	Фундаментные блоки (АС-7)					
27	6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т**	**шт.**	**50**	**13 196**	**659800**
		из них:				
27.1		затраты на труд рабочих			4 866	243300
		в том числе оплата труда рабочих			2 423	121150
27.2		машины и механизмы			6 395	319750
		в том числе оплата труда машинистов			1 276	63800
27.3		материалы, изделия и конструкции			1 935	96750
28	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т**	**шт.**	**29**	**8 132**	**235828**
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			3 195	92655
		в том числе оплата труда рабочих			1 591	46139
28.2		машины и механизмы			3 646	105734
		в том числе оплата труда машинистов			724	20996
28.3		материалы, изделия и конструкции			1 291	37439
29	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т**	**шт.**	**18**	**6 116**	**110088**
		из них:				
29.1		затраты на труд рабочих			2 099	37782
		в том числе оплата труда рабочих			1 045	18810
29.2		машины и механизмы			2 862	51516
		в том числе оплата труда машинистов			568	10224
29.3		материалы, изделия и конструкции			1 155	20790
30	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т**	**шт.**	**9**	**5 491**	**49419**
		из них:				
30.1		затраты на труд рабочих			1 814	16326
		в том числе оплата труда рабочих			903	8127
30.2		машины и механизмы			2 919	26271
		в том числе оплата труда машинистов			580	5220
30.3		материалы, изделия и конструкции			758	6822
31	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018**	**м³**	**56,408**	**50 573,64**	**2852758**
32	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (АС-6)**	**т металлических изделий**	**0,09734**	**56 546**	**5504**
		из них:				
32.1		затраты на труд рабочих			55 319	5385
		в том числе оплата труда рабочих			27 536	2680
32.2		машины и механизмы			1 227	120
		в том числе оплата труда машинистов			335	33
33	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,09734**	**357 037**	**34754**
34	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной**	**м³**	**0,92**	**22 912**	**21079**
		из них:				
34.1		затраты на труд рабочих			16 039	14756
		в том числе оплата труда рабочих			7 985	7346
34.2		машины и механизмы			3 429	3155
		в том числе оплата труда машинистов			706	650
34.3		материалы, изделия и конструкции			3 444	3168
35	212-101-0408 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	**м³**	**0,9384**	**29 533**	**27714**
36	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м² поверхности**	**343,84**	**1 571**	**540173**
		из них:				
36.1		затраты на труд рабочих			1 258	432551
		в том числе оплата труда рабочих			626	215244
36.2		машины и механизмы			44	15129
		в том числе оплата труда машинистов			6	2063
36.3		материалы, изделия и конструкции			269	92493
37	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	**Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50**	**кг**	**825,216**	**483**	**398579**
	Монолитный пояс (АС-13,14)					

1	2	3	4	5	6	7
38	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м³**	**10,12**	**60 478**	**612037**
		из них:				
38.1		затраты на труд рабочих			40 070	405508
		в том числе оплата труда рабочих			19 949	201884
38.2		машины и механизмы			10 673	108011
		в том числе оплата труда машинистов			1 946	19694
38.3		материалы, изделия и конструкции			9 735	98518
39	212-101-0408 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	**м³**	**10,2718**	**29 533**	**303357**
40	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	**т**	**0,86039**	**85 169**	**73279**
		из них:				
40.1		затраты на труд рабочих			80 021	68849
		в том числе оплата труда рабочих			39 838	34276
40.2		машины и механизмы			916	788
		в том числе оплата труда машинистов			116	100
40.3		материалы, изделия и конструкции			4 232	3641
41	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,156**	**345 774**	**53941**
42	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,70439**	**318 374**	**224259**
43	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	**м² поверхности**	**39,5**	**5 953**	**235144**
		из них:				
43.1		затраты на труд рабочих			983	38828
		в том числе оплата труда рабочих			490	19355
43.2		машины и механизмы			19	751
		в том числе оплата труда машинистов			4	158
43.3		материалы, изделия и конструкции			4 951	195564
44	235-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б**	**м²**	**90,85**	**120**	**10902**
	Раздел 3.	**Наружные стены и перегородки**				**5000000**
		из них:				
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5000000
		Кладка наружных и внутренних стен (АС-10)				
47	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**51,34894**	**97 373**	**5000000**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)				1 332 257,49
	Итого с затратами на организацию и управление СМР				**15 505 209,49**
	Сметная прибыль (5%)				775 260,47
	Непредвиденные работы и затраты (2%)				310 104,19
	Итого с непредвиденными работами и затратами				**16 590 574,15**
	Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075				**17 834 867,21**
	НДС (12%)				2 140 184,07
	Итого с НДС				**19 975 051,28**
Итого с коэф понижения		**0,98**			**19 575 550**
в т.ч. НДС					**2 097 380,38**

(Подряд

ТОО "Clima Eng" БИН 130240008355

Руководитель _____ **Аблиев М. Д.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "АстанаДорАркитекс"

_____ **Молдатаев Д. С.**

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625

Главный специалист _____ **Иманмагзумова М.Б.**

Авторский надзор:
ТОО "ПК Saulet"

_____ **Умербеков Н. С.**