Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235
форма

Декларация о соответствии

«10» ***декабря*2024г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО "Интеллект КИПиА Сервис"БИН 170840034551, ГСЛ№ 18015569 , от 10.08.2018, РеспубликаКазахстан, г. Астанарайон Алматы, ул. Сатбаева,д.17/1, офис96,тел.:87471145254.***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директораИсмаилова Динара Сандыбековна.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

пообъекту:***«Строительство спортивной площадки в селе Караколь Кызылкогинского района Атырауской области», II уровень ответственности, технически не сложный.***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является***Государственное учреждение"Кызылкогинский районный отделстроительства, архитектуры иградостроительства"Атырауская область, Кзылкогинскийрайон, с.Миялы, Абая 4.руководитель Нигметов Дулат Тенелович.***

наименованиеорганизации, фамилия, имя, отчестворуководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственныминормативами в сфере архитектурной,градостроительнойи строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: *не привлекались*
3. Проект (проектно-сметная документация)***ТОО "СРБ-А",19004455, 22.02.2019 г., Рабочий проект №00-23-04,***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)***приказом руководителья отдела ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства", № 198 от 18.07.2023 года***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка по гос акту Проектируемая площадь участка	га	1,584 0,18		1,584 0,18	
Площадь застройки	$м^2$	1348,10		1348,10	
Футболное поле	$м^2$	800		800	
Тренажерная площадка	$м^2$	156		156	
Детская игровая площадка	$м^2$	184		184	
Площадка для отдыха	$м^2$	312,5		312,5	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единицаизмерения	Попроекту	Факти-чески
Общаяплощадь	метр в квадрате (далее–м2)	1348,10	1348,10
Числоэтажей	этаж		
Общийстроительныйобъем	метр в кубе (далее–м3)		

В том числе подземной части	м3				
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2				

Показатели	Попроекту			Фактически		
	числоквартир	площадьквартир, м2		числоквартир	площадьквартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Размер спортивного площадки 30,0х60,0 м (1800 м^2).

На площадке футболное поле с размерами 20,0х40,0 м (800 м^2), тренажерная площадка – 8,0х19,5м (156 м^2), детская игровая площадка – 8,0х23,0 м (184 м^2), площадка для отдыха – 312,5 м^2.

Проектом предусмотрено металлических опор высотой 9м, на которые с помощью кронштейнов устанавливаются светильник светодиодный мощностью 100, ВТ, уличный светильник столб 2,118м. Лампа светодиодный мощностью 15, ВТ. И обеспечивают нормируемую освещенность вдоль всей площадки. Освещенность поля должна составлять: горизонтальная на уровне площадки - 50лк, вертикальная на уровне щитов со стороны баскетбольного кольца - 30лк. Управление освещением объекта осуществляется со щита, установленного на проектируемой опоре освещения площадки, точку подключения от сущ. ВЛ-0,4кв ТП-35/10/6КВN32 кабелем марки АВББШБ сечением жилы 3х10мм2, и кабелем ВББШВ 3х4мм2до опор освещения. Кабели проложены в траншеи на глубине 0.7м.

Подключение светильников на опорах осуществляется с помощью разветвительных коробок, поставляемых комплектно с опорами. Для защиты металлоконструкций от коррозии все элементы окрасить эмалью ПФ 115 (ГОСТ 6465-76) в 2 слоя по грунтовке гф-021 (ГОСТ 25129-81*) в один слой. Опоры устанавливаются в заранее подготовленный земляной котлован и бетонируются. Заземление выполнить согласно ПУЭ РК главы 1.7, в качестве заземляющего проводника используется Специальная жила кабелей "РЕ". Щит на опоре подлежит заземлению. Величина сопротивления заземляющего устройства определена требованиями ПУЭ РК и не должна превышать 4 ом, в противном случае, контур необходимо довести До нормы путем дополнительной установки электродов.

Площадки и тротуары запроектированы с покрытием из брусчатки.

Для озеленения участка приняты деревья, газон обыкновенный.

Также проектом предусматриваются малые архитектурные формы.

Площадка для подвижных игр 1-9 классов:

Вертикальная планировка площадки осваиваемой территории решена методом проектных горизонталей по сплошной системе с учетом отвода поверхностных вод в пониженные места рельефа.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ __**июнь 2024г**;
месяц, год

окончание работ _**декабрь2024г**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:__**2**_;

фактически, месяц:__**6**_;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _100__% и фактически применено __95_% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных

инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____ 10.12.2024г.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);***не требуется***

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____***не требуется***_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:***«Строительство спортивной площадки в селе Караколь Кызылкогинского района Атырауской области»***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)*ТОО "Интеллект КИПиА Сервис"в лице директора Исмаилова Динара Сандыбековна*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ БСН/ВИН 170840034551 Интеллект КИПиА Сервис ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ №4 РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН