Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2024 года

Генеральный подрядчик: ТОО "Құрылыс-2015"
Субподрядчик: ТОО "Tech Инжиниринг Group"
Договор: №3 от 15.07.2024г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки к существующему зданию дворового клуба в городе Тараз, Жамбылской области»

№п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Всего за отчетный месяц
		С начала строительства по отчетный период	В том числе				За отчетный месяц			
			С начала года по отчетный период	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство пристройки к существующему зданию дворового клуба в городе Тараз, Жамбылской области»	6 402 164,6								6 402 164,6
	в т.ч. НДС	685 946,2								685 946,2
	Итого к оплате	**6 402 164,6**								**6 402 164,6**

Генеральный подрядчик:
ТОО "Құрылыс-2015"

Директор
Абильдаев С.Б.
м.п.

Субподрядчик:
ТОО "Tech Инжиниринг Group"

Директор
Есбосынов Ж.Н.
м.п.

Генподрядчик - ТОО "Құрылыс-2015"

Субподрядчик - ТОО "Tech Инжиниринг Group"

Наименование объекта - "Строительство пристройки к существующему зданию дворового клуба в городе Тараз, Жамбылской области"

Основание: Договор №3 от 15.07.2024 г.

АКТ
выполненных работ за сентябрь 2024 года

Составлена в текущих ценах 2023г.

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета №02-01-01				
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	1	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплении с откосами	м3 грунта	10,55	6953	73354
2	2	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,45	3629	19778
3	3	У6101-0108-0101 6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ 2023	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	3,15	10807	34042
4	4	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ 2023	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5	м3	2	22209	44418
5	5	У6103-0101-0105 6103-0101-0105 ЕСЦ РСНБ 2023	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/В12,5, W4 F150	м3	4,5	34159	153716
6	6	У6103-0701-0810 6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Слои подстилающие и набетонки. Армирвание/С-1	т	0,115	59627	6857
7	7	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12мм	т	0,115	348644	40094
8	8	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	15,50	4675	72463
9	10	У6105-0201-0101 6105-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4м	м3 кладки	9,5	51280	487160

1	2	3	4	5	6	7	8
10	11	У6103-0401-0301 6103-0401-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Перемычки. Устройство/В15, W4 F150	м3	3	117892	353676
11	12	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12мм	т	0,05568	348644	19412
12	13	С1214-210-0101 1214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12мм	т	0,0144	338928	4881
13	14	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.28	Пояса в опалубке. Устройство/В15, W4, F150	м3	1	76200	76200
14	15	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12мм	т	0,1564	348644	54528
15	16	С1214-210-0101 1214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12мм	т	0,10395	338928	35232
16	17	У6107-0104-0101 6107-0104-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. Устройство	м2 перекрытия	15,334	11417	175068
17	18	С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2022	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4м до 6,5м, шириной от 75мм до 150мм, толщиной от 40мм до 75мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/Б-1	м3	0,35	119169	41709
18	19	У6103-0701-0808 6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Детали закладные весом до 20кг. Установка	т	0,01795	291935	5240
19	20	С1214-210-0101 1214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12мм/АНКЕР	т	0,0116	338928	3932
20	21	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горяекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28мм до 70мм, толщиной от 4 до 60мм	т	0,00635	449393	2854
21	22	У6110-0302-0101 6110-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15мм. Устройство	м2 стяжки	15,334	1597	24488
22	23	У6110-0302-0102 6110-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство добавлять на каждый 1мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	27,225	131	3566

1	2	3	4	5	6	7	8
23	24	У6111-0402-0103 6111-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	15,334	3365	51599
24	25	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П120-130	м3	2,425	46463	112673
25	26	У6111-0502-0101 6111-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой	м2	15,334	7472	114576
26	27	У6107-0101-0211 6107-0101-0211 ЕСЦ РК 2023	Настил защитный. Устройство по фермам	м2 покрытия	15,334	4337	66504
27	28	Е11-100210-0101 1110-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм.и доп.вып. 28	Стропила, мауэрлаты. Установка	м3 древесины в конструкции	0,45	75685	34058
28	29	У6107-0115-0104 6107-0115-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,45	14988	6745
29	30	У6107-0102-0207 6107-0102-0207 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0625	243268	15204
30	31	У6107-0115-0105 6107-0115-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,0625	17615	1101
31	32	У6110-0101-0512 6110-0101-0512 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	25	5335	133375
32	33	С1224-102-0906 224-102-0906 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57мм СТ РК EN-508-1-2012 толщиной стали 0,7мм	м2	34,50	2465	85043
33	34	У6107-0115-0106 6107-0115-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	0,325	530	172
34	35	У6107-0102-0205 6107-0102-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов, (за вычетом	5	10646	53230
35	36	У6107-0102-0204 6107-0102-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены. Устройство фронтонов	м2 стен, фронтонов, (за вычетом	10	8237	82370

1	2	3	4	5	6	7	8
36	37	У6112-0302-0319 6112-0302-0319 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска улучшенная масляными составами по дереву карнизов	м2 окрашиваемой	20	3477	69540
37	38	У6110-0402-0301 6110-0402-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	120,6	351	42331
38	39	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А (I) (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25мм	т	0,1824678	337433	61571
39	40	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А (I) (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12мм	т	0,1488204	338928	50439
40	41	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горяекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28мм до 70мм, толщиной от 4 до 60мм	т	0,053064	449393	23847
41	42	С1261-107-0202 261-107-0202 РСНБ РК 2022	Болты анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,0176558	311740	5504
			СНЕГОДЕРЖАТЕЛИ				
42	43	У6110-0402-0401 6110-0402-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Снегодержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство	м снегодержателя	30	1099	32970
43	44	С1224-105-0214 224-105-0214 РСНБ РК 2022	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	30	898	26940
			ЛЕСТНИЦА К СЛУХОВОМУ ОКНУ				
44	45	У6107-0102-0207 6107-0102-0207 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Элементы каркаса из брусьев. Установка/ЛЕСТНИЦЫ К СЛУХОВОМУ ОКНУ	м3 древесины в конструкции	0,102	243268	24813
45	46	У6107-0115-0104 6107-0115-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,102	14988	1529
46	47	У6107-0101-0212 6107-0101-0212 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Доски ходовые. Укладка	м ходов	95	442	41990
47	48	У6110-0401-0201 6110-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов-желобовв	м желоба	6	6195	37170
48	49	С1261-301-0219 1261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления из трубопроводов/кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,5	708	2478

1	2	3	4	5	6	7	8
49	50	С1224-204-0106 224-204-0106 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85мм	шт	3	2215	6645
50	51	У6110-0401-0202 6110-0401-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов-водосточные трубы	м водосточной трубы	35	1976	69160
51	52	С1224-204-0102 224-204-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная платиковая диаметром 85/110 мм	м	35	1085	37975
52	53	С1224-204-0103 224-204-0103 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85мм	шт	35	1131	39585
53	54	С1224-204-0110 224-204-0110 РСНБ РК 2022	Соединитель желоба водостоного пластиковый диаметром 120мм	шт	45	1220	54900
54	55	С1261-301-0219 1261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов/кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,4	708	1699
55	56	С1214-403-0101 1214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5мм	т	0,00336	428814	1441
56	57	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.28	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5м3. Устройство/В10, W4 F150	м3	0,3	39543	11863
57	58	С1214-403-0101 1214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5мм (5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,0053	428814	2273
58	59	У6109-0303-0202 6109-0303-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20мм. Устройство В15/W4 F150	м2 покрытия	1,3	8326	10824
59	60	У6106-0302-0301 6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов. Монтаж	т конструкии	0,05976	317067	18948
60	61	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных здании. Электродуговая сварка при монтаже	т	0;05976	10410	622
61	62	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы здании и сооружении с преобладанием горяекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1т	т	0,05622	1109851	62396

1	2	3	4	5	6	7	8
62	63	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы здании и сооружении с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5т	т	0,00354	1109774	3929
63	64	У6112-0305-0103 6112-0305-0103 РСНБ РК 2023	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы диаметром менее 50мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой	1,73304	1919	3326
64	65	У6103-0701-0801 6103-0701-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1м/МИ-1	т	0,00596	1399459	8341
65	66	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/12мм	т	0,0014	345458	484
66	67	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отделные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5т	т	0,00456	1109774	5061
67	68	У6110-0101-0505 6110-0101-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройстовом/МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ	м2 кровли	2,85	7598	21654
68	69	С1224-101-0202 1224-101-0202 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	3,1521	2917	9195
69	70	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,95	7413	7042
70	71	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.28	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5м3. Устройство/В12,5	м3	1,45	39342	57046
71	72	С1214-403-0101 1214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5мм	т	0,01987	428814	8521
72	73	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ 2023	Стяжки цементные толщиной 20мм. Устройство/М100	м2 стяжки	0,11	1853	204
			Ограждение пандуса				
73	74	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкии	0,06615	246259	16290
74	75	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,06615	1145627	75783

1	2	3	4	5	6	7	8
75	76	У6112-0305-0104 6112-0305-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы диаметром менее 50мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой	1,91835	3209	6156
			РАЗДЕЛ 1. Полы				
76	77	У6111-0403-0101 6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	15,65	5550	86858
77	78	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ 2023	Стяжки цементные толщиной 20мм. Устройство	м2 стяжки	15,65	1899	29719
78	79	У6109-0308-0102 6109-0308-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике	м2 покрытия	15,65	6082	95183
79	80	У6109-0401-0101 6109-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	28,88	638	18425
			РАЗДЕЛ 2. Проемы				
80	81	У6108-0102-0107 6108-0102-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Проемы оконные площадью более 2м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	3	7523	22569
81	82	У6108-0102-0103 6108-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Проемы оконные площадью более 2м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	1,8	9995	17991
82	83	С1223-102-0207 223-102-0207 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный-импост и поворотная створка	м2	5,4	49842	269147
83	84	У6108-0105-0204 6108-0105-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50м	м	6,2	4265	26443
84	85	С1223-501-0105 223-501-0105 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350мм	м	6,2	1864	11557
85	86	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6,2	7413	45961
86	87	У6108-0204-0104 6108-0204-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в бетонных стенах	м2	1,2	10928	13114
87	88	С1223-207-0102 223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	1,2	70068	84082

1	2	3	4	5	6	7	8
88	89	У6108-0201-0105 6108-0201-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Проемы дверные площадью до 3м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	3,020	5971	18032
89	90	С1223-201-0105 223-201-0105 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 942-92 двупольный с глухими полотнами ДГ21-13П	м2	3,020	12320	37206
			РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка				
90	91	У6107-0203-0104 6107-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Потолки подвесные на двухуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройстов на анкерных подвесах	м2 потолка	19,85	7051	139962
91	92	У6112-0302-0106 6112-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Потолки подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой	19,85	1452	28822
92	93	У6112-0202-0103 6112-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены внутри зданий. Оштукауривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой	35,5	4446	157833
93	94	У6112-0301-0201 6112-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе/Алинекс	м2 отделываемой	35,5	1589	56410
94	95	У6112-0302-0105 6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой	35,5	1299	46115
			РАЗДЕЛ 4. Наружная отделка				
95	96	У6112-0401-0113 6112-0401-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя/ЦОКОЛЬ	м2 поверхности облицовки	14,5	19671	285230
96	97	У6112-0201-0101 6112-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой	23,5	3727	87585
97	98	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 изм и доп.вып.28	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	23,5	11545	271308
98	99	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П120-130	м3	4,80	46463	223022
99	100	У6112-0401-0501 6112-0401-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фасады зданий. Отделка готовыми декоративными составами под травертин по подготовленной поверхности	м2 отделываемой	35,8	3123	111803
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:				5 636 174
			Локальная смета №02-01-03 Электроосвещение				
			РАЗДЕЛ 1. Электрооборудование				

1	2	3	4	5	6	7	8
100	6	С1247-204-2524 1247-204-2524 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р-32А	шт	3	2509	7527
101	7	С1247-204-2530 1247-204-2530 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р-125А	шт	1	3639	3639
102	8	С1247-204-0761 1247-204-0761 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт	1	2334	2334
103	9	С1247-204-0753 1247-204-0753 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 характеристика "С" 3Р 6А 4,5 кА "С"	шт	5	2484	12420
104	11	С1247-201-1007 1247-201-1007 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П36 модулей 1Р41	шт	1	8700	8700
105	12	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 РСНБ РК 2023	Прибор или аппарат. Установка	шт	2	5886	11772
106	13	С1247-204-2523 1247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р-25А	шт	1	2509	2509
107	14	С1247-204-2818 1247-204-2818 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30мА	шт	1	3858	3858
108	16	С1247-201-1005 247-201-1005 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П18 модулей 1Р41/ПРИМ	шт	1	3719	3719
109	17	С1247-202-0801 1247-202-0801 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная, У192/прим	шт	2	41	82
110	18	С1248-306-0101 1248-306-0101 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка типа УК2-П	шт	1	281	281
111	19	С1247-202-1202 1247-202-1202 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная, клеммная типа У615 У2, пластиковый ввод IP54	шт	1	29870	29870
112	20	У6119-0101-0103 6119-0101-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	81	488	39528
113	21	С1243-106-0901 1243-106-0901 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,001	531146	531

1	2	3	4	5	6	7	8
114	**22**	**С1243-106-0503 1243-106-0503 РСНБ РК 2022**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66**	**км**	**0,03**	**780291**	**23409**
115	**23**	**С1243-111-1005 1243-111-1005 РСНБ РК 2022**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (ок)-0,66**	**км**	**0,05**	**765370**	**38269**
116	**24**	**У6119-0301-0201 6119-0301-0201 ЕСЦ РСНБ 2023**	**Трубы полимерные диаметром до 25мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	**м**	**6**	**1297**	**7782**
117	**25**	**С1241-207-0303 1241-207-0303 РСНБ РК 2022**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25мм**	**м**	**6,06**	**78**	**473**
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:				196702
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:				5 832 876
			Сметная прибыль	5%			284 647
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024г-12%				699 945
			Итого				6 532 821,0
			Итого с понижающим коэффицентом	0,98			**6 402 164,6**
			В том числе НДС				**685 946,2**

Генподрядчик

ТОО "Құрылыс-2015"

Директор

Абильдаев С.Б.

Субподрядчик :

ТОО "Tech Инжиниринг Group"

Директор

Есбосынов Ж.Н.