Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» октября 2018 г.

Заказчик

АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг б.в. 090300 Р.К. ЗКО. Бурлинский район г. Аксай Промзона тел: 8 5732222262 ; факс: 8 5732222667.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии

от 13.09.2018г.,ТОО «Нұрсәт», гос. Лицензия ГСЛ № 13008023 от 13.05.2013 года, Республика Казахстан, Мангистауская область, 130 000, г. Актау, микрорайон 14, дом 58, кв 22

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ

ТОО «ИК по ОСП» Эксперт Джумаев Серик Куанович № KZ96VJE00002640 от 14.10.2014г., № KZ90VJE00002263 от 01.10.2014г., № KZ96VJ00001445 от 09.09.2014г., № KZ96VJE00001973 от 23.09.2014г.

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту

ТОО «Каспий Инжиниринг», Эксперт Фадин Андрей Викторович.№ KZ08VJE00022072 от 18.01.2017г.

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта **Капитальный ремонт участка дороги на п. Новенький от Желаевской трассы до границ г.Уральск, ЗКО**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт))

по адресу: ЗКО, г. Уральск.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от

ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральска»

(наименование органа вынесшего решение)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от

(наименование органа вынесшего решение)

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области» от 27 июля 2017г. №KZ29REA00065822.

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО "Торговый дом «Безопасность +»» №008-АД

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й)

ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральска». №28 от 01.03.2017г.

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2018 г.**

(месяц, год)

окончание работ **Октябрь 2018 г.**

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2,5** ;

фактически, месяц: **6,0** ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность дороги	**пм**	**1372**		**1372**	

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность дороги	**пм**	**1372**		**1372**	
Ширина проезжей части	**м**	**от 7 до 12**		**от 7 до 12**	
Ширина тротуаров	**м**				
Тип дорожного покрытия		**Облегченный, асфальтобетонное**			

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

1.Дорожно-климатическая зона - III А;

2.Категория дороги - IV;

Конструкция дорожной одежды Тип I на участке;

Двухслойное покрытие:

- горячий щебеночный плотный мелкозернистый асфальтобетон тип Б марки II СТ РК 1225-2003 - 40 мм;
- горячий щебеночный плотный крупнозернистый асфальтобетон марки II СТ РК 1225- 2003 - 70 см;

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями_____

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 167 168,00 тыс.тенге, в том числе строительно-монтажных работ 140 959,00 тыс.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс.тенге; прочие затраты 26 209,00 тыс.тенге

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 166 198, 684 тыс.тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 162 444, 966 тыс.тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____ тыс.тенге;

прочие затраты 3 753, 718 тыс.тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Капитальный ремонт участка дороги на п. Новенький от Желаевской трассы до границ г.Уральск, ЗКО

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию

Заказчик

Сарсенгалиев Самат Амангельдиевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Подпись

Технический надзор

Джумаев Серик Куанович

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта)

Подпись

Авторский надзор

Фадин Андрей Викторович

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Подпись

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Базаров Колдасбай Конарбаевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

Подпись

Приложение 10

к **акту приемки** объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	1372	Участок асфальт к/з-6см, асфальт м/з- 4см	
2	Ширина проезжей части	м	От 7 до 12	Участок асфальт к/з-6см, асфальт м/з- 4см	
3					
4	Ширина пешеходных дорог	м			
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	-		
6	Ширина обочины	м	От 0,5 до 1,0		
7	Угол откоса	градус			
8	Высота насыпи	м	-		
9	Дополнительные транспортные пути		-		
10	Количество полос		2		

11	Дорожные знаки	шт	57	Знаки: предупреждающие-13 шт, приоритета -36 шт, запрещающие – 5 шт, дополнительной информации 3 шт.	
12	Элементы освещения		-		
13	Зеленые насаждения	шт	-		
14	Дорожное покрытие			Участок Конструкция дорожной одежды двухслойное покрытие: -Асфальтобетон горячий плотный мелкозернистый тип Б, марка II толщиной 4 см по СТ РК 1225- 2003 ; - Асфальтобетон горячий пористый крупнозернистый толщиной 6 см. СТ РК 1225-2003	
15	Электроосвещение		-		

Заказчик **Сарсенгалиев Самат Амангельдиевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор **Фадин Андрей Викторович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П