Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Айыртауский районный Дом культуры" акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокше-Енисей"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт фасада здания Айыртауского районного Дома культуры, Айыртауского района СКО

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2022 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименовани	Код
		10	03.02.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за август 2022 года. без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт фасада здания Айыртауского районного Дома культуры, Айыртауского района, СКО	**65 456 532**	**16 059 391**							**1 927 127**	**17 986 518**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Куттыбай М.М.**

И.о.директора ГККП "Айыртауский районный Дом культуры"акимата Айыртауского района СКО

ПОДРЯДЧИК: _____ **Мисалимов М. С.**

Директор ТОО "Кокше-Енисей"

Технический надзор: _____ **Жабагин З.К.**

Эксперт ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

1

Форма

Заказчик: **Государственное коммунальное казенное предприятие "Айыртауский районный Дом культуры" акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокше-Енисей"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Капитальный ремонт фасада здания Айыртауског районного Дома культуры, Айыртауского района, СКО**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт фасада здания Айыртауског районного Дома культуры, Айыртауского района, СКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 10 от 03.02.2022 г

Акт приемки выполненных работ № 4
за август месяц 2022 года

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Смета 2-1-1											
		Раздел 1 Демонтажные работы											
1	3	1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 72 %	м2	9,205	1101,29	169,74	10137	1562	-	6756	18245	

					931,57	87,77	8575	808	–	1351	
Раздел 2 Окна											
2	4 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 72 %	м2 проемов	5,4	2258,43	171,89	12196	928	6073	4065	17562
					961,84	83,72	5194	452	–	1301	
3	5 2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	5,4	24589		132781		132781	–	143403
					–		–		–	10622	
4	8 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 72 %	м2 проемов	0,902	3567,23	174,1	3218	157	1676	1050	4610
					1534,93	82,58	1385	74	–	341	

5	10 2109-0201-0201	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	0,7	16723		11706		11706	–	12642
					–		–		–	936	
6	11 1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 72 %	п/м	5,36	1770,65	9,79	9491	52	8139	954	11281
					242,45	4,86	1300	26	–	836	
7	12 2109-0205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	5,36	2569		13770		13770	–	14872
					–		–		–	1102	
8	13 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 72 %	м	82,92	1482,76	5,51	122950	457	84154	27673	162673
					462,36	1,16	38339	96	–	12050	

9	14 1134-0108-0708	Откосы оконные внутренние и наружные. Облицовка перфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм НР = 72 %	м2 поверхности	33,07	5281,64	9,05	174664	300	96850	55881	248989
					2343,95	2,98	77514	99	–	18444	
Раздел 3 Витражи											
10	15 1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 72 %	м2	26,28	2564,1	2,6	67385	68	39523	20011	94387
					1057,57	–	27793	–		6992	
11	16 2109-0201-0601	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	26,28	17031		447575		447575	–	483381
					–		–		–	35806	
12	18 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 72 %	м	17,4	1482,76	5,51	25800	96	17659	5807	34136
					462,36	1,16	8045	20	-	2529	
Раздел 4 Двери											

13	20 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	9,205	2682,78	51,13	24695	471	3930	14756	42607
					2204,74	21,69	20295	200	–	3156	
14	21 2109-0402-0602	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	9,205	55987		515360		515360	–	556589
					–		–		–	41229	
Раздел 5 Фасад											
15	38 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	323,58	1653,94	74,58	535182	24132	107002	299010	900928
					1248,68	34,75	404048	11244	–	66735	
16	42 1115-0108-1503	Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клею НР = 72 %	м2 стен (за вычетом проемов)	21,1	928,16	14,88	19584	314	5613	9928	31874
					647,28	6,25	13658	132	–	2361	
17	43 2203-0201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	22,405	509		11404		11404	–	12316 Казахстан
					–		–		–	912	

18	44 1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР = 72 %	м2 вертикальной проекции	215,33	759,57	40,71	163558	8766	46761	80889	264003
					501,7	20,04	108031	4315	–	19556	
	ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЗАМЕНА										
	Раздел 2 ОКНА										
19	1 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 72 %	м2 проемов	1,015	3567,23	174,1	3621	177	1886	1182	5187
					1534,93	82,58	1558	84	–	384	
20	2 2109-0201-0201	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,217	16723		20352		20352	–	21980
					-		-		-	1628	
	Раздел 5 Фасад										

21	3 1115-0203-0601	Стены наружные. Огрунтовка поверхностей поверхностей грунтовкой акриловой /прим/ НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	318	1012,9	19,27	322102	6128	12730	219783	585236
					953,6	6,32	303245	2010	–	43351	
22	4 1115-0107-0105	Стены. Облицовка плитами пенополистирольными теплоизоляционными на клее по готовому основанию /прим/ НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	318	1526,3	34,4	485363	10939	3	345466	897296
					1491,89	16,96	474421	5393	–	66466	
23	5 2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006 К=3,98	кг	1265,64	40		50626		50626	–	54676
					–		–		–	4050	
24	6 прайс	Стоимость пеноклея "Титан" / 4500 /1,12/ К=0,650;	баллон	206,7	4018		830521		830521	–	896962
					–		–		–	66442	
25	7 прайс	Стоимость плит пенополистирольных с бетонным покрытием (4750 / 1,120 К=1,100;	м2	254,1	4241		1077638		1077638	–	1163849
					–		–		–	86211	

26	8 2910-1000-1000 (пл)	Стоимость плит пенополистирольных теплоизоляционных /3800 / 1,12/ К=1,100;	м2	95,7	3393		324710		324710	–	350687
					–		–		–	25977	
27	9 1115-0212-0401	Фасады зданий. Отделка готовыми декоративными составами под травертин по подготовленной поверхности НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	318	680,54	127,14	216412	40431	32481	116584	359636
					451,26	57,93	143501	18422	–	26640	
28	10 прайс	Смесь декоративная под травентин /600 / 1,12/ К=1,833;	кг	582,89	536		312429		312429	–	337423
					–		–		–	24994	
29	11 1115-0404-0108	Стены. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	318	1040,79	0,77	330971	245	267432	45659	406761
					199,04	0,38	63295	121	–	30130	
30	13 1115-0111-0102	Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (межэтажный элемент) НР = 72 %	м	200	118,7	1,05	23740	210	-	17001	44000

					117,65	0,41	23530	82	–	3259	
31	14 2900-0000-0000	Стоимость пеноклея "Титан" /4500 / 1,12/ К=0,500;	балон	100	4018		401800		401800	–	433944
					–		–		–	32144	
32	15 2910-1000-1000	Карниз (крыша) /7000 / 1,12/ К=1,100;	мп	63	6250		393750		393750	–	425250
					–		–		–	31500	
33	16 2910-1100-1000	Карниз оконный верний /3500 /1,12/ К=1,100;	мп	13	3125		40625		40625	–	43875
					–		–		–	3250	
34	17 2910-1000-1000	Карниз оконный нижний /3250 / 1,12/ К=1,100;	мп	17,5	2902		50785		50785	–	54848
					–		–		–	4063	
35	18 2910-1000-1000	Угловой элемент 30*30*200см /8000 / 1,12/ К=1,100;	мп	7	7142,86		50000		50000	–	54000
					–		–		–	4000	
36	19 2910-1000-1000	Обналичник оконный /1600 / 1,12/ К=1,100;	мп	20,5	1429		29295		29295	–	31638
					–		–		–	2344	
37	20 2910-1000-1000	Карниз межэтажный /3750 / 1,12/ К=1,100;	мп	79	3348		264492		264492	–	285651
					–		–		–	21159	

38	12 1115-0203-0601	Колонны. Огрунтовка поверхностей поверхностей грунтовкой акриловой /прим/ НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	37	1012,9	19,27	37477	713	1481	25572	68094
					953,6	6,32	35283	234	–	5044	
39	21 1115-0107-0105	Колоны. Облицовка плитами пенополистирольными теплоизоляционными на клее по готовому основанию /прим/ НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	37	1526,3	34,4	56473	1273	-	40196	104402
					1491,89	16,96	55200	628	–	7734	
40	22 2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006 К=3,98	кг	147,26	40		5890		5890	–	6362
					–		–		–	471	
41	23 прайс	Стоимость пеноклея "Титан" / 4500 /1,12/ К=0,650;	баллон	24,1	4018		96834		96834	–	104581
					–		–		–	7747	
42	24 прайс	Стоимость плит пенополистирольных с бетонным покрытием (4750 / 1,120 К=1,100;	м2	40,7	4241		172609		172609	–	186417
					–		–		–	13809	

43	25 1115-0212-0401	Колонны. Отделка готовыми декоративными составами под травертин по подготовленной поверхности НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	37	680,54	127,14	25180	4704	3779	13565	41844
					451,26	57,93	16697	2143	–	3100	
44	26 прайс	Смесь декоративная под травентин /600 / 1,12/ К=1,833;	кг	67,82	536		36352		36352	–	39260
					–		–		–	2908	
45	27 1115-0404-0108	Колонны. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	37	1040,79	0,77	38509	28	31116	5313	47328
					199,04	0,38	7364	14	–	3506	
46	28 1115-0109-0502	Цоколь, стенки спуска в техподпоье. Устройство с облицовкой профилированным настилом без теплоизоляционного слоя НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	302,08	2762,36	8,75	834454	2643	429769	289829	1214225
					1330,91	1,65	402041	498	–	89943	

47	29 2110-0104-1110	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,100;									
			м2	332,288	3920		1302569		1302569	–	1406775
					–		–		–	104206	
48	30 1115-0109-0502	Карниз крыши нижняя часть, козырек. Устройство с облицовкой профилированным настилом без теплоизоляционного слоя НР = 80 %									
			м2 поверхности облицовки	268,82	2762,36	8,75	742578	2352	382450	257916	1080533
					1330,91	1,64	357775	441	–	80039	
49	31 2110-0104-1001	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,100;									
			м2	295,702	2909		860197		860197	–	929013
					–		–		–	68816	
50	32 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	323,58	823,9	31,58	266598	10219	-	188400	491397

					792,33	16,33	256382	5284	–	36400	
51	33	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /50мм/ НР = 72 %								
				м2 стяжки	203,58	776,29	29,21	158037	5947	80703	53510	228470
						350,66	14,4	71387	2932	–	16924	
52	34	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % К=5,000;	м2 стяжки	1017,9	108,12	4,95	110055	5039	100609	4918	124171
						4,33	2,38	4408	2423	–	9198	
53	35	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка /колонны, стены/ НР = 72 %	м2 облицовки	64,2	775	56,53	49755	3629	-	34421	90910
						718,47	26,18	46126	1681	–	6734	
54	36	1213-0103-0401	Облицовка из пластика. Разборка /прим/ НР = 72 %	м2 облицовки	71,6	90	5,5	6444	394	-	4496	11815
						84,5	2,71	6050	194	–	875	
55	37	1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов. Разборка витража	м2	41,28	1101,29	169,74	45461	7007	-	30296	81818
						931,55	87,77	38454	3623	–	6061	

56	38 1115-0108-1503	Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клею НР = 72 %	м2 стен (за вычетом проемов)	13,9	928,16	14,88	12901	207	3697	6541	20997
					647,28	6,25	8997	87	–	1555	
57	39 2203-0201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	13,9	509		7075		7075	–	7641 Казахстан
					–		–		–	566	
58	40 1106-0201-0101	Разрушенные участки площадок и ступеней бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 72 %	м3	3,4	6803,53	1012,34	23132	3442	4780	11637	37551
					4385,22	368,49	14910	1253	–	2782	
59	41 2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 К=1,020;	м3	3,46485	17945		62177		62177	–	67151 Казахстан
					–		–		–	4974	

Всего	**15 898 149**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 042 990
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	143 030
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	65 012
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 293 617
- накладные расходы, тенге	2 239 064
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 177 642
Всего	**15 898 149**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	190 778

Итого в текущих ценах на 2020 год	**16 088 927**
Итого в текущих ценах на 2021 год К=1,050036	**16 893 953**
Итого с понижающим коэффтцтентом К=0,9506	**16 059 391**
НДС (12 %)	1 927 127
Итого	**17 986 518**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Кокше-Енисей"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мисалимов М.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГККП "Айыртауский районный Дом культуры" акимата Айыртауского района СКО
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. директора _____ **Құттыбай М.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт _____ **Жабагин З.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО Компания "СтройПроект-ПВ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Маканова Р.Л.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)