Checked by Karaca. A

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: Капитальный ремонт автомобильной дороги на п.Новенький от Желаевской трассы до границ г.Уральск, ЗКО
Project: Capital repair of the motor road to Novenkii village from Zhelayevskaya road to the Uralsk boundary, WKO for

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт AP/D/17/0600 (Call of №18/C/03457)
Contract No.: AP/D/17/0600 (Call of №18/C/03457)

Подрядчик: ТОО "НҰРСӘТ"
Предмет:/Subject: май 2018 г.

Заявка №: 1 / Application No.: 1

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT) на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6	7
	Дорожная одежда					
1	Дороги временные грунтовые профилированные - 2,5 км	4 164 670,00	**100,00%**	4 164 670,00	0,00	4 164 670,00
2	Снятие изношенной дорожной работы	33 124 487,29	**100,00%**	33 124 487,29	0,00	33 124 487,29
3	Тип 1. Устройство оснований - 11754 м2	75 458 277,40	**100,00%**	75 458 277,40	0,00	75 458 277,40
4	Тип 1. Крупнозернистый асфальт - 9892 м2	54 428 088,00	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
5	Тип 1. Мелкозернистый асфальт - 9892 м2	35 078 064,00	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
6	Обновление съездов асфальтом - 781м2	2 769 132,00	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
7	Примыкания, пересечения, съезды - 1370 м2	14 799 196,00	**20,00%**	2 959 839,20	0,00	2 959 839,20
8	Устройство обочин - 6700 м2	12 663 357,00	**15,00%**	1 899 503,55	0,00	1 899 503,55
9	Дорожные знаки - 63 шт, щитки - 57 шт	2 486 541,60	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
10	Сигнальные столбики - 146 шт	547 500,00	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
11	Разметка дороги - 5,07 км	139 902,10	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
	Всего:	**235 659 215,39**		**117 606 777,44**	**-**	**117 606 777,44**
	скидка - 38,453436773109 70 %	**90 619 067,39**		**45 223 847,80**	**-**	**45 223 847,80**
A	**Общая сумма в тенге / Total KZT**	**145 040 148,00**	**49,91%**	**72 382 929,64**	**-**	**72 382 929,64**
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	17 404 817,76		8 685 951,56	0,00	8 685 951,56
C	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	7 252 007,40		3 619 146,48	0,00	3 619 146,48
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	137 788 140,60		68 763 783,15	0,00	68 763 783,15
E	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	155 192 958,36		77 449 734,71	0,00	77 449 734,71

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:
Представитель подрядчика:
Contractor representative: Базаров К.К.

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision: Дюкумаев С.К.

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

"НҰРСӘТ"

ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

Karachaganak Social Projects Manager

OPENED BY MAIL ROOM
Karachaganak
Date: 04.06.18
Signature:

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "НҰРСӘТ" 130200 Мангыстауская область, г.Жанаозен, Железнодорожный вокзал, д.1, кв.3/4, тел/факс +8 7292-42-31-67, эл.почта: too.nursat@mail.ru	041 040 005 456

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) AP/D/17/0600 (Call of №18/C/03457)

Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
1	28.05.2018 г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Курс:

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Капитальный ремонт автомобильной дороги на п.Новенький от Желаевской трассы до границ г.Уральске, ЗКО**	03.05.2018-28.05.2018	услуга	1	72 382 929,64	72 382 929,64	
			Итого без НДС:			72 382 929,64	
			НДС по ставке 12 %			8 685 951,56	
			Всего с НДС			81 068 881,20	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) зам. директора / Назаров Б.К. / Принял (Заказчик)_____ /

должность подпись расшифровка подписи — должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.05.2018г.

М.П. М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

Project: Capital repair of the motor road to Novenkii village from Zhelayevskaya road to the Uralsk boundary, WKO for

Проект: Капитальный ремонт автомобильной дороги на п.Новенький от Желаевской трассы до границ г.Уральск, ЗКО

Company: "НУРСАТ" LLP
Компания: ТОО "НҰРСӘТ"

Description Описание	Net amount Сумма без НДС	VAT НДС	Total Итого
Civil & Erection Work Строительно-монтажные работы	72 382 929,64	8 685 951,56	81 068 881,20
Equipment & Instruments Оборудование	-	-	-
Grand total Итого	72 382 929,64	8 685 951,56	81 068 881,20

Chief accountant of the Company

Signature (Роспись)

Бозаров К.К.

Name (Ф.И.О.)

"НҰРСӘТ"