Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства города Риддера"

Подрядчик: ТОО "Шыгысстройиндустрия"

Договор № 83 от 09 декабря 2016 г.

Наименование объекта : Строительство "Инженерные сети и благоустройство территории для 60-ти квартирного жилого дома по улице Островского,38 в городе Риддер Восточно-Казахстанской области"

Акт № 1

приемки выполненных работ за декабрь 2016 года

от 21.12.2016 г.

Сети электроснабжения 0,4 кВ

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Сети электроснабжения								
10	16-1-703	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х95 мм2 *1000м*	0,0631926	3920500		247747				
		Всего прямые затраты				**247747**	–			–
						–	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				247747				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				14865				
		Всего				**262611**				

Временные здания и сооружения (1,1 %)	2889
- сметная заработная плата, тенге	407
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	4514
- сметная заработная плата, тенге	2076
- нормативная трудоемкость, чел-ч	13
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2655
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1062
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**273731**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**699929**
- материалы, тенге	633563
- сметная заработная плата, тенге	15853
Налог (2 %)	13999
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**713928**
НДС (12 %)	85671,36
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**799599,36**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдела архитектуры,градостроительства и строительства города Риддера"

В.И.Агафонов

Технадзор ТОО "ЮВПЭК-Астана"
Инженер-эксперт

С.Е.Тойкенов

Подрядчик:

Директор ТОО "Шыгысстройиндустрия"

В.А.Старцев

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства города Риддера"

БИК KKMFKZ2A,БИН 100940018283,ИИК KZ74070103KSN1814000 РГУ"Комитет Казначейства министерства финансов РК"

г.Риддер, ул.Семеновой ,19

Подрядчик: ТОО "Шыгысстройиндустрия"

Наименование объекта : Строительство "Инженерные сети и благоустройство территории для 60-ти квартирного жилого дома по улице Островского,38 в городе Риддер Восточно-Казахстанской области".

Договор № 83 от 09 декабря 2016 г.

Акт № 2

приемки выполненных работ за апрель 2017 года

от 21.04.2017 г.

Комплектная трансформаторная подстанция КТПБ 2х250кВА

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	80-2-1(пл)АО "Кэмонт"	Комплектная трансформаторная подстанция РПТ-6/0,4-2х250 (№2) (КТПБ 2х250кВА) *комплект*	1	21607609		21607609				
		Всего прямые затраты				**21607609**	–			–
						–	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
		оборудования, тенге				21607609				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				–				
		Всего				**21607609**				

Временные здания и сооружения (1,5 %)	0
- сметная заработная плата, тенге	0
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	0
- сметная заработная плата, тенге	0
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	0
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	0
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**21607609**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**55250656**
- материалы, тенге	–
- оборудование, тенге	55250656
- сметная заработная плата, тенге	0
Налог (2 %)	1105013
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**56355669**
НДС (12 %)	6762680
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**63118349**

Заказчик:

И.О.Руководителя ГУ "Отдела архитектуры,градостроительства и строительства города Риддера"

_____ **Н.И.Долгова**

Технадзор ТОО "ЮВПЭК-Астана"
Инженер-эксперт

_____ **С.Е.Тойкенов**

Подрядчик:

Директор ТОО "Шыгысстройиндустрия"

_____ **В.А.Старцев**

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458
Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства города Риддера",Республика Казахстан 071300 ВКО г.Риддер ул.Семеновой, 19** — **100940018283**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыгысстройиндустрия",Республика Казахстан 071300 ВКО, г.Риддер, ул.Безголосова, д.9 , тел.: 46206 22478** — **051040003848**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №83 от 09.12.2016г.

Номер документа	Дата составления
4	21.04.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство "Инженерные сети и благоустройство территории для 60-ти квартирного жилого дома по улице Островского,38 в городе Риддер Восточно- Казахстанской области"			тенге	1	63 917 948,36	63 917 948,36
				Итого	1	x	63 917 948,36

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Старцев В.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства города Риддера"
БИК KKMFKZ2A,БИН 100940018283,ИИК KZ74070103KSN1814000 РГУ"Комитет Казначейства министерства финансов РК"

г.Риддер, ул.Семенова ,19
Подрядчик : ТОО "Шыгысстройиндустрия"
Наименование объекта: " Инженерные сети и благоустройство территории для 60-ти квартирного жилого дома по улице Островского,38 в городе Риддер Восточно-Казахстанской области.
Договор: № 83 от 09 декабря 2016 г.,доп.соглашение №1 от 29.03.2017 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2017 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования,	Организационно-правовая форма		
		номер	дата		Код	Наименование	Код
4661513	0036838	83	09.12.2016 г.	за счет средств из местного бюджета	015	ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства г.Риддера"	343-1917-14-ГУ

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость,12%	Всего с НДС,тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце (без учета НДС)	Из гр.1						
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Дополнительные			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования	На приобритение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	7	8	9	10
Строительство "Инженерные сети и благоустройство территории для 60-ти квартирного жилого дома по улице Островского,38 в городе Риддер Восточно-Казахстанской области"	64319377,36	358419,00	22 018 763,00	137423,00		123888,00	6102,00	43 010,00	401 429,00

Заказчик:

И.О.Руководителя ГУ "Отдела архитектуры,градостроительства и строительства города Риддера"
_____ Н.И.Долгова

Технадзор ТОО "ЮВПЭК-Астана"
Инженер-эксперт
_____ С.Е.Тойкенов

Подрядчик:

Директор ТОО "Шыгысстройиндустрия"
_____ В.А.Старцев

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства города Риддера"

БИК KKMFKZ2A,БИН 100940018283,ИИК KZ74070103KSN1814000 РГУ"Комитет Казначейства министерства финансов РК"

г.Риддер, ул.Семеновой ,19

Подрядчик: ТОО "Шыгысстройиндустрия"

Наименование объекта : "Инженерные сети и благоустройство территории для 60-ти квартирного жилого дома по улице Островского,38 в городе Риддер Восточно-

Договор № 83 от 09 декабря 2016 г.,доп.соглашение №1 от 29.03.2017 г.

Акт № 3

приемки выполненных работ за май 2017 года

от 30.05.2017 г.

Сети электроснабжения 0,4 кВ

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Сети электроснабжения									
10	16-1-703	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х95 мм2 *1000м*	0,0316	3920500		123888				
		Всего прямые затраты				**123888**	–			–
						–	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				123888				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7433				

Всего	**131321**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	1970
- сметная заработная плата, тенге	278
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	2266
- сметная заработная плата, тенге	1042
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1333
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	533
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**137423**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**351391**
- материалы, тенге	316782
- сметная заработная плата, тенге	8147
Налог (2 %)	7028
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**358419**
НДС (12 %)	43010
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**401429**

Заказчик:

И.О.Руководителя ГУ "Отдела архитектуры,градостроительства и строительства города Риддера"

Н.И.Долгова

Технадзор ТОО "ЮВПЭК-Астана"
Инженер-эксперт

С.Е.Тойкенов

Подрядчик:

Директор ТОО "Шыгысстройиндустрия"

В.А.Старцев

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства города Риддера"

БИК KKMFKZ2A,БИН 100940018283,ИИК KZ74070103KSN1814000 РГУ"Комитет Казначейства министерства финансов РК"

г.Риддер, ул.Семеновой ,19

Подрядчик: ТОО "Шыгысстройиндустрия"

Наименование объекта : "Инженерные сети и благоустройство территории для 60-ти квартирного жилого дома по улице Островского,38 в городе Риддер Восточно-Казахстанской области".

Договор № 83 от 09 декабря 2016 г.,доп.соглашение №1 от 29.03.2017 г.

Акт № 4

приемки выполненных работ за октябрь 2017 года

от 24.10.2017 г.

Общестроительные работы

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1-1 Подготовительные работы								
1	Е1-12-7	Обкопка деревьев в грунтах 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	0,855	18,51	17,5	16	15	5	0,00703	–
		м3 грунта		1,01	4,41	1	4	97	0,0153	–
2	Е1-195-3	Корчевка деревьев диаметром до 32 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания	19	68,08	55,91	1294	1062	435	0,082	2
		дерево		12,17	20,56	231	391	70	0,0672	1
		Всего прямые затраты				**1310**	**1077**			**2**

		В том числе стоимость: материалов, тенге				232 –	395			1
		Накладные расходы, тенге				440				
		- заработная плата, тенге				66				
		- трудоемкость, чел-ч				–				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				105				
		Итого по смете № 1-1-1				***1855***				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Водопровод хозяйственно-питьевой В1								
1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	454,01	18,51	17,5	8404	7945	2387	0,00703	3
		м3 грунта		1,01	4,41	459	2002	97	0,0153	7
2	Е1-164-1	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	14,04	200,88	–	2820	–	3187	1,416	20
		м3 грунта		200,88	–	2820	–	113	–	–
3	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	144,19	29,64	28,03	4274	4042	1213	0,0112	2
		м3 грунта		1,61	7,06	232	1018	97	0,0245	4
4	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	4,46	262,72	–	1172	–	1324	1,848	8
		м3 грунта		262,72	–	1172	–	113	–	–
5	Е1-133-6	Уплотнение слоя грунта толщиной 100 см грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами под колодцы	1,6	11,45	11,45	18	18	3	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	2,03	–	3	97	0,00815	–
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками по трубопроводы	11,7	21,55	4,52	252	53	193	0,108	1

		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	199	–	97	–	–
7	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	17,8	1461,2	152,52	26009	2715	4879	1,02	18
		м3 основания								
				153,68	57,15	2736	1017	130	0,279	5
8	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	569,31	6,48	6,48	3689	3689	1160	–	–
		м3 грунта								
				–	2,1	–	1196	97	0,00806	5
9	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	37,87	134,1	–	5078	–	5738	0,972	37
		м3 грунта								
				134,1	–	5078	–	113	–	–
10	Е1-24-2	Перемещение недостающего грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м, из зоны вертикальной планировки ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	3,77	7,86	7,86	30	30	10	–	–
		м3 грунта								
				–	2,55	–	10	97	0,00978	–
11	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000;	7,54	7,91	7,91	60	60	18	–	–
		м3 грунта								
				–	2,57	–	19	97	0,00984	–
12	Е22-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 80 мм с гидравлическим испытанием	0,006	64249,36	8122,48	385	49	381	254	2
		км трубопровода								
				45900	3069	275	18	130	14,99	–
13	8-6-76	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 ммК=1,004;	6,024	509		3066				
		м								

15	Е22-14-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 80 мм	0,006	219036,47	29727,34	1314	178	364	204	1
		км трубопровода		35550	11229,75	213	67	130	54,85	–
20	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,089	58881,69	25695,31	5240	2287	4615	194	17
		км трубопровода		33075	6813,45	2944	606	130	26,38	2
21	8-4-945	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-90x5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	89,89	318		28585				
		м								
24	99-1-1(пл)3Т,	Затвор дисковый поворотный д=50мм AVK-DK 8200050100202 kстм=1,02;	1	7737		7737				
		шт								
26	99-1-2(пл)3Т,	Затвор дисковый поворотный д=80мм AVK-DK 8200080100202 kстм=1,02;	2	10628		21256				
		шт								
28	8-9-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	2	305		610				
		шт								
30	8-9-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	6	419		2514				
		шт								
32	8-10-137	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 89x3,5 мм	1	646		646				
		шт								
34	99-1-5(пл)ТО	Компенсатор вибрационный д=50мм FAF 5000 kстм=1,02;	1	2183		2183				
		шт								
36	99-1-6(пл)ТО	Компенсатор вибрационный д=80мм FAF 5000 kстм=1,02;	2	3355		6710				
		шт								
39	Е22-8-8	Укладка стальных футляров из труб диаметром 300 мм с гидравлическим испытанием	0,0003	204666,79	85907,16	61	26	51	504	–

		км трубопровода								
				95850	32451,75	29	10	130	158,5	–
40	8-6-113	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм. ФутлярК=1,004;	0,3012	4203		1266				
		м								
41	Е22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром до 100 мм	0,3	244,98	0,28	73	–	57	0,844	–
		м трубы, уложенной в футляре								
				146,93	0,11	44	–	130	0,0005	–
42	Е22-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм	0,0003	815772,84	104398,81	245	31	40	357	–
		км трубопровода								
				62100	39438	19	12	130	192,61	–
43	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, отбортовок	1	300,56	225,63	301	226	168	0,414	–
		шт								
				69,53	58,98	70	59	130	0,226	–
44	99-3-9(пл)ТО	Фланцевое соединение отбортовка д=80мм (90) SDR 17 kстм=1,02;	1	226		226				
		шт								
45	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,56	225,63	601	451	334	0,414	1
		шт								
				69,53	58,98	139	118	130	0,226	–
46	99-3-11(пл)Т	Отвод ПЭ100 SDR17 д=90х5,4мм kстм=1,02;	2	1031		2062				
		шт								
47	Е22-8-8	Укладка стальных футляров из труб диаметром 300 мм с гидравлическим испытанием	0,012	204666,79	85907,16	2456	1031	2001	504	6
		км трубопровода								
				95850	32451,75	1150	389	130	158,5	2
48	8-6-113	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 ммК=1,004;	12,048	4203		50638				
		м								

49	Е22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром до 100 мм	12	244,98	0,28	2940	3	2293	0,844	10
		м трубы, уложенной в футляре		146,93	0,11	1763	1	130	0,0005	–
50	Е22-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм	0,012	815772,84	104398,81	9789	1253	1583	357	4
		км трубопровода		62100	39438	745	473	130	192,61	2
51	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах диаметром 1500мм	3,12	24698,25	1879,87	77059	5865	8007	8,86	28
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	4479	1680	130	2,061	6
54	Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического. Наращивание горловины	0,02	8690,05	296,6	174	6	24	5,95	–
		м3 кладки		915,75	110,25	18	2	118	0,54	–
		Всего прямые затраты				**279943**	**29958**			**158**
						24584	**8700**			**33**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				225403				
		Накладные расходы, тенге				40030				
		- заработная плата, тенге				6005				
		- трудоемкость, чел-ч				20				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				19198				
		Итого по смете № 2-1-1				***339171***				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1 Хозяйственно-бытовая канализация К1

1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	475,83	18,51	17,5	8808	8327	2502	0,00703	3
		м3 грунта								

				1,01	4,41	481	2098	97	0,0153	7
2	Е1-164-1	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	14,72	200,88	–	2957	–	3341	1,416	21
		м3 грунта								
				200,88	–	2957	–	113	–	–
3	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	61,51	29,64	28,03	1823	1724	517	0,0112	1
		м3 грунта								
				1,61	7,06	99	434	97	0,0245	2
4	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1,9	467,1	–	887	–	1002	2,976	6
		м3 грунта								
				467,1	–	887	–	113	–	–
5	Е1-133-6	Уплотнение слоя грунта толщиной 100 см грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами под колодцы	2,6	11,45	11,45	30	30	5	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	2,03	–	5	97	0,00815	–
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками под трубопроводы	15,6	21,55	4,52	336	71	258	0,108	2
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	266	–	97	–	–
7	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	22,7	1461,2	152,52	33169	3462	6222	1,02	23
		м3 основания								
				153,68	57,15	3489	1297	130	0,279	6
8	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	480,83	6,48	6,48	3116	3116	980	–	–
		м3 грунта								
				–	2,1	–	1010	97	0,00806	4
9	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	64,41	134,1	–	8637	–	9760	0,972	63
		м3 грунта								

				134,1	–	8637	–	113	–	–
10	Е1-24-2	Перемещение недостающего грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м, из зоны вертикальной планировки ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	9,57	7,86	7,86	75	75	23	–	–
		м3 грунта		–	2,55	–	24	97	0,00978	–
11	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000;	19,14	7,91	7,91	151	151	48	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	49	97	0,00984	–
12	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	0,109	78245	36133,62	8529	3939	7293	247	27
		км трубопровода		41850	9612,9	4562	1048	130	37,3	4
13	8-4-2324	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 150 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011К=1,010;	110,09	665		73210				
		м								
14	Е22-7-4	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диаметром 150 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	0,023	1097631,95	1984,82	25246	46	1711	334	8
		км трубопровода		56475	749,25	1299	17	130	3,66	–
15	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	5,22	13392,11	2308,84	69907	12052	21381	13,869	72
		м3 конструкций колодцев		2286	864,68	11933	4514	130	4,223	22
16	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	2,67	3760		10039				
		м								

17	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59-0,71 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	4,13	4136	17082		
		м					
		Всего прямые затраты			**264002**	**32993**	**226**
					34610	**10496**	**45**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			196401		
		Накладные расходы, тенге			55043		
		- заработная плата, тенге			8256		
		- трудоемкость, чел-ч			28		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			19143		
		Итого по смете № 2-2-1			***338188***		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-1 Сети электроснабжения 0,4 кВ

Раздел 2 Сети электроснабжения

10	16-1-703	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х95 мм2	0,10121	3920500	396794		
		1000м					
12	99-1-9(пл)ТО	Муфта концевая rek-1КнТ-4-50/150-ВЛ-М kстм=1,02;	4	6373	25492		
		шт					
14	99-1-10(пл)Т	Муфта соединительная eks-1СТ-4-70/120-ВЛ-М (прим.4-50/150) kстм=1,02;	1	4541	4541		
		шт					
16	8-2-54	Муфты асбестоцементные для безнапорных труб (ГОСТ 1839-80*), Dу труб 100 мм, Dн муфт 160 мм	10	67	670		
		шт					
18	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-75	0,344	11000	3784		

		1000шт					
20	30-8-92	Песок природный	7,68	1050	8064		
		м3					
	Раздел 3 Повторный контур заземления						
	8-2-54						
27		Муфты асбестоцементные для безнапорных труб (ГОСТ 1839-80*), Dy труб 100 мм, Dн муфт 160 мм	1	67	67		
		шт					
		Всего прямые затраты			**439412**	–	–
					–	–	–
		В том числе стоимость: материалов, тенге			439412		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			26365		
		Итого по смете № 4-1-1			***465777***		
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-2-1 Наружные сети телефонизации					
21	99-1-17(пл)Т	Труба двустенная жесткая ПНД д=110мм kстм=1,02;	870	954	829980		
		м					
26	16-4-89	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 200	0,912	493100	449707		
		1000м					
		Всего прямые затраты			**1279687**	–	–
					–	–	–
		В том числе стоимость: материалов, тенге			1279687		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			76781		
		Итого по смете № 4-2-1			***1356468***		
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-3-1 Комплектная трансформаторная подстанция. Общестроительные работы.					

1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	262,88	18,51	17,5	4866	4600	1382	0,00703	2
		м3 грунта		1,01	4,41	266	1159	97	0,0153	4
2	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	4,68	200,88	–	940	–	1062	1,416	7
		м3 грунта		200,88	–	940	–	113	–	–
3	Е1-24-1	Перемещение лишнего грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м, в зону вертикальной планировки	267,56	7,91	7,91	2116	2116	667	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	688	97	0,00984	3
4	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	96,25	1656,27	100,89	159416	9711	18400	0,85	82
		м3 основания		123,75	38,25	11911	3682	118	0,18	17
5	Е6-3-3	Устройство бетонных фундаментов объемом более 25 м3 под оборудование	30	7093,98	190,15	212819	5705	12800	2,23	67
		м3		337,5	68,83	10125	2065	105	0,3105	9
6	Е23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 100 мм	0,1494	309575,02	1733,92	46251	259	11967	361	54
		км трубопровода		60966	650,25	9108	97	130	3,17	–
7	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг. МН418-2	0,8704	164837,87	304,24	143475	265	8947	58	50
		т		9675	114,75	8421	100	105	0,56	–
8	Е13-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	23,5008	2234,73	99,18	52518	2331	3251	0,589	14
		м2		116,55	37,15	2739	873	90	0,1814	4

9	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками (под пандус)	1,02	2039,4	–	2080	–	667	3,24	3
		м3 подстилающего слоя		531	–	542	–	123	–	–
18	Е23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 100 мм	0,0015	309575,02	1733,92	464	3	120	361	1
		км трубопровода		60966	650,25	91	1	130	3,17	–
		Всего прямые затраты				**624945**	**24990**			**280**
						44143	**8665**			**37**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				555813				
		Накладные расходы, тенге				59263				
		- заработная плата, тенге				8889				
		- трудоемкость, чел-ч				30				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				41052				
		Итого по смете № 4-3-1				***725260***				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-1 Тепловые сети

Раздел 1 Общестроительные работы

1.1 Земляные работы

1	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	300,16	29,64	28,03	8897	8413	2524	0,0112	3
		м3 грунта		1,61	7,06	483	2119	97	0,0245	7
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	9,285	262,72	–	2439	–	2756	1,848	17
		м3 грунта		262,72	–	2439	–	113	–	–
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	221,125	6,48	6,48	1433	1433	450	–	–

		м3 грунта		–	2,1	–	464	97	0,00806	2
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	221,125	21,55	4,52	4765	999	3653	0,108	24
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	3766	–	97	–	–
5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	24,57	134,1	–	3295	–	3723	0,972	24
		м3 грунта		134,1	–	3295	–	113	–	–
6	Е1-24-2	Перемещение лишнего грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м, в зону вертикальной планировки ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	34,055	7,86	7,86	268	268	84	–	–
		м3 грунта		–	2,55	–	87	97	0,00978	–
7	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	34,055	6,72	6,72	229	229	72	–	–
		м3 грунта		–	2,18	–	74	97	0,00836	–
	1.2 Канал теплосети									
8	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки под лотки и компенсаторные нишы (л6,п.7, ТС)	7,065	5700,25	66,01	40272	466	1637	1,35	10
		м3		195,75	24,93	1383	176	105	0,1218	1
9	Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты (л.6 ТС)	11,335	1986,57	564,43	22518	6398	12100	3,33	38
		м3 сборных конструкций		567	195,49	6427	2216	140	0,7533	9
10	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5. Л4д-8	0,36	19300		6948				
		м3								

11	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=-1,000;	м3	-0,36	119	-43
12	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=-1,000;	м3	-0,36	221	-80
13	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,36	83	30
14	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5. Л4-8-1	м3	0,36	19300	6948
15	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=-1,000;	м3	-0,36	119	-43
16	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=-1,000;	м3	-0,36	221	-80
17	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,18	83	15
18	30-18-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 до 1. Л4-8	м3	13,68	18100	247608
19	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=-1,000;	м3	-13,68	119	-1628
20	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=-1,000;	м3	-13,68	221	-3023

21	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	*м3*	13,68	83	1135
22	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2. П5-8	*м3*	6,24	18800	117312
23	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=-1,000;	*м3*	-6,24	119	-743
24	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=-1,000;	*м3*	-6,24	221	-1379
25	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	*м3*	6,24	83	518
26	30-18-66	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) стеновые из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,4 м3. П5д-8	*м3*	0,32	20000	6400
27	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=-1,000;	*м3*	-0,32	119	-38
28	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=-1,000;	*м3*	-0,32	221	-71
29	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	*м3*	0,32	83	27

30	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*). ПП3	1,4	17200		24080				
		м3								
31	Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты. Компенсаторная ниша НК 60х45	2,14	1986,57	564,43	4251	1208	2283	3,33	7
		м3 сборных конструкций		567	195,49	1213	418	140	0,7533	2
32	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5. Лу4-8-1, ЛУ4-8н-1К=2,000;	1,24	19300		23932				
		м3								
33	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25К=-2,000;	-1,24	119		-148				
		м3								
34	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=2,000;	1,24	83		103				
		м3								
35	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5. Л4д-8К=2,000;	0,18	19300		3474				
		м3								
36	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=-2,000;	-0,18	119		-21				
		м3								
37	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=-2,000;	-0,18	221		-40				
		м3								
38	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=2,000;	0,18	83		15				
		м3								