Утверждена
приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от " 02 "___мая___2012 г. №170

Заказчик: ГУ "Отдел образования Майского района" управления образования Павлодарской области, РК, Павлодарская область, Майский район, село Коктобе, улица Аблайхана 32/1
БИН 060140009959
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГЕМАКАСЕС", РК, 120011. г.Кызылорда Аксуатский сельский округ, село Ж.Махамбетов, улица Отек Кулманов дом №58.
БИН 051140008585

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт по замене окон и дверей в здании школы ГУ "Майская средняя общеобразовательная школа", по адресу: Павлодарская область, Майский район, Майский с.о., с. Майское, ул.Школьная, здание 7.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
от 01 сентября 2021 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
			дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		156	21 июня.2021 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего без НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	30 171 409,63									
в т.ч.:										
СМР	26 938 758,60									
В отчётном месяце:		30 171 409,63								30 171 409,63
в т.ч.:										
СМР		26 938 758,60							3 232 651,03	30 171 409,63
Итого к оплате		**30 171 409,63**								**30 171 409,63**
в т.ч.:										
СМР		26 938 758,60							3 232 651,03	30 171 409,63

Заказчик: _____ / Темирбулатова О.Н./

Подрядчик: _____ /Пазылов Ж.С. /

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел образования Майского района", РК, Павлодарская область, Майский район, село Коктобе, улица улица Аблайхана 32/1
БИН 060140009959

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГЕМАКАСЕС", РК, 120011. г.Кызылорда Аксуатский сельский округ, село Ж.Махамбетов, улица Отек Кулманов дом №58. БИН 051140008585

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : ГУ "Майская средняя общеобразовательная школа". Павлодарская область, Майский район, Майский с.о., с. Майское, ул.Школьная, здание 7

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт по замене окон и дверей в здании

(наименование)

Договор подряда (контракт) №156 от 21 июня 2021 г.

Акт приемки выполненных работ № 1

от 01 сентября 2021 года

Капитальный ремонт по замене окон и дверей в здании школы ГУ "Майская средняя общеобразовательная школа", по адресу: Павлодарская область, Майский район, Майский с.о., с. Майское, ул.Школьная, здание 7

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

НУЛЕВАЯ СМЕТА

РАЗДЕЛ 2. Добавить

		Демонтажные работы									
1	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	535,57	1664,94	156,58	891690	83860	--	713816	1733947
		НР - 84%; СП - 8%			1508,36	78,33	807831	41951		128441	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	195,39	987,87	156,58	193020	30594	--	149293	369698
		НР - 84%; СП - 8%			831,29	78,33	162425	15305		27385	
3	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка	м3	1,5	10816,25	3205,05	16224	4808	--	11343	29773
		НР - 84%; СП - 8%			7611,20	1391,50	11417	2087		2205	
		Оконные блоки									
4	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) пятистворчатых (в том числе при наличии створок глухого	м2	519,75	2317,44	163,05	1204491	84743	560176	539017	1882988
		НР - 90%; СП - 8%			1076,62	75,68	559572	39336		139481	
5	2109-0201-0603 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	519,75	18429,00	--	9578473	--	9578473	--	10344751
		СП - 8%			--	--	--	--		766278	
6	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	11,9	2142,14	157,69	25491	1876	11922	11313	39749
		НР - 90%; СП - 8%			982,57	73,76	11693	878		2944	
7	2109-0201-0401	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм	м2	11,9	15573,00	--	185319	--	185319	--	200144
		СП - 8%			--	--	--	--		14826	
8	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ	м2	3,92	3008,40	157,77	11793	618	5475	5390	18558
		НР - 90%; СП - 8%			1454,07	73,76	5700	289		1375	
9	2109-0201-0401 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	3,92	15573,00	--	61046	--	61046	--	65930
		СП - 8%			--	--	--	--		4884	
10	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	76,7	3264,56	163,29	250392	12524	132731	99715	378115
		НР - 90%; СП - 8%			1370,76	73,76	105137	5657		28009	
11	2109-0201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм	м2	76,7	21460,00	--	1645982	--	1645982	--	1777661
		СП - 8%			--	--	--	--		131679	
12	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ	м2	1,32	3008,40	157,77	3971	208	1843	1815	6249
		НР - 90%; СП - 8%			1454,07	73,76	1919	97		463	
13	2109-0201-0401	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм	м2	0,69	15573,00	--	10745	--	10745	--	11605
		СП - 8%			--	--	--	--		860	
14	2109-0201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм	м2	0,63	12875,00	--	8111	--	8111	--	8760
		СП - 8%			--	--	--	--		649	
		Подоконные доски									
15	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных	м	272,2	1118,33	4,70	304409	1279	244759	53078	386086
		НР - 90%; СП - 8%			214,44	2,22	58371	604		28599	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2109-0205-0106	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные	м	272,2	1824,00	--	496493	--	496493	--	536212
		СП - 8%			--	--	--	--		39719	
		Дверные блоки									
17	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2.	м2	12,4	2422,39	48,23	30038	598	5025	17012	50814
		НР - 69%; СП - 8%			1968,92	19,37	24415	240		3764	
18	2109-0402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с	м2	12,4	47539,00	--	589484	--	589484	--	636642
		СП - 8%			--	--	--	--		47159	
19	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2.	м2	5,8	2667,82	45,70	15473	265	2933	8543	25937
		НР - 69%; СП - 8%			2116,41	18,19	12275	106		1921	
20	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,8	52097,00	--	302163	--	302163	--	326336
		СП - 8%			--	--	--	--		24173	
21	1110-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	33,48	1131,72	31,92	37890	1069	9148	25287	68231
		НР - 90%; СП - 8%			826,56	12,64	27673	423		5054	
22	2109-0302-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим	м2	33,48	82256,00	--	2753931	--	2753931	--	2974245
		СП - 8%			--	--	--	--		220314	
23	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	3,48	3008,40	157,77	10469	549	4860	4785	16475
		НР - 90%; СП - 8%			1454,07	73,76	5060	257		1220	
24	2109-0201-0401	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм	м2	2,43	15573,00	--	37842	--	37842	--	40870
		СП - 8%			--	--	--	--		3027	
25	2109-0201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм	м2	1,05	12875,00	--	13519	--	13519	--	14600
		СП - 8%			--	--	--	--		1082	
26	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и	м2	143,71	1625,76	73,06	233638	10500	75690	136746	400015
		НР - 90%; СП - 8%			1026,02	31,25	147449	4491		29631	
27	2109-0102-0105	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ	м2	77,08	5096,00	--	392800	--	392800	--	424224
		СП - 8%			--	--	--	--		31424	
28	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами	м2	66,63	4292,00	--	285976	--	285976	--	308854
		СП - 8%			--	--	--	--		22878	
29	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	188	393,00	--	73884	--	73884	--	79795
		СП - 8%			--	--	--	--		5911	
30	2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками	шт.	65	1318,95	--	85732	--	85732	--	92590
		СП - 8%			--	--	--	--		6859	
31	2109-0404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	29	477,00	--	13833	--	13833	--	14940
		СП - 8%			--	--	--	--		1107	
		Отделка дверных и оконных откосов									
32	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм.	Откосы оконные. Оштукатуривание сухими смесями толщиной до 5 мм	м2	273	2109,25	20,21	575824	5516	82312	391738	1044967
		НР - 80%; СП - 8%			1787,53	6,14	487997	1675		77405	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1211-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка оконных откосов плоских. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 1 мм для последующей окраски или оклейки обоями *НР - 72%; СП - 8%*	м2	273	1979,60 1732,15	36,85 30,46	540432 472878	10059 8316	57495	346460 70951	957843
34	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям (2 слоя) *НР - 80%; СП - 8%*	м2	273	680,47 301,39	4,55 2,14	185768 82280	1243 584	102245	66291 20165	272224
35	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы дверные. Оштукатуривание сухими смесями толщиной до 5 мм *НР - 80%; СП - 8%*	м2	54	2109,25 1787,53	20,21 6,14	113899 96527	1091 331	16281	77487 15311	206697
36	1211-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка дверных откосов плоских. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 1 мм для последующей окраски или оклейки обоями *НР - 72%; СП - 8%*	м2	54	1979,60 1732,15	36,85 30,46	106899 93536	1990 1645	11373	68530 14034	189463
37	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям (2 слоя) *НР - 80%; СП - 8%*	м2	54	680,47 301,39	4,55 2,14	36745 16275	246 115	20224	13113 3989	53846
38	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные. Оштукатуривание сухими смесями толщиной до 5 мм *НР - 80%; СП - 8%*	м2	93	2109,25 1787,53	20,21 6,14	196160 166241	1879 571	28040	133449 26369	355978
39	1211-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка оконных откосов плоских. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 1 мм для последующей окраски или оклейки обоями *НР - 72%; СП - 8%*	м2	93	1979,60 1732,15	36,85 30,46	184103 161090	3427 2833	19586	118025 24170	326298
40	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям (2 слоя) *НР - 80%; СП - 8%*	м2	93	680,47 301,39	4,55 2,14	63284 28029	423 199	34831	22583 6869	92736
41	1115-0108-1901 РСНБ РК 2015	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали шириной 150 мм. Устройство *НР - 80%; СП - 8%*	м	260	728,85 412,91	5,28 1,04	189500 107357	1372 270	80771	86101 22048	297649

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,153075	320807,25	83548,23	49108	12789	1544	24533	79532
		НР - 69%; СП - 8%			227174,00	5099,00	34775	781		5891	
43	2105-0104-0301 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,25 до 0,45 мм ГОСТ 14918-80	т	0,153075	336840,00	--	51562	--	51562	--	55687
		СП - 8%			--	--	--	--		4125	
		Прочие работы									
44	1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	1,5	39037,67	17,92	58557	27	38143	17125	81736
		НР - 84%; СП - 8%			13591,27	--	20387	--		6055	
45	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	5	967,05	52,29	4835	261	1427	2693	8130
		НР - 80%; СП - 8%			629,39	43,82	3147	219		602	
46	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание сухими смесями толщиной до 5 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	18,4	2109,25	20,21	38810	372	5548	26403	70430
		НР - 80%; СП - 8%			1787,53	6,14	32891	113		5217	
47	1211-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 1 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	18,4	1979,60	36,85	36425	678	3875	23351	64558
		НР - 72%; СП - 8%			1732,15	30,46	31872	560		4782	
48	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям (2 слоя)	м2 окрашиваемой поверхности	18,4	680,47	4,55	12521	84	6891	4468	18348
		НР - 80%; СП - 8%			301,39	2,14	5546	39		1359	
49	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	45	652,40	1,81	29358	82	9122	18780	51989
		НР - 93%; СП - 8%			447,89	0,85	20155	38		3851	
50	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	18,457	516,00	--	9524	--		--	10286
		СП - 8%			--	--	--	--		762	
51	4102-0102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.	т	18,457	122,00	--	2252	--		--	2432
		СП - 8%			--	--	--	--		180	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**				**27 505 620**				

Глава 8. Временные здания и сооружения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НДЗ РК 8.04-05-2015, табл.1 п.36 с учетом к=0,8 согласно п.2.4	Временные здания и сооружения1,2%, К=0,8									
							330 067				
		Итого по главе 8					**330 067**				
		Итого по главам 1-8					**27 835 687**				
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство									
	НДЗ РК 8.04-06-2015, табл.3 VIII г) с учетом к=1,1 табл.А1	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,42%									
							673 624				
		Итого по главе 9					**673 624**				
		Итого по главам 1-9					**28 509 311**				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					570 186				
		Итого по сметному расчету:									
		- в текущих ценах 4 квартала 2019 г					**29 079 497**				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,04990099									
							29 931 954				
		Условная скидка К=0,90					**26 938 758,60**				
		Налог на добавленную стоимость (12 %)					3 232 651,03				
		Всего к оплате согласно Договору №156 от 21 июня 2021 г.					**30 171 409,63**				

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования Майского района" управления образования Павлодарской области,
БИН 060140009959

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Темирбулатова О.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "Аймереке",
БИН 930540000893

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Байкенже А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГЕМАКАСЕС",
БИН 051140008585

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Пазылов Ж.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ExpertProject",
БИН 141240014443

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шамигулов Р.М

(должность, подпись, расшифровка подписи)