Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Уланский район, с. Касыма Кайсенова, ул. Абая Кунанбаева, дом № 5, тел.: 87233827969**	**140140007890**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Alyans XXI",070019, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, улица Александра Протозанова 47-23, тел.: (7232) 24-02-20**	**020540000457**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) ДСП №13 от 20.12.2022 г.

Номер документа	Дата составления
48	21.12.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	««Строительство магистральных тепловых сетей юго-восточного района п. Касыма Кайсенова Уланского района ВКО».»			работа	1	136 200 000,00	136 200 000,00	14 592 857,14
				Итого	1	x	136 200 000,00	14 592 857,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шаров М.Ю.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) руководитель / _____ / Р.Киелбаев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. "Alyans XXI" Усть-Каменогорск, ТОО, Республика Казахстан, ВКО

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.12.2022

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства

от 2 мая 2012 года №170

Заказчик :Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района" Восточно-Казахстанская область, Уланский район, с.Касыма Кайсенова, АБАЯ КУНАНБАЕВА, 5

Подрядчик: ТОО "Alyans XXI "

Наименование строительства: Строительство магистральных тепловых сетей юго-восточного района п. Касым Касенова Уланского района ВКО

СПРАВКА № 1
стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		ДСП № 13	20.12.2022 г .		004--028-431	ТОО "Alyans XXI "	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за декабрь без НДС	из.гр.1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ № 1	136 200 000,00	121 607 142,86	121 607 142,86				88 881 881,00		14 592 857,14	136 200 000,00

Подрядчик:

ТОО "Alyans XXI "

Директор _____ Шаров . М. Ю.

Технический надзор

ТОО "Vostok Engineering UKG"

Директор _____ Каримов Ж.К.

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"

Руководитель отдела _____ Кисембинов Р.Т.

Авторский надзор

ТОО "Арттехпроект"

Директор _____ Жасанбаева Т.Н.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района" Восточно-Казахстанская область, Уланский район, с.Касыма Кайсенова, АБАЯ КУНАНБАЕВА, 5
БИН 140140007890 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ79070103KSN1811000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Форма

Подрядчик:Товарищество с ограниченнойответственностью "Alyans XXI " Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, А.Протозанова, 47, 23 , БИН/ИИН 020540000457,БИК KCJBKZKX, ИИК KZ228560000000460056 АО "Банк ЦентрКредит"

Объект : Строительство магистральных тепловых сетей юго-восточного района п. Касым Касенова Уланского района ВКО

(наименование)

Договор подряда (контракт) ДСП № 13 от 20.12.2022 г

Акт приемки выполненных работ № 1 за декабрь 2022 года

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.- ОТП

21.12.2022 г

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Локальная смета 2-1-2 Сети теплоснабжения									
1	1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы.Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %									
				м3 грунта	215,364	28,68	28,68	6177	6177	–	1972	8801
						–	12,72	–	2739	–	652	

2	2 1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %									
			м3 грунта	386,217	319,14	319,14		123257	123257	–	16009	150407
					–	57,57		–	22235	–	11141	
3	3 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;									
			м3 грунта	11,948	1852,13	–		22129	–	–	15933	41107
					1852,13	–		22129	–	–	3045	
4	4 1101-0101-0364	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %									
			м3 грунта	143,148	319,14	319,14		45684	45684	–	5934	55747
					–	57,57		–	8241	–	4129	
5	5 1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;									
			м3 грунта	90,551	5788,56	–		524160	–	–	377395	973679
					5788,56	–		524160	–	–	72124	

6	6 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /восстановление растительного слоя/ НР=72 %									
			м3 грунта	215,364	16,58	16,58	3571	3571	–	1140	5088
					–	7,35	–	1583	–	377	
7	7 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 %									
			м3 грунта	257,37	16,58	16,58	4267	4267	–	1362	6079
					–	7,35	–	1892	–	450	
8	8 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %									
			м3 грунта	28,61	957,57	–	27396	–	–	19725	50891
					957,57	–	27396	–	–	3770	
9	9 1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72 %									
			м3 грунта	117,24	22,58	22,58	2647	2647	–	845	3771
					–	10,01	–	1174	–	279	

10	10 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	13,07	1504,03	–	19658	–	–	14154	36517
					1504,03	–	19658	–	–	2705	
11	11 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	257,37	186,08	83,59	47891	21514	–	26868	80740
					102,49	42,5	26378	10938	–	5981	
12	12 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	117,24	221,93	99,51	26019	11667	–	14604	43873
					122,42	50,59	14353	5931	–	3250	
13	13 1101-0102-0381	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	126,66	370,41	370,41	46916	46916	–	6093	57250
					–	66,82	–	8463	–	4241	
14	14 412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	1013,28	47		47624		–	–	51434

						–			–		–	3810	
15	32	296-600-5660 (пл)ТОО"Qazaqstan Oleum Company"	Комплект изоляции стыков ОЦ Ду159 (поз. 7 в перечне)	шт	6	30219			181314		181314	–	195819
						–			–		–	14505	
16	38	241-405-0309	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	шт.	4	56183			224732		224732	–	242711
						–			–		–	17979	
17	51	1127-0601-0102	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство НР=108 %	м3 сборных железобетонных плит	1	5718	3755,7		5718	3756	269	3338	9781
						1693,75	1397,26		1694	1397	–	725	
18	52	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 (прим. плита разгрузочная 2П20.30)	м3	1	86018			86018		86018	–	92899

						–		–		–	6881	
19	63 1124-0108-0406	Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка НР=99 %										
			шт.	3	31655,28	9918,03	94966	29754	1776	72273	180618	
					21145,27	3188,94	63436	9567	–	13379		
20	66 1124-0108-0406	Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка НР=99 %										
			шт.	3	31655,28	9918,03	94966	29754	1776	72273	180618	
					21145,27	3188,94	63436	9567	–	13379		

21	83	1308-0201-0405	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной НР=72 %									
				м кабеля	664	6,42	0,66	4263	438	–	2907	7744
						5,76	0,32	3825	212	–	574	
22	84	249-101-0602	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Вод опровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная									
				м	664	64		42496		42496	–	45896
						–		–		–	3400	
23	535	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 % К=4,000;	м3	7,4048	25786,46	1150,71	190944	8521	171087	12293	219496
						1530,9	293,52	11336	2173	–	16259	
24	536	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство НР=91 % К=4,000;	м3	1,12	52139,11	5941,51	58396	6654	29821	22397	87256
						19571,83	2403,49	21920	2692	–	6463	
25	537	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм 4С К=4,000;	т	0,02588	441876		11436		11436	–	12351

						–		–		–	915	
26	538	1107-0202-0108	Плиты покрытия. Укладка НР=118 % К=4,000;	шт. сборных конструкций	4	6010,05	1487,01	24040	5948	6750	15824	43053
						2835,44	516,96	11342	2068	–	3189	
27	539	261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 прим.(П11д-5) К=4,000;	м3	0,72	88014		63370		63370	–	68440
						–		–		–	5070	
28	540	212-103-0206	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 К=4,000;	м3	0,72	816		588		588	–	635
						–		–		–	47	
29	541	298-888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К=4,000;	м3	0,72	270		194		194	–	210
						–		–		–	16	

30	542	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка /Балки Б1, Б2/ НР=91 % К=4,000;	т	0,196	31264,83	1504,83	6128	295	–	5431	12484
						29760	686,79	5833	135	–	925	
31	543	214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У (16У) К=4,000;	т	0,1624	464689		75465		75465	–	81502
						–		–		–	6037	
32	544	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм К=4,000;	т	0,0336	444059		14920		14920	–	16114
						–		–		–	1194	
33	545	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % К=4,000;	м2 поверхности	117,1456	936,94	20,68	109758	2423	67749	37169	158681
						337,93	3,24	39587	380	–	11754	

34	546 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР=69 % К=4,000;									
			м2	11,2336	111,75	3,47	1255	39	949	188	1558
					23,81	0,48	267	5	–	115	

Раздел 2 Локальная смета 2-1-2д Сети теплоснабжения

35	1 1101-0104-0105	Грунты 1 группы.Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %									
			м3 грунта	645	28,68	28,68	18499	18499	–	5907	26358
					–	12,72	–	8204	–	1952	
36	2 1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %									
			м3 грунта	1158	319,14	319,14	369564	369564	–	48000	450969
					–	57,57	–	66666	–	33405	
37	3 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;									
			м3 грунта	33	1852,13	–	61120	–	–	44006	113536
					1852,13	–	61120	–	–	8410	

38	4 1101-0101-0364	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %									
			м3 грунта	2156	319,14	319,14	688066	688066	–	89367	839628
					–	57,57	–	124121	–	62195	
39	5 1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;									
			м3 грунта	270	5788,56	–	1562911	–	–	1125296	2903264
					5788,56	–	1562911	–	–	215057	
40	6 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /восстановление растительного слоя/ НР=72 %									
			м3 грунта	645	16,58	16,58	10694	10694	–	3414	15237
					–	7,35	–	4741	–	1129	

41	7 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 %									
			м3 грунта	771	16,58	16,58	12783	12783	–	4080	18212
					–	7,35	–	5667	–	1349	
42	8 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %									
			м3 грунта	84	957,57	–	80436	–	–	57914	149418
					957,57	–	80436	–	–	11068	
43	9 1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72 %									
			м3 грунта	2160	22,58	22,58	48773	48773	–	15568	69488
					–	10,01	–	21622	–	5147	
44	10 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР=72 %									
			м3 грунта	599	1504,03	–	900914	–	–	648658	1673538
					1504,03	–	900914	–	–	123966	
45	11 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %									
			м3 уплотненного грунта	771	186,08	83,59	143468	64448	–	80487	241871
					102,49	42,5	79020	32768	–	17916	

46	12 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	2160	221,93	99,51	479369	214942	–	269065	808309
					122,42	50,59	264427	109274	–	59875	
47	13 1101-0102-0381	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	177	370,41	370,41	65563	65563	–	8515	80004
					–	66,82	–	11827	–	5926	
48	14 412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	1416	47		66552		–	–	71876
					–		–		–	5324	
49	15 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99 %	м3 основания	224,23431	4041,75	184,49	906299	41369	580632	294035	1296361
					1267,86	56,67	284298	12707	–	96027	

50	16 1312-1101-0512	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования НР=61 %										
			шт.	4	19787,23	6255,62	79149	25022	505	38525	127088
					13405,32	2383,69	53621	9535	–	9414	
51	17 242-202-1904	Кран шаровый приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 16ГОСТ 21345-2005 DN 150									
			шт.	4	610980		2443920		2443920	–	2639434
					–		–		–	195514	
52	18 1124-0101-0406	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 150 мм. Прокладка НР=99 %									
			км трубопровода	0,012	1606469,58	606633,4	19278	7280	261	14099	36047
					978123	208706,88	11737	2504	–	2670	
53	19 241-402-0309	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм									
			м	12	24827		297924		297924	–	321758

					–		–		–	23834	
54	20 1127-0601-0102	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство НР=108 %	м3 сборных железобетонных плит	5,355	5718	3755,7	30620	20112	1438	17876	52376
					1693,75	1397,26	9070	7482	–	3880	
55	21 261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 (прим. плита разгрузочная 2П20.30)	м3	5,355	86018		460626		460626	–	497476
					–		–		–	36850	

56	22	1124-0108-0106	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная НР=99 %									
				км труб	1,652	43381932,78	478091,94	71666953	789808	69436969	1676268	79210679
						871777,23	153162	1440176	253024	–	5867458	
57	23	290-000-0011 (пл)	Комплект изоляции стыков ПЭ Ду159	шт	240	27857		6685680		6685680	–	7220534
						–		–		–	534854	
58	24	1124-0108-0206	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка НР=99 %									
				шт.	16	26748,97	7203,01	427984	115248	9472	337478	826699
						18953,98	2351,43	303264	37623	–	61237	

59	25 241-405-0206	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм (прим.)									
			шт.	14	56390			789460		789460	–	852617
					–			–		–	63157	
60	26 1124-0108-0406	Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка НР=99 %									
			шт.	4	31655,28	9918,03		126621	39672	2368	96364	240824
					21145,27	3188,94		84581	12756	–	17839	
61	27 241-402-0212	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм									
			м	52	27362			1422824		1422824	–	1536650

					–		–		–	113826	
62	28 241-405-0206	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм (прим.)									
			шт.	40	56390		2255600		2255600	–	2436048
					–		–		–	180448	
63	29 1308-0201-0405	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной НР=72 %									
			м кабеля	1106	6,42	0,66	7101	730	–	4842	12898
					5,76	0,32	6371	354	–	955	
64	30 249-101-0602	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Вод опровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная									
			м	1106	64		70784		70784	–	76447
					–		–		–	5663	
65	31 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 %									
			м3 подстилающего слоя	6,3	13338,21	1923,56	84031	12118	46540	29123	122206

					4027,32	890,45	25372	5610	–	9052	
66	32 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94 %	м3 подстилающего слоя	6,3	29495,99	7,2	185825	45	157118	26941	229787
					4549,38	–	28661	–	–	17021	
67	33 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	18	83767,56	2784,76	1507816	50126	1365152	97986	1734266
					5141,04	712,36	92539	12822	–	128464	
68	34 1107-0202-0108	Плиты покрытия. Укладка НР=118 %	шт. сборных конструкций	6	10154,56	1487,01	60927	8922	34993	23736	91436
					2835,44	516,96	17013	3102	–	6773	
69	35 225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	5,04	103989		524105		524105	–	566033
					–		–		–	41928	
70	36 1123-1201-0101	Люки. Установка НР=99 %	шт.	6	2222,03	230,86	13332	1385	1085	11428	26741
					1810,42	113,33	10863	680	–	1981	
71	37 244-201-1602	Люк смотрового колодца	комплект	6	71509		429054		429054	–	463378
					–		–		–	34324	
72	38 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 % К=8,000;	м3	14,8096	25786,46	1150,71	381887	17042	342174	24587	438992
					1530,9	293,52	22672	4347	–	32518	

73	39 1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство НР=91 % К=8,000;	м3	2,24	52139,11	5941,51	116792	13309	59642	44795	174514
					19571,83	2403,49	43841	5384	–	12927	
74	40 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм 4С К=8,000;	т	0,05176	441876		22872		22872	–	24702
					–		–		–	1830	
75	41 1107-0202-0108	Плиты покрытия. Укладка НР=118 % К=8,000;	шт. сборных конструкций	8	6010,05	1487,01	48080	11896	13501	31648	86106
					2835,44	516,96	22684	4136	–	6378	
76	42 261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 прим.(П11д-5) К=8,000;	м3	1,44	88014		126740		126740	–	136879
					–		–		–	10139	

77	43 212-103-0206	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 К=8,000;	м3	1,44	816			1175		1175	–	1269
					–			–		–	94	
78	44 298-888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К=8,000;	м3	1,44	270			389		389	–	420
					–			–		–	31	
79	45 1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка /Балки Б1, Б2/ НР=91 % К=8,000;	т	0,392	31264,83	1504,83		12256	590	–	10861	24966
					29760	686,79		11666	269	–	1849	
80	46 214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У (16У) К=8,000;	т	0,3248	464689			150931		150931	–	163005
					–			–		–	12074	

81	47 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм К=8,000;									
			т	0,0672	444059			29841		29841	–	32228
					–			–		–	2387	
82	48 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % К=8,000;									
			м2 поверхности	234,2912	936,94	20,68		219517	4845	135498	74338	317363
					337,93	3,24		79174	759	–	23508	
83	49 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР=69 % К=8,000;									
			м2	22,4672	111,75	3,47		2511	78	1898	377	3119
					23,81	0,48		535	11	–	231	

Всего	**112 706 304**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 353 716
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 006 211
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	849 387
- материалы, изделия и конструкции, тенге	88 881 881
- перевозка грузов, тенге	114 176
- накладные расходы, тенге	6 001 711
в т.ч. зарплата, тенге	540 154
- сметная прибыль (8 %), тенге	8 348 614

Всего	**112 706 304**
Временные здания и сооружения (2 %)	2 254 126
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,6 %)	4 138 575
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска) (4956/164,00*1,50*2917+8*4956*10/1968*(7743257/4956+1,50*2917/164,00))/1000	452 395
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 381 980**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**121 933 380**
Итого в текущих ценах с 01.11.22 г. к-1,05	128 030 049
С учетом понижающего коэффициента	121 607 142,86
НДС (12 %)	14 592 857,14
Итого	**136 200 000,00**

Подрядчик:
ТОО "Alyans XXI "

Директор _____ **Шаров . М. Ю.**

Технический надзор
ТОО "Vostok Engineering UKG"

Директор _____ **Каримов Ж.К.**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"

Руководитель отдела _____ **Кисембинов Р. Т.**

Авторский надзор
ТОО "Арттехпроект"

Директор _____ **Жасанбаева Т.Н.**