Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО "ТаразҚұрылысИнвест",Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, ул. Аскарова, 297** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060940001596**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "NDK Construction",020000, Республика Казахстан, Акмолинская обл., Зерендинский район, Конысбайский сельский округ, поселок Гранитный, Учетный квартал 054, здание 4** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**111240000775**

Договор (контракт) Договор субподряда на выполнение строительно-монтажных работ №2 от 14.11.2022г

Номер документа	Дата составления
00000000002	**30.04.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство детского сада на 280 мест в селе Нұрлы Көш г.Кокшетау Акмолинской области			усл	1	145 039 435,00	145 039 435,00	15 539 939,46
				Итого	1	x	145 039 435,00	15 539 939,46

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма 3-КС

Заказчик: ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"

Подрядчик: ТОО "NDK Construction"

Наименование объекта: "Строительство детского сада на 280 мест в с. Нурлы Кош города Кокшетау Акмолинской области. Корректировка сметной документации"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

код заказчика	код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование	код	наименование		код
		2	14.11.2022					

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из гр 1							
			стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Доп. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство детского сада на 280 мест в с. Нурлы Кош города Кокшетау Акмолинской области. Корректировка сметной документации"	145 039 435	129 499 495							15 539 939	145 039 435

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"

Генеральный директор

М.П.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "NDK Construction"

Директор

М.П.

Заказчик : ТОО "ТаразКурылысИнвест"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "NDK Construction"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство детского сада на 280 мест в с. Нурлы Кош города Кокшетау Акмолинской области

(наименование, адрес)

Объект : Строительство детского сада на 280 мест в с. Нурлы Кош города Кокшетау Акмолинской области

Договор подряда (контракт) №2 от 14.11.2022г.

Акт выполненных работ

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы (весь - 2257,755 м3, вытесненный - 1610,9 м3)									
4	С3412-102-0215 412-102-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км *СП - 8%*	т·км	38661,6	30,00 –	– –	1159848 –	– –		– 92788	1252636
		РАЗДЕЛ 3. Стены,перегородки Лист АС-6-7,19									
26	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 кладки	27,22	49888,60 7448,32	3031,90 827,58	1357968 202743	82528 22527	1072696	209501 125398	1692867
1	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 21#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	260,95	13985,52 7066,50	3031,90 827,58	8121391 4103517	1760625 480576	2257251	4263206 990768	6010615
		Кладка 64В (на гибких связях) Лист АС-19									
		Перегородки									
32	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	660,91	6007,81 2022,42	278,60 74,58	3970631 1336641	184130 49291	2449860	1288916 420764	5680311
7	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 21#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	660,91	2673,50 2022,42	278,60 74,58	1766947 1336641	184130 49291	246177	1288916 244469	3300332
		Облицовка стен Knauf Лист АС-27									
35	Е11-100401-0107 1110-0401-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляционной прокладкой толщиной 106 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 перегородок	44,13	11527,42 4380,80	119,64 53,36	508705 193325	5280 2355	310100	176112 54785	739602

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
36	Е11-100401-0107 1110-0401-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. № ... 16	**Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляционной прокладкой толщиной 106 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой**	м2 перегородок	82,69	10666,33	119,64	881999	9893	509858	329995	1308953
		НР - 90%; СП - 8%			4380,80	53,36	362248	4412		96959	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	Е11-100404-0202 1110-0404-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. № ... 10	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов**	м2 стен (за вычетом проемов)	46,62	4182,40	28,30	194983	1319	145245	44081	258189
		НР - 90%; СП - 8%			1038,59	12,00	48419	559		19125	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	Е11-100404-0202 1110-0404-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. № ... 10	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов**	м2 стен (за вычетом проемов)	19,2	4182,40	28,30	80302	543	59818	18154	106333
		НР - 90%; СП - 8%			1038,59	12,00	19941	230		7877	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. № ... 10	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,1954	115364,00	1217,16	22542	238	16817	5036	29784
		НР - 90%; СП - 8%			28080,00	555,84	5487	109		2206	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
РАЗДЕЛ 4. Проемы											
		Окна Лист АС-10,11									
		двухкамерные									
41	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. № ... 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	318,2442	2476,05	198,21	787989	63080	375935	341418	1219760
		НР - 90%; СП - 8%			1096,56	95,46	348974	30380		90353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	С1223-102-0208 223-102-0208 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	м2	314,2192	27177,00	--	8539535	--	8539535	--	9222698
		СП - 8%			--	--	--	--		683163	
43	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. № ... 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	12,133	3270,15	201,56	39677	2445	19111	17352	61591
		НР - 90%; СП - 8%			1493,55	95,46	18121	1158		4562	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	С1223-102-0208 223-102-0208 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	м2	5,0808	27177,00	--	138081	--	138081	--	149127
		СП - 8%			--	--	--	--		11046	
45	С1223-102-0207 223-102-0207 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	м2	3,0272	24665,00	--	74666	--	74666	--	80639
		СП - 8%			--	--	--	--		5973	
46	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. № ... 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	25,6608	2790,73	200,78	71612	5153	31190	33974	114033
		НР - 90%; СП - 8%			1374,43	96,63	35269	2480		8447	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	С1223-102-0307 223-102-0307 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками**	м2	25,6608	25914,00	--	664974	--	664974	--	718172

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		СП - 8%			–	–	–	–		53198	
		однокамерные									
48	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. п. п. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	4,025	2476,05	198,21	9966	798	4754	4318	15427
		НР - 90%; СП - 8%			1096,56	95,46	4414	384		1143	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	С1223-102-0203 223-102-0203 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	м2	4,025	25022,00	--	100714	–	100714	--	108771
		СП - 8%			–	--	–	–		8057	
50	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. п. п. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	1,625	3270,15	201,56	5314	327	2560	2324	8249
		НР - 90%; СП - 8%			1493,55	95,46	2427	155		611	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	С1223-102-0203 223-102-0203 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	м2	1,625	25022,00	--	40661	–	40661	--	43914
		СП - 8%			–	--	–	–		3253	
52	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. п. п. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	55,9714	3625,81	194,48	202942	10885	88158	98253	325291
		НР - 90%; СП - 8%			1856,29	94,17	103899	5271		24096	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	С1223-102-0301 223-102-0301 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	м2	39,9864	16282,00	--	651059	–	651059	--	703144
		СП - 8%			–	--	–	–		52085	
54	С1223-102-0303 223-102-0303 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой**	м2	15,985	20155,00	--	322178	–	322178	--	347952
		СП - 8%			–	--	–	–		25774	
55	Е11-100501-0402 1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. п. п. 9	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	м	217,4	1880,62	11,40	408847	2478	346271	55172	501141
		НР - 90%; СП - 8%			276,44	5,54	60098	1204		37122	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	С1223-501-0118 223-501-0118 РСНБ РК 2015	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 450 мм**	м	217,4	3040,00	--	660896	–	660896	--	713768
		СП - 8%			–	--	–	–		52872	
57	С1243-907-6008 243-907-6008 РСНБ РК 2015	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	шт.	40	92,00	–	3680	–	3680	--	3974
		СП - 8%			–	--	–	–		294	
58	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. п. п. 19	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	217,4	1918,27	6,06	417032	1317	301117	91908	549655
		НР - 80%; СП - 8%			527,13	1,32	114598	287		40715	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	Прайс-лист РК г.Усть-каменогорск ТОО "Школьный Мир" п.143	**Сетка москитная**	м2	218,56	1355,36	--	3377964	–	3377964	--	319926
		СП - 8%			–	--	–	–		270237	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
60	Е11-100405-0102 1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. № ... 17	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	977,78	509,45	5,87	498130	5739	71691	380874	949324
		НР - 90%; СП - 8%			430,26	2,55	420700	2493		70320	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	С1261-107-0846 261-107-0846 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,44	2819698,00	--	1240667	--	1240667	--	1339920
		СП - 8%			--	--	--	--		99253	
62	С1214-401-0207 214-401-0207 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	59,6	2701,00	--	160980	--	160980	--	173858
		СП - 8%			--	--	--	--		12878	
РАЗДЕЛ 7. Шахта лифта (Кирпичная кладка шахты учтена в разделе "Стены") Лист АС-21-23											
180	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. № ... 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,071326	34437,03	10788,92	2456	769	336	1101	3842
		НР - 69%; СП - 8%			18936,30	3437,25	1351	245		285	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
181	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. № ... 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,001885	101274,43	22477,28	191	43	5	107	322
		НР - 69%; СП - 8%			75879,50	6715,71	143	13		24	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
182	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. № ... 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,033467	28328,35	12104,19	948	405	91	398	1454
		НР - 69%; СП - 8%			13510,75	3725,76	452	125		108	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
183	Е11-090501-0201 1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,106678	8239,17	1104,07	879	117	99	458	1443
		НР - 69%; СП - 8%			6213,04	3,09	663	--		107	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
184	С1214-202-0301 214-202-0301 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 14К-25К	т	0,104793	549485,00	--	57582	--	57582	--	62189
		СП - 8%			--	--	--	--		4607	
185	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,001885	438170,00	--	826	--	826	--	892
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
186	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. № ... 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,16909	282632,52	1472,52	47790	249	--	43363	98446
		НР - 91%; СП - 8%			281160,00	655,14	47541	111		7292	
187	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,16909	845594,00	--	142981	--	142981	--	154420
		СП - 8%			--	--	--	--		11439	
188	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2020 т.6 п.3	Надбавка за применение марки стали С255	т	0,063044	13503,00	--	851	--	851	--	919
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
189	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,093662	98,35	2,70	304	8	136	111	448
		НР - 69%; СП - 8%			51,74	0,31	160	1		33	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
190	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	7,996982	166,48	3,85	1331	31	816	337	1802
		НР - 69%; СП - 8%			60,50	0,62	484	5		133	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
191	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	0,23	40175,26	4974,23	9240	1144	5451	2642	12832
		НР - 91%; СП - 8%			11500,50	1122,03	2645	258		951	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
192	Е11-260201-0201 1126-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса противопожарные. Устройство из ячеистых материалов на растворе**	м3 изоляции	7,88	10611,05	945,47	83615	7451	9716	53089	147641
		НР - 76%; СП - 8%			8432,46	432,32	66448	3407		10936	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
193	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	м3	7,7224	50750,00	--	391912	--	391912	--	423265
		СП - 8%			--	--	--	--		31353	
РАЗДЕЛ 8. Перемычки и прогоны АС-25											
195	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	20	2494,63	1366,63	49893	27333	723	33638	90214
		НР - 118%; СП - 8%			1091,86	333,50	21837	6670		6682	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
202	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	2,60111	101274,43	22477,28	263426	58466	7589	148239	444598
		НР - 69%; СП - 8%			75879,50	6715,71	197371	17468		32933	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
203	Е11-090501-0201 1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	2,60111	8239,17	1104,07	21431	2872	2398	11156	35194
		НР - 69%; СП - 8%			6213,04	3,09	16161	8		2607	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
205	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	75,43219	166,48	3,85	12558	291	7703	3181	16998
		НР - 69%; СП - 8%			60,50	0,62	4564	47		1259	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
206	Е11-070503-0106 1107-0503-0106 РСНБ РК 2015	**Ригели, масса до 2 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	6	6205,44	2086,39	37233	12519	1231	31143	73846
		НР - 118%; СП - 8%			3913,76	484,97	23483	2910		5470	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
208	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	8	2104,67	60,74	16837	486	4650	13947	33247
		НР - 118%; СП - 8%			1462,60	14,82	11701	119		2463	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
209	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	0,174	43361,00	--	7545	--	7545	--	8149
		СП - 8%			--	--	--	--		604	
210	Е11-150207-0102 1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,83	11775,88	39,50	162860	546	136734	20674	198217
		НР - 80%; СП - 8%			1849,60	18,97	25580	262		14683	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Утепление перемычки									

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
211	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. п. п. 22	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**									
		НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	4,2336	17364,35	1811,75	73514	7670	–	52773	136390
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			15552,60	849,20	65843	3595		10103	
212	С1234-102-0102 234-102-0102 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25**									
		СП - 8%	м3	4,318272	23261,00	–	100447	–	100447	–	108483
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			–	–	–	–		8036	
213	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**									
		СП - 8%	т	0,151646	392348,00	–	59498	–	59498	–	64258
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			–	–	–	–		4760	
		Колонна К1 - 1шт, К2 - 3шт (АС-25, 41-42)									
214	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. п. п. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,64853	28328,35	12104,19	18372	7850	1760	7713	28172
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			13510,75	3725,76	8762	2416		2087	
216	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. п. п. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	18,80737	166,48	3,85	3131	73	1920	793	4238
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			60,50	0,62	1138	12		314	
217	Е11-060301-0301 1106-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. п. п. 16	**Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм**									
		НР - 91%; СП - 8%	м2	1,22	2652,76	67,12	3236	82	2851	306	3825
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			248,06	27,18	303	33		283	
218	Е11-060301-0302 1106-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. п. п. 16 К=-5	**Перекрытия. Укладка бетона. Добавлять или исключать к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины**									
		НР - 91%; СП - 8%	м2	1,22	-1280,27	-32,98	-1562	-40	-1425	-103	-1798
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			-79,20	-13,39	-97	-16		-133	
		Арочные перемычки АР1-4 (АС-25,43-46)									
219	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Своды. Крепление стальными затяжками**									
		НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	1,49472	61629,41	4628,61	92119	6918	6802	75229	180736
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			52450,80	1667,52	78399	2492		13388	
220	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**									
		СП - 8%	т	0,8904	818975,00	–	729215	–	729215	–	787552
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			–	–	–	–		58337	
221	С1222-525-0102 222-525-0102 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**									
		СП - 8%	т	0,60432	812316,00	–	490899	–	490899	–	530171
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			–	–	–	–		39272	
222	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. п. п. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	44,94333	166,48	3,85	7482	173	4590	1895	10128
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			60,50	0,62	2719	28		750	
		Металлические балки БМ-5,6,9,8 Лист Ас-25; Двутавры и трубы АС-25									
223	Е11-090301-0212 1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. п. п. 16	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	3,16109	61670,30	28861,57	194945	91234	18025	74098	290567
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			27106,56	6865,45	85686	21702		21523	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
226	Е11-090301-0212 1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. № ... 16	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	1,21112	61670,30	28861,57	74690	34955	6906	28389	111326
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			27106,56	6865,45	32829	8315		8246	
227	Е11-090102-0104 1109-0102-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. № ... 16	**Колонны со связями. Монтаж**									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,3783	48455,37	11978,08	18331	4531	3002	8406	28876
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			28543,90	3661,56	10798	1385		2139	
230	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. № ... 18 К-2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	137,76479	166,48	3,85	22935	530	14070	5810	31045
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			60,50	0,62	8335	85		2300	
231	Е11-130301-1707 1113-0301-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. № ... 10	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30**									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	19,52	6018,84	27,33	117488	534	111353	3871	131068
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			286,96	0,46	5601	9		9709	
232	Е11-150207-0102 1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. № ... 16	**Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**									
		НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,36	11775,88	39,50	110222	370	92540	13992	134151
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1849,60	18,97	17312	178		9937	
		Утепление стен и потолка заборной камеры Лист АС-26									
233	Е11-260201-0103 1126-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. № ... 16	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**									
		НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	1,198	41835,29	3178,65	50119	3808	--	36236	93264
					38656,64	1142,56	46311	1369		6908	
234	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**									
		СП - 8%	м3	1,18602	50750,00	--	60191	--	60191	--	65006
					--	--	--	--		4815	
235	С1217-109-0106 217-109-0106 РСНБ РК 2015	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм**									
		СП - 8%	шт.	71,88	23,00	--	1653	--	1653	--	1785
					--	--	--	--		132	
РАЗДЕЛ 9.Перекрытие (АС-47)											
240	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. № ... 10	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**									
		НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	8	651,77	252,45	5214	2020	1606	2455	8283
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			198,50	61,61	1588	493		614	
242	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**									
		НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	1	2104,67	60,74	2105	61	581	1743	4156
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1462,60	14,82	1463	15		308	
		Металлические балки и швеллера Лист АС-34-37,39,47									
244	Е11-090301-0212 1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. № ... 16	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	11,54588	61670,30	28861,57	712038	333233	65836	270643	1061296
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			27106,56	6865,45	312969	79268		78614	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
245	С1222-507-0101 222-507-0101 РСНБ РК 2015	**Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением профилированного настила в покрытии СТ РК EN 1090-1-2011 расход стали на 1 м2 до 70 кг**	т	11,54588	820752,00	--	9476304	--	9476304	--	10234408
		СП - 8%			--	--	--	--		758104	
246	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,09744	101274,43	22477,28	9868	2190	284	5553	16655
		НР - 69%; СП - 8%			75879,50	6715,71	7394	654		1234	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
248	Е11-090501-0201 1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	11,64332	8239,17	1104,07	95931	12855	10736	49940	157540
		НР - 69%; СП - 8%			6213,04	3,09	72340	36		11670	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
249	Е11-150207-0102 1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,67	11775,88	39,50	184528	619	154926	23424	224589
		НР - 80%; СП - 8%			1849,60	18,97	28983	297		16636	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
250	Е11-130301-1707 1113-0301-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30**	м2	19,54	6018,84	27,33	117608	534	111467	3875	131202
		НР - 69%; СП - 8%			286,96	0,46	5607	9		9719	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитный участок Му1-Му8 Лист АС-47,53,54									
255	Е11-060801-0107 1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	15,165	53294,13	3349,22	808206	50791	473593	268446	1162783
		НР - 91%; СП - 8%			18715,60	736,76	283822	11173		86132	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
258	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,03749	450224,00	--	16879	--	16879	--	18229
		СП - 8%			--	--	--	--		1350	
259	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	0,624	19021,32	1848,60	11869	1153	7940	2990	16048
		НР - 94%; СП - 8%			4447,92	649,62	2776	405		1189	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
260	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	4,78	897,46	32,28	4290	154	2243	1853	6635
		НР - 94%; СП - 8%			396,01	16,42	1893	78		491	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
261	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	**Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	м2 стяжки	4,78	764,40	33,60	3654	161	3356	202	4164
		НР - 94%; СП - 8%			28,56	16,29	137	78		308	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Стремянка ЛВ6.27 (1шт) Лист АС-47									
262	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,02738	83926,71	27889,17	2298	763	351	1000	3562
		НР - 69%; СП - 8%			43234,40	9722,08	1184	266		264	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
263	С1222-519-0101 222-519-0101 РСНБ РК 2015	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений**	т	0,02738	1004492,00	--	27503	--	27503	--	29703
		СП - 8%			--	--	--	--		2200	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
264	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,802234	166,48	3,85	134	3	82	34	181
		НР - 69%; СП - 8%			60,50	0,62	49	–		13	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
РАЗДЕЛ 10.Лестницы											
		Лестница ЛК-1 (1шт) Лист АС-47,55									
265	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,4819542	83926,71	27889,17	40449	13442	6170	17611	62704
		НР - 69%; СП - 8%			43234,40	9722,08	20837	4686		4645	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
266	С1222-519-0101 222-519-0101 РСНБ РК 2015	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений**	т	0,4819542	1004492,00	--	484119	–	484119	–	522849
		СП - 8%			–	--	–	–		38730	
267	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	13,9766718	166,48	3,85	2327	54	1427	589	3150
		НР - 69%; СП - 8%			60,50	0,62	846	9		233	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
268	Е11-070518-0101 1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	м ступеней	59,4	4678,54	59,66	277905	3544	183265	109358	418244
		НР - 118%; СП - 8%			1533,60	26,60	91096	1580		30981	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
269	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	5,52	6790,52	278,60	37484	1538	24782	10765	52109
		НР - 93%; СП - 8%			2022,42	74,58	11164	412		3860	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
270	Е11-150207-0102 1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,5	11775,88	39,50	135423	454	113699	17191	164823
		НР - 80%; СП - 8%			1849,60	18,97	21270	218		12209	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Лестница ЛК-2 (2шт) Лист АС-47,56									
271	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,9803444	83926,71	27889,17	82277	27341	12551	35822	127547
		НР - 69%; СП - 8%			43234,40	9722,08	42385	9531		9448	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
272	С1222-519-0101 222-519-0101 РСНБ РК 2015	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений**	т	0,9803444	1004492,00	--	984748	–	984748	–	1063528
		СП - 8%			–	--	–	–		78780	
273	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	28,4299876	166,48	3,85	4733	110	2903	1199	6407
		НР - 69%; СП - 8%			60,50	0,62	1720	18		475	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
275	Е11-150207-0102 1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	26,36	11775,88	39,50	310412	1041	260616	39404	377802
		НР - 80%; СП - 8%			1849,60	18,97	48755	500		27985	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитная лестничная площадка Млп-1 (2х2шт)(АС-56,57)									

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
276	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. п. п. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	0,32	57382,18	1924,15	18362	616	11167	6129	26451
		НР - 91%; СП - 8%			20560,80	487,49	6579	156		1959	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
277	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0136	450224,00	--	6123	--	6123	--	6613
		СП - 8%			--	--	--	--		490	
278	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. п. п. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,1388	83926,71	27889,17	11649	3871	1777	5072	18058
		НР - 69%; СП - 8%			43234,40	9722,08	6001	1349		1338	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
279	С1222-519-0101 222-519-0101 РСНБ РК 2015	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений**	т	0,1388	1004492,00	--	139423	--	139423	--	150577
		СП - 8%			--	--	--	--		11154	
280	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. п. п. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	4,43466	166,48	3,85	738	17	453	187	999
		НР - 69%; СП - 8%			60,50	0,62	268	3		74	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Утепление низа перекрытия в осях 3-8,Г; Е-Д,1,10 (АС-49)									
281	Е11-340108-0404 1134-0108-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. п. п. 2	**Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм**	м2 поверхности	26,7	1049,03	13,85	28009	370	--	21141	53082
		НР - 76%; СП - 8%			1035,18	6,64	27639	177		3932	
282	С1234-101-0208 234-101-0208 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200**	м3	4,12515	69019,00	--	284714	--	284714	--	307491
		СП - 8%			--	--	--	--		22777	
283	С1217-109-0110 217-109-0110 РСНБ РК 2015	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 260 мм**	шт.	160	29,00	--	4640	--	4640	--	5011
		СП - 8%			--	--	--	--		371	
284	Е11-340108-0307 1134-0108-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. п. п. 5	**Каркасы акустических конструкций потолков металлических. Устройство**	м2 площади	26,7	16524,05	567,41	441192	15150	358934	58697	539880
		НР - 76%; СП - 8%			2513,40	379,21	67108	10125		39991	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
285	Е11-340108-0711 1134-0108-0711 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. п. п. 10	**Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами из дюралюминия толщиной 1 мм**	м2 поверхности	26,7	1274,88	6,31	34039	169	312	25548	64354
		НР - 76%; СП - 8%			1256,85	2,16	33558	58		4767	
286	С1214-204-0810 214-204-0810 РСНБ РК 2015	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	м2	28,035	3843,00	--	107739	--	107739	--	116358
		СП - 8%			--	--	--	--		8619	
РАЗДЕЛ 11.Кровля АС-58,59											
287	Е11-080201-0303 1108-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. п. п. 9	**Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	2,47	49249,81	2657,34	121647	6564	90474	24376	0
		НР - 93%; СП - 8%			9963,36	648,48	24609	1602		11682	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
288	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	1157,75	1926,07	26,95	2229908	31202	1930247	252084	2680552

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			231,88	4,79	268459	5546		198559	
289	Е11-120101-1502 1112-0101-1502 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой**	м2 изолируемой поверхности	1157,75							
		НР - 92%; СП - 8%			1777,62	23,42	2058040	27114	1855990	165244	2401147
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			151,10	4,04	174936	4677		177863	
290	Е11-120101-1305 1112-0101-1305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо**	м2 утепляемого покрытия	1157,75							
		НР - 92%; СП - 8%			532,53	144,63	616537	167446	--	465302	1168386
					387,90	48,95	449091	56672		86547	
291	С1234-101-0208 234-101-0208 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200**	м3	238,4965							
		СП - 8%			69019,00	--	16460790	--	16460790	--	17777653
					--	--	--	--		1316863	
292	Е11-120101-1305 1112-0101-1305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо**	м2 утепляемого покрытия	135,26							
		НР - 92%; СП - 8%			532,53	144,63	72030	19563	--	54361	136503
					387,90	48,95	52467	6621		10111	
293	С1234-101-0208 234-101-0208 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200**	м3	27,86356							
		СП - 8%			69019,00	--	1923115	--	1923115	--	2076964
					--	--	--	--		153849	
294	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	1157,75							
		НР - 92%; СП - 8%			698,76	113,00	808989	130826	373756	311955	1210620
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			262,93	29,95	304407	34675		89676	
295	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	1157,75							
		НР - 92%; СП - 8%			309,14	25,07	357907	29024	312038	22900	411272
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			14,55	6,95	16845	8046		30465	
		Утепление стены в перекрытии АС-58									
296	Е11-260201-0201 1126-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса противопожарные. Устройство из ячеистых материалов на растворе**	м3 изоляции	4,3875							
		НР - 76%; СП - 8%			10611,05	945,47	46556	4148	5411	29560	82205
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			8432,46	432,32	36997	1897		6089	
297	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	м3	4,212							
		СП - 8%			50750,00	--	213759	--	213759	--	230860
					--	--	--	--		17101	
		Лестница ЛМч-1 (1шт), ЛМч-2 (4шт) Лист АС-58									
298	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,4751							
		НР - 69%; СП - 8%			83926,71	27889,17	39874	13250	6083	17360	61813
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			43234,40	9722,08	20541	4619		4579	
299	С1222-519-0101 222-519-0101 РСНБ РК 2015	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений**	т	0,4751							
		СП - 8%			1004778,00	--	477370	--	477370	--	515560
					--	--	--	--		38190	
300	Е11-130301-1412 1113-0301-1412 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124**	м2	49,4104							
		НР - 69%; СП - 8%			238,82	2,25	11800	111	10728	679	13477
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19,45	0,46	961	23		998	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
301	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Доски ходовые. Укладка**	м ходов	236	461,51	5,53	108916	1305	97331	9758	128168
		НР - 90%; СП - 8%			43,56	2,38	10280	562		9494	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Вентшахты, объединение вентканалов Лист АС-58, 64									
302	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	5,191	115364,00	1217,16	598855	6318	446774	133784	791250
		НР - 90%; СП - 8%			28080,00	555,84	145763	2885		58611	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
303	Е11-260201-0201 1126-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса противопожарные. Устройство из ячеистых материалов на растворе**	м3 изоляции	19,1275	10611,05	945,47	202963	18084	23587	128866	358376
		НР - 76%; СП - 8%			8432,46	432,32	161292	8269		26546	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
304	С1234-101-0202 234-101-0202 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	м3	19,67815	20235,00	--	398187	--	398187	--	430042
		СП - 8%			--	--	--	--		31855	
305	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	410,7	7482,47	47,22	3073051	19393	2347097	700231	4075145
		НР - 98%; СП - 8%			1720,38	19,38	706561	7961		301863	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
306	Е11-130501-0303 1113-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Поверхности. Оклейка стеклотканью на нефтебитуме, первый слой**	м2	157,205	3220,73	97,73	506315	15363	315687	125685	682560
		НР - 69%; СП - 8%			1114,88	43,81	175265	6887		50560	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
307	Е11-260301-0601 1126-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия**	м2 поверхности покрытия изоляции	139,85	2116,08	107,45	295934	15027	3779	212357	548955
		НР - 76%; СП - 8%			1981,61	16,37	277128	2289		40663	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
308	С1224-104-0304 224-104-0304 РСНБ РК 2015	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм**	м2	139,85	2098,00	--	293405	--	293405	--	316877
		СП - 8%			--	--	--	--		23472	
		Стояки канализации АС-58 Вк-1 - 1шт.									
309	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	4,4	906,69	3,60	3989	16	21	3878	8497
		НР - 98%; СП - 8%			898,24	1,21	3952	5		629	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
310	С1241-203-0406 241-203-0406 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм**	м	4,4	493,00	--	2169	--	2169	--	2343
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
311	Е11-260201-0201 1126-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса противопожарные. Устройство из ячеистых материалов на растворе**	м3 изоляции	0,016	10611,05	945,47	170	15	20	108	300
		НР - 76%; СП - 8%			8432,46	432,32	135	7		22	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
312	С1234-101-0304 234-101-0304 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 36 до 45 кг/м3**	м3	0,01648	28645,00	--	472	--	472	--	510
		СП - 8%			--	--	--	--		38	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
313	Е11-260301-0202 1126-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной**	м2 поверхности покрытия изоляции	4,4	2862,33	168,78	12594	742	1566	7873	22104
		НР - 76%; СП - 8%			2337,70	16,68	10286	73		1637	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
314	С1224-104-0308 224-104-0308 РСНБ РК 2015	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм**	м2	4,4	2542,00	--	11185	--	11185	--	12080
		СП - 8%			--	--	--	--		895	
РАЗДЕЛ 12. Крыша АС-60,61											
315	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	м3 древесины в конструкции	15,914	97782,07	1474,48	1556104	23465	1193556	314558	2020315
		НР - 90%; СП - 8%			21307,20	655,14	339083	10426		149653	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
316	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка с изготовлением**	м3 древесины в конструкции	16,312	115292,94	1576,46	1880658	25716	1412254	408264	2472036
		НР - 90%; СП - 8%			27138,80	670,58	442688	10939		183114	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
317	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	м3 древесины в конструкции	7	97782,07	1474,48	684474	10321	525003	138363	888664
		НР - 90%; СП - 8%			21307,20	655,14	149150	4586		65827	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
318	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Устройство карнизов**	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	274,3666667	4644,00	29,20	1274159	8012	758846	460003	1872895
		НР - 90%; СП - 8%			1848,99	13,90	507301	3814		138733	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
319	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	39,226	1093,90	65,19	42909	2558	25	37337	86666
		НР - 90%; СП - 8%			1028,04	29,56	40326	1160		6420	
320	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	1365,69	41,99	3,02	57345	4124	27	49558	115455
		НР - 90%; СП - 8%			38,95	1,37	53194	1871		8552	
321	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	1426,51	178,95	13,25	255274	18902	103421	127000	412856
		НР - 92%; СП - 8%			93,20	3,57	132951	5093		30582	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
322	С1261-107-0510 261-107-0510 РСНБ РК 2015	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	м2	1569,161	104,00	--	163193	--	163193	--	176248
		СП - 8%			--	--	--	--		13055	
323	Е11-100114-0401 1110-0114-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны из досок. Укладка по фермам**	м3 древесины в конструкции	4,716	98439,64	1474,34	464241	6953	362604	87996	596416
		НР - 90%; СП - 8%			20077,20	655,14	94684	3090		44179	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
324	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. № пп. 16	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	м3 древесины в конструкции	4,536	97782,07	1474,48	443539	6689	340201	89659	575854
		НР - 90%; СП - 8%			21307,20	655,14	96649	2972		42656	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
325	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. № пп. 19	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	1426,51	887,16	23,04	1265543	32867	106560	1048100	2498735
		НР - 92%; СП - 8%			789,42	9,20	1126116	13124		185091	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
326	С1224-102-0906 224-102-0906 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	м2	1640,4865	3263,00	--	5352907	--	5352907	--	5781140
		СП - 8%			--	--	--	--		428233	
327	С1224-105-0111 224-105-0111 РСНБ РК 2015	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	97,76	1741,00	--	170200	--	170200	--	183816
		СП - 8%			--	--	--	--		13616	
328	С1224-105-0105 224-105-0105 РСНБ РК 2015	**Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	78,16	1003,00	--	78394	--	78394	--	84666
		СП - 8%			--	--	--	--		6272	
329	С1224-105-0101 224-105-0101 РСНБ РК 2015	**Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	115,24	2103,00	--	242350	--	242350	--	261738
		СП - 8%			--	--	--	--		19388	
330	С1224-105-0102 224-105-0102 РСНБ РК 2015	**Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	115,24	1175,00	--	135407	--	135407	--	146240
		СП - 8%			--	--	--	--		10833	
331	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	343,63	5476,93	14,91	1882037	5124	1445039	398643	2463134
		НР - 92%; СП - 8%			1256,80	4,17	431874	1433		182454	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
332	С1217-206-0305 217-206-0305 РСНБ РК 2015	**Профиль для поликарбонатных листов пристенный**	м	102,72	502,00	--	51565	--	51565	--	55690
		СП - 8%			--	--	--	--		4125	
333	С1224-105-0103 224-105-0103 РСНБ РК 2015	**Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	207,69	729,00	--	151406	--	151406	--	163518
		СП - 8%			--	--	--	--		12112	
334	Е11-120101-0901 1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Желоба настенные. Устройство**	м желобов	163,74	4311,66	160,44	705991	26270	520934	154271	929083
		НР - 92%; СП - 8%			969,75	54,35	158787	8899		68821	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
335	С1224-106-0101 224-106-0101 РСНБ РК 2015	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	м	163,74	1638,00	--	268206	--	268206	--	289662
		СП - 8%			--	--	--	--		21456	
336	Е11-120101-0801 1112-0101-0801 РСНБ РК 2015	**Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб**	м2 фасада (без вычета проемов)	4	606,45	0,97	2426	4	1729	639	3310
		НР - 92%; СП - 8%			173,26	0,46	693	2		245	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
337	С1224-106-0104 224-106-0104 РСНБ РК 2015	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	шт.	20	1918,00	--	38360	--	38360	--	41429
		СП - 8%			--	--	--	--		3069	
338	С1224-106-0203 224-106-0203 РСНБ РК 2015	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	шт.	40	1651,00	--	66040	--	66040	--	,71323
		СП - 8%			--	--	--	--		5283	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
339	С1224-106-0106 224-106-0106 РСНБ РК 2015	**Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	шт.	20	4186,00	--	83720	--	83720	--	90418
		СП - 8%			--	--	--	--		6698	
340	С1224-106-0202 224-106-0202 РСНБ РК 2015	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	м	200	2211,00	--	442200	--	442200	--	477576
		СП - 8%			--	--	--	--		35376	
341	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	**Кровли. Ограждение перилами**	м ограждения	177	4784,25	25,61	846812	4532	827984	14353	930058
		НР - 92%; СП - 8%			80,77	7,37	14296	1304		68893	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
342	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. [illegible]	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	23,86845	166,48	3,85	3974	92	2438	1007	5379
		НР - 69%; СП - 8%			60,50	0,62	1444	15		398	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Башмак опорный БОI 40+3шт Лист АС-60-62,66									
343	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,36902	529889,63	2454,03	195540	906	166141	26784	240110
		НР - 93%; СП - 8%			77211,60	833,76	28493	308		17786	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
344	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. [illegible]	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	10,70158	166,48	3,85	1782	42	1093	451	2412
		НР - 69%; СП - 8%			60,50	0,62	647	7		179	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зонты АС-61									
345	Е11-200701-0403 1120-0701-0403 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами**	зонт	17	9613,84	65,37	163435	1112	142462	19734	197822
		НР - 98%; СП - 8%			1168,28	16,21	19861	276		14654	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
346	Е11-200701-0404 1120-0701-0404 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами**	зонт	7	11172,15	74,39	78205	520	68428	9183	94379
		НР - 98%; СП - 8%			1322,45	16,21	9257	113		6991	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
347	Е11-200701-0406 1120-0701-0406 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами**	зонт	19	17807,36	191,81	338340	3644	287447	47339	416533
		НР - 98%; СП - 8%			2486,79	55,59	47249	1056		30854	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
348	Е11-200701-0408 1120-0701-0408 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами**	зонт	4	27507,78	248,93	110031	996	91556	17411	137638
		НР - 98%; СП - 8%			4369,85	71,80	17479	287		10195	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
349	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами**	зонт	2	6011,75	54,43	12024	108	10429	1489	14594
		НР - 98%; СП - 8%			743,45	16,21	1487	32		1081	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Прохождение вентшахт через кровлю Лист АС-58 (узел)									
350	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	44,04	5476,93	14,91	241204	657	185198	51090	315678
		НР - 92%; СП - 8%			1256,80	4,17	55349	184		23384	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

РАЗДЕЛ 13.Кровля в осях 4-7,И-Л Лист АС62-64

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
351	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**									
		НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	0,2	45528,18	3031,90	9106	607	7009	1539	11497
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			7448,32	827,58	1490	166		852	
352	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**									
		НР - 92%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	96,5	1425,35	13,25	137546	1279	127273	8591	157828
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			93,20	3,57	8994	345		11691	
353	Е11-120101-1305 1112-0101-1305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо**									
		НР - 92%; СП - 8%	м2 утепляемого покрытия	123,1	1065,06	289,26	131109	35608	–	98947	248461
					775,80	97,89	95501	12050		18404	
354	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**									
		СП - 8%	м3	25,3586	50750,00	–	1286949	–	1286949	–	1389905
					–	–	–	–		102956	
РАЗДЕЛ 14. Крыша в осях 4-7,И-Л Лист (АС65-66)											
355	Е11-100102-0402 1110-0102-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка**									
		НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,013	95222,46	1276,26	1238	17	895	300	1661
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			25084,80	586,72	326	8		123	
356	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка с изготовлением**									
		НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	1,389	115292,94	1576,46	160142	2189	120257	34765	210499
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			27138,80	670,58	37696	931		15593	
357	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**									
		НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,346	97782,07	1474,48	33833	510	25951	6839	43926
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			21307,20	655,14	7372	227		3254	
358	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Устройство карнизов**	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов								
		НР - 90%; СП - 8%		18,56	4644,00	29,20	86193	542	51334	31118	126696
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1848,99	13,90	34317	258		9385	
359	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**									
		НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	1,815	1093,90	65,19	1985	119	–	1728	4010
					1028,04	29,56	1866	54		297	
360	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**									
		НР - 90%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности	118,62	41,99	3,02	4981	359	2	4304	10028
					38,95	1,37	4620	163		743	
361	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**									
		НР - 92%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	125,5	178,95	13,25	22458	1663	9098	11173	36322
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			93,20	3,57	11697	448		2691	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
362	С1261-107-0510 261-107-0510 РСНБ РК 2015	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**									
		СП - 8%	м2	138,05	104,00	–	14357	–	14357	–	15506
363	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. п. пп. 16	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**									
		НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,525	97782,07	1474,48	51336	774	39376	10377	66650
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			21307,20	655,14	11186	344		4937	
364	Е11-100114-0401 1110-0114-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. п. пп. 16	**Прогоны из досок. Укладка по фермам**									
		НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,4	98439,64	1474,34	39376	590	30755	7464	50587
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			20077,20	655,14	8031	262		3747	
365	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. п. пп. 19	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**									
		НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	129,6	887,16	23,04	114976	2986	9681	95221	227013
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			789,42	9,20	102309	1192		16816	
366	С1224-102-0906 224-102-0906 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**									
		СП - 8%	м2	149,04	3263,00	--	486318	–	486318	--	525223
367	С1224-105-0111 224-105-0111 РСНБ РК 2015	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**									
		СП - 8%	м	1,65	1741,00	--	2873	–	2873	--	3103
368	С1224-105-0105 224-105-0105 РСНБ РК 2015	**Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**									
		СП - 8%	м	20,4	1003,00	--	20461	–	20461	--	22098
369	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**									
		НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	20	5476,93	14,91	109539	298	84105	23202	143360
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1256,80	4,17	25136	83		10619	
370	С1217-206-0305 217-206-0305 РСНБ РК 2015	**Профиль для поликарбонатных листов пристенный**									
		СП - 8%	м	14,5	502,00	–	7279	–	7279	--	7861
371	С1224-105-0103 224-105-0103 РСНБ РК 2015	**Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**									
		СП - 8%	м	31,7	729,00	–	23109	–	23109	--	24958
372	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**									
		СП - 8%	м	27,9	1631,00	--	45505	–	45505	--	49145
		Зонт АС-66									
373	Е11-200701-0404 1120-0701-0404 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами**									
		НР - 98%; СП - 8%	зонт	1	11172,15	74,39	11172	74	9776	1312	13483
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1322,45	16,21	1322	16		999	
		Двери Лист АС-11,16									
84	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. п. пп. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	75,21	3313,17	53,65	249184	4035	41943	141417	421849
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2701,85	23,22	203206	1746		31248	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
85	С1223-207-0202 223-207-0202 РСНБ РК 2015	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный**	м2	59,38	60468,00	--	3590590	--	3590590	--	3877837
		СП - 8%			--	--	--	--		287247	
86	С1223-207-0201 223-207-0201 РСНБ РК 2015	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный**	м2	15,83	58149,00	--	920499	--	920499	--	994139
		СП - 8%			--	--	--	--		73640	
88	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	м2	104,4	5812,00	--	606773	--	606773	--	655315
		СП - 8%			--	--	--	--		48542	
89	С1223-201-0104 223-201-0104 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П**	м2	58,08	5519,00	--	320544	--	320544	--	346187
		СП - 8%			--	--	--	--		25643	
90	С1223-201-0102 223-201-0102 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	м2	93,47	7622,00	--	740630	--	740630	--	769384
		СП - 8%			--	--	--	--		59250	
92	С1223-502-0301 223-502-0301 РСНБ РК 2015	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной 3В1**	шт.	37	2347,00	--	86839	--	86839	--	93786
		СП - 8%			--	--	--	--		6947	
93	С1223-502-0902 223-502-0902 РСНБ РК 2015	**Ручка раздельная**	пара	145	3663,00	--	531135	--	531135	--	573626
		СП - 8%			--	--	--	--		42491	
		ИТОГО:									**142 534 207**
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего									
		в том числе, оборудование поставки заказчика									
		Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**2 138 013**				**144 672 220**
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			**2,64 %**		**3 819 347**				**148 491 567**
		Итого с зимними удорожаниями									
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**2 969 831**				**151 461 398**
		Итого с непредвиденными работами и затратами									
		Итого с НДС									**169 636 766**
		С учетом скидки к=0,9									**152 673 089**
		Расходы генподрядчика									**7 633 654**
		Итог									**145 039 435**
		В том числе НДС									**15 539 939**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "NDK Construction"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Принял (Заказчик)

ТОО "ТаразКурылысИнвест"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор