Приложение 4
к приказуи.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«27» ноября 2016 г.

Заказчик **ГУ «Аппарат акима Бидайыкского сельского округа Уалихановского района Северо-Казахстанской области» СКО, Уалихановский район с.Бидайык ул.Жапарова,34**
фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц,наименование организации - для *юридических лиц, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номердома/здания (стационарного помещения)*

на основании:

Декларации о соответствии от 27.11.2016 г. ТОО «Кокше-Енисей», директор – Мисалимов М.С., г. Кокшетау, мкр.Центральный 39, кв.7

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 27.11.2016 г.
ТОО "DS&V", в лице эксперта Махметов Г.К., аттестаты: № 00377, № 00379, № 00382 от 28.02.2012 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту, выданное от 27.11.2016 г. ТОО « МиЛ проект», РК , г. Астана, район «Алматы» Абая, 59 в лице эксперта Махатова Мади Мукарамовича № KZ85VJE00017582 от 19.05.2016 года

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

Капитальный ремонт здания центра досуга расположенного в с.Бидаик Уалихановского района Северо-Казахстанской области

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **СКО, Уалихановский район с.Бидайык ул. Жапарова,34**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Капитальный ремонт объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю : №16 от 11.11.2009 г,ГУ «Аппарат акима Бидайыкского сельского округа Уалихановского района СКО»

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: № KZ92REA00031708 от 20 июля 2016 года, зарегистрированный в ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования СКО».

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Спекола.», №45 от 29.12.2014 года

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Аппарат акима Бидайыкского сельского округа Уалихановского района СКО» от 09.09.2015 г.;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июль 2016 г.;

месяц, год

окончание работ ноябрь 2016 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, 3,9 месяца:

по норме или по проекту организации строительства, 3,9 месяца;

фактически 3,9 месяца;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Технико-экономические показатели

№	Наименование показателей	Ед.изм.	Величина показателей		Изменения: +увеличение -снижение
			Заявленные до экспертизы	Рекомендуемые к утверждению	
1	2	3	4	5	6
1	Общая площадь	$м^3$	892,75	892,75	-
2	Число этажей	этаж	2	2	-
3	Строительный объем	$м^3$	3724,21	3724,21	-
4	Общая сметная стоимость капитального ремонта в базовых ценах 2001 года, всего в т.ч. СМР оборудование прочие затраты	млн. тенге млн. тенге млн. тенге млн. тенге	25,423 24,152 0,950 0,322	26,950 25,708 0,900 0,342	+ 1,527 + 1,556 + 0,050 + 0,020
5	Общая сметная стоимость капитального ремонта в текущих и прогнозных ценах 2014-2015 года, всего в т.ч. СМР оборудование прочие затраты	 млн. тенге млн. тенге млн. тенге млн. тенге	2014 79,030 61,766 2,430 14,835	2013-2015 83,701 65,747 2,301 15,653	 + 4,671 + 3,981 - 0,129 + 0,818
6	Из них: В текущих ценах 2014 года в прогнозных ценах 2015 года	 млн. тенге млн. тенге	 - -	 3,741 79,960	
7	Нормативная трудоемкость	чел.час	21784	19838	- 1946
8	Нормативная продолжительность выполнения работ	мес.	3,7	3,9	+ 0,2

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Капитальный ремонт здания центра досуга расположенного в с.Бидайык Уалихановского района СКО. Демонтажные работы: кладка перегородок из керамического кирпича с устройством монолитного фундамента, установка оконных блоков из ПВХ профилей, установка подоконных досок из ПВХ и отливов из оцинкованной стали, устройство витража из алюминиевых профилей, установка внутренних деревянных дверных блоков, устройство тамбура из ПВХ профилей, устройство пандуса из бетона, установка металлического ограждения пандуса, ремонт и усиление металлическими элементами лестничных маршей, установка металлического ограждения лестничных маршей и площадок, устройство полов из керамогранитных плиток, ламината, отделочные работы, устройство чердачной крыши из оцинкованных профилированных листов с полимерным покрытием, устройство водосливной системы, установка ограждения по периметру кровли, установка слуховых окон, утепление чердачного перекрытия мин.плитами, облицовка фасада металлосайдингом и утепление фасада мин.плитами, установка водонагревателей, водопровод сан.узла, отопления и прочие сопутствующие ремонтно- строительные работы.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение) существующие (здания, сооружения, помещения);

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 83,701 млн.тенге, в том числе строительно-монтажные работы 65,747 млн.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря млн. тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 83,701 млн. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 65,747 млн. тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 2,301 млн.тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Капитальный ремонт здания центра досуга расположенного в с.Бидаик Уалихановского района Северо-Казахстанской области принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____ **ГУ «Аппарат акима Бидайыкского сельского округа Уалихановского района СКО» Куйшбаева Т.О.**

Технический надзор _____ **ТОО «DS&V» Махметов Г.К.**

Авторский надзор _____ **ТОО «МиЛпроект» Махатов М.М.**

Подрядчик _____ **ТОО «Кокше-Енисей» Мисалимов М.С.**

6. Наружные инженерные коммуникации (водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение) существующие (здания, сооружения, помещения);

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 83,701 млн.тенге, в том числе строительно-монтажные работы 65,747 млн.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря млн. тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 83,701 млн. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 65,747 млн. тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 2,301 млн.тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Капитальный ремонт здания центра досуга расположенного в с.Бидаик Уалихановского района Северо-Казахстанской области принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____ **ГУ «Аппарат акима Бидайыкского сельского округа Уалихановского района СКО» Куйшбаева Т.О.**

Технический надзор _____ **ТОО «DS&V» Махметов Г.К.**

Авторский надзор _____ **ТОО «МиЛпроект» Махатов М.М.**

Подрядчик _____ **ТОО «Кокше-Енисей» Мисалимов М.С.**