Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Глубоковского района" Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Глубокое, Поповича, 11а
БИН 050340006958, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ60070103KSN1803000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ОблШығысЖол"
Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Шоссейный 26/2, БИН 080240021886, БИК KINCKZKA, ИИК KZ32821C0YVB10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK"

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №14 от 14 мая 2022г.

Наименование объекта: Строительство моста на въезде со стороны трассы Усть-Каменогорск - Риддер в п.Белоусовка Глубоковского района, ВКО

СПРАВКА от 30.06. 2022г
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2022 года

Представляется подрядчиком-заказчику. тенге

№ п/п	Наименование работ, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
		Всего	Всего
1	2	3	4
1	Акт №1	25 911 299,41	25 911 299,41
	Итого	25 911 299,41	25 911 299,41
	НДС 12%	3 109 355,93	3 109 355,93
	Итого	29 020 655,34	29 020 655,34
	Удержание аванса	7 706 954,82	7 706 954,82
	Удержание 5%	1 451 032,77	1 451 032,77
	Всего к оплате	19 862 667,75	19 862 667,75

Работу сдал Подрядчик:
Директор ТОО "ОблШығысЖол"
Ж.Б.Казанов

Тех.надзор
директор ТОО "Сагер"
О.С.Байгунусов

Авторский.надзор
Инженер-конструктор ТОО "СП "OST-проект"
И.А.Миронова

Работу принял Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Глубоковского района"
Е.М.Идрышев

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Глубоковского района" Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Глубокое, Поповича, 11а
БИН 050340006958, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ60070103KSN1803000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ОблШынысЖол"
Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Шоссейный 26/2, БИН 080240021886, БИК KINCKZKA, ИИК KZ32821C0YVB10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK"

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №14 от 14 мая 2022г.

Наименование объекта: Строительство моста на въезде со стороны трассы Усть-Каменогорск - Риддер в п.Белоусовка Глубоковского района, ВКО

Акт №1 от 30 июня 2022г
приемки выполненных работ за июнь месяц 2022г

Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета № 1-1-1										
	Подготовительные работы										
	Раздел 1 Устройство строительной площадки										
1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Снятие растительного слоя. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	720	27,04 / –	27,04 / 10,87	19467 / –	19467 / 7829	– / –	5637 / 2008	27112
2	1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30 м НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	1440	23,4 / –	23,4 / 9,41	33696 / –	33696 / 13551	– / –	9757 / 3476	46929

3	1101-0104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) НР = 72 % т.ч. п.3.74: ктрм1=1,48; кэкс1=1,48;	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	2400	1,59	1,59	3813	3813	–	860	5047
					–	0,5	–	1194	–	374	
4	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Обратная надвижка растительного слоя. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	720	27,04	27,04	19467	19467	–	5637	27112
					–	10,87	–	7829	–	2008	
5	1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30 м НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	1440	23,4	23,4	33696	33696	–	9757	46929
					–	9,41	–	13551	–	3476	
		Итого по разделу 1					153 129				
		в том числе					110 139				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					43 954				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					31 648				
		Накладные расходы, тенге					11 342				
		Сметная прибыль (8 %), тенге									
		Раздел 2 Демонтаж существующего моста									
6	1130-0501-0101	Ограждения, столбы, перила сварные стальные. Демонтаж НР = 84 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т перил	0,9	50083,33	123,33	45075	111	67	37721	89420
					49885,56	10	44897	9	–	6624	
7	4131-0103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,9	501		451		–	–	487
					–		–		–	36	

8	4102-0101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	0,9	484		436		–	–	471
					–		–		–	35	
9	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	17,28	2963,19	1258,22	51204	21742	–	42007	100668
					1704,98	545,89	29462	9433	–	7457	
10	1127-0302-0103	Покрытия и основания черные щебеночные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	48	528,75	377,58	25380	18124	–	12372	40772
					151,17	87,5	7256	4200	–	3020	
11	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	65,28	96		6267		–	–	6768
					–		–		–	501	
12	4102-0101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	65,28	484		31596		–	–	34124
					–		–		–	2528	
13	1130-0111-0105	Плиты переходные сборные длиной до 7 м. Демонтаж НР = 84 % ктрр2=0,8; ктрм2=0,8; кэкс2=0,8; кмат2=0;	м3 железобетонных конструкций	4,8	5770,21	1640	27697	7872	–	18399	49784
					4130,21	433,13	19825	2079	–	3688	
14	1130-0106-0102	Опоры мостов и труб. Разборка кладки железобетонной НР = 84 % К=0,800;	м3 кладки	160	79740,72	39738,79	12758515	6358206	71909	7797224	22200198
					39552,5	18462,56	6328400	2954010	–	1644459	
15	1130-0109-0401	Строения мостов пролетные железобетонные под автомобильную дорогу. Демонтаж НР = 84 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 сборного железобетона	21	22908,57	12111,24	481080	254336	–	230905	768944
					10797,33	2292,52	226744	48143	–	56959	

16	4131-0101-0801	Грузы неупакованные , лом (железобетонные изделия и конструкции). Погрузка	т	464,5	421		195555		–	–	211199
					–		–		–	15644	
17	4102-0101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	464,5	484		224818		–	–	242803
					–		–		–	17985	
18	1101-0104-0106	Грунты 2 группы.Расчистка русла. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % К=0,800;	м3 грунта	288	33,48	33,48	9642	9642	–	2791	13428
					–	13,46	–	3877	–	995	
19	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 50 м НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	1152	26,5	26,5	30525	30525	–	8839	42513
					–	10,66	–	12276	–	3149	

Итого по разделу 2	23 801 579
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 656 584
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 700 558
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 034 027
- материалы, изделия и конструкции, тенге	71 976
- перевозка грузов, тенге	459 123
Накладные расходы, тенге	8 150 258
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 763 080
Итого по смете	**23 954 708**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 656 584
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 810 697
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 077 981
- материалы, изделия и конструкции, тенге	71 976
- перевозка грузов, тенге	459 123
Накладные расходы, тенге	8 181 906

Сметная прибыль (8 %), тенге	1 774 422
Всего по акту:	23 954 708
в том числе	
Оборудование, тенге	
Стоимость общестроительных работ -	23 954 708
Оборудование, тенге	
Сметная заработная плата, тенге	14 203 653
Временные здания и сооружения (3,9%) К=0,8	1 149 826
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (6,6%)	1 656 899
Затраты на доп оплату труда в зонах эколог бедствия	263 010
Непредвиденные работы и затраты - 2%	535 229
Итого	27 559 672
Итого в текущих ценах на 2020год К дог цены=0,940188965632746	25 911 299
НДС (12%)	3 109 356
Всего по акту с учетом НДС(12%)	29 020 655

Работу сдал Подрядчик:

Директор ТОО "ОблШыңысЖол" **Ж.Б.Казанов**

Работу принял Заказчик:

И.о. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Глубоковского района" **Е.М.Идрышев**

Тех.надзор

Директор ТОО "Сагер" **О.С.Байгунусов**

Авторский.надзор

Инженер-конструктор ТОО "СП "OST-проект" **И.А.Миронова**