Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Глубоковского района" Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Глубокое, Поповича, 11а
БИН 050340006958, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ60070103KSN1803000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ОблШығысЖол"
Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Шоссейный 26/2, БИН 080240021886, БИК KINCKZKA, ИИК KZ32821C0YVB10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK"

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №14 от 22 июня 2022г., доп.соглашение № 1 от 04.10.2022г

Наименование объекта: Строительство моста на въезде со стороны трассы Усть-Каменогорск - Риддер в п.Белоусовка Глубоковского района, ВКО

СПРАВКА от 04.10. 2022г
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2022 года

Представляется подрядчиком-заказчику.

тенге

№ п/п	Наименование работ, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
		Всего	Всего
1	2	3	4
1	Акт №3	144 975 872	50 395 616
	Итого	144 975 872	50 395 616
	НДС 12%	17 397 105	6 047 474
	Итого	162 372 977	56 443 090
	Удержание аванса	47 712 651	16 932 927
	Удержание 5%	8 118 650	2 822 155
	Всего к оплате	106 541 676	36 688 009

Работу сдал Подрядчик:
Директор ТОО "ОблШығысЖол"
Ж.Б.Казанов

Тех.надзор
директор ТОО "Сагер"
О.С.Байгунусов

Авторский.надзор
Инженер-конструктор ТОО "СП "OST-проект"
И.А.Миронова

Работу принял Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Глубоковского района"
Е.М.Идрышев

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Глубоковского района" Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Глубокое, Поповича, 11а
БИН 050340006958, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ60070103KSN1803000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ОблШығысЖол"
Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Шоссейный 26/2, БИН 080240021886, БИК KINCKZKA, ИИК KZ32821C0YVB10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK"

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №14 от 22 июня 2022г., доп.соглашение № 1 от 04.10.2022г

Наименование объекта: Строительство моста на въезде со стороны трассы Усть-Каменогорск - Риддер в п.Белоусовка Глубоковского района, ВКО

Акт №3 от 04 октября 2022г
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2022г

Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета № 01-01-01											
Подготовительные работы											
Раздел 1 1.Разборка существующего моста и подходов											
1	1127-0302-0104	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР=108%**	м3 конструкции	12,72	4 601,93	1 954,53	58 537	24 862	-	48 015,00	115 076,00
					2 647,40	847,75	33 675	10 783	-	8 524,00	
2	1127-0302-0102	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР=108%**	м3 конструкции	52	526,17	350,05	27 361	18 203	-	14 899,00	45 641,00
					176,12	89,18	9 158	4 637	-	3 381,00	

3	1130-0106-0102	**Опоры мостов и труб. Разборка кладки железобетонной НР=84%**	м3 кладки	45	124 857,95	62 888,33	5 618 608	2 829 975	24 797	3 405 401,00	9 745 930,00
					61 418,58	28 671,40	2 763 836	1 290 213	-	721 921,00	
4	414-101-0701	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	1 т	112,5	933,00	-	104 963	-	-	-	113 359,00
					-	-	-	-	-	8 397,00	
5	414-104-0501	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	1 т	98,464	170,00	-	16 739	-	-	-	18 078,00
					-	-	-	-	-	1 339,00	
6	412-102-0105	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км Коб =5**	1 т·км	1052,5	74,00	-	77 885	-	-	-	84 116,00
					-	-	-	-	-	6 231,00	
7	1101-0104-0106	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%**	м3 грунта	2100	69,83	69,83	146 643	146 643	-	31 616,00	192 520,00
					-	20,91	-	43 911	-	14 261,00	
8	1101-0104-0114	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72% Коб =4**	м3 грунта	8400	55,27	55,27	464 268	464 268	-	100 094,00	609 511,00
					-	16,55	-	139 020	-	45 149,00	

9	1101-0201-0313	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР=72%**	м3 уплотненного грунта	2100	131,67	131,67	276 507	276 507	-	60 828,00	364 322,00
					-	40,23	-	84 483	-	26 987,00	
10	1101-0201-0314	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР=72% Коб =4**	м3 уплотненного грунта	8400	10,58	10,58	88 872	88 872	-	22 317,00	120 084,00
					-	3,69	-	30 996	-	8 895,00	
11	1101-0201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72%**	м3 уплотненного грунта	2100	117,58	99,01	246 918	207 921	6 720	62 884,00	334 586,00
					15,37	26,22	32 277	55 062	-	24 784,00	
12	1142-0101-0404	**Берегоукрепление. Крепление откосов землей, камнем. НР=68%**	м3	356	2 334,77	331,22	831 178	117 914	-	517 674,00	1 456 760,00
					2 003,55	134,89	713 264	48 021	-	107 908,00	

Итого по разделу 1	**13 199 983,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 552 210,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 175 165,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 707 126,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	31 517,00
- накладные расходы, тенге	4 263 728,00
в т.ч. зарплата, тенге	383 735,52
перевозка грузов, тенге	199 586,38
- сметная прибыль (8 %), тенге	977 777,00

Раздел 2 2.Стройплощадка

13	1101-0104-0201	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%**	м3 грунта	10	90,23	90,23	902	902	-	194,00	1 184,00
					-	27,03	-	270	-	88,00	
14	1101-0104-0209	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72% Коб =4**	м3 грунта	40	75,88	75,88	3 035	3 035	-	654,00	3 984,00
					-	22,73	-	909	-	295,00	
15	1101-0104-0702	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР=72%**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	340	2,36	2,36	802	802	-	174,00	1 054,00
					-	0,71	-	241	-	78,00	
16	1101-0201-0313	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР=72%**	м3 уплотненного грунта	120	131,67	131,67	15 800	15 800	-	3 476,00	20 818,00
					-	40,23	-	4 828	-	1 542,00	
17	1101-0201-0314	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР=72% Коб =7**	м3 уплотненного грунта	840	10,58	10,58	8 887	8 887	-	2 232,00	12 009,00
					-	3,69	-	3 100	-	890,00	
18	1101-0201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72%**	м3 уплотненного грунта	120	117,58	99,01	14 110	11 881	384	3 593,00	19 119,00
					15,37	26,22	1 844	3 146	-	1 416,00	

19	1127-0401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108%**	м3 материала основания в плотном теле	48	8 264,37 229,34	1 428,93 386,90	396 690 11 008	68 589 18 571	317 093 -	31 945,00 34 291,00	462 926,00
20	1127-0302-0102	**Покрытия и основания из ПГС. Разборка НР=108%**	м3 конструкции	48	526,17 176,12	350,05 89,18	25 256 8 454	16 802 4 281	- -	13 754,00 3 121,00	42 131,00
21	414-104-0301	**Щебень, гравий, галька. Погрузка**	1 т	268,8	381,00 -	- -	102 413 -	- -	- -	- 8 193,00	110 606,00
22	412-102-0105	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км Коб =5**	1 т·км	1344	74,00 -	- -	99 456 -	- -	- -	- 7 956,00	107 412,00

Итого по разделу 2	**781 243,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	21 306,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	126 698,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	35 346,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	317 477,00
- накладные расходы, тенге	56 022,00
в т.ч. зарплата, тенге	5 041,98
перевозка грузов, тенге	201 868,80
- сметная прибыль (8 %), тенге	57 870,00

Раздел 3 3.Временная объездная дорога

23	1101-0104-0201	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%**	м3 грунта	14	90,23	90,23	1 263	1 263	-	272,00	1 658,00
					-	27,03	-	378	-	123,00	
24	1101-0104-0209	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72% Коб =4**	м3 грунта	56	75,88	75,88	4 249	4 249	-	917,00	5 579,00
					-	22,73	-	1 273	-	413,00	
25	1101-0102-0320	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72%**	м3 грунта	998	184,11	175,55	183 742	175 199	1 058	36 438,00	237 794,00
					7,50	43,21	7 485	43 124	-	17 614,00	
26	412-102-0105	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км Коб =5**	1 т·км	7984	74,00	-	590 816	-	-	-	638 081,00
					-	-	-	-	-	47 265,00	
27	1101-0102-0502	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2 НР=72%**	м3 грунта	998	15,92	14,86	15 888	14 830	1 058	2 364,00	19 712,00
					-	3,29	-	3 283	-	1 460,00	
28	1101-0201-0313	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР=72%**	м3 уплотненного грунта	998	131,67	131,67	131 407	131 407	-	28 908,00	173 140,00
					-	40,23	-	40 150	-	12 825,00	

29	1101-0201-0314	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР=72% Коб =7**	м3 уплотненного грунта	6986	10,58	10,58	73 912	73 912	-	18 560,00	99 870,00
					-	3,69	-	25 778	-	7 398,00	
30	1101-0201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72%**	м3 уплотненного грунта	998	117,58	99,01	117 345	98 812	3 194	29 885,00	159 008,00
					15,37	26,22	15 339	26 168	-	11 778,00	
31	1127-0401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство НР=108%**	м3 материала основания в плотном теле	523	12 380,65	1 428,93	6 475 080	747 330	5 607 805	348 078,00	7 369 011,00
					229,34	386,90	119 945	202 349	-	545 853,00	
32	1127-0302-0102	**Покрытия и основания из ПГС. Разборка НР=108%**	м3 конструкции	523	526,17	350,05	275 187	183 076	-	149 852,00	459 042,00
					176,12	89,18	92 111	46 641	-	34 003,00	
33	414-104-0301	**Щебень, гравий, галька. Погрузка**	1 т	167,36	381,00	-	63 764	-	-	-	68 865,00
					-	-	-	-	-	5 101,00	
34	412-102-0105	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км Коб =5**	1 т·км	836,8	74,00	-	61 923	-	-	-	66 877,00
					-	-	-	-	-	4 954,00	

35	1142-0101-0404	**Берегоукрепление. Крепление откосов землей, камнем. НР=68%**	м3	104,6	2 334,77	331,22	244 217	34 646	-	152 102,00	428 025,00
					2 003,55	134,89	209 571	14 109	-	31 706,00	

Итого по разделу 3 **9 726 662,00**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 444 451,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 464 724,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 403 253,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 5 613 115,00
- накладные расходы, тенге 767 376,00

в т.ч. зарплата, тенге 69 063,84
перевозка грузов, тенге 716 503,36
- сметная прибыль (8 %), тенге 720 493,00

Раздел 4 4.Водопропускная труба

36	1130-0101-0102	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство НР=84%**	м3 подушки	25,5	11 077,31	324,20	282 471	8 267	192 535	71 852,00	382 669,00
					3 202,71	151,74	81 669	3 869	-	28 346,00	
37	1122-0301-0117	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 1100 мм. Укладка НР=99%**	км трубопровода	0,045	21 567 365,88	7 521 047,02	970 531	338 447	403 244	332 633,00	1 407 417,00
					5 085 343,20	2 381 184,97	228 840	107 153	-	104 253,00	
38	1122-0301-0117	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 1100 мм. Демонтаж НР=99%:К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;**	км трубопровода	0,045	10 085 112,20	6 016 837,64	453 830	270 758	-	266 107,00	777 532,00
					4 068 274,56	1 904 947,97	183 072	85 723	-	57 595,00	

39	414-103-0101	**Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка**	1 т	17,2	1 033,00	-	17 768	-	-	-	19 189,00
					-	-	-	-	-	1 421,00	
40	412-102-0216	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км Коб =20**	1 т·км	344	27,00	-	9 288	-	-	-	10 031,00
					-	-	-	-	-	743,00	

Итого по разделу 4 **2 596 838,00**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 493 581,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 617 472,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 196 745,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 595 779,00
- накладные расходы, тенге 670 592,00

в т.ч. зарплата, тенге 60 353,28
перевозка грузов, тенге 27 055,60
- сметная прибыль (8 %), тенге 192 358,00

Раздел 5 5. Рекультивация площадки и дороги

41	1101-0203-0601	**Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м НР=72%**	м3 грунта	86,4	20,71	20,71	1 789	1 789	-	386,00	2 349,00
					-	6,20	-	536	-	174,00	
42	1101-0104-0201	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%**	м3 грунта	24	90,23	90,23	2 166	2 166	-	467,00	2 844,00
					-	27,03	-	649	-	211,00	

43	1101-0104-0209	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72% Коб =4**	м3 грунта	96	75,88	75,88	7 284	7 284	-	1 571,00	9 563,00
					-	22,73	-	2 182	-	708,00	
44	1147-0112-0101	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли НР=88%**	м2	240	61,88	2,54	14 851	610	-	12 759,00	29 819,00
					59,34	1,07	14 242	257	-	2 209,00	
45	1147-0112-0201	**Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой НР=88%**	га	0,24	626 233,78	6 765,70	150 296	1 624	148 368	871,00	163 260,00
					1 268,08	2 858,54	304	686	-	12 093,00	

Итого по разделу 5	**207 835,00**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	14 546,00	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 473,00	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 310,00	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	148 368,00	
- накладные расходы, тенге	16 054,00	
в т.ч. зарплата, тенге	1 444,86	
- сметная прибыль (8 %), тенге	15 395,00	

Раздел 6 6. Вспомогательные устройства

46	1109-0701-0119	**Каркасы направляющие для погружения свай (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) НР=69%**	т конструкций	1,28	274 244,75	17 245,66	351 033	22 074	9 834	224 096,00	621 139,00
					249 316,48	4 415,56	319 125	5 652	-	46 010,00	

47	214-202-0101	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б**	1 т	0,11	569 133,00	-	62 605	-	62 605	-	67 613,00
					-	-	-	-	-	5 008,00	
48	214-202-0102	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Б-35Б**	1 т	1,16	509 236,00	-	590 714	-	590 714	-	637 971,00
					-	-	-	-	-	47 257,00	
49	1109-0701-0119	**Каркасы направляющие для погружения свай (стойки, опоры, фермы и пр.). Монтаж НР=69%**	т конструкций	1,28	274 244,75	17 245,66	351 033	22 074	9 834	224 096,00	621 139,00
					249 316,48	4 415,56	319 125	5 652	-	46 010,00	
50	1109-0701-0119	**Каркасы направляющие для погружения свай (стойки, опоры, фермы и пр.). Монтаж 2-е место НР=69%**	т конструкций	1,28	274 244,75	17 245,66	351 033	22 074	9 834	224 096,00	621 139,00
					249 316,48	4 415,56	319 125	5 652	-	46 010,00	
51	1109-0701-0119	**Каркасы направляющие для погружения свай (стойки, опоры, фермы и пр.). Демонтаж НР=69%:К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1экс=0,7;К1мат=0,5;**	т конструкций	1,28	165 503,16	12 071,97	211 844	15 452	4 917	134 847,00	374 426,00
					149 589,89	3 090,89	191 475	3 956	-	27 735,00	
52	1109-0701-0119	**Каркасы направляющие для погружения свай (стойки, опоры, фермы и пр.). Демонтаж 2 место НР=69%:К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1экс=0,7;К1мат=0,5;**	т конструкций	1,28	165 503,16	12 071,97	211 844	15 452	4 917	134 847,00	374 426,00
					149 589,89	3 090,89	191 475	3 956	-	27 735,00	

53	414-103-0501	**Конструкции металлические. Погрузка**	1 т	1,28	917,00	-	1 174	-	-	-	1 268,00
					-	-	-	-	-	94,00	
54	412-101-0217	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км Коб =25**	1 т·км	32	42,00	-	1 344	-	-	-	1 452,00
					-	-	-	-	-	108,00	

Итого по разделу 6 **3 320 573,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 340 325,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 97 126,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 24 868,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 692 654,39
- накладные расходы, тенге 941 982,00

в т.ч. зарплата, тенге 84 778,38

перевозка грузов, тенге 2 517,76

- сметная прибыль (8 %), тенге 245 967,00

Раздел 7 7. Временные знаки

55	1127-0902-0101	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР=108%**	шт.	26	7 548,50	1 200,62	196 261	31 216	15 391	173 635,00	399 488,00
					5 755,90	427,69	149 653	11 120	-	29 592,00	
56	251-102-0709	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35**	1 шт.	26	11 966,00	-	311 116	-	311 116	-	336 005,00
					-	-	-	-	-	24 889,00	
57	251-101-0607	**Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 2**	1 шт.	4	28 807,00	-	115 228	-	115 228	-	124 446,00

		СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм			-	-	-	-	-	9 218,00	
58	**251-101-0601**	**Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм**	1 шт.	4	17 110,00	-	68 440	-	68 440	-	73 915,00
					-	-	-	-	-	5 475,00	
59	**251-101-0601**	**Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм**	1 шт.	18	17 110,00	-	307 980	-	307 980	-	332 618,00
					-	-	-	-	-	24 638,00	
60	**1127-0902-0101**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж НР=108%:К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1экс=0,7;К1мат=0;**	шт.	26	4 293,97	840,43	111 643	21 851	-	105 382,00	234 387,00
					3 453,54	299,39	89 792	7 784	-	17 362,00	
61	**414-103-0101**	**Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка**	1 т	0,2388	1 033,00	-	247	-	-	-	267,00
					-	-	-	-	-	20,00	
62	**411-101-0217**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км Коб =25**	1 т·км	5,97	87,00	-	519	-	-	-	561,00
					-	-	-	-	-	42,00	

Итого по разделу 7				**1 501 687,00**						
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			239 445,00						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге			53 067,00						
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			18 904,00						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			818 155,00						
	- накладные расходы, тенге			279 017,00						
	в т.ч. зарплата, тенге			25 111,53						
	перевозка грузов, тенге			766,07						
	- сметная прибыль (8 %), тенге			111 236,00						
Итого по смете				**31 334 821,00**						
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			6 105 864,00						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге			6 547 725,00						
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			2 390 552,00						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			8 217 065,39						
	- накладные расходы, тенге			6 994 771,00						
	в т.ч. зарплата, тенге			629 529,39						
	перевозка грузов, тенге			1 148 297,97						
	- сметная прибыль (8 %), тенге			2 321 096,00						

Локальная смета № 02-01-01

Строительные работы

Раздел 1 Устройство свайной опоры-устоя №1

1	1129-0148-0112	**Водосливы. Устройство НР=110%**	м3 бетона в конструкции	0,42	59 158,18	-	24 846	-	16 214	9 496,00	37 089,00
					20 554,24	-	8 633	-	-	2 747,00	

Итого по разделу 1				**37 089,00**						
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			8 633,00						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			16 214,00						
	- накладные расходы, тенге			9 496,00						
	в т.ч. зарплата, тенге			854,64						
	- сметная прибыль (8 %), тенге			2 747,00						

Раздел 2 Устройство свайной опоры-устоя №2

2	1129-0148-0112	**Водосливы. Устройство НР=110%**	м3 бетона в конструкции	0,42	59 158,18	-	24 846	-	16 214	9 496,00	37 089,00

					20 554,24	-	8 633	-	-	2 747,00	

Итого по разделу 2 **37 089,00**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 8 633,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 16 214,00
- накладные расходы, тенге 9 496,00
в т.ч. зарплата, тенге 854,64
- сметная прибыль (8 %), тенге 2 747,00

Раздел 3 Пролетные строения

3	1130-0101-0101	**Отсыпка под плиты щебеночная. Устройство НР=84%**	м3 подушки	14	15 869,30	370,12	222 170	5 182	170 995	40 672,00	283 869,00
					3 285,25	173,23	45 994	2 425	-	21 027,00	
4	1101-0102-0381	**Щебень. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72% Коб =1,39**	м3 грунта	19,46	349,09	349,09	6 793	6 793	-	1 243,00	8 679,00
					-	88,75	-	1 727	-	643,00	
5	412-101-0101	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км Коб =0,1**	1 т·км	2,7552	173,00	-	477	-	-	-	515,00
					-	-	-	-	-	38,00	
6	1130-0111-0104	**Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Укладка НР=84%**	м3 железобетонных конструкций	16,92	33 561,50	3 788,15	567 861	64 095	324 421	169 010,00	795 821,00
					10 599,52	1 291,86	179 344	21 858	-	58 950,00	

7	226-102-0602	**Плита для покрытий дорог с расчетной нагрузкой в 30 т ГОСТ 21924.0-84**	1 м3	16,92	165 476,00	-	2 799 854	-	2 799 854	-	3 023 842,00
					-	-	-	-	-	223 988,00	
8	1130-0111-0104	**Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Демонтаж НР=84%:К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;**	м3 железобетонных конструкций	16,92	11 510,15	3 030,53	194 752	51 277	-	135 207,00	356 356,00
					8 479,62	1 033,48	143 475	17 486	-	26 397,00	
9	1109-0701-0104	**Траверса металлическая. Сборка. прим: НР=69%**	т конструкций	3	245 536,50	42 015,41	736 610	126 046	17 490	445 136,00	1 276 286,00
					197 691,20	17 350,26	593 074	52 051	-	94 540,00	
10	222-525-0401	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	1 т	3	973 520,00	-	2 920 560	-	2 920 560	-	3 154 205,00
					-	-	-	-	-	233 645,00	
11	1109-0701-0104	**Траверса металлическая. Демонтаж НР=69%:К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1экс=0,7;К1мат=0,5;**	т конструкций	3	150 940,45	29 410,78	452 821	88 232	8 745	270 673,00	781 374,00
					118 614,72	12 145,18	355 844	36 436	-	57 880,00	
12	1109-0701-0132	**Рамки металлические. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	0,0267	345 276,67	69 135,27	9 219	1 846	150	5 064,00	15 426,00
					270 524,80	4 329,58	7 223	116	-	1 143,00	

		НР=69%									
13	214-201-0101	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм**	1 т	0,0267	486 132,00	-	12 980	-	12 980	-	14 018,00
					-	-	-	-	-	1 038,00	
14	212-402-0103	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3**	1 м3	0,052	27 481,00	-	1 429	-	1 429	-	1 543,00
					-	-	-	-	-	114,00	
15	1130-0107-0201	**Части опорные из полимерных материалов, резины и фторопласта. Установка НР=84%**	опорная часть	18	2 321,14	-	41 781	-	19 300	18 883,00	65 517,00
					1 248,91	-	22 480	-	-	4 853,00	
16	212-101-0518	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W4**	1 м3	0,2	30 711,00	-	6 142	-	6 142	-	6 633,00
					-	-	-	-	-	491,00	
17	251-201-0409	**Части опорные резинометаллические для автодорожных мостовых сооружений РОЧ размерами 200х250х52 мм**	1 шт.	18	48 976,00	-	881 568	-	881 568	-	952 093,00
					-	-	-	-	-	70 525,00	
18	1130-0112-0204	**Балки железобетонных пролетных строений длиной до 24 м. Установка НР=84%**	балка пролетного строения	1	123 446,92	68 448,81	123 447	68 449	18 632	45 785,00	182 771,00
					36 365,95	18 139,66	36 366	18 140	-	13 539,00	

19	226-104-0108	**Балка мостовая ГОСТ 13015-2012 марки ВТК-24У**	1 шт.	1	3 256 529,00	-	3 256 529	-	3 256 529	-	3 517 051,00
					-	-	-	-	-	260 522,00	

Итого по разделу 3	**14 435 999,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 383 800,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	411 920,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	150 239,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 438 794,86
- накладные расходы, тенге	1 131 673,00
в т.ч. зарплата, тенге	101 850,57
перевозка грузов, тенге	476,65
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 069 333,00
Итого по смете	**14 510 177,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 401 066,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	411 920,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	150 239,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 471 222,86
- накладные расходы, тенге	1 150 665,00
в т.ч. зарплата, тенге	103 559,85
перевозка грузов, тенге	476,65
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 074 827,00
Итого по смете	**45 844 998,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 506 930,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 959 645,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 540 791,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	18 688 288,25
- накладные расходы, тенге	8 145 436,00
в т.ч. зарплата, тенге	733 089,24
перевозка грузов, тенге	1 148 774,62
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 395 924,00

Всего по акту:	**45 844 998**
в том числе	
Оборудование, тенге	
Стоимость общестроительных работ -	**45 844 998**
Оборудование, тенге	
Сметная заработная плата, тенге	10 780 810
Временные здания и сооружения 6%	**2 750 700**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,24%)	**2 060 458**
Затраты на доп оплату труда в зонах эколог бедствия	**339 805**
Непредвиденные работы и затраты - 2%	**1 013 123**
Итого	**52 009 084**
Итого в текущих ценах К дог цены=0,96897719477	**50 395 616**
НДС (12%)	**6 047 474**
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**56 443 090**

Работу сдал Подрядчик:

Директор ТОО "ОблШығысЖол" **Ж.Б.Казанов**

Работу принял Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Глубоковского района" **Е.М.Идрышев**

Тех.надзор

Директор ТОО "Сагер" **О.С.Байгунусов**

Авторский.надзор

Инженер-конструктор ТОО "СП "OST-проект" **И.А.Миронова**

Наименование стройки:temp 03.10.2022 11:04:55 temp 30.09.2022 7:14:40 !!! Строительство моста по ул. Панфилова на въезде со стороны трассы Усть-Каменогорск-Риддер в п. Белоусовка , Глубоков

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 01-01-01

Подготовительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах по состоянию с 10.06.2022 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих-строителей		2991			
2		Средневзешенный разряд работы		4,3			
		Итого ФОТ					**6 105 864,00**

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 02-01-01

Строительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах по состоянию с 10.06.2022 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	

1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих-строителей		761		
2		Средневзешенный разряд работы		3,7		
		Итого ФОТ				**1 401 066,00**
		Машины и механизмы				
1	311-401-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,25 до 0,4 м3, масса свыше 6,5 до 8 т	маш.-ч	3,411072	7 107,00 2 569,28	24 242,47 7 825,00
2	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,62988128	10 785,00 3 071,04	6 793,29 1 727,00
3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	11,2565376	6 503,00 3 071,04	73 201,34 30 865,00
4	314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	22,291752	6 725,00 3 071,04	149 912,03 61 124,00
5	314-105-0104	Краны стреловые на железнодорожном ходу максимальной грузоподъёмностью 80 т	маш.-ч	3,2928	17 215,00 5 640,32	56 685,55 16 583,00
6	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,04096848	83,00	3,40
7	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	1,263808	4 074,00 2 149,28	5 148,78 2 425,00
8	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	123,371136	191,00	23 564,03
9	315-201-0701	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	1,2978336	1 245,00	1 615,80
10	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	8,5949136	70,00	601,64

11	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	18,0786816	898,00	16 234,57
12	322-201-0104	Тепловозы широкой колеи маневровые мощностью 883 кВт (1200 л.с.)	маш.-ч	0,3696	31 827,00 4 718,56	11 763,26 1 557,00
13	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3411072	4 010,00 2 149,28	1 367,82 655,00
14	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	2,870952	4 745,00 2 149,28	13 622,67 5 510,00
15	341-102-0101	Станки сверлильные	маш.-ч	0,0717696	46,00	3,30
16	341-106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	13,7088	247,00	3 386,10
17	341-304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	11,4479232	2 068,00 2 149,28	23 674,29 21 969,00
18	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,4399616	37,00	53,27
19	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1,1513712	12,00	13,82
20	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	2,527616	13,00	32,90
		Итого по машинам и механизмам		**227,46**		**411 920,33** **150 240,00**
		Материалы				
1	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	19,46	8 787,00	170 995,00
2	212-101-0518	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	0,2	30 711,00	6 142,20

3	212-101-0910	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м3	0,8568	37 847,00	32 428,00
4	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,30456	29 155,00	8 879,00
5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,54	35 741,00	19 300,00
6	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,052	27 481,00	1 429,01
7	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,0267	486 132,00	12 979,72
8	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,3384	143 473,00	48 551,00
9	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	4,06602	655,00	2 663,00
10	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,90534	251,00	227,00
11	222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	3	973 520,00	2 920 560,00
12	226-102-0602	Плита для покрытий дорог с расчетной нагрузкой в 30 т ГОСТ 21924.0-84	м3	16,92	165 476,00	2 799 853,92
13	226-104-0108	Балка мостовая ГОСТ 13015-2012 марки ВТК-24У	шт.	1	3 256 529,00	3 256 529,00
14	235-101-1104	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	м2	8,6292	148,00	1 277,00
15	236-201-0807	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,03384	434 302,00	14 697,00
16	251-201-0409	Части опорные резинометаллические для автодорожных мостовых сооружений РОЧ размерами 200х250х52 мм	шт.	18	48 976,00	881 568,00
17	261-101-0203	Бетон гидротехнический класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,846	28 038,00	23 720,00

18	261-103-0136	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,06	59 186,00	3 551,00
19	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	507,6	295,00	149 742,00
20	261-105-0507	Мастика разная Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	3,384	2 960,00	10 017,00
21	261-107-0306	Хризотил марки 3-60, ГОСТ 12871-2013	т	0,10152	614 750,00	62 409,00
22	261-107-0336	Масло каменноугольное для пропитки древесины ГОСТ 2770-74	т	0,06768	75 077,00	5 081,00
23	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001692	278 998,00	47,00
24	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005073	272 284,00	138,00
25	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,08055	289 955,00	23 356,00
26	261-401-0202	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип III, для железной дороги широкой колеи	шт.	3	5 027,00	15 081,00
		Итого по материалам				**10 471 220,86**
		Перевозка грузов				
1	412-101-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	2,7552	173,00	476,65
		Итого по перевозке грузов				**476,65**