Генподрядчик: **ТОО "DK Proekt"**

Субподрядчик: **ТОО "DK Build"**

Наименование объекта **Строительство сквера в городе Нур-Султан, район "Байконыр", улица А.Пушкина №8**

-

Договор №О65-2 от **"19" января 2022 г**

# АКТ

## выполненных работ за май 2022 года

на Наружное освещение

*(наименование работ и затрат)*

Основание: ЭСН

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 2333,894 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 529,345 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,301 | тыс.чел-ч |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Опора уличного освещения- 14 шт /RETRO/** | | | | | | | | | |
| 1 | **Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** | **Фундаменты-столбы бетонные. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* | **м3** | **4,2** | **26358,74** / **7599,90** | **1270,54** / **370,92** | **110707** / **31920** | **5336** / **1558** | **73451** | **30464** / **11294** | **152465** |
| 2 | **Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля** *НР - 80%; СП - 8%* | **опора** | **14** | **32565,22** / **20796,00** | **10787,23** / **4939,61** | **455913** / **291144** | **151022** / **69155** | **13747** | **288239** / **59532** | **803684** |
| 3 | **С1241-102-0146 241-102-0146 РСНБ РК 2015** | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,5 мм** *СП - 8%* | **м** | **49** | **1236,00** / **--** | **--** / **--** | **60564** / **--** | **--** / **--** | **60564** | **--** / **4845** | **65409** |
| 4 | **Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015** | **Светильники с лампами люминесцентными. Установка** | **светильник** | **14** | **6580,76** | **3260,85** | **92131** | **45652** | **273** | **53775** | **157579** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 3300,42 | 1500,93 | 46206 | 21013 | | 11672 | |
| 5 | С1247-103-0407<br>247-103-0407 РСНБ РК 2015 | **Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016, типа BNL 40W STR DIM, мощность 40 Вт, IP 67**<br>*СП - 8%* | шт. | 14 | 55946,80<br>-- | --<br>-- | 783255<br>-- | --<br>-- | 783255 | --<br>62660 | 845915 |
| 6 | Ц13-100902-1208<br>1310-0902-1208 РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | **Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования**<br>*НР - 61%; СП - 8%* | шт. | 14 | 1579,04<br>1551,00 | 4,48<br>-- | 22107<br>21714 | 63<br>-- | 330 | 13246<br>2828 | 38181 |
| 7 | С1252-207-3980<br>252-207-3980 РСНБ РК 2015<br>прим. | **Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-2017**<br>*СП - 8%* | шт. | 14 | 717,00<br>-- | --<br>-- | 10038<br>-- | --<br>-- | 10038 | --<br>803 | 10841 |
| 8 | Ц13-080206-1702<br>1308-0206-1702 РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | **Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м | 9,8 | 818,51<br>627,90 | 90,68<br>36,00 | 8021<br>6153 | 889<br>353 | 979 | 4684<br>1016 | 13722 |
| 9 | С1241-102-0108<br>241-102-0108 РСНБ РК 2015 | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм**<br>*СП - 8%* | м | 9,8 | 369,00<br>-- | --<br>-- | 3616<br>-- | --<br>-- | 3616 | --<br>289 | 3905 |
| 10 | С1214-201-0102<br>214-201-0102 РСНБ РК 2015 | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**<br>*СП - 8%* | т | 0,1848 | 330422,00<br>-- | --<br>-- | 61062<br>-- | --<br>-- | 61062 | --<br>4885 | 65947 |
| 11 | С1214-203-0101<br>214-203-0101 РСНБ РК 2015 | **Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**<br>*СП - 8%* | т | 0,01358 | 335757,00<br>-- | --<br>-- | 4560<br>-- | --<br>-- | 4560 | --<br>365 | 4925 |
| 12 | С1214-210-0101<br>214-210-0101 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**<br>*СП - 8%* | т | 0,0077 | 325908,00<br>-- | --<br>-- | 2509<br>-- | --<br>-- | 2509 | --<br>201 | 2710 |
| 13 | Ц13-080206-2202<br>1308-0206-2202 РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | **Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м | 70 | 129,26<br>107,64 | 1,92<br>0,90 | 9048<br>7535 | 134<br>63 | 1379 | 5470<br>1161 | 15680 |
| 14 | С1243-113-0501<br>243-113-0501 РСНБ РК 2015 | **Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66** | км | 0,07 | 250191,00 | -- | 17513 | -- | 17513 | -- | 18914 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1401 | |
| 15 | Ц13-080206-1702 1308-0206-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами** | м | 49 | 818,51 | 90,68 | 40107 | 4443 | 4897 | 23422 | 68612 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 627,90 | 36,00 | 30767 | 1764 | | 5082 | |
| 16 | С1241-102-0146 241-102-0146 РСНБ РК 2015 | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,5 мм** | м | 49 | 1236,00 | -- | 60564 | -- | 60564 | -- | 65409 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4845 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **2333894** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **435439** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **207539** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **93906** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **1098738** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **419300** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **172879** | |
| | | Налог на добавленную стоимость (12%) | тенге | | | | | | | | **280067** |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | тенге | | | | | | | | **2613961** |

**Принял:**

**Генподрядчик: ТОО "DK Proekt"**

**Исполнительный директор** _____ **Шотабаев Д. С.**

**Сдал:**

**Субподрядчик: ТОО "DK Build"**

**Директор** _____ **Нургалиев Б. Т.**