Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик : **ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска»**

Подрядчик: **ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ»**

Наименование строительства: **"Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (дренаж) в 19 жилом районе г.Усть-Каменогорск, ВКО"**

СПРАВКА № 1
стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4671509	282554	№68 доп. соглашение №1	06.06.2019г. 24.12.2019г.	местный бюджет	004 015	ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ»	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за декабрь без НДС	из.гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ №1	48 128 342,00	42 971 733,93	42 484 634,62	42 484 634,62		487 099,31	20 712 293,60		5 156 608,07	48 128 342,00

Заказчик : Руководитель
М.П. ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» _____ Д. М.Кенесбаев _____2019года

Подрядчик Директор
М.П. ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ» _____ Н.М.Нурпалиев _____2019 года

Технадзор: Директор
М.П. ТОО "VK ETNA" _____ Ж.А. Каребаева _____2019 года

Авторский надзор: Директор
М.П. ТОО «Восток Массивпроект» _____ Т.А. Палагина _____2019 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан-27
ИИК KZ06070103KS N181 6000
БИН 060140009176
БИК: KKMFKZ2A
РГУ «Комитет Казначейства министерства финансов РК»

Подрядчик: ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ»
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Протозанова,47-23
ИИК 338560000000365283
БИК KCJBKZKX
БИН 060940000012
АО «Банк ЦентрКредит»

ф-2в

Наименование: "Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (дренаж) в 19 жилом районе г.Усть-Каменогорск, ВКО"
Договор: №68 от 06.06.2019г. , Доп. соглашение №1 от 24.12.2019г.

Акт № 1
приемки выполненных работ за декабрь 2019 года

30.12.2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета №2-1-11 Жилой дом поз. 47										
	Раздел 1. К10										
1	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	222	177,49	169,63	39403	37657	14	8625	51870
					7,8	46,16	1732	10247	–	3842	

2	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (мокрый грунт) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	363	195,23	186,59	70870	67732	23	15513	93294
					8,58	50,77	3115	18431	–	6911	
3	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (мокрый грунт) НР = 72 % ктрр2=1,1; ктрм2=1,1; кэкс2=1,1;	м3 грунта	274	240,11	229,46	65789	62873	23	14400	86604
					10,56	62,43	2893	17107	–	6415	
4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы.Доработка вручную в траншеях НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	27	2392,67	–	64602	–	–	46513	120004
					2392,67	–	64602	–	–	8889	
5	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Уширение траншеи НР = 72 % т.ч. п.3.175.1: ктрр1=1,1;	м3 грунта	12	1461,33	–	17536	–	–	12626	32575
					1461,33	–	17536	–	–	2413	
6	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Уширение траншеи НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15;	м3 грунта	6	1993,83	–	11963	–	–	8613	22222
					1993,83	–	11963	–	–	1646	
7	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях (при пересеченинии с незащищенным кабелем) НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,3;	м3 грунта	8	2592	–	20736	–	–	14930	38519

				2592	–	20736	–	–	2853	
8	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях (при пересечении с коммуникациями) НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.181: ктрр2=1,15;	м3 грунта	20	2292,95	–	45859	–	–	33018	85187
					2292,95	–	45859	–	–	6310	
9	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	73	177,49	169,62	12957	12382	5	2836	17056
					7,81	46,15	570	3369	–	1263	
10	4102-0102-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	1000	109		109000		–	–	117720
					–		–		–	8720	
11	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	335	21,57	18,25	7227	6114	28	2540	10548
					3,24	7,29	1085	2443	–	781	
12	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	597	17,68	14,98	10554	8944	25	3714	15409
					2,65	5,99	1585	3574	–	1141	
13	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	185	823,36	–	152322	–	–	109672	282954
					823,36	–	152322	–	–	20960	

14	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	659	15,82	15,82	10425	10425	–	3002	14501
					–	6,33	–	4169	–	1074	
15	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (под дорогой) НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	659	164,07	75,89	108124	50012	–	59186	180695
					88,18	36,56	58112	24091	–	13385	
16	2101-0301-0401	Гравий для строительных работ М400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	70	3312		231840		231840	–	250387
					–		–		–	18547	
17	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	115	1653		190095		190095	–	205303
					–		–		–	15208	
18	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	659	989		651751		651751	–	703891
					–		–		–	52140	
22	1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 108 %	м	118	791,19	–	93361	–	–	100830	209726
					791,19	–	93361	–	–	15535	
29	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	37	3084,68	175,49	114133	6493	67277	41744	168347
					1090,89	48,73	40363	1803	–	12470	
30	1122-0501-0204	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 250 мм . Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,318	79757,86	10408,81	25363	3310	476	22896	52120

31 2301-0603-0405	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011			67852,2	4874,21	21577	1550	–	3861	
		м	316,728	3168		1003394		1003394	–	1083666
				–		–		–	80272	
32 2302-1103-0105	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 250 ГОСТ 9833-73									
		шт.	53	828		43884		43884	–	47395
				–		–		–	3511	
33 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %									
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	14,76	57815,51	9818,63	853357	144923	436397	326928	1274708
				18430,69	3942,62	272037	58193	–	94423	
34 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
		шт.	25	13339		333475		333475	–	360153
				–		–		–	26678	
35 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
		шт.	8	16924		135392		135392	–	146223
				–		–		–	10831	

36	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	24347		194776		194776	–	210358
					–		–		–	15582	
37	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	22575		180600		180600	–	195048
					–		–		–	14448	
38	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	3199		44786		44786	–	48369
					–		–		–	3583	
39	2106-0208-0501	Стремянки	т	0,22036	521306		114875		114875	–	124065
					–		–		–	9190	
40	1106-0301-0407	Соединительные элементы. Установка НР = 91 %	т	0,353	418283,29	1399,43	147654	494	57699	81599	247593
					253430,59	589,24	89461	208	–	18340	
41	2303-0101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	8	8456		67648		67648	–	73060
					–		–		–	5412	
44	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфта Установка НР = 99 %	шт.	17	1475,82	945,94	25089	16081	–	13366	41531
					529,88	264,29	9008	4493	–	3076	
45	2302-0308-1206	Муфты полиэтиленовые DN300(для прохода трубы в колодце)	шт.	16	2500		40000		40000	–	43200

				–		–		–	3200	
46	2302-0308-1207	Муфты полиэтиленовые DN 445 (для прохода трубы в колодце)	шт.	1	4138		4138		4138	–	4469
					–		–		–	331	
47	1101-0205-1001	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые НР = 72 %	м2 креплений	1781	702,87	27,78	1251803	49474	662355	403859	1788115
					303,19	11,76	539974	20941	–	132453	
48	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	534	1197,2	1197,2	639303	639303	–	321197	1037340
					–	835,41	–	446107	–	76840	
70	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	60	130,63	123,78	7838	7427	–	1611	10205
					6,85	30,43	411	1826	–	756	
71	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	60	15,82	15,82	949	949	–	274	1321
					–	6,33	–	380	–	98	
73	2301-0501-1327	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 560x33,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	16,16	51305		829089		829089	–	895416
					–		–		–	66327	
		Итого по разделу 1					**10 391 167**				
		в том числе									

	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 448 302				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 124 593				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					618 932				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 290 065				
	- перевозка грузов, тенге					109 000				
	Накладные расходы, тенге					1 649 492				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					769 715				
Раздел 2. К21										
74 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	55,32	218,29	208,6	12076	11540	5	2643	15897
				9,6	56,76	531	3140	–	1178	
75 4102-0102-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	88,512	109		9648		–	–	10420
				–		–		–	772	
76 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	55,32	21,58	18,25	1194	1010	5	419	1742
				3,24	7,29	179	403	–	129	
77 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (мокрый) НР = 72 % ; т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	917,4	181,28	171,76	166305	157569	–	34188	216532
				9,52	42,24	8736	38748	–	16039	

78	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	165,66	164,8	156,14	27300	25866	–	5612	35545
					8,66	38,4	1434	6361	–	2633	
79	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м НР = 72 % ; т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	35,64	2392,66	–	85274	–	–	61397	158405
					2392,66	–	85274	–	–	11734	
80	1101-0205-0302	Грунты 2 группы.Уширение траншеи НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15;	м3 грунта	23,76	1993,89	–	47375	–	–	34110	88004
					1993,89	–	47375	–	–	6519	
81	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях (при пересечении с кабелем) НР = 72 %	м3 грунта	4,8	1733,75	–	8322	–	–	5992	15459
					1733,75	–	8322	–	–	1145	
82	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях (при пересечении с коммуникациями) НР = 72 % ; т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.181: ктрр2=1,15;	м3 грунта	9,6	2292,94	–	22012	–	–	15849	40890
					2292,94	–	22012	–	–	3029	
83	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	115,68	904,3	–	104609	–	–	75318	194321
					904,3	–	104609	–	–	14394	

84	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %								
			м3 грунта	1041,18	18,9	18,9	19683	19683	–	5667	27378
					–	7,56	–	7871	–	2028	
85	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (под дорогой) НР = 72 % К=0,600;								
			м3 уплотненного грунта	249,9	164,07	75,89	41002	18965	–	22445	68523
					88,18	36,56	22037	9136	–	5076	
96	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %								
			м3 основания	15,72	3084,66	175,5	48491	2759	28583	17736	71525
					1090,88	48,74	17149	766	–	5298	
97	1122-0501-0205	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 400 мм . Укладка НР = 99 %								
			км трубопровода	0,1572	117816,79	19923,66	18521	3132	333	16358	37669
					95774,81	9332,06	15056	1467	–	2790	
98	2301-0603-0207	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 400 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011								
			м	260,69	9171		2390788		2390788	–	2582051
					–		–		–	191263	
99	2302-1103-0107	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 400 ГОСТ 9833-73								
			шт.	44	3478		153032		153032	–	165275
					–		–		–	12243	

100 1123-0601-0106	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 %	м3 конструкций колодца	10,794	45234,02	7899,83	488256	85271	248801	186654	728903
				14284,27	3182,82	154184	34355	–	53993	
101 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	13339		80034		80034	–	86437
				–		–		–	6403	
102 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	16924		186164		186164	–	201057
				–		–		–	14893	
103 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	24347		170429		170429	–	184063
				–		–		–	13634	
104 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	20052		140364		140364	–	151593
				–		–		–	11229	
106 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3233		6466		6466	–	6983
				–		–		–	517	

108	2106-0208-0501	Стремянки								
			т	0,083505	521306		43532		43532	–	47015
					–		–		–	3483	
109	1106-0301-0407	Соединительные элементы. Установка НР = 91 %	т	0,1296	418282,41	1398,15	54209	181	21183	29958	90900
					253430,56	587,96	32845	76	–	6733	
110	2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	4	5249		20996		20996	–	22676
					–		–		–	1680	
118	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	267,24	1197,2	1197,2	319939	319939	–	160743	519137
					–	835,41	–	223254	–	38455	
119	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	108	164,8	156,14	17798	16863	–	3659	23174
					8,66	38,4	935	4147	–	1717	
120	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	108	18,91	18,91	2042	2042	–	588	2840
					–	7,56	–	816	–	210	
122	2301-0501-1327	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 560x33,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	40,4	51305		2072722		2072722	–	2238540
					–		–		–	165818	
		Итого по разделу 2					**8 032 954**				
		в том числе									

- зарплата рабочих-строителей, тенге	520 678
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	664 820
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	330 540
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 563 437
- перевозка грузов, тенге	9 648
Накладные расходы, тенге	679 336
Сметная прибыль (8 %), тенге	595 035

Локальная смета №2-1-12. Жилой дом поз.31а

Раздел 1 К10

1	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	104	177,48	169,63	18458	17641	6	4040	24298
					7,8	46,15	811	4800	–	1800	
2	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (мокрый грунт) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	212	195,23	186,59	41389	39557	13	9060	54485
					8,58	50,77	1819	10764	–	4036	
3	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(мокрый грунт) НР = 72 % ктрр2=1,1; ктрм2=1,1; кэкс2=1,1;	м3 грунта	152	240,11	229,47	36497	34879	13	7989	48045
					10,56	62,44	1605	9491	–	3559	
4	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	96	218,29	208,6	20956	20026	8	4587	27586

				9,6	56,76	922	5449	–	2043	
5	1101-0205-0302	Грунты 2 группы.Доработка вручную в траншеях НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	9	2392,67	–	21534	–	–	15504	40001
				2392,67	–	21534	–	–	2963	
6	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях НР = 72 % т.ч. п.3.175.1: ктрр1=1,1; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	10	1753,6	–	17536	–	–	12626	32575
				1753,6	–	17536	–	–	2413	
7	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Уширение траншеи НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15;	м3 грунта	12	1993,92	–	23927	–	–	17227	44446
				1993,92	–	23927	–	–	3292	
8	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях (при пересеченинии с незащищенным кабелем) НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,3;	м3 грунта	16	2592,06	–	41473	–	–	29861	77041
				2592,06	–	41473	–	–	5707	
9	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях (при пересечении с коммуникациями) НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.181: ктрр2=1,15;	м3 грунта	28	2292,96	–	64203	–	–	46226	119263
				2292,96	–	64203	–	–	8834	
10	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	75	177,49	169,63	13312	12722	5	2913	17523

				7,8	46,15	585	3461	–	1298	
11	4102-0102-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	1022,4	109		111442	–	–	120357
					–		–	–	8915	
12	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	313	21,57	18,25	6752	5712	26	2374	9856
					3,24	7,29	1014	2283	–	730	
13	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	326	17,68	14,98	5763	4884	14	2028	8414
					2,65	5,99	865	1952	–	623	
14	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	124	823,36	–	102097	–	–	73510	189656
					823,36	–	102097	–	–	14049	
15	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	450	15,82	15,82	7119	7119	–	2050	9903
					–	6,33	–	2847	–	734	
16	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (под дорогой) НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	32	164,06	75,88	5250	2428	–	2874	8774
					88,19	36,56	2822	1170	–	650	
17	2101-0301-0401	Гравий для строительных работ М400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	47	3312		155664		155664	–	168117

18	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014			–		–		–	12453	
			м3	77	1653		127281		127281	–	137463
19	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014			–		–		–	10182	
			м3	450	989		445050		445050	–	480654
30	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %			–		–		–	35604	
			м3 основания	37	3084,68	175,49	114133	6493	67277	41744	168347
31	1122-0501-0204	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 250 мм . Укладка НР = 99 %			1090,89	48,73	40363	1803	–	12470	
			км трубопровода	0,213	79755,87	10408,45	16988	2217	318	15336	34910
32	2301-0603-0405	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011			67854,46	4873,24	14453	1038	–	2586	
			м	212,148	3168		672085		672085	–	725852
33	2302-1103-0105	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 250 ГОСТ 9833-73			–		–		–	53767	
			шт.	36	828		29808		29808	–	32193
34	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %			–		–		–	2385	
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,38	57815,2	9818,63	657937	111736	336460	252062	982799

				18430,67	3942,62	209741	44867	–	72800	
35	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	13339		200085	200085	–	216092
					–		–	–	16007	
36	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	16924		152316	152316	–	164501
					–		–	–	12185	
37	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	24347		146082	146082	–	157769
					–		–	–	11687	
38	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	20052		120312	120312	–	129937
					–		–	–	9625	
39	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	3199		51184	51184	–	55279
					–		–	–	4095	
40	2106-0208-0501	Стремянки	т	0,1701	521306		88674	88674	–	95768
					–		–	–	7094	

41 1106-0301-0407	Соединительные элементы. Установка НР = 91 %	т	0,244	418282,79	1397,54	102061	341	39883	56403	171141
				253430,33	590,16	61837	144	–	12677	
42 2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	6	5249		31494		31494	–	34014
				–		–		–	2520	
45 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфта Установка НР = 99 %	шт.	13	1475,85	945,92	19186	12297	–	10222	31761
				529,92	264,31	6889	3436	–	2353	
46 2302-0308-1206	Муфты полиэтиленовые DN300(для прохода трубы в колодце)	шт.	12	2500		30000		30000	–	32400
				–		–		–	2400	
47 2302-0308-1207	Муфты полиэтиленовые DN 445 (для прохода трубы в колодце)	шт.	1	4138		4138		4138	–	4469
				–		–		–	331	
48 1101-0205-1001	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые НР = 72 %	м2 креплений	1193	702,87	27,78	838519	33140	443678	270524	1197766
				303,19	11,76	361701	14027	–	88723	
49 1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	343	1197,2	1197,2	410638	410638	–	206312	666306
				–	835,41	–	286544	–	49356	
53 1101-0101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	211	156,04	149,78	32925	31603	–	8708	44964

				6,27	51,06	1322	10773	–	3331	
54	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %								
			м3 грунта	211	18,91	18,91	3989	3989	–	1148	5548
					–	7,56	–	1595	–	411	
		Итого по разделу 1					**6 570 273**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					977 519				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					757 422				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					406 444				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 141 874				
		- перевозка грузов, тенге					111 442				
		Накладные расходы, тенге					1 095 328				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					486 688				
	Раздел 2. К21										
83	2301-0603-0207	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 400 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011								
			м	55,72	9171		511008	511008	–	551889
					–		–	–	40881	
84	2302-1103-0107	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 400 ГОСТ 9833-73								
			шт.	9	3478		31302	31302	–	33806
					–		–	–	2504	

89	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	13339	53356	53356	–	57624
					–	–	–	4268	
90	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	16924	33848	33848	–	36556
					–	–	–	2708	
91	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	24347	48694	48694	–	52590
					–	–	–	3896	
92	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7337	7337	7337	–	7924
					–	–	–	587	
93	2104-0302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9052	9052	9052	–	9776
					–	–	–	724	
94	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	20052	20052	20052	–	21656

				–		–		–	1604	
95	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	22575		22575		22575	–	24381
					–		–		–	1806	
97	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5659		5659		5659	–	6112
					–		–		–	453	
98	2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8352		8352		8352	–	9020
					–		–		–	668	
		Итого по разделу 2					**811 334**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					751 235				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					60 099				

Локальная смета 2-1-13. Детский сад

Раздел 1. К10

1	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	190	218,28	208,6	41474	39634	16	9078	54596
					9,6	56,76	1824	10784	–	4044	

2	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (мокрый грунт) НР = 72 % ктрр2=1,1; ктрм2=1,1; кэкс2=1,1;	м3 грунта	542,4	240,1	229,46	130231	124460	45	28506	171436
					10,56	62,44	5726	33865	–	12699	
3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	23,6	2392,67	–	56467	–	–	40656	104893
					2392,67	–	56467	–	–	7770	
4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Уширение траншеи НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15;	м3 грунта	15,8	1993,86	–	31503	–	–	22682	58520
					1993,86	–	31503	–	–	4335	
5	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях (при пересечении с незащищенным кабелем) НР = 72 % т.ч. п.3.180: ктрр1=1,3;	м3 грунта	4	2254	–	9016	–	–	6492	16749
					2254	–	9016	–	–	1241	
6	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях (при пересечении с коммуникациями) НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.181: ктрр2=1,15;	м3 грунта	28	2292,96	–	64203	–	–	46226	119263
					2292,96	–	64203	–	–	8834	
7	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	71,4	177,48	169,62	12672	12111	4	2774	16682

				7,8	46,16	557	3296	–	1236	
8	4102-0102-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	1286,08	109		140183	–	–	151398
					–		–	–	11215	
9	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	803,8	21,58	18,25	17342	14671	67	6096	25313
					3,24	7,29	2604	5863	–	1875	
10	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	153	823,36	–	125974	–	–	90701	234009
					823,36	–	125974	–	–	17334	
11	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	571	15,82	15,82	9033	9033	–	2601	12565
					–	6,33	–	3612	–	931	
12	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	571	164,07	75,89	93686	43334	–	51283	156567
					88,18	36,56	50352	20874	–	11598	
13	2101-0301-0401	Гравий для строительных работ М400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	58	3312		192096		192096	–	207464
					–		–		–	15368	
14	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	95	1653		157035		157035	–	169598

15	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	571	–		–		–	12563
					989		564719		564719	–	609897
16	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	18,92	–		–		–	45178
					2969,13	1252,59	56176	23699	–	46300	110674
17	1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	37,84	1716,54	549,31	32477	10393	–	8198
					385,07	270,98	14571	10254	–	7023	23322
18	1127-0302-0102	Покрытия и основания из песчаногравийной смеси. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	70,95	114,09	57,77	4317	2186	–	1728
					385,07	270,98	27321	19226	–	13171	43731
19	1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 108 %	м	164	114,09	57,79	8095	4100	–	3239
					791,2	–	129757	–	–	140138	291487
23	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	164	791,2	–	129757	–	–	21592
					1903,09	32,72	312107	5366	175756	143711	492283
24	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	41,6	798,69	12,69	130985	2081	–	36465
					73		3037		–	–	3280
25	4102-0102-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	41,6	–		–		–	243
					532		22131		–	–	23901

				–		–		–	1770	
26 1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (снятие плодородного слоя) НР = 72 %	м3 грунта	22,4	27,37	27,37	613	613	–	176	852
				–	10,94	–	245	–	63	
29 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	30,2	3084,7	175,5	93158	5300	54913	34073	137409
				1090,89	48,74	32945	1472	–	10178	
30 1122-0501-0204	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 225 мм . Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,263	79756,65	10406,84	20976	2737	394	18936	43105
				67851,71	4874,52	17845	1282	–	3193	
31 2301-0603-0405	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	261,948	3168		829851		829851	–	896239
				–		–		–	66388	
32 2302-1103-0105	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 250 ГОСТ 9833-73	шт.	44	828		36432		36432	–	39347
				–		–		–	2915	
33 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,61	57815,5	9818,6	671238	113994	343264	257155	1002664

				18430,66	3942,55	213980	45773	–	74271	
34	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	16	13339		213424		213424	–	230498
					–		–		–	17074	
35	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	9	16924		152316		152316	–	164501
					–		–		–	12185	
36	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	6	24347		146082		146082	–	157769
					–		–		–	11687	
37	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	1	20052		20052		20052	–	21656
					–		–		–	1604	
38	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	5	22575		112875		112875	–	121905
					–		–		–	9030	

39	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	14	3199		44786		44786	–	48369
					–		–		–	3583	
40	2106-0208-0501	Стремянки									
			т	0,17654	521306		92031		92031	–	99393
					–		–		–	7362	
41	1106-0301-0407	Соединительные элементы. Установка НР = 91 %	т	0,249	418285,14	1401,61	104153	349	40700	57558	174648
					253429,72	590,36	63104	147	–	12937	
42	2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	5249		5249		5249	–	5669
					–		–		–	420	
43	2303-0101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	5	8456		42280		42280	–	45662
					–		–		–	3382	
46	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфта Установка НР = 99 %									
			шт.	12	1475,83	945,92	17710	11351	–	9435	29317
					529,92	264,25	6359	3171	–	2172	
47	2302-0308-1206	Муфты полиэтиленовые DN300(для прохода трубы в колодце)	шт.	11	2500		27500		27500	–	29700
					–		–		–	2200	
48	2302-0308-1207	Муфты полиэтиленовые DN 445 (для прохода трубы в колодце)	шт.	1	4138		4138		4138	–	4469
					–		–		–	331	

51 1101-0205-1001	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые НР = 72 %	м2 креплений	1526	702,87	27,78	1072572	42390	567520	346035	1532096
				303,19	11,76	462662	17942	–	113489	
52 1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	557,1	1197,2	1197,2	666958	666958	–	335092	1082214
				–	835,41	–	465405	–	80164	
	Итого по разделу 1					**8 965 110**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 450 752				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 145 480				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					632 491				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 823 545				
	- перевозка грузов, тенге					165 351				
	Накладные расходы, тенге					1 715 898				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					664 084				
Раздел 2. К21										
53 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	68,7	240,12	229,48	16496	15765	6	3610	21714
				10,55	62,43	725	4289	–	1608	
54 4102-0102-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	120,225	109		13105		–	–	14153
				–		–		–	1048	

55	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	68,7	21,59	18,25	1483	1254	6	521	2164
					3,25	7,29	223	501	–	160	
56	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (мокрый) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	1035,3	181,28	171,76	187678	177819	–	38583	244362
					9,52	42,24	9859	43728	–	18101	
57	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3(сухой) НР = 72 %	м3 грунта	432	164,8	156,14	71193	67453	–	14636	92695
					8,66	38,4	3740	16588	–	6866	
58	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	49	2392,65	–	117240	–	–	84413	217785
					2392,65	–	117240	–	–	16132	
59	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15;	м3 грунта	32	1993,88	–	63804	–	–	45939	118522
					1993,88	–	63804	–	–	8779	

60	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (при пересечении незащищенных кабелей) НР = 72 % т.ч. п.3.180: ктрр1=1,3;	м3 грунта	24	2253,96	–	54095	–	–	38948	100486
					2253,96	–	54095	–	–	7443	
61	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях (при пересечении с коммуникациями) НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.181: ктрр2=1,15;	м3 грунта	20	2292,95	–	45859	–	–	33018	85187
					2292,95	–	45859	–	–	6310	
62	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	159,3	904,3	–	144055	–	–	103720	267597
					904,3	–	144055	–	–	19822	
63	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1433	18,9	18,9	27090	27090	–	7800	37681
					–	7,56	–	10834	–	2791	
64	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (под дорогой) НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	462	164,07	75,89	75802	35062	–	41493	126679
					88,18	36,56	40740	16889	–	9384	
65	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (земляной арык) НР = 72 %	м3 грунта	33	33,88	33,88	1118	1118	–	322	1555

66	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции		–	13,55	–	447	–	115	
				14,8	2969,12	1252,57	43943	18538	–	36217	86573
67	1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции		1716,55	549,26	25405	8129	–	6413	
				29,6	385,07	270,98	11398	8021	–	5494	18243
68	1127-0302-0102	Покрытия и основания из песчано-гравийной смеси. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции		114,09	57,77	3377	1710	–	1351	
				55,5	385,08	270,99	21372	15040	–	10302	34208
69	1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 108 %			114,09	57,78	6332	3207	–	2534	
			м	88	791,19	–	69625	–	–	75195	156406
74	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка			791,19	–	69625	–	–	11586	
			т	45,76	73		3340		–	–	3607
75	4102-0102-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км			–		–		–	267	
			т	45,76	532		24344		–	–	26292
76	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (снятие плодородного слоя) НР = 72 %			–		–		–	1948	
			м3 грунта	88	27,36	27,36	2408	2408	–	693	3349
					–	10,94	–	963	–	248	

79	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	16,2	3084,63	175,49	49971	2843	29456	18277	73708
					1090,86	48,77	17672	790	–	5460	
80	1122-0501-0205	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 315 мм . Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,157	117815,29	19923,57	18497	3128	332	16337	37621
					95777,07	9331,21	15037	1465	–	2787	
81	1122-1401-0307	Трубы стальные диаметром 400 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	9	2431,11	15,44	21880	139	9207	12456	37083
					1392,67	5,33	12534	48	–	2747	
82	2301-0603-0207	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 400 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	165,17	9171		1514774		1514774	–	1635956
					–		–		–	121182	
83	2302-1103-0107	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 400 ГОСТ 9833-73	шт.	28	3478		97384		97384	–	105175
					–		–		–	7791	
84	1122-0301-0112	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка футляра (переход под автодорогой) НР = 99 %	км трубопровода	0,009	3421888,89	1723666,67	30797	15513	1580	18322	53049
					1522666,67	533666,67	13704	4803	–	3930	
85	2301-0201-0269	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,04	47792		432040		432040	–	466603

				–		–		–	34563	
86 1122-0601-0312	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,009	8591222,22	1391444,44	77321	12523	59357	8422	92602
				604555,56	340666,67	5441	3066	–	6859	
87 1123-0601-0106	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 %	м3 конструкций колодца	16,24	45234,11	7899,88	734602	128294	374332	280828	1096664
				14284,24	3182,82	231976	51689	–	81234	
88 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	13339		80034		80034	–	86437
				–		–		–	6403	
89 2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	8352		16704		16704	–	18040
				–		–		–	1336	
90 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	16924		186164		186164	–	201057
				–		–		–	14893	

91	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	24347	121735	121735	–	131474
					–	–	–	9739	
92	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	20052	40104	40104	–	43312
					–	–	–	3208	
93	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	22575	67725	67725	–	73143
					–	–	–	5418	
94	2104-0302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9052	9052	9052	–	9776
					–	–	–	724	
95	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7337	7337	7337	–	7924
					–	–	–	587	
96	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	3199	38388	38388	–	41459

97	2106-0208-0501	Стремянки			–		–		–	3071	
			т	0,1536	521306		80073		80073	–	86479
98	1106-0301-0407	Соединительные элементы. Установка НР = 91 %			–		–		–	6406	
			т	0,216	418282,41	1398,15	90349	302	35306	49930	151501
99	2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013			253430,56	587,96	54741	127	–	11222	
			комплект	2	5249		10498		10498	–	11338
100	2303-0101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013			–		–		–	840	
			комплект	3	8456		25368		25368	–	27397
101	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %			–		–		–	2029	
			м3 подстилающего слоя	0,566	8309,19	1765,02	4703	999	1743	2251	7510
102	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %			3464,66	766,78	1961	434	–	556	
			м3 подстилающего слоя	0,112	22267,86	8,93	2494	1	2055	412	3138
103	1123-1101-0102	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые НР = 99 %			3910,71	–	438	–	–	232	
			врезка	1	25056	–	25056	–	3284	21554	50339
					21772	–	21772	–	–	3729	

104	1122-0501-0103	Футляр из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (для предотвращения провисания сущ. высоковольтного кабеля) НР = 99 %	км трубопровода	0,005	258800	1600	1294	8	–	1277	2777
					257200	800	1286	4	–	206	
105	2301-0501-1322	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5	14931		74655		74655	–	80627
					–		–		–	5972	
106	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	299	1197,2	1197,2	357962	357962	–	179846	580833
					–	835,4	–	249786	–	43025	
107	1107-0111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м Разборка НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м оград	6	2459,5	901	14757	5406	–	13413	30424
					1558,5	336	9351	2016	–	2254	
108	1107-0111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м . Установка НР = 118 %	м оград	6	3344,33	1126,17	20066	6757	1620	16765	39777
					1948,17	419,83	11689	2519	–	2946	
109	1109-0301-0312	Ограждения ОГ-1 . Демонтаж НР = 69 % т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	1,5373	43370,19	26812,59	66673	41219	969	24674	98655
					15927,28	7333,64	24485	11274	–	7308	
110	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,3	2730	–	819	–	–	590	1522

111	1109-0302-0112	Стойки опорные Демонтаж НР = 69 % т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;	т конструкций		2730	–	819	–	–	113	
				0,2811	22934,9	13230,17	6447	3719	443	2288	9434
					8128,78	3667,73	2285	1031	–	699	
112	1146-0401-0103	Фундаменты железобетонные. Разборка НР = 84 %	м3	1,01	31336,63	14465,35	31650	14610	2067	18362	54013
					14824,75	6817,82	14973	6886	–	4001	
113	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,3	2730,77	–	3550	–	–	2556	6594
					2730,77	–	3550	–	–	488	
114	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	1,01	25581,19	682,18	25837	689	20467	4482	32745
					4634,65	241,58	4681	244	–	2426	
115	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00484	200618		971		971	–	1049
					–		–		–	78	
116	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69 % т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;	т конструкций	0,2811	22934,9	13230,17	6447	3719	443	2288	9434
					8128,78	3667,73	2285	1031	–	699	
117	1109-0301-0312	Ограждения ОГ-1. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,5373	66108,11	38303,52	101628	58884	1936	39270	152170
					26545,24	10476,16	40808	16105	–	11272	

118	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,3	903,33	–	271	–	–	195	503
					903,33	–	271	–	–	37	

Итого по разделу 2	**7 308 600**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 076 838
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 026 283
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	460 603
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 347 615
- перевозка грузов, тенге	40 789
Накладные расходы, тенге	1 275 699
Сметная прибыль (8 %), тенге	541 376

Итого	**42 079 438**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 474 089
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 718 598
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 449 010
- материалы, изделия и конструкции, тенге	21 917 771
- перевозка грузов, тенге	436 230
Накладные расходы, тенге	6 415 753
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 116 997
Всего	**42 079 438**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	547 033
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,4 %)	1 449 300
Итого	**44 075 771**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	515 449
Итого по акту	**44 591 220**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**881 515**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**45 472 735**

Итого в текущих ценах с учетом договорного коэффициента	**42 971 733,93**
НДС (12 %)	5 156 608,07
Итого	**48 128 342,00**

Заказчик : Руководитель

ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска»

М.П. _____ Д. М. Кенесбаев_____ 2019года

Подрядчик Директор

ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ»

М.П. _____Н.М.Нурпалиев _____2019 года

Технадзор: Директор

ТОО "VK ETNA"

М.П. _____ Ж. А. Каребаева _____2019 года

Авторский надзор: Директор

ТОО «Восток Массивпроект»

М.П. _____ Г.А. Палагина _____ 2019 года