Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик : **ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска»**

Подрядчик: **ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ»**

Наименование строительства: **"Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (дренаж) в 19 жилом районе г.Усть-Каменогорск, ВКО"**

СПРАВКА № 2
стоимости выполненных работ и затрат
за март 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4671509		№68 доп. соглашение №1 доп. соглашение №2	06.06.2019г. 24.12.2019г. 28.01.2020г.	местный бюджет	004 015	ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ»	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за период с 1-10 февраля без НДС	из.гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ №2	64 810 222,00	14 894 535,71		14 894 535,71					1 787 344,29	16 681 880,00

Заказчик : Заместитель руководителя
М.П. ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» _____ М.С. Акимжанов

Подрядчик Директор
М.П. ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ» _____ Н.М.Нурпалиев

Технадзор: Директор
М.П. ТОО "VK ETNA" _____ Ж.А. Каребаева

Авторский надзор: Директор
М.П. ТОО «Восток Массивпроект» _____ Г. А. Палагина

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан-27
ИИК KZ06070103KS N181 6000
БИН 060140009176
БИК: KKMFKZ2A
РГУ «Комитет Казначейства министерства финансов РК»

Подрядчик: ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ»
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Протозанова,47-23
ИИК 338560000000365283
БИК KCJBKZKX
БИН 060940000012
АО «Банк ЦентрКредит»

ф-2в

Наименование: "Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (дренаж) в 19 жилом районе г.Усть-Каменогорск, ВКО"
Договор: №68 от 06.06.2019г. , Доп. соглашение №1 от 24.12.2019г., Доп. соглашение №2 от 28.01.2020г.

Акт № 2
приемки выполненных работ за март 2020 года

30.03.2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета №2-1-1 Жилой дом поз. 49										
	Раздел 1. К10										
28	2301-0603-0405	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 К=0,996;	м	197,208	3168		624755		624755	–	674735
					–		–		–	49980	
29	2302-1103-0105	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 250 ГОСТ 9833-73	шт.	33	828		27324		27324	–	29510

				–	–	–	2186	
	Итого по разделу 1				**704 245**			
	в том числе							
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				652 079			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				52 166			
Раздел 2. К21								
68 2301-0603-0207	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 400 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 К=0,995;	м	13,93	9171	127752	127752	–	137972
				–	–	–	10220	
69 2302-1103-0107	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 400 ГОСТ 9833-73	шт.	3	3478	10434	10434	–	11269
				–	–	–	835	
	Итого по разделу 2				**149 241**			
	в том числе							
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				138 186			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				11 055			
Локальная смета №2-1-2 Жилой дом поз. 45а								
Раздел 1. К10								
41 2301-0603-0405	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 К=0,996;	м	237,048	3168	750968	750968	–	811045

				–	–	–	60077	
42	2302-1103-0105	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 250 ГОСТ 9833-73	шт.	40	828	33120	33120	–	35770
					–	–	–	2650	
		Итого по разделу 1				**846 815**			
		в том числе							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				784 088			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				62 727			
	Раздел 2. К21								
96	2301-0603-0207	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 400 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	133,33	9171	1222769	1222769	–	1320591
					–	–	–	97822	
97	2302-1103-0107	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 400 ГОСТ 9833-73	шт.	23	3478	79994	79994	–	86394
					–	–	–	6400	
		Итого по разделу 2				**1 406 985**			
		в том числе							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 302 763			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				104 222			

Локальная смета №2-1-3 Жилой дом поз. 45б
Раздел 1. К10

33	2301-0603-0405	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011						
			м	328,68	3168	1041258	1041258	–	1124559
					–	–	–	83301	
34	2302-1103-0105	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 250 ГОСТ 9833-73						
			шт.	55	828	45540	45540	–	49183
					–	–	–	3643	
61	2301-0501-1322	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001						
			м	26,26	14931	392088	392088	–	423455
					–	–	–	31367	
		Итого по разделу 1				**1 597 197**			
		в том числе							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 478 886			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				118 311			
	Раздел 2. К21								
74	2301-0603-0207	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 400 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011						
			м	16,915	9171	155127	155127	–	167537
					–	–	–	12410	
75	2302-1103-0107	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 400 ГОСТ 9833-73						
			шт.	3	3478	10434	10434	–	11269

				–	–	–	835	
	Итого по разделу 2				**178 806**			
	в том числе							
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				165 561			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				13 245			
Локальная смета №2-1-4 Жилой дом поз. 46								
Раздел 1. К10								
35 2301-0603-0405	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011							
		м	236,052	3168	747813	747813	–	807638
				–	–	–	59825	
36 2302-1103-0105	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 250 ГОСТ 9833-73							
		шт.	40	828	33120	33120	–	35770
				–	–	–	2650	
	Итого по разделу 1				**843 408**			
	в том числе							
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				780 933			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				62 475			
Раздел 2. К21								
76 2301-0603-0207	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 400 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011							
		м	5,97	9171	54751	54751	–	59131

				–	–	–	4380	
	Итого по разделу 2				**59 131**			
	в том числе							
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				54 751			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				4 380			
Локальная смета №2-1-5 Жилой дом поз. 46/1								
Раздел 1. К10								
30 2301-0603-0405	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011							
		м	218,124	3168	691017	691017	–	746298
				–	–	–	55281	
31 2302-1103-0105	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 250 ГОСТ 9833-73							
		шт.	37	828	30636	30636	–	33087
				–	–	–	2451	
	Итого по разделу 1				**779 385**			
	в том числе							
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				721 653			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				57 732			
Раздел 2. К21								
66 2301-0603-0207	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 400 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011							
		м	9,95	9171	91251	91251	–	98551
				–	–	–	7300	

67	2302-1103-0107	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 400 ГОСТ 9833-73	шт.	2	3478	6956	6956	–	7512
					–	–	–	556	
		Итого по разделу 2				**106 063**			
		в том числе							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				98 207			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				7 856			

Локальная смета №2-1-6 Жилой дом поз. 47/1

Раздел 1. К10

31	2301-0603-0405	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	223,104	3168	706793	706793	–	763336
					–	–	–	56543	
32	2302-1103-0105	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 250 ГОСТ 9833-73	шт.	37	828	30636	30636	–	33087
					–	–	–	2451	
57	2301-0501-1322	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10,1	14931	150803	150803	–	162867
					–	–	–	12064	
		Итого по разделу 1				**959 290**			
		в том числе							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				888 232			

	Сметная прибыль (8 %), тенге				71 058			
Раздел 2. К21								
72 2301-0603-0207	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 400 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011							
		м	5,4725	9171	50188	50188	–	54203
				–	–	–	4015	
73 2302-1103-0107	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 400 ГОСТ 9833-73							
		шт.	1	3478	3478	3478	–	3756
				–	–	–	278	
	Итого по разделу 2				**57 959**			
	в том числе							
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				53 666			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				4 293			
Локальная смета №2-1-7 Жилой дом поз. 56								
Раздел 1. К10								
31 2301-0603-0405	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011							
		м	399,396	3168	1265287	1265287	–	1366510
				–	–	–	101223	
32 2302-1103-0105	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 250 ГОСТ 9833-73							
		шт.	67	828	55476	55476	–	59914

				–	–	–	4438	
	Итого по разделу 1				**1 426 424**			
	в том числе							
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 320 763			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				105 661			
Раздел 2. К21								
70 2301-0603-0207	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 400 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011							
		м	7,96	9171	73001	73001	–	78841
				–	–	–	5840	
71 2302-1103-0107	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 400 ГОСТ 9833-73							
		шт.	2	3478	6956	6956	–	7512
				–	–	–	556	
	Итого по разделу 2				**86 353**			
	в том числе							
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				79 957			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				6 396			
Локальная смета №2-1-8 Жилой дом поз.61/1а								
Раздел 1. К10								
21 2301-0603-0405	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011							
		м	180,276	3168	571114	571114	–	616803
				–	–	–	45689	

22	2302-1103-0105	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 250 ГОСТ 9833-73	шт.	30	828	24840	24840	–	26827
					–	–	–	1987	
46	2301-0501-1322	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10,1	14931	150803	150803	–	162867
					–	–	–	12064	
		Итого по разделу 1				**806 497**			
		в том числе							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				746 757			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				59 740			
	Раздел 2. К21								
61	2301-0603-0207	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 400 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	15,92	9171	146002	146002	–	157682
					–	–	–	11680	
62	2302-1103-0107	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 400 ГОСТ 9833-73	шт.	3	3478	10434	10434	–	11269
					–	–	–	835	
68	2301-0501-1322	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5,05	14931	75402	75402	–	81434

				–	–	–	6032	
	Итого по разделу 2				**250 385**			
	в том числе							
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				231 838			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				18 547			

Локальная смета №2-1-10 Жилой дом поз. 68

Раздел 1. К10

31	2301-0603-0405	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011						
			м	203,184	3168	643687	643687	–	695182
					–	–	–	51495	
32	2302-1103-0105	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 250 ГОСТ 9833-73						
			шт.	34	828	28152	28152	–	30404
					–	–	–	2252	
	Итого по разделу 1					**725 586**			
	в том числе								
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					671 839			
	Сметная прибыль (8 %), тенге					53 747			

Раздел 2. К21

86	2301-0603-0207	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 400 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011						
			м	201,985	9171	1852404	1852404	–	2000596

				–		–		–	148192	
87	2302-1103-0107	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 400 ГОСТ 9833-73	шт.	34	3478		118252	118252	–	127712
					–		–	–	9460	
		Итого по разделу 2					**2 128 308**			
		в том числе								
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 970 656			
		Сметная прибыль (8 %), тенге					157 652			

Локальная смета №2-1-11 Жилой дом поз.47

Раздел 1. К10

19	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	25,04	2969,13	1252,6	74347	31365	–	61276	146473
					1716,53	549,32	42982	13755	–	10850	
20	1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	50,08	385,08	270,99	19285	13571	–	9297	30869
					114,1	57,79	5714	2894	–	2287	
21	1127-0302-0102	Покрытия и основания из песчаногравийной смеси. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	93,9	385,08	270,98	36159	25445	–	17431	57877
					114,1	57,78	10714	5426	–	4287	
27	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	55,09	73		4022		–	–	4344
					–		–		–	322	

28	4102-0102-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	55,09	532		29308		–	–	31653
					–		–		–	2345	
		Итого по разделу 1					**271 216**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					59 410				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					70 381				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					22 075				
		- перевозка грузов, тенге					33 330				
		Накладные расходы, тенге					88 004				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					20 091				

Локальная смета №2-1-12 Жилой дом поз. 31а

Раздел 1. К10

20	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	1,4	2968,57	1252,14	4156	1753	–	3426	8189
					1716,43	549,29	2403	769	–	607	
21	1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	2,8	385	271,07	1078	759	–	519	1725
					113,93	57,86	319	162	–	128	
22	1127-0302-0102	Покрытия и основания из песчаногравийной смеси. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	5,25	385,14	271,05	2022	1423	–	975	3237
					114,1	57,9	599	304	–	240	
23	1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 108 %	м	12	791,17	–	9494	–	–	10254	21328

				791,17	–	9494	–	–	1580	
28 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	3,08	73		225		–	–	243
				–		–		–	18	
29 4102-0102-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	3,08	532		1639		–	–	1770
				–		–		–	131	
	Итого по разделу 1					**36 492**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					12 815				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 935				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 235				
	- перевозка грузов, тенге					1 864				
	Накладные расходы, тенге					15 174				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					2 704				

Локальная смета №2-1-13 Детский сад

Раздел 1. К10

20 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	70,95	1308,53	1158,17	92840	82172	129	30589	133303
				148,54	250,66	10539	17784	–	9874	
21 1127-0602-0704	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 %	м2 покрытия	473	1073,53	140,85	507781	66624	410077	55587	608437

				65,71	43,11	31080	20389	–	45069	
	Итого по разделу 1					**741 740**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					41 619				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					148 796				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					38 173				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					410 206				
	Накладные расходы, тенге					86 176				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					54 943				
Раздел 2. К 21										
70 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	24	1308,54	1158,18	31405	27796	44	10347	45092
				148,54	250,65	3565	6016	–	3340	
71 1127-0602-0704	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 %	м2 покрытия	148	1073,53	140,85	158883	20847	128312	17392	190377
				65,71	43,11	9725	6379	–	14102	
72 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	148	1371,31	107,11	202954	15853	180177	12609	232808
				46,79	32,1	6925	4750	–	17245	
73 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	36,1863	1903,09	32,73	68866	1184	38780	31710	108622

	798,68	12,69	28902	459	–	8046
Итого по разделу 2			**576 901**			
в том числе						
- зарплата рабочих-строителей, тенге			49 117			
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			65 680			
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			17 604			
- материалы, изделия и конструкции, тенге			347 313			
Накладные расходы, тенге			72 058			
Сметная прибыль (8 %), тенге			42 733			
Итого			**14 738 427**			
в том числе						
- зарплата рабочих-строителей, тенге			162 961			
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			288 792			
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			79 087			
- материалы, изделия и конструкции, тенге			12 898 334			
- перевозка грузов, тенге			35 194			
Накладные расходы, тенге			261 412			
Сметная прибыль (8 %), тенге			1 091 734			
Всего			**14 738 427**			
Временные здания и сооружения (1,3 %)			191 600			
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,4 %)			507 621			
Итого			**15 437 648**			
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска			15 012			
Итого по акту			**15 452 660**			
Непредвиденные работы и затраты (2 %)			**308 753**			
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.			**15 761 413**			

Итого в текущих ценах с учетом договорного коэффициента	**14 894 535,71**
НДС (12 %)	1 787 344,29
Итого	**16 681 880,00**

Заказчик : Заместитель руководителя
ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска»
М.П. _____ М.С. Акимжанов

Подрядчик Директор
ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ»
М.П. _____ Н.М.Нурпалиев

Технадзор: Директор
ТОО "VK ETNA"
М.П. _____ Ж. А. Каребаева

Эксперт _____ К.З. Заманбеков

Сметчик _____ М.Е. Милютина

Авторский надзор: Директор
ТОО «Восток Массивпроект»
М.П. _____ Г.А. Палагина

Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку рабочих, проживающих на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствие испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне

Сводка затрат

Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (дренаж) в 19 жилом районе г.Усть-Каменогорск, ВКО

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тенге				Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч	Сметная заработная плата, тыс.тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Итого	**нормативная трудоемкость**	**226,000**	**чел-ч**
Итого	**сметная заработная плата**	**242 048,000**	**тенге**

Согласно Ст.7; Ст13, пп1 (Смотри "Порядок расчета в сметах средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствие испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне в соответствии с ЗРК от 18 декабря 1992 года № 1787-XII ")

Размер дополнительной оплаты труда расчитывается в размере 1,5 месячных расчетных показателей

Согласно Ст.7; Ст13, пп3 (Смотри "Порядок расчета в сметах средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствие испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне в соответствии с ЗРК от 18 декабря 1992 года № 1787-XII ")

Размер ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска -	**10**	календарных дней
Коэффициент дополнительной оплаты труда к МРП (k)-	**1,5**	

Сроки строительства: **2018**

Среднемесячная норма рабочего времени, согласно производственному календарю, на 2018 год	**164,00**	час/месяц
Годовая норма рабочего времени, согласно производственному календарю, на 2018 год	**1968,00**	час/год

По вышеуказанным данным выполняем расчеты

Расчет 1. Затраты на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска, определяем по следующей формуле:

$$Сдз = Тн / Вмес.нр * k * МРП_{2018}$$

Сзд - затраты на дополнительную оплату труда в базисном уровне , тенге

Тн - нормативная трудоемкость по сметному расчету стоимости строительства, чел.час

Вмес.нр - среднемесячная норма рабочего времени по производственному календарю за планируемые годы осуществления строительства, час/месяц

k - количество месячных расчетных показателей на дополнительную оплату труда в данной зоне радиационного риска

МРП- месячный расчетный показатель, установленный согласно бюджетному законодательству, в году составления сметной документации. $МРП_{2018}$=2405 тенге

Тн=	**226**
Вмес.нр=	**164,000**
k=	**1,5**
$МРП_{2018}$=	**2405**

Сзд =226/ 164*1,5*2405= **4 971** тенге

Расчет 2. Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствие испытаний ядерного оружия на семипалатинском полигоне, определяем по следующей формуле:

$$Сдо = 8*Тн*До/Вгод.нр * (Сз/Тн + k*МРП_{2018}/Вмес.нр)$$

Сдо - затраты на дополнительный отпуск , тенге

Тн - нормативная трудоемкость по сметному расчету стоимости строительства, чел.час

Вгод.нр - среднемесячная норма рабочего времени по производственному календарю за планируемые годы осуществления строительства, час/год

До - дни ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска в данной зоне радиационного риска, день/год

Сз - сумма сметной заработной платы по сметному расчету стоимости строительства, тенге

8 - нормальная продолжительность ежедневной работы (рабочей смены) при пятидневной рабочей неделе при недельной норме 40 часов согласно трудовому кодексу, час/день

k - количество месячных расчетных показателей на дополнительную оплату труда в данной зоне радиационного риска

МРП- месячный расчетный показатель, установленный согласно бюджетному законодательству, в году составления сметной документации. $МРП_{2018}$=2405 тенге

Вмес.нр - среднемесячная норма рабочего времени по производственному календарю за планируемые годы осуществления строительства, час/месяц

Вмес.нр =	**164,00**
Вгод.нр 2018г.	**1968,000**
До=	**10**
k=	**1,5**
Сз =	**242048,000**
Тн =	**226,000**
МРП2018=	**2405**

Сдо = 8*226*10 /1968* (242048 /226+1,5*2405/164) = **10 041** тенге

Итого : **15 012** **тенге**