Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик : **ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска»**

Подрядчик: **ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ»**

Наименование строительства: **"Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (дренаж) в 19 жилом районе г.Усть-Каменогорск, ВКО"**

СПРАВКА № 3
стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4671509		№68 доп. соглашение №1 доп. соглашение №2 доп.соглашение №3	06.06.2019г. 24.12.2019г. 28.01.2020г. 16.04.2020г.	местный бюджет	004 015	ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ»	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за апрель без НДС	из.гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ №3	77 238 543,00	11 096 715,18		11 096 715,18					1 331 605,82	12 428 321,00

Заказчик : Заместитель руководителя
М.П. ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» _____ М.С. Акимжанов

Подрядчик Директор
М.П. ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ» _____ Н.М.Нурпалиев

Технадзор: Директор
М.П. ТОО "VK ETNA" _____ Ж.А. Каребаева

Авторский надзор: Директор
М.П. ТОО «Восток Массивпроект» _____ Г. А. Палагина

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан-27
ИИК KZ06070103KS N181 6000
БИН 060140009176
БИК: KKMFKZ2A
РГУ «Комитет Казначейства министерства финансов РК»

Подрядчик: ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ»
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Протозанова,47-23
ИИК 338560000000365283
БИК KCJBKZKX
БИН 060940000012
АО «Банк ЦентрКредит»

ф-2в

Наименование: "Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (дренаж) в 19 жилом районе г.Усть-Каменогорск, ВКО"
Договор: №68 от 06.06.2019г. , Доп. соглашение №1 от 24.12.2019г., Доп. соглашение №2 от 28.01.2020г., Доп.соглашение №3 от 16.04.2020г.

Акт № 3
приемки выполненных работ за апрель 2020 года

29.04.2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета №2-1-4 Жилой дом поз. 46 К10										
	Раздел 1. К10										
38	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			шт.	17	13339		226763		226763	–	244904
					–		–		–	18141	
39	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			шт.	9	16924		152316		152316	–	164501
					–		–		–	12185	

40	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	24347	146082	146082	–	157769
					–	–	–	11687	
41	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	20052	80208	80208	–	86625
					–	–	–	6417	
42	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	22575	45150	45150	–	48762
					–	–	–	3612	
43	2104-0301-0201	Кольца опорные железо-бетонные для колодцев КО1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	3199	35189	35189	–	38004
					–	–	–	2815	
		Итого по разделу 1				**740 565**			
		в том числе							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				685 708			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				54 857			

Локальная смета №2-1-5 Жилой дом поз. 46/1

Раздел 1. К10

33	2104-0301-0110	Кольца стеновые железо-бетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	13339	213424	213424	–	230498
					–	–	–	17074	

34	2104-0301-0112	Кольца стеновые железо-бетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	16924	118468	118468	–	127945
					–	–	–	9477	
35	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	24347	146082	146082	–	157769
					–	–	–	11687	
36	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железо-бетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	20052	120312	120312	–	129937
					–	–	–	9625	
37	2104-0301-0201	Кольца опорные железо-бетонные для колодцев КО1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	3199	47985	47985	–	51824
					–	–	–	3839	
		Итого по разделу 1				**697 973**			
		в том числе							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				646 271			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				51 702			

Локальная смета №2-1-6 Жилой дом поз. 47/1

Раздел 1. К10

34	2104-0301-0110	Кольца стеновые железо-бетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	13339	200085	200085	–	216092
					–	–	–	16007	

35	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	16924	101544	101544	–	109668
					–	–	–	8124	
36	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	24347	146082	146082	–	157769
					–	–	–	11687	
37	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7337	7337	7337	–	7924
					–	–	–	587	
38	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	20052	60156	60156	–	64968
					–	–	–	4812	
39	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	22575	67725	67725	–	73143
					–	–	–	5418	
40	2104-0301-0201	Кольца опорные железо-бетонные для колодцев КО1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	3199	28791	28791	–	31094
					–	–	–	2303	

		Итого по разделу 1				**660 658**		
		в том числе						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				611 720		
		Сметная прибыль (8 %), тенге				48 938		

Локальная смета №2-1-9 Школа поз 8

Раздел 1. К10

35	2301-0603-0406	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 315 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	419,3925	4572	1917463	1917463	–	2070860
					–	–	–	153397	
36	2302-1103-0106	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 300 ГОСТ 9833-73	шт.	70	1579	110530	110530	–	119372
					–	–	–	8842	
		Итого по разделу 1				**2 190 232**			
		в том числе							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 027 993			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				162 239			

Раздел 2. К21

79	2301-0603-0207	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 400 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	30,3475	9171	278317	278317	–	300582
					–	–	–	22265	

80	2302-1103-0107	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 400 ГОСТ 9833-73	шт.	5	3478	17390	17390	–	18781
					–	–	–	1391	
88	2301-0501-1322	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5	14931	74655	74655	–	80627
					–	–	–	5972	
		Итого по разделу 2				**399 990**			
		в том числе							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				370 362			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				29 628			

Локальная смета №2-1-10 Жилой дом поз. 68

Раздел 2. К10

34	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20	13339	266780	266780	–	288122
					–	–	–	21342	
35	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	16924	67696	67696	–	73112
					–	–	–	5416	
36	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	24347	146082	146082	–	157769

				–	–	–	11687	
37	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90						
			шт.	3	20052	60156	60156	–	64968
					–	–	–	4812	
38	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90						
			шт.	3	22575	67725	67725	–	73143
					–	–	–	5418	
39	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90						
			шт.	9	3199	28791	28791	–	31094
					–	–	–	2303	
		Итого по разделу 1				**688 208**			
		в том числе							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				637 230			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				50 978			
	Раздел 2. К21								
89	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90						
			шт.	8	16924	135392	135392	–	146223
					–	–	–	10831	

90	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	24347		97388		97388	–	105179
					–		–		–	7791	
91	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	20052		80208		80208	–	86625
					–		–		–	6417	
92	2104-0301-0201	Кольца опорные желе-зобетонные для колодцев КО1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	3199		19194		19194	–	20730
					–		–		–	1536	
		Итого по разделу 2					**358 757**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					332 182				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					26 575				

Локальная смета 2-1-11 Жилой дом поз 47

Раздел 1. К10

10	4102-0102-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	491,2	109		53541		–	–	57824
					–		–		–	4283	
42	1110-0201-0101	Утепляющие крышки над колодцами НР = 90 %	м2	3,08	3684,09	133,12	11347	410	10269	758	13073
					216,88	56,49	668	174	–	968	

43	1110-0102-0206	Обивка кровельной сталью неоцинкованной по войлоку НР = 90 %	фронтонов (за вычетом проемов)	3,08	1847,08	6,17	5689	19	4408	1144	7380
					409,74	2,92	1262	9	–	547	
		Итого по разделу 1					**78 277**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 930				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					429				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					183				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					14 677				
		- перевозка грузов, тенге					53 541				
		Накладные расходы, тенге					1 902				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					5 798				
	Раздел 2. К 21										
74	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	36,88	218,29	208,6	8050	7693	3	1762	10597
					9,6	56,76	354	2093	–	785	
75	4102-0102-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	59,008	109		6432		–	–	6947
					–		–		–	515	
76	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	36,88	21,58	18,25	795	673	3	279	1160
					3,24	7,29	119	269	–	86	

77	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (мокрый) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	611,6	181,28	171,76	110870	105046	–	22792	144355
					9,52	42,24	5824	25832	–	10693	
78	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	110,44	164,8	156,14	18200	17244	–	3742	23697
					8,66	38,4	956	4241	–	1755	
79	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	23,76	2392,66	–	56850	–	–	40932	105605
					2392,66	–	56850	–	–	7823	
80	1101-0205-0302	Грунты 2 группы.Уширение траншеи НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15;	м3 грунта	15,84	1993,89	–	31583	–	–	22740	58669
					1993,89	–	31583	–	–	4346	
81	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях (при пересечении с кабелем) НР = 72 %	м3 грунта	3,2	1733,75	–	5548	–	–	3995	10306
					1733,75	–	5548	–	–	763	
82	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях (припересечении с коммуникациями) НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.181: ктрр2=1,15;	м3 грунта	6,4	2292,94	–	14675	–	–	10566	27260

				2292,94	–	14675	–	–	2019	
83 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	77,12	904,3	–	69740	–	–	50213	129549
				904,3	–	69740	–	–	9596	
84 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	694,12	18,9	18,9	13122	13122	–	3779	18253
				–	7,56	–	5248	–	1352	
85 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (под дорогой) НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	166,6	164,07	75,89	27335	12644	–	14962	45681
				88,18	36,56	14691	6090	–	3384	
86 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	15,84	2969,13	1252,59	47031	19841	–	38762	92656
				1716,54	549,31	27190	8701	–	6863	
87 1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	31,68	385,07	270,96	12199	8584	–	5881	19526
				114,11	57,77	3615	1830	–	1446	
88 1127-0302-0102	Покрытия и основания из песчано-гравийной смеси. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	59,4	385,07	270,98	22873	16096	–	11026	36611
				114,09	57,78	6777	3432	–	2712	
89 1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 108 %	м	8	791,25	–	6330	–	–	6836	14219
				791,25	–	6330	–	–	1053	
94 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	35,3	73		2577		–	–	2783

				–		–		–	206	
95 4102-0102-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	35,3	532		18780		–	–	20282
				–		–		–	1502	
96 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	10,48	3084,66	175,5	32328	1839	19056	11825	47685
				1090,88	48,74	11433	511	–	3532	
97 1122-0501-0205	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 400 мм . Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,1048	117816,79	19923,66	12346	2088	221	10905	25111
				95774,81	9332,06	10037	978	–	1860	
100 1123-0601-0106	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 %	м3 конструкций колодца	7,196	45234,02	7899,83	325504	56847	165868	124436	485935
				14284,27	3182,82	102789	22904	–	35995	
105 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	3199		22393		22393	–	24184
				–		–		–	1791	
107 1108-0201-0109	Стены колодцев из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,017	30705,88	2411,76	522	41	369	113	686
				6588,24	529,41	112	9	–	51	
108 2106-0208-0501	Стремянки	т	0,06289	521306		32785		32785	–	35408
				–		–		–	2623	

109	1106-0301-0407	Соединительные элементы. Установка НР = 91 %	т	0,0864	418282,41	1398,15	36139	121	14122	19972	60600
					253430,56	587,96	21896	51	–	4489	
110	2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	2	5249		10498		10498	–	11338
					–		–		–	840	
111	2303-0101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	1	8456		8456		8456	–	9132
					–		–		–	676	
118	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	178,16	1197,2	1197,2	213292	213292	–	107162	346090
					–	835,41	–	148836	–	25636	
119	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	72	164,8	156,14	11865	11242	–	2439	15448
					8,66	38,4	623	2765	–	1144	
120	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	72	18,91	18,91	1361	1361	–	392	1893
					–	7,56	–	544	–	140	
121	1122-0501-0111	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка (футляр) НР = 99 %	км трубопровода	0,04	1188825	439625	47553	17585	–	34857	89003
					749200	131025	29968	5241	–	6593	
		Итого по разделу 2					**1 920 669**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					421 110				

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					505 359				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					239 575				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					273 774				
	- перевозка грузов, тенге					27 789				
	Накладные расходы, тенге					550 368				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					142 269				
Локальная смета 2-1-12 Жилой дом поз. 31а										
Раздел 1. К10										
43 1110-0201-0101	Утепляющие крышки над колодцами НР = 90 %	м2	2,31	3683,98	132,9	8510	307	7702	568	9804
				216,88	56,28	501	130	–	726	
44 1110-0102-0206	Обивка кровельной сталью неоцинкованной по войлоку НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	2,31	1846,75	6,06	4266	14	3305	859	5535
				409,96	3,03	947	7	–	410	
	Итого по разделу 1					**15 339**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 448				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					321				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					137				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					11 007				
	Накладные расходы, тенге					1 427				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 136				
Раздел 2. К21										
58 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	22,6	218,32	208,63	4934	4715	2	1080	6495
				9,6	56,77	217	1283	–	481	

59	4102-0102-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	36,16	109		3941		–	–	4256
					–		–		–	315	
60	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	22,6	21,59	18,27	488	413	2	171	712
					3,23	7,3	73	165	–	53	
61	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (мокрый) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	268,8	181,28	171,76	48728	46168	–	10017	63445
					9,52	42,24	2560	11353	–	4700	
62	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	116,1	164,8	156,14	19133	18128	–	3933	24911
					8,66	38,4	1005	4458	–	1845	
63	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	13	2392,69	–	31105	–	–	22396	57781
					2392,69	–	31105	–	–	4280	
64	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15;	м3 грунта	8,7	1993,91	–	17347	–	–	12490	32224
					1993,91	–	17347	–	–	2387	

65	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (при пересечении с кабелем) НР = 72 % т.ч. п.3.180: ктрр1=1,3;	м3 грунта	4	2254	–	9016	–	–	6492	16749
					2254	–	9016	–	–	1241	
66	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях (при пересечении с коммуникациями) НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.181: ктрр2=1,15;	м3 грунта	8	2293	–	18344	–	–	13208	34076
					2293	–	18344	–	–	2524	
67	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	41,9	904,3	–	37890	–	–	27281	70385
					904,3	–	37890	–	–	5214	
68	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	376,7	18,9	18,9	7121	7121	–	2051	9906
					–	7,56	–	2848	–	734	
69	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (под дорогой) НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	217,7	164,07	75,89	35719	16522	–	19552	59693
					88,18	36,55	19197	7958	–	4422	
70	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	7,44	2969,09	1252,55	22090	9319	–	18206	43520
					1716,53	549,19	12771	4086	–	3224	
71	1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	14,88	385,15	271,03	5731	4033	–	2762	9172
					114,11	57,73	1698	859	–	679	

72	1127-0302-0102	Покрытия и основания из песчано-гравийной смеси. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	27,9	385,09	271	10744	7561	–	5180	17198
					114,09	57,81	3183	1613	–	1274	
73	1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 108 %	м	48	791,21	–	37978	–	–	41016	85314
					791,21	–	37978	–	–	6320	
78	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	23,2	73		1694		–	–	1830
					–		–		–	136	
79	4102-0102-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	23,2	532		12342		–	–	13329
					–		–		–	987	
80	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	7	3084,57	175,43	21592	1228	12728	7897	31848
					1090,86	48,71	7636	341	–	2359	
81	1122-0501-0205	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 400 мм . Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,03	117833,33	19933,33	3535	598	64	3121	7188
					95766,67	9333,33	2873	280	–	532	
82	1122-1401-0304	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	уложенной в футляре	26	1914,15	12,31	49768	320	16607	32610	88968
					1263,12	3,77	32841	98	–	6590	
85	1122-0301-0112	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка (футляр) НР = 99 %	км трубопровода	0,026	3318769,23	1719653,85	86288	44711	1989	52928	150353
					1522615,38	533653,85	39588	13875	–	11137	

86	2301-0201-0269	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80	м	26,104	47792		1247562		1247562	–	1347367
					–		–		–	99805	
87	1122-0601-0312	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,026	8591192,31	1391384,62	223371	36176	171476	24331	267518
					604576,92	340692,31	15719	8858	–	19816	
88	1123-0601-0106	Колодцы канализационные круглые сборные железобетон-ные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 %	м3 конструкций колодца	5,98	45233,95	7899,83	270499	47241	137838	103408	403820
					14284,28	3182,78	85420	19033	–	29913	
96	2104-0301-0201	Кольца опорные желе-зобетонные для колодцев КО1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	3199		9597		9597	–	10365
					–		–		–	768	
99	2106-0208-0501	Стремянки	т	0,0555	521306		28932		28932	–	31247
					–		–		–	2315	
100	1106-0301-0407	Соединительные элементы. Установка НР = 91 %	т	0,086	418290,7	1406,98	35973	121	14057	19880	60321
					253430,23	593,02	21795	51	–	4468	
101	2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	5249		5249		5249	–	5669
					–		–		–	420	
102	2303-0101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	1	8456		8456		8456	–	9132
					–		–		–	676	

108	1123-1101-0102	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые НР = 99 %	врезка	1	25056	–	25056	–	3284	21554	50339
					21772	–	21772	–	–	3729	
109	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	78,4	1197,19	1197,19	93860	93860	–	47157	152298
					–	835,41	–	65496	–	11281	

Итого по разделу 2	**3 167 429**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	420 028
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	338 235
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	142 655
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 657 843
- перевозка грузов, тенге	17 977
Накладные расходы, тенге	498 721
Сметная прибыль (8 %), тенге	234 625
Итого по акту	**10 918 097**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	844 516
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	844 344
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	382 550
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 268 767
- перевозка грузов, тенге	99 307
Накладные расходы, тенге	1 052 418
Сметная прибыль (8 %), тенге	808 745
Нормативная трудоемкость, чел-ч	1 218
Всего	**10 918 097**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	141 935
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,4 %)	376 041
Итого	**11 436 073**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	77 762
Итого по акту	**11 513 835**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**228 721**

Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**11 742 556**
Итого в текущих ценах с учетом договорного коэффициента	**11 096 715,18**
НДС (12 %)	1 331 605,82
Итого	**12 428 321,00**

Заказчик : Заместитель руководителя
ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска»
М.П. _____ М.С. Акимжанов

Подрядчик Директор
ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ»
М.П. _____ Н.М.Нурпалиев

Технадзор: Директор
ТОО "VK ETNA"
М.П. _____ Ж. А. Каребаева

Эксперт _____ К.З. Заманбеков

Сметчик _____ М.Е. Милютина

расценки проверены

Авторский надзор: Директор
ТОО «Восток Массивпроект»
М.П. _____ Г.А. Палагина

Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку рабочих, проживающих на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствие испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне

Сводка затрат

Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (дренаж) в 19 жилом районе г.Усть-Каменогорск, ВКО

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тенге				Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч	Сметная заработная плата, тыс.тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Итого нормативная трудоемкость 1 218,000 чел-ч

Итого сметная заработная плата 1 227 066,000 тенге

Согласно Ст.7; Ст13, пп1 (Смотри "Порядок расчета в сметах средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствие испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне в соответствии с ЗРК от 18 декабря 1992 года № 1787-XII ")

Размер дополнительной оплаты труда расчитывается в размере 1,5 месячных расчетных показателей

Согласно Ст.7; Ст13, пп3 (Смотри "Порядок расчета в сметах средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствие испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне в соответствии с ЗРК от 18 декабря 1992 года № 1787-XII ")

Размер ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска - 10 календарных дней

Коэффициент дополнительной оплаты труда к МРП (k)- 1,5

Сроки строительства: 2018

Среднемесячная норма рабочего времени, согласно производственному календарю, на 2018 год 164,00 час/месяц

Годовая норма рабочего времени, согласно производственному календарю, на 2018 год 1968,00 час/год

По вышеуказанным данным выполняем расчеты

Расчет 1. Затраты на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска, определяем по следующей формуле:

$$Сдз = Тн / Вмес.нр * k * МРП_{2018}$$

Сзд - затраты на дополнительную оплату труда в базисном уровне , тенге
Тн - нормативная трудоемкость по сметному расчету стоимости строительства, чел.час
Вмес.нр - среднемесячная норма рабочего времени по производственному календарю за планируемые годы осуществления строительства, час/месяц
k - количество месячных расчетных показателей на дополнительную оплату труда в данной зоне радиационного риска
МРП- месячный расчетный показатель, установленный согласно бюджетному законодательству, в году составления сметной документации. $МРП_{2018}$=2405 тенге

Тн=	**1218**
Вмес.нр=	**164,000**
k=	**1,5**
$МРП_{2018}$=	**2405**

Сзд =226/ 164*1,5*2405= **26 792** тенге

Расчет 2. Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствие испытаний ядерного оружия на семипалатинском полигоне, определяем по следующей формуле:

$$Сдо = 8*Тн*До/Вгод.нр * (Сз/Тн + k*МРП_{2018}/Вмес.нр)$$

Сдо - затраты на дополнительный отпуск , тенге
Тн - нормативная трудоемкость по сметному расчету стоимости строительства, чел.час
Вгод.нр - среднемесячная норма рабочего времени по производственному календарю за планируемые годы осуществления строительства, час/год
До - дни ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска в данной зоне радиационного риска, день/год
Сз - сумма сметной заработной платы по сметному расчету стоимости строительства, тенге
8 - нормальная продолжительность ежедневной работы (рабочей смены) при пятидневной рабочей неделе при недельной норме 40 часов согласно трудовому кодексу, час/день
k - количество месячных расчетных показателей на дополнительную оплату труда в данной зоне радиационного риска
МРП- месячный расчетный показатель, установленный согласно бюджетному законодательству, в году составления сметной документации. $МРП_{2018}$=2405 тенге
Вмес.нр - среднемесячная норма рабочего времени по производственному календарю за планируемые годы осуществления строительства, час/месяц

Вмес.нр =	**164,00**
Вгод.нр 2018г.	**1968,000**
До=	**10**
k=	**1,5**
Сз =	**1227066,000**
Тн =	**1218,000**
МРП2018=	**2405**

Сдо = 8*226*10 /1968* (242048 /226+1,5*2405/164) = **50 970** тенге

Итого : **77 762** **тенге**