Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик : **ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска»**

Подрядчик: **ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ»**

Наименование строительства: **"Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (дренаж) в 19 жилом районе г.Усть-Каменогорск, ВКО"**

СПРАВКА № 4
стоимости выполненных работ и затрат
за май 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4671509		№68 доп. соглашение №1 доп. соглашение №2 доп.соглашение №3 доп.соглашение №4	06.06.2019г. 24.12.2019г. 28.01.2020г. 16.04.2020г. 28.04.2020г.	местный бюджет	004 015	ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ»	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за май без НДС	из.гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ №4	89 449 746,00	10 902 859,82		10 902 859,82					1 308 343,18	12 211 203,00

Заказчик : Заместитель руководителя
М.П. ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» _____ М.С. Акимжанов

Подрядчик Директор
М.П. ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ» _____ Н.М.Нурпалиев

Технадзор: Директор
М.П. ТОО "VK ETNA" _____ Ж.А. Каребаева

Авторский надзор: Директор
М.П. ТОО «Восток Массивпроект» _____ Г. А. Палагина

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан-27
ИИК KZ06070103KS N181 6000
БИН 060140009176
БИК: KKMFKZ2A
РГУ «Комитет Казначейства министерства финансов РК»

Подрядчик: ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ»
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Протозанова,47-23
ИИК 338560000000365283
БИК KCJBKZKX
БИН 060940000012
АО «Банк ЦентрКредит»

ф-2в

Наименование: "Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (дренаж) в 19 жилом районе г.Усть-Каменогорск, ВКО"

Договор: №68 от 06.06.2019г. , Доп. соглашение №1 от 24.12.2019г., Доп. соглашение №2 от 28.01.2020г., Доп.соглашение №3 от 16.04.2020г., доп.соглашение №4 28.04.2020г.

Акт № 4
приемки выполненных работ за май 2020 года

03.06.2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета №2-1-3 Жилой дом поз. 45б										
	Раздел 1. К10										
1	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	64	218,29	208,6	13969	13350	5	3058	18389
					9,6	56,76	614	3633	–	1362	

2 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	255	240,1	229,46	61226	58513	21	13401	80597
				10,56	62,44	2692	15921	–	5970	
3 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	48	195,23	186,59	9372	8957	3	2051	12337
				8,58	50,77	412	2437	–	914	
4 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	12	2392,66	–	28712	–	–	20673	53336
				2392,66	–	28712	–	–	3951	
5 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Уширение траншеи НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15;	м3 грунта	8	1993,89	–	15951	–	–	11485	29631
				1993,89	–	15951	–	–	2195	
6 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях (при пересечении вч незащищеным кабелем) НР = 72 % т.ч. п.3.180: ктрр1=1,3;	м3 грунта	9	2253,95	–	20286	–	–	14606	37683
				2253,95	–	20286	–	–	2791	

7	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях (при пересечении с коммуникациями) НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.181: ктрр2=1,15;	м3 грунта	20	2292,96	–	45859	–	–	33018	85187
					2292,96	–	45859	–	–	6310	
8	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	49	177,48	169,62	8697	8312	3	1903	11448
					7,8	46,16	382	2261	–	848	
9	4102-0102-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	646	109		70414		–	–	76047
					–		–		–	5633	
10	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	367	21,57	18,25	7918	6698	31	2784	11558
					3,24	7,29	1189	2677	–	856	
11	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	48	17,68	14,98	848	719	2	299	1239
					2,66	5,98	127	288	–	92	
12	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	81	823,36	–	66692	–	–	48018	123887
					823,36	–	66692	–	–	9177	
13	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	297	15,82	15,82	4699	4699	–	1353	6536

				–	6,33	–	1879	–	484	
15 2101-0301-0401	Гравий для строительных работ М400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	31	3312		102672		102672	–	110886
				–		–		–	8214	
16 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	50	1653		82650		82650	–	89262
				–		–		–	6612	
17 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	297	989		293733		293733	–	317232
				–		–		–	23499	
31 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	16	3084,68	175,5	49355	2808	29093	18052	72800
				1090,89	48,74	17454	780	–	5393	
32 1122-0501-0204	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 250 мм . Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,14	79757,58	10409,09	11165	1457	209	10079	22944
				67851,52	4875,76	9499	682	–	1700	
35 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,5	57815,53	9818,57	375801	63821	192180	143972	561355
				18430,73	3942,61	119800	25626	–	41582	
36 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	28	13339		373492		373492	–	403371

				–	–	–	29879	
37	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	16924	118468	118468	–	127945
					–	–	–	9477	
38	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	24347	194776	194776	–	210358
					–	–	–	15582	
39	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7337	7337	7337	–	7924
					–	–	–	587	
40	2104-0302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9052	9052	9052	–	9776
					–	–	–	724	
41	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	20052	80208	80208	–	86625
					–	–	–	6417	

42	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	4	22575		90300		90300	–	97524
					–		–		–	7224	
43	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	15	3199		47985		47985	–	51824
					–		–		–	3839	
44	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	1	5659		5659		5659	–	6112
					–		–		–	453	
45	2106-0208-0501	Стремянки								
			т	0,1	521306		52131		52131	–	56301
					–		–		–	4170	
46	1106-0301-0407	Соединительные элементы. Установка НР = 91 %	т	0,15	418284,06	1400	62743	210	24518	34675	105211
					253428,99	591,3	38015	89	–	7793	
47	2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	3	5249		15747		15747	–	17007
					–		–		–	1260	
48	2303-0101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	1	8456		8456		8456	–	9132
					–		–		–	676	
51	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфта Установка НР = 99 %								
			шт.	6	1475,81	945,94	8855	5676	–	4716	14657

				529,88	264,25	3179	1585	–	1086	
52	2302-0308-1206	Муфты полиэтиленовые DN300(для прохода трубы в колодце)	шт.	6	2500		15000		15000	–	16200
					–		–		–	1200	
56	1101-0205-1001	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые НР = 72 %	м2 креплений	705	702,87	27,78	495520	19584	262190	159866	707817
					303,19	11,76	213746	8290	–	52431	
57	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	208	1197,2	1197,2	249017	249017	–	125110	404057
					–	835,41	–	173764	–	29930	
58	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	25	181,27	171,75	4532	4294	–	932	5901
					9,52	42,23	238	1056	–	437	
59	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	25	18,9	18,9	473	473	–	136	658
					–	7,57	–	189	–	49	

Итого по разделу 1 **4 060 754**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 584 847
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 448 588
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 241 157
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 005 921

	- перевозка грузов, тенге					70 414				
	Накладные расходы, тенге					650 187				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					300 797				

Локальная смета 2-1-5 Жилой дом поз. 46/1

Раздел 1 К 10

1	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	230	240,1	229,46	55223	52776	19	12088	72696
					10,56	62,44	2428	14361	–	5385	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	7,4	2392,65	–	17706	–	–	12748	32890
					2392,65	–	17706	–	–	2436	
3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Уширение траншеи НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15;	м3 грунта	2,5	1993,9	–	4985	–	–	3589	9260
					1993,9	–	4985	–	–	686	
5	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях (при пересечении с коммуникациями) НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.181: ктрр2=1,15;	м3 грунта	6,4	2292,94	–	14675	–	–	10566	27260
					2292,94	–	14675	–	–	2019	
6	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	22	177,48	169,62	3905	3732	1	855	5141

				7,81	46,15	172	1016	–	381	
7	4102-0102-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	403	109		43927		–	–	47441
					–		–		–	3514	
8	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	252	21,57	18,25	5437	4600	21	1911	7936
					3,24	7,29	816	1838	–	588	
9	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	51	823,36	–	41991	–	–	30234	78003
					823,36	–	41991	–	–	5778	
10	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	176	15,82	15,82	2784	2784	–	801	3872
					–	6,33	–	1113	–	287	
12	2101-0301-0401	Гравий для строительных работ М400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	20	3312		66240		66240	–	71539
					–		–		–	5299	
13	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	32	1653		52896		52896	–	57128
					–		–		–	4232	
14	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	176	989		174064		174064	–	187989
					–		–		–	13925	
28	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	10	3084,64	175,48	30847	1755	18183	11282	45499

				1090,87	48,73	10909	487	–	3370	
29 1122-0501-0204	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 250 мм . Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,086	79753,42	10406,39	6859	895	129	6191	14094
				67853,88	4872,15	5835	419	–	1044	
32 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,3	57815,43	9818,66	248609	42221	127136	95243	371360
				18430,67	3942,63	79252	16953	–	27508	
38 2106-0208-0501	Стремянки	т	0,06	521306		31278		31278	–	33780
				–		–		–	2502	
39 1106-0301-0407	Соединительные элементы. Установка НР = 91 %	т	0,08	418284,11	1397,09	33462	112	13076	18492	56110
				253431,79	590,72	20274	47	–	4156	
40 2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	3	5249		15747		15747	–	17007
				–		–		–	1260	
43 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфта Установка НР = 99 %	шт.	5	1475,85	945,92	7379	4730	–	3930	12214
				529,92	264,31	2649	1321	–	905	
44 2302-0308-1206	Муфты полиэтиленовые DN300(для прохода трубы в колодце)	шт.	5	2500		12500		12500	–	13500
				–		–		–	1000	

48	1101-0205-1001	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые НР = 72 %	м2 креплений	438	702,86	27,78	307854	12167	162892	99320	439748
					303,19	11,76	132795	5150	–	32574	
49	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	166	1197,2	1197,2	198735	198735	–	99847	322469
					–	835,41	–	138677	–	23887	
50	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	14	164,8	156,14	2307	2186	–	474	3003
					8,66	38,4	121	538	–	222	
51	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	14	18,91	18,91	265	265	–	76	368
					–	7,57	–	106	–	27	

Итого по разделу 1	**1 930 307**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	334 608
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	326 958
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	182 026
- материалы, изделия и конструкции, тенге	674 182
- перевозка грузов, тенге	43 927
Накладные расходы, тенге	407 647
Сметная прибыль (8 %), тенге	142 985

Локальная смета 2-1-10 Жилой дом поз. 68

Раздел 1 К10

1	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	81	218,3	208,6	17682	16897	7	3871	23277
					9,6	56,77	778	4598	–	1724	
2	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	423	240,1	229,46	101564	97063	35	22231	133699
					10,56	62,43	4466	26410	–	9904	
3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	16	2392,69	–	38283	–	–	27564	71115
					2392,69	–	38283	–	–	5268	
4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15;	м3 грунта	11	1993,91	–	21933	–	–	15792	40743
					1993,91	–	21933	–	–	3018	
5	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях (при пересечении с незащищенным кабелем) НР = 72 % т.ч. п.3.180: ктрр1=1,3;	м3 грунта	8	2254	–	18032	–	–	12983	33496
					2254	–	18032	–	–	2481	

6	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях (при пересечении с коммуникациями) НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.181: ктрр2=1,15;								
			м3 грунта	12	2293	–	27516	–	–	19812	51114
					2293	–	27516	–	–	3786	
7	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %								
			м3 грунта	47	177,49	169,62	8342	7972	3	1826	10981
					7,81	46,15	367	2169	–	813	
8	4102-0102-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км								
			т	441,6	109		48134		–	–	51985
					–		–		–	3851	
9	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	551	21,58	18,25	11888	10057	46	4178	17351
					3,24	7,29	1785	4018	–	1285	
10	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	120	823,36	–	98803	–	–	71138	183536
					823,36	–	98803	–	–	13595	
11	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %								
			м3 грунта	373,5	15,82	15,82	5909	5909	–	1701	8219
					–	6,33	–	2363	–	609	

12	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненн ого грунта	134	164,07	75,9	21986	10170	–	12035	36743
					88,18	36,56	11816	4899	–	2722	
13	2101-0301-0401	Гравий для строительных работ М400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	45	3312		149040		149040	–	160963
					–		–		–	11923	
14	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	75	1653		123975		123975	–	133893
					–		–		–	9918	
15	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	373,5	989		369392		369392	–	398943
					–		–		–	29551	
16	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкц ии	7,84	2969,13	1252,55	23278	9820	–	19185	45860
					1716,58	549,23	13458	4306	–	3397	
17	1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкц ии	15,68	385,08	270,98	6038	4249	–	2910	9664
					114,09	57,72	1789	905	–	716	
18	1127-0302-0102	Покрытия и основания из песчаногравийной смеси. Разборка НР = 108 %	м3 конструкц ии	29,4	385,1	271,02	11322	7968	–	5456	18120
					114,08	57,76	3354	1698	–	1342	
19	1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 108 %	м	80	791,2	–	63296	–	–	68360	142188
					791,2	–	63296	–	–	10532	

29 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	23,5	3084,68	175,49	72490	4124	42730	26513	106923
				1090,89	48,72	25636	1145	–	7920	
30 1122-0501-0204	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 225 мм . Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,204	79754,9	10406,86	16270	2123	305	14688	33435
				67852,94	4872,55	13842	994	–	2477	
33 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,565	57815,33	9818,55	610819	103733	312366	234010	912415
				18430,67	3942,64	194720	41654	–	67586	
40 2106-0208-0501	Стремянки	т	0,154	521306		80281		80281	–	86703
				–		–		–	6422	
41 1106-0301-0407	Соединительные элементы. Установка НР = 91 %	т	0,2215	418284,42	1399,55	92650	310	36205	51202	155360
				253431,15	591,42	56135	131	–	11508	
42 2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	3	5249		15747		15747	–	17007
				–		–		–	1260	
43 2303-0101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	3	8456		25368		25368	–	27397
				–		–		–	2029	
46 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфта Установка НР = 99 %	шт.	13	1475,85	945,92	19186	12297	–	10222	31761

				529,92	264,31	6889	3436	–	2353	
47	2302-0308-1206	Муфты полиэтиленовые DN300(для прохода трубы в колодце)	шт.	12	2500		30000		30000	–	32400
				–		–		–	2400	
48	2302-0308-1207	Муфты полиэтиленовые DN 445 (для прохода трубы в колодце)	шт.	1	4138		4138		4138	–	4469
				–		–		–	331	
51	1101-0205-1001	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые НР = 72 %	м2 креплений	1020	702,87	27,78	716923	28335	379338	231295	1024075
					303,19	11,76	309250	11993	–	75857	
52	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	328	1197,2	1197,2	392680	392680	–	197289	637167
					–	835,41	–	274013	–	47198	
53	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	35	181,26	171,74	6344	6011	–	1304	8260
					9,51	42,23	333	1478	–	612	
54	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	35	18,91	18,91	662	662	–	191	921

	–	7,57	–	265	–	68

Итого по разделу 1	**4 650 183**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	912 481
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	720 380
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	386 475
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 568 976
- перевозка грузов, тенге	48 134
Накладные расходы, тенге	1 055 756
Сметная прибыль (8 %), тенге	344 456

Итого	**10 641 244**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 831 936
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 495 926
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	809 658
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 249 079
- перевозка грузов, тенге	162 475
Накладные расходы, тенге	2 113 590
Сметная прибыль (8 %), тенге	788 238
Нормативная трудоемкость, чел-ч	2 666
Всего	**10 641 244**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	138 336
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,4 %)	366 506
Итого	**11 146 086**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и	168 410
Итого по акту	**11 314 496**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**222 922**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**11 537 418**

Итого в текущих ценах с учетом договорного коэффициента		**10 902 859,82**
НДС (12 %)		1 308 343,18
Итого		**12 211 203,00**

Заказчик : Заместитель руководителя
ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска»
М.П. _____ М.С. Акимжанов

Подрядчик Директор
ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ»
М.П. _____ Н.М.Нурпалиев

Технадзор: Директор
ТОО "VK ETNA"
М.П. _____ Ж. А. Каребаева

Эксперт _____ К.З. Заманбеков

Сметчик _____ М.Е. Милютина

Авторский надзор: Директор
ТОО «Восток Массивпроект»
М.П. _____ Г.А. Палагина

Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку рабочих, проживающих на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствие испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне

Сводка затрат

Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (дренаж) в 19 жилом районе г.Усть-Каменогорск, ВКО

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тенге				Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч	Сметная заработная плата, тыс.тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Итого нормативная трудоемкость **2 666,000** **чел-ч**

Итого сметная заработная плата **2 641 594,000** **тенге**

Согласно Ст.7; Ст13, пп1 (Смотри "Порядок расчета в сметах средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствие испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне в соответствии с ЗРК от 18 декабря 1992 года № 1787-XII ")

Размер дополнительной оплаты труда расчитывается в размере 1,5 месячных расчетных показателей

Согласно Ст.7; Ст13, пп3 (Смотри "Порядок расчета в сметах средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствие испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне в соответствии с ЗРК от 18 декабря 1992 года № 1787-XII ")

Размер ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска - **10** календарных дней

Коэффициент дополнительной оплаты труда к МРП (k)- **1,5**

Сроки строительства: **2018**

Среднемесячная норма рабочего времени, согласно производственному календарю, на 2018 год **164,00** час/месяц

Годовая норма рабочего времени, согласно производственному календарю, на 2018 год **1968,00** час/год

По вышеуказанным данным выполняем расчеты

Расчет 1. Затраты на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска, определяем по следующей формуле:

$$Сдз = Тн / Вмес.нр * k * МРП_{2018}$$

Сзд - затраты на дополнительную оплату труда в базисном уровне , тенге
Тн - нормативная трудоемкость по сметному расчету стоимости строительства, чел.час
Вмес.нр - среднемесячная норма рабочего времени по производственному календарю за планируемые годы осуществления строительства, час/месяц
k - количество месячных расчетных показателей на дополнительную оплату труда в данной зоне радиационного риска
МРП- месячный расчетный показатель, установленный согласно бюджетному законодательству, в году составления сметной документации. МРП2018=2405 тенге

Тн=	**2666**
Вмес.нр=	**164,000**
k=	**1,5**
МРП2018=	**2405**

Сзд =2666/ 164*1,5*2405= **58 644** тенге

Расчет 2. Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствие испытаний ядерного оружия на семипалатинском полигоне, определяем по следующей формуле:

$$Сдо = 8*Тн*До/Вгод.нр * (Сз/Тн + k*МРП_{2018}/Вмес.нр)$$

Сдо - затраты на дополнительный отпуск , тенге
Тн - нормативная трудоемкость по сметному расчету стоимости строительства, чел.час
Вгод.нр - среднемесячная норма рабочего времени по производственному календарю за планируемые годы осуществления строительства, час/год
До - дни ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска в данной зоне радиационного риска, день/год
Сз - сумма сметной заработной платы по сметному расчету стоимости строительства, тенге
8 - нормальная продолжительность ежедневной работы (рабочей смены) при пятидневной рабочей неделе при недельной норме 40 часов согласно трудовому кодексу, час/день
k - количество месячных расчетных показателей на дополнительную оплату труда в данной зоне радиационного риска
МРП- месячный расчетный показатель, установленный согласно бюджетному законодательству, в году составления сметной документации. МРП2018=2405 тенге
Вмес.нр - среднемесячная норма рабочего времени по производственному календарю за планируемые годы осуществления строительства, час/месяц

Вмес.нр =	**164,00**
Вгод.нр 2018г.	**1968,000**
До=	**10**
k=	**1,5**
Сз =	**2641594,000**
Тн =	**2666,000**
МРП2018=	**2405**

Сдо = 8*2666*10 /1968* (2641594 /2666+1,5*2405/164) = **109 766** тенге

Итого : **168 410** **тенге**