Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года №656
Приложение 5-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщик)
Форма

Заказчик : **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области", БИН 050140008334, Актюбинская область, г.Актобе, проспект Санкибай батыр,1.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко",БИН 031240001588,Жамбылская обл., с. Кордай, ул. Жибек жолы, 151**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "ДОНСКОЕ-БАДАМША-АКТОБЕ-ОРСК" УЧАСТОК 7-17 КМ**
(наименование, адрес)

Объект : **АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА. УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№24/22 от 08.04.2022г.**

Акт
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
(Локальная смета 02-01-04)

за сентябрь 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
		Подраздел 4. ТИП I-НОВАЯ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (895,5 м2)									
30	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Т.Ч.П.1.6	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство (Н-15 см, из песчано-гравийной смеси) (9 км доставка воды (добавить 4 км сверх 5 км, учтенных в нормах))	м3 материала основания в плотном теле	185,4666667	1298,23	1135,96	240778	210683	1064	84987	351826
		ЗП - 108%; СП - 8%			156,53	267,76	29031	49661		26061	
32	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 т.ч. п.1.6	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)(нижний слой, Н-18 см из щебеночно-песчаной смеси С-4) (9 км доставка воды (добавить 4 км сверх 5 км, учтенных в нормах))	м2 основания	945,6666667	302,54	262,92	286102	248635	2326	120424	439048
		ЗП - 108%; СП - 8%			37,16	80,75	35141	76363		32522	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=3	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 (добавить 3 см до 18 см)	м2 основания	945,6666667	30,27	30,27	28625	28625	--	9886	41592
					--	9,68	--	9154		3081	
		НР - 108%; СП - 8%									
35	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов (БНД 100/130, 0,5 л/м2)	т	0,2133333	2072,34	2072,34	442	442	--	234	730
					--	1016,74	--	217		54	
		НР - 108%; СП - 8%									
36	216-201-0203 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,2197333	133122,00	--	29251	--	29251	--	31591
					--	--	--	--		2340	
		СП - 8%									
37	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство (верхний слой основания h-12 см)(БНД 100/130)	м2	398	228,72	167,25	91031	66566	3713	33889	134913
					52,14	26,70	20752	10627		9994	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	211-205-0103 РСНБ РК 2015	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм	т	96,369	8721,00	--	840434	--	840434	--	907669
					--	--	--	--		67235	
		СП - 8%									
39	211-205-0102 РСНБ РК 2015	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 10 до 20 мм	т	4,5301667	9197,00	--	41664	--	41664	--	44997
					--	--	--	--		3333	
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4	Тенге				84924				
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					554951			
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					146022			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						918453		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							249420	
	Накладные расходы		Тенге							144620	
	Сметная прибыль		Тенге								1952367
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге				1558327	554951	918452	249420	1952367
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				84924	146022	--	144620	
							1558327				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7104				
	Материалы		Тенге					230946			
	Всего заработная плата		Тенге				29251				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				882098				
	Местные материалы		Тенге				249420				
		Накладные расходы	Тенге				144620				
		Сметная прибыль	Тенге				1952367				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге								149
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					230946			
		Сметная заработная плата	Тенге				1952367				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге								149
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					230946			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1952367
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				84924				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					554951			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					146022			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						918453		
		- Накладные расходы	Тенге							249420	
		- Сметная прибыль	Тенге							144620	
		Временные здания и сооружения-4,8%	Тенге								93 714
		Итого с временные здание и сооружения	**Тенге**								**2 046 081**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных(ремонтно-строительных)работ в зимние время	Тенге								47 817
		Итого с зимние время	**Тенге**								**2 093 897**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								41 878
		ИТОГО с прочими	**Тенге**								**2 135 775**
		В том числе в текущих ценах на 2022 год-100% - К=1,0500514	Тенге								2 242 674
		ИТОГО	Тенге								**2 242 674**
		Итого с коэф.К договорной сумме	Тенге								**2 132 783**
		НДС 12%	Тенге								255 934
		Всего	**Тенге**								**2 388 717**
		К оплате	Тенге								**2 388 717**

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области"

Гл.специалист Р.Е.Сарбеков

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

Кобейтаев Е.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"

Директор Ниеткалиев Г.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Караганда Каздорпроект"

Нефедов Г.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года №656
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)
Форма

Заказчик : **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области", БИН 050140008334, Актюбинская область, г.Актобе, проспект Санкибай батыр,1.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко",БИН 031240001588,Жамбылская обл., с. Кордай, ул. Жибек жолы, 151**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "ДОНСКОЕ-БАДАМША-АКТОБЕ-ОРСК" УЧАСТОК 7-17 КМ**
(наименование, адрес)

Объект : **АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА.ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ. ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ. Ж/Б ДИАМ. 1,5Н.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№24/22 от 08.04.2022г.**

Акт
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
(Локальная смета 02-01-06)

за сентябрь 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО НОВОЙ Ж/Б ТРУБЫ ДИАМ. 1,5Н. ФУНДАМЕНТНОЙ НА ПК11+64 (L=19,42 м)									
1	1101-0101-0364 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	132	311,92	311,92	41173	41173	--	4960	49824
		НР - 72%; СП - 8%			--	52,19	--	6889		3691	
2	1101-0205-0104 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8	м3 грунта	15	3909,95	--	58649	--	--	42227	108947
		НР - 72%; СП - 8%			3909,95	--	58649	--		8070	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0205-0104 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5	4691,94	--	23460	--	--	16891	43579
		НР - 72%; СП - 8%			4691,94	--	23460	--		3228	
4	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство (М1400 фр. 20-40 мм)	м3 подушки	65,55	2480,52	239,78	162598	15718	--	129890	315887
		НР - 84%; СП - 8%			2240,74	118,24	146881	7751		23399	
5	211-201-0806 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	91,1145	4666,00	--	425140	--	425140	--	459151
		СП - 8%			--	--	--	--		34011	
7	225-107-0104 РСНБ РК 2015	Плита фундаментная под водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В20, В22,5 ГОСТ 13015-2012 марки Блок № 42	шт.	7	51331,00	--	359317	--	359317	--	388062
		СП - 8%			--	--	--	--		28745	
8	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Т.Ч. П.1.57	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство (лекальные блоки)(доставка воды на 9 км)	м2 изолируемой поверхности	67,2	3483,43	151,73	234086	10196	168110	49799	306596
		НР - 84%; СП - 8%			830,06	52,15	55780	3504		22711	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	225-104-0219 РСНБ РК 2015 примен-но к ЗКП 5.100 с К=2	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 5.200	шт.	7	136142,00	--	952994	--	952994	--	1029234
		СП - 8%			--	--	--	--		76240	
12	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Т.Ч. П.1.57	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство (тело трубы) (доставка воды на 9 км)	м2 изолируемой поверхности	83,78	3483,43	151,73	291842	12712	209588	62086	382242
		НР - 84%; СП - 8%			830,06	52,15	69542	4369		28314	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Т.Ч. П.1.57	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя (тело трубы) (доставка воды на 9 км)	м2 изолируемой поверхности	9,94	4547,75	220,75	45205	2194	30157	11434	61171
		НР - 84%; СП - 8%			1293,11	76,35	12854	759		4531	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1130-0403-0103 РСНБ РК 2015	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение	м3 сборных конструкций	9,82	13790,71	3795,83	135425	37275	61218	39844	189290
		НР - 84%; СП - 8%			3760,92	1069,33	36932	10501		14021	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	225-109-0106 РСНБ РК 2015	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ6пл (Блок № 40пл)	шт.	4	97400,00	--	389600	--	389600	--	420768
		СП - 8%			--	--	--	--		31168	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	225-109-0207 РСНБ РК 2015	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 36 (СТ 12)	шт.	2	107689,00	--	215378	--	215378	--	232608
		СП - 8%			--	--	--	--		17230	
17	ССЦ РК 8.04-08-2020 Общая часть 2021г. т.ч. п.2.3.4	Затраты на изготовление изделий из бетона на сульфатостойком цементе на 1 м3	м3	9,82	270,00	--	2651	--	2651	--	2863
		СП - 8%			--	--	--	--		212	
18	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Т.Ч. П.1.57	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство (оголовка)(доставка воды на 9 км)	м2 изолируемой поверхности	44	3483,43	151,73	153271	6677	110071	32606	200748
		НР - 84%; СП - 8%			830,06	52,15	36523	2295		14870	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	211-201-0806 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,8297	4666,00	--	8537	--	8537	--	9220
		СП - 8%			--	--	--	--		683	
30	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0376	392348,00	--	14752	--	14752	--	15932
		СП - 8%			--	--	--	--		1180	
32	211-201-0806 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	2,675	4666,00	--	12482	--	12482	--	13481
		СП - 8%			--	--	--	--		999	
35	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,055	392348,00	--	21579	--	21579	--	23305
		СП - 8%			--	--	--	--		1726	
37	211-201-0806 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,197	4666,00	--	5585	--	5585	--	6032
		СП - 8%			--	--	--	--		447	
38	226-103-1801 РСНБ РК 2015	Блок упора ГОСТ 13015-2012 марки У-1	шт.	2	13350,00	--	26700	--	26700	--	28836
		СП - 8%			--	--	--	--		2136	
39	226-103-1802 РСНБ РК 2015	Блок упора ГОСТ 13015-2012 марки У-2	шт.	2	16592,00	--	33184	--	33184	--	35839
		СП - 8%			--	--	--	--		2655	
41	211-201-0806 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,6848	4666,00	--	3195	--	3195	--	3451
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
46	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0141	392348,00	--	5532	--	5532	--	5975
		СП - 8%			--	--	--	--		443	
50	211-201-0806 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	2,5466	4666,00	--	11882	--	11882	--	12833
		СП - 8%			--	--	--	--		951	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,0527	64417,60	--	3395	--	18	2837	6730
		НР - 84%; СП - 8%			64081,60	--	3377	--		499	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0527	392348,00	--	20677	--	20677	--	22331
		СП - 8%			--	--	--	--		1654	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3658289	125945	3088347	392574	4374935
							443998	36068	--	324070	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3658289				
	Материалы		Тенге				579161				
	Всего заработная плата		Тенге					480066			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				62540				
	Местные материалы		Тенге				2446645				
		Накладные расходы	Тенге				392574				
		Сметная прибыль	Тенге				324070				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4374933				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								377
		Сметная заработная плата	Тенге					480066			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4374933				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								377
		Сметная заработная плата	Тенге					480066			
РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО НОВОЙ Ж/Б ТРУБЫ ДИАМ. 1,5Н, ФУНДАМЕНТНОЙ НА ПК23+45 (L=30,6 м)(с устройством площадок над входным и выходным порталом)											
61	1101-0101-0364 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	146	311,92	311,92	45540	45541	--	5486	55108
		НР - 72%; СП - 8%			--	52,19	--	7620		4082	
62	1101-0205-0104 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8	м3 грунта	16	3909,95	--	62559	--	--	45043	116210
		НР - 72%; СП - 8%			3909,95	--	62559	--		8608	
63	1101-0205-0104 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5	4691,94	--	23460	--	--	16891	43579
		НР - 72%; СП - 8%			4691,94	--	23460	--		3228	
64	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство (М1400 фр. 20-40 мм)	м3 подушки	68,35	2480,52	239,78	169544	16389	--	135438	329381
		НР - 84%; СП - 8%			2240,74	118,24	153155	8082		24399	
65	211-201-0806 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	95,0065	4666,00	--	443300	--	443300	--	478764

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		35464	
66	1130-0401-0102 РСНБ РК 2015	Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 2 м. Укладка(плиты)	м3 железобетонных блоков	10,11	6423,98	3478,16	64946	35164	10068	24897	97030
		НР - 84%; СП - 8%			1950,00	981,68	19714	9925		7187	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	225-107-0104 РСНБ РК 2015	Плита фундаментная под водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В20, В22,5 ГОСТ 13015-2012 марки Блок № 42	шт.	11	51331,00	--	564641	--	564641	--	609812
		СП - 8%			--	--	--	--		45171	
68	225-107-0105 РСНБ РК 2015	Плита фундаментная под водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В20, В22,5 ГОСТ 13015-2012 марки Блок № 43	шт.	2	39554,00	--	79108	--	79108	--	85437
		СП - 8%			--	--	--	--		6329	
69	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Т.Ч. П.1.57	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство (лекальные блоки) (доставка воды на 9 км)	м2 изолируемой поверхности	120,5	3483,43	151,73	419753	18283	301448	89297	549774
		НР - 84%; СП - 8%			830,06	52,15	100022	6284		40724	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	1130-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 8/9 м	м3 железобетона звеньев	23,75	16274,50	7144,62	386519	169684	64444	167877	598748
		НР - 84%; СП - 8%			6416,48	1998,42	152391	47462		44352	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	212-401-0106 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2,5908	15729,00	--	40751	--	40751	--	44011
		СП - 8%			--	--	--	--		3260	
72	225-104-0223 РСНБ РК 2015	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП6.200	шт.	11	172313,00	--	1895443	--	1895443	--	2047078
		СП - 8%			--	--	--	--		151635	
73	225-104-0224 РСНБ РК 2015 примен-но к ЗКП6.100 с К=3	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП6.300	шт.	1	259110,00	--	259110	--	259110	--	279839
		СП - 8%			--	--	--	--		20729	
74	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Т.Ч. П.1.57	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство (тело трубы) (доставка воды на 9 км)	м2 изолируемой поверхности	152,28	3483,43	151,73	530457	23105	380950	112848	694769
		НР - 84%; СП - 8%			830,06	52,15	126402	7941		51464	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Т.Ч. П.1.57	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя (тело трубы) (доставка воды на 9 км)	м2 изолируемой поверхности	20,3	4547,75	220,75	92319	4481	61588	23352	124925
		НР - 84%; СП - 8%			1293,11	76,35	26250	1550		9254	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	1130-0403-0103 РСНБ РК 2015	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение	м3 сборных конструкций	9,82	13790,71	3795,83	135425	37275	61218	39844	189290
		НР - 84%; СП - 8%			3760,92	1069,33	36932	10501		14021	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	225-109-0106 РСНБ РК 2015	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ6пл (Блок № 40пл)	шт.	4	97400,00	--	389600	--	389600	--	420768
		СП - 8%			--	--	--	--		31168	
78	225-109-0207 РСНБ РК 2015	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 36 (СТ 12)	шт.	2	107689,00	--	215378	--	215378	--	232608
		СП - 8%			--	--	--	--		17230	
79	ССЦ РК 8.04-08-2020 Общая часть 2021г. т.ч. п.2.3.4	Затраты на изготовление изделий из бетона на сульфатостойком цементе на 1 м3	м3	9,82	270,00	--	2651	--	2651	--	2863
		СП - 8%			--	--	--	--		212	
80	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Т.Ч. П.1.57	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство (оголовка)(доставка воды на 9 км)	м2 изолируемой поверхности	44	3483,43	151,73	153271	6677	110071	32606	200748
		НР - 84%; СП - 8%			830,06	52,15	36523	2295		14870	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 (до 20 м)	м3 грунта	58	21,50	21,50	1247	1247	--	379	1756
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,08	--	527		130	
82	1101-0104-0412 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 (добавить 15 м до 20 м)	м3 грунта	58	26,52	26,52	1538	1538	--	467	2166
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,19	--	649		160	
83	1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3 грунта	25	1927,86	--	48196	--	--	34701	89529
		НР - 72%; СП - 8%			1927,86	--	48196	--		6632	
84	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 8 проходов)	м3 уплотненного грунта	58	70,06	70,06	4063	4064	--	1206	5691
		НР - 72%; СП - 8%			--	28,89	--	1676		422	
85	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см (добавить 7 проходов до 8)	м3 уплотненного грунта	58	47,58	47,58	2760	2760	--	641	3673
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,34	--	890		272	
86	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 т.ч. п.1	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой (25%) (9 км доставка воды (добавить 4 км сверх 5 км, учтенных в нормах))	м3 уплотненного грунта	20,75	121,61	102,92	2523	2136	169	503	3268
		НР - 72%; СП - 8%			10,49	23,18	218	481		242	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (на укрепительных работах)	м3 грунта	8,4	4371,68	--	36722	--	--	26440	68215
		НР - 72%; СП - 8%			4371,68	--	36722	--		5053	
89	211-201-0806 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,8297	4666,00	--	8537	--	8537	--	9220
		СП - 8%			--	--	--	--		683	
92	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0376	392348,00	--	14752	--	14752	--	15932
		СП - 8%			--	--	--	--		1180	
94	211-201-0806 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	2,675	4666,00	--	12482	--	12482	--	13481
		СП - 8%			--	--	--	--		999	
97	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,055	392348,00	--	21579	--	21579	--	23305
		СП - 8%			--	--	--	--		1726	
107	211-201-0806 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	2,65788	4666,00	--	12402	--	12402	--	13394
		СП - 8%			--	--	--	--		992	
110	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05465	392348,00	--	21442	--	21442	--	23157
		СП - 8%			--	--	--	--		1715	
114	211-201-0806 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,197	4666,00	--	5585	--	5585	--	6032
		СП - 8%			--	--	--	--		447	
115	226-103-1801 РСНБ РК 2015	Блок упора ГОСТ 13015-2012 марки У-1	шт.	2	13350,00	--	26700	--	26700	--	28836
		СП - 8%			--	--	--	--		2136	
116	226-103-1802 РСНБ РК 2015	Блок упора ГОСТ 13015-2012 марки У-2	шт.	2	16592,00	--	33184	--	33184	--	35839
		СП - 8%			--	--	--	--		2655	
118	211-201-0806 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,6848	4666,00	--	3195	--	3195	--	3451
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
123	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0141	392348,00	--	5532	--	5532	--	5975
		СП - 8%			--	--	--	--		443	
125	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (под каменную наброску и укрепление)	м3 грунта	6	2941,28	--	17648	--	--	12706	32783
		НР - 72%; СП - 8%			2941,28	--	17648	--		2428	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 01 табл. 11 п.3.174 Кзтр=0,9	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см (укрепление рисбермы, бетон В20 F300 W6 h-12 см). Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9	м2 укрепляемой поверхности	23,8	1806,58	194,74	42997	4635	9956	21224	69359
		НР - 72%; СП - 8%			1193,53	45,04	28406	1072		5138	
127	211-201-0806 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	2,5466	4666,00	--	11882	--	11882	--	12833
		СП - 8%			--	--	--	--		951	
132	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0527	392348,00	--	20677	--	20677	--	22331
		СП - 8%			--	--	--	--		1654	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6329418	372979	5087843	791846	7690968
							868598	106955	--	569701	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6329418				
	Материалы		Тенге				999912				
	Всего заработная плата		Тенге					975553			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				343092				
	Местные материалы		Тенге				3744839				
		Накладные расходы	Тенге				791846				
		Сметная прибыль	Тенге				569701				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7690965				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								740
		Сметная заработная плата	Тенге					975553			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7690965				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								740
		Сметная заработная плата	Тенге					975553			

ОТДЕЛ 1. за минусом Акт приемки выполненных работ за июль месяц 2022г.

РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО НОВОЙ Ж/Б ТРУБЫ ДИАМ. 1,5Н, ФУНДАМЕНТНОЙ НА ПК11+64 (L=19,42 м)

7	225-105-0107 РСНБ РК 2015	Блок лекальный под цилиндрические водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 8	шт.	7	-124906,24	--	-874344	--	-874344	--	-944291
		СП - 8%			--	--	--	--		-69947	
11	225-104-0145 РСНБ РК 2015	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 9-200	шт.	7	-236689,73	--	-1656828	--	-1656828	--	-1789374
		СП - 8%			--	--	--	--		-132546	
15	225-109-0106 РСНБ РК 2015	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ6пл (Блок № 40пл)	шт.	4	-97400,00	--	-389600	--	-389600	--	-420768
		СП - 8%			--	--	--	--		-31168	
16	225-109-0207 РСНБ РК 2015	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 3б (СТ 12)	шт.	2	-107689,00	--	-215378	--	-215378	--	-232608
		СП - 8%			--	--	--	--		-17230	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	226-103-1801 РСНБ РК 2015	Блок упора ГОСТ 13015-2012 марки У-1	шт.	2	-13350,00	--	-26700	--	-26700	--	-28836
		СП - 8%			--	--	--	--		-2136	
39	226-103-1802 РСНБ РК 2015	Блок упора ГОСТ 13015-2012 марки У-2	шт.	2	-16592,00	--	-33184	--	-33184	--	-35839
		СП - 8%			--	--	--	--		-2655	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-3196034	--	-3196034	--	-3451716
							--	--	--	-255682	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-3196034				
	Местные материалы		Тенге				-3196034				
		Сметная прибыль	Тенге				-255682				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-3451716				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-3451716				
РАЗДЕЛ 4. УСТРОЙСТВО НОВОЙ Ж/Б ТРУБЫ ДИАМ. 1,5Н, ФУНДАМЕНТНОЙ НА ПК23+45 (L=30,6 м)(с устройством площадок над входным и выходным порталом)											
67	225-105-0107 РСНБ РК 2015	Блок лекальный под цилиндрические водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 8	шт.	11	-124906,24	--	-1373969	--	-1373969	--	-1483886
		СП - 8%			--	--	--	--		-109917	
68	225-105-0109 РСНБ РК 2015	Блок лекальный под цилиндрические водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 9	шт.	2	-93979,54	--	-187959	--	-187959	--	-202996
		СП - 8%			--	--	--	--		-15037	
72	225-104-0145 РСНБ РК 2015	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 9-200	шт.	12	-236689,73	--	-2840277	--	-2840277	--	-3067499
		СП - 8%			--	--	--	--		-227222	
73	225-104-0143 РСНБ РК 2015	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 9-100 (Блок 17)	шт.	1	-118601,40	--	-118601	--	-118601	--	-128089
		СП - 8%			--	--	--	--		-9488	
77	225-109-0106 РСНБ РК 2015	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ6пл (Блок № 40пл)	шт.	4	-97400,00	--	-389600	--	-389600	--	-420768
		СП - 8%			--	--	--	--		-31168	
78	225-109-0207 РСНБ РК 2015	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 36 (СТ 12)	шт.	2	-107689,00	--	-215378	--	-215378	--	-232608
		СП - 8%			--	--	--	--		-17230	
115	226-103-1801 РСНБ РК 2015	Блок упора ГОСТ 13015-2012 марки У-1	шт.	2	-13350,00	--	-26700	--	-26700	--	-28836
		СП - 8%			--	--	--	--		-2136	
116	226-103-1802 РСНБ РК 2015	Блок упора ГОСТ 13015-2012 марки У-2	шт.	2	-16592,00	--	-33184	--	-33184	--	-35839
		СП - 8%			--	--	--	--		-2655	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				-5185668	--	-5185668	--	-5600521
							--	--	--	-414853	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-5185668				
	Местные материалы		Тенге				-5185668				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				-414853				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-5600521				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				-5600521				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				-8381702	--	-205512	1184420	3013666
							--	--	--	223236	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-8381702				
	Местные материалы		Тенге				-8381702				
		Сметная прибыль	Тенге				-670535				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-9052237				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				-9052237				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3013661
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1312596				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					498924			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					143023			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-205513		
		- Накладные расходы	Тенге							1184420	
		- Сметная прибыль	Тенге							223236	
		Временные здания и сооружения-4,8%	Тенге								144 656
		Итого с временные здание и сооружения	**Тенге**								**3 158 317**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных(ремонтно-строительных)работ в зимние время 2,33699872%	Тенге								73 810
		Итого с зимние время	**Тенге**								**3 232 127**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								64 643
		ИТОГО с прочими	**Тенге**								**3 296 769**
		В том числе в текущих ценах на 2022 год-100% - К=1,0500514	Тенге								3 461 777
		ИТОГО	Тенге								**3 461 777**
		Итого с коэф.К договорной сумме	Тенге								**3 292 150**
		НДС 12%	Тенге								395 058
		Всего	**Тенге**								**3 687 208**
		К оплате	**Тенге**								**3 687 208**

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылской области"

Гл.специалист Р.Е.Сарбеков

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Карагандаказдорпроект"

Нефедов Г.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Пурозем-Курылыс"

Кобентаев Б.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

Директор Ниеткалиев Г.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)