Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск, Казахстан, дом № 27** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140009176**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ВК СТРОЙСБЫТ",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, ул. А. Протозанова, дом № 47, к.23** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060940000012**
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ № 68 от 06.06.19, д/с №1 от 24.12.2019 г, д/с № 2 от 28.01.2020 г, д/с № 3 от 16.04.2020 г, д/с № 4 от 28.04.2020 г	

Номер документа	Дата составления
00000000014	**01.07.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (дренаж) в 19 жилом районе г.Усть-Каменогорск, ВКО"			работа	1	12 000 162,00	12 000 162,00	1 285 731,64
				Итого	1	x	12 000 162,00	1 285 731,64

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Нурпалиев Н.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.07.2020

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик : **ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска»**

Подрядчик: **ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ»**

Наименование строительства: **"Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (дренаж) в 19 жилом районе г.Усть-Каменогорск, ВКО"**

СПРАВКА № 5
стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4671509		№68 доп. соглашение №1 доп. соглашение №2 доп.соглашение №3 доп.соглашение №4	06.06.2019г. 24.12.2019г. 28.01.2020г. 16.04.2020г. 28.04.2020г.	местный бюджет	004 015	ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ»	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за май без НДС	из.гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ №5	101 449 908,00	10 714 430,36		10 714 430,36					1 285 731,64	12 000 162,00

Заказчик : Заместитель руководителя
М.П. ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» _____ М.С. Акимжанов

Подрядчик Директор
М.П. ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ» _____ Н.М.Нурпалиев

Технадзор: Директор
М.П. ТОО "VK ETNA" _____ Ж.А. Каребаева

Авторский надзор: Директор
М.П. ТОО «Восток Массивпроект» _____ Г. А. Палагина

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан-27
ИИК KZ06070103KS N181 6000
БИН 060140009176
БИК: KKMFKZ2A
РГУ «Комитет Казначейства министерства финансов РК»

Подрядчик: ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ»
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Протозанова,47-23
ИИК KZ338560000000365283
БИК KCJBKZKX
БИН 060940000012
АО «Банк ЦентрКредит»

ф-2в

Наименование: "Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (дренаж) в 19 жилом районе г.Усть-Каменогорск, ВКО"

Договор: №68 от 06.06.2019г. , Доп. соглашение №1 от 24.12.2019г., Доп. соглашение №2 от 28.01.2020г., Доп.соглашение №3 от 16.04.2020г., доп.соглашение №4 от 28.04.2020г.

Акт № 5
приемки выполненных работ за июнь 2020 года

01.07.2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 2-1-3 Жилой дом поз. 45б											
Раздел 1. К10											
1	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	39	218,29	208,6	8512	8135	3	1863	11205
					9,6	56,76	374	2213	–	830	

2	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	157	240,1	229,46	37697	36026	13	8252	49625
					10,56	62,44	1658	9803	–	3676	
3	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	30	195,23	186,59	5856	5597	2	1282	7709
					8,58	50,77	257	1523	–	571	
4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	8	2392,66	–	19141	–	–	13782	35557
					2392,66	–	19141	–	–	2634	
5	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Уширение траншеи НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15;	м3 грунта	5	1993,89	–	9969	–	–	7178	18519
					1993,89	–	9969	–	–	1372	
6	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях (при пересечении вч незащищеным кабелем) НР = 72 % т.ч. п.3.180: ктрр1=1,3;	м3 грунта	5	2253,95	–	11270	–	–	8114	20935
					2253,95	–	11270	–	–	1551	

7	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях (при пересечении с коммуникациями) НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.181: ктрр2=1,15;								
		м3 грунта	12,5	2292,96	–	28662	–	–	20637	53243
				2292,96	–	28662	–	–	3944	
8	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %								
		м3 грунта	30	177,48	169,62	5325	5089	2	1166	7010
				7,8	46,16	234	1385	–	519	
9	4102-0102-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км								
		т	398	109		43382		–	–	46853
				–		–		–	3471	
10	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %								
		м3 грунта	226	21,57	18,25	4876	4125	19	1714	7117
				3,24	7,29	732	1648	–	527	
11	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %								
		м3 грунта	29	17,68	14,98	512	434	1	181	748
				2,66	5,98	77	174	–	55	
12	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %								
		м3 грунта	49	823,36	–	40345	–	–	29048	74944
				823,36	–	40345	–	–	5551	
13	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %								
		м3 грунта	183	15,82	15,82	2895	2895	–	834	4027

				–	6,33	–	1158	–	298	
15 2101-0301-0401	Гравий для строительных работ М400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	19	3312		62928		62928	–	67962
				–		–		–	5034	
16 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	31	1653		51243		51243	–	55342
				–		–		–	4099	
17 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	183	989		180987		180987	–	195466
				–		–		–	14479	
31 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	10	3084,68	175,5	30847	1755	18183	11283	45500
				1090,89	48,74	10909	488	–	3370	
32 1122-0501-0204	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 250 мм . Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,086	79757,58	10409,09	6859	895	129	6191	14094
				67851,52	4875,76	5835	419	–	1044	
35 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,1	57815,53	9818,57	294859	50075	150787	112963	440448
				18430,73	3942,61	93997	20107	–	32626	
45 2106-0208-0501	Стремянки	т	0,08	521306		41704		41704	–	45040
				–		–		–	3336	
46 1106-0301-0407	Соединительные элементы. Установка НР = 91 %	т	0,11	418284,06	1400	46011	154	17980	25427	77153
				253428,99	591,3	27877	65	–	5715	
47 2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	5249		5249		5249	–	5669

				–		–		–	420	
48 2303-0101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	1	8456		8456		8456	–	9132
				–		–		–	676	
51 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфта Установка НР = 99 %	шт.	4	1475,81	945,94	5904	3784	–	3146	9774
				529,88	264,25	2120	1058	–	724	
52 2302-0308-1206	Муфты полиэтиленовые DN300(для прохода трубы в колодце)	шт.	4	2500		10000		10000	–	10800
				–		–		–	800	
56 1101-0205-1001	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые НР = 72 %	м2 креплений	435	702,87	27,78	305747	12084	161777	98641	436739
				303,19	11,76	131886	5116	–	32351	
57 1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	129	1197,2	1197,2	154439	154439	–	77593	250595
				–	835,41	–	107768	–	18563	

Итого по разделу 1	**2 001 206**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	385 343
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	285 487
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	152 925
- материалы, изделия и конструкции, тенге	709 463
- перевозка грузов, тенге	43 382
Накладные расходы, тенге	429 295
Сметная прибыль (8 %), тенге	148 236

Локальная смета 2-1-4 Жилой дом поз. 46

Раздел 1. К10

1	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	87	218,29	208,6	18990	18148	7	4157	24999
					9,6	56,76	835	4938	–	1852	
2	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	65	240,1	229,46	15606	14915	5	3416	20544
					10,56	62,44	686	4058	–	1522	
3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	5	2392,64	–	11963	–	–	8613	22222
					2392,64	–	11963	–	–	1646	
4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Уширение траншеи НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15;	м3 грунта	3	1993,88	–	5982	–	–	4307	11112
					1993,88	–	5982	–	–	823	
6	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях (при пересечении с коммуникациями) НР = 72 % т.ч. п.3.181: ктрр1=1,15;	м3 грунта	2,4	1993,92	–	4785	–	–	3445	8888
					1993,92	–	4785	–	–	658	
7	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	14	177,48	169,62	2485	2375	1	544	3271
					7,8	46,16	109	647	–	242	

8	4102-0102-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км								
			т	266	109		28994		–	–	31314
					–		–		–	2320	
9	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	166	21,57	18,25	3581	3029	14	1259	5227
					3,24	7,29	538	1210	–	387	
10	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	28	823,36	–	23054	–	–	16599	42825
					823,36	–	23054	–	–	3172	
11	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	124	15,82	15,82	1962	1962	–	564	2728
					–	6,33	–	784	–	202	
12	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками(под дорогами) НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	26	164,07	75,89	4266	1973	–	2335	7129
					88,18	36,56	2293	950	–	528	
13	2101-0301-0401	Гравий для строительных работ М400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	10	3312		33120		33120	–	35770
					–		–		–	2650	
14	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	17	1653		28101		28101	–	30349
					–		–		–	2248	
15	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	124	989		122636		122636	–	132447

				–		–		–	9811	
33 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	5	3084,67	175,48	15423	877	9092	5641	22749
				1090,89	48,74	5454	244	–	1685	
34 1122-0501-0204	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 250 мм . Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,046	79755,27	10409,28	3669	479	69	3312	7539
				67852,32	4873,42	3121	224	–	558	
37 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,5	57815,33	9818,54	202352	34365	103480	77524	302266
				18430,74	3942,59	64507	13800	–	22390	
44 2106-0208-0501	Стремянки	т	0,037	521306		19288		19288	–	20831
				–		–		–	1543	
45 1106-0301-0407	Соединительные элементы. Установка НР = 91 %	т	0,07	418286,31	1402,49	29280	98	11442	16181	49098
				253431,54	589,21	17740	41	–	3637	
46 2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	2	5249		10498		10498	–	11338
				–		–		–	840	
50 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфта Установка НР = 99 %	шт.	4	1475,83	945,92	5904	3784	–	3146	9774
				529,92	264,25	2120	1058	–	724	
51 2302-0308-1206	Муфты полиэтиленовые DN300(для прохода трубы в колодце)	шт.	4	2500		10000		10000	–	10800
				–		–		–	800	

55	1101-0205-1001	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые НР = 72 %	м2 креплений	274	702,86	27,78	192585	7611	101901	62132	275094
					303,19	11,76	83073	3222	–	20377	
56	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	43	1197,2	1197,2	51479	51479	–	25864	83530
					–	835,41	–	35922	–	6187	
		Итого по разделу 1					**1 171 844**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					226 260				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					141 095				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					67 098				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					449 654				
		- перевозка грузов, тенге					28 994				
		Накладные расходы, тенге					239 039				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					86 802				

Локальная смета 2-1-5 Жилой дом поз. 46/1

Рздел 1. К10

1	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (мокрый грунт) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	344,5	240,1	229,46	82716	79050	29	18105	108887
					10,56	62,44	3637	21509	–	8066	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	11,1	2392,65	–	26558	–	–	19122	49334

				2392,65	–	26558	–	–	3654	
3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Уширение траншеи НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15;	м3 грунта	9,8	1993,9	–	19540	–	–	14069	36298
					1993,9	–	19540	–	–	2689	
4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях (при пересечении вч незащищеным кабелем) НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,3;	м3 грунта	8	2592	–	20736	–	–	14930	38519
					2592	–	20736	–	–	2853	
5	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях (при пересечении с коммуникациями) НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.181: ктрр2=1,15;	м3 грунта	9,6	2292,94	–	22012	–	–	15849	40890
					2292,94	–	22012	–	–	3029	
6	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	32,8	177,48	169,62	5821	5563	2	1274	7663
					7,81	46,15	256	1513	–	568	
7	4102-0102-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	603,88	109		65823		–	–	71089
					–		–		–	5266	
8	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	377,3	21,57	18,25	8139	6886	31	2861	11880
					3,24	7,29	1222	2752	–	880	

9	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	77	823,36	–	63399	–	–	45647	117770
					823,36	–	63399	–	–	8724	
10	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	263,3	15,82	15,82	4165	4165	–	1200	5794
					–	6,33	–	1666	–	429	
11	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками(под дорогами) НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	17	164,06	75,88	2789	1290	–	1526	4660
					88,18	36,53	1499	621	–	345	
12	2101-0301-0401	Гравий для строительных работ М400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	29	3312		96048		96048	–	103732
					–		–		–	7684	
13	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	47	1653		77691		77691	–	83906
					–		–		–	6215	
14	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	263,3	989		260404		260404	–	281236
					–		–		–	20832	
15	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	3	2969	1252,33	8907	3757	–	7342	17549
					1716,67	549,33	5150	1648	–	1300	
16	1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	6	385,17	271	2311	1626	–	1113	3698
					114,17	57,67	685	346	–	274	

17	1127-0302-0102	Покрытия и основания из песчаногравийной смеси. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	11,25	385,07	270,93	4332	3048	–	2088	6934
					114,13	57,69	1284	649	–	514	
18	1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 108 %	м	116	791,2	–	91779	–	–	99121	206172
					791,2	–	91779	–	–	15272	
23	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	6,6	73		482		–	–	521
					–		–		–	39	
24	4102-0102-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	6,6	532		3511		–	–	3792
					–		–		–	281	
28	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	15,2	3084,64	175,48	46887	2667	27638	17150	69160
					1090,87	48,73	16582	741	–	5123	
29	1122-0501-0204	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 250 мм . Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,133	79753,42	10406,39	10607	1384	199	9575	21797
					67853,88	4872,15	9024	648	–	1615	
32	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,525	57815,43	9818,66	377245	64066	192919	144525	563512
					18430,67	3942,63	120260	25725	–	41742	
38	2106-0208-0501	Стремянки	т	0,09722	521306		50681		50681	–	54735
					–		–		–	4054	

39 1106-0301-0407	Соединительные элементы. Установка НР = 91 %	т	0,1333	418284,11	1397,09	55756	186	21788	30814	93496
				253431,79	590,72	33782	79	–	6926	
40 2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	3	5249		15747		15747	–	17007
				–		–		–	1260	
43 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфта Установка НР = 99 %	шт.	7	1475,85	945,92	10330	6621	–	5503	17100
				529,92	264,31	3709	1850	–	1267	
44 2302-0308-1206	Муфты полиэтиленовые DN300(для прохода трубы в колодце)	шт.	7	2500		17500		17500	–	18900
				–		–		–	1400	
48 1101-0205-1001	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые НР = 72 %	м2 креплений	657	702,86	27,78	461782	18251	244338	148981	659624
				303,19	11,76	199193	7725	–	48861	
49 1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	249,5	1197,2	1197,2	298700	298700	–	150072	484674
				–	835,41	–	208434	–	35902	

Итого по разделу 1	**3 200 329**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	640 307
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	497 260
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	275 906
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 005 015
- перевозка грузов, тенге	69 816
Накладные расходы, тенге	750 867
Сметная прибыль (8 %), тенге	237 064

Локальная смета №2-1-6 Жилой дом поз. 47/1

Раздел 1. К10

1	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %								
			м3 грунта	72	218,29	208,6	15716	15019	6	3439	20687
					9,6	56,76	691	4086	–	1532	
2	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (мокрый грунт) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;								
			м3 грунта	225	240,1	229,46	54023	51629	19	11825	71116
					10,56	62,44	2375	14048	–	5268	
3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;								
			м3 грунта	10	2392,69	–	23927	–	–	17227	44446
					2392,69	–	23927	–	–	3292	
4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Уширение траншеи НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15;	м3 грунта	7	1993,91	–	13957	–	–	10049	25926
					1993,91	–	13957	–	–	1920	
5	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях (при пересечении вч незащищеным кабелем) НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,3;								
			м3 грунта	10	2592,06	–	25920	–	–	18662	48149
					2592,06	–	25920	–	–	3567	

6	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях (при пересечении с коммуникациями) НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.181: ктрр2=1,15;								
			м3 грунта	10	2292,94	–	22930	–	–	16510	42595
					2292,94	–	22930	–	–	3155	
7	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %								
			м3 грунта	37	177,47	169,61	6568	6277	2	1438	8646
					7,8	46,15	289	1708	–	640	
8	4102-0102-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км								
			т	532	109		57988		–	–	62627
					–		–		–	4639	
9	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	332	21,57	18,25	7163	6060	28	2517	10454
					3,24	7,29	1075	2421	–	774	
10	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	81	823,36	–	66692	–	–	48018	123887
					823,36	–	66692	–	–	9177	
11	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %								
			м3 грунта	215	15,82	15,82	3401	3401	–	979	4730
					–	6,33	–	1360	–	350	

12	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками(под дорогами) НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	125	164,07	75,89	20509	9486	–	11227	34275
					88,18	36,56	11023	4570	–	2539	
13	2101-0301-0401	Гравий для строительных работ М400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	31	3312		102672		102672	–	110886
					–		–		–	8214	
14	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	50	1653		82650		82650	–	89262
					–		–		–	6612	
15	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	215	989		212635		212635	–	229646
					–		–		–	17011	
16	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	10,8	2969,17	1252,59	32067	13528	–	26429	63176
					1716,57	549,26	18539	5932	–	4680	
17	1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	21,6	385,09	270,97	8318	5853	–	4010	13314
					114,12	57,78	2465	1248	–	986	
18	1127-0302-0102	Покрытия и основания из песчаногравийной смеси. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	40,5	385,09	270,99	15596	10975	–	7518	24963
					114,1	57,78	4621	2340	–	1849	
19	1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 108 %	м	90	791,2	–	71208	–	–	76905	159962
					791,2	–	71208	–	–	11849	
29	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	16	3084,69	175,5	49355	2808	29093	18052	72800

				1090,88	48,73	17454	780	–	5393	
30 1122-0501-0204	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 250 мм . Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,139	79758,93	10410,71	11085	1447	207	10008	22780
				67852,68	4875	9431	678	–	1687	
33 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,7	57815,38	9818,64	387364	65785	198093	148403	578628
				18430,67	3942,6	123486	26416	–	42861	
41 2106-0208-0501	Стремянки	т	0,09	521306		46918		46918	–	50671
				–		–		–	3753	
42 1106-0301-0407	Соединительные элементы. Установка НР = 91 %	т	0,14	418283,69	1399,53	58560	196	22884	32362	98196
				253427,9	591,02	35480	83	–	7274	
43 2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	3	5249		15747		15747	–	17007
				–		–		–	1260	
44 2303-0101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	1	8456		8456		8456	–	9132
				–		–		–	676	
47 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфта Установка НР = 99 %	шт.	8	1475,85	945,92	11806	7567	–	6289	19543
				529,92	264,31	4239	2114	–	1448	
48 2302-0308-1206	Муфты полиэтиленовые DN300(для прохода трубы в колодце)	шт.	8	2500		20000		20000	–	21600

				–		–		–	1600	
52 1101-0205-1001	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые НР = 72 %	м2 креплений	555	702,86	27,78	390090	15417	206405	125852	557217
				303,19	11,76	168268	6526	–	41275	
53 1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	176	1197,19	1197,19	210706	210706	–	105862	341893
				–	835,41	–	147031	–	25325	

Итого по разделу 1 **2 978 214**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 624 070
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 426 154
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 221 341
- материалы, изделия и конструкции, тенге 945 815
- перевозка грузов, тенге 57 988

Накладные расходы, тенге 703 581

Сметная прибыль (8 %), тенге 220 606

Локальная смета №2-1-11 Жилой дом поз. 47

Раздел 1. К10

26 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	118	1903,09	32,72	224565	3861	126459	103402	354204
				798,69	12,69	94245	1498	–	26237	

Итого по разделу 1 **354 204**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 94 245
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 3 861
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 498
- материалы, изделия и конструкции, тенге 126 459

Накладные расходы, тенге 103 402

	Сметная прибыль (8 %), тенге					26 237				

Локальная смета №2-1-13 Детский сад

Раздел 1. К10

22	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	473	1371,32	107,11	648633	50663	575837	40301	744049
					46,79	32,1	22133	15183	–	55115	

Итого по разделу 1	**744 049**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	22 133
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	50 663
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 183
- материалы, изделия и конструкции, тенге	575 837
Накладные расходы, тенге	40 301
Сметная прибыль (8 %), тенге	55 115
Итого по акту	**10 449 846**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 992 358
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 404 520
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	733 951
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 812 243
- перевозка грузов, тенге	200 180
Накладные расходы, тенге	2 266 485
Сметная прибыль (8 %), тенге	774 060
Нормативная трудоемкость, чел-ч	2 737
Всего	**10 449 846**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	135 848
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,4 %)	359 914
Итого	**10 945 608**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	173 502

Итого по акту	**11 119 110**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**218 912**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**11 338 022**
Итого в текущих ценах с учетом договорного коэффициента	**10 714 430,36**
НДС (12 %)	1 285 731,64
Итого	**12 000 162,00**

Заказчик : Заместитель руководителя
ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска»
М.П. _____ М.С. Акимжанов

Подрядчик Директор
ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ»
М.П. _____ Н.М.Нурпалиев

Технадзор: Директор
ТОО "VK ETNA"
М.П. _____ Ж. А. Каребаева

Эксперт _____ К.З. Заманбеков

Сметчик _____ М.Е. Милютина

Авторский надзор: Директор
ТОО «Восток Массивпроект»
М.П. _____ Г.А. Палагина

Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку рабочих, проживающих на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствие испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне

Сводка затрат

Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (дренаж) в 19 жилом районе г.Усть-Каменогорск, ВКО

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тенге				Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч	Сметная заработная плата, тыс.тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Итого	**нормативная трудоемкость**	**2 738,000**	**чел-ч**
Итого	**сметная заработная плата**	**2 726 309,000**	**тенге**

Согласно Ст.7; Ст13, пп1 (Смотри "Порядок расчета в сметах средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствие испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне в соответствии с ЗРК от 18 декабря 1992 года № 1787-XII ")

Размер дополнительной оплаты труда расчитывается в размере 1,5 месячных расчетных показателей

Согласно Ст.7; Ст13, пп3 (Смотри "Порядок расчета в сметах средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствие испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне в соответствии с ЗРК от 18 декабря 1992 года № 1787-XII ")

Размер ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска - **10** календарных дней

Коэффициент дополнительной оплаты труда к МРП (k)- **1,5**

Сроки строительства: **2018**

Среднемесячная норма рабочего времени, согласно производственному календарю, на 2018 год **164,00** час/месяц

Годовая норма рабочего времени, согласно производственному календарю, на 2018 год **1968,00** час/год

По вышеуказанным данным выполняем расчеты

Расчет 1. Затраты на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска, определяем по следующей формуле:

$$Сдз = Тн / Вмес.нр * k * МРП_{2018}$$

Сзд - затраты на дополнительную оплату труда в базисном уровне , тенге
Тн - нормативная трудоемкость по сметному расчету стоимости строительства, чел.час
Вмес.нр - среднемесячная норма рабочего времени по производственному календарю за планируемые годы осуществления строительства, час/месяц
k - количество месячных расчетных показателей на дополнительную оплату труда в данной зоне радиационного риска
МРП- месячный расчетный показатель, установленный согласно бюджетному законодательству, в году составления сметной документации. $МРП_{2018}$=2405 тенге

Тн=	**2738**
Вмес.нр=	**164,000**
k=	**1,5**
$МРП_{2018}$=	**2405**

Сзд =2738/ 164*1,5*2405= **60 228** тенге

Расчет 2. Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствие испытаний ядерного оружия на семипалатинском полигоне, определяем по следующей формуле:

$$Сдо = 8*Тн*До/Вгод.нр * (Сз/Тн + k*МРП_{2018}/Вмес.нр)$$

Сдо - затраты на дополнительный отпуск , тенге
Тн - нормативная трудоемкость по сметному расчету стоимости строительства, чел.час
Вгод.нр - среднемесячная норма рабочего времени по производственному календарю за планируемые годы осуществления строительства, час/год
До - дни ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска в данной зоне радиационного риска, день/год
Сз - сумма сметной заработной платы по сметному расчету стоимости строительства, тенге
8 - нормальная продолжительность ежедневной работы (рабочей смены) при пятидневной рабочей неделе при недельной норме 40 часов согласно трудовому кодексу, час/день
k - количество месячных расчетных показателей на дополнительную оплату труда в данной зоне радиационного риска
МРП- месячный расчетный показатель, установленный согласно бюджетному законодательству, в году составления сметной документации. $МРП_{2018}$=2405 тенге
Вмес.нр - среднемесячная норма рабочего времени по производственному календарю за планируемые годы осуществления строительства, час/месяц

Вмес.нр =	**164,00**
Вгод.нр 2018г.	**1968,000**
До=	**10**
k=	**1,5**
Сз =	**2726309,000**
Тн =	**2738,000**
МРП2018=	**2405**

Сдо = 8*2738*10 /1968* (2726309 /2738+1,5*2405/164) = **113 274** тенге

Итого : **173 502** **тенге**