Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск, Казахстан, дом № 27**	**060140009176**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ВК СТРОЙСБЫТ",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, ул. А. Протозанова, дом № 47, к.23**	**060940000012**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 68 от 06.06.19, д/с №1 от 24.12.2019, д/с № 2 от 28.01.2020, д/с № 3 от 16.04.2020, д/с № 4 от 28.04.2020 г

Номер документа	Дата составления
00000000015	**29.07.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (дренаж) в 19 жилом районе г.Усть-Каменогорск, ВКО"			работа	1	17 044 002,00	17 044 002,00	1 826 143,07
				Итого	1	x	17 044 002,00	1 826 143,07

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчеты о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Директор _____ Нурпалиев Н.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.07.2020

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик : **ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска»**

Подрядчик: **ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ»**

Наименование строительства**: "Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (дренаж) в 19 жилом районе г.Усть-Каменогорск, ВКО"**

СПРАВКА № 6
стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4671509		№68 доп. соглашение №1 доп. соглашение №2 доп.соглашение №3 доп.соглашение №4	06.06.2019г. 24.12.2019г. 28.01.2020г. 16.04.2020г. 28.04.2020г.	местный бюджет	004 015	ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ»	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июль без НДС	из гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ №6	118 493 910,00	15 217 858,93		15 217 858,93					1 826 143,07	17 044 002,00

Заказчик : Руководитель
М.П. ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» _____ Д.М.Канесбаев

Подрядчик Директор
М.П. ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ» _____ Н.М.Нурпалиев

Технадзор: Директор
М.П. ТОО "VK ETNA" _____ Ж.А. Каребаева

Авторский надзор: Директор
М.П. ТОО «Восток Массивпроект» _____ Г. А. Палагина

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан-27
ИИК KZ06070103KS N181 6000
БИН 060140009176
БИК: KKMFKZ2A
РГУ «Комитет Казначейства министерства финансов РК»

Подрядчик: ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ»
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Протозанова,47-23
ИИК KZ338560000000365283
БИК KCJBKZKX
БИН 060940000012
АО «Банк ЦентрКредит»

ф-2в

Наименование: "Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (дренаж) в 19 жилом районе г.Усть-Каменогорск, ВКО"

Договор: №68 от 06.06.2019г. , Доп. соглашение №1 от 24.12.2019г., Доп. соглашение №2 от 28.01.2020г., Доп.соглашение №3 от 16.04.2020г., доп.соглашение №4 от 28.04.2020г.

Акт № 6
приемки выполненных работ за июль 2020 года

29.07.2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета 2-1-3 Жилой дом поз. 45б										
	Раздел 1. К10										
1	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	15,1	218,29	208,6	3296	3150	1	721	4338
					9,6	56,76	145	857	–	321	

2	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	60,4	240,1	229,46	14503	13860	5	3174	19091
					10,56	62,44	638	3771	–	1414	
3	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	11,4	195,23	186,59	2226	2127	1	487	2930
					8,58	50,77	98	579	–	217	
4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	2,9	2392,66	–	6939	–	–	4996	12890
					2392,66	–	6939	–	–	955	
5	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Уширение траншеи НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15;	м3 грунта	1,9	1993,89	–	3788	–	–	2727	7036
					1993,89	–	3788	–	–	521	
6	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях (при пересечении вч незащищеным кабелем) НР = 72 % т.ч. п.3.180: ктрр1=1,3;	м3 грунта	2	2253,95	–	4508	–	–	3246	8374
					2253,95	–	4508	–	–	620	

7	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях (при пересечении с коммуникациями) НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ktpp1=1,15; т.ч. п.3.181: ktpp2=1,15;								
			м3 грунта	4,8	2292,96	–	11006	–	–	7924	20444
					2292,96	–	11006	–	–	1514	
8	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %								
			м3 грунта	11,6	177,48	169,66	2059	1968	1	451	2711
					7,8	46,21	90	536	–	201	
9	4102-0102-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км								
			т	153	109		16677		–	–	18011
					–		–		–	1334	
10	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	87,1	21,57	18,25	1878	1589	7	661	2742
					3,24	7,29	282	636	–	203	
11	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	11,4	17,68	14,98	201	171	–	71	294
					2,66	5,98	30	68	–	22	
12	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	19,1	823,36	–	15726	–	–	11323	29213
					823,36	–	15726	–	–	2164	
13	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %								
			м3 грунта	70,4	15,82	15,82	1114	1114	–	320	1549

				–	6,33	–	445	–	115	
15	2101-0301-0401	Гравий для строительных работ М400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	7,3	3312		24178		24178	–	26112
				–		–		–	1934	
16	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	11,8	1653		19505		19505	–	21065
				–		–		–	1560	
17	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	70,4	989		69626		69626	–	75196
				–		–		–	5570	
18	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	5	2969,2	1252,6	14846	6263	–	12235	29247
				1716,6	549,2	8583	2746	–	2166		
19	1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	10	385,1	271	3851	2710	–	1855	6162
				114,1	57,7	1141	577	–	456		
20	1127-0302-0102	Покрытия и основания из песчаногравийной смеси. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	18,75	385,07	270,99	7220	5081	–	3480	11556
				114,08	57,76	2139	1083	–	856		
21	1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 108 %	м	113	791,19	–	89405	–	–	96557	200839
				791,19	–	89405	–	–	14877		
31	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	3,8	3084,68	175,5	11722	667	6910	4287	17290
				1090,89	48,74	4145	185	–	1281		
32	1122-0501-0204	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 250 мм . Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,034	79757,58	10409,09	2712	354	51	2448	5573

					67851,52	4875,76	2307	166	–	413	
35	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,54	57815,53	9818,57	89036	15121	45532	34110	132998
					18430,73	3942,61	28383	6072	–	9852	
45	2106-0208-0501	Стремянки	т	0,02	521306		10426		10426	–	11260
					–		–		–	834	
46	1106-0301-0407	Соединительные элементы. Установка НР = 91 %	т	0,03	418284,06	1400	12549	42	4904	6935	21043
					253428,99	591,3	7603	18	–	1559	
56	1101-0205-1001	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые НР = 72 %	м2 креплений	167	702,87	27,78	117378	4639	62107	37869	167667
					303,19	11,76	50632	1964	–	12420	
57	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	49,3	1197,2	1197,2	59022	59022	–	29654	95770
					–	835,41	–	41186	–	7094	

Итого по разделу 1	**951 401**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	237 588
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	117 878
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	60 889
- материалы, изделия и конструкции, тенге	243 254
- перевозка грузов, тенге	16 677
Накладные расходы, тенге	265 531
Сметная прибыль (8 %), тенге	70 473

Локальная смета №2-1-6 Жилой дом поз. 47/1
Раздел 1. К10

1	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	43	218,29	208,6	9387	8970	4	2055	12357
					9,6	56,76	413	2441	–	915	
2	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (мокрый грунт) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	137	240,1	229,46	32893	31436	11	7200	43300
					10,56	62,44	1446	8554	–	3207	
3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	6	2392,69	–	14356	–	–	10336	26667
					2392,69	–	14356	–	–	1975	
4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Уширение траншеи НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15;	м3 грунта	4	1993,91	–	7976	–	–	5743	14817
					1993,91	–	7976	–	–	1098	
5	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях (при пересечении вч незащищеным кабелем) НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,3;	м3 грунта	6	2592,06	–	15552	–	–	11197	28889
					2592,06	–	15552	–	–	2140	

6	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях (при пересечении с коммуникациями) НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.181: ктрр2=1,15;	м3 грунта	6	2292,64	–	13756	–	–	9904	25553
					2292,64	–	13756	–	–	1893	
7	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	22	177,47	169,61	3905	3732	1	855	5141
					7,8	46,15	172	1016	–	381	
8	4102-0102-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	325,6	109		35490		–	–	38329
					–		–		–	2839	
9	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	204	21,57	18,25	4400	3723	17	1547	6423
					3,24	7,29	661	1487	–	476	
10	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	50	823,36	–	41168	–	–	29641	76474
					823,36	–	41168	–	–	5665	
11	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	131	15,82	15,82	2072	2072	–	597	2883
					–	6,33	–	829	–	214	

12 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками(под дорогами) НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	76	164,07	75,89	12469	5767	–	6826	20839
				88,18	36,56	6702	2778	–	1544	
13 2101-0301-0401	Гравий для строительных работ М400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	19	3312		62928		62928	–	67962
				–		–		–	5034	
14 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	31	1653		51243		51243	–	55342
				–		–		–	4099	
15 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	131	989		129559		129559	–	139924
				–		–		–	10365	
29 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	10	3084,69	175,5	30847	1755	18183	11282	45499
				1090,88	48,73	10909	487	–	3370	
30 1122-0501-0204	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 250 мм . Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,085	79758,93	10410,71	6778	885	126	6119	13929
				67852,68	4875	5767	414	–	1032	
33 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,44	57815,38	9818,64	198885	33776	101708	76195	297086
				18430,67	3942,6	63402	13563	–	22006	
41 2106-0208-0501	Стремянки	т	0,05434	521306		28328		28328	–	30594
				–		–		–	2266	
42 1106-0301-0407	Соединительные элементы. Установка НР = 91 %	т	0,0715	418283,69	1399,53	29907	100	11687	16527	50149

				253427,9	591,02	18120	42	–	3715	
44	2303-0101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	2	8456		16912		16912	–	18265
					–		–		–	1353	
47	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфта Установка НР = 99 %	шт.	5	1475,85	945,92	7379	4730	–	3930	12214
					529,92	264,31	2649	1321	–	905	
48	2302-0308-1206	Муфты полиэтиленовые DN300(для прохода трубы в колодце)	шт.	4	2500		10000		10000	–	10800
					–		–		–	800	
52	1101-0205-1001	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые НР = 72 %	м2 креплений	341	702,86	27,78	239675	9473	126818	77327	342362
					303,19	11,76	103388	4010	–	25360	
53	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	107	1197,19	1197,19	128100	128100	–	64359	207856
					–	835,41	–	89388	–	15397	
54	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	20	164,8	156,15	3296	3123	–	678	4292
					8,65	38,4	173	768	–	318	
55	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	20	15,8	15,8	316	316	–	91	440
					–	6,35	–	127	–	33	

56	1122-0501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка(футляр) НР = 99 %	км трубопровода	0,01	650500	251000	6505	2510	8	4702	12104
					398700	76200	3987	762	–	897	
		Итого по разделу 1					**1 610 490**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					310 597				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					240 469				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					127 987				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					557 533				
		- перевозка грузов, тенге					35 490				
		Накладные расходы, тенге					347 111				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					119 297				
		Локальная смета 2-1-7 Жилой дом поз. 56									
		Раздел 1. К10									
1	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	368	218,29	208,6	80329	76765	31	17583	105745
					9,6	56,76	3533	20888	–	7833	
2	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	288	240,1	229,46	69150	66085	24	15137	91030
					10,56	62,44	3041	17982	–	6743	
3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	21	2392,66	–	50246	–	–	36177	93337

				2392,66	–	50246	–	–	6914	
4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Уширение траншеи НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15;	м3 грунта	14	1993,88	–	27914	–	–	20098	51853
					1993,88	–	27914	–	–	3841	
5	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях (при пересечении вч незащищеным кабелем) НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,3;	м3 грунта	12	2592,08	–	31105	–	–	22396	57781
					2592,08	–	31105	–	–	4280	
6	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях (при пересечении с коммуникациями) НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.181: ктрр2=1,15;	м3 грунта	14	2292,97	–	32102	–	–	23113	59632
					2292,97	–	32102	–	–	4417	
7	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	54	177,5	169,63	9585	9160	3	2097	12617
					7,8	46,15	421	2492	–	935	
8	4102-0102-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	1134	109		123606		–	–	133494
					–		–		–	9888	
9	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	709	21,57	18,25	15293	12939	59	5376	22323
					3,24	7,29	2297	5169	–	1654	

10	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	105	823,36	–	86453	–	–	62246	160595
					823,36	–	86453	–	–	11896	
11	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	548	15,82	15,82	8669	8669	–	2498	12060
					–	6,33	0	3469	–	893	
12	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками(под дорогами) НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	280	164,07	75,89	45940	21249	–	25147	76774
					88,18	36,56	24691	10236	–	5687	
13	2101-0301-0401	Гравий для строительных работ М400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	40	3312		132480		132480	–	143078
					–		–		–	10598	
14	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	64	1653		105792		105792	–	114255
					–		–		–	8463	
15	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	548	989		541972		541972	–	585330
					–		–		–	43358	
29	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	21	3084,7	175,5	64778	3685	38184	23694	95550
					1090,89	48,74	22909	1024	–	7078	
30	1122-0501-0204	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 250 мм . Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,177	79755,61	10408,98	14117	1842	265	12744	29010
					67852,87	4875,31	12010	863	–	2149	

33	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,84	57815,39	9818,62	626720	106434	320497	240102	936168
					18430,69	3942,56	199789	42738	–	69346	
34	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	13339		160068		160068	–	172873
					–		–		–	12805	
35	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	16924		152316		152316	–	164501
					–		–		–	12185	
36	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	24347		121735		121735	–	131474
					–		–		–	9739	
37	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7337		7337		7337	–	7924
					–		–		–	587	
39	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	20052		100260		100260	–	108281

				–		–		–	8021	
41	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	3199		38388		38388	–	41459
					–		–		–	3071	
45	2106-0208-0501	Стремянки	т	0,166	521306		86537		86537	–	93460
					–		–		–	6923	
46	1106-0301-0407	Соединительные элементы. Установка НР = 91 %	т	0,235	418284,94	1401,47	98297	329	38412	54322	164829
					253430,12	590,4	59556	139	–	12210	
47	2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	5	5249		26245		26245	–	28345
					–		–		–	2100	
51	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфта Установка НР = 99 %	шт.	10	1475,81	945,9	14759	9460	–	7863	24432
					529,9	264,24	5299	2643	–	1810	
52	2302-0308-1206	Муфты полиэтиленовые DN300(для прохода трубы в колодце)	шт.	10	2500		25000		25000	–	27000
					–		–		–	2000	
56	1101-0205-1001	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые НР = 72 %	м2 креплений	1235	702,86	27,78	868032	34308	459297	280054	1239933
					303,19	11,76	374440	14524	–	91847	
57	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	223	1197,2	1197,2	266975	266975	–	134133	433197
					–	835,41	–	186296	–	32089	

	Итого по разделу 1					**5 418 340**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					935 806				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					617 900				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					308 463				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 354 902				
	- перевозка грузов, тенге					123 606				
	Накладные расходы, тенге					984 780				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					401 360				
	Локальная смета № 2-1-9 Школа поз. 8									
	Раздел 1. К10									
1	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	236	218,29	208,6	51516	49230	20	11276	67815
					9,6	56,76	2266	13395	–	5023	
2	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	104	240,1	229,46	24970	23864	9	5466	32871
					10,56	62,44	1098	6494	–	2435	
3	1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	105	314,18	300,24	32989	31525	11	7222	43428
					13,84	81,69	1453	8577	–	3217	

4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	10	2392,67	–	23927	–	–	17227	44446
					2392,67	–	23927	–	–	3292	
5	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	2,7	4020,67	–	10856	–	–	7816	20166
					4020,67	–	10856	–	–	1494	
6	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Уширение траншеи НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15;	м3 грунта	6,6	1993,86	–	13159	–	–	9474	24444
					1993,86	–	13159	–	–	1811	
7	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Уширение траншеи НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1,8	3350,5	–	6031	–	–	4342	11203
					3350,5	–	6031	–	–	830	
8	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях (при пересечении с незащищенным кабелем) НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,3;	м3 грунта	2,4	2592	–	6221	–	–	4479	11556
					2592	–	6221	–	–	856	
9	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях (при пересечении с коммуникациями) НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.181: ктрр2=1,15;	м3 грунта	8,4	2292,96	–	19261	–	–	13868	35779

				2292,96	–	19261	–	–	2650	
10	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	32	177,5	169,63	5680	5428	2	1243	7477
					7,8	46,15	250	1477	–	554	
11	4102-0102-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	796	109		86764		–	–	93705
					–		–		–	6941	
12	1101-0102-0603	Грунты 4 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	109	23,56	19,89	2568	2168	14	902	3748
					3,54	7,95	386	867	–	278	
13	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	367	21,57	18,25	7916	6698	31	2782	11554
					3,24	7,29	1189	2675	–	856	
14	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	74	823,36	–	60929	–	–	43869	113182
					823,36	–	60929	–	–	8384	
15	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	361	15,82	15,82	5711	5711	–	1645	7944
					–	6,33	–	2285	–	588	
16	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (под дорогой) НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	321	164,07	75,89	52666	24361	–	28830	88016
					88,18	36,56	28306	11736	–	6520	

17	2101-0301-0401	Гравий для строительных работ М400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	28,5	3312		94392		94392	–	101943
					–		–		–	7551	
18	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	45,3	1653		74881		74881	–	80871
					–		–		–	5990	
19	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	361	989		357029		357029	–	385591
					–		–		–	28562	
33	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	15,3	3084,67	175,49	47195	2685	27820	17262	69614
					1090,88	48,75	16690	746	–	5157	
34	1122-0501-0205	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 315 мм . Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,134	117812,57	19924,08	15787	2670	283	13943	32108
					95774,61	9330,96	12834	1250	–	2378	
37	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,4	57815,43	9818,61	370019	62839	189223	141758	552719
					18430,72	3942,62	117957	25233	–	40942	
38	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	13339		133390		133390	–	144061
					–		–		–	10671	

39	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	4	16924	67696	67696	–	73112	
					–	–	–	5416		
40	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	3	24347	73041	73041	–	78884	
					–	–	–	5843		
42	2104-0302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	2	9052	18104	18104	–	19552	
					–	–	–	1448		
44	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	3	22575	67725	67725	–	73143	
					–	–	–	5418		
45	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	6	3199	19194	19194	–	20730	
					–	–	–	1536		
46	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	1	5659	5659	5659	–	6112	

				–		–		–	453	
48	2106-0208-0501	Стремянки	т	0,1	521306		52131		52131	–	56301
					–		–		–	4170	
49	1106-0301-0407	Соединительные элементы. Установка НР = 91 %	т	0,15	418285,71	1400,99	62743	210	24518	34674	105210
					253430,54	589,16	38015	88	–	7793	
51	2303-0101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	3	8456		25368		25368	–	27397
					–		–		–	2029	
59	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфта. Установка НР = 99 %	шт.	4	1475,81	945,9	5903	3784	–	3145	9772
					529,9	264,24	2120	1057	–	724	
60	2302-0308-1207	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 365 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	4	4138		16552		16552	–	17876
					–		–		–	1324	
64	1101-0205-1001	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые НР = 72 %	м2 креплений	809	702,86	27,78	568614	22474	300859	183452	812231
					303,19	11,76	245281	9514	–	60165	
65	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	248	1197,2	1197,2	296906	296906	–	149171	481763
					–	835,41	–	207182	–	35686	

Итого по разделу 1 **3 766 324**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 608 229
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 540 553
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 292 576

	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 547 960				
	- перевозка грузов, тенге					86 764				
	Накладные расходы, тенге					703 846				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					278 985				
	Локальная смета №2-1-11 Жилой дом поз. 47									
	Раздел 1. К10									
24	1127-0602-0704	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 %	м2 покрытия	626	1073,53	140,85	672031	88174	542723	73569	805248
					65,71	43,11	41134	26985	–	59648	
25	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	626	1371,32	107,11	858444	67052	762100	53338	984725
					46,79	32,1	29292	20095	–	72943	
	Итого по разделу 1						**1 789 973**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						70 426				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						155 226				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						47 080				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						1 304 823				
	Накладные расходы, тенге						126 907				
	Сметная прибыль (8 %), тенге						132 591				
	Раздел 2. К21										
90	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	59,4	1308,54	1158,18	77727	68796	108	25610	111604

					148,54	250,67	8823	14890	–	8267	
91	1127-0602-0704	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 %	м2 покрытия	396	1073,53	140,85	425119	55778	343320	46542	509394
					65,71	43,11	26021	17073	–	37733	
92	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	396	1371,32	107,11	543043	42417	482096	33741	622927
					46,79	32,1	18530	12712	–	46143	
93	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	8	1903,13	32,75	15225	262	8574	7009	24013
					798,63	12,63	6389	101	–	1779	
112	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками(устройство отмостки) НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,698	8310,95	1766,2	14112	2999	5229	6754	22535
					3465,25	766,2	5884	1301	–	1669	
113	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,336	22276,79	8,93	7485	3	6167	1236	9419
					3913,69	–	1315	–	–	698	
117	1123-1101-0102	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые НР = 99 %	врезка	1	25056	–	25056	–	3284	21554	50339
					21772	–	21772	–	–	3729	

Итого по разделу 2	**1 350 231**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	88 734
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	170 255
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	46 077
- материалы, изделия и конструкции, тенге	848 778
Накладные расходы, тенге	142 446
Сметная прибыль (8 %), тенге	100 018

Итого по смете	**14 886 759**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 251 380
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 842 281
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	883 072
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 857 250
- перевозка грузов, тенге	262 537
Накладные расходы, тенге	2 570 621
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 102 724
Нормативная трудоемкость, чел-ч	3 113
Всего	**14 886 759**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	193 528
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,4 %)	512 730
Итого	**15 593 017**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	198 677
Итого по акту	**15 791 694**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**311 860**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**16 103 554**

Итого в текущих ценах с учетом договорного коэффициента	**15 217 858,93**
НДС (12 %)	1 826 143,07
Итого	**17 044 002,00**

Заказчик : Руководитель
ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска»
М.П. _____ Д. М. Кенесбаев

Подрядчик Директор
М.П. ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ» _____ Н.М.Нурпалиев

Технадзор: Директор
М.П. ТОО "VK ETNA" _____ Ж. А. Каребаева
Эксперт _____ К.З. Заманбеков
Сметчик _____ М.Е. Милютина

Авторский надзор: Директор
М.П. ТОО «Восток Массивпроект» _____ Г.А. Палагина

Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку рабочих, проживающих на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствие испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне

Сводка затрат

Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (дренаж) в 19 жилом районе г.Усть-Каменогорск, ВКО

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тенге				Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч	Сметная заработная плата, тыс.тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Итого нормативная трудоемкость **3 113,000** **чел-ч**

Итого сметная заработная плата **3 134 452,000** **тенге**

Согласно Ст.7; Ст13, пп1 (Смотри "Порядок расчета в сметах средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствие испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне в соответствии с ЗРК от 18 декабря 1992 года № 1787-XII ")

Размер дополнительной оплаты труда расчитывается в размере 1,5 месячных расчетных показателей

Согласно Ст.7; Ст13, пп3 (Смотри "Порядок расчета в сметах средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствие испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне в соответствии с ЗРК от 18 декабря 1992 года № 1787-XII ")

Размер ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска - **10** календарных дней

Коэффициент дополнительной оплаты труда к МРП (k)- **1,5**

Сроки строительства: **2018**

Среднемесячная норма рабочего времени, согласно производственному календарю, на 2018 год **164,00** час/месяц

Годовая норма рабочего времени, согласно производственному календарю, на 2018 год **1968,00** час/год

По вышеуказанным данным выполняем расчеты

Расчет 1. Затраты на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска, определяем по следующей формуле:

$$Сдз = Тн / Вмес.нр * k * МРП_{2018}$$

Сзд - затраты на дополнительную оплату труда в базисном уровне , тенге
Тн - нормативная трудоемкость по сметному расчету стоимости строительства, чел.час
Вмес.нр - среднемесячная норма рабочего времени по производственному календарю за планируемые годы осуществления строительства, час/месяц
k - количество месячных расчетных показателей на дополнительную оплату труда в данной зоне радиационного риска
МРП- месячный расчетный показатель, установленный согласно бюджетному законодательству, в году составления сметной документации. МРП2018=2405 тенге

Тн=	**3113**
Вмес.нр=	**164,000**
k=	**1,5**
МРП2018=	**2405**

Сзд =3113/ 164*1,5*2405= **68 477** тенге

Расчет 2. Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствие испытаний ядерного оружия на семипалатинском полигоне, определяем по следующей формуле:

$$Сдо = 8*Тн*До/Вгод.нр * (Сз/Тн + k*МРП_{2018}/Вмес.нр)$$

Сдо - затраты на дополнительный отпуск , тенге
Тн - нормативная трудоемкость по сметному расчету стоимости строительства, чел.час
Вгод.нр - среднемесячная норма рабочего времени по производственному календарю за планируемые годы осуществления строительства, час/год
До - дни ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска в данной зоне радиационного риска, день/год
Сз - сумма сметной заработной платы по сметному расчету стоимости строительства, тенге
8 - нормальная продолжительность ежедневной работы (рабочей смены) при пятидневной рабочей неделе при недельной норме 40 часов согласно трудовому кодексу, час/день
k - количество месячных расчетных показателей на дополнительную оплату труда в данной зоне радиационного риска
МРП- месячный расчетный показатель, установленный согласно бюджетному законодательству, в году составления сметной документации. МРП2018=2405 тенге
Вмес.нр - среднемесячная норма рабочего времени по производственному календарю за планируемые годы осуществления строительства, час/месяц

Вмес.нр =	**164,00**
Вгод.нр 2018г.	**1968,000**
До=	**10**
k=	**1,5**
Сз =	**3134452,000**
Тн =	**3113,000**
МРП2018=	**2405**

Сдо = 8*3113*10 /1968* (3134452 /3113+1,5*2405/164) = **130 200** тенге

Итого : **198 677** **тенге**