Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск, Казахстан, дом № 27 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060140009176
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "ВК СТРОЙСБЫТ",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, ул. А. Протозанова, дом № 47, к.23 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060940000012
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ №68 от 06.06.19,д/с №1 от 24.12.19, д/с № 2 от 28.01.2020, д/с № 3 от 16.04.2020, д/с № 4 от 28.04.2020 г	

Номер документа	Дата составления
00000000021	25.08.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (дренаж) в 19 жилом районе г. Усть-Каменогорск, ВКО			работа	1	16 162 118,00	16 162 118,00	1 731 655,50
				Итого	1	x	16 162 118,00	1 731 655,50

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Нурпалиев Н.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.08.2020

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик : ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска»
Подрядчик: ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ»
Наименование строительства: "Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (дренаж) в 19 жилом районе г.Усть-Каменогорск, ВКО"

СПРАВКА № 7
стоимости выполненных работ и затрат
за август 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4671509		№68 доп. соглашение №1 доп. соглашение №2 доп.соглашение №3 доп.соглашение №4	06.06.2019г. 24.12.2019г. 28.01.2020г. 16.04.2020г. 28.04.2020г.	местный бюджет	004 015	ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ»	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июль без НДС	из.гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ №6	134 656 028,00	14 430 462,50		14 430 462,50					1 731 655,50	16 162 118,00

Заказчик : Заместитель руководителя
М.П. ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» М.С. Акимжанов

Подрядчик Директор
М.П. ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ» Н.М.Нурпалиев

Технадзор: Директор
М.П. ТОО "VK ETNA" Ж.А. Карабаева

Авторский надзор: Директор
М.П. ТОО «Восток Массивпроект» Г.А. Папагина

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан-27
ИИК KZ06070103KS N181 6000
БИН 060140009176
БИК: KKMFKZ2A
РГУ «Комитет Казначейства министерства финансов РК»

Подрядчик: ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ»
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Протозанова,47-23
ИИК KZ338560000000365283
БИК KCJBKZKX
БИН 060940000012
АО «Банк ЦентрКредит»

ф-2в

Наименование: "Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (дренаж) в 19 жилом районе г.Усть-Каменогорск, ВКО"

Договор: №68 от 06.06.2019г. , Доп. соглашение №1 от 24.12.2019г., Доп. соглашение №2 от 28.01.2020г., Доп.соглашение №3 от 16.04.2020г., доп.соглашение №4 от 28.04.2020г.

Акт № 7
приемки выполненных работ за август 2020 года

25.08.2020

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета №2-1-4 Жилой дом поз. 46										
	Раздел 1. К10										
1	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	351	218,29	208,6	76617	73219	29	16770	100858
					9,6	56,76	3369	19923	–	7471	

2 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1: ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	261	240,1	229,46	62668	59890	22	13717	82496
				10,56	62,44	2756	16296	–	6111	
3 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1.15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	20	2392,64	–	47853	–	–	34454	88892
				2392,64	–	47853	-	–	6585	
4 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Уширение траншеи НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15;	м3 грунта	13	1993,88	–	25920	–	–	18662	48149
				1993,88	–	25920	-	–	3567	
5 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях (при пересечении вч незащищеным кабелем) НР = 72 % т.ч. п.3.180: ктрр1=1.3;	м3 грунта	16	2253,94	–	36063	–	–	25965	66990
				2253,94	–	36063	–	–	4962	
6 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях (при пересечении с коммуникациями) НР = 72 % т.ч. п.3.181: ктрр1=1,15;	м3 грунта	9,6	1993,92	–	19141	–	–	13782	35557
				1993,92	–	19141	–	–	2634	
7 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	55	177,48	169,62	9761	9329	3	2137	12850
				7,8	46,16	429	2539	–	952	

8	4102-0102-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км								
		т	1066,8	109		116281		–	–	125583
				–		–		–	9302	
9	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	667	21,57	18,25	14391	12174	56	5058	21005
				3,24	7,29	2161	4864	–	1556	
10	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	111	823,36	–	91393	–	–	65803	169772
				823,36	–	91393	–	–	12576	
11	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	499	15,82	15,82	7894	7894	–	2273	10980
				–	6,33	–	3157	–	813	
12	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками(под дорогами) НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	103	164,07	75,89	16900	7817	–	9251	28243
				88,18	36,56	9083	3765	–	2092	
13	2101-0301-0401	Гравий для строительных работ М400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	43	3312		142416		142416	–	153809
				–		–		–	11393	
14	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	69	1653		114057		114057	–	123182
				–		–		–	9125	
15	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	499	989		493511		493511	–	532992
				–		–		–	39481	

16 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	5,76	2969,1	1252,6	17102	7215	–	14095	33693
				1716,49	549,31	9887	3164	–	2496	
17 1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	11,52	384,98	270,92	4435	3121	–	2138	7099
				114,06	57,81	1314	666	–	526	
18 1127-0302-0102	Покрытия и основания из песчаногравийной смеси. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	21,6	385,09	270,97	8318	5853	–	4010	13314
				114,12	57,78	2465	1248	–	986	
19 1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 108 %	м	119	791,2	–	94153	–	–	101685	211505
				791,2	–	94153	–	–	15667	
24 1146-0401-0801	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка НР = 84 %	м3	2,56	14351,17	5781,25	36739	14800	–	24314	65937
				8569,92	2736,72	21939	7006	–	4884	
25 1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	4,16	385,1	270,91	1602	1127	–	773	2565
				114,18	57,93	475	241	–	190	
26 1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	4,16	5085,58	1766,35	21156	7348	16	15959	40084
				3315,38	765,87	13792	3186	–	2969	
27 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	2,56	26247,27	7,81	67193	20	57152	9420	82742
				3914,45	–	10021	–	–	6129	
28 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	18,81	73		1373		–	–	1483
				–		–		–	110	

29 4102-0102-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км									
		т	18,81	532		10007		–	–	10808
				–		–		–	801	
33 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	22	3084,67	175,48	67864	3861	40003	24821	100100
				1090,89	48,74	24000	1072	–	7415	
34 1122-0501-0204	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 250 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,191	79755,27	10409,28	15233	1988	285	13752	31304
				67852,32	4873,42	12960	931	–	2319	
37 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,31	57815,33	9818,54	480446	81593	245694	184063	717670
				18430,74	3942,59	153159	32763	–	53161	
44 2106-0208-0501	Стремянки	т	0,14598	521306		76100		76100	–	82188
				–		–		–	6088	
45 1106-0301-0407	Соединительные элементы. Установка НР = 91 %	т	0,171	418286,31	1402,49	71528	240	27951	39529	119942
				253431,54	589,21	43337	101	–	8885	
46 2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	2	5249		10498		10498	–	11338
				–		–		–	840	
47 2303-0101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	2	8456		16912		16912	–	18265
				–		–		–	1353	
50 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфта Установка НР = 99 %									
		шт.	8	1475,83	945,92	11806	7567	–	6289	19543

				529.92	264,25	4239	2114	–	1448	
51 2302-0308-1206	Муфты полиэтиленовые DN300(для прохода трубы в колодце)	шт.	7	2500		17500		17500	–	18900
				–		–		–	1400	
52 2302-0308-1207	Муфты полиэтиленовые DN 445 (для прохода трубы в колодце)	шт.	1	4138		4138		4138	–	4469
				–		–		–	331	
55 1101-0205-1001	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые НР = 72 %	м2 креплений	1100	702,86	27,78	773152	30557	409090	249436	1104395
				303,19	11,76	333505	12934	–	81807	
56 1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	175	1197,2	1197,2	209509	209509	–	105261	339952
				–	835,41	–	146196	–	25182	
	Итого по разделу 1					**4 638 654**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					963 414				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					545 122				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					262 166				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 655 433				
	- перевозка грузов, тенге					127 661				
	Накладные расходы, тенге					1 003 417				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					343 607				
Раздел 2. К 21										
57 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1,3	217,69	208,46	283	271	–	61	372
				9,23	56,15	12	73	–	28	

58	4102-0102-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	2,08	109		227		–	–	245
59	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	1,3	–		–		–	18	
					20,77	17,69	27	23	–	9	39
60	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0.5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1.1; ктрм1=1,1; кэкс1=1.1.	м3 грунта	15,4	3,08	6,92	4	9	–	3	
					181,3	171,75	2792	2645	–	574	3635
61	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 (0.5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	24	9,55	42,21	147	650	–	269	
					164,79	156,13	3955	3747	–	814	5151
62	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	1,3	8,67	38,42	208	922	–	382	
					2392,31	–	3110	–	–	2239	5777
63	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4,1	2392,31	–	3110	–	–	428	
					904,39	–	3708	–	–	2670	6888
64	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	36,6	904,39	–	3708	–	–	510	
					18,91	18,91	692	692	–	199	962

65 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками(под дорогой) НР = 72 %			–	7,57	–	277	–	71	
		м3 уплотненного грунта	36,6	164,07	75,9	6005	2778	–	3287	10035
66 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %			88,17	36,56	3227	1338	–	743	
		м3 конструкции	0,48	2970,83	1254,17	1426	602	–	1175	2809
67 1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 108 %			1716,67	550	824	264	–	208	
		м3 конструкции	0,96	385,42	270,83	370	260	–	178	592
68 1127-0302-0102	Покрытия и основания из песчаногравийной смеси Разборка НР = 108 %			114,58	57,29	110	55	–	44	
		м3 конструкции	1,8	385	271,11	693	488	–	335	1110
72 4131-0104-0501	Мусор строительный Погрузка	т	1,1	113,89 73	58,33	205 80	105	– –	82 –	86
73 4102-0102-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров Грузоподъемность 15 т Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км			–		–		–	6	
		т	1,1	532		585		–	–	632
74 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %			–		–		–	47	
		м3 основания	0,6	3085	175	1851	105	1091	677	2730
75 1122-0501-0205	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 400 мм . Укладка НР = 99 %			1091,67	48,33	655	29	–	202	
		км трубопровода	0,006	118000	20000	708	120	13	625	1440
				95833,33	9333,33	575	56	–	107	

77	1123-1101-0102	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые НР = 99 %								
		врезка	1	25056	–	25056	–	3284	21554	50339
				21772	–	21772	–	–	3729	
78	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %								
		м3 мокрого грунта	4,8	1197,29	1197,29	5747	5747	–	2887	9325
				–	835,42	–	4010	–	691	

Итого по разделу 2 **102 167**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 34 557
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 17 478
- в т ч зарплата машинистов, тенге 7 788
- материалы, изделия и конструкции, тенге 4 388
- перевозка грузов, тенге 892

Накладные расходы, тенге 37 284

Сметная прибыль (8 %), тенге 7 568

Локальная смета №2-1-5 Жилой дом поз. 46/1

Раздел 1. К10

19	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %								
		м3 материала основания в плотном теле	11,25	1308,53	1158,22	14721	13030	20	4851	21138
				148,53	250,76	1671	2821	–	1566	
20	1127-0602-0704	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 %								
		м2 покрытия	75	1073,53	140,85	80515	10564	65023	8812	96473
				65,71	43,08	4928	3231	–	7146	

21 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	75	1371,31	107,11	102848	8033	91306	6389	117976
				46,79	32,09	3509	2407	–	8739	
22 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	116	1903,1	32,72	220760	3796	124316	101651	348204
				798,69	12,7	92648	1473	–	25793	
46 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,698	8310,95	1766,2	14112	2999	5229	6754	22535
				3465,25	766,2	5884	1301	–	1669	
47 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,336	22276,79	8,93	7485	3	6167	1236	9419
				3913,69	–	1315	–	–	698	

Итого по разделу 1 **615 745**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 109 955
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 38 425
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 11 233
- материалы, изделия и конструкции, тенге 292 061

Накладные расходы, тенге 129 693

Сметная прибыль (8 %), тенге 45 611

Локальная смета №2-1-6 Жилой дом поз 47/1

Раздел 1. К10

20 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	40,5	1308,54	1158,17	52996	46906	74	17461	76094

				148,54	250,67	6016	10152	–	5637	
21 1127-0602-0704	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 %	м2 покрытия	270	1073,53	140,86	289854	38031	234082	31730	347311
				65,71	43,11	17741	11639	–	25727	
22 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	270	1371,31	107,11	370255	28919	328702	23005	424721
				46,79	32,1	12634	8667	–	31461	
23 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	90	1903,1	32,72	171279	2945	96452	78866	270157
				798,69	12,69	71882	1142	–	20012	
24 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	23,76	73		1734		–	–	1873
				–		–		–	139	
25 4102-0102-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	23,76	532		12640		–	–	13651
				–		–		–	1011	
50 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,849	8310,95	1766,78	7056	1500	2614	3376	11267
				3465,25	765,61	2942	650	–	835	
51 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,168	22279,76	5,95	3743	1	3084	619	4711
				3916,67	–	658	–	–	349	

	Итого по разделу 1					**1 149 785**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					111 873				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					118 302				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					32 250				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					665 008				
	- перевозка грузов, тенге					14 374				
	Накладные расходы, тенге					155 057				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					85 171				

Локальная смета №2-1-7 Жилой дом поз.56

Раздел 1. К10

1	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.65 м3 НР = 72 %								
			м3 грунта	97	218.29	208,6	21174	20235	8	4635	27874
					9.6	56.76	931	5506	–	2065	
2	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1.1: ктрм1=1.1: кэкс1=1,1;								
			м3 грунта	76	240.1	229,46	18247	17439	6	3994	24020
					10.56	62,44	802	4745	–	1779	
3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1.15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;								
			м3 грунта	5,5	2392,66	–	13160	–	–	9475	24446
					2392,66	–	13160	–	–	1811	
4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Уширение траншеи НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15;								
			м3 грунта	3,7	1993,88	–	7377	–	–	5311	13703
					1993,88	–	7377	–	–	1015	

6	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях (при пересечении с коммуникациями) НР = 72 % т.ч. п.3.176.1 ктрр1=1,15; т.ч. п.3.181 ктрр2=1,15;								
			м3 грунта	3,7	2292,97	–	8484	–	–	6108	15759
					2292,97	–	8484	–	–	1167	
7	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %								
			м3 грунта	14,4	177,5	169,63	2556	2443	1	559	3364
					7,8	46,15	112	664	–	249	
8	4102-0102-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1 Расстояние перевозки 3 км								
			т	301,6	109		32874		–	–	35504
					–		–		–	2630	
9	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	188,5	21,57	18,25	4067	3440	16	1430	5937
					3,24	7,29	611	1375	–	440	
10	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	27,5	823,36	–	22642	–	–	16302	42060
					823,36	–	22642	–	–	3116	
11	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %								
			м3 грунта	145,5	15,82	15,82	2302	2302	–	663	3202
					–	6,33	–	921	–	237	
12	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками(под дорогами) НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	74	164,07	75,89	12141	5616	–	6646	20290

				88,18	36,56	6525	2705	-	1503	
13 2101-0301-0401	Гравий для строительных работ М400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	10,5	3312		34776		34776	–	37558
				–		–		–	2782	
14 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	17	1653		28101		28101	–	30349
				–		–		–	2248	
15 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	145,5	989		143900		143900	–	155412
				–		–		–	11512	
29 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	5,4	3084,7	175,5	16658	948	9819	6092	24570
				1090,89	48,74	5891	263	-	1820	
30 1122-0501-0204	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 250 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,047	79755,61	10408,98	3748	489	70	3384	7703
				67852,87	4875,31	3189	229	–	571	
33 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,3	57815,39	9818,62	248609	42221	127136	95243	371360
				18430,69	3942,56	79252	16953	–	27508	
34 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	13339		106712		106712	–	115249
				–		–		–	8537	
35 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	16924		33848		33848	–	36556

				–		–		–	2708	
36	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010 ГОСТ 8020-90	шт.	2	24347		48694		48694	–	52590
					–		–		–	3896	
37	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010 ГОСТ 8020-90	шт.	1	7337		7337		7337	-	7924
					–		–		–	587	
39	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010 ГОСТ 8020-90	шт.	2	20052		40104		40104	–	43312
					–		–		–	3208	
41	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010 ГОСТ 8020-90	шт.	4	3199		12796		12796	–	13820
					–		–		–	1024	
45	2106-0208-0501	Стремянки	т	0,07	521306		36491		36491	–	39410
					–		–		–	2919	
46	1106-0301-0407	Соединительные элементы. Установка НР = 91 %	т	0,09	418284,94	1401,47	37646	126	14711	20804	63126
					253430,12	590,4	22809	53	–	4676	
47	2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	2	5249		10498		10498	–	11338
					–		–		–	840	

51 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые муфта Установка НР = 99 %									
		шт.	4	1475.81	945,9	5904	3784	-	3146	9774
				529,9	264,24	2120	1058	–	724	
52 2302-0308-1206	Муфты полиэтиленовые DN300(для прохода трубы в колодце)									
		шт.	4	2500		10000		10000	–	10800
				–		–		–	800	
56 1101-0205-1001	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые НР = 72 %	м2 креплений	328	702,86	27,78	230540	9111	121984	74377	329310
				303,19	11,76	99445	3856	-	24393	
57 1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %									
		м3 мокрого грунта	59	1197 2	1197,2	70635	70635	-	35488	114613
				–	835.41	–	49289	-	8490	

Итого по разделу 1 **1 690 933**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 273 350
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 178 789
- в т ч. зарплата машинистов, тенге 87 617
- материалы, изделия и конструкции, тенге 787 008
- перевозка грузов, тенге 32 874

Накладные расходы, тенге 293 657

Сметная прибыль (8 %), тенге 125 255

Локальная смета №2-1-9 Школа поз.8

Раздел 1. К10

1 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %									
		м3 грунта	283	218,29	208,6	61775	59034	24	13522	81321
				9,6	56,76	2717	16063	–	6024	

2	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1: кэкс1=1.1;	м3 грунта	125	240,1	229,46	30013	28683	10	6569	39509
					10,56	62,44	1320	7804	–	2927	
3	1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46. ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1.1.	м3 грунта	126	314,18	300,24	39587	37830	13	8667	52114
					13,84	81.69	1744	10294	–	3860	
4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях НР = 72 % т.ч. п.3.176.1. ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1.2;	м3 грунта	12	2392,67	–	28712	–	–	20673	53336
					2392,67	–	28712	–	–	3951	
5	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	3.2	4020,67	–	12866	–	–	9264	23900
					4020,67	–	12866	–	–	1770	
6	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Уширение траншеи НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15;	м3 грунта	8	1993,86	–	15951	–	–	11485	29631
					1993,86	–	15951	–	–	2195	
7	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Уширение траншеи НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2;	м3 грунта	2	3350,5	–	6701	–	–	4825	12448
					3350,5	–	6701	–	–	922	

8	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях (при пересечении с незащищенным кабелем) НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1.15; т.ч. п.3.180: ктрр2=1.3.								
			м3 грунта	3	2592	–	7776	–	–	5599	14445
					2592	–	7776	–	–	1070	
9	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях (при пересечении с коммуникациями) НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1.15; т.ч. п.3.181: ктрр2=1.15;								
			м3 грунта	10	2292,96	–	22930	–	–	16510	42595
					2292,96	–	22930	–	–	3155	
10	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.65 м3 НР = 72 %								
			м3 грунта	38	177,5	169,63	6743	6445	2	1475	8875
					7,8	46,15	296	1753	–	657	
11	4102-0102-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км								
			т	955	109		104095		–	–	112423
					–		–		–	8328	
12	1101-0102-0603	Грунты 4 группы Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	131	23,56	19,89	3085	2606	16	1084	4503
					3,54	7,95	463	1042	–	334	
13	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	441	21,57	18,25	9515	8049	37	3344	13888
					3,24	7,29	1429	3216	–	1029	
14	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	88	823,36	–	72456	–	–	52168	134594
					823,36	–	72456	–	–	9970	

15	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1. НР = 72 %	м3 грунта	433	15,82	15,82	6850	6850	–	1972	9528
					–	6,33	–	2739	–	706	
16	1101-0201-0501	Грунт 1 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (под дорогой). НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	386	164,07	75,89	63333	29295	–	34667	105840
					88,18	36,56	34038	14111	–	7840	
17	2101-0301-0401	Гравий для строительных работ М400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	34	3312		112608		112608	–	121617
					–		–		–	9009	
18	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	54	1653		89262		89262	–	96403
					–		–		–	7141	
19	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	433	989		428237		428237	–	462496
					–		–		–	34259	
20	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка. НР = 108 %	м3 конструкции	15,3	2969,12	1252,58	45428	19165	–	37440	89497
					1716,54	549,31	26263	8404	–	6629	
21	1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка. НР = 108 %	м3 конструкции	30,6	385,08	270,98	11784	8293	–	5680	18861
					114,1	57,78	3491	1768	–	1397	
22	1127-0302-0102	Покрытия и основания из песчаногравийной смеси. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	57,4	385,09	270,99	22103	15554	–	10654	35378
					114,1	57,78	6549	3316	–	2621	
23	1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка. НР = 108 %	м	127	791,2	–	100482	–	–	108521	225723

				791,2	–	100482	–	–	16720	
33 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	18	3084,67	175,49	55524	3159	32729	20308	81899
				1090,88	48,75	19636	877	–	6067	
34 1122-0501-0205	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 315 мм Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,15	117812,57	19924,08	17673	2989	318	15608	35943
				95774,61	9330,96	14366	1400	–	2662	
37 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,6	57815,43	9818,61	497212	84440	254268	190487	742715
				18430,72	3942,62	158504	33907	–	55016	
38 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт	12	13339		160068		160068	–	172873
				–		–		–	12805	
39 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	6	16924		101544		101544	–	109668
				–		–		–	8124	
40 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	4	24347		97388		97388	–	105179
				–		–		–	7791	

44 2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
		шт.	4	22575		90300		90300	–	97524
				–		–		–	7224	
45 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
		шт.	6	3199		19194		19194	–	20730
				–		–		–	1536	
48 2106-0208-0501	Стремянки	т	0.13	521306		67770		67770	–	73192
				–		–		–	5422	
49 1106-0301-0407	Соединительные элементы. Установка НР = 91 %	т	0.2	418285,71	1400,99	83657	280	32691	46232	140280
				253430,54	589,16	50686	118	–	10391	
51 2303-0101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	4	8456		33824		33824	–	36530
				–		–		–	2706	
59 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфта. Установка НР = 99 %									
		шт	8	1475,81	945,9	11806	7567	–	6289	19543
				529,9	264,24	4239	2114	–	1448	
61 2302-0308-1207	Муфты полиэтиленовые DN 445 (для прохода трубы в колодце)	шт.	8	4138		33104		33104	–	35752
				–		–		–	2648	
64 1101-0205-1001	Стенки траншей шириной дс 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые НР = 72 %	м2 креплений	971	702,86	27,78	682482	26973	361115	220184	974879
				303,19	11,76	294394	11417	–	72213	

65	1101-0205-1201	Траншеи Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	302	1197,2	1197,2	361553	361553	–	181651	586660
					–	835,41	–	252293	–	43456	
		Итого по разделу 1					**5 022 292**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					888 009				
		- затраты на эксплуатацию машин тенге					708 765				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					372 636				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 914 522				
		- перевозка грузов, тенге					104 095				
		Накладные расходы, тенге					1 034 878				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					372 023				

Локальная смета №2-1-12 Жилой дом поз. 31а
Раздел 1. К10

24	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	5.25	1308,57	1158.1	6870	6080	10	2264	9865
					148.57	250.67	780	1316	–	731	
25	1127-0602-0704	Покрытия щебеночные. толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 %	м2 покрытия	35	1073,51	140,83	37573	4929	30344	4113	45021
					65,71	43,09	2300	1508	–	3335	
26	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	35	1371,31	107,09	47996	3748	42610	2982	55056
					46.8	32,09	1638	1123	–	4078	

27	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	12	1903	32,67	22836	392	12860	10516	36020
					798,67	12,75	9584	153	–	2668	
		Итого по разделу 1					**145 962**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					14 302				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					15 149				
		- в т ч зарплата машинистов, тенге					4 100				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					**85 824**				
		Накладные расходы, тенге					19 875				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					10 812				
	Раздел 2. К21										
74	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	27,9	1308,53	1158,17	36508	32313	51	12028	52419
					148,53	250,65	4144	6993	–	3883	
75	1127-0602-0704	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 %	м2 покрытия	186	1073,54	140,86	199678	26200	161256	21860	239261
					65,71	43,11	12222	8019	–	17723	
76	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	186	1371,33	107,11	255067	19923	226440	15848	292588
					46,8	32,1	8704	5970	–	21673	
77	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	48	1903,1	32,73	91349	1571	51441	42063	144085

				798,69	12,71	38337	610	–	10673	
103 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные Устройство с уплотнением трамбовками (устройство отмостки) НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,283	8310,95	1766,78	2352	500	871	1125	3755
				3466,43	763,25	981	216	–	278	
104 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,056	22285,71	–	1248	–	1029	206	1570
				3910,71	–	219	–	–	116	

Итого по разделу 2	**733 678**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	64 607
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	80 507
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	21 808
- материалы, изделия и конструкции, тенге	441 088
Накладные расходы, тенге	93 130
Сметная прибыль (8 %), тенге	54 346

Итого по акту	**14 099 216**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 460 067
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 702 537
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	799 598
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 845 332
- перевозка грузов, тенге	279 896
Накладные расходы, тенге	2 766 991
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 044 393
Нормативная трудоемкость, чел-ч	3 248
Всего	**14 099 216**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	183 290
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,4 %)	485 605
Итого	**14 768 111**

Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	206 857
Итого по акту	14 974 968
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	295 362
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	15 270 330
Итого в текущих ценах с учетом договорного коэффициента	14 430 462,50
НДС (12 %)	1 731 655,50
Итого	16 162 118,00

Заказчик : Заместитель руководителя
ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска»
М.П. М.С. Акимжанов

Подрядчик Директор
ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ»
М.П. Н.М.Нурпалиев

Технадзор: Директор
ТОО "VK ETNA"
М.П. Ж. А. Каребаева

Эксперт К.З. Заманбеков

Сметчик М.Е. Милютина

Авторский надзор: Директор
ТОО «Восток Массивпроект»
М.П. Г.А. Палагина

копии соответствуют

Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку рабочих, проживающих на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствие испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне

Сводка затрат

Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (дренаж) в 19 жилом районе г.Усть-Каменогорск, ВКО

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тенге				Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч	Сметная заработная плата, тыс тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Итого нормативная трудоемкость [illegible] **чел-ч**

Итого сметная заработная плата [illegible] **тенге**

Согласно Ст.7; Ст13, пп1 (Смотри "Порядок расчета в сметах средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствие испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне в соответствии с ЗРК от 18 декабря 1992 года № 1787-XII ")

Размер дополнительной оплаты труда расчитывается в размере 1,5 месячных расчетных показателей

Согласно Ст.7; Ст13, пп3 (Смотри "Порядок расчета в сметах средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствие испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне в соответствии с ЗРК от 18 декабря 1992 года № 1787-XII ")

Размер ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска - **10** календарных дней

Коэффициент дополнительной оплаты труда к МРП (k)- **1,5**

Сроки строительства: **2018**

Среднемесячная норма рабочего времени, согласно производственному календарю, на 2018 год **164,00** час/месяц

Годовая норма рабочего времени, согласно производственному календарю, на 2018 год **1968,00** час/год

По вышеуказанным данным выполняем расчеты

Расчет 1. Затраты на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска, определяем по следующей формуле:

$$Сдз = Тн / Вмес.нр * k * МРП_{2018}$$

Сзд - затраты на дополнительную оплату труда в базисном уровне , тенге
Тн - нормативная трудоемкость по сметному расчету стоимости строительства, чел.час
Вмес.нр - среднемесячная норма рабочего времени по производственному календарю за планируемые годы осуществления строительства, час/месяц
k - количество месячных расчетных показателей на дополнительную оплату труда в данной зоне радиационного риска
МРП- месячный расчетный показатель, установленный согласно бюджетному законодательству, в году составления сметной документации. $МРП_{2018}$=2405 тенге

Тн=	**3248**
Вмес.нр=	**164,000**
k=	**1,5**
$МРП_{2018}$=	**2405**

Сзд =3248/ 164*1.5*2405= **71 446** тенге

Расчет 2. Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствие испытаний ядерного оружия на семипалатинском полигоне, определяем по следующей формуле:

$$Сдо = 8*Тн*До/Вгод.нр * (Сз/Тн + k*МРП_{2018}/Вмес.нр)$$

Сдо - затраты на дополнительный отпуск , тенге
Тн - нормативная трудоемкость по сметному расчету стоимости строительства, чел.час
Вгод.нр - среднемесячная норма рабочего времени по производственному календарю за планируемые годы осуществления строительства, час/год
До - дни ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска в данной зоне радиационного риска, день/год
Сз - сумма сметной заработной платы по сметному расчету стоимости строительства, тенге
8 - нормальная продолжительность ежедневной работы (рабочей смены) при пятидневной рабочей неделе при недельной норме 40 часов согласно трудовому кодексу, час/день
k - количество месячных расчетных показателей на дополнительную оплату труда в данной зоне радиационного риска
МРП- месячный расчетный показатель, установленный согласно бюджетному законодательству, в году составления сметной документации. $МРП_{2018}$=2405 тенге
Вмес.нр - среднемесячная норма рабочего времени по производственному календарю за планируемые годы осуществления строительства, час/месяц

Вмес.нр =	**164,00**
Вгод.нр 2018г.	**1968,000**
До=	**10**
k=	**1,5**
Сз =	**3259665,000**
Тн =	**3248,000**
МРП2018=	**2405**

Сдо = 8*3248*10 /1968* (3259665 /3806+1.5*2405/164) = **135 411** тенге

Итого : [illegible] **тенге**