Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик : **ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска»**

Подрядчик: **ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ»**

Наименование строительства: **"Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (дренаж) в 19 жилом районе г.Усть-Каменогорск, ВКО"**

СПРАВКА № 8
стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4671509		№68 доп. соглашение №1 доп. соглашение №2 доп.соглашение №3 доп.соглашение №4	06.06.2019г. 24.12.2019г. 28.01.2020г. 16.04.2020г. 28.04.2020г.	местный бюджет	004 015	ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ»	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за сентябрь без НДС	из.гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ №8	174 660 744,30	35 718 496,70		35 718 496,70					4 286 219,60	40 004 716,30

Заказчик : Заместитель руководителя
М.П. ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» М.С. Акимжанов

Подрядчик Директор
М.П. ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ» Н.М.Нурпалиев

Технадзор: Директор
М.П. ТОО "VK ETNA" Ж.А. Каребаева

Авторский надзор: Директор
М.П. ТОО «Восток Массивпроект» Г. А. Палагина

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан-27
ИИК KZ06070103KS N181 6000
БИН 060140009176
БИК: KKMFKZ2A
РГУ «Комитет Казначейства министерства финансов РК»

Подрядчик: ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ»
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Протозанова,47-23
ИИК KZ338560000000365283
БИК KCJBKZKX
БИН 060940000012
АО «Банк ЦентрКредит»

ф-2в

Наименование: "Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (дренаж) в 19 жилом районе г.Усть-Каменогорск, ВКО"

Договор: №68 от 06.06.2019г. , Доп. соглашение №1 от 24.12.2019г., Доп. соглашение №2 от 28.01.2020г., Доп.соглашение №3 от 16.04.2020г., доп.соглашение №4 от 28.04.2020г.

Акт № 8
приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

29.09.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №2-1-3 Жилой дом поз. 45б											
Раздел 1 К10											
1	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	-118,1	218,29	208,6	-25780	-24636	-10	-5643	-33937
					9,6	56,76	-1134	-6703	–	-2514	

2	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	-39,4	240,1	229,46	-9460	-9041	-3	-2071	-12453
					10,56	62,44	-416	-2460	–	-922	
18	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	-1,7	2969,2	1252,6	-5047	-2129	–	-4160	-9944
					1716,6	549,2	-2918	-934	–	-737	
19	1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	-4,4	385,1	271	-1695	-1193	–	-816	-2712
					114,1	57,7	-502	-254	–	-201	
20	1127-0302-0102	Покрытия и основания из песчаногравийной смеси. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	-6,5	385,07	270,99	-2502	-1760	–	-1207	-4006
					114,08	57,76	-742	-376	–	-297	
61	2301-0501-1322	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	-16,16	14931		-241285		-241285	–	-260588
					–		–		–	-19303	
		Итого по разделу 1					**-323 640**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					-5 712				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-38 759				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-10 727				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					-241 298				
		Накладные расходы, тенге					-13 897				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					-23 974				

Локальная смета №2-1-4 Жилой дом поз. 46

Раздел 1 К10

10	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	-70,4	823,36	–	-57965	–	–	-41735	-107676
					823,36	–	-57965	–	–	-7976	
14	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	-70,4	1653		-116371		-116371	–	-125681
					–		–		–	-9310	
17	1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	-1,9	384,98	270,92	-732	-515	–	-352	-1171
					114,06	57,81	-217	-109	–	-87	
		Итого по разделу 1					**-234 528**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					-58 182				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-515				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-109				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					-116 371				
		Накладные расходы, тенге					-42 087				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					-17 373				

Локальная смета №2-1-5 Жилой дом поз. 46/1

Раздел 1 К10

16	1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	-6	385,17	271	-2311	-1626	–	-1113	-3698
					114,17	57,67	-685	-346	–	-274	
20	1127-0602-0704	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 %	м2 покрытия	-75	1073,53	140,85	-80515	-10564	-65023	-8812	-96473
					65,71	43,08	-4928	-3231	–	-7146	

	Итого по разделу 1					**-100 171**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					-5 613				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-12 190				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-3 577				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-65 023				
	Накладные расходы, тенге					-9 925				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					-7 420				

Локальная смета №2-1-7 Жилой дом поз.56

Раздел 1

2	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	-11	240,1	229,46	-2641	-2524	-1	-578	-3477
					10,56	62,44	-116	-687	–	-258	
10	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	-42,5	823,36	–	-34993	–	–	-25195	-65003
					823,36	–	-34993	–	–	-4815	
14	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	-81	1653		-133893		-133893	–	-144604
					–		–		–	-10711	

	Итого по разделу 1					**-213 084**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					-35 109				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-2 524				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-687				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-133 894				
	Накладные расходы, тенге					-25 773				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					-15 784				

Локальная смета №2-1-9 Школа поз. 8

Раздел 1 К10

1	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %								
			м3 грунта	16	218,29	208,6	3493	3338	1	765	4599
					9,6	56,76	154	908	–	341	
2	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;								
			м3 грунта	7	240,1	229,46	1681	1606	1	368	2213
					10,56	62,44	74	437	–	164	
3	1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;								
			м3 грунта	7	314,18	300,24	2199	2101	1	482	2895
					13,84	81,69	97	572	–	214	
4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;								
			м3 грунта	0,4	2392,67	–	957	–	–	689	1778
					2392,67	–	957	–	–	132	
5	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;								
			м3 грунта	0,2	4020,67	–	804	–	–	579	1494
					4020,67	–	804	–	–	111	

6	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Уширение траншеи НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15;	м3 грунта	0,3	1993,86	–	598	–	–	431	1111
					1993,86	–	598	–	–	82	
7	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Уширение траншеи НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2;	м3 грунта	2,2	3350,5	–	7371	–	–	5307	13692
					3350,5	–	7371	–	–	1014	
8	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях (при пересечении с незащищенным кабелем) НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,3;	м3 грунта	2,6	2592	–	6739	–	–	4852	12518
					2592	–	6739	–	–	927	
9	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях (при пересечении скоммуникациями) НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.181: ктрр2=1,15;	м3 грунта	9,6	2292,96	–	22012	–	–	15849	40890
					2292,96	–	22012	–	–	3029	
10	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	2	177,5	169,63	356	340	–	78	469
					7,8	46,15	16	92	–	35	
11	4102-0102-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	53,5	109		5832		–	–	6299
					–		–		–	467	

12	1101-0102-0603	Грунты 4 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	8	23,56	19,89	188	159	1	66	274
					3,54	7,95	28	64	–	20	
13	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	25	21,57	18,25	539	456	2	190	787
					3,24	7,29	81	183	–	58	
14	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=-1,000;	м3 грунта	-97	823,36	–	-79866	–	–	-57504	-148360
					823,36	–	-79866	–	–	-10990	
15	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	25	15,82	15,82	396	396	–	114	551
					–	6,33	–	158	–	41	
16	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (под дорогой) НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	22	164,07	75,89	3609	1669	–	1976	6032
					88,18	36,56	1940	804	–	447	
17	2101-0301-0401	Гравий для строительных работ М400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,5	3312		8280		8280	–	8942
					–		–		–	662	
18	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 К=-1,000;	м3	-99,3	1653		-164143		-164143	–	-177274
					–		–		–	-13131	
19	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	10,817	989		10698		10698	–	11554
					–		–		–	856	

20	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	14,5	2969,12	1252,58	43052	18162	–	35483	84818
					1716,54	549,31	24890	7965	–	6283	
21	1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	29	385,08	270,98	11168	7859	–	5384	17876
					114,1	57,78	3309	1676	–	1324	
22	1127-0302-0102	Покрытия и основания из песчаногравийной смеси. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	54,35	385,09	270,99	20929	14728	–	10088	33498
					114,1	57,78	6201	3140	–	2481	
23	1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 108 %	м	93	791,2	–	73581	–	–	79467	165292
					791,2	–	73581	–	–	12244	
24	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	111,75	1308,54	1158,18	146229	129426	203	48180	209962
					148,54	250,66	16600	28011	–	15553	
25	1127-0602-0704	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 %	м2 покрытия	745	1073,53	140,85	799783	104937	645893	87552	958322
					65,71	43,11	48953	32114	–	70987	
26	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	745	1371,32	107,11	1021633	79799	906973	63479	1171921

				46,79	32,1	34861	23916	–	86809	
27	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	220	1903,09	32,72	418681	7199	235771	192784	660382
					798,69	12,69	175711	2793	–	48917	
28	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	66,32	73		4841		–	–	5228
					–		–		–	387	
29	4102-0102-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	66,32	532		35282		–	–	38105
					–		–		–	2823	
30	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(снятие плодородного слоя) НР = 72 %	м3 грунта	100	27,36	27,36	2736	2736	–	788	3806
					–	10,94	–	1094	–	282	
31	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(восстановление плодородного слоя) НР = 72 %	м3 грунта	100	27,36	27,36	2736	2736	–	788	3806
					–	10,94	–	1094	–	282	
33	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	1,4	3084,67	175,49	4319	246	2546	1579	6370
					1090,88	48,75	1527	68	–	472	
34	1122-0501-0205	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 315 мм . Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,002	117812,57	19924,08	236	40	4	209	481
					95774,61	9330,96	192	19	–	36	

35	2301-0603-0406	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 315 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 К=-1,000;	м	-134,8225	4572		-616408		-616408	–	-665721
					–		–		–	-49313	
36	2302-1103-0106	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 300 ГОСТ 9833-73 К=-1,000;	шт.	-22	1579		-34738		-34738	–	-37517
					–		–		–	-2779	
37	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,105	57815,43	9818,61	121701	20668	62236	46625	181792
					18430,72	3942,62	38797	8299	–	13466	
38	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	13339		26678		26678	–	28812
					–		–		–	2134	
39	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	16924		33848		33848	–	36556
					–		–		–	2708	
40	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	24347		24347		24347	–	26295

41	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90			–	–	–	1948	
			шт.	1	7337	7337	7337	–	7924
42	2104-0302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90			–	–	–	587	
			шт.	1	9052	9052	9052	–	9776
43	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90			–	–	–	724	
			шт.	1	20052	20052	20052	–	21656
45	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90			–	–	–	1604	
			шт.	3	3199	9597	9597	–	10365
47	2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90			–	–	–	768	
			шт.	2	8352	16704	16704	–	18040
48	2106-0208-0501	Стремянки			–	–	–	1336	
			т	0,03502	521306	18256	18256	–	19716
					–	–	–	1460	

49	1106-0301-0407	Соединительные элементы. Установка НР = 91 %	т	0,0575	418285,71	1400,99	24052	81	9399	13291	40330
					253430,54	589,16	14572	34	–	2987	
50	2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	5249		5249		5249	–	5669
					–		–		–	420	
59	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфта. Установка НР = 99 %	шт.	5	1475,81	945,9	7379	4730	–	3930	12214
					529,9	264,24	2649	1321	–	905	
60	2302-0308-1207	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 400 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	12	4138		49656		49656	–	53628
					–		–		–	3972	
61	2302-0308-1207	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN 445(для прохода трубы в колодце) К=-1,000;	шт.	-7	4138		-28966		-28966	–	-31283
					–		–		–	-2317	
62	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками(устройство отмостки) НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,456	8309,19	1765,02	3790	806	1404	1813	6051
					3464,66	766,78	1580	349	–	448	
63	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,092	22267,86	8,93	2050	1	1689	338	2579
					3910,71	–	360	–	–	191	

64	1101-0205-1001	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые НР = 72 %	м2 креплений	54,6	702,86	27,78	38376	1516	20306	12381	54818
					303,19	11,76	16554	642	–	4061	
65	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	14	1197,2	1197,2	16761	16761	–	8421	27197
					–	835,41	–	11696	–	2015	
		Итого по разделу 1					**2 979 228**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					421 342				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					422 496				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					127 449				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 281 929				
		- перевозка грузов, тенге					45 955				
		Накладные расходы, тенге					586 822				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					220 684				

Локальная смета №2-1-10 Жилой дом поз.68

Раздел 1 К10

8	4102-0102-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	440	109		47960		–	–	51797
					–		–		–	3837	
16	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 % К=-1,000;	м3 конструкции	-3,28	2969,13	1252,55	-9738	-4108	–	-8027	-19186
					1716,58	549,23	-5630	-1802	–	-1421	
17	1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 108 % К=-1,000;	м3 конструкции	-6,56	385,08	270,98	-2526	-1778	–	-1217	-4042

				114,09	57,72	-748	-379	–	-299	
18 1127-0302-0102	Покрытия и основания из песчаногравийной смеси. Разборка НР = 108 % К=-1,000;	м3 конструкции	-12,3	385,1	271,02	-4736	-3333	–	-2283	-7581
				114,08	57,76	-1403	-711	–	-562	
19 1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 108 % К=-1,000;	м	-4	791,2	–	-3165	–	–	-3418	-7110
				791,2	–	-3165	–	–	-527	
20 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	17,1	1308,57	1158,2	22375	19804	31	7373	32128
				148,54	250,68	2540	4287	–	2380	
21 1127-0602-0704	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 %	м2 покрытия	114	1073,54	140,86	122384	16058	98835	13400	146647
				65,71	43,12	7491	4916	–	10863	
22 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	114	1371,31	107,1	156331	12211	138786	9714	179329
				46,79	32,1	5334	3660	–	13284	
23 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	76	1903,09	32,73	144635	2486	81449	66597	228131
				798,69	12,7	60700	964	–	16899	
24 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	10,05	73		734		–	–	793

				–		–		–	59	
25 4102-0102-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	10,05	532		5347		–	–	5775
				–		–		–	428	
26 1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(снятие плодородного слоя) НР = 72 %	м3 грунта	64	27,36	27,36	1751	1751	–	504	2435
				–	10,94	–	700	–	180	
27 1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(восстановление плодородного слоя) НР = 72 %	м3 грунта	64	27,36	27,36	1751	1751	–	504	2435
				–	10,94	–	700	–	180	
	Итого по разделу 1					**611 551**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					65 119				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					44 842				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					12 335				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					319 101				
	- перевозка грузов, тенге					54 041				
	Накладные расходы, тенге					83 147				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					45 301				

Локальная смета №2-1-11 Жилой дом поз. 47

Раздел 1 К10

23	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	93,9	1308,54	1158,18	122872	108753	171	40484	176424
					148,54	250,66	13948	23537	–	13068	
	Итого по разделу 1						**176 424**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						13 948				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						108 753				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						23 537				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						171				
	Накладные расходы, тенге						40 484				
	Сметная прибыль (8 %), тенге						13 068				

Локальная смета №2-1-13 Детский сад

Раздел 1 К21

66	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 % К=-1,000;	м3 конструкции	-11	2969,12	1252,57	-32660	-13778	–	-26919	-64345
					1716,55	549,26	-18882	-6043	–	-4766	
67	1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 108 % К=-1,000;	м3 конструкции	-22	385,07	270,98	-8472	-5962	–	-4083	-13559
					114,09	57,77	-2510	-1271	–	-1004	
68	1127-0302-0102	Покрытия и основания из песчано-гравийной смеси. Разборка НР = 108 % К=-1,000;	м3 конструкции	-41,25	385,08	270,99	-15886	-11179	–	-7657	-25426
					114,09	57,78	-4707	-2383	–	-1883	
69	1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 108 % К=-1,000;	м	-51,8137	791,19	–	-40995	–	–	-44275	-92092

70 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=-1,000;	м3 материала основания в плотном теле		791,19	–	-40995	–	–	-6822	
			-9,75	1308,54	1158,18	-12759	-11293	-18	-4203	-18319
71 1127-0602-0704	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 % К=-1,000;			148,54	250,65	-1448	-2444	–	-1357	
		м2 покрытия	-53	1073,53	140,85	-56897	-7465	-45949	-6229	-68176
72 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 % К=-1,000;			65,71	43,11	-3483	-2285	–	-5050	
		м2 покрытия	-53	1371,31	107,11	-72680	-5676	-64524	-4515	-83371
74 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка К=-1,000;			46,79	32,1	-2480	-1701	–	-6176	
		т	-34	73		-2482		–	–	-2681
75 4102-0102-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км К=-1,000;			–		–		–	-199	
		т	-34	532		-18088		–	–	-19535
				–		–		–	-1447	
	Итого по разделу 1					**-387 504**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					-74 505				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-55 353				

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-16 127				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-110 491				
	- перевозка грузов, тенге					-20 570				
	Накладные расходы, тенге					-97 881				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					-28 704				

Локальная смета №2-1-3д Жилой дом поз. 45б. Добавляемые работы

Раздел 1. К10

92	1101-0205-0904	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 %	м3 грунта	322	12713,94	5098,64	4093890	1641763	–	2314414	6920968
					7615,3	2367,51	2452127	762337	–	512664	
93	1101-0102-0310	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	322	364,14	348,02	117254	112064	40	25663	154350
					15,99	94,7	5150	30493	–	11433	
	Итого по разделу 1						**7 075 318**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						2 457 277				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						1 753 827				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						792 830				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						40				
	Накладные расходы, тенге						2 340 077				
	Сметная прибыль (8 %), тенге						524 097				

Локальная смета №2-1-4дЖилой дом поз. 46. Добавляемые работы

Раздел 1 К 10

3	1126-0301-0801	Устройство фильтрующей оболочки из геотекстиля иглопробивного вокруг фильтрующей обсыпки из гравия НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	194	1885,98	7,43	365883	1443	138840	171969	580880

				1162,89	3,48	225600	675	–	43028	
	Итого по разделу 1					**580 880**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					225 600				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 443				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					675				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					138 840				
	Накладные расходы, тенге					171 969				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					43 028				

Локальная смета №2-1-5д Жилой дом поз. 46/1. Добавляемые работы

Раздел 1 К10

1	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	1,3	2969,23	1252,31	3860	1628	–	3182	7605
					1716,92	549,23	2232	714	–	563	
2	1127-0302-0102	Покрытия и основания из песчаногравийной смеси. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	4,95	385,05	270,91	1906	1341	–	919	3051
					114,14	57,78	565	286	–	226	
3	1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 108 %	м	25	791,2	–	19780	–	–	21362	44433
					791,2	–	19780	–	–	3291	
4	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	4,95	1308,48	1158,18	6477	5733	9	2134	9300
					148,48	250,71	735	1241	–	689	

5	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	33	1371,3	107,09	45253	3534	40175	2812	51910
					46,79	32,12	1544	1060	–	3845	
6	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	25	1903,16	32,72	47579	818	26794	21907	75045
					798,68	12,68	19967	317	–	5559	
7	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	2,9	73		212		–	–	229
					–		–		–	17	
8	4102-0102-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	2,9	532		1543		–	–	1666
					–		–		–	123	
9	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,4	47246		18898		18898	–	20410
					–		–		–	1512	
10	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,1	44237		92898		92898	–	100330
					–		–		–	7432	
		Итого по разделу 1					**313 979**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					44 823				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					13 054				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 618				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					178 774				
		- перевозка грузов, тенге					1 755				
		Накладные расходы, тенге					52 316				

Сметная прибыль (8 %), тенге 23 257

Локальная смета №2-1-6д Жилой дом поз. 47/1. Добавляемые работы

Раздел 1 К10

1	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	9,9	2969,19	1252,63	29395	12401	–	24227	57912
					1716,57	549,29	16994	5438	–	4290	
2	1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	18,9	385,08	271,01	7278	5122	–	3508	11649
					114,07	57,78	2156	1092	–	863	
3	1127-0302-0102	Покрытия и основания из песчаногравийной смеси. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	37	385,08	270,97	14248	10026	–	6868	22805
					114,11	57,76	4222	2137	–	1689	
4	1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 108 %	м	20	791,2	–	15824	–	–	17090	35547
					791,2	–	15824	–	–	2633	
5	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	37	1308,51	1158,16	48415	42852	67	15953	69517
					148,54	250,68	5496	9275	–	5149	
6	1127-0602-0704	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 %	м2 покрытия	236,48	1073,53	140,85	253869	33309	205021	27794	304196
					65,71	43,12	15539	10196	–	22533	

7	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	247	1371,31	107,11	338714	26456	300700	21046	388541
					46,79	32,1	11558	7929	–	28781	
8	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	20	1903,15	32,75	38063	655	21434	17526	60036
					798,7	12,7	15974	254	–	4447	
9	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	21,7	73		1584		–	–	1711
					–		–		–	127	
10	4102-0102-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км									
			т	21,7	532		11544		–	–	12468
					–		–		–	924	
11	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	4,24	47246		200323		200323	–	216349
					–		–		–	16026	

Итого по разделу 1	**1 180 731**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	87 763
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	130 821
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	36 321
- материалы, изделия и конструкции, тенге	727 545
- перевозка грузов, тенге	13 128
Накладные расходы, тенге	134 012
Сметная прибыль (8 %), тенге	87 462

Локальная смета №2-1-7 Жилой дом поз. 56. Добавляемые работы

Раздел 1 К10

1	1101-0205-0904	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 %	м3 грунта	599,01	12713,94	5098,64	7615778	3054137	–	4305456	12874933
					7615,3	2367,51	4561641	1418159	–	953699	
2	1101-0102-0310	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	599,01	364,14	348,02	218124	208469	75	47741	287134
					15,99	94,7	9580	56727	–	21269	
3	1126-0301-0801	Устройство фильтрующей оболочки из геотекстиля иглопробивного вокруг фильтрующей обсыпки из гравия НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	224	1885,98	7,43	422460	1665	160308	198563	670705
					1162,89	3,48	260487	780	–	49682	

Итого по разделу 1 **13 832 772**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 4 831 708
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 3 264 271
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 475 666
- материалы, изделия и конструкции, тенге 160 383

Накладные расходы, тенге 4 551 760

Сметная прибыль (8 %), тенге 1 024 650

Локальная смета №2-1-9д Школа поз. 8 Добавляемые работы

Раздел 1 К10

1	1126-0301-0801	Устройство фильтрующей оболочки из геотекстиля иглопробивного вокруг фильтрующей обсыпки из гравия НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	286	1885,98	7,43	539391	2126	204679	253522	856346

				1162,89	3,48	332586	996	–	63433	
	Итого по разделу 1					**856 346**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					332 586				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 126				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					996				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					204 679				
	Накладные расходы, тенге					253 522				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					63 433				

Локальная смета №2-1-10д Жилой дом поз. 68. Добавляемые работы

Раздел 1 К10

1	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	3,3	47246		155912	155912	–	168385
					–		–	–	12473	
	Итого по разделу 15						**168 385**			
	в том числе									
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						155 912			
	Сметная прибыль (8 %), тенге						12 473			

Лоакльная смета № 2-1-11 Жилой дом поз. 47. Добавляемые работы

Раздел 1 К10

1	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	21,56	2969,16	1252,6	64015	27006	–	52760	126117
					1716,56	549,3	37009	11843	–	9342	
2	1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	43,1	385,1	271	16598	11680	–	8001	26567
					114,11	57,77	4918	2490	–	1968	

3	1127-0302-0102	Покрытия и основания из песчаногравийной смеси. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	80,85	385,08	270,98	31134	21909	–	15008	49833
					114,1	57,77	9225	4671	–	3691	
4	1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 108 %	м	167	791,2	–	132130	–	–	142700	296816
					791,2	–	132130	–	–	21986	
5	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	80,85	1308,53	1158,17	105795	93638	147	34858	151905
					148,55	250,66	12010	20266	–	11252	
6	1127-0602-0704	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 %	м2 покрытия	333,21	1073,54	140,86	357713	46935	288883	39160	428623
					65,71	43,11	21895	14364	–	31750	
7	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	539	1371,32	107,11	739141	57734	656186	45926	847872
					46,79	32,1	25221	17303	–	62805	
8	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	167	1903,1	32,72	317818	5465	178972	146341	501292
					798,69	12,69	133381	2120	–	37133	
9	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	47,4	73		3460		–	–	3737

				–		–		–	277	
10	4102-0102-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	47,4	532		25217	–	–	27234
					–		–	–	2017	
11	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	1,92	47246		90712	90712	–	97969
					–		–	–	7257	
		Итого по разделу 1					**2 557 965**			
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					375 789			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					264 367			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					73 057			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 214 900			
		- перевозка грузов, тенге					28 677			
		Накладные расходы, тенге					484 754			
		Сметная прибыль (8 %), тенге					189 478			

Локальная смета №2-1-13 Детский сад. Добавляемые работы

Раздел 1 К10

1	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	40,36	2969,15	1252,6	119835	50555	–	98766	236089
					1716,55	549,31	69280	22170	–	17488	
2	1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	80,72	385,07	270,97	31083	21873	–	14983	49751
					114,1	57,77	9210	4663	–	3685	
3	1127-0302-0102	Покрытия и основания из песчаногравийной смеси. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	151	385,09	270,99	58148	40919	–	28029	93071

				114,1	57,77	17229	8724	–	6894	
4 1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 108 %	м	368	791,2	–	291161	–	–	314454	654064
				791,2	–	291161	–	–	48449	
5 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	151	1308,54	1158,18	197590	174885	275	65101	283706
				148,54	250,66	22430	37849	–	21015	
6 1127-0602-0704	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 %	м2 покрытия	1009	1073,53	140,85	1083196	142122	874773	118581	1297919
				65,71	43,11	66301	43496	–	96142	
7 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1009	1371,32	107,11	1383661	108076	1228371	85972	1587204
				46,79	32,1	47214	32390	–	117571	
8 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	368	1903,1	32,72	700339	12042	394380	322475	1104639
				798,69	12,69	293917	4671	–	81825	
9 2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	4,2899	47246		202681		202681	–	218895
				–		–		–	16214	
10 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	88,74	73		6478		–	–	6996
				–		–		–	518	

11	4102-0102-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	88,74	532	47210	–	–	50987
					–	–	–	3777	

Итого по разделу 1	**5 583 321**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	816 742
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	550 472
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	153 963
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 700 480
- перевозка грузов, тенге	53 688
Накладные расходы, тенге	1 048 361
Сметная прибыль (8 %), тенге	413 578
Итого	**34 657 950**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 493 576
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 447 129
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 669 211
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 415 668
- перевозка грузов, тенге	176 674
Накладные расходы, тенге	9 557 651
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 567 252
Нормативная трудоемкость, чел-ч.	12000
Всего	**34 657 950**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	450 553
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,4 %)	1 193 689
Итого	**36 302 192**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	769 115
Итого по акту	**37 071 307**

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**726 044**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**37 797 351**
Итого в текущих ценах с учетом договорного коэффициента	**35 718 496,70**
НДС (12 %)	4 286 219,60
Итого	**40 004 716,30**

Заказчик : Заместитель руководителя
ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска»
М.П. _____ М.С. Акимжанов

Подрядчик Директор
ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ»
М.П. _____ Н.М.Нурпалиев

Технадзор: Директор
ТОО "VK ETNA"
М.П. _____ Ж. А. Каребаева

Эксперт _____ К.З. Заманбеков

Сметчик _____ М.Е. Милютина

Авторский надзор: Директор
ТОО «Восток Массивпроект»
М.П. _____ Г.А. Палагина

Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку рабочих, проживающих на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствие испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне

Сводка затрат

Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (дренаж) в 19 жилом районе г.Усть-Каменогорск, ВКО

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тенге				Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч	Сметная заработная плата, тыс.тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Итого нормативная трудоемкость 12 000,000 чел-ч

Итого сметная заработная плата 12 162 787,000 тенге

Согласно Ст.7; Ст13, пп1 (Смотри "Порядок расчета в сметах средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствие испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне в соответствии с ЗРК от 18 декабря 1992 года № 1787-XII ")

Размер дополнительной оплаты труда расчитывается в размере 1,5 месячных расчетных показателей

Согласно Ст.7; Ст13, пп3 (Смотри "Порядок расчета в сметах средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствие испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне в соответствии с ЗРК от 18 декабря 1992 года № 1787-XII ")

Размер ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска - 10 календарных дней

Коэффициент дополнительной оплаты труда к МРП (k)- 1,5

Сроки строительства: 2018

Среднемесячная норма рабочего времени, согласно производственному календарю, на 2018 год 164,00 час/месяц

Годовая норма рабочего времени, согласно производственному календарю, на 2018 год 1968,00 час/год

По вышеуказанным данным выполняем расчеты

Расчет 1. Затраты на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска, определяем по следующей формуле:

$$Сдз = Тн / Вмес.нр * k * МРП_{2018}$$

Сзд - затраты на дополнительную оплату труда в базисном уровне , тенге
Тн - нормативная трудоемкость по сметному расчету стоимости строительства, чел.час
Вмес.нр - среднемесячная норма рабочего времени по производственному календарю за планируемые годы осуществления строительства, час/месяц
k - количество месячных расчетных показателей на дополнительную оплату труда в данной зоне радиационного риска
МРП- месячный расчетный показатель, установленный согласно бюджетному законодательству, в году составления сметной документации. $МРП_{2018}$=2405 тенге

Тн=	**12000**
Вмес.нр=	**164,000**
k=	**1,5**
$МРП_{2018}$=	**2405**

Сзд =12000/ 164*1,5*2405= **263 963** тенге

Расчет 2. Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствие испытаний ядерного оружия на семипалатинском полигоне, определяем по следующей формуле:

$$Сдо = 8*Тн*До/Вгод.нр * (Сз/Тн + k*МРП_{2018}/Вмес.нр)$$

Сдо - затраты на дополнительный отпуск , тенге
Тн - нормативная трудоемкость по сметному расчету стоимости строительства, чел.час
Вгод.нр - среднемесячная норма рабочего времени по производственному календарю за планируемые годы осуществления строительства, час/год
До - дни ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска в данной зоне радиационного риска, день/год
Сз - сумма сметной заработной платы по сметному расчету стоимости строительства, тенге
8 - нормальная продолжительность ежедневной работы (рабочей смены) при пятидневной рабочей неделе при недельной норме 40 часов согласно трудовому кодексу, час/день
k - количество месячных расчетных показателей на дополнительную оплату труда в данной зоне радиационного риска
МРП- месячный расчетный показатель, установленный согласно бюджетному законодательству, в году составления сметной документации. $МРП_{2018}$=2405 тенге
Вмес.нр - среднемесячная норма рабочего времени по производственному календарю за планируемые годы осуществления строительства, час/месяц

Вмес.нр =	**164,00**
Вгод.нр 2018г.	**1968,000**
До=	**10**
k=	**1,5**
Сз =	**12162787,000**
Тн =	**12000,000**
МРП2018=	**2405**

Сдо = 8*12000*10 /1968* (12162787 /12000+1,5*2405/164) = **505 152** тенге

Итого : **769 115** **тенге**