ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Гагарина от ул. С.Датова до путепровода 2-я база в г.Уральске, ЗКО
Project: Capital repair of the road at Gagarin street from S.Datov str. to 2nd base in Uralsk, WKO

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт AP/D/17/0600 (Call of №17/C/06049)
Contract No.: AP/D/17/0600 (Call of №17/C/06049)

Подрядчик: ТОО "НҰРСӘТ"
Предмет:/Subject: октябрь 2017 г.

Заявка №: 1/ Application No.: 1

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT) на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6	7
	Дорога по ул. Гагарина					
1	Подготовительные работы, снятие фрезой - 36345 м2	16 551 282,00	**100,00%**	16 551 282,00	0,00	16 551 282,00
2	По ТУ АО «Казахтелеком» №4-41-16/Л-ТУ от 27.04.16г. - 107 м	1 203 350,42	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
	Перекладка тепловой сети 2Д150мм под дорогой ул.Гагарина, письмо №2002 от 29.08.2016. АО «Жайыктеплоэнерго».					
3	Подготовительные работы - 37 м2	633 846,00	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
4	Восстановление дорожной одежды - 37 м2	529 546,88	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
5	Восстановление дорожной одежды тротуара - 85 м2	1 179 578,80	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
	Основные работы по улице Гагарина					
6	Укладка бордюров - 3263 м	22 499 828,00	**100,00%**	22 499 828,00	0,00	22 499 828,00
7	Устройство дорожной одежды к/з асфальт - 33915 м2	182 449 572,00	**100,00%**	182 449 572,00	0,00	182 449 572,00
8	Устройство дорожной одежды ЩМА20 - 33915 м2	245 389 017,75	**100,00%**	245 389 017,75	0,00	245 389 017,75
9	По примыканиям к основной дороге - 2430 м2	17 667 193,50	**100,00%**	17 667 193,50	0,00	17 667 193,50
10	Заезд на территорию ГАИ - 1470 м2	13 017 033,10	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
11	Примыкание с ул. Айталиева - 378 м2	2 844 242,10	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
12	Примыкания 1-ый, 2-ой Строительный переулок - 496,5 м2	4 094 681,63	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
13	Примыкание улицы 3-й Строительный переулок - 1703 м2	118 246 428,88	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
14	Устройство тротуаров - 173,5 м2	3 693 522,95	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
15	Примыкание на ПК 14+78,30 - 495 м2	3 845 160,00	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
16	Площадка стоянки на участке ГАИ и магазина «Маяк» - 2045 м2	12 338 885,00	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
17	Устройство тротуаров - 1280 м2	57 121 102,40	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
18	Устройство водопропускного канала - 310,89 м3	28 493 921,10	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
19	Водоотведение с проезжей части дороги - 520 шт	3 144 570,62	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
20	Поднятие горловины у колодцев водопроводных и канализационных сетей - 14 шт	220 220,00	**100,00%**	220 220,00	0,00	220 220,00
21	Устройство на остановочных площадках дороги брусчатки тип «Катушка» - 341 м2	2 275 152,00	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
22	Обустройство дороги, организация и безопасность движения - 7548,7 м	1 535 833,91	**82,62%**	1 268 879,11	0,00	1 268 879,11
	Всего:	**738 973 969,04**		**486 045 992,36**	-	**486 045 992,36**
	скидка - 53,4812737113811 %	**395 212 691,04**		**259 943 587,54**	-	**259 943 587,54**
A	**Общая сумма в тенге / Total KZT**	**343 761 278,00**	**65,77%**	**226 102 404,82**	-	**226 102 404,82**
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	41 251 353,36		27 132 288,58	0,00	27 132 288,58
C	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	17 188 063,90		11 305 120,24	0,00	11 305 120,24
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	326 573 214,10		214 797 284,58	0,00	214 797 284,58
E	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	367 824 567,46		241 929 573,16	0,00	241 929 573,16

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:
Представитель подрядчика:
Contractor representative:

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

Sarsengaliyev Sanat
Social Projects Manager

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	**Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона** **Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262** **Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620** **Эл.почта:kpo@kpo.kz**	**981141001567**
Исполнитель (Подрядчик)	**ТОО "НҰРСӘТ" 130200 Мангыстауская область, г.Жанаозен, Железнодорожный вокзал,** д.1, кв.3/4, **тел/факс +8 7292-42-31-67, эл.почта: too.nursat@mail.ru**	041 040 005 456

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) AP/D/17/0600 (Call of №17/C/06049)

Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
1	24.10.2017 г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Курс:

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Гагарина от ул. С.Датова до путепровода 2-я база в г.Уральске, ЗКО**	22.09.2017-24.10.2017	услуга	1	226 102 404,82	226 102 404,82	
			Итого без НДС:			226 102 404,82	
			НДС по ставке 12 %			27 132 288,58	
			Всего с НДС			253 234 693,40	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / Актореев А.Б.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик)_____ / _____

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.10.2017г.

М.П.

М.П.

"НҰРСӘТ"

Karachaganak Petroleum Operating B.V. Karachaganak Sarsengaliyev Samat Social Projects Manager Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

Project: Capital repair of the road at Gagarin street from S.Datov str. to 2nd base in Uralsk, WKO

Проект: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Гагарина от ул. С.Датова до путепровода 2-я база в г.Уральске, ЗКО

Company: "НУРСАТ" LLP
Компания: ТОО "НҰРСӘТ"

Description Описание	Net amount Сумма без НДС	VAT НДС	Total Итого
Civil & Erection Work Строительно-монтажные работы	226 102 404,82	27 132 288,58	253 234 693,40
Equipment & Instruments Оборудование	-	-	-
Crand total Итого	226 102 404,82	27 132 288,58	253 234 693,40

Chief accountant of the Company

Signature (Роспись)

Name (Ф.И.О.)

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Гагарина от ул. С.Датова до путепровода 2-я база в г.Уральске, ЗКО
Project: Capital repair of the road at Gagarin street from S.Datov str. to 2nd base in Uralsk, WKO

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт AP/D/17/0600 (Call of №17/C/06049 СОЗ)
Contract No.: AP/D/17/0600 (Call of №17/C/06049 СОЗ)

Подрядчик: ТОО "НҰРСӘТ"

Предмет:/Subject: декабрь 2018 г.

Заявка №: 2/ Application No.: 2

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT) на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6	7
	Дорога по ул. Гагарина					
1	Подготовительные работы, снятие фрезой - 36345 м2	16 551 282,00	**100,00%**	16 551 282,00	16 551 282,00	
2	По ТУ АО «Казахтелеком» №4-41-16/Л-ТУ от 27.04.16г. - 107 м	1 203 350,42	**100,00%**	1 203 350,42	0,00	1 203 350,42
	Перекладка тепловой сети 2Д150мм под дорогой ул.Гагарина, письмо №2002 от 29.08.2016. АО «Жайыктеплоэнерго».					
3	Подготовительные работы - 37 м2	633 846,00	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
4	Восстановление дорожной одежды - 37 м2	529 546,88	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
5	Восстановление дорожной одежды тротуара - 85 м2	1 179 578,80	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
	Основные работы по улице Гагарина					
6	Укладка бордюров - 3263 м	22 499 828,00	**100,00%**	22 499 828,00	22 499 828,00	
7	Устройство дорожной одежды к/з асфальт - 33915 м2	182 449 572,00	**100,00%**	182 449 572,00	182 449 572,00	
8	Устройство дорожной одежды ЩМА20 - 33915 м2	245 389 017,75	**100,00%**	245 389 017,75	245 389 017,75	
9	По примыканиям к основной дороге - 2430 м2	17 667 193,50	**100,00%**	17 667 193,50	17 667 193,50	
10	Заезд на территорию ГАИ - 1470 м2	13 017 033,10	**100,00%**	13 017 033,10	0,00	13 017 033,10
11	Примыкание с ул. Айталиева - 378 м2	2 844 242,10	**100,00%**	2 844 242,10	0,00	2 844 242,10
12	Примыкания 1-ый, 2-ой Строительный переулок - 496,5 м2	4 094 681,63	**100,00%**	4 094 681,63	0,00	4 094 681,63
13	Примыкание улицы 3-й Строительный переулок - 1703 м2	118 246 428,88	**19,80%**	23 410 160,08	0,00	23 410 160,08
14	Устройство тротуаров - 173,5 м2	3 693 522,95	**100,00%**	3 693 522,95	0,00	3 693 522,95
15	Примыкание на ПК 14+78,30 - 495 м2	3 845 160,00	**100,00%**	3 845 160,00	0,00	3 845 160,00
16	Площадка стоянки на участке ГАИ и магазина «Маяк» - 2045 м2	12 338 885,00	**0,00%**	0,00	0,00	
17	Устройство тротуаров - 1280 м2	57 121 102,40	**100,00%**	57 121 102,40	0,00	57 121 102,40
18	Устройство водопропускного канала - 310,89 м3	28 493 921,10	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
19	Водоотведение с проезжей части дороги - 520 шт	3 144 570,62	**100,00%**	3 144 570,62	0,00	3 144 570,62
20	Поднятие горловины у колодцев водопроводных и канализационных сетей - 14 шт	220 220,00	**100,00%**	220 220,00	220 220,00	
21	Устройство на остановочных площадках дороги брусчатки тип «Катушка» - 341 м2	2 275 152,00	**100,00%**	2 275 152,00	0,00	2 275 152,00
22	Обустройство дороги, организация и безопасность движения - 7548,7 м	1 535 833,91	**100,00%**	1 535 833,91	1 268 879,11	266 954,80
	Всего:	**738 973 969,04**		**600 961 922,46**	**486 045 992,36**	**114 915 930,10**
	скидка - 53,4812737113811 %	**395 212 691,04**		**321 402 090,65**	**259 943 587,54**	**61 458 503,11**
A	**Общая сумма в тенге / Total KZT**	**343 761 278,00**	**81,32%**	**279 559 831,81**	**226 102 404,82**	**53 457 426,99**
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	41 251 353,36		33 547 179,82	27 132 288,58	6 414 891,24
C	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	17 188 063,90		13 977 991,59	11 305 120,24	2 672 871,35
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	326 573 214,10		265 581 840,22	214 797 284,58	50 784 555,64
E	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	367 824 567,46		299 129 020,03	241 929 573,16	57 199 446,87

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель подрядчика: Базаров К.К.
Contractor representative:

Представитель Технадзора: Аничкин А.А.
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.:
Social Project Manager KPO b.v.:

Karachaganak Petroleum Operating b.v.
Karachaganak
Sarsengaliyev Samat
Social Projects Manager
Карачаганак Петролиум Оперейтинг б.в.

Project: Capital repair of the road at Gagarin street from S.Datov str. to 2nd base in Uralsk, WKO

Проект: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Гагарина от ул. С.Датова до путепровода 2-я база в г.Уральске, ЗКО

Company: "НУРСАТ" LLP
Компания: ТОО "НҰРСӘТ"

Description Описание	Net amount Сумма без НДС	VAT НДС	Total Итого
Civil & Erection Work Строительно-монтажные работы	53 457 426,99	6 414 891,24	59 872 318,23
Equipment & Instruments Оборудование	-	-	-
Crand total Итого	53 457 426,99	6 414 891,24	59 872 318,23

Chief accountant of the Company

Signature (Роспись)

Бозоров К.К.

Name (Ф.И.О.)

"НҰРСӘТ"

Проект: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Гагарина от ул. С.Датова до

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "НҰРСӘТ" 130200 Мангыстауская область, г.Жанаозен, Железнодорожный вокзал, д.1, кв.3/4, тел/факс +8 7292-42-31-67, эл.почта: too.nursat@mail.ru	041 040 005 456

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) AP/D/17/0600 (Call of №17/C/06049 СОЗ)

Дополнение № _____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
2	28.12.2018 г.

Курс:

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Гагарина от ул. С.Датова до путепровода 2-я база в г.Уральске, ЗКО**	**02.04-28.12.2018г.**		1	53 457 426,99	53 457 426,99	
			Итого без НДС:			53 457 426,99	
			НДС по ставке 12 %			6 414 891,24	
			Всего с НДС			59 872 318,23	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Зам. директора / Бозоров Бозоров К. /

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) _____ / _____ /

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.12.2018г.

М.П.

М.П.

"НҰРСӘТ"

Karachaganak Petroleum Operating b.v. Karachaganak Sarsengaliyev Samat Social Projects Manager Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Гагарина от ул. С.Датова до путепровода 2-я база в г.Уральске, ЗКО
Project: Capital repair of the road at Gagarin street from S.Datov str. to 2nd base in Uralsk, WKO

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт AP/D/17/0600 (Call of №17/C/06049 CO5)
Contract No.: AP/D/17/0600 (Call of №17/C/06049 CO5)

Подрядчик: ТОО "НҰРСӘТ"
Предмет /Subject: декабрь 2018 г.

Заявка №: 3/ Application No.: 3

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT) на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6	7
	Дорога по ул. Гагарина					
1	Подготовительные работы, снятие фрезой - 36345 м2	16 551 282,00	100,00%	16 551 282,00	16 551 282,00	
2	По ТУ АО «Казахтелеком» №4-41-16/Л-ТУ от 27.04.16г. - 107 м	1 203 350,42	100,00%	1 203 350,42	1 203 350,42	
	Перекладка тепловой сети 2Д150мм под дорогой ул.Гагарина, письмо №2002 от 29.08.2016. АО «Жайыктеплоэнерго».					
3	Подготовительные работы - 37 м2	633 846,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4	Восстановление дорожной одежды - 37 м2	529 546,88	0,00%	0,00	0,00	0,00
5	Восстановление дорожной одежды тротуара - 85 м2	1 179 578,80	0,00%	0,00	0,00	0,00
	Основные работы по улице Гагарина					
6	Укладка бордюров - 3263 м	22 499 828,00	100,00%	22 499 828,00	22 499 828,00	
7	Устройство дорожной одежды к/з асфальт - 33915 м2	182 449 572,00	100,00%	182 449 572,00	182 449 572,00	
8	Устройство дорожной одежды ЩМА20 - 33915 м2	245 389 017,75	100,00%	245 389 017,75	245 389 017,75	
9	По примыканиям к основной дороге - 2430 м2	17 667 193,50	100,00%	17 667 193,50	17 667 193,50	
10	Заезд на территорию ГАИ - 1470 м2	13 017 033,10	100,00%	13 017 033,10	13 017 033,10	
11	Примыкание с ул. Айталиева - 378 м2	2 844 242,10	100,00%	2 844 242,10	2 844 242,10	
12	Примыкания 1-ый, 2-ой Строительный переулок - 496,5 м2	4 094 681,63	100,00%	4 094 681,63	4 094 681,63	
13	Примыкание улицы 3-й Строительный переулок - 1703 м2	118 246 428,88	19,80%	23 410 160,08	23 410 160,08	
14	Устройство тротуаров - 173,5 м2	3 693 522,95	100,00%	3 693 522,95	3 693 522,95	
15	Примыкание на ПК 14+78,30 - 495 м2	3 845 160,00	100,00%	3 845 160,00	3 845 160,00	
16	Площадка стоянки на участке ГАИ и магазина «Маяк» - 2045 м2	12 338 885,00	100,00%	12 338 885,00	0,00	12 338 885,00
17	Устройство тротуаров - 1280 м2	57 121 102,40	100,00%	57 121 102,40	57 121 102,40	
18	Устройство водопропускного канала - 310,89 м3	28 493 921,10	0,00%	0,00	0,00	
19	Водоотведение с проезжей части дороги - 520 шт	3 144 570,62	100,00%	3 144 570,62	3 144 570,62	
20	Поднятие горловины у колодцев водопроводных и канализационных сетей - 14 шт	220 220,00	100,00%	220 220,00	220 220,00	
21	Устройство на остановочных площадках дороги бруссчатки тип «Катушка» - 341 м2	2 275 152,00	100,00%	2 275 152,00	2 275 152,00	
22	Обустройство дороги, организация и безопасность движения - 7548,7 м	1 535 833,91	100,00%	1 535 833,91	1 535 833,91	0,00
	Всего:	**738 973 969,04**	**82,99%**	**613 300 807,46**	**600 961 922,46**	**12 338 885,00**
	скидка - 53,4812737113811 %	**395 212 691,04**		**328 001 083,51**	**321 402 090,65**	**6 598 992,86**
	Добавляемые объемы работ					
	Подготовительные работы			9 874 334,60		9 874 334,60
	Заезд на территорию ГАИ			10 883 355,48		10 883 355,48
	Примыкание улицы 3-й Строительный переулок			18 506 151,51		18 506 151,51
	Площадка стоянки на уч. ГАИ и маг. "Маяк" -825 м2			8 347 805,00		8 347 805,00
	Востановление покрытия участка стоянки			8 115 333,55		8 115 333,55
	Востановление открытых водосбросных лотков			1 862 962,00		1 862 962,00
A	**Общая сумма в тенге / Total KZT**	**343 748 766,81**	100,00%	**343 748 766,81**	**279 559 831,81**	**64 188 935,00**
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	41 249 852,02	100,00%	41 249 852,02	33 547 179,82	7 702 672,20
C	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	17 187 438,34	100,00%	17 187 438,34	13 977 991,59	3 209 446,75
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	326 561 328,47	100,00%	326 561 328,47	265 581 840,22	60 979 488,25
E	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	367 811 180,49	100,00%	367 811 180,50	**299 129 020,03**	**68 682 160,45**

УТВЕРЖДЕНО / APPROVED:
Представитель подрядчика:
Contractor representative:

Базаров К.К.

Представитель Технического надзора:
Representative of Supervisor:

Аничкин А.А.

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.:
Social Project Manager KPO b.v.:

Sarsengaliyev Samat
Social Projects Manager

Проект: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Гагарина от ул. С.Датова до

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "НҰРСӘТ" 130200 Мангыстауская область, г.Жанаозен, Железнодорожный вокзал, д.1, кв.3/4, тел/факс +8 7292-42-31-67, эл.почта: too.nursat@mail.ru	041 040 005 456

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) AP/D/17/0600 (Call of №17/C/06049 СОЗ)

Дополнение № _____ к _____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
3	28.12.2018 г.

Курс:

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу (тенге)	стоимость (тенге)	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Гагарина от ул. С.Датова до путепровода 2-я база в г.Уральске, ЗКО	02.04-28.12.2018г.		1	64 188 935,00	64 188 935,00	
			Итого без НДС			64 188 935,00	
			НДС по ставке 12 %			7 702 672,20	
			Всего с НДС			71 891 607,20	

Сведения об использовании материалов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) За ге Директора Бозаров К. Принял (Заказчик)

должность подпись расшифровка подписи должность подпись расшифровка подписи

S.Sengaliyev Samat Karachaganak Social Projects Manager

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.12.2018г.

М.П. М.П.

"НҰРСӘТ" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «ТОО» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ ЖАНАОЗЕН Қ. ЖАНАОЗЕН ТЕМІРЖОЛ ВОКЗАЛЫ 1 МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ Г. ЖАНАОЗЕН ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

RECEIVED ON 29 AUG 2019 KPO AKSAI

Project: Capital repair of the road at Gagarin street from S.Datov str. to 2nd base in Uralsk, WKO

Проект: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Гагарина от ул. С.Датова до путепровода 2-я база в г.Уральске, ЗКО

Company: "НУРСАТ" LLP
Компания: ТОО "НҰРСӘТ"

Description Описание	Net amount Сумма без НДС	VAT НДС	Total Итого
Civil & Erection Work Строительно-монтажные работы	64 188 935,00	7 702 672,20	71 891 607,20
Equipment & Instruments Оборудование		-	-
Crand total Итого	64 188 935,00	7 702 672,20	71 891 607,20

Chief accountant of the Company

Signature (Роспись)

Name (Ф.И.О.)