Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Декларация о соответствии

«25» 8 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «Шыгысстройиндустрия» Адрес: Восточно-Казахстанская область, город Риддер, ул. Безголосова 9

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Старцева Владимира Анатольевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Инженерные сети и благоустройство 60-ти квартирного жилого дома по ул.Островского 38 в г.Риддер ВКО»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства г.Риддер»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Востокагропромпроект» № 1253-38-0

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом руководителя ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства города Риддер» за № 202 от 30.12.2012 года;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Жилой дом имеет следующие показатели:

Наименование сиситемы	Расход	Протяженность	
		По проекту	Фактически
Хозяйственно-питьевой водопровод	42,5м3/сут.	95 м/п	126,7 м/п
Канализация	42,5 м3/сут	132 м/п	132 м/п
Сети электроснабжения	126,65 кВт	196 м/п	196 м/п
Тепловые сети	0,486900 Гкал/ч	313 м/п	313 м/п
Сети телефонизации	-	912м/п	912 м/п
Асфальтирование дорог и площадок	-	1364 м2	1364 м2

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Наружные сети канализации выполнены из полипропиленовых гафрированных двухслойных труб SN 8 с раструбом и уплотнительным кольцом диаметром 160 мм.

Наружные сети водопровода выполнены из полиэтиленовых напорных труб ПЭ 100 SDR 17 с условным диаметром 110 мм.

Трубопроводы тепловых сетей выполнены подземной в не проходных ж/б каналах марки КЛ, трубопроводом из труб ф76 мм с последующей изоляцией.

Сети электроснабжения выполнены в траншеях с защитой красным кирпичом, кабелем ВббШВ-4х95.

Сети телефонизации выполнены в траншеях по трубе полиэтиленовой ф 110 мм, кабелем ТПП 3 200х2х0,4.

Асфальтирование дорог произведено слоем мелкозернистого асфальтобетона толщиной 0,05м, по слою щебня отработанного битумом толщиной 0,10м с предварительным устройством гравийно-песчаной подушки слоем 0,15м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____;
месяц, год

окончание работ 30 августа 2018года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____;

фактически, месяц:_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудования и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Начальник Риддерского РЭС АО «ВК РЭК» З.С.Кашкимбаев
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

«29» 08 2018 года
дата

М.П.

ИП «Рябинина Е.Ф.» Е.Ф.Рябинина
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

«29» 08 2018 года
дата

М.П.

Директор ГКП на ПХВ «Водоканал» Акимата г.Риддер Т.А. Киреева
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

«29» 08 2018 года
дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«60-ти квартирный жилой дом по ул.Островского 38 в г.Риддер ВКО»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Шыгысстройиндустрия» **В.А. Старцев**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

дата «29» 08 2018 года

М.П.