Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск, Казахстан, дом № 27** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140009176**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ВК СТРОЙСБЫТ",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, ул. А. Протозанова, дом № 47, к.23** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060940000012**
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ № 68 от 06.06.2019 г, д/с №1 от 24.12.2019 г, д/с № 2 от 28.01.2020 г, д/с № 3 от 16.04.2020 г, д/с 4 от 28.04.2020 г.	

Номер документа	Дата составления
00000000025	**26.10.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (дренаж) в 19 жилом районе г. Усть-Каменогорск, ВКО			тг	1	13 459 541,00	13 459 541,00	1 442 093,68
				Итого	1	x	13 459 541,00	1 442 093,68

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Нурпалиев Н.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.10.2020

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик : **ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска»**

Подрядчик: **ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ»**

Наименование строительства: **"Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (дренаж) в 19 жилом районе г.Усть-Каменогорск, ВКО"**

СПРАВКА №9
стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4671509		№68 доп. соглашение №1 доп. соглашение №2 доп.соглашение №3 доп.соглашение №4	06.06.2019г. 24.12.2019г. 28.01.2020г. 16.04.2020г. 28.04.2020г.	местный бюджет	004 015	ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ»	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за октябрь без НДС	из.гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ №9	188 120 285,30	12 017 447,32		12 017 447,32					1 442 093,68	13 459 541,00

Заказчик : Заместитель руководителя
М.П. ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» _____ М.С. Акимжанов

Подрядчик Директор
М.П. ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ» _____ Н.М.Нурпалиев

Технадзор: Директор
М.П. ТОО "VK ETNA" _____ Ж.А. Каребаева

Авторский надзор: Директор
М.П. ТОО «Восток Массивпроект» _____ Г. А. Палагина

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан-27
ИИК KZ06070103KS N181 6000
БИН 060140009176
БИК: KKMFKZ2A
РГУ «Комитет Казначейства министерства финансов РК»

Подрядчик: ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ»
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Протозанова,47-23
ИИК KZ338560000000365283
БИК KCJBKZKX
БИН 060940000012
АО «Банк ЦентрКредит»

ф-2в

Наименование: "Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (дренаж) в 19 жилом районе г.Усть-Каменогорск, ВКО"

Договор: №68 от 06.06.2019г. , Доп. соглашение №1 от 24.12.2019г., Доп. соглашение №2 от 28.01.2020г., Доп.соглашение №3 от 16.04.2020г., доп.соглашение №4 от 28.04.2020г.

Акт № 9
приемки выполненных работ за октябрь 2020 года

26.10.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-1 Жилой дом поз. 49									
		Раздел 1 К10									
28	2301-0603-0405	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 К=0,996;	м	-197,208	3168		-624755		-624755	–	-674735
					–		–		–	-49980	

29 2302-1103-0105	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 250 ГОСТ 9833-73							
		шт.	-33	828	-27324	-27324	–	-29510
				–	–	–	-2186	
	Итого по разделу 1				**-704 245**			
	в том числе							
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				-652 079			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				-52 166			

Раздел 2 К21

68 2301-0603-0207	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 400 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 К=0,995;							
		м	-13,93	9171	-127752	-127752	–	-137972
				–	–	–	-10220	
69 2302-1103-0107	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 400 ГОСТ 9833-73							
		шт.	-3	3478	-10434	-10434	–	-11269
				–	–	–	-835	
	Итого по разделу 2				**-149 241**			
	в том числе							
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				-138 186			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				-11 055			

Локальная смета №2-1-2 Жилой дом поз. 45а

Раздел 1 К10

41 2301-0603-0405	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 К=0,996;	м	-237,048	3168	-750968	-750968	–	-811045
				–	–	–	-60077	
42 2302-1103-0105	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 250 ГОСТ 9833-73	шт.	-40	828	-33120	-33120	–	-35770
				–	–	–	-2650	
	Итого по разделу 1				**-846 815**			
	в том числе							
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				-784 088			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				-62 727			

Раздел 2 К21

96 2301-0603-0207	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 400 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	-133,33	9171	-1222769	-1222769	–	-1320591
				–	–	–	-97822	
97 2302-1103-0107	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 400 ГОСТ 9833-73	шт.	-23	3478	-79994	-79994	–	-86394
				–	–	–	-6400	
	Итого по разделу 2				**-1 406 985**			
	в том числе							

- материалы, изделия и конструкции, тенге		-1 302 763
Сметная прибыль (8 %), тенге		-104 222

Локальная смета №2-1-3 Жилой дом поз. 45б

Раздел 1 К10

3	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	24,6	195,23	186,59	4803	4590	2	1051	6322
					8,58	50,77	211	1249	–	468	
4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	6,1	2392,66	–	14595	–	–	10508	27111
					2392,66	–	14595	–	–	2008	
5	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Уширение траншеи НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15;	м3 грунта	4,1	1993,89	–	8175	–	–	5886	15186
					1993,89	–	8175	–	–	1125	
6	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях (при пересечении вч незащищеным кабелем) НР = 72 % т.ч. п.3.180: ктрр1=1,3;	м3 грунта	4	2253,95	–	9016	–	–	6492	16749
					2253,95	–	9016	–	–	1241	

7	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях (при пересечении с коммуникациями) НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.181: ктрр2=1,15;								
			м3 грунта	10,7	2292,96	–	24535	–	–	17665	45576
					2292,96	–	24535	–	–	3376	
8	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %								
			м3 грунта	25,4	177,48	169,62	4509	4309	2	986	5935
					7,8	46,16	198	1172	–	440	
9	4102-0102-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км								
			т	333,4	109		36341		–	–	39248
					–		–		–	2907	
10	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	190,5	21,57	18,25	4110	3477	16	1444	5998
					3,24	7,29	617	1389	–	444	
11	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	25,6	17,68	14,98	453	384	1	159	661
					2,66	5,98	68	153	–	49	
12	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	41,9	823,36	–	34499	–	–	24839	64085
					823,36	–	34499	–	–	4747	
13	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	153,6	15,82	15,82	2430	2430	–	700	3380

				–	6,33	–	972	–	250	
14 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками(под дорогами) НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	445	164,07	75,89	73012	33771	–	39966	122016
				88,18	36,56	39241	16268	–	9038	
15 2101-0301-0401	Гравий для строительных работ М400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	15,7	3312		51998		51998	–	56158
				–		–		–	4160	
16 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	25,2	1653		41656		41656	–	44988
				–		–		–	3332	
17 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	153,6	989		151910		151910	–	164063
				–		–		–	12153	
22 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	12,25	1308,53	1158,19	16030	14188	22	5281	23016
				148,53	250,67	1820	3070	–	1705	
23 1127-0602-0704	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 %	м2 покрытия	70	1073,54	140,86	75149	9861	60688	8227	90046
				65,71	43,1	4600	3018	–	6670	
24 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	82	1371,31	107,1	112449	8784	99828	6989	128993

				46,79	32,1	3837	2634	–	9555	
25 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	113	1903,09	32,72	215049	3697	121100	99021	339196
				798,69	12,69	90252	1434	–	25126	
26 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	7,2	73		526		–	–	568
				–		–		–	42	
27 4102-0102-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	7,2	532		3830		–	–	4136
				–		–		–	306	
28 1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(снятие плодородного слоя) к=0,200 НР = 72 %	м3 грунта	68,8	27,37	27,37	1883	1883	–	542	2619
				–	10,94	–	753	–	194	
29 1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(восстановление плодородного слоя) К-0,200 НР = 72 %	м3 грунта	68,8	27,37	27,37	1883	1883	–	542	2619
				–	10,94	–	753	–	194	
31 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	8,2	3084,68	175,5	25294	1439	14910	9252	37310
				1090,89	48,74	8945	400	–	2764	
32 1122-0501-0204	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 250 мм . Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,07	79757,58	10409,09	5583	729	104	5040	11473

				67851,52	4875,76	4750	341	–	850	
35 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,315	57815,53	9818,57	133842	22730	68445	51276	199927
				18430,73	3942,61	42667	9127	–	14809	
45 2106-0208-0501	Стремянки	т	0,03646	521306		19007		19007	–	20528
				–		–		–	1521	
46 1106-0301-0407	Соединительные элементы. Установка НР = 91 %	т	0,055	418284,06	1400	23006	77	8990	12714	38578
				253428,99	591,3	13939	32	–	2858	
48 2303-0101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	2	8456		16912		16912	–	18265
				–		–		–	1353	
51 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфта Установка НР = 99 %	шт.	6	1475,81	945,94	8855	5676	–	4716	14657
				529,88	264,25	3179	1585	–	1086	
52 2302-0308-1206	Муфты полиэтиленовые DN300(для прохода трубы в колодце)	шт.	5	2500		12500		12500	–	13500
				–		–		–	1000	
53 2302-0308-1207	Муфты полиэтиленовые DN 445 (для прохода трубы в колодце)	шт.	1	4138		4138		4138	–	4469
				–		–		–	331	
54 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками(устройство отмостки) НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,132	8310,95	1766,78	9408	2000	3485	4503	15024

				3465,55	765,9	3923	867	–	1113	
55 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,224	22272,32	8,93	4989	2	4110	824	6278
				3915,18	–	877	–	–	465	
56 1101-0205-1001	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые НР = 72 %	м2 креплений	363	702,87	27,78	255141	10084	135000	82314	364451
				303,19	11,76	110057	4268	–	26996	
57 1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	106,7	1197,2	1197,2	127741	127741	–	64179	207274
				–	835,41	–	89138	–	15354	
58 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	35	181,27	171,75	6344	6011	–	1304	8260
				9,52	42,23	333	1478	–	612	
59 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	35	18,9	18,9	662	662	–	191	921
				–	7,57	–	265	–	68	
60 1122-0501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка (футляр для сущ. трубопроводов) НР = 99 %	км трубопровода	0,01	650423,08	250961,54	6505	2510	8	4702	12104
				398692,31	76115,38	3987	762	–	897	

	Итого по разделу 1					**2 181 688**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					424 321				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					268 918				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					141 128				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					814 832				
	- перевозка грузов, тенге					40 697				
	Накладные расходы, тенге					471 313				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					161 607				
Раздел 2 К21										
62 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	31	181,26	171,74	5619	5324	–	1155	7316
				9,52	42,23	295	1309	–	542	
63 1101-0205-0904	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 %	м3 грунта	13	12713,92	5098,62	165281	66282	–	93439	279418
				7615,31	2367,54	98999	30778	–	20698	
64 1101-0102-0310	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	13	364,23	348,08	4735	4525	2	1036	6233
				16	94,69	208	1231	–	462	
65 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15;	м3 грунта	1	1994	–	1994	–	–	1436	3704
				1994	–	1994	–	–	274	

66	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях(при пересечении с коммуникациями) НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.181: ктрр2=1,15;								
			м3 грунта	8	2293	–	18344	–	–	13208	34076
					2293	–	18344	–	–	2524	
67	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %								
			м3 грунта	10,4	177,5	169,62	1846	1764	1	404	2430
					7,79	46,15	81	480	–	180	
68	4102-0102-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км								
			т	42,64	109		4648		–	–	5020
					–		–		–	372	
69	1101-0102-0603	Грунты 4 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	13	23,62	19,92	307	259	2	107	447
					3,54	7,92	46	103	–	33	
70	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4,9	904,29	–	4431	–	–	3190	8231
					904,29	–	4431	–	–	610	
71	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	44,5	18,9	18,9	841	841	–	242	1170
					–	7,55	–	336	–	87	
72	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	1,6	3084,38	175,63	4935	281	2909	1805	7279

				1090,63	48,75	1745	78	–	539	
73 1122-0501-0205	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 400 мм . Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,017	117823,53	19941,18	2003	339	36	1769	4074
				95764,71	9352,94	1628	159	–	302	
76 1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(снятие плодородного слоя) к=0,200 НР = 72 %	м3 грунта	6,6	27,42	27,42	181	181	–	52	252
				–	10,91	–	72	–	19	
77 1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(восстановление плодородного слоя) К-0,200 НР = 72 %	м3 грунта	6,6	27,42	27,42	181	181	–	52	252
				–	10,91	–	72	–	19	
79 1123-1101-0102	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые НР = 99 %	врезка	1	25056	–	25056	–	3284	21554	50339
				21772	–	21772	–	–	3729	
80 1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	21	1197,19	1197,19	25141	25141	–	12632	40795
				–	835,43	–	17544	–	3022	
	Итого по разделу 2					**451 036**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					149 543				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					105 118				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					52 162				

- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 234
- перевозка грузов, тенге	4 648
Накладные расходы, тенге	152 081
Сметная прибыль (8 %), тенге	33 412

Локальная смета №2-1-4 Жилой дом поз. 46

Раздел 1 К10

20	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	21,6	1308,52	1158,15	28264	25016	39	9314	40584
					148,56	250,69	3209	5415	–	3006	
21	1127-0602-0704	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 %	м2 покрытия	120	1073,53	140,85	128824	16903	104036	14103	154361
					65,71	43,12	7885	5173	–	11434	
22	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	144	1371,32	107,11	197470	15424	175308	12270	226519
					46,79	32,1	6738	4623	–	16779	
23	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	119	1903,1	32,72	226469	3894	127531	104278	357207
					798,69	12,69	95044	1510	–	26460	

30 1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(снятие плодородного слоя) к=0,200 НР = 72 %									
		м3 грунта	60	27,37	27,37	1642	1642	–	473	2284
				–	10,95	–	657	–	169	
31 1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(восстановление плодородного слоя) К-0,200 НР = 72 %	м3 грунта	60	27,37	27,37	1642	1642	–	473	2284
				–	10,95	–	657	–	169	
53 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками(устройство отмостки) НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,132	8310,95	1766,78	9408	2000	3485	4503	15024
				3465,55	765,9	3923	867	–	1113	
54 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,224	22272,32	8,93	4989	2	4110	824	6278
				3915,18	–	877	–	–	465	

Итого по разделу 1	**804 541**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	117 676
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	66 523
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	18 902
- материалы, изделия и конструкции, тенге	414 509
Накладные расходы, тенге	146 238
Сметная прибыль (8 %), тенге	59 595

Раздел 2 К21

69 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	1,8	1308,33	1158,33	2355	2085	3	777	3383
				148,33	251,11	267	452	–	251	
70 1127-0602-0704	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 %	м2 покрытия	12	1073,58	140,83	12883	1690	10404	1410	15436
				65,75	43,08	789	517	–	1143	
71 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	12	1371,25	107,08	16455	1285	14608	1024	18877
				46,83	32,17	562	386	–	1398	

Итого по разделу 2	**37 696**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 618
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 060
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 355
- материалы, изделия и конструкции, тенге	25 015
Накладные расходы, тенге	3 211
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 792

Локальная смета №2-1-5 Жилой дом поз.46/1

Раздел 1 К10

25	11О1-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(снятие плодородного слоя) к=0,200 НР = 72 %								
			м3 грунта	128	27,36	27,36	3502	3502	–	1009	4872
					–	10,95	–	1401	–	361	
26	11О1-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(восстановление плодородного слоя) К-0,200 НР = 72 %								
			м3 грунта	128	27,36	27,36	3502	3502	–	1009	4872
					–	10,95	–	1401	–	361	
43	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфта Установка НР = 99 %								
			шт.	1	1475,85	945,92	1476	946	–	786	2443
					529,92	264,31	530	264	–	181	
45	2302-0308-1207	Муфты полиэтиленовые DN 445 (для прохода трубы в колодце)	шт.	1	4138		4138		4138	–	4469
					–		–		–	331	
50	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %								
			м3 грунта	21	164,8	156,14	3461	3279	–	711	4506
					8,66	38,4	182	806	–	334	
51	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %								
			м3 грунта	21	18,91	18,91	397	397	–	114	552
					–	7,57	–	159	–	41	

52 1122-0301-0109	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка (футляр) НР = 99 %	км трубопровода	0,012	1887583,33	874833,33	22651	10498	882	14500	40123
				939250	281250	11271	3375	–	2972	
53 2301-0201-0250	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12,048	13984		168479		168479	–	181957
				–		–		–	13478	
54 1122-0601-0308	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,012	4238916,67	319500	50867	3834	41254	6407	61856
				481583,33	57750	5779	693	–	4582	
	Итого по разделу 1					**305 650**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					17 762				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					25 958				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 099				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					214 753				
	Накладные расходы, тенге					24 536				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					22 641				

Раздел 2 К21

55 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	2,3	240	229,57	552	528	–	121	727

				10,43	62,61	24	144	–	54	
56 4102-0102-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	3,68	109		401		–	–	433
				–		–		–	32	
57 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	2,3	21,3	18,26	49	42	–	17	71
				3,04	7,39	7	17	–	5	
58 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	18,8	181,28	171,76	3408	3229	–	701	4438
				9,52	42,23	179	794	–	329	
59 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	0,9	2392,22	–	2153	–	–	1550	3999
				2392,22	–	2153	–	–	296	
60 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях (при пересечении с кабелем) НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,3;	м3 грунта	4	2592	–	10368	–	–	7465	19260
				2592	–	10368	–	–	1427	

61 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях(при пересечении с коммуникациями) НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.181: ктрр2=1,15;									
		м3 грунта	4	2293	–	9172	–	–	6604	17038
				2293	–	9172	–	–	1262	
62 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,8	904,29	–	2532	–	–	1823	4703
				904,29	–	2532	–	–	348	
63 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	24,9	18,92	18,92	471	471	–	135	654
				–	7,55	–	188	–	48	
64 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	1	3084	175	3084	175	1818	1129	4550
				1091	49	1091	49	–	337	
65 1122-0501-0205	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 400 мм . Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,01	117900	19900	1179	199	22	1040	2397
				95800	9300	958	93	–	178	
68 1123-1101-0102	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые НР = 99 %									
		врезка	1	25056	–	25056	–	3284	21554	50339
				21772	–	21772	–	–	3729	

69 1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(снятие плодородного слоя) к=0,200 НР = 72 %									
		м3 грунта	8	27,38	27,38	219	219	–	63	305
				–	11	–	88	–	23	
70 1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(восстановление плодородного слоя) К-0,200 НР = 72 %									
		м3 грунта	8	27,38	27,38	219	219	–	63	305
				–	11	–	88	–	23	
72 1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %									
		м3 мокрого грунта	13	1197,23	1197,23	15564	15564	–	7819	25254
				–	835,38	–	10860	–	1871	

Итого по разделу 2	**134 473**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	48 256
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	20 646
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 321
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 124
- перевозка грузов, тенге	401
Накладные расходы, тенге	50 084
Сметная прибыль (8 %), тенге	9 962

Локальная смета №2-1-6 Жилой дом поз. 47/1

Раздел 1 К10

26	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(снятие плодородного слоя) к=0,200 НР = 72 %								
			м3 грунта	84	27,36	27,36	2298	2298	–	662	3197
					–	10,94	–	919	–	237	
27	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(восстановление плодородного слоя) К-0,200 НР = 72 %								
			м3 грунта	84	27,36	27,36	2298	2298	–	662	3197
					–	10,94	–	919	–	237	
49	2302-0308-1207	Муфты полиэтиленовые DN 445 (для прохода трубы в колодце)	шт.	1	4138		4138		4138	–	4469
					–		–		–	331	
58	1122-0301-0110	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. (футляр) НР = 99 %	км трубопровода	0,005	2082800	998000	10414	4990	369	6596	18371
					1011000	321600	5055	1608	–	1361	
59	2301-0201-0257	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80								
			м	5,02	22017		110525		110525	–	119367
					–		–		–	8842	
60	1122-0601-0310	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %								
			км трубопровода	0,005	5910200	877000	29551	4385	22726	3532	35730
					488000	225600	2440	1128	–	2647	

	Итого по разделу 1					**184 331**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					7 495				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					13 971				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 574				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					137 758				
	Накладные расходы, тенге					11 452				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					13 655				

Локальная смета №2-1-7 Жилой дом поз. 56
Раздел 1 К10

1 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %									
		м3 грунта	11,8	218,29	208,6	2576	2462	1	563	3390
				9,6	56,76	113	669	–	251	
3 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;									
		м3 грунта	20,5	2392,66	–	49049	–	–	35315	91113
				2392,66	–	49049	–	–	6749	
4 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Уширение траншеи НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15;									
		м3 грунта	14,3	1993,88	–	28512	–	–	20529	52964
				1993,88	–	28512	–	–	3923	

6	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях (при пересечении с коммуникациями) НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.181: ктрр2=1,15;								
			м3 грунта	14,3	2292,97	–	32789	–	–	23608	60909
					2292,97	–	32789	–	–	4512	
7	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %								
			м3 грунта	54,6	177,5	169,63	9690	9261	3	2121	12756
					7,8	46,15	426	2520	–	945	
8	4102-0102-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км								
			т	1142	109		124478		–	–	134436
					–		–		–	9958	
9	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	713,5	21,57	18,25	15392	13022	59	5410	22466
					3,24	7,29	2311	5203	–	1664	
11	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %								
			м3 грунта	550,5	15,82	15,82	8709	8709	–	2508	12114
					–	6,33	–	3483	–	897	
12	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками(под дорогами) НР = 72 %								
			м3 уплотненного грунта	281	164,07	75,89	46104	21325	–	25237	77048
					88,18	36,56	24779	10273	–	5707	

13 2101-0301-0401	Гравий для строительных работ М400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	39,5	3312		130824		130824	–	141290
				–		–		–	10466	
15 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	550,5	989		544445		544445	–	588001
				–		–		–	43556	
29 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	19,6	3084,7	175,5	60460	3440	35639	22113	89179
				1090,89	48,74	21381	955	–	6606	
30 1122-0501-0204	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 250 мм . Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,177	79755,61	10408,98	14117	1842	265	12744	29010
				67852,87	4875,31	12010	863	–	2149	
33 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,71	57815,39	9818,62	503572	85520	257521	192922	752214
				18430,69	3942,56	160531	34340	–	55720	
34 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	13339		213424		213424	–	230498
				–		–		–	17074	
35 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	16924		67696		67696	–	73112
				–		–		–	5416	

36 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	24347	97388	97388	–	105179
				–	–	–	7791	
37 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	7337	14674	14674	–	15848
				–	–	–	1174	
38 2104-0302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9052	9052	9052	–	9776
				–	–	–	724	
39 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	20052	60156	60156	–	64968
				–	–	–	4812	
40 2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	22575	22575	22575	–	24381
				–	–	–	1806	
41 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	3199	19194	19194	–	20730

				–		–		–	1536	
42 2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	5659		11318		11318	–	12223
				–		–		–	905	
43 2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	8352		16704		16704	–	18040
				–		–		–	1336	
44 2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	10374		20748		20748	–	22408
				–		–		–	1660	
45 2106-0208-0501	Стремянки	т	0,12898	521306		67238		67238	–	72617
				–		–		–	5379	
46 1106-0301-0407	Соединительные элементы. Установка НР = 91 %	т	0,1916	418284,94	1401,47	80144	269	31318	44290	134389
				253430,12	590,4	48557	113	–	9955	
47 2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	3	5249		15747		15747	–	17007
				–		–		–	1260	
48 2303-0101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	1	8456		8456		8456	–	9132
				–		–		–	676	

51 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфта Установка НР = 99 %									
		шт.	7	1475,81	945,9	10330	6621	–	5503	17100
				529,9	264,24	3709	1850	–	1267	
52 2302-0308-1206	Муфты полиэтиленовые DN300(для прохода трубы в колодце)									
		шт.	6	2500		15000		15000	–	16200
				–		–		–	1200	
53 2302-0308-1207	Муфты полиэтиленовые DN 445 (для прохода трубы в колодце)	шт.	1	4138		4138		4138	–	4469
				–		–		–	331	
54 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	2,83	8310,6	1766,43	23519	4999	8714	11256	37557
				3465,02	766,08	9806	2168	–	2782	
55 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,56	22275	7,14	12474	4	10278	2060	15697
				3914,29	–	2192	–	–	1163	
56 1101-0205-1001	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые НР = 72 %	м2 креплений	1244	702,86	27,78	874364	34557	462644	282089	1248969
				303,19	11,76	377163	14627	–	92516	
57 1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	225	1197,2	1197,2	269369	269369	–	135336	437081
				–	835,41	–	187966	–	32376	
	Итого по разделу 1					**4 674 271**				
	в том числе									

- зарплата рабочих-строителей, тенге	773 328
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	461 400
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	265 030
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 145 219
- перевозка грузов, тенге	124 478
Накладные расходы, тенге	823 604
Сметная прибыль (8 %), тенге	346 242

Локальная смета №2-1-8 Жилой дом поз.61/1а
Раздел 1 К10

21	2301-0603-0405	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	-180,276	3168	-571114	-571114	–	-616803
					–	–	–	-45689	
22	2302-1103-0105	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 250 ГОСТ 9833-73	шт.	-30	828	-24840	-24840	–	-26827
					–	–	–	-1987	
46	2301-0501-1322	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	-10,1	14931	-150803	-150803	–	-162867
					–	–	–	-12064	

Итого по разделу 1	**-806 497**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-746 757
Сметная прибыль (8 %), тенге	-59 740

Раздел 2 К21

61	2301-0603-0207	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 400 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011						
			м	-15,92	9171	-146002	-146002	–	-157682
					–	–	–	-11680	
62	2302-1103-0107	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 400 ГОСТ 9833-73							
			шт.	-3	3478	-10434	-10434	–	-11269
					–	–	–	-835	
68	2301-0501-1322	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001							
			м	-5,05	14931	-75402	-75402	–	-81434
					–	–	–	-6032	
		Итого по разделу 2				**-250 385**			
		в том числе							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				-231 838			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				-18 547			

Локальная №2-1-9 Школа поз.8

Раздел 1 К10

19	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	14,183	989	14027	14027	–	15149
					–	–	–	1122	

54 1101-0101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	26	156,04	149,77	4057	3894	–	1073	5540
				6,27	51,04	163	1327	–	410	
55 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	26	18,92	18,92	492	492	–	142	685
				–	7,58	–	197	–	51	
56 1122-0301-0110	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм(футляр) НР = 99 %	км трубопровода	0,008	2082625	997875	16661	7983	590	10554	29392
				1011000	321625	8088	2573	–	2177	
57 2301-0201-0257	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,032	22017		176841		176841	–	190988
				–		–		–	14147	
58 1122-0601-0310	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,008	5910250	876875	47282	7015	36363	5652	57169
				488000	225625	3904	1805	–	4235	
	Итого по разделу 1					**298 923**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					12 155				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	19 384
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 902
- материалы, изделия и конструкции, тенге	227 821
Накладные расходы, тенге	17 421
Сметная прибыль (8 %), тенге	22 142

Локальная смета №2-1-10 Жилой дом поз.68
Раздел 1 К10

49 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками(устройство отмостки) НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,849	8310,95	1766,78	7056	1500	2614	3376	11267
				3465,25	765,61	2942	650	–	835	
50 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,168	22279,76	5,95	3743	1	3084	619	4711
				3916,67	–	658	–	–	349	
55 1122-0301-0109	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,01	1887400	874700	18874	8747	735	12084	33435
				939200	281400	9392	2814	–	2477	
56 2301-0201-0250	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,04	13984		140399		140399	–	151631
				–		–		–	11232	

57 1122-0601-0309	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,01	5209600	797800	52096	7978	39968	6158	62914
				415000	207000	4150	2070	–	4660	
	Итого по разделу 1					**263 958**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					17 142				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					18 226				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 534				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					186 800				
	Накладные расходы, тенге					22 237				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					19 553				

Раздел 2 К21

58 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	65	195,23	186,58	12690	12128	4	2778	16705
				8,58	50,77	558	3300	–	1237	
59 4102-0102-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	104	109		11336		–	–	12243
				–		–		–	907	
60 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	65	17,69	14,98	1150	974	3	405	1679

				2,66	5,98	173	389	–	124	
61 1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	545	130,63	123,78	71195	67461	–	14633	92694
				6,85	30,44	3734	16589	–	6866	
62 1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3(мокрый) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	25	143,68	136,16	3592	3404	–	738	4676
				7,52	33,48	188	837	–	346	
63 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	20	1594,2	–	31884	–	–	22956	59227
				1594,2	–	31884	–	–	4387	
64 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Уширение траншеи НР = 72 %	м3 грунта	14	1328,5	–	18599	–	–	13391	34549
				1328,5	–	18599	–	–	2559	
65 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях (при пересечении с кабелем) НР = 72 % т.ч. п.3.180: ктрр1=1,3;	м3 грунта	4	1727	–	6908	–	–	4974	12833
				1727	–	6908	–	–	951	
66 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях (при пересечении с коммуникациями) НР = 72 % т.ч. п.3.181: ктрр1=1,15;	м3 грунта	12	1527,75	–	18333	–	–	13200	34056

				1527,75	–	18333	–	–	2523	
67 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях (на пересечении между колодцами 3 и4) НР = 72 %	м3 грунта	14	1328,5	–	18599	–	–	13391	34549
				1328,5	–	18599	–	–	2559	
68 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	63	823,37	–	51872	–	–	37348	96358
				823,37	–	51872	–	–	7138	
69 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	571	15,82	15,82	9033	9033	–	2601	12565
				–	6,33	–	3612	–	931	
70 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (под дорогой) НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	57	164,05	75,88	9351	4325	–	5119	15628
				88,18	36,56	5026	2084	–	1158	
71 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	0,5	2968,75	1252,5	1485	627	–	1224	2926
				1716,25	549,38	858	275	–	217	
72 1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	0,96	385,31	271,25	370	260	–	178	592
				114,06	57,5	110	55	–	44	
73 1127-0302-0102	Покрытия и основания из песчаногравийной смеси. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	1,8	385,17	271	693	488	–	335	1110

				114,17	57,67	205	105	–	82	
74 1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 108 %	м	2	791,2	–	1582	–	–	1709	3554
				791,2	–	1582	–	–	263	
75 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	1,8	1308,5	1158,17	2355	2085	3	777	3383
				148,5	250,67	267	452	–	251	
76 1127-0602-0704	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 %	м2 покрытия	12	1073,55	140,88	12883	1690	10404	1410	15436
				65,7	43,13	789	517	–	1143	
77 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	12	1371,3	107,1	16455	1285	14608	1024	18877
				46,8	32,1	562	386	–	1398	
78 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	2	1903,13	32,73	3806	65	2144	1752	6003
				798,67	12,67	1597	25	–	445	
79 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	1,02	73		74		–	–	80
				–		–		–	6	
80 4102-0102-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	1,02	532		543		–	–	586

				–		–		–	43	
81 1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(снятие плодородного слоя) НР = 72 %	м3 грунта	72,8	27,36	27,36	1992	1992	–	574	277
				–	10,95	–	797	–	205	
82 1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(восстановление плодородного слоя) НР = 72 %	м3 грунта	72,8	27,36	27,36	1992	1992	–	574	277
				–	10,95	–	797	–	205	
84 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	20,3	3084,63	175,47	62618	3562	36911	22903	9236
				1090,89	48,72	22145	989	–	6842	
85 1122-0501-0205	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 400 мм . Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,203	117817,73	19926,11	23917	4045	430	21123	4864
				95773,4	9330,05	19442	1894	–	3603	
88 1123-0601-0106	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 %	м3 конструкций колодца	10,18	45234,18	7899,9	460484	80421	234649	176037	68744
				14284,28	3182,81	145414	32401	–	50922	
93 2106-0208-0501	Стремянки	т	0,078	521306		40662		40662	–	4391
				–		–		–	3253	
94 1106-0301-0407	Соединительные элементы. Установка НР = 91 %	т	0,11	418281,82	1400	46011	154	17980	25427	7715
				253427,27	590,91	27877	65	–	5715	

95	2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	4	5249		20996		20996	–	22676
					–		–		–	1680	
96	1123-1101-0102	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые НР = 99 %	врезка	1	25056	–	25056	–	3284	21554	50339
					21772	–	21772	–	–	3729	
97	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	45	1197,2	1197,2	53874	53874	–	27067	87416
					–	835,4	–	37593	–	6475	

Итого по разделу 2	**1 595 799**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	398 494
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	249 865
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	103 162
- материалы, изделия и конструкции, тенге	382 078
- перевозка грузов, тенге	11 953
Накладные расходы, тенге	435 202
Сметная прибыль (8 %), тенге	118 207

Локальная смета №2-1-11 Жилой дом поз. 47

Раздел 1 К10

67	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(снятие плодородного слоя) НР = 72 %	м3 грунта	5,6	27,32	27,32	153	153	–	44	213
					–	10,89	–	61	–	16	

68 1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(восстановление плодородного слоя) НР = 72 %	м3 грунта	5,6	27,32	27,32	153	153	–	44	213
				–	10,89	–	61	–	16	
72 1122-0501-0111	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка(футляр) НР = 99 %	км трубопровода	0,016	1188687,5	439500	19019	7032	–	13942	35598
				749187,5	131000	11987	2096	–	2637	
	Итого по разделу 1					**36 024**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					11 987				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					7 338				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 218				
	Накладные расходы, тенге					14 030				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					2 669				

Раздел 2 К21

114 1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(снятие плодородного слоя) НР = 72 %	м3 грунта	110,6	27,36	27,36	3026	3026	–	871	4209
				–	10,94	–	1210	–	312	
115 1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(восстановление плодородного слоя) НР = 72 %	м3 грунта	110,6	27,36	27,36	3026	3026	–	871	4209
				–	10,94	–	1210	–	312	

	Итого по разделу 2					**8 418**				
	в том числе									
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 052				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 420				
	Накладные расходы, тенге					1 742				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					624				

Локальная смета №2-1-12 Жилой дом поз. 31а

Раздел 1 К10

50 1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(снятие плодородного слоя) НР = 72 %	м3 грунта	78,4	27,36	27,36	2145	2145	–	618	2984
				–	10,94	–	858	–	221	
51 1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(восстановление плодородного слоя) НР = 72 %	м3 грунта	78,4	27,36	27,36	2145	2145	–	618	2984
				–	10,94	–	858	–	221	
55 1122-0301-0109	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка (футляр) НР = 99 %	км трубопровода	0,017	1887388,89	874648,15	32085	14869	1249	20543	56838
				939222,22	281333,33	15967	4783	–	4210	
56 2301-0201-0250	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	17,068	13984		238679		238679	–	257773
				–		–		–	19094	

57	1122-0601-0309	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,017	5209388,89	797611,11	88559	13559	67945	10470	106951
					415018,52	207148,15	7055	3521	–	7922	
		Итого по разделу 2					**427 530**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					23 022				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					32 718				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					10 020				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					307 873				
		Накладные расходы, тенге					32 249				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					31 668				

Раздел 2 К21

105	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (снятие плодородного слоя) НР = 72 %	м3 грунта	12,6	27,38	27,38	345	345	–	99	480
					–	10,95	–	138	–	36	
106	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (восстановление плодородного слоя) НР = 72 %	м3 грунта	12,6	27,38	27,38	345	345	–	99	480
					–	10,95	–	138	–	36	
		Итого по разделу 2					**960**				
		в том числе									

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					690				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					276				
	Накладные расходы, тенге					198				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					72				

Локальная смета №2-1-13 Детский сад

Раздел 1 К10

27	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (восстановление плодородного слоя) НР = 72 %	м3 грунта	22,4	27,37	27,37	613	613	–	176	852
					–	10,94	–	245	–	63	
49	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками (устройство отмостки) НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,283	8310,95	1766,78	2352	500	871	1125	3755
					3466,43	763,25	981	216	–	278	
50	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,056	22285,71	–	1248	–	1029	206	1570
					3910,71	–	219	–	–	116	
	Итого по разделу 1						**6 177**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						1 200				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						1 113				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						461				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						1 900				
	Накладные расходы, тенге						1 507				
	Сметная прибыль (8 %), тенге						457				

Раздел 2 К21

77 1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (восстановление плодородного слоя) НР = 72 %	м3 грунта	88	27,36	27,36	2408	2408	–	693	3349
				–	10,94	–	963	–	248	
	Итого по разделу 2					**3 349**				
	в том числе									
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 408				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					963				
	Накладные расходы, тенге					693				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					248				

Локальная смета №2-1-4д Жилой дом поз.46. Добавляемые работы
Раздел 1 К10

1 2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	3,92751	47246	185559	185559	–	200404
				–	–	–	14845	
2 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,45	44237	19907	19907	–	21500
				–	–	–	1593	
	Итого по разделу 1				**221 904**			
	в том числе							
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				205 466			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				16 438			

Локальная смета №2-1-7д. Жилой дом поз.56. Добавляемые работы
Раздел 1 К10

1 1101-0205-0904	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 %	м3 грунта	59,19	12713,94	5098,64	752538	301788	–	425436	1272212
				7615,3	2367,51	450750	140133	–	94238	
2 1101-0102-0310	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	59,19	364,14	348,02	21553	20599	7	4717	28372
				15,99	94,7	947	5605	–	2102	
3 1126-0301-0801	Устройство фильтрующей оболочки из геотекстиля иглопробивного вокруг фильтрующей обсыпки из гравия НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	177	1885,98	7,43	333820	1316	126673	156900	529978
				1162,89	3,48	205831	616	–	39258	

Итого по разделу 1 **1 830 562**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 657 528
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 323 703
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 146 354
- материалы, изделия и конструкции, тенге 126 680

Накладные расходы, тенге 587 053

Сметная прибыль (8 %), тенге 135 598

Локальная смета 2-1-13д Локальная смета 2-1-13д. Детский сад. Добавляемые работы

Раздел 2 К21

12 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	27	240,1	229,46	6482	6195	2	1418	8532

				10,56	62,43	285	1685	–	632	
13 4102-0102-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	46	109		5014		–	–	5415
				–		–		–	401	
14 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	27	21,57	18,24	582	493	2	204	849
				3,24	7,3	87	197	–	63	
15 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (мокрый) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	396	181,28	171,76	71786	68015	–	14758	93468
				9,52	42,24	3771	16726	–	6924	
16 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3(сухой) НР = 72 %	м3 грунта	165	164,8	156,14	27192	25763	–	5591	35406
				8,66	38,4	1429	6336	–	2623	
17 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	19	2392,66	–	45460	–	–	32731	84446
				2392,66	–	45460	–	–	6255	

18	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15;								
			м3 грунта	13	1993,87	–	25920	–	–	18662	48149
					1993,87	–	25920	–	–	3567	
21	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %								
			м3 грунта	23	904,3	–	20799	–	–	14975	38636
					904,3	–	20799	–	–	2862	
22	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %								
			м3 грунта	548	18,9	18,9	10360	10360	–	2983	14410
					–	7,56	–	4143	–	1067	
23	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (под дорогой) НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	470,8	164,07	75,89	77246	35730	–	42283	129091
					88,18	36,56	41516	17211	–	9562	
24	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %								
			м3 грунта	13	33,87	33,87	440	440	–	127	612
					–	13,54	–	176	–	45	
25	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	6,2	3084,73	175,52	19125	1088	11273	6995	28210
					1090,91	48,73	6764	302	–	2090	
26	1122-0501-0205	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 315 мм . Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,06	117812,5	19925	7070	1196	127	6244	14379
					95775	9331,25	5747	560	–	1065	

27	2301-0603-0207	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 400 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 К=0,995;								
			м	59,7	9171		547509		547509	–	591310
					–		–		–	43801	
28	2302-1103-0107	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 400 ГОСТ 9833-73								
			шт.	17	3478		59126		59126	–	63856
					–		–		–	4730	
29	1123-0601-0106	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 %								
			м3 конструкций колодца	3,3	45233,92	7899,79	149273	26069	76066	57066	222846
					14284,23	3182,89	47138	10504	–	16507	
30	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	3	13339		40017		40017	–	43218
					–		–		–	3201	
31	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	1	16924		16924		16924	–	18278
					–		–		–	1354	
32	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	1	24347		24347		24347	–	26295

				–		–		–	1948	
33 2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
		шт.	1	22575		22575		22575	–	24381
				–		–		–	1806	
34 2106-0208-0501	Стремянки	т	0,033	521306		17203		17203	–	18579
				–		–		–	1376	
35 1106-0301-0407	Соединительные элементы. Установка НР = 91 %	т	0,067	418285	1400	28025	94	10951	15488	46994
				253430	590	16980	40	–	3481	
36 2303-0101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	1	8456		8456		8456	–	9132
				–		–		–	676	
37 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками (устройство отмостки) НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,11	8305,88	1764,71	914	195	338	437	1459
				3464,71	767,65	381	84	–	108	
38 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,02	22285,71	14,29	445	–	367	73	559
				3914,29	–	78	–	–	41	
39 1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	113	1197,2	1197,2	135283	135283	–	67969	219512
				–	835,4	–	94401	–	16260	
40 1101-0205-1001	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые НР = 72 %	м2 креплений	573	702,87	27,78	402742	15917	213099	129933	575289

	303,19	11,76	173726	6737	–	42614
Итого по разделу 2			**2 363 311**			
в том числе						
- зарплата рабочих-строителей, тенге			390 081			
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			326 838			
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			159 102			
- материалы, изделия и конструкции, тенге			1 048 382			
- перевозка грузов, тенге			5 014			
Накладные расходы, тенге			417 937			
Сметная прибыль (8 %), тенге			175 059			
Итого по акту			**11 666 433**			
в том числе						
- зарплата рабочих-строителей, тенге			3 051 608			
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			1 955 929			
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			939 983			
- материалы, изделия и конструкции, тенге			2 394 733			
- перевозка грузов, тенге			187 191			
Накладные расходы, тенге			3 212 788			
Сметная прибыль (8 %), тенге			864 184			
Нормативная трудоемкость, чел-ч			3945			
Всего			**11 666 433**			
Временные здания и сооружения (1,3 %)			151 664			
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,4 %)			401 815			
Итого			**12 219 912**			
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска			252 565			
Итого по акту			**12 472 477**			
Непредвиденные работы и затраты (2 %)			**244 398**			
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.			**12 716 875**			

Итого в текущих ценах с учетом договорного коэффициента	**12 017 447,32**
НДС (12 %)	1 442 093,68
Итого	**13 459 541,00**

Заказчик : Заместитель руководителя
ГУ «Отдел строительства города
М.П. Усть-Каменогорска» _____ М.С. Акимжанов

Подрядчик Директор
М.П. ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ» _____ Н.М.Нурналиев

Технадзор: Директор
М.П. ТОО "VK ETNA" _____ Ж. А. Каребаева
Эксперт _____ К.З. Заманбеков
Сметчик _____ М.Е. Милютина

Авторский надзор: Директор
М.П. ТОО «Восток Массивпроект» _____ Г.А. Палагина

Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку рабочих, проживающих на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствие испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне

Сводка затрат

Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (дренаж) в 19 жилом районе г.Усть-Каменогорск, ВКО

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тенге				Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч	Сметная заработная плата, тыс.тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Итого нормативная трудоемкость 3 945,000 чел-ч

Итого сметная заработная плата 3 991 591,000 тенге

Согласно Ст.7; Ст13, пп1 (Смотри "Порядок расчета в сметах средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствие испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне в соответствии с ЗРК от 18 декабря 1992 года № 1787-XII ")

Размер дополнительной оплаты труда расчитывается в размере 1,5 месячных расчетных показателей

Согласно Ст.7; Ст13, пп3 (Смотри "Порядок расчета в сметах средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствие испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне в соответствии с ЗРК от 18 декабря 1992 года № 1787-XII ")

Размер ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска - 10 календарных дней

Коэффициент дополнительной оплаты труда к МРП (k)- 1,5

Сроки строительства: 2018

Среднемесячная норма рабочего времени, согласно производственному календарю, на 2018 год 164,00 час/месяц

Годовая норма рабочего времени, согласно производственному календарю, на 2018 год 1968,00 час/год

По вышеуказанным данным выполняем расчеты

Расчет 1. Затраты на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска, определяем по следующей формуле:

$$Сдз = Тн / Вмес.нр * k * МРП_{2018}$$

Сзд - затраты на дополнительную оплату труда в базисном уровне , тенге

Тн - нормативная трудоемкость по сметному расчету стоимости строительства, чел.час

Вмес.нр - среднемесячная норма рабочего времени по производственному календарю за планируемые годы осуществления строительства, час/месяц

k - количество месячных расчетных показателей на дополнительную оплату труда в данной зоне радиационного риска

МРП- месячный расчетный показатель, установленный согласно бюджетному законодательству, в году составления сметной документации. $МРП_{2018}$=2405 тенге

Тн=	**3945**
Вмес.нр=	**164,000**
k=	**1,5**
$МРП_{2018}$=	**2405**

Сзд =3945/ 164*1,5*2405= **86 778** тенге

Расчет 2. Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствие испытаний ядерного оружия на семипалатинском полигоне, определяем по следующей формуле:

$$Сдо = 8*Тн*До/Вгод.нр * (Сз/Тн + k*МРП_{2018}/Вмес.нр)$$

Сдо - затраты на дополнительный отпуск , тенге

Тн - нормативная трудоемкость по сметному расчету стоимости строительства, чел.час

Вгод.нр - среднемесячная норма рабочего времени по производственному календарю за планируемые годы осуществления строительства, час/год

До - дни ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска в данной зоне радиационного риска, день/год

Сз - сумма сметной заработной платы по сметному расчету стоимости строительства, тенге

8 - нормальная продолжительность ежедневной работы (рабочей смены) при пятидневной рабочей неделе при недельной норме 40 часов согласно трудовому кодексу, час/день

k - количество месячных расчетных показателей на дополнительную оплату труда в данной зоне радиационного риска

МРП- месячный расчетный показатель, установленный согласно бюджетному законодательству, в году составления сметной документации. $МРП_{2018}$=2405 тенге

Вмес.нр - среднемесячная норма рабочего времени по производственному календарю за планируемые годы осуществления строительства, час/месяц

Вмес.нр =	**164,00**
Вгод.нр 2018г.	**1968,000**
До=	**10**
k=	**1,5**
Сз =	**3991591,000**
Тн =	**3945,000**
МРП2018=	**2405**

Сдо = 8*3945*10 /1968* (3991591 /3945+1,5*2405/164) = **165 787** тенге

Итого : **252 565** **тенге**