Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск, Казахстан, дом № 27** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140009176**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ВК СТРОЙСБЫТ",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, ул. А. Протозанова, дом № 47, к.23** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060940000012**
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ № 68 от 06.06.2019 г, д/с №1 от 24.12.2019 г, д/с № 2 от 28.01.2020 г, д/с № 3 от 16.04.2020 г, д/с 4 от 28.04.2020 г.	

Номер документа	Дата составления
00000000026	**25.11.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (дренаж) в 19 жилом районе г. Усть-Каменогорск, ВКО			тг	1	3 386 893,70	3 386 893,70	362 881,47
				Итого	1	x	3 386 893,70	362 881,47

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Нурпалиев Н.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.11.2020

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик : **ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска»**
Подрядчик: **ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ»**
Наименование строительства: **"Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (дренаж) в 19 жилом районе г.Усть-Каменогорск, ВКО"**

СПРАВКА №10
стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4671509		№68 доп. соглашение №1 доп. соглашение №2 доп.соглашение №3 доп.соглашение №4	06.06.2019г. 24.12.2019г. 28.01.2020г. 16.04.2020г. 28.04.2020г.	местный бюджет	004 015	ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ»	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за ноябрь без НДС	из.гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ №10	191 507 179,00	3 024 012,23		3 024 012,23					362 881,47	3 386 893,70

Заказчик : Заместитель руководителя
М.П. ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» _____ М.С. Акимжанов

Подрядчик Директор
М.П. ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ» _____ Н.М.Нурпалиев

Технадзор: Директор
М.П. ТОО "VK ETNA" _____ Ж.А. Каребаева

Авторский надзор: Директор
М.П. ТОО «Восток Массивпроект» _____ Г. А. Палагина

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан-27
ИИК KZ06070103KS N181 6000
БИН 060140009176
БИК: KKMFKZ2A
РГУ «Комитет Казначейства министерства финансов РК»

Подрядчик: ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ»
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Протозанова,47-23
ИИК KZ338560000000365283
БИК KCJBKZKX
БИН 060940000012
АО «Банк ЦентрКредит»

ф-2в

Наименование: "Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (дренаж) в 19 жилом районе г.Усть-Каменогорск, ВКО"

Договор: №68 от 06.06.2019г. , Доп. соглашение №1 от 24.12.2019г., Доп. соглашение №2 от 28.01.2020г., Доп.соглашение №3 от 16.04.2020г., доп.соглашение №4 от 28.04.2020г.

Акт № 10
приемки выполненных работ за ноябрь 2020 года

25.11.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-7 Жилой дом поз. 56									
		Раздел 1 К10									
16	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	11,2	2969,11	1252,59	33254	14029	–	27407	65514
					1716,52	549,29	19224	6151	–	4853	
17	1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	22,4	385,09	270,98	8626	6070	–	4158	13807
					114,11	57,77	2555	1293	–	1023	

18	1127-0302-0102	Покрытия и основания из песчаногравийной смеси. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	42	385,1	271	16174	11382	–	7797	25889
					114,1	57,79	4791	2426	–	1918	
20	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	42	1308,52	1158,17	54958	48643	76	18107	78910
					148,55	250,64	6238	10526	–	5845	
21	1127-0602-0704	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 %	м2 покрытия	280	1073,54	140,86	300591	39440	242752	32908	360179
					65,71	43,11	18398	12070	–	26680	
22	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	280	1371,31	107,11	383968	29990	340876	23858	440452
					46,79	32,1	13100	8987	–	32626	
24	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	24,64	73		1799		–	–	1943
					–		–		–	144	
25	4102-0102-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	24,64	532		13108		–	–	14157
					–		–		–	1049	
26	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(снятие плодородного слоя) к=0.200 НР = 72 %	м3 грунта	186	27,36	27,36	5089	5089	–	1465	7078
					–	10,94	–	2034	–	524	

27 1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(восстановление плодородного слоя) К-0,200 НР = 72 %	м3 грунта	186	27,36	27,36	5089	5089	–	1465	7078
				–	10,94	–	2034	–	524	
28 1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 88 %	м2	930	279,53	174,38	259967	162170	41924	80398	367594
				60,08	38,16	55873	35488	–	27229	
49 1110-0201-0101	Утепляющие крышки над колодцами НР = 90 %	м2	4,235	3683,59	132,94	15600	563	14119	1040	17971
				216,77	56,2	917	237	–	1331	
50 1110-0102-0206	Обивка кровельной сталью неоцинкованной по войлоку НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернуто й п	4,235	1846,99	6,14	7822	26	6060	1573	10147
				409,92	2,83	1735	11	–	752	
	Итого по разделу 1					**1 410 719**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					122 829				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					322 491				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					81 254				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					645 807				
	- перевозка грузов, тенге					14 907				
	Накладные расходы, тенге					200 176				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					104 498				

Раздел 2 К21

58	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	1,8	240	229,44	432	413	–	94	568
					10,56	62,22	19	111	–	42	
59	4102-0102-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	2,88	109		314		–	–	339
					–		–		–	25	
60	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	1,8	21,67	18,33	39	33	–	14	57
					3,33	7,22	6	12	–	4	
61	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	50,8	181,28	171,75	9209	8725	–	1894	11991
					9,53	42,24	483	2145	–	888	
62	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	143	164,8	156,14	23566	22328	–	4845	30684
					8,66	38,4	1237	5490	–	2273	
63	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	6,4	2392,66	–	15313	–	–	11025	28445
					2392,66	–	15312	–	–	2107	

64	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях(при пересечении с кабелем) НР = 72 % т.ч. п.3.180: ктрр1=1.3:	м3 грунта	4	2254	–	9016	–	–	6492	16749
					2254	–	9015	–	–	1241	
65	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях (при пересечении с коммуникациями) НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1.15: т.ч. п.3.181: ктрр2=1.15:	м3 грунта	8	2293	–	18344	–	–	13208	34076
					2293	–	18343	–	–	2524	
66	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	21,2	904,29	–	19171	–	–	13803	35612
					904,29	–	19170	–	–	2638	
67	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	191	18,91	18,91	3611	3611	–	1040	5023
					–	7,56	–	1443	–	372	
68	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	0,8	3085	175	2468	140	1455	903	3641
					1091,25	48,75	872	38	–	270	
69	1122-0501-0205	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 400 мм . Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,008	117750	19875	942	159	17	833	1917
					95750	9375	765	74	–	142	
72	1123-1101-0102	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые НР = 99 %	врезка	1	25056	–	25056	–	3284	21554	50339
					21772	–	21771	–	–	3729	

73	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(снятие плодородного слоя) к=0,200 НР = 72 %	м3 грунта	7	27,43	27,43	192	192	–	55	267
					–	11	–	76	–	20	
74	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(восстановление плодородного слоя) К-0,200 НР = 72 %	м3 грунта	7	27,43	27,43	192	192	–	55	267
					–	11	–	76	–	20	
75	1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 88 %	м2	35	279,54	174,37	9784	6103	1578	3026	13835
					60,09	38,17	2102	1335	–	1025	
76	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	10,4	1197,21	1197,21	12451	12451	–	6255	20202
					–	835,38	–	8687	–	1496	

Итого по разделу 2	**254 012**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	89 094
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	54 347
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	19 483
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 334
- перевозка грузов, тенге	314
Накладные расходы, тенге	85 096
Сметная прибыль (8 %), тенге	18 816

Локальная №2-1-9 Школа поз.8
Раздел 1 К10

32 1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 88 %	м2	500	279,53	174,38	139767	87188	22540	43224	197630
				60,08	38,16	30039	19079	–	14639	
52 1110-0201-0101	Утепляющие крышки над колодцами НР = 90 %	м2	3,08	3683,9	132,99	11347	410	10269	758	13073
				216,88	56,36	667	173	–	968	
53 1110-0102-0206	Обивка кровельной сталью неоцинкованной по войлоку НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернуто й п	3,08	1847,01	6,23	5689	19	4408	1144	7380
				409,87	2,86	1261	9	–	547	
	Итого по разделу 1					**218 083**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					31 967				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					87 617				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					19 261				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					37 217				
	Накладные расходы, тенге					45 126				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					16 154				

Раздел 2 К21

66 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	7	177,43	169,57	1242	1187	–	272	1635
				7,86	46,14	55	322	–	121	

67	4102-0102-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	12,8	109		1395		–	–	1507
					–		–		–	112	
68	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	7	21,71	18,29	152	128	1	53	221
					3,29	7,29	23	50	–	16	
69	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	157,7	143,7	136,16	22661	21472	–	4658	29505
					7,54	33,48	1188	5279	–	2186	
70	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	109,5	130,63	123,78	14304	13554	–	2940	18624
					6,85	30,44	749	3332	–	1380	
71	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.175.1: ктрр1=1,1; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	8,7	1753,68	–	15257	–	–	10985	28341
					1753,68	–	15256	–	–	2099	
72	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях (при пересечении с кабелем) НР = 72 % т.ч. п.3.180: ктрр1=1,3;	м3 грунта	4	1727	–	6908	–	–	4974	12833
					1727	–	6907	–	–	951	

73	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях (при пересечении с водопроводом) НР = 72 % т.ч. п.3.175.1: ктрр1=1,1; т.ч. п.3.181: ктрр2=1,15:	м3 грунта	4	1680,5	–	6722	–	–	4840	12487
					1680,5	–	6722	–	–	925	
74	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	28,4	823,35	–	23383	–	–	16836	43437
					823,35	–	23383	–	–	3218	
75	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	255,5	15,82	15,82	4042	4042	–	1164	5622
					–	6,32	–	1615	–	416	
76	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	23,8	164,08	75,88	3905	1806	–	2138	6526
					88,19	36,55	2098	869	–	483	
77	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	3	3084,67	175,33	9254	526	5455	3385	13650
					1091	48,67	3272	145	–	1011	
78	1122-0501-0205	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 400 мм . Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0305	117836,07	19934,43	3594	608	65	3174	7309
					95770,49	9344,26	2920	284	–	541	
81	1123-1101-0102	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые НР = 99 %	врезка	1	25056	–	25056	–	3284	21554	50339
					21772	–	21771	–	–	3729	

82	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3(под футляр) НР = 72 %	м3 грунта	45,5	164,79	156,13	7498	7104	–	1542	9763
					8,66	38,4	393	1746	–	723	
83	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	45,5	18,9	18,9	860	860	–	248	1197
					–	7,56	–	343	–	89	
84	1122-0301-0110	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,014	2082571,43	997857,14	29156	13970	1032	18470	51436
					1011000	321642,86	14153	4502	–	3810	
85	2301-0201-0257	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	14,056	22017		309471		309471	–	334229
					–		–		–	24758	
86	1122-0601-0310	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,014	5910214,29	876928,57	82743	12277	63635	9891	100045
					487928,57	225714,29	6830	3159	–	7411	
87	1122-0501-0103	Футляр из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (для предотвращения провисания сущ. высоковольтного кабеля) НР = 99 %	км трубопровода	0,005	258800	1600	1294	8	–	1277	2777
					257200	800	1285	4	–	206	

89	1107-0111-0110	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м Разборка НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0.8: кмат1=0:	м оград	6	2377,33	895,67	14264	5374	–	12851	29284
					1481,67	333,5	8889	2001	–	2169	
90	1107-0111-0110	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м. Установка НР = 118 %	м оград	6	3241,83	1119,67	19451	6718	1620	16065	38357
					1852,17	416,83	11112	2500	–	2841	
91	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(снятие плодородного слоя) НР = 72 %	м3 грунта	18,6	27,37	27,37	509	509	–	147	708
					–	10,97	–	204	–	52	
92	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(восстановление плодородного слоя) НР = 72 %	м3 грунта	18,6	27,37	27,37	509	509	–	147	708
					–	10,97	–	204	–	52	
93	1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 88 %	м2	93	279,54	174,38	25997	16217	4193	8040	36760
					60,08	38,16	5586	3548	–	2723	
94	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	42,7	1197,19	1197,19	51120	51120	–	25684	82948
					–	835,41	–	35671	–	6144	
95	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	0,3	2970	1253,33	891	376	–	734	1755
					1716,67	550	514	165	–	130	

96	1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	0,6	385	271,67	231	163	–	111	369
					113,33	58,33	67	35	–	27	
97	1127-0302-0102	Покрытия и основания из песчаногравийной смеси. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	1,125	384,89	271,11	433	305	–	208	692
					113,78	57,78	127	65	–	51	
98	1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 108 %	м	5	791,2	–	3956	–	–	4272	8886
					791,2	–	3955	–	–	658	
99	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	1,125	1308,44	1158,22	1472	1303	2	485	2114
					148,44	250,67	166	281	–	157	
100	1127-0602-0704	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 %	м2 покрытия	7,5	1073,6	140,93	8052	1057	6502	882	9649
					65,73	43,2	492	323	–	715	
101	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	7,5	1371,33	107,07	10285	803	9131	638	11797
					46,8	32	350	239	–	874	
102	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	5	1903,2	32,8	9516	164	5359	4382	15010
					798,6	12,8	3992	63	–	1112	
103	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	0,66	73		48		–	–	52

				–		–		–	4	
104	4102-0102-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	0,66	532		351	–	–	379
					–		–	–	28	
		Итого по разделу 2					**970 951**			
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					142 265			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					162 160			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					66 949			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					409 750			
		- перевозка грузов, тенге					1 794			
		Накладные расходы, тенге					183 047			
		Сметная прибыль (8 %), тенге					71 922			

Локальная смета №2-1-10 Жилой дом поз.68

Раздел 1 К10

28	1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 88 %	м2	230,7	279,53	174,38	64489	40229	10400	19943	91187
					60,08	38,16	13860	8803	–	6755	
44	1110-0201-0101	Утепляющие крышки над колодцами НР = 90 %	м2	2,31	3683,98	132,9	8510	307	7702	568	9804
					216,88	56,28	501	130	–	726	
45	1110-0102-0206	Обивка кровельной сталью неоцинкованной по войлоку НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернуто й п	2,31	1846,75	6,06	4266	14	3305	859	5535

	409,96	3,03	946	7	–	410

Итого по разделу 1	**106 526**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	15 308
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	40 550
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 940
- материалы, изделия и конструкции, тенге	21 407
Накладные расходы, тенге	21 370
Сметная прибыль (8 %), тенге	7 891

Итого	**2 960 291**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	401 500
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	667 165
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	195 936
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 120 515
- перевозка грузов, тенге	17 015
Накладные расходы, тенге	534 815
Сметная прибыль (8 %), тенге	219 281
Нормативная трудоемкость	567
Всего	**2 960 291**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	38 484
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,4 %)	101 958
Итого	**3 100 733**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	37 265
Итого по акту	**3 137 998**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**62 015**

Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**3 200 013**
Итого в текущих ценах с учетом договорного коэффициента	**3 024 012,23**
НДС (12 %)	362 881,47
Итого	**3 386 893,70**

Заказчик : Заместитель руководителя
ГУ «Отдел строительства города
М.П. Усть-Каменогорска» _____ М.С. Акимжанов

Подрядчик Директор
М.П. ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ» _____ Н.М.Нурпалиев

Технадзор: Директор
М.П. ТОО "VK ETNA" _____ Ж. А. Каребаева
Эксперт _____ К.З. Заманбеков
Сметчик _____ М.Е. Милютина

расчеты соответствуют

Авторский надзор: Директор
М.П. ТОО «Восток Массивпроект» _____ Г.А. Палагина

Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку рабочих, проживающих на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствие испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне

Сводка затрат

Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (дренаж) в 19 жилом районе г.Усть-Каменогорск, ВКО

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тенге				Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч	Сметная заработная плата, тыс.тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Итого нормативная трудоемкость 567,000 **чел-ч**

Итого сметная заработная плата 597 436,000 **тенге**

Согласно Ст.7; Ст13, пп1 (Смотри "Порядок расчета в сметах средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствие испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне в соответствии с ЗРК от 18 декабря 1992 года № 1787-XII ")

Размер дополнительной оплаты труда расчитывается в размере 1,5 месячных расчетных показателей

Согласно Ст.7; Ст13, пп3 (Смотри "Порядок расчета в сметах средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствие испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне в соответствии с ЗРК от 18 декабря 1992 года № 1787-XII ")

Размер ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска - **10** календарных дней

Коэффициент дополнительной оплаты труда к МРП (k)- **1,5**

Сроки строительства: **2018**

Среднемесячная норма рабочего времени, согласно производственному календарю, на 2018 год **164,00** час/месяц

Годовая норма рабочего времени, согласно производственному календарю, на 2018 год **1968,00** час/год

По вышеуказанным данным выполняем расчеты

Расчет 1. Затраты на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска, определяем по следующей формуле:

$$Сдз = Тн / Вмес.нр * k * МРП_{2018}$$

Сзд - затраты на дополнительную оплату труда в базисном уровне , тенге

Тн - нормативная трудоемкость по сметному расчету стоимости строительства, чел.час

Вмес.нр - среднемесячная норма рабочего времени по производственному календарю за планируемые годы осуществления строительства, час/месяц

k - количество месячных расчетных показателей на дополнительную оплату труда в данной зоне радиационного риска

МРП- месячный расчетный показатель, установленный согласно бюджетному законодательству, в году составления сметной документации. МРП2018=2405 тенге

Тн=	**567**
Вмес.нр=	**164,000**
k=	**1,5**
МРП2018=	**2405**

Сзд =567/ 164*1,5*2405= **12 472** тенге

Расчет 2. Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствие испытаний ядерного оружия на семипалатинском полигоне, определяем по следующей формуле:

$$Сдо = 8*Тн*До/Вгод.нр * (Сз/Тн + k*МРП_{2018}/Вмес.нр)$$

Сдо - затраты на дополнительный отпуск , тенге

Тн - нормативная трудоемкость по сметному расчету стоимости строительства, чел.час

Вгод.нр - среднемесячная норма рабочего времени по производственному календарю за планируемые годы осуществления строительства, час/год

До - дни ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска в данной зоне радиационного риска, день/год

Сз - сумма сметной заработной платы по сметному расчету стоимости строительства, тенге

8 - нормальная продолжительность ежедневной работы (рабочей смены) при пятидневной рабочей неделе при недельной норме 40 часов согласно трудовому кодексу, час/день

k - количество месячных расчетных показателей на дополнительную оплату труда в данной зоне радиационного риска

МРП- месячный расчетный показатель, установленный согласно бюджетному законодательству, в году составления сметной документации. МРП2018=2405 тенге

Вмес.нр - среднемесячная норма рабочего времени по производственному календарю за планируемые годы осуществления строительства, час/месяц

Вмес.нр =	**164,00**
Вгод.нр 2018г.	**1968,000**
До=	**10**

k=	1,5
Сз =	597436,000
Тн =	567,000
МРП2018=	2405

Сдо = 8*567*10 /1968* (597436 /567+1,5*2405/164) = **24 793** тенге

Итого : **37 265** **тенге**