Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск, Казахстан, дом № 27** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140009176**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ВК СТРОЙСБЫТ",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, ул. А. Протозанова, дом № 47, к.23** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060940000012**
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ № 68 от 06.06.2019 г, д/с №1 от 24.12.2019 г, д/с № 2 от 28.01.2020 г, д/с № 3 от 16.04.2020 г, д/с 4 от 28.04.2020 г.	

Номер документа	Дата составления
00000000027	**25.11.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (дренаж) в 19 жилом районе г. Усть-Каменогорск, ВКО			тг	1	6 514 174,04	6 514 174,04	697 947,22
				Итого	1	x	6 514 174,04	697 947,22

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Нурпалиев Н.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.11.2020

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик : **ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска»**

Подрядчик: **ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ»**

Наименование строительства: **"Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (дренаж) в 19 жилом районе г.Усть-Каменогорск, ВКО"**

СПРАВКА №11
стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2020 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
	4671509		№68 доп. соглашение №1 доп. соглашение №2 доп.соглашение №3 доп.соглашение №4	06.06.2019г. 24.12.2019г. 28.01.2020г. 16.04.2020г. 28.04.2020г.	местный бюджет	004 015	ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ»	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за ноябрь без НДС	из.гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ №11	198 021 353,04	5 816 226,82		5 816 226,82					697 947,22	6 514 174,04

Заказчик : Заместитель руководителя
М.П. ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» _____ М.С. Акимжанов

Подрядчик Директор
М.П. ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ» _____ Н.М.Нурпалиев

Технадзор: Директор
М.П. ТОО "VK ETNA" _____ Ж.А. Каребаева

Авторский надзор: Директор
М.П. ТОО «Восток Массивпроект» _____ Г. А. Палагина

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан-27
ИИК KZ06070103KS N181 6000
БИН 060140009176
БИК: KKMFKZ2A
РГУ «Комитет Казначейства министерства финансов РК»

Подрядчик: ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ»
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Протозанова,47-23
ИИК KZ338560000000365283
БИК KCJBKZKX
БИН 060940000012
АО «Банк ЦентрКредит»

ф-2в

Наименование: "Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (дренаж) в 19 жилом районе г.Усть-Каменогорск, ВКО"

Договор: №68 от 06.06.2019г. , Доп. соглашение №1 от 24.12.2019г., Доп. соглашение №2 от 28.01.2020г., Доп.соглашение №3 от 16.04.2020г., доп.соглашение №4 от 28.04.2020г.

Акт № 11
приемки выполненных работ за ноябрь 2020 года

25.11.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета №2-1-3 Жилой дом поз. 45б										
	Раздел 1 К10										
30	1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 88 %	м2	344	279,53	174,38	96159	59985	15507	29739	135970
					60,08	38,16	20667	13126	–	10072	
49	1110-0201-0101	Утепляющие крышки над колодцами НР = 90 %	м2	3,08	3684,09	133,12	11347	410	10269	758	13073
					216,88	56,49	667	173	–	968	

50	1110-0102-0206	Обивка кровельной сталью неоцинкованной по войлоку НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернуто й п	3,08	1847,08	6,17	5689	19	4408	1144	7380
					409,74	2,92	1261	9	–	547	
		Итого по разделу 1					**156 423**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					22 595				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					60 414				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					13 308				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					30 184				
		Накладные расходы, тенге					31 641				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					11 587				

Раздел 2 К21

78	1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 88 %	м2	33	279,55	174,36	9225	5754	1488	2853	13044
					60,09	38,15	1982	1258	–	966	
		Итого по разделу 2					**13 044**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 982				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 754				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 258				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 488				
		Накладные расходы, тенге					2 853				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					966				

Локальная смета №2-1-4 Жилой дом поз. 46

Раздел 1 К10

32	1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 88 %	м2	300	279,53	174,38	83860	52313	13524	25934	118578
					60,08	38,16	18023	11447	–	8784	
48	1110-0201-0101	Утепляющие крышки над колодцами НР = 90 %	м2	2,31	3683,98	132,9	8510	307	7702	568	9804
					216,88	56,28	501	129	–	726	
49	1110-0102-0206	Обивка кровельной сталью неоцинкованной по войлоку НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернуто й п	2,31	1846,75	6,06	4266	14	3305	859	5535
					409,96	3,03	946	7	–	410	
		Итого по разделу 1					**133 917**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					19 469				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					52 634				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					11 583				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					24 531				
		Накладные расходы, тенге					27 361				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					9 920				

Локальная смета №2-1-5 Жилой дом поз.46/1

Раздел 1 К10

27	1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 88 %	м2	640	279,53	174,38	178902	111601	28851	55327	252967
					60,08	38,16	38451	24421	–	18738	
41	1110-0201-0101	Утепляющие крышки над колодцами НР = 90 %	м2	2,31	3683,98	132,9	8510	307	7702	568	9804

				216,88	56,28	501	129	–	726	
42 1110-0102-0206	Обивка кровельной сталью неоцинкованной по войлоку НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернуто й п	2,31	1846,75	6,06	4266	14	3305	859	5535
				409,96	3,03	947	7	–	410	
	Итого по разделу 1					**268 306**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					39 899				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					111 922				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					24 557				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					39 858				
	Накладные расходы, тенге					56 754				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					19 874				

Раздел 2 К21

71 1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 88 %	м2	40	279,53	174,38	11181	6975	1803	3458	15810
				60,08	38,15	2403	1526	–	1171	
	Итого по разделу 2					**15 810**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 403				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 975				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 526				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 803				
	Накладные расходы, тенге					3 458				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 171				

Локальная смета №2-1-6 Жилой дом поз. 47/1

Раздел 1 К10

28 1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 88 %	м2	420	279,54	174,38	117405	73238	18934	36309	166011
				60,08	38,16	25233	16026	–	12297	
45 1110-0201-0101	Утепляющие крышки над колодцами НР = 90 %	м2	2,31	3683,98	132,9	8510	307	7702	568	9804
				216,88	56,28	501	130	–	726	
46 1110-0102-0206	Обивка кровельной сталью неоцинкованной по войлоку НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернуто й п	2,31	1846,75	6,06	4266	14	3305	859	5535
				409,96	3,03	947	7	–	410	

Итого по разделу 1 **181 350**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 26 681
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 73 559
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 16 163
- материалы, изделия и конструкции, тенге 29 941

Накладные расходы, тенге 37 736

Сметная прибыль (8 %), тенге 13 433

Раздел 2 К21

61 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	1,2	240,83	230	289	276	–	64	381

				10,83	62,5	13	75	–	28	
62 4102-0102-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	1,92	109		209		–	–	227
				–		–		–	17	
63 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	1,2	21,67	18,33	26	22	–	9	38
				3,33	7,5	4	9	–	3	
64 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	10,9	181,28	171,74	1976	1872	–	407	2574
				9,54	42,2	103	459	–	191	
65 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	5,4	164,81	156,11	890	843	–	184	1160
				8,7	38,33	46	206	–	86	
66 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	0,5	2392	–	1196	–	–	861	2222
				2392	–	1196	–	–	165	
67 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,6	904,38	–	1447	–	–	1042	2688
				904,38	–	1446	–	–	199	

68	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %								
			м3 грунта	15,2	18,88	18,88	287	287	–	83	400
					–	7,57	–	115	–	30	
69	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками(под дорогой) НР = 72 %								
			м3 уплотненного грунта	15,2	164,08	75,92	2494	1154	–	1366	4169
					88,16	36,58	1339	555	–	309	
70	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	0,5	3084	176	1543	88	909	564	2275
					1090	48	544	24	–	168	
71	1122-0501-0205	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 400 мм . Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0055	117818,18	20000	650	110	11	573	1321
					95818,18	9272,73	526	50	–	98	
74	1123-1101-0102	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые НР = 99 %								
			врезка	1	25056	–	25057	–	3284	21555	50341
					21772	–	21772	–	–	3729	
75	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(снятие плодородного слоя) к=0,200 НР = 72 %								
			м3 грунта	4	27,25	27,25	109	109	–	32	152
					–	11	–	44	–	11	

76	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(восстановление плодородного слоя) К-0,200 НР = 72 %	м3 грунта	4	27,25	27,25	109	109	–	32	152
					–	11	–	44	–	11	
77	1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 88 %	м2	20	279,6	174,4	5592	3488	902	1730	7908
					60,1	38,15	1201	762	–	586	
78	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	5,5	1197,27	1197,27	6585	6585	–	3309	10685
					–	835,45	–	4595	–	791	

Итого по разделу 2 **86 693**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 28 189
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 14 943
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 6 937
- материалы, изделия и конструкции, тенге 5 106
- перевозка грузов, тенге 209

Накладные расходы, тенге 31 802

Сметная прибыль (8 %), тенге 6 422

Локальная смета №2-1-10 Жилой дом поз.68

Раздел 1 К10

28	1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 88 %	м2	89,3	279,53	174,38	24962	15572	4025	7720	35297
					60,08	38,16	5365	3408	–	2615	

Итого по разделу 1 **35 297**

	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 365				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					15 572				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 408				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 025				
	Накладные расходы, тенге					7 720				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					2 615				

Раздел 2 К21

83 1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 88 %	м2	364	279,53	174,38	101750	63473	16409	31467	143874
				60,08	38,16	21868	13889	–	10657	
	Итого по разделу 2					**143 874**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					21 868				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					63 473				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					13 889				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					16 409				
	Накладные расходы, тенге					31 467				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					10 657				

Локальная смета №2-1-11 Жилой дом поз. 47

Раздел 1 К10

69 1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 88 %	м2	28	279,54	174,39	7827	4883	1262	2420	11067
				60,07	38,14	1681	1067	–	820	
	Итого по разделу 1					**11 067**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 681				

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 883				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 067				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 262				
	Накладные расходы, тенге					2 420				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					820				

Раздел 2 К21

116	1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 88 %	м2	553	279,53	174,38	154582	96430	24929	47806	218579
					60,08	38,16	33223	21101	–	16191	
		Итого по разделу 2					**218 579**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					33 223				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					96 430				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					21 101				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					24 929				
		Накладные расходы, тенге					47 806				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					16 191				

Локальная смета №2-1-12 Жилой дом поз. 31а

Раздел 1 К10

25	1127-0602-0704	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 % К=-1,000;	м2 покрытия	-35	1073,51	140,83	-37573	-4929	-30344	-4112	-45020
					65,71	43,09	-2300	-1508	–	-3335	
52	1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 88 %	м2	392	279,54	174,38	109580	68356	17671	33889	154946
					60,08	38,16	23551	14959	–	11477	

	Итого по разделу 1					**109 926**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					21 251				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					63 427				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					13 451				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-12 673				
	Накладные расходы, тенге					29 775				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					8 142				
Раздел 2 К21										
75 1127-0602-0704	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 % К=-1,000;	м2 покрытия	-147	1073,54	140,86	-157808	-20704	-127445	-17275	-189090
				65,71	43,11	-9659	-6338	–	-14007	
107 1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 88 %	м2	63	279,54	174,38	17611	10986	2840	5446	24902
				60,08	38,16	3785	2404	–	1845	
	Итого по разделу 2					**-164 188**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					-5 874				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-9 718				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-3 934				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-124 605				
	Накладные расходы, тенге					-11 831				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					-12 162				

Локальная смета №2-1-13 Детский сад

Раздел 1 К10

28 1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 88 %	м2	112	279,54	174,38	31308	19530	5049	9683	44270
				60,08	38,16	6729	4274	–	3279	
44 1110-0201-0101	Утепляющие крышки над колодцами НР = 90 %	м2	2,31	3683,98	132,9	8510	307	7702	568	9804
				216,88	56,28	501	130	–	726	
45 1110-0102-0206	Обивка кровельной сталью неоцинкованной по войлоку НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернуто й п	2,31	1846,75	6,06	4266	14	3305	859	5535
				409,96	3,03	947	7	–	410	
	Итого по разделу 1					**59 609**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					8 177				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					19 851				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 411				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					16 056				
	Накладные расходы, тенге					11 110				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					4 415				

Раздел 2 К21

78 1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 88 %	м2	440	279,53	174,38	122995	76726	19835	38037	173915
				60,08	38,16	26434	16789	–	12883	
	Итого по разделу 2					**173 915**				

	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					26 434				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					76 726				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					16 789				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					19 835				
	Накладные расходы, тенге					38 037				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					12 883				

Локальная смета №2-1-4д Жилой дом поз.46. Добавляемые работы

Раздел 1 К10

1	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	1,15249	47246		54451		54451	–	58808
					–		–		–	4357	
		Итого по разделу 1					**58 808**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					54 451				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					4 356				

Локальная смета 2-1-13д Локальная смета 2-1-13д. Детский сад. Добавляемые работы

Раздел 2 К21

12	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	43	240,1	229,46	10325	9867	4	2261	13593
					10,56	62,43	453	2684	–	1007	
13	4102-0102-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	76,5	109		8339		–	–	9007

				–		–		–	668	
14 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	43	21,57	18,24	928	785	4	327	1355
				3,24	7,3	138	313	–	100	
15 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (мокрый) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	659	181,28	171,76	119464	113190	–	24559	155546
				9,52	42,24	6274	27835	–	11523	
16 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3(сухой) НР = 72 %	м3 грунта	275	164,8	156,14	45320	42939	–	9317	59009
				8,66	38,4	2379	10559	–	4371	
17 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	31	2392,66	–	74173	–	–	53405	137784
				2392,66	–	74173	–	–	10206	
18 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15;	м3 грунта	19,6	1993,87	–	39080	–	–	28139	72596
				1993,87	–	39080	–	–	5377	

19	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (при пересечении незащищенных кабелей) НР = 72 % т.ч. п.3.180: ктрр1=1,3;	м3 грунта	24,4	2253,93	–	54996	–	–	39599	102162
					2253,93	–	54996	–	–	7567	
20	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях (при пересечении с коммуникациями) НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.181: ктрр2=1,15;	м3 грунта	20,4	2292,94	–	46776	–	–	33680	86893
					2292,94	–	46776	–	–	6437	
21	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	139	904,3	–	125698	–	–	90505	233499
					904,3	–	125698	–	–	17296	
22	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	912	18,9	18,9	17241	17241	–	4966	23983
					–	7,56	–	6893	–	1776	
24	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	20,6	33,87	33,87	698	698	–	203	973
					–	13,54	–	277	–	72	
25	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	10,3	3084,73	175,52	31772	1808	18728	11623	46867
					1090,91	48,73	11235	501	–	3471	

26	1122-0501-0205	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 315 мм . Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,1	117812,5	19925	11782	1993	211	10407	23965
					95775	9331,25	9577	931	–	1776	
27	2301-0603-0207	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 400 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 К=0,995;	м	99,5	9171		912515		912515	–	985516
					–		–		–	73001	
28	2302-1103-0107	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 400 ГОСТ 9833-73	шт.	27	3478		93906		93906	–	101418
					–		–		–	7512	
29	1123-0601-0106	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 %	м3 конструкций колодца	6,4	45233,92	7899,79	289499	50559	147521	110672	432186
					14284,23	3182,89	91418	20368	–	32015	
30	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	13339		80034		80034	–	86437
					–		–		–	6403	
31	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	16924		33848		33848	–	36556
					–		–		–	2708	

32	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	24347		48694		48694	–	52590
					–		–		–	3896	
33	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	22575		45150		45150	–	48762
					–		–		–	3612	
34	2106-0208-0501	Стремянки	т	0,067	521306		34928		34928	–	37723
					–		–		–	2795	
35	1106-0301-0407	Соединительные элементы. Установка НР = 91 %	т	0,133	418285	1400	55632	186	21739	30745	93287
					253430	590	33705	77	–	6910	
36	2303-0101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	2	8456		16912		16912	–	18265
					–		–		–	1353	
37	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками (устройство отмостки) НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,23	8305,88	1764,71	1911	407	708	915	3053
					3464,71	767,65	796	175	–	226	
38	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,05	22285,71	14,29	1114	1	918	185	1403
					3914,29	–	196	–	–	104	
39	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	186	1197,2	1197,2	222678	222679	–	111879	361322
					–	835,4	–	155382	–	26764	

40 1101-0205-1001	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые НР = 72 %	м2 креплений	953	702,87	27,78	669835	26474	354421	216107	956818
				303,19	11,76	288939	11205	–	70876	
	Итого по разделу 2					**4 182 568**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					785 830				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					488 820				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					237 142				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 810 241				
	- перевозка грузов, тенге					8 339				
	Накладные расходы, тенге					779 469				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					309 815				
	Итого					**5 684 998**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 039 106				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 145 665				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					382 644				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 942 841				
	- перевозка грузов, тенге					8 548				
	Накладные расходы, тенге					1 127 578				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					421 105				
	Всего					**5 684 998**				
	Временные здания и сооружения (1,3 %)					73 904				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время					195 803				
	Итого					**5 954 705**				
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска					80 937				
	Итого по акту					**6 035 642**				
	Непредвиденные работы и затраты					**119 095**				
	Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.					**6 154 737**				

Итого в текущих ценах с учетом договорного коэффициента	**5 816 226,82**
НДС (12 %)	697 947,22
Итого	**6 514 174,04**

Заказчик :	Заместитель руководителя ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска»	
М.П.		М.С. Акимжанов
Подрядчик	Директор	
М.П.	ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ»	Н.М.Нурпалиев
Технадзор:	Директор	
М.П.	ТОО "VK ETNA"	Ж. А. Каребаева
	Эксперт	К.З. Заманбеков
	Сметчик	М.Е. Милютина
Авторский надзор:	Директор	
М.П.	ТОО «Восток Массивпроект»	Г.А. Палагина

расценки соответствуют