Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство дома культуры в с.Алмалы г.Атырау (Многофункциональный культурный центр)»

Утверждена
Приказ И.О. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 года № 336

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурному методу)
за март месяц 2025 года

БИИН/ИИН		КОПФ		договор		дополнительное согл.		источник финансиров.	
заказчика	подряд.	заказчика	подряд.	номер	дата	номер	дата	Наим. Прогр./ подпрогр./спец.	код
020740003270	021040004147			дог №74	04.05.2024г.	№1	13.06.2024г.		
						№2	20.03.2025г.		

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы по смете	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство дома культуры в с.Алмалы г.Атырау (Многофункциональный культурный центр)»	291 380 000,00	290 580 000,00	259 446 428,57				31 133 571,43	290 580 000,00

Итого к оплате: 290 580 000,00 (Двести девяносто миллионов пятьсот восемьдесят тысяча) тенге 00 тиын

Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства"

Вр.И.о.Руководителя отдела _____ Н. Булеков

Технадзор:
ТОО "Мерей-Тайынша" _____ Каюпов П.Т.

Подрядчик:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Ж.Жубанов

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Наименование объекта: «Строительство дома культуры в с.Алмалы г.Атырау (Многофункциональный культурный центр)»

Договор: №43 от 04.05.2024 г.

РЕЕСТР

актов выполненных работ на март 2025 года

№	Наименование объектов	Общая стоимость строительства в текущих ценах	Выполнение 2024г	Выполнение 2025г	Остаток
				март	
1	Дом культура	679 460 102,00	800 000,00	290 580 000,00	388 080 102,00
2	Сцена	31 007 343,00			31 007 343,00
3	Наружные сети электроснабжения	29 938 371,00			29 938 371,00
4	Наружные сети связи	11 330 332,00			11 330 332,00
5	Выгреб емк. 10м3	5 224 667,00			5 224 667,00
6	Модульная котельная	36 130 790,00			36 130 790,00
7	Наружные сети водопровод и канализации	11 619 401,00			11 619 401,00
8	Наружные сети газопровода	12 769 248,00			12 769 248,00
9	Резервуар чистой воды на 100м3/2шт/	29 111 878,00			29 111 878,00
10	Тепловые сети	18 888 339,00			18 888 339,00
11	Благоустройство и озеленение территории	81 047 237,00			81 047 237,00
	ИТОГО	**946 527 708,00**	**800 000,00**	**290 580 000,00**	**655 147 708,00**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Городской отдел строительства"

Вр.И.о.Руководителя отдела _____ Н.Булеков

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Ж.Жубанов

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Стройка: «Строительство дома культуры в с.Алмалы г.Атырау (Многофункциональный культурный центр)»
Объект: «Строительство дома культуры в с.Алмалы г.Атырау (Многофункциональный культурный центр)»

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2
за март 2025 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (Лок смета №2-1-1 РАЗДЕЛ 1)													
1	1	1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	1551,8345		314,26	314,26	487680	487679	–	98945	633552
			НР - 72%; СП - 8%				–	88,56	–	137430		46927	
2	2	1101-0105-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2	м^3 грунта недобора	171,94275		1503,21	585,21	258466	100622	996	133496	423320
			НР - 72%; СП - 8%				912,21	166,12	156848	28563		31357	
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	57,31425		3690,31	–	211507	–	–	152285	392896
			НР - 72%; СП - 8%				3690,31	–	211507	–		29104	
4	4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м^3 грунта	3275,1		83,02	83,02	271899	271899	–	66976	365993
			НР - 72%; СП - 8%				–	28,40	–	93013		27118	
5	5	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м^3 грунта	3275,1		225,96	225,96	740042	740042	–	179377	992978
			НР - 72%; СП - 8%				–	76,07	–	249137		73559	
			Въезд и выезд										
6	6	1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	85,4		314,26	314,26	26838	26838	–	5445	34866
			НР - 72%; СП - 8%				–	88,56	–	7563		2582	

7	7	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	**м³ грунта**	**85,4**	**39,83** --	**39,83** 13,41	**3401** --	**3401** 1145	**--**	**825** 338	**4564**
			Обратная засыпка									
8	8	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	**м³ грунта**	**2296,4862**	**39,83** --	**39,83** 13,41	**91469** --	**91469** 30796	**--**	**22184** 9094	**122747**
9	9	1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	**м³ грунта**	**2296,4862**	**88,03** --	**88,03** 29,64	**202160** --	**202160** 68068	**--**	**49007** 20094	**271261**
10	10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	**м³ уплотненного грунта**	**2296,4862**	**285,72** 156,42	**129,30** 64,84	**656152** 359216	**296936** 148904	**--**	**365853** 81755	**1103760**
11	11	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** *НР - 72%; СП - 8%*	**м³ уплотненного грунта**	**2296,4862**	**128,50** 17,67	**107,53** 30,13	**295098** 40579	**246941** 69193	**7578**	**79045** 29923	**404066**
12	12	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	**м³ грунта**	**172,8538**	**1604,04** 1604,04	**--** --	**277264** 277264	**--** --	**--**	**199631** 38152	**515047**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3521976** 1045414	**2467987** 833812	**8574** --	**1353069** 390003	**5265050**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3521976**				
			Материалы	Тенге				**8574**				
			Всего заработная плата	Тенге					**1879226**			
			Накладные расходы	Тенге				**1353069**				
			Сметная прибыль	Тенге				**390003**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**5265048**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**977**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1879226**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**5265048**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**977**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1879226**			
			<u>РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ (РАЗДЕЛ 2)</u>									
			Ленточные									
13	13	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	**м² покрытия**	**295,2**	**3690,45** 488,78	**263,93** 90,92	**1089421** 144288	**77913** 26840	**867220**	**160860** 100023	**1350304**

14	14	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	$м^3$	395,38	54291,94	3308,88	21465947	1308265	17041700	3112597	26544828
			НР - 91%; СП - 8%			7880,98	770,03	3115982	304454		1966284	
15	15	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,3605268	321309,00	–	437150	–	437150	–	472122
			СП - 8%			–	–	–	–		34972	
16	16	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,251596	365878,00	–	457931	–	457931	–	494566
			СП - 8%			–	–	–	–		36635	
			Арматура над отв.									
17	17	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,10207	321309,00	–	32796	–	32796	–	35420
			СП - 8%			–	–	–	–		2624	
18	18	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00646	365878,00	–	2364	–	2364	–	2553
			СП - 8%			–	–	–	–		189	
			Гидроизоляция									
19	19	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	140	2303,58	19,75	322501	2765	209186	104097	460726
			НР - 93%; СП - 8%			789,64	9,88	110550	1383		34128	
20	20	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	1194,5	4090,69	29,23	4886329	34915	4235518	578269	5901762
			НР - 93%; СП - 8%			515,61	4,94	615896	5901		437163	
			Фундамент под перегородки									
21	21	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	$м^3$	3,25	54291,94	3308,88	176449	10754	140082	25585	218197
			НР - 91%; СП - 8%			7880,98	770,03	25613	2503		16163	
22	22	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06325	354275,00	–	22408	–	22408	–	24201
			СП - 8%			–	–	–	–		1793	
			ФМ-1(6шт)									
23	23	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	2,76	33211,91	1831,90	91665	5056	80162	6991	106549
			НР - 91%; СП - 8%			2335,72	447,80	6447	1236		7892	

24	24	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство	м^3	11,7	57853,90	3203,39	676891	37480	486076	148103	890993
			НР - 91%; СП - 8%			13105,54	804,75	153335	9416		65999	
25	25	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,20298	321309,00	--	65219	--	65219	--	70437
			СП - 8%			--	--	--	--		5218	
			Анкерные выпуски									
26	26	1106-0301-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,18864	475258,24	8109,15	89653	1529	74891	12611	110445
			НР - 91%; СП - 8%			70147,94	3314,97	13233	625		8181	
27	27	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,1656	321309,00	--	53209	--	53209	--	57466
			СП - 8%			--	--	--	--		4257	
28	28	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02304	365878,00	--	8430	--	8430	--	9104
			СП - 8%			--	--	--	--		674	
			ФМ-2(4шт)									
29	29	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	м^3	2,12	33211,91	1831,90	70409	3883	61574	5370	81841
			НР - 91%; СП - 8%			2335,72	447,80	4952	949		6062	
30	30	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство	м^3	9,8	57853,90	3203,39	566968	31394	407140	124052	746302
			НР - 91%; СП - 8%			13105,54	804,75	128434	7887		55282	
31	31	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,16192	321309,00	--	52026	--	52026	--	56188
			СП - 8%			--	--	--	--		4162	
			Анкерные выпуски									
32	32	1106-0301-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,12576	475258,24	8109,15	59768	1020	49926	8407	73629
			НР - 91%; СП - 8%			70147,94	3314,97	8822	417		5454	
33	33	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,1104	321309,00	--	35473	--	35473	--	38311

			СП - 8%			--	--	--	--		2838	
34	34	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01536	365878,00	--	5620	--	5620	--	6070
			СП - 8%			--	--	--	--		450	
			ФМ-3(5шт)									
35	35	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	2,65	33211,91	1831,90	88012	4855	76967	6712	102302
			НР - 91%; СП - 8%			2335,72	447,80	6190	1187		7578	
36	36	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	12,25	57853,90	3203,39	708710	39241	508926	155065	932877
			НР - 91%; СП - 8%			13105,54	804,75	160543	9858		69102	
37	37	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,1475	321309,00	--	47393	--	47393	--	51184
			СП - 8%			--	--	--	--		3791	
			Анкерные выпуски									
38	38	1106-0301-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,198	475258,24	8109,15	94101	1605	78607	13237	115925
			НР - 91%; СП - 8%			70147,94	3314,97	13889	656		8587	
39	39	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,1785	321309,00	--	57354	--	57354	--	61942
			СП - 8%			--	--	--	--		4588	
40	40	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0195	365878,00	--	7135	--	7135	--	7706
			СП - 8%			--	--	--	--		571	
			ФМ-4(5шт)									
41	41	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	2,65	33211,91	1831,90	88012	4855	76967	6712	102302
			НР - 91%; СП - 8%			2335,72	447,80	6190	1187		7578	
42	42	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	12,25	57853,90	3203,39	708710	39241	508926	155065	932877
			НР - 91%; СП - 8%			13105,54	804,75	160543	9858		69102	
43	43	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,093	321309,00	--	29882	--	29882	--	32273

			СП - 8%			--	--	--	--		2391	
					Анкерные выпуски							
44	44	1106-0301-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании**	т	0,198	475258,24	8109,15	94101	1605	78607	13237	115925
			НР - 91%; СП - 8%			70147,94	3314,97	13889	656		8587	
45	45	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,1785	321309,00	--	57354	--	57354	--	61942
			СП - 8%			--	--	--	--		4588	
46	46	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0195	365878,00	--	7135	--	7135	--	7706
			СП - 8%			--	--	--	--		571	
			Каркасы Кр-1,2,3									
47	47	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,2408	321309,00	--	77371	--	77371	--	83561
			СП - 8%			--	--	--	--		6190	
48	48	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,07752	365878,00	--	28363	--	28363	--	30632
			СП - 8%			--	--	--	--		2269	
49	49	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,31832	37612,14	1916,95	11973	611	566	10029	23762
			НР - 91%; СП - 8%			33916,19	705,67	10796	225		1760	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				32774233	1606987	26467654	4646999	40414930
								4699592	385238	--	2993696	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				32774233				
		Материалы		Тенге				24983042				
		Всего заработная плата		Тенге					5084830			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1484613				
			Накладные расходы	Тенге				4646999				
			Сметная прибыль	Тенге				2993696				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				40414928				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2486
			Сметная заработная плата	Тенге					5084830			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				40414928				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2486
			Сметная заработная плата	Тенге					5084830			
					РАЗДЕЛ 3. Лифтовая шахта (РАЗДЕЛ 3)							
			Перемычки									
50	50	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Перемычки. Устройство**	$м^3$	0,24	108825,27	7195,49	26118	1727	17763	6396	35115

			НР - 91%; СП - 8%			27616,90	1667,33	6628	400		2601		
51	51	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,0176	321309,00	--	5655	--	5655	--	6107
			СП - 8%			--	--	--	--		452	
52	52	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01316	365878,00	--	4815	--	4815	--	5200
			СП - 8%			--	--	--	--		385	
			Пояса									
53	53	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	1,866	71926,46	7795,05	134215	14545	85337	34291	181986
			НР - 91%; СП - 8%			18399,15	1794,92	34333	3349		13480	
54	54	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,05816	321309,00	--	18687	--	18687	--	20182
			СП - 8%			--	--	--	--		1495	
55	55	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0198	365878,00	--	7244	--	7244	--	7824
			СП - 8%			--	--	--	--		580	
56	56	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка=МН120-2/МН130-3/МН162-3	т стальных элементов	0,09602	1236751,23	10891,13	118753	1045	106797	13163	142469
			НР - 118%; СП - 8%			113629,82	2544,06	10911	244		10553	
			Стены									
57	57	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	45,396	555450,31	3847,69	25215222	174669	19435572	5268943	32922898
			НР - 93%; СП - 8%			123468,62	1333,78	5604981	60548		2438733	
58	58	1106-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	1,72	57131,05	3620,72	98265	6228	73254	18485	126090
			НР - 91%; СП - 8%			10920,27	889,57	18783	1530		9340	
			Плита покрытия									
59	59	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	1,77	103288,76	3055,04	182821	5407	119203	54228	256013
			НР - 91%; СП - 8%			32887,30	779,84	58211	1380		18964	
60	60	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,428	331233,00	--	141768	--	141768	--	153109
			СП - 8%			--	--	--	--		11341	
61	61	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02891	365878,00	--	10578	--	10578	--	11424
			СП - 8%			--	--	--	--		846	
			Днище									

62	62	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м^3**	0,82	33211,91	1831,90	27234	1502	23817	2077	31656
			НР - 91%; СП - 8%			2335,72	447,80	1915	367		2345	
63	63	1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	**м^3**	2,12	82899,51	8396,55	175747	17800	94604	64717	259701
			НР - 91%; СП - 8%			29878,58	3667,60	63343	7775		19237	
64	64	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	0,12052	331233,00	--	39920	--	39920	--	43114
			СП - 8%			--	--	--	--		3194	
65	65	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	0,03479	365878,00	--	12729	--	12729	--	13747
			СП - 8%			--	--	--	--		1018	
66	66	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка=МН12-3/МН130-3/**	**т стальных элементов**	0,0153	1236751,23	10891,13	18922	167	17016	2097	22701
			НР - 118%; СП - 8%			113629,82	2544,06	1739	39		1682	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				26238693	223090	20214759	5464397	34239336
								5800844	75632	--	2536246	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				26238693				
		Материалы		Тенге				19973361				
		Всего заработная плата		Тенге					5876476			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				241396				
			Накладные расходы	Тенге				5464397				
			Сметная прибыль	Тенге				2536246				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				34239336				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2892
			Сметная заработная плата	Тенге					5876476			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				34239336				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2892
			Сметная заработная плата	Тенге					5876476			
			<u>РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ (РАЗДЕЛ 4)</u>									
67	71	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м^3 кладки**	307,99	52684,29	4643,68	16226234	1430207	11127694	3790756	21618350
			НР - 93%; СП - 8%			11910,56	1323,90	3668333	407748		1601360	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	72	1108-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	**м^2 стен (без вычета проемов)**	810,5	-540,92	--	-438416	--	--	-407730	-913839
			НР - 93%; СП - 8%			-540,92	--	-438416	--		-67693	
69	73	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м^3 кладки**	85,92	52073,74	4643,68	4474176	398984	3104295	1008721	5921529
			НР - 93%; СП - 8%			11300,01	1323,90	970897	113749		438632	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

70	74	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	538,35	8189,36	426,70	4408742	229714	2437159	1679668	6575482
			НР - 93%; СП - 8%			3235,57	119,30	1741869	64225		487072	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ									
71	75	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Перемычки. Устройство	$м^3$	9,584	108825,27	7195,49	1042981	68962	709339	255401	1402252
			НР - 91%; СП - 8%			27616,90	1667,33	264680	15980		103871	
72	76	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,66122	321309,00	--	533765	--	533765	--	576466
			СП - 8%			--	--	--	--		42701	
73	77	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6803	365878,00	--	248907	--	248907	--	268820
			СП - 8%			--	--	--	--		19913	
			АНКЕР АС-1									
74	78	1106-0301-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,066	475258,24	8109,15	31367	535	26202	4412	38642
			НР - 91%; СП - 8%			70147,94	3314,97	4630	219		2862	
75	79	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,066	365878,00	--	24148	--	24148	--	26080
			СП - 8%			--	--	--	--		1932	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				26551904	2128402	18211509	6331228	35513782
								6211993	601921	--	2630650	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				26551904				
		Материалы		Тенге				17404688				
		Всего заработная плата		Тенге					6813914			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				806820				
			Накладные расходы	Тенге				6331228				
			Сметная прибыль	Тенге				2630650				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				35513782				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3342
			Сметная заработная плата	Тенге					6813914			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				35513782				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3342
			Сметная заработная плата	Тенге					6813914			
			РАЗДЕЛ 5. СТОЙКИ МОНОЛИТНЫЕ СТ-1 (РАЗДЕЛ 5)									
76	80	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	$м^3$	14,8	63040,72	8518,64	933003	126076	589041	225358	1251030
			НР - 91%; СП - 8%			14722,02	2010,86	217886	29761		92669	

77	81	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,1072	321309,00	--	355753	--	355753	--	384213
			СП - 8%			--	--	--	--		28460	
78	82	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3835	365878,00	--	140314	--	140314	--	151539
			СП - 8%			--	--	--	--		11225	
79	83	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,08	484232,00	--	38739	--	38739	--	41838
			СП - 8%			--	--	--	--		3099	
80	84	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,3403	1235135,55	2226,27	420317	758	374752	41099	498329
			НР - 91%; СП - 8%			131669,28	1047,95	44807	357		36913	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				1888126	126834	1498599	266457	2326949
								262693	30118	--	172366	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1888126				
			Материалы	Тенге				963793				
			Всего заработная плата	Тенге					292811			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				534806				
			Накладные расходы	Тенге				266457				
			Сметная прибыль	Тенге				172366				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2326949				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								143
			Сметная заработная плата	Тенге					292811			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2326949				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								143
			Сметная заработная плата	Тенге					292811			
			РАЗДЕЛ 6. МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ (РАЗДЕЛ 6)									
			РМ-1									
81	85	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	$м^3$	8,3	63040,72	8518,64	523238	70705	330340	126383	701591
			НР - 91%; СП - 8%			14722,02	2010,86	122193	16690		51970	
82	86	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	8,064	105933,91	10312,66	854251	83161	526287	240270	1182083
			НР - 91%; СП - 8%			30357,50	2384,71	244803	19230		87562	
83	87	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,35018	321309,00	--	755134	--	755134	--	815545
			СП - 8%			--	--	--	--		60411	
84	88	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,76629	365878,00	--	280369	--	280369	--	302798
			СП - 8%			--	--	--	--		22429	

85	89	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0536	484232,00	--	25955	--	25955	--	28031
			СП - 8%			--	--	--	--		2076	
			РМ-2									
86	90	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	$м^3$	2,8	63040,72	8518,64	176514	23852	111440	42635	236681
			НР - 91%; СП - 8%			14722,02	2010,86	41222	5630		17532	
87	91	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	1,98	105933,91	10312,66	209749	20419	129222	58995	290243
			НР - 91%; СП - 8%			30357,50	2384,71	60108	4722		21500	
88	92	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,64541	321309,00	--	207376	--	207376	--	223966
			СП - 8%			--	--	--	--		16590	
89	93	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,21726	365878,00	--	79491	--	79491	--	85850
			СП - 8%			--	--	--	--		6359	
90	94	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0232	484232,00	--	11234	--	11234	--	12133
			СП - 8%			--	--	--	--		899	
			РМ-3									
91	95	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	$м^3$	4,15	63040,72	8518,64	261619	35352	165171	63192	350796
			НР - 91%; СП - 8%			14722,02	2010,86	61096	8345		25985	
92	96	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	2,4	105933,91	10312,66	254241	24750	156633	71509	351810
			НР - 91%; СП - 8%			30357,50	2384,71	72858	5723		26060	
93	97	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,8964	321309,00	--	288021	--	288021	--	311063
			СП - 8%			--	--	--	--		23042	
94	98	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,30259	365878,00	--	110711	--	110711	--	119568
			СП - 8%			--	--	--	--		8857	
95	99	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0268	484232,00	--	12977	--	12977	--	14015
			СП - 8%			--	--	--	--		1038	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4050880	258239	3190361	602984	5026173

								602280	60340	–	372310	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4050880				
		Материалы		Тенге				1419092				
		Всего заработная плата		Тенге					662620			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1771268				
			Накладные расходы	Тенге				602984				
			Сметная прибыль	Тенге				372310				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5026174				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								331
			Сметная заработная плата	Тенге					662620			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				5026174				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								331
			Сметная заработная плата	Тенге					662620			
			РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ (РАЗДЕЛ 7)									
96	100	1107-0505-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Панели перекрытий площадью до 10 м^2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	103	13564,09	2133,63	1397101	219764	536652	823884	2398664
			НР - 118%; СП - 8%			6220,24	558,46	640685	57521		177679	
97	101	1107-0505-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Панели перекрытий площадью до 5 м^2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	81	10589,58	1621,70	857756	131357	340244	495371	1461377
			НР - 118%; СП - 8%			4767,34	415,45	386155	33651		108250	
98	102	222-203-0303 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	м^2	951,0246	11751,00	–	11175490	–	11175490	–	12069529
			СП - 8%			–	–	–	–		894039	
99	103	1106-0301-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании**	т	0,06489	475258,24	8109,15	30840	526	25762	4338	37992
			НР - 91%; СП - 8%			70147,94	3314,97	4552	215		2814	
100	104	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,06489	365878,00	–	23742	–	23742	–	25641
			СП - 8%			–	–	–	–		1899	
			КАРКАС КР-1									
101	105	1106-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Пояса без опалубки. Устройство**	м^3	0,5032	52176,05	6703,30	26255	3373	18225	4937	33688
			НР - 91%; СП - 8%			9255,33	1526,65	4657	768		2495	
102	106	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,012104	321309,00	–	3889	–	3889	–	4200
			СП - 8%			–	–	–	–		311	
103	107	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,001972	365878,00	–	722	–	722	–	780
			СП - 8%			–	–	–	–		58	

			МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ									
			УМ-1									
104	108	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	1,54	67610,75	4393,69	104121	6766	70701	25717	140225
			НР - 91%; СП - 8%			17307,99	1042,78	26654	1606		10387	
105	109	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,138	331233,00	–	45710	–	45710	–	49367
			СП - 8%			–	–	–	–		3657	
106	110	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0285	338194,00	–	9639	–	9639	–	10410
			СП - 8%			–	–	–	–		771	
			УМ-2									
107	111	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	4,224	67610,75	4393,69	285588	18559	193920	70537	384615
			НР - 91%; СП - 8%			17307,99	1042,78	73109	4405		28490	
108	112	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4352	331233,00	–	144153	–	144153	–	155685
			СП - 8%			–	–	–	–		11532	
109	113	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,078	338194,00	–	26379	–	26379	–	28489
			СП - 8%			–	–	–	–		2110	
			УМ-3									
110	114	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	2,112	67610,75	4393,69	142794	9279	96961	35269	192308
			НР - 91%; СП - 8%			17307,99	1042,78	36554	2202		14245	
111	115	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,21984	331233,00	–	72818	–	72818	–	78643
			СП - 8%			–	–	–	–		5825	
112	116	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,042	338194,00	–	14204	–	14204	–	15340
			СП - 8%			–	–	–	–		1136	
			УМ-4									
113	117	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	1,188	67610,75	4393,69	80322	5220	54540	19839	108173
			НР - 91%; СП - 8%			17307,99	1042,78	20562	1239		8013	

114	118	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07992	331233,00	--	26472	--	26472	--	28590
			СП - 8%			--	--	--	--		2118	
115	119	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0225	338194,00	--	7609	--	7609	--	8218
			СП - 8%			--	--	--	--		609	
			УМ-5									
116	120	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	3	67610,75	4393,69	202832	13181	137727	50098	273164
			НР - 91%; СП - 8%			17307,99	1042,78	51924	3128		20234	
117	121	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4864	331233,00	--	161112	--	161112	--	174001
			СП - 8%			--	--	--	--		12889	
118	122	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,39104	318034,00	--	124364	--	124364	--	134313
			СП - 8%			--	--	--	--		9949	
119	123	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0574	365878,00	--	21001	--	21001	--	22681
			СП - 8%			--	--	--	--		1680	
120	124	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия. Утепление керамзитом	м^3 утеплителя	1,9	27194,62	2997,69	51670	5696	37065	9664	66241
			НР - 92%; СП - 8%			4688,73	839,79	8909	1596		4907	
			УМ-6									
121	125	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	1,1	67610,75	4393,69	74372	4833	50500	18369	100160
			НР - 91%; СП - 8%			17307,99	1042,78	19039	1147		7419	
122	126	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05766	331233,00	--	19099	--	19099	--	20627
			СП - 8%			--	--	--	--		1528	
123	127	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1392	318034,00	--	44270	--	44270	--	47812
			СП - 8%			--	--	--	--		3542	
124	128	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01564	365878,00	--	5722	--	5722	--	6180
			СП - 8%			--	--	--	--		458	
125	129	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия. Утепление керамзитом	м^3 утеплителя	0,528	27194,62	2997,69	14359	1582	10301	2686	18408
			НР - 92%; СП - 8%			4688,73	839,79	2476	443		1364	

			УМ-6									
126	**130**	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м^3**	**2,57**	**67610,75**	**4393,69**	**173760**	**11292**	**117986**	**42917**	**234011**
			НР - 91%; СП - 8%			**17307,99**	**1042,78**	**44482**	**2680**		**17334**	
127	**131**	**261-102-0252 РСНБ РК 2022**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,322**	**331233,00**	**--**	**106657**	**--**	**106657**	**--**	**115190**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8533**	
			УМ-7									
128	**132**	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м^3**	**2,5**	**67610,75**	**4393,69**	**169027**	**10984**	**114773**	**41748**	**227637**
			НР - 91%; СП - 8%			**17307,99**	**1042,78**	**43270**	**2607**		**16862**	
129	**133**	**261-102-0252 РСНБ РК 2022**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,322**	**331233,00**	**--**	**106657**	**--**	**106657**	**--**	**115190**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8533**	
			УМ-8									
130	**134**	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м^3**	**2,46**	**67610,75**	**4393,69**	**166322**	**10808**	**112936**	**41080**	**223994**
			НР - 91%; СП - 8%			**17307,99**	**1042,78**	**42578**	**2565**		**16592**	
131	**135**	**261-102-0252 РСНБ РК 2022**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,322**	**331233,00**	**--**	**106657**	**--**	**106657**	**--**	**115190**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8533**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**16023485**	**453220**	**14164659**	**1686454**	**19126733**
								1405606	**115773**	**--**	**1416795**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**16023485**				
		Материалы		Тенге				**1918291**				
		Всего заработная плата		Тенге					**1521379**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**12246366**				
			Накладные расходы	Тенге				**1686454**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1416795**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**19126734**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**736**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1521379**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**19126734**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**736**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1521379**			
			РАЗДЕЛ 8. ЛЕСТНИЦА (РАЗДЕЛ 8)									
			Лестничный марш ЛМ-1,2									
132	**154**	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м^3**	**1,2**	**76152,92**	**7795,05**	**91384**	**9354**	**59951**	**22052**	**122511**

			НР - 91%; СП - 8%			18399,15	1794,92	22079	2154		9075	
133	155	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,37616	338194,00	--	127215	--	127215	--	137392
			СП - 8%			--	--	--	--		10177	
134	156	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,03072	365878,00	--	11240	--	11240	--	12139
			СП - 8%			--	--	--	--		899	
135	157	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,00888	1552957,95	2226,27	13790	19	9780	3641	18825
			НР - 91%; СП - 8%			449491,68	1047,95	3991	9		1394	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Лестничная площадка ПЛ-1,2									
136	159	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	$м^3$	1,02	103288,76	3055,04	105355	3116	68694	31250	147533
			НР - 91%; СП - 8%			32887,30	779,84	33545	795		10928	
137	160	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,28248	338194,00	--	95533	--	95533	--	103176
			СП - 8%			--	--	--	--		7643	
138	161	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0252	365878,00	--	9220	--	9220	--	9958
			СП - 8%			--	--	--	--		738	
139	162	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,00666	1552957,95	2226,27	10343	15	7334	2731	14119
			НР - 91%; СП - 8%			449491,68	1047,95	2994	7		1046	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фундамент ФМЛ-1									
140	164	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство**	$м^3$	1,38	50477,10	1537,78	69658	2122	56496	10890	86992
			НР - 91%; СП - 8%			7999,78	672,05	11040	927		6444	
141	165	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0,04586	1148869,47	2226,27	52687	102	50503	1939	58996
			НР - 91%; СП - 8%			45403,20	1047,95	2082	48		4370	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				586425	14728	495966	72503	711641
								75731	3940	--	52714	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				586425				
		Материалы		Тенге				252756				
		Всего заработная плата		Тенге					79671			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				243208				
			Накладные расходы	Тенге				72503				
			Сметная прибыль	Тенге				52714				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				711642				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39

			Сметная заработная плата	Тенге					79671				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				711642					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									39
			Сметная заработная плата	Тенге					79671				
			РАЗДЕЛ 9. Фронтон №1 (РАЗДЕЛ 10)										
142	185	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м³ кладки**	83,184	52684,29	4643,68	4382490	386280	3005442	1023833	5838829
			НР - 93%; СП - 8%			11910,56	1323,90	990768	110127		432506	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143	186	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	0,451935	555450,31	3847,69	251027	1739	193488	52454	327760
			НР - 93%; СП - 8%			123468,62	1333,78	55800	603		24279	
144	187	1106-0301-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании=АС-1**	**т**	0,033	1924043,47	2202,65	63493	73	54580	8068	77286
			НР - 91%; СП - 8%			267878,88	783,90	8840	26		5725	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
145	188	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	429,868	2196,75	53,99	944313	23209	296398	516194	1577350
			НР - 80%; СП - 8%			1453,25	47,77	624706	20535		116842	
			ПОЯС-ОБВЯЗКА									
146	189	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м³**	8,08	69533,09	7795,05	561827	62984	350178	148483	767135
			НР - 91%; СП - 8%			18399,15	1794,92	148665	14503		56825	
147	190	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	0,388102	338194,00	--	131254	--	131254	--	141754
			СП - 8%			--	--	--	--		10500	
148	191	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	0,12376	318034,00	--	39360	--	39360	--	42509
			СП - 8%			--	--	--	--		3149	
149	192	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	0,173138	365878,00	--	63347	--	63347	--	68415
			СП - 8%			--	--	--	--		5068	
150	193	1106-0301-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	**т**	0,04224	1924043,47	2202,65	81272	93	69864	10327	98927
			НР - 91%; СП - 8%			267878,88	783,90	11315	33		7328	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Ходовые доски									

151	200	1110-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Доски ходовые. Укладка**	м ходов	58,46	83,53	8,32	4883	487	322	3867	9450
			НР - 90%; СП - 8%			69,69	3,81	4074	223		700	
152	201	215-204-0404 РСНБ РК 2022	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4**	$м^3$	0,70152	165495,00	–	116098	--	116098	--	125386
			СП - 8%			--	–	--	--		9288	
153	202	215-202-0502 РСНБ РК 2022	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	$м^3$	0,35076	139879,00	–	49064	--	49064	--	52989
			СП - 8%			--	–	--	--		3925	
154	203	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	$м^3$ древесины в конструкции	1,0523	12877,22	71,22	13551	75	9224	3859	18802
			НР - 90%; СП - 8%			4040,50	33,87	4252	36		1393	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9				Тенге				6701979	474940	4378619	1767085	9146592
								1848420	146086	–	677528	
Стоимость общестроительных работ				Тенге				6701979				
Материалы				Тенге				3979498				
Всего заработная плата				Тенге					1994506			
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				399123				
			Накладные расходы	Тенге				1767085				
			Сметная прибыль	Тенге				677528				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				9146592				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								940
			Сметная заработная плата	Тенге					1994506			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				9146592				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								940
			Сметная заработная плата	Тенге					1994506			
РАЗДЕЛ 10. КРОВЛЯ (РАЗДЕЛ 11)												
155	204	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	382,55	649,70	20,04	248543	7666	183816	54510	327299
			НР - 92%; СП - 8%			149,16	5,72	57061	2188		24246	
156	205	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	$м^2$ утепляемого покрытия	382,55	2232,48	83,21	854035	31832	447243	352925	1303516
			НР - 92%; СП - 8%			980,16	22,62	374960	8653		96556	
157	206	234-101-0206 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	$м^3$	66,984505	60560,00	–	4056582	--	4056582	--	4381109
			СП - 8%			--	–	--	--		324527	
158	207	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/30/ мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	382,55	1462,02	177,73	559296	67991	330470	164833	782059
			НР - 92%; СП - 8%			420,43	47,92	160835	18332		57930	

159	208	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	382,55	561,96	39,50	214978	15111	190942	12119	245264
			НР - 92%; СП - 8%			23,33	11,11	8925	4250		18167	
160	209	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,101744	27925,88	2354,94	30767	2595	194	26571	61925
			НР - 91%; СП - 8%			25394,26	1107,93	27978	1221		4587	
161	210	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,101744	428134,00	--	471694	--	471694	--	509430
			СП - 8%			--	--	--	--		37736	
162	211	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	382,55	649,70	20,04	248543	7666	183816	54510	327299
			НР - 92%; СП - 8%			149,16	5,72	57061	2188		24246	
163	212	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	7,2224	256883,30	1291,86	1855314	9330	1526350	291188	2318222
			НР - 90%; СП - 8%			44255,94	541,11	319634	3908		171720	
164	213	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	7,2224	13107,05	98,89	94664	714	82074	10996	114113
			НР - 90%; СП - 8%			1644,36	47,28	11876	341		8453	
165	214	1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	$м^3$ древесины в конструкции	3,4768	187047,36	2228,54	650326	7749	524069	109937	821084
			НР - 90%; СП - 8%			34085,45	1047,95	118508	3644		60821	
166	215	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	3,4768	13107,05	98,89	45571	343	39511	5293	54933
			НР - 90%; СП - 8%			1644,36	47,28	5717	164		4069	
167	216	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	5,56438	213662,15	1834,39	1188897	10207	928679	229463	1531829
			НР - 90%; СП - 8%			44930,70	889,19	250011	4948		113469	
168	217	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	5,56438	12877,22	71,22	71654	396	48775	20404	99423
			НР - 90%; СП - 8%			4040,50	33,87	22483	188		7365	

169	218	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	770,75	9383,13	34,20	7232047	26360	5606720	1476680	9405423
			НР - 92%; СП - 8%			2074,56	7,94	1598967	6120		696696	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
170	219	215-204-0404 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4=ОБРЕШЕТКА	$м^3$	5,6	165495,00	–	926772	–	926772	–	1000914
			СП - 8%			–	–	–	–		74142	
171	220	215-204-0504 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4=КОБЫЛКА	$м^3$	0,594	165495,00	–	98304	–	98304	–	106168
			СП - 8%			–	–	–	–		7864	
172	221	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	770,75	457,83	4,59	352872	3538	301293	44757	429438
			НР - 90%; СП - 8%			62,33	2,19	48041	1688		31809	
173	222	261-107-0510 РСНБ РК 2022	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	$м^2$	770,75	137,00	–	105593	–	105593	–	114040
			СП - 8%			–	–	–	–		8447	
			СЛУХОВОЕ ОКНО - 5ШТ									
174	234	1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	5	15156,47	1417,98	75782	7090	5852	59526	146132
			НР - 90%; СП - 8%			12568,09	659,82	62840	3299		10825	
175	235	215-204-0502 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,925	161836,00	–	149698	–	149698	–	161674
			СП - 8%			–	–	–	–		11976	
176	236	215-202-0702 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,275	139879,00	–	38467	–	38467	–	41544
			СП - 8%			–	–	–	–		3077	
177	237	215-202-0502 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,02	139879,00	–	2798	–	2798	–	3022
			СП - 8%			–	–	–	–		224	
178	238	215-204-0402 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,215	161836,00	–	34795	–	34795	–	37579
			СП - 8%			–	–	–	–		2784	

179	239	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**м³ древесины в конструкции**	1,435	12877,22	71,22	18479	103	12578	5262	25640
			НР - 90%; СП - 8%			4040,50	33,87	5798	49		1899	
180	240	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м² кровли**	29,05	9383,13	34,20	272580	994	211320	55657	354496
			НР - 92%; СП - 8%			2074,56	7,94	60266	231		26259	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
181	241	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м² покрытия**	23,25	5625,84	23,61	130801	549	83537	43120	187835
			НР - 92%; СП - 8%			2009,24	6,67	46715	155		13914	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				20029852	200234	16591942	3017751	24891410
								3237676	61567	--	1843808	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				20029852				
		Материалы		Тенге				10707240				
		Всего заработная плата		Тенге					3299243			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5884703				
			Накладные расходы	Тенге				3017751				
			Сметная прибыль	Тенге				1843808				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				24891411				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1697
			Сметная заработная плата	Тенге					3299243			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				24891411				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1697
			Сметная заработная плата	Тенге					3299243			
			РАЗДЕЛ 11. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ (РАЗДЕЛ 12)									
182	247	1109-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м**	**т конструкций**	4,3765	96575,42	36776,51	422662	160953	37218	195085	667167
			НР - 69%; СП - 8%			51294,60	13307,79	224491	58242		49420	
183	248	1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	4,3765	23132,22	2490,87	101238	10901	10533	55087	168831
			НР - 69%; СП - 8%			18234,72	7,41	79804	32		12506	
184	249	222-525-0401 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	0,08932	1041212,00	--	93001	--	93001	--	100441
			СП - 8%			--	--	--	--		7440	
185	250	222-504-0101 РСНБ РК 2022	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	4,28718	1083405,00	--	4644752	--	4644752	--	5016332
			СП - 8%			--	--	--	--		371580	

186	251	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	4,0117	54099,45	15691,38	217031	62949	32513	99101	341423
			НР - 69%; СП - 8%			30303,72	5497,76	121569	22055		25291	
187	252	1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	4,0117	23132,22	2490,87	92800	9993	9655	50496	154759
			НР - 69%; СП - 8%			18234,72	7,41	73152	30		11464	
188	253	222-512-0801 РСНБ РК 2022	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	3,905	1037900,00	--	4053000	--	4053000	--	4377240
			СП - 8%			--	--	--	--		324240	
189	254	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1067	469058,00	--	50048	--	50048	--	54052
			СП - 8%			--	--	--	--		4004	
190	255	1109-0302-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,1804	132154,78	20765,81	155996	24512	4385	93518	269476
			НР - 69%; СП - 8%			107674,92	7145,40	127099	8434		19961	
191	256	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	6,97618	156812,52	31402,76	1093952	219071	27765	636217	1868583
			НР - 69%; СП - 8%			121429,80	10741,96	847116	74938		138414	
192	257	1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	8,15658	23132,22	2490,87	188680	20317	19630	102667	314655
			НР - 69%; СП - 8%			18234,72	7,41	148733	60		23308	
193	258	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,81482	1041212,00	--	848400	--	848400	--	916272
			СП - 8%			--	--	--	--		67872	
194	259	214-203-0102 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	3,905	516986,00	--	2018830	--	2018830	--	2180336
			СП - 8%			--	--	--	--		161506	
195	260	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	3,43676	469058,00	--	1612040	--	1612040	--	1741003
			СП - 8%			--	--	--	--		128963	

196	261	1109-0301-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0738	104978,64	45246,13	7747	3339	1209	2767	11355
			НР - 69%; СП - 8%			43349,64	10981,45	3199	810		841	
197	262	214-203-0102 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	0,0738	516986,00	--	38154	--	38154	--	41206
			СП - 8%			--	--	--	--		3052	
198	263	1113-0301-1706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	$м^2$	479,79862	8593,49	158,88	4123145	76231	3429125	447614	4936418
			НР - 69%; СП - 8%			1287,60	64,46	617789	30928		365659	
199	264	1109-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	$м^2$ покрытия	336,8	1117,98	252,23	376536	84951	62123	179511	600532
			НР - 69%; СП - 8%			681,30	91,15	229462	30699		44485	
200	265	224-102-1005 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	387,32	3662,00	--	1418366	--	1418366	--	1531835
			СП - 8%			--	--	--	--		113469	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				21556378	673217	18410747	1862063	25291916
								2472414	226228	--	1873475	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				18899736				
		Материалы		Тенге				3429126				
		Всего заработная плата		Тенге					648717			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14776591				
			Накладные расходы	Тенге				447614				
			Сметная прибыль	Тенге				1547785				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20895135				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								308
			Сметная заработная плата	Тенге					648717			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2656642				
		Материалы		Тенге				205030				
		Всего заработная плата		Тенге					2049925			
			Накладные расходы	Тенге				1414449				
			Сметная прибыль	Тенге				325690				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4396781				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								938
			Сметная заработная плата	Тенге					2049925			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				25291916				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1246
			Сметная заработная плата	Тенге					2698642			
			РАЗДЕЛ 12. КРЫЛЬЦЫ, НАВЕСЫ (РАЗДЕЛ 14)									
			Колонна К1 /4шт/									
201	307	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	$м^3$	5,76	63040,72	8518,64	363115	49068	229248	87707	486888
			НР - 91%; СП - 8%			14722,02	2010,86	84799	11583		36066	

202	308	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,3888	321309,00	--	124925	--	124925	--	134919
			СП - 8%			--	--	--	--		9994	
203	309	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1368	365878,00	--	50052	--	50052	--	54056
			СП - 8%			--	--	--	--		4004	
204	310	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0256	484232,00	--	12396	--	12396	--	13388
			СП - 8%			--	--	--	--		992	
					ФМ-1							
205	311	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	1,156	33211,91	1831,90	38393	2118	33575	2928	44627
			НР - 91%; СП - 8%			2335,72	447,80	2700	518		3306	
206	312	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	6,6	57189,07	3203,39	377448	21142	269809	83545	497873
			НР - 91%; СП - 8%			13105,54	804,75	86497	5311		36879	
207	313	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,1016	321309,00	--	32645	--	32645	--	35257
			СП - 8%			--	--	--	--		2612	
			Каркасы КРФ									
208	314	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,20032	321309,00	--	64365	--	64365	--	69514
			СП - 8%			--	--	--	--		5149	
209	315	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0216	365878,00	--	7903	--	7903	--	8535
			СП - 8%			--	--	--	--		632	
210	316	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,22192	37612,14	1916,95	8347	426	394	6992	16566
			НР - 91%; СП - 8%			33916,19	705,67	7527	157		1227	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1079589	72754	825312	181172	1361623
								181523	17569	--	100861	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1079589				
		Материалы		Тенге				533027				
		Всего заработная плата		Тенге					199092			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				292286				
			Накладные расходы	Тенге				181172				
			Сметная прибыль	Тенге				100861				

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1361622					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									101
			Сметная заработная плата	Тенге					199092				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге				1361622					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									101
			Сметная заработная плата	Тенге					199092				
			РАЗДЕЛ 13. ОКНА (Лок смета №2-1-2 РАЗДЕЛ 4)										
211	28	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м^2**	**101,17**	**4931,81**	**288,62**	**498951**	**29200**	**292215**	**173684**	**726445**
			НР - 90%; СП - 8%			**1754,83**	**152,67**	**177536**	**15446**		**53810**	
212	29	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м^2**	**13,8465**	**6548,77**	**292,34**	**90678**	**4048**	**53535**	**31688**	**132155**
			НР - 90%; СП - 8%			**2390,13**	**152,67**	**33095**	**2114**		**9789**	
213	30	223-102-0207 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	**м^2**	**115,0165**	**49824,00**	**--**	**5730582**	**--**	**5730582**	**--**	**6189029**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**458447**	
214	31	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м^2**	**1,9695**	**7860,30**	**290,65**	**15481**	**573**	**9393**	**5231**	**22369**
			НР - 90%; СП - 8%			**2800,41**	**150,60**	**5515**	**297**		**1657**	
215	32	223-102-0106 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной**	**м^2**	**1,9695**	**65829,00**	**--**	**129650**	**--**	**129650**	**--**	**140022**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10372**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		**Тенге**				**6465342**	**33821**	**6215375**	**210603**	**7210020**
								216146	**17857**	**--**	**534075**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6465342				
		Материалы		Тенге				355143				
		Всего заработная плата		Тенге					234003			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5860232				
			Накладные расходы	Тенге				210603				
			Сметная прибыль	Тенге				534075				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7210020				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								117
			Сметная заработная плата	Тенге					234003			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге				7210020				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								117
			Сметная заработная плата	Тенге					234003			

РАЗДЕЛ 14. ПОЛЫ (РАЗДЕЛ 6)													
ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ													
216	**82**	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**41,5**	**48050,97**	**11,48**	**1994115**	**476**	**1716251**	**260745**	**2435248**
			НР - 94%; СП - 8%			**6684,04**	**--**	**277388**	**--**		**180389**	
217	**83**	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**1,72983**	**27925,88**	**2354,94**	**48307**	**4074**	**305**	**41718**	**97227**
			НР - 91%; СП - 8%			**25394,26**	**1107,93**	**43928**	**1917**		**7202**	
218	**84**	**214-210-0502 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**1,72983**	**321309,00**	**--**	**555810**	**--**	**555810**	**--**	**600275**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**44465**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**2598232**	**4550**	**2272366**	**302463**	**3132750**
								321316	**1917**	**--**	**232056**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2598232**				
		Материалы		Тенге				**1716557**				
		Всего заработная плата		Тенге					**323233**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**555810**				
			Накладные расходы	Тенге				**302463**				
			Сметная прибыль	Тенге				**232056**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3132751**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**181**
			Сметная заработная плата	Тенге					**323233**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**3132751**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**181**
			Сметная заработная плата	Тенге					**323233**			
РАЗДЕЛ 15. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА (РАЗДЕЛ 9)													
СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ													
219	**106**	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**1810,26032**	**2582,62**	**133,47**	**4675215**	**241616**	**1347721**	**2628407**	**7887920**
			НР - 80%; СП - 8%			**1704,66**	**110,28**	**3085878**	**199636**		**584298**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				**4675215**	**241616**	**1347721**	**2628407**	**7887920**
								3085878	**199636**	**--**	**584298**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4675215**				
		Материалы		Тенге				**1347721**				
		Всего заработная плата		Тенге					**3285514**			
			Накладные расходы	Тенге				**2628407**				
			Сметная прибыль	Тенге				**584298**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7887920**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1497**

	Сметная заработная плата	Тенге						3285514			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					7887920				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1497
	Сметная заработная плата	Тенге						3285514			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**221546826**
	В ТОМ ЧИСЛЕ.										
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге					31467526				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						8980619			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге						2777634			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							134294161		
	- Накладные расходы	Тенге								30393635	
	- Сметная прибыль	Тенге								16410881	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами											221 546 825,95
Итого с временными зданиями и сооружениями - 1,5%											224 870 028,34
Итого с дополнительными затратами при производстве СМР (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки - 0,7%											226 444 118,54
Непревиденные работы и затрат 2%											230 973 000,91
Итого сметная стоимость											230 973 000,91
В том числе в ценах на 2023 год 20% - К=1,079											49 843 973,60
В том числе в ценах на 2024 год 80% - К=1,163											214 897 280,05
Итого в текущих ценах											264 741 253,64
Налог на добавленную стоимость, 12%											31 768 950,44
Итого с НДС											**296 510 204,08**
Понижающий коэффициент - 2%											**- 5 930 204,08**
Итого к оплате с НДС											**290 580 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Городской отдел строительства"

Вр.И.о.Руководителя отдела _____ Н.Булеков

Заведующий ПТС _____ А. Абдолов

Гл. специалист _____ А.Доскалиев

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Ж.Жубанов

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Мерей-Тайынша" _____ Каюпов П.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Redline Pro» ЖШС" _____ Әліпбек Ө.Н.