Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Наименование строительства и его адрес:«Строительство дом культуры в ж/м Кайнар Кенузекский сельский округ г.Атырау (Многофункциональный культурный

Утверждена
Приказ И.О. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 года № 336

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурному методу)
за март месяц 2025 года

БИИН/ИИН		КОПФ		договор		дополнительное согл.		источник финансиров.	
заказчика	подряд.	заказчика	подряд.	номер	дата	номер	дата	Наим. Прогр./ подпрогр./спец.	код
020740003270	021040004147			№45	04.05.2024г.	№1	13.06.2024г.		
						№2	20.03.2025г.		

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы по смете	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство дом культуры в ж/м Кайнар Кенузекский сельский округ г.Атырау (Многофункциональный культурный центр)»	117 000 657,53	116 200 657,53	103 750 587,08				12 450 070,45	116 200 657,53

Итого к оплате: 116 200 657,53 (Сто шестьнадцать миллионов двести тысяча шестьсот пятьдесят семь) тенге 53 тиын

Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства"

ВР.И.О. Руководителя отдела _____ Н. Булеков

Подрядчик:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Ж.Жубанов

Технадзор:
ТОО «Тараз-Технопроект» _____ С.Сарсенов

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Наименование объекта: «Строительство дом культуры в ж/м Кайнар Кенузекский сельский округ г.Атырау (Многофункциональный
Договор: №45 от 04.05.2024 г.

РЕЕСТР

актов выполненных работ на март 2025 года

№	Наименование объектов	Общая стоимость строительства в текущих ценах	Выполнение 2024г	Выполнение 2025г	Остаток
				март	
1	Дом культура	1 145 677 170,72	800 000,00	116 200 657,53	1 028 676 513,19
2	Сцена	30 062 633,13			30 062 633,13
3	Наружные сети электроснабжения	116 657 136,46			116 657 136,46
4	Трнасформаторная подстанция	33 071 059,37			33 071 059,37
5	Наружные сети связи	1 917 122,40			1 917 122,40
6	Наружные сети водопровода и канализации	8 530 769,42			8 530 769,42
7	Тепловые сети	15 798 759,64			15 798 759,64
8	Выгреб емк 15м3	5 085 125,99			5 085 125,99
9	Наружные сети газопровода	3 150 474,56			3 150 474,56
10	Модульная котельная	46 731 320,51			46 731 320,51
11	Благоустройство и озеленение территории	78 438 888,25			78 438 888,25
	ИТОГО	**1 485 120 460,45**	**800 000,00**	**116 200 657,53**	**1 368 119 802,92**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Городской отдел строительства"

ВР.И.О. Руководителя отдела _____ Н. Булеков

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Ж.Жубанов

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Стройка: «Строительство дом культуры в ж/м Кайнар Кенузекский сельский округ г.Атырау (Многофункциональный культурный центр)»
Объект: «Строительство дом культуры в ж/м Кайнар Кенузекский сельский округ г.Атырау (Многофункциональный культурный центр)»
Договор: №45 от 04.05.2024 года

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за март 2025 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Землянные работы										
1	1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	2010		348,15	348,15	699782	699782	--	150227	918008
		НР - 72%; СП - 8%				--	103,80	--	208638		67998	
2	1101-0105-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2	м^3 грунта недобора	413,406		1724,61	651,17	712964	269198	1583	376323	1176429
		НР - 72%; СП - 8%				1069,61	194,69	442183	80486		87142	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	137,802		4324,99	--	595992	--	--	429114	1107115
		НР - 72%; СП - 8%				4324,99	--	595992	--		82009	
4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м^3 грунта	4014		92,02	92,02	369368	369368	--	96256	502874
		НР - 72%; СП - 8%				--	33,30	--	133666		37250	
5	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м^3 грунта	4014		253,15	253,15	1016144	1016144	--	257699	1375758
		НР - 72%; СП - 8%				--	89,16	--	357888		101915	
		Въезд и выезд										
6	1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	320		348,15	348,15	111408	111408	--	23917	146150
		НР - 72%; СП - 8%				--	103,80	--	33216		10826	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	320	44,62	44,62	14278	14278	–	3619	19328
		НР - 72%; СП - 8%			–	15,71	–	5027		1430	
		Уплотненная подушка из ГПС									
8	1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подушки грунтовые/ГПС/ на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	$м^3$ грунтовой подушки	3248	931,10	927,68	3024213	3013105	422	742590	4068153
		НР - 72%; СП - 8%			3,29	314,25	10686	1020684		301349	
9	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	3248	6044,00	–	19630912	–	19630912	–	21201385
		СП - 8%			–	–	–	–		1570473	
		Обратная засыпка									
10	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	4356	44,62	44,62	194365	194365	–	49266	263103
		НР - 72%; СП - 8%			–	15,71	–	68433		19471	
11	1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	4356	98,63	98,63	429632	429632	–	108944	581656
		НР - 72%; СП - 8%			–	34,74	–	151327		43081	
12	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	4356	333,07	149,83	1450853	652660	–	813091	2445066
		НР - 72%; СП - 8%			183,24	76,01	798193	331100		181122	
13	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	4356	141,71	117,71	617289	512745	14375	175677	856390
		НР - 72%; СП - 8%			20,70	35,32	90169	153854		63423	
14	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	381,3705	1881,17	–	717423	–	–	516543	1332684
		НР - 72%; СП - 8%			1881,17	–	717423	–		98718	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				29584623	7282685	19647292	3743266	35994099
							2654646	2544319	–	2666207	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				29584623				
	Материалы		Тенге				16380				
	Всего заработная плата		Тенге					5198965			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19630912				
		Накладные расходы	Тенге				3743266				
		Сметная прибыль	Тенге				2666207				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				35994096				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2227
		Сметная заработная плата	Тенге					5198965			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				35994096				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2227
		Сметная заработная плата	Тенге					5198965			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Монолитный ленточный фундамент									
15	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство	$м^2$ покрытия	571,6	4217,33	292,44	2410626	167159	1916083	365007	2997682
		НР - 94%; СП - 8%			572,75	106,58	327384	60921		222049	
16	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство	$м^3$	373,56	55039,98	3446,53	20560735	1287485	15822344	3447178	25928546
		НР - 91%; СП - 8%			9237,89	902,67	3450906	337201		1920633	
17	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,704486	344381,00	--	1620136	--	1620136	--	1749747
		СП - 8%			--	--	--	--		129611	
18	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя /рубероид/	$м^2$ поверхности	165,52	6211,47	12,74	1028123	2109	947811	73332	1189571
		НР - 93%; СП - 8%			472,47	3,92	78203	649		88116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	1350	4150,02	33,60	5602527	45361	4741455	765882	6877886
		НР - 93%; СП - 8%			604,23	5,79	815711	7817		509477	
20	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	$м^2$ поверхности	173	3461,52	7,97	598843	1379	552228	42447	692593
		НР - 93%; СП - 8%			261,48	2,35	45236	407		51303	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	173	1125,23	9,02	194665	1561	37862	124999	345237
		НР - 80%; СП - 8%			897,35	5,83	155242	1009		25573	
		Фундаментные стены выше отм.-2.100									
22	1106-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м,толщиной до 500 мм.Устройство	$м^3$	100	58807,81	3774,25	5880781	377425	4223357	1259697	7711716
		НР - 91%; СП - 8%			12799,99	1042,83	1279999	104283		571238	
		Под перегородки									
23	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	3,5	52661,85	11,48	184316	40	156845	25785	226909
		НР - 94%; СП - 8%			7837,38	--	27431	--		16808	
24	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,05243	32570,34	2645,33	1708	139	8	1482	3445
		НР - 91%; СП - 8%			29766,53	1298,66	1561	68		255	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,05243	44230,29	1707,27	2319	90	84	1985	4649
		НР - 91%; СП - 8%			40909,02	703,00	2145	37		344	
26	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05243	323095,00	–	16940	–	16940	–	18295
		СП - 8%			–	–	–	–		1355	
		Фундамент ФМ-1 /6шт/									
27	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство	$м^2$ покрытия	13,8	4217,33	292,44	58199	4036	46259	8812	72372
		НР - 94%; СП - 8%			572,75	106,58	7904	1471		5361	
28	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	4,14	59734,96	3345,91	247303	13852	169839	61441	333443
		НР - 91%; СП - 8%			15365,12	943,38	63612	3906		24699	
29	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,10836	344381,00	–	37317	–	37317	–	40302
		СП - 8%			–	–	–	–		2985	
30	1106-0301-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,16056	513722,60	9075,80	82483	1457	67823	12582	102670
		НР - 91%; СП - 8%			82228,61	3885,23	13203	624		7605	
31	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1524	299597,00	–	45659	–	45659	–	49312
		СП - 8%			–	–	–	–		3653	
32	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00816	333904,00	–	2725	–	2725	–	2943
		СП - 8%			–	–	–	–		218	
		Фундамент ФМ-2 /2шт/									
33	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство	$м^2$ покрытия	5,8	4217,33	292,44	24461	1696	19443	3704	30418
		НР - 94%; СП - 8%			572,75	106,58	3322	618		2253	
34	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство	$м^3$	1,86	59734,96	3345,91	111107	6224	76304	27604	149808
		НР - 91%; СП - 8%			15365,12	943,38	28579	1755		11097	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03612	344381,00	–	12439	–	12439	–	13434
		СП - 8%			–	–	–	–		995	
36	1106-0301-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,05352	513722,60	9075,80	27494	486	22607	4194	34223
		НР - 91%; СП - 8%			82228,61	3885,23	4401	208		2535	
37	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0508	299597,00	–	15220	–	15220	–	16438
		СП - 8%			–	–	–	–		1218	
38	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00272	333904,00	–	908	–	908	–	981
		СП - 8%			–	–	–	–		73	
		Фундамент ФМ-3 /10шт/									
39	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство	$м^2$ покрытия	44	4217,33	292,44	185563	12868	147494	28097	230753
		НР - 94%; СП - 8%			572,75	106,58	25201	4690		17093	
40	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство	$м^3$	17,4	59734,96	3345,91	1039388	58219	713816	258229	1401426
		НР - 91%; СП - 8%			15365,12	943,38	267353	16415		103809	
41	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2952	344381,00	–	101661	–	101661	–	109794
		СП - 8%			–	–	–	–		8133	
42	1106-0301-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,2676	513722,60	9075,80	137472	2429	113039	20970	171117
		НР - 91%; СП - 8%			82228,61	3885,23	22004	1040		12675	
43	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,254	299597,00	–	76098	–	76098	–	82186
		СП - 8%			–	–	–	–		6088	
44	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0136	333904,00	–	4541	–	4541	–	4904
		СП - 8%			–	–	–	–		363	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				40311757	1984015	31708345	6533427	50592800
							6619397	543119	–	3747615	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				40311757				
	Материалы		Тенге				29774706				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					7162516			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1933644				
		Накладные расходы	Тенге				6533427				
		Сметная прибыль	Тенге				3747615				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				50592799				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3003
		Сметная заработная плата	Тенге					7162516			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				50592799				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3003
		Сметная заработная плата	Тенге					7162516			
		РАЗДЕЛ 3.Рамы									
		Рама Рм-1									
		Колонна									
45	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	$м^3$	13,4	62178,97	8064,93	833198	108070	554697	181806	1096204
		НР - 91%; СП - 8%			12718,73	2190,70	170431	29355		81200	
46	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,27024	299597,00	–	380560	–	380560	–	411005
		СП - 8%			–	–	–	–		30445	
47	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,34648	333904,00	–	115691	–	115691	–	124946
		СП - 8%			–	–	–	–		9255	
48	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/.Установка	т	0,02432	1623331,39	2500,63	39479	61	26604	11688	55261
		НР - 91%; СП - 8%			526901,76	1228,35	12814	30		4093	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Ригель									
49	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	12,2	108118,80	10725,39	1319049	130849	754088	426078	1884737
		НР - 91%; СП - 8%			35582,98	2795,53	434112	34105		139610	
50	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,62736	299597,00	–	787149	–	787149	–	850121
		СП - 8%			–	–	–	–		62972	
51	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,62044	333904,00	–	207167	–	207167	–	223740
		СП - 8%			–	–	–	–		16573	
52	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг /полоса и МН 104-3/.Установка	т	0,08832	1623331,39	2500,63	143373	220	96617	42446	200685
		НР - 91%; СП - 8%			526901,76	1228,35	46536	108		14866	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Рама Рм-2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Колонна									
53	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	$м^3$	4,59	62178,97	8064,93	285401	37018	190004	62275	375490
		НР - 91%; СП - 8%			12718,73	2190,70	58379	10055		27814	
54	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,60072	299597,00	–	179974	–	179974	–	194372
		СП - 8%			–	–	–	–		14398	
55	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,15372	333904,00	–	51328	–	51328	–	55434
		СП - 8%			–	–	–	–		4106	
56	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/.Установка	т	0,00912	1623331,39	2500,63	14805	23	9977	4383	20723
		НР - 91%; СП - 8%			526901,76	1228,35	4805	11		1535	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Рама Рм-3							
		Ригель									
57	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	2,56	108118,80	10725,39	276784	27457	158235	89407	395486
		НР - 91%; СП - 8%			35582,98	2795,53	91092	7157		29295	
58	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,19384	299597,00	–	58074	–	58074	–	62720
		СП - 8%			–	–	–	–		4646	
59	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0756	333904,00	–	25243	–	25243	–	27262
		СП - 8%			–	–	–	–		2019	
60	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/.Установка	т	0,00456	1623331,39	2500,63	7402	12	4987	2192	10361
		НР - 91%; СП - 8%			526901,76	1228,35	2403	6		768	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Рама Рм-4							
		Колонна									
61	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	$м^3$	1,65	62178,97	8064,93	102595	13307	68302	22387	134980
		НР - 91%; СП - 8%			12718,73	2190,70	20986	3615		9999	
62	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,17068	299597,00	–	51135	–	51135	–	55226
		СП - 8%			–	–	–	–		4091	
63	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04697	333904,00	–	15683	–	15683	–	16938

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		1255	
64	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/.Установка	т	0,00304	1623331,39	2500,63	4935	8	3325	1461	6908
		НР - 91%; СП - 8%			526901,76	1228,35	1602	4		512	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитная стойка МСт-1									
65	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	$м^3$	6,72	62178,97	8064,93	417843	54197	278176	91174	549738
		НР - 91%; СП - 8%			12718,73	2190,70	85470	14722		40721	
66	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,80112	299597,00	–	240013	–	240013	–	259214
		СП - 8%			–	–	–	–		19201	
67	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,22556	333904,00	–	75315	–	75315	–	81340
		СП - 8%			–	–	–	–		6025	
68	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом более 20 кг.Установка	т	0,20896	1149652,03	2500,63	240231	523	228587	10354	270632
		НР - 91%; СП - 8%			53222,40	1228,35	11121	257		20047	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитная стойка МСт-2									
69	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	$м^3$	1,52	62178,97	8064,93	94512	12259	62921	20623	124345
		НР - 91%; СП - 8%			12718,73	2190,70	19332	3330		9211	
70	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,18056	299597,00	–	54095	–	54095	–	58423
		СП - 8%			–	–	–	–		4328	
71	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04811	333904,00	–	16064	–	16064	–	17349
		СП - 8%			–	–	–	–		1285	
72	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом более 20 кг.Установка	т	0,02224	1149652,03	2500,63	25568	55	24329	1102	28804
		НР - 91%; СП - 8%			53222,40	1228,35	1184	27		2134	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6062666	384059	4718340	967376	7592444
							960267	102782	–	562404	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6062666				
	Материалы		Тенге				2460849				
	Всего заработная плата		Тенге					1063049			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2257491				
		Накладные расходы	Тенге				967376				
		Сметная прибыль	Тенге				562404				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7592446				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								453
		Сметная заработная плата	Тенге					1063049			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7592446				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								453
		Сметная заработная плата	Тенге					1063049			
		РАЗДЕЛ 4.Шахта лифта									
		Фундамент для лифта									
73	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,2	39430,26	1908,64	7886	382	6956	594	9158
		НР - 91%; СП - 8%			2738,12	524,95	548	105		678	
74	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство	$м^3$	0,6	42761,80	2945,66	25657	1767	21287	2830	30766
		НР - 91%; СП - 8%			4338,10	845,47	2603	507		2279	
75	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,22575	344381,00	--	77744	--	77744	--	83964
		СП - 8%			--	--	--	--		6220	
76	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /Ф-1/	т	0,037	333904,00	--	12354	--	12354	--	13342
		СП - 8%			--	--	--	--		988	
		Монолитная стена. Вид 1									
77	1106-0401-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	$м^3$	2,25	75998,57	4863,05	170997	10942	107524	50593	239317
		НР - 91%; СП - 8%			23347,05	1362,54	52531	3066		17727	
78	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Каркасы арматурные пространственные /Каркас Кп-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02576	43150,23	652,52	1112	17	105	904	2177
		НР - 91%; СП - 8%			38446,57	111,65	990	3		161	
79	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,051385	333904,00	--	17158	--	17158	--	18531
		СП - 8%			--	--	--	--		1373	
80	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,186445	299988,00	--	55931	--	55931	--	60406
		СП - 8%			--	--	--	--		4475	
		Монолитная стена. Вид 2									
81	1106-0401-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	$м^3$	5	76875,00	4867,02	384375	24335	240534	115318	539668
		НР - 91%; СП - 8%			23901,13	1443,49	119506	7217		39975	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09071	333904,00	--	30288	--	30288	--	32711
		СП - 8%			--	--	--	--		2423	
83	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,323	299988,00	--	96896	--	96896	--	104648
		СП - 8%			--	--	--	--		7752	
		Монолитная стена. Вид 3									
84	1106-0401-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	$м^3$	2,8	76875,00	4867,02	215250	13628	134699	64578	302214
		НР - 91%; СП - 8%			23901,13	1443,49	66923	4042		22386	
85	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,051235	333904,00	--	17108	--	17108	--	18477
		СП - 8%			--	--	--	--		1369	
86	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,14622	299988,00	--	43864	--	43864	--	47373
		СП - 8%			--	--	--	--		3509	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1156620	51071	862448	234817	1502752
							243101	14940	--	111315	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1156620				
	Материалы		Тенге				511105				
	Всего заработная плата		Тенге					258041			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				351343				
		Накладные расходы	Тенге				234817				
		Сметная прибыль	Тенге				111315				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1502752				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								109
		Сметная заработная плата	Тенге					258041			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1502752				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								109
		Сметная заработная плата	Тенге					258041			
		РАЗДЕЛ 5.Разные работы									
		Крыльцо Кр-1									
87	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/	$м^3$	10,6	1712,79	--	18156	--	--	13072	33726
		НР - 72%; СП - 8%			1712,79	--	18156	--		2498	
88	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	1	42000,66	1908,64	42001	1909	37354	2969	48568
		НР - 91%; СП - 8%			2738,12	524,95	2738	525		3598	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3.Устройство	м^3	5,04	52063,73	1711,53	262401	8627	206528	46606	333728
		НР - 91%; СП - 8%			9374,21	787,60	47246	3970		24721	
90	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,044748	32570,34	2645,33	1457	118	7	1265	2940
		НР - 91%; СП - 8%			29766,53	1298,66	1332	58		218	
91	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,044748	409678,00	--	18332	--	18332	--	19799
		СП - 8%			--	--	--	--		1467	
		Крыльцо Кр-2									
92	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/	м^3	7,6	1712,79	--	13017	--	--	9372	24181
		НР - 72%; СП - 8%			1712,79	--	13017	--		1791	
93	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная.Устройство	м^3	1	42000,66	1908,64	42001	1909	37354	2969	48568
		НР - 91%; СП - 8%			2738,12	524,95	2738	525		3598	
94	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3.Устройство	м^3	3,8	52063,73	1711,53	197842	6504	155716	35140	251620
		НР - 91%; СП - 8%			9374,21	787,60	35622	2993		18639	
95	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,072546	32570,34	2645,33	2363	192	12	2051	4767
		НР - 91%; СП - 8%			29766,53	1298,66	2159	94		353	
96	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,072546	409678,00	--	29721	--	29721	--	32099
		СП - 8%			--	--	--	--		2378	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				627291	19259	485024	113444	799996
							123008	8165	--	59261	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				627291				
	Материалы		Тенге				436971				
	Всего заработная плата		Тенге					131173			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				48053				
		Накладные расходы	Тенге				113444				
		Сметная прибыль	Тенге				59261				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				799996				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					131173			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				799996				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					131173			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								96482089
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10600419				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9721089			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3213325			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						57421454		
		- Накладные расходы	Тенге							11592330	
		- Сметная прибыль	Тенге							7146802	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами											96 482 089,00
Итого с временными зданиями и сооружениями - 1,5%											97 929 320,34
Итого с дополнительными затратами при производстве СМР (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки - 0,7%											98 614 825,58
Непревиденные работы и затрат 2%											100 587 122,09
Итого сметная стоимость											100 587 122,09
В том числе в ценах на 2023 год 30% - К=1											30 176 136,63
В том числе в ценах на 2024 год 70% - К=1,075											75 691 809,37
Итого в текущих ценах											105 867 946,00
Налог на добавленную стоимость, 12%											12 704 153,52
Итого с НДС											**118 572 099,52**
Понижающий коэффициент - 2%											**- 2 371 441,99**
Итого к оплате с НДС											**116 200 657,53**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Городской отдел строительства"

ВР.И.О. Руководителя отдела _____ Н.Булеков

Заведующий ПТС _____ А. Абдолов

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Ж. Жубанов

ТЕХНАДЗОР:

ТОО «Тараз-Технопроект» _____ С.Сарсенов

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Redline Pro» ЖШС" _____ Әліпбек Ө.Н.