Типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА № 1

О стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2023 года

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"**

Договор: **№01/2023 от 23.01.2023 г. Доп соглашение №01/2023-1 от 17.05.2023 г,**

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для детско-юнешеской спортивной школы №7 в массиве "Кумшагал" г. Тараз Жамбылской области»**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для детско-юнешеской спортивной школы №7 в массиве "Кумшагал" г. Тараз Жамбылской области»	91 570 000,0	91 520 000,0	91 520 000,0			91 520 000,0	91 520 000,0		
2	В том числе НДС	9 811 071,42	9 811 071,42				9 805 714,28			
3	Погашение аванса	27 455 999,99	27 455 999,99				27 455 999,99			
4	**Всего к оплате**	**64 114 000**	**64 064 000**				**64 064 000**			
5	В том числе НДС	6 869 357,14	6 864 000,00				6 864 000,00			

ЗАКАЗЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"

Руководитель _____ Турсынмуратов Т.А.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"

Директор _____ Дауренбаев Д.К.

Форма 2-В

Генподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "НурТарсын"
Субподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"
Договор №01/2023 от 23.01.2023 г. Доп соглашение №01/2023-1 от 17.05.2023 г.

АКТ N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель месяц 2023 года

по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для детско-юношеской спортивной школы №7 в массиве "Кумшагал" г. Тараз Жамбылской области»

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге	Стоимость выполненных работ, тенге									
							С начала строительства по отчетный месяц всего					За отчетный месяц всего				
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат		Объем, %	строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, тенге	Объем, %	строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 2. Основные объекты строительства														
1	2-1	**Спортивный зал**	**294 160 519,00**	**35 355 308,00**		**329 515 827,00**	**27%**	**90 086 154,31**	-		**90 086 154,31**	**27%**	**90 086 154,31**	-		**90 086 154,31**
	1	**РАЗДЕЛ-1. Общестроительные работы**	**264 895 618,00**	-	-	**264 895 618,00**	**34%**	**90 086 154,31**	-	-	90 086 154,31	**34%**	**90 086 154,31**	-	-	**90 086 154,31**
	1,1	Земляные работы	19 654 128,00			19 654 128,00	100%	19 609 142,27			19 609 142,27	100%	19 609 142,27			19 609 142,27
	1,2	Фундамент	12 060 187,00			12 060 187,00	97%	11 737 444,73	-	-	11 737 444,73	97%	11 737 444,73			11 737 444,73
	1,3	Стены (АС-22)	32 335 141,00			32 335 141,00		-	-	-	-					-
	1,4	Рама монолитные (АС-11)	6 706 548,00			6 706 548,00		-	-	-	-					-
	1,5	Стойки Ст-1,2,3,4,5 и перемычки Мпр-1,2,3,4	748 839,00			748 839,00		-	-	-	-					-
	1,6	Перекрытие	6 386 822,00			6 386 822,00	9%	565 393,00	-	-	565 393,00	9%	565 393,00			565 393,00
	1,7	Металлоконструкция (КМ-2,1-2.2)	74 142 863,00			74 142 863,00	75%	55 667 645,31	-	-	55 667 645,31	75%	55 667 645,31			55 667 645,31
	1,8	Кровля	41 243 536,00			41 243 536,00		-	-	-	-					-
	1,9	Воздухозаборная плита	321 650,00			321 650,00		-	-	-	-					-
	1,10	Вентшахты	1 433 849,00			1 433 849,00		-	-	-	-					-
	1,11	Полы	29 281 998,00			29 281 998,00		-	-	-	-					-
	1,12	Проемы (АС-14)	15 618 594,00			15 618 594,00		-	-	-	-					-
	1,13	Решетка Р-1	38 042,00			38 042,00		-	-	-	-					-
	1,14	Внутренняя отделка (АС16)	10 769 380,00			10 769 380,00		-	-	-	-					-
	1,15	Лестница наружная (КЖ-11)	2 199 809,00			2 199 809,00		-	-	-	-					-
	1,16	Технологические (КЖ-11)	2 506 529,00			2 506 529,00	100%	2 506 529,00	-	-	2 506 529,00	100%	2 506 529,00			2 506 529,00
	1,17	Лестница Л-1	1 415 459,00			1 415 459,00		-	-	-	-					-
	1,18	Разные работы	8 032 244,00			8 032 244,00		-	-	-	-					-
	2	**РАЗДЕЛ-3. Водопровод и канализация**	**6 462 086,00**	**3 772 055,00**	-	**10 234 141,00**		-	-	-	-		-	-	-	-
	2,1	Водопровод холодной воды	3 641 566,00	2 638 961,00		6 280 527,00					-					-
	2,2	Водопровод горячей воды	1 231 212,00	939 258,00		2 170 470,00					-					-
	2,3	Канализация К1	1 589 308,00	193 836,00		1 783 144,00					-					-
	3	**РАЗДЕЛ-2. Отопление и вентиляция**	**15 317 788,00**	**3 231 356,00**	-	**18 549 144,00**	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	3,1	Отопление	6 423 036,00			6 423 036,00					-					-
	3,2	Вентиляция	5 228 901,00	2 885 670,00		8 114 571,00					-					-
	3,3	Тепловой узел	3 665 851,00	345 686,00		4 011 537,00					-					-
	4	**РАЗДЕЛ-4. Электрооборудование и электроосвещение**	**5 754 174,00**	**230 437,00**	-	**5 984 611,00**		-	-	-	-		-	-	-	-
	4,1	Электрооборудование	2 169 971,00	230 437,00		2 400 408,00					-					-
	4,2	Электроосвещение	3 584 203,00			3 584 203,00					-					-
	5	**РАЗДЕЛ-5. Радиофикация, звукоусиление, электрочасофикац**	**461 660,00**	**121 358,00**	-	**583 018,00**		-	-	-	-		-	-	-	-
	5,1	Радиофикация, звукоусиление	163 449,00	121 358,00		284 807,00					-					-
	5,2	Электрочасофикация	255 653,00			255 653,00					-					-
	5,3	Телефонизация	42 558,00			42 558,00					-					-
	6	**РАЗДЕЛ-6. Пожарная сигнализация**	**1 269 193,00**			**1 269 193,00**		-			-		-			-
	6,1	Пожарная сигнализация	1 269 193,00			1 269 193,00					-					-
	7	**РАЗДЕЛ-7. Технологическое оборудование**		**28 000 102,00**		**28 000 102,00**			-		-			-		-
	7,1	Технологическое оборудование	-	28 000 102,00		28 000 102,00					-					-
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ	**294 160 519,00**	**35 355 308,00**		**329 515 827,00**	**27%**	**90 086 154,31**	-		**90 086 154,31**	**27%**	**90 086 154,31**	-		**90 086 154,31**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
2	4-1	**Наружные сети электроснабжение**	**7 483 107,00**	**5 886 725,00**		**13 369 832,00**	30%	3 962 776,00	-		3 962 776,00	30%	3 962 776,00	-		3 962 776,00
		Сети 0,4кВ	4 432 542,00	5 558 641,00		9 991 183,00	40%	3 962 776,00			3 962 776,00	40%	3 962 776,00			3 962 776,00
		Опоры со светильником наружного освещение	3 050 565,00	328 084,00		3 378 649,00					-					-
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ	**7 483 107,00**	**5 886 725,00**		**13 369 832,00**		**3 962 776,00**	-		**3 962 776,00**		**3 962 776,00**	-		**3 962 776,00**
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
3	6-1	**Наружные сети водопровода и канализации**	**13 448 802,00**			**13 448 802,00**		-			-		-			-
		Водопровод	11 385 633,00			11 385 633,00					-					-
		Канализация К1	2 063 169,00			2 063 169,00					-					-
5	6-2	**Выгреб на 10м3**	**5 108 163,00**			**5 108 163,00**		-			-		-			-
		Выгреб 10м3	5 108 163,00			5 108 163,00					-					-
7	6-3	**Наружные сети газоснабжения**	**7 792 443,00**	**1 553 781,00**		**9 346 224,00**		-	-		-		-	-		-
		Сети газопровода	7 792 443,00	1 553 781,00		9 346 224,00					-					-
4	6-4	**Тепловые сети**	**6 228 959,00**	**465 755,00**		**6 694 714,00**		-	-		-		-	-		-
		Тепловые сети	6 228 959,00	465 755,00		6 694 714,00					-					-
6	6-5	**Модульная котельная**	**1 514 244,00**	**15 551 518,00**		**17 065 762,00**		-	-		-		-	-		-
		Модульная котельная	1 514 244,00	15 551 518,00		17 065 762,00					-					-
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	**34 092 611,00**	**17 571 054,00**		**51 663 665,00**		-	-		-		-	-		-
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
8	7-1	**Благоустройство и озеленение**	**27 112 391,00**	**28 824,00**		**27 141 215,00**		-	-		-		-	-		-

		Вертикальная планировка	818 750,00			818 750,00					-					-
		Покрытие	10 658 247,00			10 658 247,00					-					-
		Ограждение	4 268 070,00			4 268 070,00					-					-
		МАФ	11 367 324,00	28 824,00		11 396 148,00					-					-
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ	27 112 391,00	28 824,00		27 141 215,00		-	-		-		-	-	-	-
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ1-7	362 848 628,00	58 841 911,00		421 690 539,00	22%	94 048 930,31	-		94 048 930,31		94 048 930,31	-		94 048 930,31
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
11	НДР РК 8.04-05	Временные здания и сооружения 1,5%	5 442 729,42			5 442 729,42		1 410 733,95			1 410 733,95		1 410 733,95			1 410 733,95
		Всего по главе	5 442 729,42			5 442 729,42		1 410 733,95			1 410 733,95		1 410 733,95			1 410 733,95
		Итого по главам 1-8	368 291 357,42	58 841 911,00		427 133 268,42		95 459 664,26			95 459 664,26		95 459 664,26			95 459 664,26
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														
13	НДР РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%	3 314 622,22			3 314 622,22		859 136,98			859 136,98		859 136,98			859 136,98
		Всего по главе	3 314 622,22			3 314 622,22		859 136,98			859 136,98		859 136,98			859 136,98
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	371 605 979,64	58 841 911,00		430 447 890,64		96 318 801,24	-		96 318 801,24		96 318 801,24	-		96 318 801,24
14	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	7 432 119,59			7 432 119,59		1 926 376,02			1 926 376,02		1 926 376,02			1 926 376,02
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	379 038 099,23	58 841 911,00		437 880 010,23		98 245 177,27	-		98 245 177,27		98 245 177,27	-		98 245 177,27
16		Итого с понижающим коэффициентом			0,83	364 201 613,36				0,83	81 714 282,47				0,83	81 714 282,47
17	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			43 704 193,60	43 704 193,60				9 805 713,90	9 805 713,90				9 805 713,90	9 805 713,90
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	315 260 540,34	48 941 076,62	43 704 193,60	407 905 810,57		81 714 286,07	-	9 805 713,90	91 519 999,97		81 714 286,07	-	9 805 713,90	91 519 999,97
		Понижающий коэффициент				0,83					0,83					0,83
		Цена по договору с понижающим коэффициентом				407 905 811					91 520 000					91 520 000
		Всего к оплате				407 905 811					91 520 000					91 520 000

Принял (Генподрядчик)
ТОО "НурТурсын"
Директор Турсынмуратов Т.А.

Сдал (субподрядчик)
ТОО "Синдикат Групп"
Директор Дауренбаев Д.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для детско-юношеской спортивной школы №7 в массиве "Кумшагал" г. Тараз Жамбылской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Спортивный зал**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№01/2023 от 23.01.2023 г. Доп соглашение №01/2023-1 от 17.05.2023 г,**

Акт выполненных работ

за **АПРЕЛЬ 2023** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы** работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	12515,29	259,79	259,79	3290601	3290602	--	588100	4144042
		НР - 72%; СП - 8%			--	64,48	--	816729		310327	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	225,61	2686,84	--	606178	--	--	436447	1126035
		НР - 72%; СП - 8%			2686,84	--	606178	--		83410	
3	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	м3 грунта	12892	62,91	62,91	811036	811036	--	162310	1051214
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,49	--	225481		77868	

4	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	12892	199,18	199,18	2567829	2567829	--	514004	3328328
		НР - 72%; СП - 8%			--	55,38	--	713959		246495	
5	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3=ВЪЕЗД-ЗАЕЗДА	м3 грунта	851	259,79	259,79	221081	221081	--	39512	281442
		НР - 72%; СП - 8%			--	64,48	--	54872		20850	
6	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка ВЪЕЗД-ЗАЕЗДА бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	851	35,11	35,11	29879	29879	--	5983	38729
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,76	--	8306		2868	
		Устройство галечниковая подушка									
7	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	6942	656,82	654,65	4559644	4544581	832	985695	5988932
		НР - 72%; СП - 8%			2,05	195,16	14231	1354801		443594	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Обратная засыпка									
8	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпкабульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1606,11	35,11	35,11	56391	56391	--	11291	73095
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,76	--	15676		5413	
9	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	1606,11	77,60	77,60	124634	124634	--	24959	161558
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,58	--	34660		11966	
10	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1606,11	221,23	107,45	355320	172576	--	186164	584801
		НР - 72%; СП - 8%			113,78	47,20	182743	75808		43317	
11	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	120,89	1063,06	--	128513	--	--	92529	238726
		НР - 72%; СП - 8%			1063,06	--	128513	--		17684	
		Подсыпка под полы									
12	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2=ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ	м3 грунта	3299,4	35,11	35,11	115842	115842	--	23195	150156
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,76	--	32202		11119	

13	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	3299,4	105,48	89,53	348021	295395	10229	82650	465117
		НР - 72%; СП - 8%			12,85	21,94	42397	72389		34446	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3299,4	221,23	107,45	729926	354521	--	382433	1201344
		НР - 72%; СП - 8%			113,78	47,20	375406	155732		88985	
15	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1=ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ	м3 грунта	366,6	1063,06	--	389718	--	--	280596	723940
		НР - 72%; СП - 8%			1063,06	--	389718	--		53626	
16	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	366,6	105,48	89,53	38669	32821	1137	9183	51680
		НР - 72%; СП - 8%			12,85	21,94	4711	8043		3827	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14373282	12617188	12198	3825051	19609142
							1743897	3568658	--	1455795	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14373282				
	Материалы		Тенге				12197				
	Всего заработная плата		Тенге					5312555			
		Накладные расходы	Тенге				3825051				
		Сметная прибыль	Тенге				1455795				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19654128				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3031
		Сметная заработная плата	Тенге					5312555			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19609142				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3031
		Сметная заработная плата	Тенге					5312555			
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты									
17	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	м3	9,35	18921,64	1465,14	176917	13699	147321	17240	209690
		НР - 91%; СП - 8%			1700,24	326,01	15897	3048		15533	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	67,9226	28322,83	2683,67	1923760	182282	1351887	389177	2542958
		НР - 91%; СП - 8%			5735,81	560,59	389591	38077		185035	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0906	434300,00	--	39348	--	39348	--	42496

		СП - 8%			--	--	--	--		3148	
20	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,9428	431408,00	--	838139	--	838139	--	905190
		СП - 8%			--	--	--	--		67051	
		Фундамент ФМ-1 /14шт/									
21	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство									
	Кзтр и Кэм=1,04		м3	4,06	18921,64	1465,14	76822	5949	63970	7486	91053
		НР - 91%; СП - 8%			1700,24	326,01	6903	1324		6745	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство									
	Кзтр и Кэм=1,04		м3	33,32	38625,19	2562,26	1286991	85374	883713	307057	1721572
		НР - 91%; СП - 8%			9540,94	585,87	317904	19521		127524	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,484	331233,00	--	491550	--	491550	--	530874
		СП - 8%			--	--	--	--		39324	
24	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании									
	Кзтр и Кэм=1,04		т	1,27848	366898,43	2810,69	469072	3593	395546	64750	576528
		НР - 91%; СП - 8%			54699,74	955,13	69933	1221		42706	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка									
	Кзтр и Кэм=1,04		т	0,80528	912144,80	1806,32	734532	1454	655893	70797	869756
		НР - 91%; СП - 8%			95848,48	762,93	77185	614		64426	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фундамент ФМ-1/1 /2шт/									
26	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство									
	Кзтр и Кэм=1,04		м3	0,58	18921,64	1465,14	10975	850	9139	1069	13008
		НР - 91%; СП - 8%			1700,24	326,01	986	189		964	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство									
	Кзтр и Кэм=1,04		м3	4,76	38625,19	2562,26	183856	12197	126244	43865	245939
		НР - 91%; СП - 8%			9540,94	585,87	45415	2789		18218	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,212	331233,00	--	70221	--	70221	--	75839
		СП - 8%			--	--	--	--		5618	

29	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,18264	366898,43	2810,69	67010	513	56507	9250	82361
		НР - 91%; СП - 8%			54699,74	955,13	9990	174		6101	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,07514	912144,80	1806,32	68539	135	61202	6606	81157
		НР - 91%; СП - 8%			95848,48	762,93	7202	57		6012	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фундамент ФМ-2 /2шт/									
31	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,8	18921,64	1465,14	15137	1172	12605	1475	17941
		НР - 91%; СП - 8%			1700,24	326,01	1360	261		1329	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	8	35028,75	2126,65	280230	17013	206032	55581	362675
		НР - 91%; СП - 8%			7148,18	486,51	57185	3892		26865	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2324	331233,00	--	76979	--	76979	--	ь3137
		СП - 8%			--	--	--	--		6158	
34	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23132	409726,00	--	94778	--	94778	--	102360
		СП - 8%			--	--	--	--		7582	
35	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0484	434300,00	--	21020	--	21020	--	22702
		СП - 8%			--	--	--	--		1682	
36	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,18264	366898,43	2810,69	67010	513	56507	9250	82361
		НР - 91%; СП - 8%			54699,74	955,13	9990	174		6101	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,07514	912144,80	1806,32	68539	135	61202	6606	81157
		НР - 91%; СП - 8%			95848,48	762,93	7202	57		6012	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фундамент ФМ-2/1 /2шт/									

38	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,8	18921,64	1465,14	15137	1172	12605	1475	17941
		НР - 91%; СП - 8%			1700,24	326,01	1360	261		1329	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	8	35028,75	2126,65	280230	17013	206032	55581	362675
		НР - 91%; СП - 8%			7148,18	486,51	57185	3892		26865	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2324	331233,00	--	76979	--	76979	--	83137
		СП - 8%			--	--	--	--		6158	
41	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23132	409726,00	--	94778	--	94778	--	102360
		СП - 8%			--	--	--	--		7582	
42	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0484	434300,00	--	21020	--	21020	--	22702
		СП - 8%			--	--	--	--		1682	
43	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,18264	366898,43	2810,69	67010	513	56507	9250	82361
		НР - 91%; СП - 8%			54699,74	955,13	9990	174		6101	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,11504	912144,80	1806,32	104933	208	93699	10114	124251
		НР - 91%; СП - 8%			95848,48	762,93	11026	88		9204	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фундамент ФМ-3 /3шт/									
45	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,2	18921,64	1465,14	22706	1758	18908	2213	26912
		НР - 91%; СП - 8%			1700,24	326,01	2040	391		1993	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	6,9	38625,19	2562,26	266514	17680	183002	63586	356508
		НР - 91%; СП - 8%			9540,94	585,87	65832	4043		26408	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,13551	331233,00	--	44885	--	44885	--	48476
		СП - 8%			--	--	--	--		3591	

48	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,34698	409726,00	--	142167	--	142167	--	153540
		СП - 8%			--	--	--	--		11373	
49	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0747	434300,00	--	32442	--	32442	--	35037
		СП - 8%			--	--	--	--		2595	
50	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,02736	366898,43	2810,69	10038	77	8464	1386	12338
		НР - 91% СП - 8%			54699,74	955,13	1497	26		914	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фундамент ФМ-4 /3шт/									
51	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,51	18921,64	1465,14	9650	747	8036	940	11438
		НР - 91% СП - 8%			1700,24	326,01	867	166		847	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	3	38625,19	2562,26	115876	7687	79566	27646	155004
		НР - 91% СП - 8%			9540,94	585,87	28623	1758		11482	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08757	331233,00	--	29006	--	29006	--	31326
		СП - 8%			--	--	--	--		2320	
54	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0021	434300,00	--	912	--	912	--	985
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
55	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,02736	366898,43	2810,69	10038	77	8464	1386	12338
		НР - 91% СП - 8%			54699,74	955,13	1497	26		914	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фундамент ФМ-5 /8шт/									
56	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,2	18921,64	1465,14	60549	4688	50420	5900	71765
		НР - 91% СП - 8%			1700,24	326,01	5441	1043		5316	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	15,2	38625,19	2562,26	587103	38946	403135	140074	785351
		НР - 91% СП - 8%			9540,94	585,87	145022	8905		58174	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,92528	409726,00	--	379111	--	379111	--	409440
		СП - 8%			--	--	--	--		30329	
59	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1936	434300,00	--	84080	--	84080	--	90806
		СП - 8%			--	--	--	--		6726	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9516589	415445	7754021	1309760	11737445
							1347123	92171	--	866110	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9516589				
	Материалы		Тенге				5216604				
	Всего заработная плата		Тенге					1439294			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2537415				
		Накладные расходы	Тенге				1309760				
		Сметная прибыль	Тенге				866110				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11692459				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								960
		Сметная заработная плата	Тенге					1439294			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11737445				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								960
		Сметная заработная плата	Тенге					1439294			
		РАЗДЕЛ 3. Перекрытие									
		Плита Пкм1									
60	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0127328	431408,00	--	436901	--	436901	--	471853
		СП - 8%			--	--	--	--		34952	
61	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1773864	434300,00	--	77039	--	77039	--	83202
		СП - 8%			--	--	--	--		6163	
62	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02204	434300,00	--	9572	--	9572	--	10338
		СП - 8%			--	--	--	--		766	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				523512	--	523512	--	565393
							--	--	--	41881	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				523512				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				523512				
		Сметная прибыль	Тенге				41881				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				565393				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				565393				
		РАЗДЕЛ 4. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ /КМ-2.1-2.2/									

63	С1222-512-0101 222-512-0101 РСНБ РК 2022	Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м до 0,075 т	т	15,9855	971330,00	--	15527161	--	15527161	--	16769334
		СП - 8%			--	--	--	--		1242173	
64	С1214-203-0102 214-203-0102 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	15,95	547516,00	--	8732880	--	8732880	--	9431510
		СП - 8%			--	--	--	--		698630	
65	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	28,1	521841,00	--	14663732	--	14663732	--	15836831
		СП - 8%			--	--	--	--		1173099	
66	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,2	968090,00	--	3097888	--	3097888	--	3345719
		СП - 8%			--	--	--	--		247831	
67	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	9,2	973520,00	--	8956384	--	8956384	--	9672895
		СП - 8%			--	--	--	--		716511	
68	ех.часть СТЕХ.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2019	Доплата на изменение марки стали С345	т	3,05	22369,00	--	68225	--	68225	--	73683
		СП - 8%			--	--	--	--		5458	
69	ех.часть СТЕХ.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2019	Доплата на изменение марки стали С245	т	63,9	7791,00	--	497845	--	497845	--	537673
		СП - 8%			--	--	--	--		39828	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				59668840	--	59668840	--	55667645
							--	--	--	4773508	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				59668840				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				59668840				
		Сметная прибыль	Тенге				4773508				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				64442348				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				64442348				
		РАЗДЕЛ 5. Техподполье (КЖ-11)									
70	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,12	18921,64	1465,14	40114	3106	33403	3909	47545
		НР - 91%; СП - 8%			1700,24	326,01	3605	691		3522	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

71	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	23,14	47501,03 14061,80	3383,82 767,63	1099174 325390	78302 17763	695482	312269 112915	1524359
72	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,2946	434300,00 --	-- --	127945 --	-- --	127945	-- 10236	138181
73	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	1,7094	431408,00 --	-- --	737449 --	-- --	737449	-- 58996	796445
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2004682	81408	1594279	316178	2506530
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				328995	18454	--	185669	
		Материалы	Тенге				2004682				
		Всего заработная плата	Тенге				728885				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					347449			
		Накладные расходы	Тенге				865394				
		Сметная прибыль	Тенге				316178				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				185669				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2506529				
		Сметная заработная плата	Тенге					347449			229
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2506529				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					347449			229
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								90086155
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3420015				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13114041			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3679283			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						69552847		
		- Накладные расходы	Тенге							5450989	
		- Сметная прибыль	Тенге							7322963	

РАЗДЕЛ 1. Сети 0,4кВ

		Земляные работы									
1	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	90,972	150,00 7,77	142,23 33,45	13646 707	12939 3043	--	2700 1307	17653
2	Е11-010205-0101 1101-0205-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	38,988	1817,40 1817,40	-- --	70857 70857	-- --	--	51017 9750	131624

3	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	43,32	9273,43	197,69	401725	8564	332134	63116	502028
		НР - 99%; СП - 8%			1408,74	62,94	61027	2727		37187	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	60,648	43,96	43,96	2666	2666	--	543	3465
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,43	--	754		257	
5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	25,992	1063,06	--	27631	--	--	19894	51327
		НР - 72%; СП - 8%			1063,06	--	27631	--		3802	
6	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	490	303,19	196,34	148563	96206	--	69051	235024
		НР - 72%; СП - 8%			106,85	88,87	52357	43546		17410	
		Кабельные изделия									
7	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	425	436,77	179,97	185627	76488	25881	79794	286654
		НР - 72%; СП - 8%			195,90	64,86	33258	27566		21233	
8	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	90	405,88	170,49	36529	15344	5157	15530	56225
		НР - 72%; СП - 8%			178,09	61,58	16028	5542		4165	
9	С1243-113-1107 243-113-1107 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х35 (ок)-1	км	0,245	2066940,00	--	506400	--	506400	--	546912
		СП - 8%			--	--	--	--		40512	
10	С1243-113-1104 243-113-1104 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10 (ок)-1	км	0,06	881973,00	--	52918	--	52918	--	57151
		СП - 8%			--	--	--	--		4233	
11	С1243-113-1001 243-113-1001 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,21	414141,00	--	86970	--	86970	--	93928
		СП - 8%			--	--	--	--		6958	
12	Ц13-080201-1820 1308-0201-1820 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм 2. Монтаж оборудования	шт.	4	3811,23	105,81	15245	423	575	10382	27678
		НР - 72%; СП - 8%			3561,74	43,25	14247	173		2050	

13	С1243-903-0801 243-903-0801 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-нб	шт.	2	10803,00	--	21606	--	21606	--	23334
		СП - 8%			--	--	--	--		1728	
14	С1243-903-0803 243-903-0803 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-150/240-СЛ-нб	шт.	2	14810,00	--	29620	--	29620	--	31990
		СП - 8%			--	--	--	--		2370	
15	С1252-207-1051 252-207-1051 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов	шт.	8	1732,00	--	13856	--	13856	--	14964
		СП - 8%			--	--	--	--		1108	
		Трубы									
16	Ц13-080201-3410 1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 25	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	90	176,89	15,94	15920	1435	285	10252	28265
		НР - 72%; СП - 8%			157,78	0,43	14200	39		2093	
17	С1241-207-1601 241-207-1601 РСНБ РК 2022	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, двухслойная, SN22, 800Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСд 35, DN/ID 33 DN/OD 46	м	36	770,(0)	--	27720	--	27720	--	29938
		СП - 8%			--	--	--	--		2218	
18	С1241-207-1304 241-207-1304 РСНБ РК 2022	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп80, DN/OD 100	м	54	2699,00	--	145746	--	145746	--	157406
		СП - 8%			--	--	--	--		11660	
19	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 К=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,31	32015,35	20146,97	9925	6246	--	3348	14335
		НР - 61%; СП - 8%			11868,38	5837,18	3679	1810		1062	
20	С1249-101-0602 249-101-0602 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 250х0,2	м	310	64,00	--	19840	--	19840	--	21427
		СП - 8%			--	--	--	--		1587	
		ГНБ									
21	Е11-221401-0501 1122-1401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Футляр стальной диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м	м футляра	15	75290,71	20438,27	1129361	306574	755057	149771	1381462
		НР - 99%; СП - 8%			4515,36	5570,21	67730	83553		102330	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

22	Е11-220601-0310 1122-0601-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,015	7965156,72 629957,12	1023471,24 289277,63	119477 9449	15352 4339	94676	13651 10650	143778
		РУ0,4кВП-КТПН№39									
23	Ц13-080303-0103 1308-0303-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 630 А. Установка на металлическом основании *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	4472,15 4043,78	25,85 --	4472 4044	26 --	402	2912 591	7974
24	С1247-205-0124 247-205-0124 РСНБ РК 2022	Рубильник разрывной ВР-32-39 Ф-В71250-630А *СП - 8%*	шт.	1	26363,00 --	-- --	26363 --	-- --	26363	-- 2109	28472
25	Ц13-080303-0304 1308-0303-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Предохранитель на ток до 630 А. Установка на изоляционном основании *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	4368,40 4113,82	25,69 --	13105 12341	77 --	687	8886 1759	23750
26	С1247-207-0201 247-207-0201 РСНБ РК 2022	Вставка плавкая типа ПН2 100 с медными выводами на номинальный ток от 16А до 100А, У3 *СП - 8%*	шт.	3	617,00 --	-- --	1851 --	-- --	1851	-- 148	1999
27	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м для заземления *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,4	2747,91 2747,91	-- --	6595 6595	-- --	--	4748 907	12251
28	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,4	1167,57 1167,57	-- --	2802 2802	-- --	--	2018 386	5205
29	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	5259,64 1206,95	210,66 60,55	5260 1207	211 61	3842	913 494	6666
30	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12/10/ мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	20	717,84 275,88	22,52 6,05	14357 5518	450 121	8389	4060 1473	19890
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3156653 453677	543001 173274	2159975 --	512586 293537	3962775
	Стоимость монтажных работ		Тенге				449003				
	Материалы		Тенге				45221				
	Всего заработная плата		Тенге					285737			
		Накладные расходы	Тенге				205128				
		Сметная прибыль	Тенге				52330				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				706461				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							164
		Сметная заработная плата	Тенге			285737				
Стоимость общестроительных работ			Тенге		2707650					
Материалы			Тенге		1181866					
Всего заработная плата			Тенге			341214				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге		932890					
		Накладные расходы	Тенге		307458					
		Сметная прибыль	Тенге		241207					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге		3256315					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							216
		Сметная заработная плата	Тенге			341214				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		3962776					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							380
		Сметная заработная плата	Тенге			626951				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**							3962776
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге		453677					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге			543001				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге			173274				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				2159977			
		- Накладные расходы	Тенге					512586		
		- Сметная прибыль	Тенге					293537		

		ИТОГО по акту								**94 048 931,31**
10	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,5%					1 410 733,97			**95 459 665,28**
11	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%					859 136,99			**96 318 802,27**
12	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%					1 926 376,05			**98 245 178,31**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					253 788,35			**98 245 178,31**
13		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 90 %. К=1					98 245 178,31			**98 245 178,31**
		Понижающий коэфициент К- 0,8317383951						- 16 530 891,37		**81 714 285,74**
14	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %						9 805 714,29		**91 520 000,0**
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ								**91 520 000,0**

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Турсынмуратов Т.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Дауренбаев Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 2

О стоимости выполненных работ и затрат за МАЙ 2023 года

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"**

Договор: **№01/2023 от 23.01.2023 г. Доп соглашение №01/2023-1 от 17.05.2023 г,**

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для детско-юнешеской спортивной школы №7 в массиве "Кумшагал" г. Тараз Жамбылской области»**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для детско-юнешеской спортивной школы №7 в массиве "Кумшагал" г. Тараз Жамбылской области»	100 621 429,1	100 571 429,1	100 571 429,1			9 051 429,09	9 051 429,09		
2	В том числе НДС	10 780 867,40	10 780 867,40				969 795,97			
3	Погашение аванса	30 171 428,73	30 171 428,73				2 715 428,73			
4	**Всего к оплате**	**70 450 000**	**70 400 000**				**6 336 000**			
5	В том числе НДС	7 548 214,32	7 542 857,18				678 857,18			

ЗАКАЗЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"

Руководитель _____ Турсынмуратов Т.А.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"

Директор _____ Дауренбаев Д.К.

Форма 2-В

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НурТұрсын"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"
Договор №01/2023 от 23.01.2023 г. Доп соглашение №01/2023-1 от 17.05.2023 г.

АКТ N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАЙ месяц 2023 года

по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для детско-юношеской спортивной школы №7 в массиве "Кумпагал" г. Тараз Жамбылской области»

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге	Стоимость выполненных работ, тенге									
							С начала строительства по отчетный месяц всего					За отчетный месяц всего				
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат		Объем, %	строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, тенге	Объем, %	строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 2. Основные объекты строительства														
1	2-1	**Спортивный зал**	**294 160 519,00**	**35 355 308,00**		**329 515 827,00**	**27%**	**90 086 154,31**			**90 086 154,31**	**3%**	**9 301 543,52**			**9 301 543,52**
	1	**РАЗДЕЛ-1. Общестроительные работы**	**264 895 618,00**			**264 895 618,00**	**34%**	**90 086 154,31**			**90 086 154,31**	**4%**	**9 301 543,52**			**9 301 543,52**
	1,1	Земляные работы	19 654 128,00			19 654 128,00	100%	19 609 142,27			19 609 142,27					
	1,2	Фундаменты	12 060 187,00			12 060 187,00	97%	11 737 444,73			11 737 444,73					
	1,3	Стены (АС-22)	32 335 141,00			32 335 141,00										
	1,4	Рама монолитные (АС-11)	6 706 548,00			6 706 548,00										
	1,5	Стойки Ст-1,2,3,4,5 и перемычки Мпр-1,2,3,4	748 839,00			748 839,00										
	1,6	Перекрытие	6 386 822,00			6 386 822,00	9%	565 393,00			565 393,00					
	1,7	Металлоконструкции (КМ-2,1-2,2)	74 142 863,00			74 142 863,00	75%	55 667 645,31			55 667 645,31	13%	9 301 543,52			9 301 543,52
	1,8	Кровля	41 243 536,00			41 243 536,00										
	1,9	Воздухозаборная плита	321 650,00			321 650,00										
	1,10	Вентшахты	1 433 849,00			1 433 849,00										
	1,11	Полы	29 281 998,00			29 281 998,00										
	1,12	Проемы (АС-14)	15 618 594,00			15 618 594,00										
	1,13	Решетка Р-1	38 042,00			38 042,00										
	1,14	Внутренняя отделка (АС16)	10 769 380,00			10 769 380,00										
	1,15	Лестницы монолитная (ЖК-11)	2 199 809,00			2 199 809,00										
	1,16	Телескопические (КЖ-11)	2 506 529,00			2 506 529,00	100%	2 506 529,00			2 506 529,00					
	1,17	Лестницы Л-1	1 415 459,00			1 415 459,00										
	1,18	Разные работы	8 032 244,00			8 032 244,00										
	2	**РАЗДЕЛ-3. Водопровод и канализации**	**6 462 086,00**	**3 772 055,00**		**10 234 141,00**										
	2,1	Водопровод холодной воды	3 641 566,00	2 638 961,00		6 280 527,00										
	2,2	Водопровод горячей воды	1 231 212,00	939 258,00		2 170 470,00										
	2,3	Канализация КТ	1 589 308,00	193 836,00		1 783 144,00										
	3	**РАЗДЕЛ-2. Отопление и вентиляции**	**15 317 788,00**	**3 231 356,00**		**18 549 144,00**										
	3,1	Отопление	6 423 036,00			6 423 036,00										
	3,2	Вентиляция	5 228 901,00	2 885 670,00		8 114 571,00										
	3,3	Тепловой узел	3 665 851,00	345 686,00		4 011 537,00										
	4	**РАЗДЕЛ-4. Электрооборудование и электроосвещение**	**5 754 174,00**	**230 437,00**		**5 984 611,00**										
	4,1	Электрооборудование	2 169 971,00	230 437,00		2 400 408,00										
	4,2	Электроосвещение	3 584 203,00			3 584 203,00										
	5	**РАЗДЕЛ-5. Радиофикация, звукоусиление, электрочасофикация**	**461 660,00**	**121 358,00**		**583 018,00**										
	5,1	Радиофикация, звукоусиление	163 449,00	121 358,00		284 807,00										
	5,2	Электрочасофикация	255 653,00			255 653,00										
	5,3	Телефонизация	42 558,00			42 558,00										
	6	**РАЗДЕЛ-6. Пожарная сигнализация**	**1 269 193,00**			1 269 193,00										
	6,1	Пожарная сигнализация	1 269 193,00			1 269 193,00										
	7	**РАЗДЕЛ-7. Технологическое оборудование**		**28 000 102,00**		**28 000 102,00**										
	7,1	Технологическое оборудование	-	28 000 102,00		28 000 102,00										
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ	**294 160 519,00**	**35 355 308,00**		**329 515 827,00**	**27%**	**90 086 154,31**			**90 086 154,31**	**3%**	**9 301 543,52**			**9 301 543,52**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
2	4-1	**Наружные сети электроснабжение**	**7 483 107,00**	**5 886 725,00**		**13 369 832,00**	**30%**	**3 962 776,00**			**3 962 776,00**					
		Сети 0,4кВ	4 432 542,00	5 558 641,00		9 991 183,00	40%	3 962 776,00			3 962 776,00					
		Опоры со светильником наружного освещение	3 050 565,00	328 084,00		3 378 649,00										
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ	**7 483 107,00**	**5 886 725,00**		**13 369 832,00**		**3 962 776,00**			**3 962 776,00**					
		Глава 5. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
3	6-1	**Наружные сети водопровода и канализации**	**13 448 802,00**			**13 448 802,00**										
		Водопровод	11 385 633,00			11 385 633,00										
		Канализация КТ	2 063 169,00			2 063 169,00										
5	6-2	**Выгреб на 10м3**	**5 108 163,00**			**5 108 163,00**										
		Выгреб 10м3	5 108 163,00			5 108 163,00										
7	6-3	**Наружные сети газоснабжения**	**7 792 443,00**	**1 553 781,00**		**9 346 224,00**										
		Сети газопровода	7 792 443,00	1 553 781,00		9 346 224,00										
4	6-4	**Тепловые сети**	**6 228 959,00**	**465 755,00**		**6 694 714,00**										
		Тепловые сети	6 228 959,00	465 755,00		6 694 714,00										
6	6-5	**Модульная котельная**	**1 514 244,00**	**15 551 518,00**		**17 065 762,00**										
		Модульная котельная	1 514 244,00	15 551 518,00		17 065 762,00										
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	**34 092 611,00**	**17 571 054,00**		**51 663 665,00**										
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
8	7-1	**Благоустройство и озеленение**	**27 112 391,00**	**28 824,00**		**27 141 215,00**										

		Вертикальная планировка	818 750,00			818 750,00					-					-
		Покрытие	10 658 247,00			10 658 247,00					-					-
		Ограждение	4 268 070,00			4 268 070,00					-					-
		МАФ	11 367 324,00	28 824,00		11 396 148,00					-					-
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ	27 112 391,00	28 824,00		27 141 215,00		-	-		-		-	-		-
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ1-7	362 848 628,00	58 841 911,00		421 690 539,00	22%	94 048 930,31	-		94 048 930,31		9 301 543,52	-		9 301 543,52
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
11	НДЗ РК 8.04-05	Временные здания и сооружения 1,5%	5 442 729,42			5 442 729,42		1 410 733,95			1 410 733,95		139 523,15			139 523,15
		Всего по главе	5 442 729,42			5 442 729,42		1 410 733,95			1 410 733,95		139 523,15			139 523,15
		Итого по главам 1-8	368 291 357,42	58 841 911,00		427 133 268,42		95 459 664,26			95 459 664,26		9 441 066,67			9 441 066,67
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														
13	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%	3 314 622,22			3 314 622,22		859 136,98			859 136,98		84 969,60			84 969,60
		Всего по главе	3 314 622,22			3 314 622,22		859 136,98			859 136,98		84 969,60			84 969,60
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	371 605 979,64	58 841 911,00		430 447 890,64		96 318 801,24	-		96 318 801,24		9 526 036,27	-		9 526 036,27
14	ГП ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	7 432 119,59			7 432 119,59		1 926 376,02			1 926 376,02		190 520,73			190 520,73
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	379 038 099,23	58 841 911,00		437 880 010,23		98 245 177,27	-		98 245 177,27		9 716 557,00	-		9 716 557,00
16		Итого с понижающим коэффициентом			0,83	364 201 613,36				0,83	81 714 282,47				0,83	8 081 629,74
17	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			43 704 193,60	43 704 193,60				9 805 713,90	9 805 713,90				969 795,57	969 795,57
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	315 260 540,34	48 941 076,62	43 704 193,60	407 905 810,57		81 714 286,07	-	9 805 713,90	91 519 999,97		8 081 633,52	-	969 795,57	9 051 429,09
		Понижающий коэффициент				0,83					0,83					0,83
		Цена по договору с понижающим коэффициентом				407 905 811					91 520 000					9 051 429,09
		Всего к оплате				407 905 811					91 520 000					9 051 429,09

Принял (Генподрядчик)
ТОО "НурТурсын"
Директор Турсынмуратов Т.А.

Сдал (субподрядчик)
ТОО "Синдикат Групп"
Директор Дауренбаев Д.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для детско-юношеской спортивной школы №7 в массиве "Кумшагал" г. Тараз Жамбылской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Спортивный зал**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№01/2023 от 23.01.2023 г. Доп соглашение №01/2023-1 от 17.05.2023 г,**

Акт выполненных работ

за **МАЙ 2023** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы** работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		РАЗДЕЛ 4. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ /КМ-2.1-2.2/									
63	С1222-512-0101 222-512-0101 РСНБ РК 2022	Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м до 0,075 т	т	8,8668	971330,00	--	8612540	--	8612540	--	9301544
		СП - 8%			--	--	--	--		689003	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				59668840	--	59668840	--	9301544
							--	--	--	4773508	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				59668840				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				59668840				
		Сметная прибыль	Тенге				4773508				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				64442348				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				64442348				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								9301544
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3420015				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13114041			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3679283			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						69552847		
		- Накладные расходы	Тенге							5450989	
		- Сметная прибыль	Тенге							7322963	

		ИТОГО по акту					**9 301 543,52**
10	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,5%			**139 523,15**		**9 441 066,67**
11	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%			**84 969,60**		**9 526 036,27**
12	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%			**190 520,73**		**9 716 557,00**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			**253 788,35**		**9 716 557,00**
13		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 90 %. К=1			**9 716 557,00**		**9 716 557,00**
		Понижающий коэфициент К- 0,8317383951			-	**1 634 923,47**	**8 081 633,11**
14	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %				**969 795,97**	**9 051 429,1**
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ					**9 051 429,09**

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Турсынмуратов Т.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Дауренбаев Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА № 3

О стоимости выполненных работ и затрат за МАЙ 2023 года

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"**

Договор: **№01/2023 от 23.01.2023 г. Доп соглашение №01/2023-1 от 17.05.2023 г,**

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для детско-юнешеской спортивной школы №7 в массиве "Кумшагал" г. Тараз Жамбылской области»**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для детско-юнешеской спортивной школы №7 в массиве "Кумшагал" г. Тараз Жамбылской области»	163 158 147,4	163 108 147,4	163 108 147,4			62 536 718,3	62 536 718,3		
2	В том числе НДС	17 481 230,08	17 475 872,94				6 700 362,67			
3	Погашение аванса	48 932 444,22	48 932 444,22				18 761 015,49			
4	**Всего к оплате**	**114 225 703**	**114 175 703**				**43 775 703**			
5	В том числе НДС	12 238 468,20	12 233 111,06				4 690 253,87			

ЗАКАЗЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"

Руководитель _____ Турсынмуратов Т.А.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"

Директор _____ Дауренбаев Д.К.

Форма 2-В

Генподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"
Субподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"
Договор №01/2023 от 23.01.2023 г. Доп соглашение №01/2023-1 от 17.05.2023 г.

АКТ N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель месяц 2023 года

по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для детско-юношеской спортивной школы №7 в массиве "Кумшагал" г. Тараз Жамбылской области»

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге	Стоимость выполненных работ, тенге									
							С начала строительства по отчетный месяц всего					За отчетный месяц всего				
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат		Объем, %	строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, тенге	Объем, %	строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 2. Основные объекты строительства														
1	2-1	**Спортивный зал**	294 160 519,00	35 355 308,00		329 515 827,00	47%	153 938 897,83	-		153 938 897,83	17%	54 551 200,00	-		54 551 200,00
	1	**РАЗДЕЛ-1. Общестроительные работы**	264 895 618,00	-	-	264 895 618,00	58%	153 938 897,83	-	-	153 938 897,83	21%	54 551 200,00	-	-	54 551 200,00
	1,1	Земляные работы	19 654 128,00			19 654 128,00	100%	19 609 142,27			19 609 142,27					-
	1,2	Фундамент	12 060 187,00			12 060 187,00	97%	11 737 444,73	-	-	11 737 444,73					-
	1,3	Стены (АС-22)	32 335 141,00			32 335 141,00	48%	15 569 166,00	-	-	15 569 166,00	48%	15 569 166,00			15 569 166,00
	1,4	Рама монолитные (АС-11)	6 706 548,00			6 706 548,00	43%	2 851 002,00	-	-	2 851 002,00	43%	2 851 002,00			2 851 002,00
	1,5	Стойки Ст-1,2,3,4,5 и перемычки Мир-1,2,3,4	748 839,00			748 839,00		-	-	-	-					-
	1,6	Перекрытие	6 386 822,00			6 386 822,00	9%	565 393,00	-	-	565 393,00					-
	1,7	Металлоконструкция (КМ-2,1-2,2)	74 142 863,00			74 142 863,00	88%	64 969 188,83	-	-	64 969 188,83					-
	1,8	Кровля	41 243 536,00			41 243 536,00	88%	36 131 032,00	-	-	36 131 032,00	88%	36 131 032,00			36 131 032,00
	1,9	Воздухозаборная плита	321 650,00			321 650,00		-	-	-	-					-
	1,10	Вентшахты	1 433 849,00			1 433 849,00		-	-	-	-					-
	1,11	Полы	29 281 998,00			29 281 998,00		-	-	-	-					-
	1,12	Проемы (АС-14)	15 618 594,00			15 618 594,00		-	-	-	-					-
	1,13	Решетка Р-1	38 042,00			38 042,00		-	-	-	-					-
	1,14	Внутренняя отделка (АС16)	10 769 380,00			10 769 380,00		-	-	-	-					-
	1,15	Лестница монолитная (КЖ-11)	2 199 809,00			2 199 809,00		-	-	-	-					-
	1,16	Технодиоль (КЖ-11)	2 506 529,00			2 506 529,00	100%	2 506 529,00	-	-	2 506 529,00					-
	1,17	Лестница Л-1	1 415 459,00			1 415 459,00		-	-	-	-					-
	1,18	Разные работы	8 032 244,00			8 032 244,00		-	-	-	-					-
	2	**РАЗДЕЛ-3. Водопровод и канализация**	6 462 [illegible],00	3 772 055,00	-	10 234 141,00		-	-	-	-		-	-	-	-
	2,1	Водопровод холодной воды	3 641 5[illegible],00	2 638 961,00		6 280 527,00					-					-
	2,2	Водопровод горячей воды	1 231 212,00	939 258,00		2 170 470,00					-					-
	2,3	Канализация К1	1 589 308,00	193 836,00		1 783 144,00					-					-
	3	**РАЗДЕЛ-2. Отопление и вентиляция**	15 317 788,00	3 231 356,00	-	18 549 144,00		-	-	-	-		-	-	-	-
	3,1	Отопление	6 423 036,00			6 423 036,00					-					-
	3,2	Вентиляция	5 228 901,00	2 885 670,00		8 114 571,00					-					-
	3,3	Тепловой узел	3 665 851,00	345 686,00		4 011 537,00					-					-
	4	**РАЗДЕЛ-4. Электрооборудование и электроосвещение**	5 754 174,00	230 437,00	-	5 984 611,00		-	-	-	-		-	-	-	-
	4,1	Электрооборудование	2 169 971,00	230 437,00		2 400 408,00					-					-
	4,2	Электроосвещение	3 584 203,00			3 584 203,00					-					-
	5	**РАЗДЕЛ-5. Радиофикация, звукоусиление, электрочасофикац**	461 660,00	121 358,00	-	583 018,00		-	-	-	-		-	-	-	-
	5,1	Радиофикация, звукоусиление	163 449,00	121 358,00		284 807,00					-					-
	5,2	Электрочасофикация	255 653,00			255 653,00					-					-
	5,3	Телефонизация	42 558,00			42 558,00					-					-
	6	**РАЗДЕЛ-6. Пожарная сигнализация**	1 269 193,00			1 269 193,00		-			-		-			-
	6,1	Пожарная сигнализация	1 269 193,00			1 269 193,00					-					-
	7	**РАЗДЕЛ-7. Технологическое оборудование**		28 000 102,00		28 000 102,00			-		-			-		-
	7,1	Технологическое оборудование	-	28 000 102,00		28 000 102,00					-					-
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ	294 160 519,00	35 355 308,00		329 515 827,00	47%	153 938 897,83	-		153 938 897,83	17%	54 551 200,00	-		54 551 200,00
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
2	4-1	**Наружные сети электроснабжение**	7 483 107,00	5 886 725,00		13 369 832,00	30%	3 962 776,00	-		3 962 776,00		-	-		-
		Сети 0,4кВ	4 432 542,00	5 558 641,00		9 991 183,00	40%	3 962 776,00			3 962 776,00					-
		Опоры со светильником наружного освещение	3 050 565,00	328 084,00		3 378 649,00					-					-
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ	7 483 107,00	5 886 725,00		13 369 832,00		3 962 776,00	-		3 962 776,00		-	-		-
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
3	6-1	**Наружные сети водопровода и канализации**	13 448 802,00			13 448 802,00	72%	9 713 567,00			9 713 567,00		9 713 567,00			9 713 567,00
		Водопровод	11 385 633,00			11 385 633,00	79%	8 994 265,00			8 994 265,00		8 994 265,00			8 994 265,00
		Канализация К1	2 063 169,00			2 063 169,00	35%	719 302,00			719 302,00		719 302,00			719 302,00
5	6-2	**Выгреб на 10м3**	5 108 163,00			5 108 163,00		-			-		-			-
		Выгреб 10м3	5 108 163,00			5 108 163,00					-					-
7	6-3	**Наружные сети газоснабжения**	7 792 443,00	1 553 781,00		9 346 224,00		-	-		-		-	-		-
		Сети газопровода	7 792 443,00	1 553 781,00		9 346 224,00					-					-
4	6-4	**Тепловые сети**	6 228 959,00	465 755,00		6 694 714,00		-	-		-		-	-		-
		Тепловые сети	6 228 959,00	465 755,00		6 694 714,00					-					-
6	6-5	**Модульная котельная**	1 514 244,00	15 551 518,00		17 065 762,00		-	-		-		-	-		-
		Модульная котельная	1 514 244,00	15 551 518,00		17 065 762,00					-					-
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	34 092 611,00	17 571 054,00		51 663 665,00	19%	9 713 567,00	-		9 713 567,00	19%	9 713 567,00	-		9 713 567,00
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
8	7-1	**Благоустройство и озеленение**	27 112 391,00	28 824,00		27 141 215,00		-	-		-		-	-		-

		Вертикальная планировка	818 750,00			818 750,00					-					-
		Покрытие	10 658 247,00			10 658 247,00					-					-
		Оснащение	4 268 070,00			4 268 070,00					-					-
		МАФ	11 367 324,00	28 824,00		11 396 148,00					-					-
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ	27 112 391,00	28 824,00		27 141 215,00					-					-
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ1-7	362 848 628,00	58 841 911,00		421 690 539,00	40%	167 615 240,83			167 615 240,83		64 264 767,00			64 264 767,00
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
11	НДЗ РК 8.04-05	Временные здания и сооружения 1,5%	5 442 729,42			5 442 729,42		2 514 228,61			2 514 228,61		963 971,51			963 971,51
		Всего по главе	5 442 729,42			5 442 729,42		2 514 228,61			2 514 228,61		963 971,51			963 971,51
		Итого по главам 1-8	368 291 357,42	58 841 911,00		427 133 268,42		170 129 469,44			170 129 469,44		65 228 738,51			65 228 738,51
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														
13	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%	3 314 622,22			3 314 622,22		1 531 165,22			1 531 165,22		587 058,65			587 058,65
		Всего по главе	3 314 622,22			3 314 622,22		1 531 165,22			1 531 165,22		587 058,65			587 058,65
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	371 605 979,64	58 841 911,00		430 447 890,64		171 660 634,67			171 660 634,67		65 815 797,15			65 815 797,15
14	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	7 432 119,59			7 432 119,59		3 433 212,69			3 433 212,69		1 316 315,94			1 316 315,94
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	379 038 099,23	58 841 911,00		437 880 010,23		175 093 847,36			175 093 847,36		67 132 113,09			67 132 113,09
16		Итого с понижающим коэффициентом			0,83	364 201 613,36				0,83	145 632 272,00				0,83	55 836 352,41
17	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			43 704 193,60	43 704 193,60				17 475 872,64	17 475 872,64				6 700 362,29	6 700 362,29
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	315 260 540,34	48 941 076,62	43 704 193,60	407 905 810,57		145 632 275,60		17 475 872,64	163 108 148,24		55 836 356,01		6 700 362,29	62 536 718,30
		Понижающий коэффициент				0,83					0,83					0,83
		Цена по договору с понижающим коэффициентом				407 905 811					163 108 148					62 536 718
		Всего к оплате				407 905 811					163 108 148					62 536 718

Принял (Генподрядчик)
ТОО "НурТурсын"
Директор Турсынмуратов Т.А.

Сдал (субподрядчик)
ТОО "Синдикат Групп"
Директор Даурепбаев Д.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для детско-юношеской спортивной школы №7 в массиве "Кумшагал" г. Тараз Жамбылской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Спортивный зал**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№01/2023 от 23.01.2023 г. Доп соглашение №01/2023-1 от 17.05.2023 г,**

Акт выполненных работ

за МАЙ 2023 (месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы работы

№ зап	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		РАЗДЕЛ 1. Стены /АС-22/									
1	Е11-090402-0106 1109-0402-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями	м2	718,6	20061,08	--	14415892	--	14415892	--	15569166
		СП - 8%			--	--	--	--		1153274	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1	271899 С	**Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 100 мм**	**м2**	**718,6**	**18191,00**				**13072053**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14415892	--	14415892	--	15569166
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				--	--	--	1153274	
		Материалы	Тенге				14415892				
		Сметная прибыль	Тенге				14415892				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1153274				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15569166				
		РАЗДЕЛ 2. Рамы монолитные /АС-11/									

2	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,44024	409726,00	--	1819282	--	1819282	--	1964825
		СП - 8%			--	--	--	--		145543	
3	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,026173	431408,00	--	11291	--	11291	--	12194
		СП - 8%			--	--	--	--		903	
4	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,72237	434300,00	--	748025	--	748025	--	807867
		СП - 8%			--	--	--	--		59842	
5	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1728	354275,00	--	61219	--	61219	--	66116
		СП - 8%			--	--	--	--		4897	
6	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	--	973520,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2639817	--	2639817	--	2851002
							--	--	--	211185	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2639817				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2639817				
		Сметная прибыль	Тенге				211185				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2851002				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2851002				
		РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ									
7	Е11-090401-0205 1109-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж	м2 покрытия	1387,7336	24107,41	--	33454663	--	33454663	--	36131032
		СП - 8%			--	--	--	--		2676369	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	147165 С	Лента герметизирующая самоклеящаяся Герлен-Д, ширина 100 мм	1000 м	9,020268	99634,00				898725		
7.2	271921 С	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм	м2	1457,12028	22053,00				32133874		
7.3	281880 С	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 140-190 мм	шт.	3080,76859	137,00				422065		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				33454663	--	33454663	--	36131032
							--	--	--	2676369	
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				33454663				
		Материалы	Тенге				33454663				
		Сметная прибыль	Тенге				2676369				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				36131032				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				36131032				

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									54551200
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							50510372		
		- Сметная прибыль	Тенге								4040828	
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод										
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	2162,206172	184,01	173,98	397868	376181	–	82834	519168
		НР - 72%; СП - 8%			10,03	43,18	21687	93364		38466	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	66,8723558	2686,84	–	179675	–	–	129366	333764
		НР - 72%; СП - 8%			2686,84	–	179675	–		24723	
3	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	47,79	9273,43	197,69	443177	9448	366405	69628	553829
		НР - 99%; СП - 8%			1408,74	62,94	67324	3008		41024	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 ..природный	м3	52,569	6970,00				366406		
4	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1814,098492	56,35	56,35	102224	102225	–	20463	132501
		НР - 72%; СП - 8%			–	15,67	–	28427		9814	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1814,098492	221,23	107,45	401333	194924	–	210272	660531
		НР - 72%; СП - 8%			113,78	47,20	206408	85625		48926	
6	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	320,135028	1167,57	–	373780	–	–	269122	694334
		НР - 72%; СП - 8%			1167,57	–	373780	–		51433	
		Трубопроводы									
7	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,902	523501,31	242379,52	472198	218626	–	317291	852649
		НР - 99%; СП - 8%			281121,79	74195,62	253572	66924		63159	
8	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,062	393004,93	96170,37	24366	5962	43	19923	47833
		НР - 99%; СП - 8%			296148,32	28441,84	18361	1763		3543	

9	С1241-201-0512 241-201-0512 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х8,1 мм	м	902	3371,00	--	3040642	--	3040642	--	3283893
		СП - 8%			--	--	--	--		243251	
10	С1241-201-0507 241-201-0507 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,7 мм	м	62	654,00	--	40548	--	40548	--	43792
		СП - 8%			--	--	--	--		3244	
11	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,028	619907,89	92428,17	17357	2588	800	14767	34694
		НР - 90%; СП - 8%			498875,52	33852,30	13969	948		2570	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	131548 С	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м3	0,00504	125068,00				630		
11.2	147337 С	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,00056	278998,00				156		
12	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	10	2123,00	--	21230	--	21230	--	22928
		СП - 8%			--	--	--	--		1698	
13	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	18	926,00	--	16668	--	16668	--	18001
		СП - 8%			--	--	--	--		1333	
14	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,002	1346077,03	649469,17	2692	1299	49	1730	4776
		НР - 90%; СП - 8%			671879,73	201849,20	1344	404		354	
15	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	2	2123,00	--	4246	--	4246	--	4586
		СП - 8%			--	--	--	--		340	
16	Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,03	1250282,37	48710,96	37508	1461	25445	10502	51851
		НР - 90%; СП - 8%			353414,88	179,82	10602	5		3841	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1	135874 С	**Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000**	кг	51,9	347,00				18009		
16.2	136328 С	**Холст стекловолокнистый ВВ-Г**	10 м2	1,29	4844,00				6249		
17	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,902	84392,92	--	76122	--	6216	69207	156955
		НР - 90%; СП - 8%			77501,32	--	69906	--		11626	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1	249131 С	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	42,394	128,00				5426		

18	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,09		79231,55	--	7131	--	156	6905	15159
		НР - 99%; СП - 8%				77501,32	--	6975	--		1123	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	249131 С	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	1,062		128,00				136		
19	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /Футляр/	км трубопровода	0,01		711821,29	145752,33	7118	1458	336	5824	13977
		НР - 99%; СП - 8%				532396,80	55883,61	5324	559		1035	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	131548 С	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м3	0,0018		125068,00				225		
19.2	147337 С	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,0004		278998,00				112		
20	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм /Футляр/	м	10		4695,00	--	46950	--	46950	--	50706
		СП - 8%				--	--	--	--		3756	
21	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции /Футляр/	км трубопровода	0,01		2015710,23	51374,48	20157	514	16074	3536	25589
		НР - 99%; СП - 8%				356896,80	323,67	3569	3		1895	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	135874 С	**Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000**	кг	33,2		347,00				11520		
21.2	136328 С	**Холст стекловолокнистый ВВ-Г**	10 м2	0,82		4844,00				3972		
22	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	10		1741,76	10,55	17418	106	2135	15055	35071
		НР - 99%; СП - 8%				1517,65	3,06	15177	31		2598	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	147673 С	**Резина листовая вулканизованная цветная**	кг	2,26		819,00				1851		
23	С1241-201-0616 241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	1,6		5157,00	--	8251	--	8251	--	8911
		СП - 8%				--	--	--	--		660	
24	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	0,4		2542,00	--	1017	--	1017	--	1098
		СП - 8%				--	--	--	--		81	
25	Е11-221101-0103 1122-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2		10050,57	5452,25	20101	10904	990	11709	34355
		НР - 99%; СП - 8%				4103,46	1810,19	8207	3620		2545	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	146645 С	**Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75**	м3	0,082		8558,00				702		
25.2	146649 С	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	м3	0,386		428,00				165		

26	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидранты пожарные. Установка	шт.	4	3486,43	248,79	13946	995	1995	11263	27226
		НР - 99%, СП - 8%			2738,88	105,32	10956	421		2017	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1	293028 С	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ**	т	0,0112	165506,00				1854		
27	С1244-404-0105 244-404-0105 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм	шт.	4	51119,00	--	204476	--	204476	--	220834
		СП - 8%			--	--	--	--		16358	
28	С1241-515-0201 241-515-0201 РСНБ РК 2022	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	4	151884,00	--	607536	--	607536	--	656139
		СП - 8%			--	--	--	--		48603	
29	С1241-113-0119 241-113-0119 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х6,0 мм	шт.	4	7852,00	--	31408	--	31408	--	33921
		СП - 8%			--	--	--	--		2513	
30	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	14	1618,18	250,20	22655	3503	--	18978	44963
		НР - 99%, СП - 8%			1367,98	1,26	19152	18		3331	
31	С1241-210-0622 241-210-0622 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-с. аль, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 108х110 мм	шт.	14	8935,00	--	125090	--	125090	--	135097
		СП - 8%			--	--	--	--		10007	
32	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	4	3909,94	198,64	15640	795	1181	13883	31885
		НР - 99%, СП - 8%			3415,92	89,91	13664	360		2362	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1	293028 С	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ**	т	0,006	165506,00				993		
33	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2075,65	119,18	2076	119	156	1836	4225
		НР - 99%, СП - 8%			1800,51	53,94	1801	54		313	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1	293028 С	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ**	т	0,0008	165506,00				132		
34	С1242-101-0503 242-101-0503 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	4	25168,00	--	100672	--	100672	--	108726
		СП - 8%			--	--	--	--		8054	

35	С1242-101-0501 242-101-0501 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1		18940,00	--	18940	--	18940	--	20455
		СП - 8%				--	--	--	--		1515	
36	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2		2810,51	124,29	5621	248	608	4704	11151
		НР - 98%; СП - 8%				2382,55	17,64	4765	35		826	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	187338 С	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86**	1000 шт.		0,004	41747,00				167		
36.2	293028 С	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ**	т		0,0022	165506,00				364		
37	С1242-301-0401 242-301-0401 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2		3723,00	--	7446	--	7446	--	8042
		СП - 8%				--	--	--	--		596	
38	С1242-301-0402 242-301-0402 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1		5015,00	--	5015	--	5015	--	5416
		СП - 8%				--	--	--	--		401	
39	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	8		1459,57	89,48	11677	716	648	10210	23638
		НР - 99%; СП - 8%				1289,18	--	10313	--		1751	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	147337 С	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т		0,00232	278998,00				647		
40	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	6		760,20	44,74	4561	268	168	4084	9337
		НР - 99%; СП - 8%				687,56	--	4125	--		692	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	147337 С	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т		0,0006	278998,00				167		
41	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	8		4905,00	--	39240	--	39240	--	42379
		СП - 8%				--	--	--	--		3139	
42	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2		2504,00	--	5008	--	5008	--	5409
		СП - 8%				--	--	--	--		401	
43	С1241-116-0304 241-116-0304 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	4		1035,00	--	4140	--	4140	--	4471
		СП - 8%				--	--	--	--		331	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					8950228	1084389	6336612	1592018	8994265
								1529227	346716	--	843387	

	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8893559						
	Материалы		Тенге				745111						
	Всего заработная плата		Тенге					1867903					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5543509						
		Накладные расходы	Тенге				1584139						
		Сметная прибыль	Тенге				838223						
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11315921						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										1319
		Сметная заработная плата	Тенге					1867903					
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				56669						
	Материалы		Тенге				47993						
	Всего заработная плата		Тенге					8040					
		Накладные расходы	Тенге				7879						
		Сметная прибыль	Тенге				5164						
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				69712						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										5
		Сметная заработная плата	Тенге					8040					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8994265						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										1324
		Сметная заработная плата	Тенге					1875943					

РАЗДЕЛ 2.Канализация

Земляные работы

72	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	150,7568267	184,01	173,98	27741	26229	--	5775	36198
		НР - 72%; СП - 8%			10,03	43,18	1512	6510		2682	
73	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,6625823	2686,84	--	12528	--	--	9020	23272
		НР - 72%; СП - 8%			2686,84	--	12528	--		1724	
74	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	7,47	9273,43	197,69	69273	1477	57273	10883	86569
		НР - 99%; СП - 8%			1408,74	62,94	10523	470		6412	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1	100328 С	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	8,217	6970,00				57272		
75	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	118,0015025	56,35	56,35	6649	6649	--	1331	8618
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,67	--	1849		638	

76	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	118,0015025	221,23 113,78	107,45 47,20	26105 13426	12680 5570	--	13678 3183	42965
77	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	20,8237946	1167,57 1167,57	-- --	24313 24313	-- --	--	17506 3346	45164
		Трубопроводы									
78	Е11-231401-0102 1123-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	0,063	3263,56 116,56	24,12 9,61	206 7	2 1	197	8 17	231
78.1	288220 С	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 134 мм ГОСТ Р 54475-2011**	м	0,06426	3020,00				194		
79	Е11-231401-0101 1123-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	0,02	1493,99 71,27	18,54 7,37	30 1	-- --	29	2 3	34
79.1	288219 С	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 90 мм ГОСТ Р 54475-2011**	м	0,0204	1335,00				27		
80	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 конструкций колодца	2,76	49206,35 22919,35	14214,15 5738,19	135810 63257	39231 15837	33322	78304 17129	231243
80.1	100533 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,1316	15700,00				17766		
80.2	279119 С	**Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017**	т	0,004692	1668129,00				7827		
81	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10 *СП - 8%*	шт.	6	14103,00 --	-- --	84618 --	-- --	84618	-- 6769	91387
82	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 *СП - 8%*	шт.	6	12352,00 --	-- --	74112 --	-- --	74112	-- 5929	80041
83	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6 *СП - 8%*	шт.	6	8455,00 --	-- --	50730 --	-- --	50730	-- 4058	54788
84	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 *СП - 8%*	шт.	6	2900,00 --	-- --	17400 --	-- --	17400	-- 1392	18792
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1712085	129045	1408551	198257	719302

						174490	43209	--	152827	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			1712085				
	Материалы		Тенге			144242				
	Всего заработная плата		Тенге				217699			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			1264306				
		Накладные расходы	Тенге			198257				
		Сметная прибыль	Тенге			152827				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			2063169				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							140
		Сметная заработная плата	Тенге				217699			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			719302				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							140
		Сметная заработная плата	Тенге				217699			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							9713567
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге			1703717				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1213434			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				389925			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					7745161		
		- Накладные расходы	Тенге						1790275	
		- Сметная прибыль	Тенге						996214	

		ИТОГО по акту								**64 264 767,00**
10	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,5%						**963 971,51**		**65 228 738,51**
11	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%						**587 058,65**		**65 815 797,15**
12	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%						**1 316 315,94**		**67 132 113,09**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						**253 788,35**		**67 132 113,09**
13		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 90 %. К=1						**67 132 113,09**		**67 132 113,09**
		Понижающий коэфициент К- 0,8317383951						-	**11 295 757,09**	**55 836 354,81**
14	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %							**6 700 362,58**	**62 536 717,4**
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ								**62 536 717,4**

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Турсынмуратов Т.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Дауренбаев Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА № 4

О стоимости выполненных работ и затрат за ИЮЛЬ 2023 года

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"**

Договор: **№01/2023 от 23.01.2023 г. Доп соглашение №01/2023-1 от 17.05.2023 г,**

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для детско-юнешеской спортивной школы №7 в массиве "Кумшагал" г. Тараз Жамбылской области»**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для детско-юнешеской спортивной школы №7 в массиве "Кумшагал" г. Тараз Жамбылской области»	207 111 352,5	207 061 352,5	207 061 352,5			43 953 205,1	43 953 205,1		
2	В том числе НДС	22 190 502,06	22 185 144,91				4 709 271,98			
3	Удержание 5% гарантии качества	2 197 660,26	2 197 660,26				2 197 660,26			
4	Погашение аванса	62 118 405,75	62 118 405,75				13 185 961,53			
5	**Всего к оплате**	**142 795 287**	**142 745 287**				**28 569 583,32**			
6	В том числе НДС	15 299 494,98	15 294 137,84				3 061 026,78			

ЗАКАЗЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"

Руководитель _____Турсынмуратов Т.А.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"

Директор _____Даурембаев Д.К.

Форма 2-В

Генподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "НурТурсын"
Субподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"
Договор №01/2023 от 23.01.2023 г. Доп соглашение №01/2023-1 от 17.05.2023 г.

А К Т № 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2023 года

по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для детско-юношеской спортивной школы №7 в микрорайоне "Кумпангал" г. Тараз Жамбылской области»

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге	Стоимость выполненных работ, тенге									
							С начала строительства по отчетный месяц всего					За отчетный месяц всего				
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат		Объем, %	строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, тенге	Объем, %	строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 2. Основные объекты строительства														
1	2-1	Спортивный зал	294 160 519,00	35 355 308,00		329 515 827,00	59%	192 932 321,00	-		192 932 321,00	12%	38 993 423,17	-		38 993 423,17
	1	РАЗДЕЛ-1. Общестроительные работы	264 895 618,00	-	-	264 895 618,00	73%	192 932 321,00	-	-	192 932 321,00	15%	38 993 423,17	-	-	38 993 423,17
	1,1	Земляные работы	19 654 128,00			19 654 128,00	100%	19 609 142,27			19 609 142,27					-
	1,2	Фундамент	12 060 187,00			12 060 187,00	99%	11 931 781,14	-	-	11 931 781,14	2%	194 336,41			194 336,41
	1,3	Стены (АС-22)	32 335 141,00			32 335 141,00	76%	24 683 455,00	-	-	24 683 455,00	28%	9 114 289,00			9 114 289,00
	1,4	Рама монолитные (АС-11)	6 706 548,00			6 706 548,00	100%	6 706 547,76	-	-	6 706 547,76	57%	3 855 545,76			3 855 545,76
	1,5	Стойки Ст-1,2,3,4,5 и перемычки Мар-1,2,3,4	748 839,00			748 839,00	91%	684 725,00	-	-	684 725,00	91%	684 725,00			684 725,00
	1,6	Перекрытие	6 386 822,00			6 386 822,00	100%	6 386 822,00	-	-	6 386 822,00	91%	5 821 429,00			5 821 429,00
	1,7	Металлоконструкция (КМ-2,1-2,2)	74 142 863,00			74 142 863,00	101%	74 669 703,83	-	-	74 669 703,83	13%	9 700 515,00			9 700 515,00
	1,8	Кровля	41 243 536,00			41 243 536,00	98%	40 291 231,00	-	-	40 291 231,00	10%	4 160 199,00			4 160 199,00
	1,9	Воздухозаборная плита	321 650,00			321 650,00	100%	321 650,00	-	-	321 650,00	100%	321 650,00			321 650,00
	1,10	Вентшахты	1 433 849,00			1 433 849,00	100%	1 433 849,00	-	-	1 433 849,00	100%	1 433 849,00			1 433 849,00
	1,11	Полы	29 281 998,00			29 281 998,00	13%	3 706 885,00	-	-	3 706 885,00	13%	3 706 885,00			3 706 885,00
	1,12	Проемы (АС-14)	15 618 594,00			15 618 594,00		-	-	-	-					-
	1,13	Решетка Р-1	38 042,00			38 042,00		-	-	-	-					-
	1,14	Внутренняя отделка (АС16)	10 769 380,00			10 769 380,00		-	-	-	-					-
	1,15	Лестница монолитная (КЖ-11)	2 199 809,00			2 199 809,00		-	-	-	-					-
	1,16	Технологии (КЖ-11)	2 506 529,00			2 506 529,00	100%	2 506 529,00	-	-	2 506 529,00					-
	1,17	Лестницы Л-1	1 415 459,00			1 415 459,00		-	-	-	-					-
	1,18	Разные работы	8 032 244,00			8 032 244,00		-	-	-	-					-
	2	РАЗДЕЛ-3. Водопровод и канализация	6 462 086,00	3 772 055,00	-	10 234 141,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2,1	Водопровод холодной воды	3 641 566,00	2 638 961,00		6 280 527,00					-					-
	2,2	Водопровод горячей воды	1 231 212,00	939 258,00		2 170 470,00					-					-
	2,3	Канализация К1	1 589 308,00	193 836,00		1 783 144,00					-					-
	3	РАЗДЕЛ-2. Отопление и вентиляция	15 317 788,00	3 231 356,00	-	18 549 144,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,1	Отопление	6 423 036,00			6 423 036,00					-					-
	3,2	Вентиляция	5 228 901,00	2 885 670,00		8 114 571,00					-					-
	3,3	Тепловой узел	3 665 851,00	345 686,00		4 011 537,00					-					-
	4	РАЗДЕЛ-4. Электрооборудование и электроосвещение	5 754 174,00	230 437,00	-	5 984 611,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4,1	Электрооборудование	2 169 971,00	230 437,00		2 400 408,00					-					-
	4,2	Электроосвещение	3 584 203,00			3 584 203,00					-					-
	5	РАЗДЕЛ-5. Радиофикация, звукоусиление, электрочасофикация	461 660,00	121 358,00	-	583 018,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5,1	Радиофикация, звукоусиление	163 449,00	121 358,00		284 807,00					-					-
	5,2	Электрочасофикация	255 653,00			255 653,00					-					-
	5,3	Телефонизация	42 558,00			42 558,00					-					-
	6	РАЗДЕЛ-6. Пожарная сигнализация	1 269 193,00			1 269 193,00		-			-		-			-
	6,1	Пожарная сигнализация	1 269 193,00			1 269 193,00					-					-
	7	РАЗДЕЛ-7. Технологическое оборудование		28 000 102,00		28 000 102,00			-		-			-		-
	7,1	Технологическое оборудование	-	28 000 102,00		28 000 102,00					-					-
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ	294 160 519,00	35 355 308,00		329 515 827,00	59%	192 932 321,00	-		192 932 321,00	12%	38 993 423,17	-		38 993 423,17
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
2	4-1	Наружные сети электроснабжение	7 483 107,00	5 886 725,00		13 369 832,00	30%	3 962 776,00	-		3 962 776,00		-	-		-
		Сети 0,4кВ	4 432 542,00	5 558 641,00		9 991 183,00	40%	3 962 776,00			3 962 776,00					-
		Опоры со светильником наружного освещение	3 050 565,00	328 084,00		3 378 649,00					-					-
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ	7 483 107,00	5 886 725,00		13 369 832,00		3 962 776,00	-		3 962 776,00		-	-		-
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
3	6-1	Наружные сети водопровода и канализации	13 448 802,00			13 448 802,00	72%	9 713 567,00			9 713 567,00		-			-
		Водопровод	11 385 633,00			11 385 633,00	79%	8 994 265,00			8 994 265,00					-
		Канализация К1	2 063 169,00			2 063 169,00	35%	719 302,00			719 302,00					-
5	6-2	Выгреб на 10м3	5 108 163,00			5 108 163,00		-			-		-			-
		Выгреб 10м3	5 108 163,00			5 108 163,00					-					-
7	6-3	Наружные сети газоснабжения	7 792 443,00	1 553 781,00		9 346 224,00		-	-		-		-	-		-
		Сети газопровода	7 792 443,00	1 553 781,00		9 346 224,00					-					-
4	6-4	Тепловые сети	6 228 959,00	465 755,00		6 694 714,00	92%	6 174 321,00	-		6 174 321,00		6 174 321,00	-		6 174 321,00
		Тепловые сети	6 228 959,00	465 755,00		6 694 714,00	92%	6 174 321,00			6 174 321,00		6 174 321,00			6 174 321,00
6	6-5	Модульная котельная	1 514 244,00	15 551 518,00		17 065 762,00		-	-		-		-	-		-
		Модульная котельная	1 514 244,00	15 551 518,00		17 065 762,00					-					-
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	34 092 611,00	17 571 054,00		51 663 665,00	31%	15 887 888,00	-		15 887 888,00	12%	6 174 321,00	-		6 174 321,00
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
8	7-1	Благоустройство и озеленение	27 112 391,00	28 824,00		27 141 215,00		-	-		-		-	-		-

		Вертикальная планировка	818 750,00			818 750,00					-					-
		Покрытие	10 658 247,00			10 658 247,00					-					-
		Озеленение	4 268 070,00			4 268 070,00					-					-
		МАФ	11 367 324,00	28 824,00		11 396 148,00					-					-
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ	**27 112 391,00**	**28 824,00**		**27 141 215,00**		**-**	**-**		**-**		**-**	**-**		**-**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ1-7	**362 848 628,00**	**58 841 911,00**		**421 690 539,00**	**50%**	**212 782 985,00**	**-**		**212 782 985,00**		**45 167 744,17**	**-**		**45 167 744,17**
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
11	НДЗ РК 8.04-05	**Временные здания и сооружения 1.5%**	**5 442 729,42**			**5 442 729,42**		**3 191 744,78**			**3 191 744,78**		**677 516,16**			**677 516,16**
		Всего по главе	**5 442 729,42**			**5 442 729,42**		**3 191 744,78**			**3 191 744,78**		**677 516,16**			**677 516,16**
		Итого по главам 1-8	**368 291 357,42**	**58 841 911,00**		**427 133 268,42**		**215 974 729,78**			**215 974 729,78**		**45 845 260,33**			**45 845 260,33**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														
13	НДЗ РК 8.04-06-2015	**Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%**	**3 314 622,22**			**3 314 622,22**		**1 943 772,57**			**1 943 772,57**		**412 607,34**			**412 607,34**
		Всего по главе	**3 314 622,22**			**3 314 622,22**		**1 943 772,57**			**1 943 772,57**		**412 607,34**			**412 607,34**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**371 605 979,64**	**58 841 911,00**		**430 447 890,64**		**217 918 502,34**	**-**		**217 918 502,34**		**46 257 867,68**	**-**		**46 257 867,68**
14	ГН ОССС	**Непредвиденные работы и затраты-2%**	**7 432 119,59**			**7 432 119,59**		**4 358 370,05**			**4 358 370,05**		**925 157,35**			**925 157,35**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**379 038 099,23**	**58 841 911,00**		**437 880 010,23**		**222 276 872,39**	**-**		**222 276 872,39**		**47 183 025,03**	**-**		**47 183 025,03**
16		**Итого с понижающим коэффициентом**			**0,83**	**364 201 613,36**				**0,83**	**184 876 205,52**				**0,83**	**39 243 929,91**
17	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость - 12 %**			**43 704 193,60**	**43 704 193,60**				**22 185 144,66**	**22 185 144,66**				**4 709 271,59**	**4 709 271,59**
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**315 260 540,34**	**48 941 076,62**	**43 704 193,60**	**407 905 810,57**		**184 876 209,12**	**-**	**22 185 144,66**	**207 061 353,78**		**39 243 933,51**	**-**	**4 709 271,59**	**43 953 205,10**
		Понижающий коэффициент				**0,83**					**0,83**					**0,83**
		Цена по договору с понижающим коэффициентом				**407 905 811**					**207 061 354**					**43 953 205**
		Всего к оплате				**407 905 811**					**207 061 354**					**43 953 205**

Принял (Генподрядчик)
ТОО "НурТурсын"
Директор Турсынкулов Т.А.

Сдал (субподрядчик)
ТОО "Синдикат Групп"
Директор Даулетиаев Д.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для детско-юношеской спортивной школы №7 в массиве "Кумшагал" г. Тараз Жамбылской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Спортивный зал**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№01/2023 от 23.01.2023 г. Доп соглашение №01/2023-1 от 17.05.2023 г,**

Акт выполненных работ

за **ИЮЛЬ 2023** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Фундаменты									
2	18	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	5,28422	28322,83 5735,81	2683,67 560,59	149664,05 30309,26	14181,13 2962,3	105173,66	30277,1 14395,26	194336,41
			Итого по разделу 2: Фундаменты					149664,05	14181,13	105173,66	30277,1	194336,41
								30309,26	2962,3	0	14395,26	
			Раздел 3: Стены /АС-22/									
3	64	1109-0402-0106 РСНБ РК 2022	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями	м2	370,906	18191 --	-- --	6747151 --	-- --	6747151	-- 539772	7286923
4	65	1109-0402-0108 РСНБ РК 2022	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Установка фасонных (доборных) элементов	ных) элементов	41	2961,56 772,24	1391,56 474,17	121424 31662	57054 19441	32708	35261 12535	169220
5	66	261-107-0671 РСНБ РК 2022	Профиль монтажный	м	386	562		216932		216932	17355	234287
6	68	213-301-0202 РСНБ РК 2022	Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В2.5, D700 (пенобетон) ГОСТ 21520-89	м3	33.6	21099		708926		708926	56714	765640
7	70	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,31455	567060		178369		178369	14269	192638
8	71	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02841	331233		9410		9410	753	10163
9	74	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,075729	431408		32670		32670	2614	35284
10	75	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,016566	434300		7194		7194	576	7770
11	79	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,036597	434300		15894		15894	1272	17166

12	80	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,167299	431408		72174		72174		77948
											5774	
13	82	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,640528	431408		276329		276329		298435
											22106	
14	83	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,040112	434300		17421		17421		18815
											1394	
			Итого по разделу 3: Стены /АС-22/					25574069	1585053	23424694	642399	9114289
								564321	366688	0	2097323	
			Раздел 4: Рамы монолитные /АС-11/									
15	84	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	11,5	42977,76	6878,61	494244	79104	291923	127447	671426
						10714,5	1463,93	123217	16835		49735	
16	85	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	27,4	75518,32	8335,38	2069202	228389	1235147	594444	2876738
						22104,58	1736,1	605665	47569		213092	
17	87	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,020027	431408		8639,79		8639,79		9330,76
											690,97	
18	90	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,1612	102355,97	23981,18	16500	3866	315	12564	31389
						76421,8	9224,56	12319	1487		2325	
19	91	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,1612	973520		156931		156931		169486
											12555	
20	92	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0624	1143503,2	1806,32	71355	113	50824	18623	97176
						327206,88	762,93	20418	48		7198	
			Итого по разделу 4: Рамы монолитные /АС-11/					2816871,79	311472	1743779,79	753078	3855545,76
								761619	65939	0	285595,97	
			Раздел 5: Стойки Ст-1,2,3,4,5 и Перемычки Мпр-1,2,3,4									
21	95	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,65125	973520		634005		634005		684725
											50720	
			Итого по разделу 5: Стойки Ст-1,2,3,4,5 и Перемычки Мпр-1,2,3,4					634005	0	634005	0	684725
								0	0	0	50720	
			Раздел 6: Перекрытие									
22	96	1107-0505-0105 РСНБ РК 2022	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	ых конструкций	34	10152,64	1706,07	345190	58006	133231	197975	586618
						4528,01	406,56	153952	13823		43453	
23	97	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	261,0916	9982		2606216		2606216		2814713
											208497	
24	98	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00938	912144,8	1806,32	8556	17	7640	825	10131
						95848,48	762,93	899	7		750	
25	99	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022	Поиск в опалубке. Устройство	м3	2,0513	40382,53	6296,19	82837	12915	42447	27440	119099
						13393,38	1306,72	27474	2680		8822	
26	100	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,108345	431408		46741		46741		50480
											3739	
27	101	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04185	434300		18175		18175		19629
											1454	
28	102	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	15,2	39189,51	3542,47	595681	53845	350274	184821	842942
						12602,68	759,16	191561	11539		62440	
29	103	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,17216	331233		388258		388258		419319
											31061	

30	104	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13932	409726		57083		57083		61650
											4567	
31	105	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06408	434300		27830		27830		30056
											2226	
32	106	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	15,25	40312,1	3542,47	614760	54022	368546	185429	864204
						12602,68	759,16	192191	11577		64015	
33	109	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании Ан-3,4,7	т	0,02204	58068,43	2810,69	1280	62	12	1116	2588
						54699,74	955,13	1206	21		192	
			Итого по разделу 6: Перекрытие					4792607	178867	4046453	597606	5821429
								567283	39647	0	431216	
			Раздел 7: МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ /КМ-2.1-2,2/									
34	111	1109-0102-0104 РСНБ РК 2022	Колонны со связями. Монтаж	т конструкций	24,35	56589,4	13850,7	1377952	337264	231646	629853	2168429
						33225,5	4262,39	809041	103789		160624	
35	112	1109-0302-0101 РСНБ РК 2022	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	20,1	74249,47	30200,54	1492414	607031	134867	652178	2316159
						37339,12	9685,03	750516	194669		171567	
36	113	1109-0302-0201 РСНБ РК 2022	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	15,65	98523,47	17052,75	1541892	266876	48614	902370	2639803
						78364,42	5199,98	1226403	81380		195541	
37	114	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	6,35	40469,5	12782,89	256981	81171	35763	114170	400843
						22054,66	4002,54	140047	25416		29692	
38	115	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, трубосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	10,95	117567,9	25802,55	1287369	282537	37124	726780	2175281
						88375,04	7817,12	967707	85597		161132	
			Итого по разделу 7: МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ /КМ-2.1-2.2/					5956608	1574879	488014	3025351	9700515
								3893714	490851	0	718556	
			Раздел 8: КРОВЛЯ									
39	123	1109-0401-0205 РСНБ РК 2022	Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж	м2 покрытия	1387,7336	1257,31	593,79	1744811	824022	--	860992	2814268
						663,52	235,66	920789	327033		208465	
40	124	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	192,91	5109,99	18,89	985768	3645	699947	260465	1345931
						1462,74	4,86	282177	938		99698	
			Итого по разделу 8: КРОВЛЯ					36185242	827667	34154610	1121457	4160199
								1202966	327971	0	2984532	
			Раздел 9: Воздухозаборная шахта									
41	128	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,25	17981,2	1465,14	4495	367	3704	461	5353
						1700,24	326,01	425	82		397	
42	129	1108-0801-0501 РСНБ РК 2022	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	з вычета пустот)	1,29	46037,74	2625,64	59389	3388	31990	23603	89631
						18613,5	1060,91	24011	1369		6639	
43	130	1106-1301-0103 РСНБ РК 2022	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	1,43	47586,36	7011,24	68048	10027	26928	31769	107802
						21744,59	2668,9	31095	3817		7985	
44	131	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,15753	331233		52179		52179		56353
											4174	
45	132	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022	Перемычки. Устройство	м3	0,12	65012,16	5814,91	7801	698	4691	2328	10939
						20109,02	1213,84	2413	146		810	
46	133	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00483	331233		1600		1600		1728
											128	
47	134	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,2	1157,06	26,16	9488	215	6194	2891	13369
						375,48	3,6	3079	30		990	
48	135	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса		8,2	2583,1	39,53	21181	325	5294	12592	36475

			усиленное	той поверхности			1897,91	21,66	15563	178		2702	
			Итого по разделу 9: Воздухозаборная шахта						**224181**	**15020**	**132580**	**73644**	**321650**
									76586	**5622**	**0**	**23825**	
			Раздел 10: ВЕНТШАХТЫ										
49	136	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	ьных элементов	0,23738	1107816,32	9105,48	262973	2161	246370	17555	302970
						60838,13	1834,12	14442	435		22442	
50	137	1109-0607-0101 РСНБ РК 2022	Каркасы и стволы вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м. Монтаж	т	0,57381	108952,1	5668,45	62518	3253	23746	25193	94728
						61900,22	1728,8	35519	992		7017	
51	138	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,17523	973520		170590		170590	13647	184237
52	139	214-203-0102 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,39858	547516		218229		218229	17458	235687
53	140	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	ьных элементов	0,44783	1107816,32	9105,48	496113	4077	464791	33118	571570
						60838,13	1834,12	27245	821		42339	
54	141	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,4	5109,99	18,89	12264	46	8708	3240	16744
						1462,74	4,86	3511	12		1240	
55	142	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	ьных элементов	0,02187	1107816,32	9105,48	24228	199	22698	1617	27913
						60838,13	1834,12	1331	40		2068	
			Итого по разделу 10: ВЕНТШАХТЫ					**1246915**	**9736**	**1155132**	**80723**	**1433849**
								82048	**2300**	**0**	**106211**	
			Раздел 11: Полы по серии 2.244-1 в.6 /АС-15/									
56	143	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	30,04	22415,03	1935,6	673348	58146	462682	164317	904678
						5077,23	741,84	152520	22285		67013	
57	144	1111-0101-0101 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение трамбованием	щади уплотнения	71,97	214,01	40,75	15402	2933	5481	7619	24863
						97,1	15,52	6988	1117		1842	
58	145	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	тилающего слоя	5,7576	22941,68	10,28	132089	59	103485	26832	171635
						4957,69	0	28544	0		12714	
59	146	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022	Покрытия бетонные, толщина 30/20/ мм. Устройство	м2 покрытия	71,97	1277,71	119,7	91957	8615	50004	34564	136643
						463,22	47,7	33338	3433		10122	
60	147	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	71,97	196,45	-9,63	-14139	-693	-11525	-2184	-17629
						-26,68	-5,61	-1920	-404		-1306	
61	154	1111-0101-0101 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение трамбованием	щади уплотнения	162,58	214,01	40,75	34794	6625	12382	17211	56165
						97,1	15,52	15787	2523		4160	
62	155	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	тилающего слоя	13,0064	22941,68	10,28	298389	134	233773	60613	387722
						4957,69	0	64482	0		28720	
63	156	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	162,58	968,75	32,98	157499	5362	77869	72677	248590
						456,81	18,74	74268	3047		18414	
64	157	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	той поверхности	162,58	1009,22	54,57	164079	8872	73403	77977	261421
						503,16	7,07	81804	1149		19365	
65	158	1111-0101-0406 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	той поверхности	162,58	3052,26	226	496236	36743	238659	212408	765336
						1358,31	31,56	220834	5131		56692	
66	159	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	162,58	968,75	32,98	157499	5362	77869	72677	248590
						456,81	18,74	74268	3047		18414	
67	162	1111-0101-0101 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение трамбованием	щади уплотнения	118,63	214,01	40,75	25388	4834	9035	12558	40982
						97,1	15,52	11519	1841		3036	
68	163	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		9,4904	22941,68	10,28	217726	98	170578	44227	282909

			трамбовками	тилающего слоя		4957,69	0	47050	0		20956	
69	164	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		118,63	968,75	32,98	114923	3912	56819	53030	181389
				м2 стяжки		456,81	18,74	54191	2223		13436	
70	167	1111-0101-0101 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение гравием		3,1	214,01	40,75	663	126	236	328	1070
				ади уплотнения		97,1	15,52	301	48		79	
71	168	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		0,248	22941,68	10,28	5690	3	4457	1156	7394
				тилающего слоя		4957,69	0	1230	0		548	
72	169	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022	Покрытия бетонные, толщина 30/20/ мм. Устройство		3,1	1277,71	119,7	3961	371	2154	1489	5886
				м2 покрытия		463,22	47,7	1436	148		436	
73	170	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501		3,1	196,45	-9,63	-609	-29	-496	-94	-759
				м2 покрытия		-26,68	-5,61	-83	-17		-56	
			Итого по разделу 11: Полы по серии 2.244-1 в.6 /АС-15/					2574895	141473	1566865	857405	3706885
								866557	45571	0	274585	
			ИТОГО по акту					80190325,41	4693615,71	67451306,45	7188243,16	38993423,17
								8045403,26	1356304,73	0	6990285,21	
			Раздел 1: 6-4 Тепловые сети									
1	1	1101-0101-0367 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		109,732	292,91	292,91	32142	32142		5743	40916
				м3 грунта		0	72,7	0	7978		3031	
2	2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен		3,29196	2058,75	0	6777	0		4880	12590
				м3 грунта		2058,75	0	6777	0		933	
3	3	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		113,02396	50,81	50,81	5743	5743		1149	7444
				м3 грунта		0	14,13	0	1597		552	
4	4	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		113,02396	175,9	175,9	19881	19881		3981	25771
				м3 грунта		0	48,91	0	5528		1909	
5	5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		2,825592	1063,06	0	3004	0		2163	5580
				м3 грунта		1063,06	0	3004	0		413	
6	6	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		11,302368	146,89	146,89	1660	1661		332	2151
				м3 грунта		0	40,84	0	462		159	
7	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		11,302368	221,23	107,45	2500	1214		1310	4115
				тненного грунта		113,78	47,2	1286	533		305	
8	8	1124-0101-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к		0,129	1459939,63	619763,12	188332	79950	2149	127101	340668
				см трубопровода		823516,51	171711,9	106234	22151		25235	
9	9	241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм		130,29	2431		316735		316735		342074
				м							25339	
10	10	1122-0601-0302 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,129	1532550,95	48880,41	197699	6305	145578	45387	262533
				см трубопровода		355155,84	233,76	45815	30		19447	
11	11	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		129	113,8	1,55	14680	200	57	14135	31120
				м трубопровода		111,81	0	14423	0		2305	
12	12	1124-0106-0102 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка		4	11485,3	6021,8	45941	24087	1233	27210	79003
				комплект		5155,24	1715,96	20621	6864		5852	
13	13	242-103-0702 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 40, марки 30с15нж, 30с89нж ГОСТ 5762-2002 DN		4	101498		405992		405992		438471
				шт.							32479	
14	14	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50		2	2849,47	163,25	5699	327	607	4739	11273

			мм. Установка	шт.		2382,55	35,27	4765	71		835		
15	15	242-301-0303 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	6346		12692		12692	1015		13707
16	16	1122-1201-0102 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	8	1116,86	67,11	8935	537	491	7828		18104
						988,37	0	7907	0		1341		
17	17	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	760,2	44,74	3041	179	112	2723		6225
						687,56	0	2750	0		461		
18	18	241-116-0409 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	8	5144		41152		41152	3292		44444
19	19	241-116-0406 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	4	1890		7560		7560	605		8165
20	20	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022	Каналы непроходные одиночейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	мых конструкций	16,32	15846,03	3526,67	258607	57556	109603	130561		420302
						5603,46	1176,27	91448	19197		31134		
21	21	225-203-0104 РСНБ РК 2022	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	13,12	72354		949284		949284	75943		1025227
22	22	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	3,2	64091		205091		205091	16407		221498
23	23	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	137,8	1157,06	26,16	159443	3605	104097	48580		224665
						375,48	3,6	51741	496		16642		
24	24	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022	Каналы непроходные одиночейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	мых конструкций	2,02	15846,03	3526,67	32009	7124	13566	16160		52023
						5603,46	1176,27	11319	2376		3854		
25	25	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	0,64	64091		41018		41018	3281		44299
26	26	225-203-0104 РСНБ РК 2022	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	1,38	72354		99849		99849	7988		107837
27	27	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,056	329013,2	1806,32	18425	101		16713		37949
						327206,88	762,93	18324	43		2811		
28	28	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,056	814490		45611		45611	3649		49260
29	29	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,16	13210		2114		2114	169		2283
30	30	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,156	33243,18	2898,98	5186	452	3407	1327		7034
						8502,31	647,34	1326	101		521		
31	31	1106-0301-0301 РСНБ РК 2022	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м2	0,98	1826,19	80,91	1790	79	1427	286		2242
						288,65	31,64	283	31		166		
32	32	216-201-0501 РСНБ РК 2022	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,0552	166972		9217		9217	737		9954
33	33	1113-0501-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой	м2	2,924	3612,73	109,82	10564	321	5115	3639		15339
						1753,65	50,03	5128	146		1136		
34	34	1113-0501-0102 РСНБ РК 2022	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101	м2	2,924	1706,17	109,82	4989	321	2486	1607		7124
						746,23	50,03	2182	146		528		
35	35	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство бетонной подготовки	м3	2,02	17981,2	1465,14	36322	2960	29928	3725		43251
						1700,24	326,01	3434	659		3204		
36	36	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	4,72	35283,39	4006,17	166538	18909	94134	55079		239346
						11333,65	1489,85	53495	7032		17729		

37	37	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00554	567060		3142		3142		3393
											251	
38	38	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	66	2668,91	1562,72	176148	103140	37279	69218	264995
						541,35	347,42	35729	22930		19629	
39	39	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	14,544	32882		478236		478236		516495
											38259	
40	40	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	70	1157,06	26,16	80994	1831	52879	24678	114126
						375,48	3,6	26284	252		8454	
41	41	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,16	41326,48	6296,19	47939	7304	25099	15517	68532
						13393,38	1306,72	15536	1516		5076	
42	42	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04738	431408		20440		20440		22075
											1635	
43	43	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01584	434300		6879		6879		7429
											550	
44	44	1106-0301-0405 РСНБ РК 2022	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,02554	618398,29	6687,14	15794	171	14319	1243	18400
						51064,1	2413,44	1304	62		1363	
45	45	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0812	100010,12	33873,53	8121	2751	1285	3453	12500
						50313,74	11316,34	4085	919		926	
46	46	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и приложенные с ограждениями	т	0,0812	994397		80745		80745		87205
											6460	
47	47	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,8676	92,57	2,11	173	4	104	45	235
						34,53	0,35	64	1		17	
48	48	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,8676	109,78	2,96	205	6	89	77	305
						59,07	0,35	110	1		23	
49	49	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	ых конструкций	0,52	18099,31	9501,69	9412	4941	306	7103	17836
						8008,43	3567,21	4164	1855		1321	
50	50	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	4	4090		16360		16360		17669
											1309	
51	51	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4	2900		11600		11600		12528
											928	
52	52	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022	Люки. Установка	шт.	4	2461,75	278,1	9847	1112	691	8462	19774
						2010,9	125,87	8044	503		1465	
53	53	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	25559		102236		102236		110415
											8179	
54	54	1113-0601-0207 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	30,8	501,82	0	15456	0		10665	28211
						501,82	0	15456	0		2090	
55	55	1113-0301-1705 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м2	30,8	1117,57	14,95	34421	461	31146	2002	39337
						91,39	2,82	2815	87		2914	
56	56	1126-0101-1002 РСНБ РК 2022	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	3,35	41901,62	1531,94	140370	5132	40062	74074	231600
						28410,93	683,3	95177	2289		17156	
57	57	234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3	3,4505	11573		39933		39933		43128
											3195	
58	58	225-205-0102 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	18	1432		25776		25776		27838
											2062	

Типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА № 5

О стоимости выполненных работ и затрат за август 2023 года

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"**

Договор: **№01/2023 от 23.01.2023 г. Доп соглашение №01/2023-1 от 17.05.2023 г,**

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для детско-юнеческой спортивной школы №7 в массиве "Кумшагал" г. Тараз Жамбылской области»**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для детско-юнешеской спортивной школы №7 в массиве "Кумшагал" г. Тараз Жамбылской области»	246 145 478,90	246 095 478,90	246 095 478,90			39 034 126,38	39 034 126,38		
2	В том числе НДС	26 372 729,88	26 367 372,74				4 182 227,83			
3	Удержание 5% гарантии качества	4 461 843,41	4 461 843,41				1 951 706,32			
4	Погашение аванса	82 500 344,77	82 485 344,77				11 710 237,91			
5	**Всего к оплате**	**163 645 134**	**163 610 134**				**25 372 182,15**			
6	В том числе НДС	17 533 407,23	17 529 657,23				2 718 448,09			

ЗАКАЗЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"

Руководитель _____ Турсынмуратов Т.А.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"

Директор _____ Науренбаев Д.К.

Форма 2-В

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НурТурсын"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"
Договор №01/2023 от 23.01.2023 г. Доп соглашение №01/2023-1 от 17.05.2023 г.

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2023 года

по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для детско-юношеской спортивной школы №7 в массиве "Кумшагал" г. Тараз Жамбылской области»

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге	Стоимость выполненных работ, тенге									
							С начала строительства по отчетный месяц всего					За отчетный месяц всего				
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат		Объем, %	строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, тенге	Объем, %	строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 2. Основные объекты строительства														
1	2-1	Спортивный зал	294 160 519,00	35 355 308,00		329 515 827,00	66%	216 447 088,90	305 741,00		216 752 829,90	7%	23 996 623,00	305 741,00		24 302 364,00
	1	РАЗДЕЛ-1. Общестроительные работы	264 895 618,00	-	-	264 895 618,00	79%	209 640 794,90	-	-	209 640 794,90	6%	17 190 329,00	-	-	17 190 329,00
	1,1	Земляные работы	19 654 128,00			19 654 128,00	100%	19 654 128,00			19 654 128,00					-
	1,2	Фундамент	12 069 187,00			12 069 187,00	99%	11 931 781,14	-	-	11 931 781,14					-
	1,3	Стены (АС-22)	32 335 141,00			32 335 141,00	100%	32 335 141,00	-	-	32 335 141,00	24%	7 651 686,00			7 651 686,00
	1,4	Ригели монолитные (АС-11)	6 706 548,00			6 706 548,00	100%	6 706 547,76	-	-	6 706 547,76					-
	1,5	Стойки Ст-1,2,3,4,5 и перемычки Мпр-1,2,3,4	748 839,00			748 839,00	91%	684 725,00	-	-	684 725,00					-
	1,6	Перекрытие	6 386 822,00			6 386 822,00	100%	6 386 822,00	-	-	6 386 822,00					-
	1,7	Металлоконструкции (КМ-2,1-2,2)	74 142 863,00			74 142 863,00	100%	74 142 863,00	-	-	74 142 863,00					-
	1,8	Кровля	41 243 536,00			41 243 536,00	98%	40 291 231,00	-	-	40 291 231,00					-
	1,9	Вентканалобразная плита	321 650,00			321 650,00	100%	321 650,00	-	-	321 650,00					-
	1,10	Вентшахты	1 433 849,00			1 433 849,00	100%	1 433 849,00	-	-	1 433 849,00					-
	1,11	Полы	29 281 998,00			29 281 998,00	13%	3 706 885,00	-	-	3 706 885,00					-
	1,12	Проемы (АС-14)	15 618 594,00			15 618 594,00	61%	9 538 643,00	-	-	9 538 643,00	61%	9 538 643,00			9 538 643,00
	1,13	Решетки Р-1	38 042,00			38 042,00		-	-	-	-					-
	1,14	Внутренняя отделка (АС16)	10 760 380,00			10 760 380,00		-	-	-	-					-
	1,15	Лестница монолитная (КЖ-11)	2 199 809,00			2 199 809,00		-	-	-	-					-
	1,16	Технопольс (КЖ-11)	2 506 529,00			2 506 529,00	100%	2 506 529,00	-	-	2 506 529,00					-
	1,17	Лестница Л-1	1 415 459,00			1 415 459,00		-	-	-	-					-
	1,18	Разные работы	8 032 244,00			8 032 244,00		-	-	-	-					-
	2	РАЗДЕЛ-3. Водопровод и канализация	6 462 086,00	3 772 055,00	-	10 234 141,00	45%	4 349 320,00	305 741,00		4 655 061,00			4 349 320,00	305 741,00	- 4 655 061,00
	2,1	Водопровод холодной воды	3 641 566,00	2 638 061,00		6 280 527,00	45%	2 551 190,00	305 741,00		2 856 931,00	45%	2 551 190,00	305 741,00		2 856 931,00
	2,2	Водопровод горячей воды	1 251 212,00	939 258,00		2 170 470,00	50%	1 084 513,00			1 084 513,00	50%	1 084 513,00			1 084 513,00
	2,3	Канализация К1	1 589 308,00	193 836,00		1 783 144,00	40%	713 617,60			713 617,00	40%	713 617,00			713 617,00
	3	РАЗДЕЛ-2. Отопление и вентиляция	15 317 788,00	3 231 356,00	-	18 549 143,00	11%	2 079 872,00	-	-	2 079 872,00	11%	2 079 872,00	-	-	2 079 872,00
	3,1	Отопление	6 423 036,00			6 423 036,00	32%	2 079 872,00			2 079 872,00	32%	2 079 872,00			2 079 872,00
	3,2	Вентиляция	5 228 901,00	2 885 670,00		8 114 571,00		-			-					-
	3,3	Тепловой узел	3 665 851,00	345 686,00		4 011 537,00		-			-					-
	4	РАЗДЕЛ-4. Электрооборудование и электроосвещение	5 754 174,00	230 437,00	-	5 984 611,00	6%	377 102,00	-	-	377 102,00	6%	377 102,00	-	-	377 102,00
	4,1	Электрооборудование	2 169 971,00	230 437,00		2 400 408,00	16%	377 102,00			377 102,00	16%	377 102,00			377 102,00
	4,2	Электроосвещение	3 584 203,00			3 584 203,00		-			-					-
	5	РАЗДЕЛ-5. Радиофикация, звукоусиление, электрочасофикация	461 660,00	121 358,00	-	583 018,00		-	-	-	-		-	-	-	-
	5,1	Радиофикация, звукоусиление	163 449,00	121 358,00		284 807,00		-			-					-
	5,2	Электрочасофикация	255 653,00			255 653,00		-			-					-
	5,3	Телефонизация	42 558,00			42 558,00		-			-					-
	6	РАЗДЕЛ-6. Пожарная сигнализация	1 269 193,00			1 269 193,00		-			-		-			-
	6,1	Пожарная сигнализация	1 269 193,00			1 269 193,00		-			-					-
	7	РАЗДЕЛ-7. Технологическое оборудование		28 000 102,00		28 000 102,00			-		-			-		-
	7,1	Технологическое оборудование	-	28 000 102,00		28 000 102,00		-			-					-
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ	294 160 519,00	35 355 308,00		329 515 827,00	66%	216 447 088,90	305 741,00		216 752 829,90	7%	23 996 623,00	305 741,00		24 302 364,00
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
2	4-1	Наружные сети электроснабжение	7 483 107,00	5 886 725,00		13 369 832,00	30%	3 962 776,00	-		3 962 776,00		-	-		-
		Сети 0,4кВ	4 432 542,00	5 558 641,00		9 991 183,00	40%	3 962 776,00			3 962 776,00					-
		Опоры осветительной наружного освещение	3 050 565,00	328 084,00		3 378 649,00					-					-
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ	7 483 107,00	5 886 725,00		13 369 832,00		3 962 776,00	-		3 962 776,00		-	-		-
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
3	6-1	Наружные сети водопровода и канализации	13 448 802,00			13 448 802,00	72%	9 713 567,00			9 713 567,00		-			-
		Водопровод	11 385 633,00			11 385 633,00	79%	8 994 265,00			8 994 265,00					-
		Канализация К1	2 063 169,00			2 063 169,00	35%	719 302,00			719 302,00					-
5	6-2	Выгреб на 10м3	5 108 163,00			5 108 163,00	100%	5 108 163,00			5 108 163,00	100%	5 108 163,00			5 108 163,00
		Выгреб 10м3	5 108 163,00			5 108 163,00	100%	5 108 163,00			5 108 163,00	100%	5 108 163,00			5 108 163,00
7	6-3	Наружные сети газоснабжения	7 792 443,00	1 553 781,00		9 346 224,00		-	-		-		-	-		-
		Сети газопровода	7 792 443,00	1 553 781,00		9 346 224,00		-			-					-
4	6-4	Тепловые сети	6 228 959,00	465 755,00		6 694 714,00	92%	6 174 321,00	-		6 174 321,00		-	-		-
		Тепловые сети	6 228 959,00	465 755,00		6 694 714,00	92%	6 174 321,00			6 174 321,00					-
6	6-5	Модульная котельная	1 514 244,00	15 551 518,00		17 065 762,00		-	-		-		-	-		-
		Модульная котельная	1 514 244,00	15 551 518,00		17 065 762,00					-					-
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	34 092 611,00	17 571 054,00		51 663 665,00	41%	20 996 051,00	-		20 996 051,00	10%	5 108 163,00	-		5 108 163,00
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
8	7-1	Благоустройство и озеленение	27 112 391,00	28 824,00		27 141 215,00	39%	10 715 267,00	-		10 715 267,00		10 715 267,00	-		10 715 267,00

		Вертикальная планировка	818 750,00			818 750,00					-					-
		Покрытие	10 658 247,00			10 658 247,00					-					-
		Освещение	4 268 070,00			4 268 070,00					-					-
		МАФ	11 367 324,00	28 824,00		11 396 148,00	94%	10 715 267,00			10 715 267,00		10 715 267,00			10 715 267,00
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ	**27 112 391,00**	**28 824,00**		**27 141 215,00**		**10 715 267,00**	-		**10 715 267,00**		**10 715 267,00**	-		**10 715 267,00**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**362 848 628,00**	**58 841 911,00**		**421 690 539,00**	**60%**	**252 121 182,90**	**305 741,00**		**252 426 923,90**		**39 820 053,00**	**305 741,00**		**40 125 794,00**
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
11	НДЗ РК 8.04-05	**Временные здания и сооружения 1,5%**	5 442 729,42			5 442 729,42		3 781 817,74			3 781 817,74		597 300,80			597 300,80
		Всего по главе	5 442 729,42			5 442 729,42		3 781 817,74			3 781 817,74		597 300,80			597 300,80
		Итого по главам 1-8	368 291 357,42	58 841 911,00		427 133 268,42		255 903 000,64	305 741,00		256 208 741,64		40 417 353,80	305 741,00		40 723 094,80
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														
13	НДЗ РК 8.04-06-2015	**Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%**	3 314 622,22			3 314 622,22		2 303 127,01			2 303 127,01		363 756,18			363 756,18
		Всего по главе	3 314 622,22			3 314 622,22		2 303 127,01			2 303 127,01		363 756,18			363 756,18
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	371 605 979,64	58 841 911,00		430 447 890,64		258 206 127,65	305 741,00		258 511 868,65		40 781 109,98	305 741,00		41 086 850,98
14	ГН ОССС	**Непредвиденные работы и затраты -2%**	7 432 119,59			7 432 119,59		5 164 122,55			5 164 122,55		815 622,20			815 622,20
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	379 038 099,23	58 841 911,00		437 880 010,23		263 370 250,20	305 741,00		263 675 991,20		41 596 732,18	305 741,00		41 902 473,18
16		**Итого с понижающим коэффициентом**			0,83	364 201 613,36				0,83	219 309 442,15				0,83	34 851 898,55
17	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость - 12 %**			43 704 193,60	43 704 193,60				26 317 133,06	26 317 133,06				4 182 227,83	4 182 227,83
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	315 260 540,34	48 941 076,62	43 704 193,60	407 905 810,57		219 055 149,23	254 296,53	26 317 133,06	245 626 581,81			254 296,53	4 182 227,83	39 034 126,38
		Понижающий коэффициент				0,83					0,83					0,83
		Цена по договору с понижающим коэффициентом				407 905 811					245 626 581,81					39 034 126,38
		Всего с скидкой				407 905 811					245 626 581,81					39 034 126,38

Принял (Генподрядчик)
ТОО "НурТурсын"
Директор Турсынмуратов Т.А.

Сдал (субподрядчик)
ТОО "Синдикат Групп"
Директор Дауренбаев Д.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для детско-юношеской спортивной школы №7 в массиве "Кумшагал" г. Тараз Жамбылской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Спортивный зал**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№01/2023 от 23.01.2023 г. Доп соглашение №01/2023-1 от 17.05.2023 г.**

Акт выполненных работ

за **АВГУСТ 2023** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2-1-1 Общестроительные работы работы									
			Раздел 3: Стены /АС-22/									
1	67	Е11-090402-0106 1109-0402-0106 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,04	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями	м2	1089,506	3761,45 488,9	1402,47 318,72	4098122 532659	1527999 347247	2037464	607138 376424	4227810
2	67	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	33,6	11794,09 5710,35	3543,2 791,19	396281 191868	119052 26584	85362	203160 47955	647396
3	69	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	(четом проемов)	250,8	5705,86 2697,02	380,58 86,85	1431030 676413	95449 21782	659168	649321 166428	2246779
4	72	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	ьных элементов	0,08819	1132726,26 82732,1	9373,88 1852,1	99895 7296	826 163	91772	8802 8696	117393
5	73	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,38376	40382,53 13393,38	6296,19 1306,72	15497 5140	2416 501	7941	5134 1650	22281
6	76	1108-0201-0702 РСНБ РК 2022	Своды. Крепление стальными затяжками	ических изделий	0,32666	1046931,56 61078,37	5800,19 1942,01	341991 19952	1894 634	320144	19145 28891	390027
			Итого по разделу 3: Стены /АС-22/					**2284694** 900669	**219637** 49664	**1164387** 0	**885562** 253620	**7651686**
			ИТОГО по акту					**2284694** 900669	**219637** 49664	**1164387** 0	**885562** 253620	**7651686**
			Раздел 12: ПРОЕМЫ /АС-14/									
6	185	223-102-0105 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные	м2	39,66	40016		1587035		1587035	126963	1713998
7	197	223-102-0306 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	213,4	26924		5745582		5745582	459647	6205229
8	198	223-102-0104 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	58,8	25501		1499459		1499459	119957	1619416
			Итого по разделу 12: ПРОЕМЫ /АС-14/					**8832076**	**0**	**8832076**	**0**	**9538643**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тен.		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0	0	0	706567	
			2-1-2 Водопровод и канализация работы									
			Раздел 1: Водопровод холодной воды									
1	1	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	23	4531,51 1178,99	74.09 22.47	104225 27117	1704 517	75404	27081 10505	141811
2	2	1116-0301-0207 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	10	5694,8 915,95	67.89 25.8	56948 9160	679 258	47110	9229 5294	71471
3	3	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	123	4210,09 763,63	50.81 19.58	517841 93926	6249 2408	417665	94409 48980	661230
4	4	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	5	3062,95 594,32	28.9 10.93	15315 2972	145 55	12199	2966 1462	19743
5	5	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2718,38 594,32	28.9 10.93	27184 5943	289 109	20952	5931 2649	35764
6	6	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	25	2343,06 594,32	28.9 10.93	58577 14858	722 273	42996	14829 5873	79279
7	7	1116-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	34	2245,82 594,32	28.9 10.93	76358 20207	983 372	55168	20167 7722	104247
8	8	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	5104,02 4214,03	374.04 78.1	15312 12642	1122 234	1548	12619 2234	30165
9	9	242-101-1203 РСНБ РК 2022	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	56661		56661		56661	4533	61194
10	10	242-101-1204 РСНБ РК 2022	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	66017		132034		132034	10563	142597
11	11	241-116-0208 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	2938		5876		5876	470	6346
12	12	241-116-0209 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	3344		13376		13376	1070	14446
13	13	242-303-0101 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	17	2029		34493		34493	2759	37252
14	14	242-303-0102 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	8	2722		21776		21776	1742	23518
15	15	242-303-0103 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	3810		7620		7620	610	8230
16	16	242-303-0104 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	5054		5054		5054	404	5458
17	17	242-304-0606 РСНБ РК 2022	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 50/65/ ГОСТ 33423-2015	шт.	1	6561		6561		6561	525	7086
18	18	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,02	26378,41 7373,91	1539,36 359,94	528 147	31 7	349	141 53	722
19	19	245-405-0705 РСНБ РК 2022	Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16, присоединение Rp 2 1/2, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	1	51380		51380		51380	4110	55490
20	20	245-405-0706 РСНБ РК 2022	Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16, присоединение Rp 3, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	1	77484		77484		77484	6199	83683

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тг		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	21	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	2,91	108367,82 31046,18	1511,66 665,32	315350 90344	4399 1936	220607	70133 30839	416322
22	22	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	ной поверхности	72,53	1154,45 1009,46	1,41 0,68	83732 73216	102 49	10414	58612 11387	153731
23	23	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	37,13	156,5 25,93	3,85 0,53	5811 963	143 20	4705	678 519	7688
24	24	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	37,13	109,78 59,07	2,96 0,35	4076 2193	110 13	1773	1522 448	6046
25	25	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	52,91	708		37460		37460	2997	40457
26	26	1116-0701-0102 РСНБ РК 2022	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	28113,57 529,07	0 0	28114 529	0 0	27585	518 2291	30923
27	27	1116-0401-0208 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	0,8	20020,79 2883,52	192,59 41,62	16017 2307	154 33	13556	2293 1465	19775
28	28	1116-0901-0101 РСНБ РК 2022	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	29373,76 13776,63	628,64 156,2	29374 13777	628 156	14968	13654 3442	46470
29	30	242-101-1204 РСНБ РК 2022	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 80, типа Sigmatex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	66017		132034		132034	10563	142597
30	31	241-116-0209 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	3344		13376		13376	1070	14446
31	32	245-405-0706 РСНБ РК 2022	Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16, присоединение Rp 3, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	1	77484		77484		77484	6199	83683
32	33	519-101-0102 РСНБ РК 2022	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906 бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	305741		305741		305741		305741
			Итого по разделу 1: Водопровод холодной воды					2333172	17460	1639668	334782	2856931
								370301	6440	305741	188977	
			Раздел 2: Водопровод горячей воды									
33	43	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	22	3062,95 594,32	28,9 10,93	67385 13075	635 240	53674	13049 6435	86869
34	44	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	31	2718,38 594,32	28,9 10,93	84270 18424	896 339	64950	18387 8213	110870
35	45	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	34	2343,06 594,32	28,9 10,93	79664 20207	983 372	58475	20167 7987	107818
36	46	1116-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	60	2245,82 594,32	28,9 10,93	134749 35659	1734 656	97356	35588 13627	183964
37	47	242-303-0101 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	32	2029		64928		64928	5194	70122
38	48	242-303-0102 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	3	2722		8166		8166	653	8819
39	49	242-303-0103 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	3810		3810		3810	305	4115
40	50	242-303-0104 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	5054		5054		5054	404	5458

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тг		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	52	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	3,0106	108367,82 31046,18	1511,66 665,32	326252 93468	4551 2003	228234	72558 31905	430715
42	53	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	ной поверхности	26,114	1154,45 1009,46	1,41 0,68	30147 26361	37 18	3749	21103 4100	55350
43	54	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	13,06	156,5 25,93	3,85 0,53	2044 339	50 7	1655	238 183	2465
44	55	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,06	109,78 59,07	2,96 0,35	1434 771	39 5	624	535 158	2127
45	56	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20,69	708		14649		14649	1172	15821
			Итого по разделу 2: Водопровод горячей воды					822552 208304	8925 3640	605324 0	181625 80336	1084513
			Раздел 3: Канализация К1									
46	59	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	84	1035,19 1025,88	4,42 1,39	86956 86174	372 117	411	84564 13721	185241
47	60	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	31	1073,76 1069,84	1,81 0,6	33287 33165	57 19	68	32520 5264	71071
48	61	241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	30,938	314		9715		9715	777	10492
49	62	241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	83,832	1784		149556		149556	11965	161521
50	63	241-216-0201 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	21	65		1365		1365	109	1474
51	64	241-216-0203 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	42	212		8904		8904	712	9616
52	65	241-211-3003 РСНБ РК 2022	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	15	279		4185		4185	335	4520
53	66	241-211-3001 РСНБ РК 2022	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50	шт.	15	85		1275		1275	102	1377
54	67	241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	8	319		2552		2552	204	2756
55	68	241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	8	94		752		752	60	812
56	69	241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100	шт.	20	488		9760		9760	781	10541
57	70	241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50	шт.	15	147		2205		2205	176	2381
58	71	241-220-0201 РСНБ РК 2022	Ревизия/ПРОЧИСТКА канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	7	236		1652		1652	132	1784
59	72	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия/ПРОЧИСТКА канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	8	846		6768		6768	541	7309
60	73	241-208-3601 РСНБ РК 2022	КОЛЕНО, DN 50	шт.	14	94		1316		1316	105	1421

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тг.		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	74	241-208-3603 РСНБ РК 2022	КОЛЕНО, DN 100	шт.	9	319		2871		2871	230	3101
62	75	242-101-1202 РСНБ РК 2022	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmatex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	46063		46063		46063	3685	49748
63	76	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2226		4452		4452	356	4808
64	77	242-304-0606 РСНБ РК 2022	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч1Пр для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 33423-2015	шт.	1	6561		6561		6561	525	7086
65	78	245-405-0704 РСНБ РК 2022	Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16, присоединение Rp 2, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	1	28055		28055		28055	2244	30299
66	79	241-210-1102 РСНБ РК 2022	Переход канализационный НВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	10	176		1760		1760	141	1901
67	80	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	4	26378,41 7373,91	1539,36 359,94	105514 29496	6158 1440	69861	28151 10693	144358
			Итого по разделу 3: Канализация К1					515524 148835	6587 1576	360104 0	145235 52858	713617
			ИТОГО по акту					3671248 727440	32972 11656	2605096 305741	661642 322171	4655061
			В том числе: Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							305741		
			2-1-3 Отопление и вентиляция работы									
1	9	1116-0301-0101 РСНБ РК 2022	Раздел 1: Отопление Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	201	1964,64 523,78	25,23 9,35	394893 105280	5071 1879	284542	105016 39993	539902
2	10	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	115	2127,89 523,78	25,23 9,35	244707 60235	2901 1075	181571	60084 24383	329174
3	11	1116-0301-0103 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	120,5	1731,21 523,78	25,23 9,35	208611 63115	3041 1127	142455	62958 21725	293294
4	12	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	136	2511,77 523,78	25,23 9,35	341601 71234	3432 1272	266935	71056 33013	445670
5	13	1116-0301-0105 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	68	2686,58 523,78	25,23 9,35	182687 35617	1716 636	145355	38528 17457	235672
6	14	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4	3791,93 993,88	60,99 19,22	15168 3976	244 77	10948	3971 1531	20670
7	15	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	10	4531,51 1178,99	74,09 22,47	45315 11790	741 225	32784	11774 4567	61656
8	16	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	301,4	156,5 25,93	3,85 0,53	47169 7815	1161 160	38193	5504 4214	56887
9	17	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	301,4	109,78 59,07	2,96 0,35	33088 17804	892 105	14392	12357 3635	49080
10	18	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	62,6	708		44321		44321	3546	47867

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, т		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу 1: Отопление					1557560	19199	1161496	368248	2079872
								376866	6556	0	154064	
			ИТОГО по акту					1557560	19199	1161496	368248	2079872
								376866	6556	0	154064	
			2-1-4 Электрооборудование и электроосвещение работы									
			Раздел 1: Электрооборудование									
1	44	243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,115	556800		64032		64032	5123	69155
2	45	243-107-0903 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,08	617027		49362		49362	3949	53311
3	46	243-107-0905 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,115	2050206		235774		235774	18862	254636
			Итого по разделу 1: Электрооборудование					349168	0	349168	0	377102
								0	0	0	27934	
			ИТОГО по акту					349168	0	349168	0	377102
								0	0	0	27934	
			6-2 Выгреб на 10м3 работы									
1	1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	878,82	150		142,23	131823	124995	26083	170535
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях.	м3 грунта	27,18	7,77		33,45	6828	29397	12629	135657
3	3	1101-0101-0408 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет ВЪЕЗД-ЗАЕЗДА	м3 грунта	777	2686,84		0	73028	0	52580	
4	4	1101-0201-1001 РСНБ РК 2022	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунта	110	186,17		178,71	144654	138858	34196	193155
5	5	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	110	1728		190080		190080	15206	205286
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	110	221,23		107,45	24335	11820	12750	40052
7	7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	741,6	51,28		51,28	38029	38029	7735	49428
8	8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками			0		14,49	0	10746	3664	
9	9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, приямки котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2			221,23		107,45	164064	79685	85959	270024
10	10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой			113,78		47,2	84379	35004	20001	
11	11	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя /гидроизол на мастике МБК-Г-65/			1167,57		0	96208	0	69270	178716
12	12	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом /на р-ре М100 стены и днища внутри/			1167,57		0	96208	0	13238	
					741,6	105,48		89,53	78224	66396	18577	104543
						12,85		21,94	9530	16271	7742	
					21,16	4509,48		9,58	95421	202	5823	109344
						293,5		2,43	6210	51	8100	
					12,96	1525,67		15,89	19773	206	7015	28931
						574,86		7,19	7450	93	2143	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тг		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	1106-1401-0104 РСНБ РК 2022	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	59,12	546,29 519,67	1,19 0,54	32297 30723	70 32	1503	27987 4822	65106
14	14	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 3 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	46,16	1157,06 375,48	26,16 3,6	53410 17332	1207 166	34870	16273 5575	75258
15	15	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	66	4406,91 611,25	10,07 2,43	290856 40343	664 160	249849	37668 26282	354806
16	16	1108-0101-0401 РСНБ РК 2022	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	слирующего слоя	20,2	11092,63 8727,92	2358,51 1042,93	224071 176304	47642 21067	125	183555 32610	440236
17	17	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	15,81	33243,18 8502,31	2898,98 647,34	525575 134422	45832 10234	345320	134530 52808	712913
18	18	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	лой поверхности	46,16	1517,21 1077,55	41,31 35,42	70034 49740	1907 1635	18388	41100 8891	120025
19	19	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,16	17981,2 1700,24	1465,14 326,01	20858 1972	1699 378	17186	2139 1840	24837
20	20	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	18,59	37751,87 11333,65	4006,17 1489,85	701807 210693	74474 27696	416640	216934 73499	992240
21	21	1107-0112-0201 РСНБ РК 2022	Ригели. Замоноличивание /на р-ре М100/	м3 бетона в деле	0,12	19770,79 2228,43	1026,77 392,23	2372 267	123 47	1982	371 219	2962
22	22	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,47324	567060		268355		268355	21468	289823
23	23	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06262	431408		27015		27015	2161	29176
24	24	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07728	434300		33563		33563	2685	36248
25	25	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	лой поверхности	19,36	529,45 108,56	16,69 4,16	10250 2102	324 81	7825	2008 981	13239
26	26	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,85	66731,4 23946,62	2442,12 567,73	123453 44301	4518 1050	74634	41270 13178	177901
27	27	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18534	431408		79957		79957	6397	86354
28	28	1123-0201-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	см трубопровода	0,002	786488,81 596574,16	4871,25 2062,75	1573 1193	10 4	370	1185 221	2979
29	29	241-701-0202 РСНБ РК 2022	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 150 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	2	2187		4374		4374	350	4724
30	30	1106-0701-0202 РСНБ РК 2022	Пояса без опалубки. Устройство /из бетона кл.В7,5,сульфатостойкой/	м3	0,2	28558,28 6737,28	5421,45 1111,42	5712 1347	1084 222	140	1428 571	7711
31	31	1120-0701-0301 РСНБ РК 2022	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка надпахтами	зонт	1	4282,98 594,13	57,58 17,64	4283 594	58 18	3631	600 391	5274
32	32	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,00218	708		2		2		2
33	33	222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,00353	959622		3387		3387	271	3658

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тг.		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	34	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000264	813201		215		215	17	232
35	35	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	ых конструкций	0,32	18099,31 8008,43	9501,69 3567,21	5792 2563	3041 1142	189	4371 813	10976
36	36	225-101-0103 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	8982		17964		17964	1437	19401
37	37	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	2900		2900		2900	232	3132
38	38	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022	Люки. Установка	шт.	1	2461,75 2010,9	278,1 125,87	2462 2011	278 126	173	2115 366	4943
39	39	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	25559		25559		25559	2045	27604
40	40	1106-1401-0501 РСНБ РК 2022	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	10	229,56 106,72	3,58 1,62	2296 1067	36 16	1193	986 263	3545
41	41	1110-0201-0101 РСНБ РК 2022	Щиты. Укладка над подпольными каналами	м2	0,732	4861,54 279,88	171,66 72,67	3559 205	125 53	3228	232 303	4094
42	42	218-101-0101 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,732	3285		2405		2405	192	2597
43	43	1110-0107-0612 РСНБ РК 2022	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м2	0,8	5564,75 1010,98	8,91 3,78	4452 809	7 3	3636	731 415	5598
			ИТОГО по акту					3678697 1020158	715302 224054	1940094 9	1051090 378376	5108163
			Ограждение Раздел 4: Малые архитектурные формы, ограждения и переносные изделия#									
1	51	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные под столбы. Устройство	м3	0,192	26980,92 6636,52	2317,83 525,22	5180 1274	445 101	3461	1251 515	6946
2	52	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,005024	1143503,2 327206,88	1806,32 762,93	5745 1644	9 4	4092	1499 580	7824
3	53	1106-0301-0402 РСНБ РК 2022	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,00178	641440,44 329808,96	2801,48 1184,22	1142 587	5 2	550	536 134	1812
4	54	1109-0701-0119 РСНБ РК 2022	Конструкции решетчатые (ворота). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	0,148775	232839,92 208586,56	17175,45 3693,93	34641 31032	2556 550	1053	21792 4515	60948
5	55	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Монтаж ворот	т конструкций	0,091295	100010,12 50313,74	33873,53 11316,34	9130 4593	3092 1033	1445	3882 1041	14053
6	56	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,091295	488405		44589		44589	3567	48156
7	57	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05748	535338		30771		30771	2462	33233
8	58	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	527		2108		2108	169	2277
9	59	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,863293	109,78 59,07	2,96 0,35	424 228	11 1	184	158 47	629
10	60	1212-0103-0202 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические площадью более 5 м2. Окраска		3,863293	447,5	0,39	1729	2	638	785	2715

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			маслянными составами за два раза	м2		281,94	0,18	1089	1		201	
11	61	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные под столбы. Устройство		0,192	26980,92	2317,83	5180	445	3461	1251	6946
				м3		6636,52	525,22	1274	101		515	
12	62	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,005024	1143503,2	1806,32	5745	9	4092	1499	7824
				т		327206,88	762,93	1644	4		580	
13	63	1106-0301-0402 РСНБ РК 2022	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м		0,00178	641440,44	2801,48	1142	5	550	536	1812
				т		329808,96	1184,22	587	2		134	
14	64	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Монтаж клитки		0,078472	100010,12	33873,53	7848	2658	1242	3337	12080
				т конструкций		50313,74	11316,34	3948	888		895	
15	65	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86		0,061228	488405		29904		29904		32296
				т							2392	
16	66	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005		0,017244	535338		9231		9231		9970
				т							739	
17	67	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005		2	527		1054		1054		1138
				шт.							84	
18	68	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,933546	109,78	2,96	212	6	92	79	314
				м2		59,07	0,35	114	1		23	
19	69	1212-0103-0202 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические площадью более 5 м2. Окраска масляными составами за два раза		1,933546	447,5	0,39	865	0	319	393	1359
				м2		281,94	0,18	545	0		101	
20	70	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные под столбы. Устройство		11,328	26980,92	2317,83	305640	26257	204205	73827	409824
				м3		6636,52	525,22	75178	5950		30357	
21	71	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,105256	463547,92	3090	48791	326		44229	100462
				т		460457,92	1307,52	48466	138		7442	
22	72	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,105256	409726		43126		43126		46576
				т							3450	
23	73	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,296416	1143503,2	1806,32	338953	535	241428	88466	461613
				т		327206,88	762,93	96989	226		34194	
24	74	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство		23,6	22231,13	1790,3	524655	42251	380244	101762	676530
				м3		4328,81	409,57	102160	9666		50113	
25	75	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Монтаж ограждении		12,026796	100010,12	33873,53	1202801	407390	190298	511437	1851377
				т конструкций		50313,74	11316,34	605113	136099		137139	
26	76	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86		5,88584	488405		2874674		2874674		3104648
				т							229974	
27	77	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005		6,140956	535338		3287487		3287487		3550486
				т							262999	
28	78	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		302,035986	109,78	2,96	33158	894	14422	12383	49184
				м2		59,07	0,35	17841	106		3643	
29	79	1212-0103-0202 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические площадью более 5 м2. Окраска масляными составами за два раза		302,035986	447,5	0,39	135161	117	49887	61353	212235
				м2		281,94	0,18	85156	54		15721	
			Итого по разделу 4: Малые архитектурные формы, ограждения и переносные изделия#					8991086	487013	7424607	930455	10715267
								1079462	154927	0	793726	
			ИТОГО по акту					8991086	487013	7424607	930455	10715267
								1079462	154927	0	793726	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО по акту									**40 125 794,00**
										305741,00		
10	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,5%								**597 300,80**		**40 417 353,80**
11	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%								**363 756,18**		**40 781 109,98**
12	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%								**815 622,20**		**41 596 732,18**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ								**253 788,35**		**41 596 732,18**
13		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 90 %, K=1,0								**41 902 473,18**		**41 902 473,18**
		Понижающий коэффициент 0,8317383951									**7 050 577,39**	**34 851 898,55**
14	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									**4 182 227,83**	**39 034 126,38**
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ										**39 034 126,38**

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "НурТурсын"

(наименование организации, бизнес и идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Турсынмуратов Т.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"

(наименование организации, бизнес и идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Дауренбаев Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА № 6

О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2023 года

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"**

Договор: **№01/2023 от 23.01.2023 г. Доп соглашение №01/2023-1 от 17.05.2023 г,**

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для детско-юнешеской спортивной школы №7 в массиве "Кумшагал" г. Тараз Жамбылской области»**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для детско-юнешеской спортивной школы №7 в массиве "Кумшагал" г. Тараз Жамбылской области»	347 920 580,26	347 870 580,26	347 870 580,26			101 775 101,37	101 775 101,37		
2	В том числе НДС	37 277 205,03	37 271 847,89				10 904 475,15			
3	Удержание 5% гарантии качества	17 393 529,01	17 393 529,01				5 088 755,07			
4	Погашение аванса	104 361 174,08	104 361 174,08				30 532 530,41			
5	**Всего к оплате**	**243 559 406**	**243 509 406**				**66 153 815,89**			
6	В том числе НДС	26 095 650,66	26 090 293,52				7 087 908,85			

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"

Руководитель _____ Турсынмуратов Т.А.

СУБПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"

Директор _____ Дауренбаев Д.К.

Форма 2-Б

Генподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "НурТурсын"
Субподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"
Договор №01/2023 от 23.01.2023 г. Доп соглашение №01/2023-1 от 17.05.2023 г.

АКТ №6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2023 года

по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для детско-юношеской спортивной школы №7 в массиве "Кумшагал" г. Тараз Жамбылской области»

№ п/п	№ сметы расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге	Стоимость выполненных работ, тенге									
							С начала строительства по отчетный месяц всего					За отчетный месяц всего				
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат		Объем, %	строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, тенге	Объем, %	строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 2. Основные объекты строительства														
1	2-1	Спортивный зал	294 160 519,00	35 355 308,00		329 515 827,00	86%	283 841 660,90	536 178,00		284 377 838,90	21%	67 394 572,00	230 437,00		67 625 009,00
	1	РАЗДЕЛ-1. Общестроительные работы	264 895 618,00	-	-	264 895 618,00	99%	261 903 630,90	-	-	261 903 630,90	20%	52 262 836,00	-	-	52 262 836,00
	1.1	Земляные работы	10 654 128,00			10 654 128,00	100%	10 654 128,00			10 654 128,00					-
	1.2	Фундаменты	12 060 182,00			12 060 182,00	99%	11 931 781,14	-	-	11 931 781,14					-
	1.3	Стены (АС-22)	32 335 141,00			32 335 141,00	100%	32 335 141,00	-	-	32 335 141,00					-
	1.4	Рама монолитные (АС-11)	6 706 548,00			6 706 548,00	100%	6 706 547,76	-	-	6 706 547,76					-
	1.5	Столбы Ст-1,2,3,4,5 и перемычки Мпр-1,2,3,4	748 839,00			748 839,00	100%	748 810,00	-	-	748 810,00	9%	64 085,00			64 085,00
	1.6	Перекрытие	6 386 822,00			6 386 822,00	100%	6 386 822,00	-	-	6 386 822,00					-
	1.7	Металлоконструкция (КМ-2,1-2,2)	74 142 863,00			74 142 863,00	100%	74 142 863,00	-	-	74 142 863,00					-
	1.8	Кровля	41 243 536,00			41 243 536,00	100%	41 243 565,00	-	-	41 243 565,00	2%	952 334,00			952 334,00
	1.9	Водоизоляция цоколя	321 650,00			321 650,00	100%	321 650,00	-	-	321 650,00					-
	1.10	Вентшахты	1 433 849,00			1 433 849,00	100%	1 433 849,00	-	-	1 433 849,00					-
	1.11	Полы	29 281 998,00			29 281 998,00	90%	26 418 417,00	-	-	26 418 417,00	78%	22 711 552,00			22 711 552,00
	1.12	Проемы (АС-14)	15 618 594,00			15 618 594,00	100%	15 618 594,00	-	-	15 618 594,00	39%	6 079 951,00			6 079 951,00
	1.13	Решетка Р-1	38 042,00			38 042,00	100%	38 042,00	-	-	38 042,00	100%	38 042,00			38 042,00
	1.14	Внутренняя отделка (АС16)	10 769 380,00			10 769 380,00	100%	10 769 380,00	-	-	10 769 380,00	100%	10 769 380,00			10 769 380,00
	1.15	Лестница монолитная (КЖ-11)	2 199 809,00			2 199 809,00	100%	2 199 809,00	-	-	2 199 809,00	100%	2 199 809,00			2 199 809,00
	1.16	Технические (КЖ-11)	2 506 529,00			2 506 529,00	100%	2 506 529,00	-	-	2 506 529,00					-
	1.17	Лестницы Л-1	1 415 459,00			1 415 459,00	100%	1 415 459,00	-	-	1 415 459,00	100%	1 415 459,00			1 415 459,00
	1.18	Разные работы	8 032 244,00			8 032 244,00	100%	8 032 244,00	-	-	8 032 244,00		8 032 244,00			8 032 244,00
	2	РАЗДЕЛ-3. Водопровод и канализация	6 462 086,00	3 772 055,00	-	10 234 141,00	45%	4 349 320,00	305 741,00	-	4 655 061,00					-
	2.1	Водопровод холодной воды	3 641 566,00	2 638 961,00		6 280 527,00	43%	2 551 190,00	305 741,00		2 856 931,00					-
	2.2	Водопровод горячей воды	1 231 212,00	939 258,00		2 170 470,00	50%	1 084 513,00			1 084 513,00					-
	2.3	Канализация К1	1 589 308,00	193 836,00		1 783 144,00	40%	713 617,00			713 617,00					-
	3	РАЗДЕЛ-2. Отопление и вентиляция	15 317 788,00	3 231 356,00	-	18 549 144,00	82%	15 263 314,00	-	-	15 263 314,00	71%	13 183 442,00	-	-	13 183 442,00
	3.1	Отопление	6 423 036,00			6 423 036,00	100%	6 423 036,00			6 423 036,00	68%	4 343 164,00			4 343 164,00
	3.2	Вентиляция	5 228 901,00	2 885 670,00		8 114 571,00	64%	5 228 901,00			5 228 901,00	63%	5 228 901,00			5 228 901,00
	3.3	Тепловой узел	3 665 851,00	345 686,00		4 011 537,00	90%	3 611 377,00			3 611 377,00	90%	3 611 377,00			3 611 377,00
	4	РАЗДЕЛ-4. Электрооборудование и электроосвещение	5 754 174,00	230 437,00	-	5 984 611,00	43%	2 325 396,00	230 437,00	-	2 555 833,00	36%	1 948 294,00	230 437,00	-	2 178 731,00
	4.1	Электрооборудование	2 169 071,00	230 437,00		2 400 408,00	100%	2 169 971,00	230 437,00		2 400 408,00	82%	1 792 869,00	230 437,00		2 023 306,00
	4.2	Электроосвещение	3 584 203,00			3 584 203,00	4%	155 425,00			155 425,00	2%	155 425,00			155 425,00
	5	РАЗДЕЛ-5. Радиофикация, звукоусиление, электрофикация	461 660,00	121 358,00	-	583 018,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.1	Радиофикация, звукоусиление	163 449,00	121 358,00		284 807,00		-			-					-
	5.2	Электрофикация	255 653,00			255 653,00		-			-					-
	5.3	Телефонизация	42 558,00			42 558,00		-			-					-
	6	РАЗДЕЛ-6. Пожарная сигнализация	1 269 193,00			1 269 193,00		-			-		-			-
	6.1	Пожарная сигнализация	1 269 193,00			1 269 193,00		-			-					-
	7	РАЗДЕЛ-7. Технологическое оборудование		28 000 102,00		28 000 102,00			-		-				-	-
	7.1	Технологическое оборудование	-	28 000 102,00		28 000 102,00		-			-					-
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ	294 160 519,00	35 355 308,00		329 515 827,00	86%	283 841 660,90	536 178,00		284 377 838,90	20%	67 394 572,00	230 437,00		67 625 009,00
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
2	4-1	Наружные сети электроснабжение	7 483 107,00	5 886 725,00		13 369 832,00	88%	5 890 135,00	5 886 725,00		11 776 860,00	58%	1 927 359,00	5 886 725,00		7 814 084,00
		Сети 0,4кВ	4 432 542,00	5 558 641,00		9 991 183,00	95%	3 962 776,00	5 558 641,00		9 521 417,00	56%		5 558 641,00		5 558 641,00
		Опоры со специальным наружного освещения	3 050 565,00	328 084,00		3 378 649,00	67%	1 927 359,00	328 084,00		2 255 443,00	71%	1 927 359,00	328 084,00		2 255 443,00
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ	7 483 107,00	5 886 725,00		13 369 832,00		5 890 135,00	5 886 725,00		11 776 860,00		1 927 359,00	5 886 725,00		7 814 084,00
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения.														
3	6-1	Наружные сети водопровода и канализации	13 448 802,00			13 448 802,00	100%	13 448 801,00			13 448 801,00	28%	3 735 234,00			3 735 234,00
		Водопровод	11 385 633,00			11 385 633,00	100%	11 385 634,00			11 385 634,00	21%	2 391 869,00			2 391 869,00
		Канализация К1	2 063 169,00			2 063 169,00	100%	2 063 167,00			2 063 167,00	65%	1 343 865,00			1 343 865,00
5	6-2	Выгреб на 10м3	5 108 163,00			5 108 163,00	100%	5 108 163,00			5 108 163,00		-			-
		Выгреб 10м3	5 108 163,00			5 108 163,00	100%	5 108 163,00			5 108 163,00					-
7	6-3	Наружные сети газоснабжения	7 792 443,00	1 553 781,00		9 346 224,00	82%	7 694 951,00	-		7 694 951,00	82%	7 694 951,00	-		7 694 951,00
		Сети газопровода	7 792 443,00	1 553 781,00		9 346 224,00	82%	7 694 951,00			7 694 951,00	99%	7 694 951,00			7 694 951,00
4	6-4	Тепловые сети	6 228 959,00	465 755,00		6 694 714,00	92%	6 174 321,00	-		6 174 321,00		-	-		-
		Тепловые сети	6 228 959,00	465 755,00		6 694 714,00	92%	6 174 321,00			6 174 321,00					-
6	6-5	Модульная котельная	1 514 244,00	15 551 518,00		17 065 762,00	91%	-	15 551 518,00		15 551 518,00	91%	-	15 551 518,00		15 551 518,00
		Модульная котельная	1 514 244,00	15 551 518,00		17 065 762,00	91%		15 551 518,00		15 551 518,00	91%		15 551 518,00		15 551 518,00
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	34 092 611,00	17 571 054,00		51 663 665,00	93%	32 426 236,00	15 551 518,00		47 977 754,00	52%	11 430 185,00	15 551 518,00		26 981 703,00
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
8	7-1	Благоустройство и озеленение	27 112 391,00	28 824,00		27 141 215,00	51%	13 807 386,00	-		13 807 386,00		3 092 119,00	-		3 092 119,00

		Вертикальная планировка	818 750,00			818 750,00	100%	818 750,00			818 750,00	100%	818 750,00			818 750,00
		Покрытие	10 658 247,00			10 658 247,00	21%	2 273 369,00			2 273 369,00	21%	2 273 369,00			2 273 369,00
		Озеленение	4 268 970,00			4 268 970,00					-					-
		МАФ	11 367 324,00	28 824,00		11 396 148,00	94%	10 715 267,00			10 715 267,00					-
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ	27 112 391,00	28 824,00		27 141 215,00		13 807 386,00	-		13 807 386,00		3 092 119,00	-		3 092 119,00
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ1-7	362 848 628,00	58 841 911,00		421 690 539,00	80%	335 965 417,90	21 974 421,00		357 939 838,90		83 844 235,00	21 668 680,00		105 512 915,00
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
11	НДЗ РК 8.04-05	Временные здания и сооружения 1,5%	5 442 729,42			5 442 729,42		5 039 481,27			5 039 481,27		1 257 663,53			1 257 663,53
		Всего по главе	5 442 729,42			5 442 729,42		5 039 481,27			5 039 481,27		1 257 663,53			1 257 663,53
		Итого по главам 1-8	368 291 357,42	58 841 911,00		427 133 268,42		341 004 899,17	21 974 421,00		362 979 320,17		85 101 898,53	21 668 680,00		106 770 578,53
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														
13	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%	3 314 622,22			3 314 622,22		3 069 044,09			3 069 044,09		765 917,09			765 917,09
		Всего по главе	3 314 622,22			3 314 622,22		3 069 044,09			3 069 044,09		765 917,09			765 917,09
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	371 605 979,64	58 841 911,00		430 447 890,64		344 073 943,26	21 974 421,00		366 048 364,26		85 867 815,61	21 668 680,00		107 536 495,61
14	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	7 432 119,59			7 432 119,59		6 881 478,87			6 881 478,87		1 717 356,31			1 717 356,31
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	379 038 099,23	58 841 911,00		437 880 010,23		350 955 422,13	21 974 421,00		372 929 843,13		87 585 171,92	21 668 680,00		109 253 851,92
16		Итого с понижающим коэффициентом			0,83	364 201 613,36				0,83	310 180 065,61				0,83	90 870 626,22
17	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			43 704 193,60	43 704 193,60				37 221 607,87	37 221 607,87				10 904 475,15	10 904 475,15
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	315 260 540,34	48 941 076,62	43 704 193,60	407 905 810,57		291 903 099,56	18 276 969,66	37 221 607,87	347 401 680,09			18 022 673,13	10 904 475,15	101 775 101,37
		Понижающий коэффициент				0,83					0,83					0,83
		Цена по договору с понижающим коэффициентом				407 905 810,57					347 401 680,09					101 775 101,37
		Всего к оплате				407 905 810,57					347 401 680,09					101 775 101,37

Принял (Генподрядчик)

ТОО "НурТурсын"

Директор ТОО Турсынмуратов Т.А.

Сдал (субподрядчик)

ТОО "Синдикат Групп"

Директор Дауренбаев Д.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для детско-юношеской спортивной школы №7 в массиве "Кумшагал" г. Тараз Жамбылской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Спортивный зал**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№01/2023 от 23.01.2023 г. Доп соглашение №01/2023-1 от 17.05.2023 г.**

Акт выполненных работ

за **СЕНТЯБРЬ 2023** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 5: Стойки Ст-1,2,3,4,5 и Перемычки Мир-1,2,3,4									
8	93	1109-0102-0104 РСНБ РК 2022	Колонны со связями. Монтаж		0,60444	56589,40	13850,70	34205,00	8372,00	5750,00	15635,00	53827,00
				т конструкций		33225,50	4262,39	20083,00	2576,00		3987,00	
9	94	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,04681	103096,26	9373,88	4826,00	439,00	514,00	4672,00	10258,00
				т стальных элементов		82732,10	1852,10	3873,00	87,00		760,00	
			Итого по разделу 5: Стойки Ст-1,2,3,4,5 и Перемычки Мир-1,2,3,4					39031,00	8811,00	6264,00	20307,00	64085,00
								23956,00	2663,00	0,00	4747,00	
			Раздел 8: КРОВЛЯ									
10	125	1112-0101-0902 РСНБ РК 2022	Желоба подвесные. Устройство		103	3226,05	15,67	332283,00	1614,00	287578,00	40106,00	402180,00
				м желобов		418,36	4,88	43091,00	503,00		29791,00	
11	126	1208-0101-1902 РСНБ РК 2022	Трубы водосточные. Навеска с монтажных навесных полок		38	3247,43	582,46	123402,00	22134,00	71195,00	28864,00	164447,00
				м труб		791,42	263,57	30074,00	10016,00		12181,00	
12	127	224-106-0107 РСНБ РК 2022	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм		208	1717,00		357136,00		357136,00		385707,00
				шт.							28571,00	
			Итого по разделу 8: КРОВЛЯ					812821,00	23748,00	715909,00	68970,00	952334,00
								73165,00	10519,00	0,00	70543,00	
			Раздел 11: Полы по серии 2.244-1 в.6 /АС-15/									
13	148	1111-0101-3902 РСНБ РК 2022	Плинтуса цементные. Устройство		75,5685	229,19	1,56	17320,00	118,00	3341,00	13079,00	32831,00
				м плинтусов		183,42	0,71	13861,00	54,00		2432,00	
14	149	1111-0101-0101 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение трамбером		886,1	214,01	40,75	189634,00	36108,00	67485,00	93803,00	306112,00
				м2 площади уплотнения		97,10	15,52	86040,00	13752,00		22675,00	
15	150	1111-0101-1201 РСНБ РК 2022	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам		886,1	2010,09	26,53	1781141,00	23508,00	1173028,00	558633,00	2526954,00
				м2 пола		659,75	10,93	584604,00	9685,00		187180,00	
16	151	1111-0101-0902 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство		886,1	489,75	33,52	433967,00	29702,00	324029,00	88548,00	564312,00
				м2 шлифуемой поверхности		90,55	15,76	80236,00	13965,00		41797,00	
17	152	1111-0101-3502 РСНБ РК 2022	Покрытия из щитов деревянных реечных. Устройство		886,1	12832,05	30,80	11370480,00	27292,00	10473667,00	830098,00	13176626,00
				м2 покрытия		981,29	15,31	869521,00	13566,00		976048,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	153	1111-0101-3901 РСНБ РК 2022	Плинтуса деревянные. Устройство		948,127	409,90	3,12	388637,00	2958,00	278626,00	101886,00	529766,00
				м плинтусов		112,91	1,41	107053,00	1337,00		39243,00	
19	171	1111-0101-3902 РСНБ РК 2022	Плинтуса цементные. Устройство		3,255	229,19	1,56	746,00	5,00	144,00	563,00	1414,00
				м плинтусов		183,42	0,71	597,00	2,00		105,00	
20	172	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		76,35	968,75	32,98	73964,00	2518,00	36569,00	34130,00	116741,00
				м2 стяжки		456,81	18,74	34877,00	1431,00		8647,00	
21	174	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3		81,6945	370,50	1,17	30268,00	95,00	16973,00	12448,00	46133,00
				м плинтусов		161,57	0,53	13199,00	43,00		3417,00	
22	175	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		28,35	968,75	32,98	27464,00	935,00	13579,00	12673,00	43348,00
				м2 стяжки		456,81	18,74	12951,00	531,00		3211,00	
23	176	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой		28,35	1009,22	54,57	28611,00	1547,00	12800,00	13597,00	45585,00
				м2 изолируемой поверхности		503,16	7,07	14265,00	200,00		3377,00	
24	177	1111-0101-0406 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405		28,35	3052,26	226,00	86532,00	6407,00	41616,00	37039,00	133457,00
				м2 изолируемой поверхности		1358,31	31,56	38508,00	895,00		9886,00	
25	178	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		28,35	968,75	32,98	27464,00	935,00	13579,00	12673,00	43348,00
				м2 стяжки		456,81	18,74	12951,00	531,00		3211,00	
26	181	1111-0101-1203 РСНБ РК 2022	Лаги. Укладка по плитам перекрытий		301,6	1019,13	14,58	307378,00	4398,00	159637,00	136788,00	479689,00
				м2 пола		475,25	7,24	143335,00	2184,00		35531,00	
27	182	1111-0101-3502 РСНБ РК 2022	Покрытия из щитов деревянных реечных. Устройство		301,6	12832,05	30,80	3870146,00	9289,00	3564900,00	282539,00	4484900,00
				м2 покрытия		981,29	15,31	295957,00	4617,00		33221,5,00	
28	183	1111-0101-3901 РСНБ РК 2022	Плинтуса деревянные. Устройство		322,712	409,90	3,12	132280,00	1007,00	94835,00	34679,00	180316,00
				м плинтусов		112,91	1,41	36437,00	455,00		13357,00	
			Итого по разделу 11: Полы по серии 2.244-1 в.6 /АС-15/					18766024,00	146822,00	16274808,00	2263176,00	22711532,00
								2344392,00	63248,00	0,00	1682332,00	
			Раздел 12: ПРОЕМЫ /АС-14/									
29	184	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых		39,66	4891,86	226,52	194011,00	8983,00	104196,00	76662,00	292327,00
				м2		2038,10	109,64	80831,00	4348,00		21654,00	
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2): Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	53,65998							
30	186	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах		9,75	3521,08	66,15	34331,00	645,00	5143,00	19888,00	58856,00
				м2		2927,49	28,80	28543,00	281,00		4337,00	
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2): Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	18,9308							
31	187	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003		9,75	72945,00		711214,00		711214,00		768111,00
				м2							56897,00	
32	188	1110-0501-0201 РСНБ РК 2022	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей		43,68	2463,77	230,44	107617,00	10066,00	39496,00	56673,00	177433,00
				м2		1329,11	112,50	58056,00	4914,00		13143,00	
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3): Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	37,748256							
33	189	1110-0501-0202 РСНБ РК 2022	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей		18,9	2033,50	232,66	38433,00	4397,00	12056,00	21764,00	65013,00
				м2		1162,95	116,56	21980,00	2203,00		4816,00	
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2): Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	14,61915							
34	190	223-203-0203 РСНБ РК 2022	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, одинарные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014		18,9	40202,00		759818,00		759818,00		820603,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2							60785,00	
35	191	223-203-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный		22,26	47110,00		1048669,00		1048669,00		1132562,00
				м2							83893,00	
36	192	223-203-0208 РСНБ РК 2022	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-15, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014		18,9	41639,00		786977,00		786977,00		849935,00
				м2							62958,00	
37	193	223-203-0205 РСНБ РК 2022	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-12, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014		2,52	34850,00		87822,00		87822,00		94848,00
				м2							7026,00	
38	194	1110-0501-0202 РСНБ РК 2022	ОГРАЖДЕНИЕ. Установка блоков из ПВХ профилей		13,44	2033,50	232,66	27330,00	3127,00	8573,00	15477,00	46232,00
				м2		1162,95	116,56	15630,00	1567,00		3425,00	
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	10,39584							
39	195	223-203-0201 РСНБ РК 2022	ОГРАЖДЕНИЕ из ПВХ профилей глухие		13,44	47110,00		633158,00		633158,00		683811,00
				м2							50653,00	
40	196	1110-0501-0501 РСНБ РК 2022	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ		272,2	2316,43	3,55	630532,00	966,00	208222,00	379210,00	1090520,00
				м2		1547,92	0,00	421344,00	0,00		80778,00	
		002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	290,87292							
			Итого по разделу 12: ПРОЕМЫ /АС-14/					5059912,00	28184,00	4405344,00	569674,00	6079951,00
								626384,00	13313,00	0,00	450365,00	
			Раздел 13: Решетка Р-1									
31	199	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, датворы из полосовой и толстолистовой стали. Монтаж		0,05406	79294,53	3354,72	4287,00	181,00	314,00	2640,00	7481,00
				т конструкций		70127,41	649,91	3791,00	35,00		554,00	
32	200	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02292	521841,00		11961,00		11961,00	957,00	12918,00
33	201	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03114	425786,00		13259,00		13259,00	1061,00	14320,00
34	202	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		1,56774	1154,45	1,41	1810,00	2,00	225,00	1267,00	3323,00
				м2 окрашиваемой поверхности		1009,46	0,68	1583,00	1,00		246,00	
			Итого по разделу 13: Решетка Р-1					31317,00	183,00	25759,00	3907,00	38042,00
								5374,00	36,00	0,00	2818,00	
			Раздел 14: Внутренняя отделка /АС-16/									
35	203	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями из гипсовой основы		410,15	1010,26	5,74	414358,00	2355,00	124936,00	230316,00	696246,00
				м2 отделываемой поверхности		699,91	2,02	287068,00	829,00		51572,00	
36	204	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		338,18	1069,61	6,72	361721,00	2272,00	95603,00	211920,00	619532,00
				м2 окрашиваемой поверхности		780,19	3,12	263845,00	1055,00		45891,00	
37	205	1115-0401-0202 РСНБ РК 2022	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону		71,97	66,67	1,02	4798,00	73,00	435,00	3460,00	8919,00
				м2 окрашиваемой поверхности		59,60	0,50	4289,00	36,00		661,00	
38	206	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		125,1	1502,40	95,84	187950,00	11990,00	44167,00	113293,00	325342,00
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1053,51	78,52	131794,00	9823,00		24099,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	207	1115-0401-0202 РСНБ РК 2022	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	125,1	66,67 59,60	1,02 0,50	8340,00 7456,00	128,00 63,00	757,00	6015,00 1148,00	15503,00
40	208	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1286,98	1827,56 1263,54	101,21 81,77	2352033,00 1626151,00	130255,00 105236,00	595627,00	1385112,00 298965,00	4036110,00
41	209	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1286,98	755,91 445,56	5,74 2,02	972841,00 573427,00	7388,00 2600,00	392027,00	460816,00 114696,00	1548353,00
42	210	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1061,64	827,36 620,97	6,33 2,94	878358,00 659247,00	6720,00 3121,00	212392,00	529896,00 112661,00	1520915,00
43	211	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхностиблицовки	225,4	5558,67 3300,72	22,57 12,84	1252924,00 743982,00	5087,00 2894,00	503855,00	597502,00 148034,00	1998460,00
			Итого по разделу 14: Внутренняя отделка /АС-16/					**6433323,00** **4297259,00**	**166268,00** **125657,00**	**1969799,00** **0,00**	**3538330,00** **797727,00**	**10769380,00**
			Раздел 15: Лестница монолитная (КЖ - 11)									
44	212	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,5	18921,64 1700,24	1465,14 326,01	28382,00 2550,00	2198,00 489,00	23634,00	2766,00 2492,00	33640,00
45	213	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	21	71513,86 23946,62	2442,12 567,73	1501774,00 502879,00	51284,00 11922,00	947611,00	468469,00 157619,00	2127862,00
46	214	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0014	434300,00		608,00		608,00	49,00	657,00
47	215	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0256	431408,00		11044,00		11044,00	884,00	11928,00
48	216	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,042	567060,00		23817,00		23817,00	1905,00	25722,00
			Итого по разделу 15: Лестница монолитная (КЖ - 11)					**1565625,00** **505429,00**	**53482,00** **12411,00**	**1006714,00** **0,00**	**471235,00** **162949,00**	**2199809,00**
			Раздел 17: Лестница Л-1 /АС-35/									
49	221	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные огражденияМонтаж	т конструкций	0,73845	100010,12 50313,74	33873,53 11316,34	73852,00 37154,00	25014,00 8357,00	11684,00	31402,00 8420,00	113674,00
50	222	222-503-0101 РСНБ РК 2022	Косоуры	т	0,5704	981243,00		559701,00		559701,00	44776,00	604477,00
51	223	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,06005	973588,00		58464,00		58464,00	4677,00	63141,00
52	224	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,108	1004968,00		108537,00		108537,00	8683,00	117220,00
53	225	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,5	65608,81 23946,62	2442,12 567,73	98413,00 35920,00	3664,00 852,00	58830,00	33462,00 10550,00	142425,00
54	226	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,03017	567060,00		17108,00		17108,00		18477,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							1369,00	
55	227	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,07404	431408,00		31941,00		31941,00		34496,00
				т							2855,00	
56	228	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,03996	434300,00		17355,00		17355,00		18743,00
				т							1388,00	
57	229	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,1161	1143503,20	1806,32	132761,00	210,00	94562,00	34650,00	180804,00
				т		327206,88	762,93	37989,00	89,00		13393,00	
58	230	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		20	1827,56	101,21	36551,00	2024,00	9256,00	21525,00	62722,00
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1263,54	81,77	25271,00	1635,00		4646,00	
59	231	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство		0,12	18921,64	1465,14	2271,00	176,00	1891,00	221,00	2691,00
				м3		1700,24	326,01	204,00	39,00		199,00	
60	232	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство		0,8	26383,26	816,51	21107,00	653,00	15665,00	4584,00	27746,00
				м3		5985,25	311,11	4788,00	249,00		2055,00	
61	233	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,0096	331233,00		3180,00		3180,00		3434,00
				т							254,00	
62	234	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,0184	409726,00		7539,00		7539,00		8142,00
				т							603,00	
63	235	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0066	434300,00		2866,00		2866,00		3095,00
				т							229,00	
64	236	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0091	1143503,20	1806,32	10406,00	16,00	7412,00	2716,00	14172,00
				т		327206,88	762,93	2978,00	7,00		1050,00	
			Итого по разделу 17: Лестница Л-1 /АС-35/					1182052,00	31757,00	1005991,00	128560,00	1415459,00
								144304,00	11228,00	0,00	104847,00	
			Раздел 18: Разные работы									
65	237	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство		5,2	24170,85	1279,24	125688,00	6652,00	88758,00	29867,00	167999,00
				м3		5822,69	489,07	30278,00	2543,00		12444,00	
66	238	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж		0,88128	32758,77	13936,19	28870,00	12281,00	2722,00	12205,00	44361,00
				т конструкций		15733,43	4337,12	13866,00	3822,00		3286,00	
67	239	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,8624	1018274,00		878159,00		878159,00		948412,00
				т							70253,00	
68	240	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т		0,01888	973520,00		18380,00		18380,00		19850,00
				т							1470,00	
69	241	1109-0501-0202 РСНБ РК 2022	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже		0,88128	4122,54	639,27	3633,00	564,00	332,00	1890,00	5965,00
				т		3106,33	1,80	2738,00	2,00		442,00	
70	242	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,0728	912144,80	1806,32	66404,00	132,00	59295,00	6400,00	78628,00
				т		95848,48	762,93	6978,00	56,00		5824,00	
71	243	1109-0302-0501 РСНБ РК 2022	Прогоны из легких металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж при высоте здания до 12 м		0,40878	46840,99	29690,96	19148,00	12137,00	31,00	8683,00	30057,00
				т конструкций		17074,99	13709,46	6980,00	5604,00		2226,00	
72	244	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,31672	117567,90	25802,55	37236,00	8172,00	1074,00	21022,00	62919,00
				т конструкций		88375,04	7817,12	27990,00	2476,00		4661,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. кол.ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	245	222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,41614	968090,00		402861,00		402861,00	32229,00	435090,00
74	246	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2576	521841,00		134426,00		134426,00	10754,00	145180,00
75	247	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,05176	973520,00		50389,00		50389,00	4031,00	54420,00
76	248	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	АЛЮКОБОНД. Устройство	м2 покрытия	26	5109,99 1462,74	18,89 4,86	132860,00 38031,00	491,00 126,00	94337,00	35105,00 13437,00	181402,00
77	249	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	8	24170,85 5822,69	1279,24 489,07	193367,00 46582,00	10234,00 3913,00	136551,00	45950,00 19145,00	258462,00
78	250	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	6,75	17940,90 1459,73	1582,49 366,11	121101,00 9853,00	10682,00 2471,00	100566,00	11215,00 10585,00	142901,00
79	251	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02482	1143503,20 327206,88	1806,32 762,93	28382,00 8121,00	45,00 19,00	20216,00	7408,00 2863,00	38653,00
80	252	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	30,6	21934,41 722,50	111,68 45,46	671193,00 22109,00	3417,00 1391,00	645667,00	27729,00 55914,00	754836,00
81	253	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	18,48	4267,06 919,35	27,88 10,71	78855,00 16990,00	515,00 198,00	61350,00	15813,00 7573,00	102241,00
82	254	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,59088	32758,77 15733,43	13936,19 4337,12	19357,00 9297,00	8235,00 2563,00	1825,00	8183,00 2203,00	29743,00
83	255	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,572	1018274,00		582453,00		582453,00	46596,00	629049,00
84	256	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,01888	973520,00		18380,00		18380,00	1470,00	19850,00
85	257	1109-0501-0202 РСНБ РК 2022	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,59088	4122,54 3106,33	639,27 1,80	2436,00 1835,00	378,00 1,00	223,00	1267,00 296,00	3999,00
86	258	1109-0302-0101 РСНБ РК 2022	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	0,11404	74249,47 37339,12	30200,54 9685,03	8467,00 4258,00	3444,00 1104,00	765,00	3700,00 973,00	13140,00
87	259	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,11404	521841,00		59511,00		59511,00	4761,00	64272,00
88	260	1109-0302-0501 РСНБ РК 2022	Прогоны из легких металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж при высоте здания до 12 м	т конструкций	0,66872	46840,99 17074,99	29690,96 13709,46	31324,00 11418,00	19855,00 9168,00	50,00	14204,00 3642,00	49170,00
89	261	222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,66872	968090,00		647381,00		647381,00	51790,00	699171,00
90	262	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,66	24170,85 5822,69	1279,24 489,07	40124,00 9666,00	2124,00 812,00	28334,00	9535,00 3973,00	53632,00
91	263	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,07271	912144,80 95848,48	1806,32 762,93	66322,00 6969,00	131,00 55,00	59222,00	6392,00 5817,00	78531,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
92	264	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022	Ограждения металлические без поручня. Установка		10,9	21934,41	111,68	239085,00	1218,00	229993,00	9877,00	268879,00
				м ограждения		722,50	45,46	7875,00	496,00		19917,00	
93	265	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022	Элементы каркаса из брусьев. Установка		2,63155	192086,20	1490,32	505484,00	3922,00	415476,00	79011,00	631255,00
				м3 древесины в конструкции		32713,20	647,34	86086,00	1704,00		46760,00	
94	266	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита		2,63155	9822,19	57,70	25848,00	152,00	17957,00	7023,00	35501,00
				м3 древесины в конструкции		2940,62	24,66	7738,00	65,00		2630,00	
95	267	1110-0102-0601 РСНБ РК 2022	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки		287,572	3239,75	22,30	931661,00	6413,00	765008,00	146823,00	1164761,00
				м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		557,22	10,07	160241,00	2896,00		86277,00	
96	268	1115-0403-0301 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву		287,572	1043,00	3,36	299938,00	967,00	51010,00	198730,00	538560,00
				м2 окрашиваемой поверхности		862,26	1,56	247962,00	449,00		39892,00	
97	269	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство		2	17981,20	1465,14	35962,00	2930,00	29632,00	3688,00	42822,00
				м3		1700,24	326,01	3400,00	652,00		3172,00	
98	270	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство		3,146	15846,03	3526,67	49852,00	11095,00	21128,00	25168,00	81022,00
				м3 сборных конструкций		5603,46	1176,27	17628,00	3701,00		6802,00	
99	271	225-203-0103 РСНБ РК 2022	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92		1,886	31064,00		58587,00		58587,00		63274,00
				м3							4687,00	
100	272	225-202-1102 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2,объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92		1,26	62120,00		78271,00		78271,00		84533,00
				м3							6262,00	
101	273	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия бетонные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м		0,084	65608,81	2442,12	5511,00	205,00	3294,00	1874,00	7976,00
				м3		23946,62	567,73	2012,00	48,00		591,00	
102	274	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные изарматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,00483	331233,00		1600,00		1600,00		1728,00
				т							128,00	
			Итого по разделу 18: Разные работы					6698506,00	126391,00	5765214,00	738762,00	8032244,00
								806901,00	46335,00	0,00	594976,00	
			ИТОГО по акту					36905897,00	609746,00	27471746,00	7808577,00	52262836,00
								8824405,00	285760,00	0,00	3577139,00	
			6-5 Блочно модульная котельная работы									
1	37	ТПрайс лист	Блочно модульная котельная теплопроизводительностью 0,348 МВт.		1	15551517,86		15551518,00				15551518,00
				компл.						15551518,00		
			ИТОГО по акту					15551518,00	0,00	0,00	0,00	15551518,00
								0,00	0,00	15551518,00	0,00	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							15551518,00		
			Раздел 1: Газопровод высокого давления									
			Раздел 1: Газопровод высокого давления									
1	1	1101-0101-0411 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3		405,6	236,18	224,90	95795,00	91219,00		28092,00	133800,00
				м3 грунта		11,28	84,91	4575,00	34439,00		9913,00	
2	2	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		135,2	9273,43	197,69	1253768,00	26727,00	1036578,00	196981,00	1566809,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1101-0104-0402 РСНБ	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 основания		1408,74	62,94	190462,00	8509,00		116060,00	
3	3	РК 2022		м3 грунта	216,32	51,28	51,28	11093,00	11092,00		2256,00	14418,00
		1101-0201-0501 РСНБ				0,00	14,49	0,00	3134,00		1069,00	
4	4	РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	216,32	221,23	107,45	47856,00	23243,00		25074,00	78764,00
						113,78	47,20	24613,00	10210,00		5834,00	
		1101-0205-0501 РСНБ	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа									
5	5	РК 2022	грунтов 1	м3 грунта	54,08	1063,06	0,00	57490,00	0,00		41393,00	106794,00
		1122-0501-0401 РСНБ	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.			1063,06	0,00	57490,00	0,00		7911,00	
6	6	РК 2022	Укладка в траншею	км трубопровода	0,52	523501,31	242379,52	272221,00	126038,00		182917,00	491549,00
		241-202-0212 РСНБ	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ			281121,79	74195,62	146183,00	38582,00		36411,00	
7	7	РК 2022	SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	525,2	2619,00		1375499,00		1375499,00		1485539,00
		1122-0501-0102 РСНБ									110040,00	
8	8	РК 2022	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	414370,16	107887,22	829,00	216,00		670,00	1619,00
		241-202-0210 РСНБ	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ			306419,36	32096,90	613,00	64,00		120,00	
9	9	РК 2022	SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	2,02	1297,00		2620,00		2620,00		2830,00
		1122-0301-0101 РСНБ	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с								210,00	
10	10	РК 2022	гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,006	618555,57	91587,85	3711,00	549,00	169,00	3164,00	7425,00
		241-102-0137 РСНБ	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до			498875,52	33852,30	2993,00	203,00		550,00	
11	11	РК 2022	114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	6,024	1801,00		10849,00		10849,00		11717,00
		1119-1101-0101 РСНБ									868,00	
12	12	РК 2022	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	6	733,29	0,00	4400,00	0,00	106,00	4208,00	9297,00
						715,66	0,00	4294,00	0,00		689,00	
		1113-0301-0406 РСНБ	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один									
13	13	РК 2022	раз	м2	1,1	109,78	2,96	121,00	3,00	53,00	45,00	179,00
		1113-0301-1406 РСНБ	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-			59,07	0,35	65,00	0,00		13,00	
14	14	РК 2022	115	м2	2,2	92,57	2,11	204,00	5,00	123,00	53,00	278,00
		1122-0501-0402 РСНБ	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм.			34,53	0,35	76,00	1,00		21,00	
15	15	РК 2022	Укладка в траншею	км трубопровода	0,0275	565330,61	271260,09	15547,00	7459,00		10183,00	27788,00
		241-201-0614 РСНБ	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ			294070,52	79944,16	8087,00	2198,00		2058,00	
16	16	РК 2022	18599-2001 размерами 125х7,4 мм	м	27,775	3235,00		89852,00		89852,00		97040,00
		1122-1401-0301 РСНБ									7188,00	
17	17	РК 2022	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	27,5	1741,76	10,55	47898,00	290,00	5873,00	41401,00	96443,00
						1517,65	3,06	41735,00	84,00		7144,00	
		1122-0801-0105 РСНБ	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.									
18	18	РК 2022	Установка	т фасонных частей	0,043506	1795782,03	649469,17	78127,00	28256,00	20641,00	37632,00	125020,00
						671879,73	201849,20	29231,00	8782,00		9261,00	
		217-101-0107 РСНБ										
19	19	РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,002296	813201,00		1867,00		1867,00		2016,00
		1122-0801-0206 РСНБ	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на								149,00	
20	20	РК 2022	сварном соединении	шт.	4	1618,18	250,20	6473,00	1001,00		5422,00	12847,00
		241-202-0213 РСНБ	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ			1367,98	1,26	5472,00	5,00		952,00	
21	21	РК 2022	SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	0,25	3894,00		974,00		974,00		1052,00
		241-202-0210 РСНБ	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ								78,00	
22	22	РК 2022	SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1,32	1297,00		1712,00		1712,00		1849,00
											137,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	23	241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1887,00		1887,00		1887,00	151,00	2038,00
24	24	241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	4337,00		4337,00		4337,00	347,00	4684,00
25	25	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,1	9273,43 1408,74	197,69 62,94	927,00 141,00	19,00 6,00	767,00	146,00 86,00	1159,00
26	26	1122-0601-0803 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,001	800224,72 165953,94	282,41 89,91	800,00 166,00	0,00 0,00	634,00	164,00 77,00	1041,00
27	27	1122-0601-0802 РСНБ РК 2022	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,00014	166426,79 155150,11	225,93 71,93	23,00 22,00	0,00 0,00	2,00	22,00 4,00	49,00
28	28	261-107-0495 РСНБ РК 2022	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	0,04	1019,00		41,00		41,00	3,00	44,00
29	29	1107-0516-0108 РСНБ РК 2022	Герметизация пеной	м	0,5	821,37 252,84	171,89 75,88	411,00 126,00	86,00 38,00	198,00	194,00 48,00	653,00
30	30	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1957,00		1957,00		1957,00	157,00	2114,00
31	31	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	4	10132,85 1077,27	1383,93 549,50	40531,00 4309,00	5536,00 2198,00	30687,00	6052,00 3727,00	50310,00
32	32	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,125	19563,22 1700,24	1465,14 326,01	2445,00 213,00	183,00 41,00	2050,00	230,00 214,00	2889,00
33	33	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	10381,39 4770,23	2997,36 1055,78	10381,00 4770,00	2998,00 1056,00	2614,00	5768,00 1292,00	17441,00
34	34	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подэтажники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,08	69088,00		5527,00		5527,00	442,00	5969,00
35	35	217-206-0207 РСНБ РК 2022	Фторопласт толщиной 10 мм	м2	0,06	34758,00		2085,00		2085,00	167,00	2252,00
36	36	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,76383	1157,06 375,48	26,16 3,60	884,00 287,00	20,00 3,00	577,00	269,00 92,00	1245,00
37	37	1122-0901-0202 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3661,68 3415,92	198,64 89,91	3662,00 3416,00	199,00 90,00	47,00	3471,00 571,00	7704,00
38	38	242-208-0106 РСНБ РК 2022	Кран газовый п/э диам.90мм.	шт.	1	122565,00		122565,00		122565,00	9805,00	132370,00
39	39	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,96	3526,43 3526,43	0,00 0,00	6912,00 6912,00	0,00 0,00		4976,00 951,00	12839,00
40	40	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,104	1063,06 1063,06	0,00 0,00	2237,00 2237,00	0,00 0,00		1610,00 308,00	4155,00
41	41	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,08	17981,20 1700,24	1465,14 326,01	1438,00 136,00	117,00 26,00	1185,00	148,00 127,00	1713,00
42	42	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-стойбы бетонные. Устройство	м3	1,182	29609,77 7373,91	1539,36 359,94	34999,00 8716,00	1819,00 425,00	24463,00	8319,00 3465,00	46783,00
43	43	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные. Монтаж		0,07993	142221,52	9379,86	11368,00	750,00	896,00	6739,00	19556,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т конструкций		121628,42	570,27	9722,00	46,00		1449,00	
44	44	222-509-0701 РСНБ РК 2022	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,083127	977889,00		81289,00		81289,00	6503,00	87792,00
45	45	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	990768,87 662538,24	300138,43 126008,00	1982,00 1325,00	600,00 252,00	56,00	1561,00 283,00	3826,00
46	46	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,02	2123,00		4288,00		4288,00	343,00	4631,00
47	47	1122-0301-0202 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0012	1016676,91 664510,08	321284,65 135015,09	1220,00 797,00	386,00 162,00	37,00	950,00 174,00	2344,00
48	48	241-102-0151 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,212	2431,00		2946,00		2946,00	236,00	3182,00
49	49	1122-0301-0205 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0012	1485880,98 871553,28	528514,26 208063,84	1783,00 1046,00	635,00 250,00	103,00	1283,00 245,00	3311,00
50	50	241-102-0207 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 133 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,212	4409,00		5344,00		5344,00	427,00	5771,00
51	51	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	4,4	733,29 715,66	0,00 0,00	3226,00 3149,00	0,00 0,00	78,00	3086,00 505,00	6817,00
52	52	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00603	1795782,03 671879,73	649469,17 201849,20	10829,00 4051,00	3916,00 1217,00	2861,00	5216,00 1284,00	17329,00
53	53	241-112-0130 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	807,00		807,00		807,00	65,00	872,00
54	54	241-112-0205 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	2789,00		2789,00		2789,00	223,00	3012,00
55	55	241-114-0112 РСНБ РК 2022	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	585,00		585,00		585,00	47,00	632,00
56	56	241-114-0130 РСНБ РК 2022	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 76 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	2723,00		2723,00		2723,00	218,00	2941,00
57	57	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,03	109,78 59,07	2,96 0,35	223,00 120,00	6,00 1,00	97,00	83,00 24,00	330,00
58	58	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,03	185,14 69,05	4,23 0,71	376,00 140,00	8,00 1,00	227,00	98,00 38,00	512,00
59	65	8601-0602-0303 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип ПИМ -30.20	секция	4,5	92091,00 21259,00	7613,00 2808,00	414410,00 95666,00	34259,00 12636,00	284486,00	33153,00	447563,00
60	66	8601-0605-0402 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером просвета 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	комплект	1	128791,00 14301,00	190,00 70,00	128791,00 14301,00	190,00 70,00	114300,00	10303,00	139094,00
61	67	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		5,8	2239,04	0,00	12986,00	0,00		9350,00	24123,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единица, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		2239,04	0,00	12986,00	0,00		1787,00	
62	68				4,52	1167,57	0,00	5277,00	0,00		3800,00	9803,00
				м3 грунта		1167,57	0,00	5277,00	0,00		726,00	
		1106-0101-0105 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство									
63	69				1,28	33363,43	2562,26	42705,00	3280,00	27213,00	11796,00	58861,00
				м3		9540,94	585,87	12212,00	750,00		4360,00	
			Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону									
64	70	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022			4,8	1157,06	26,16	5554,00	125,00	3626,00	1692,00	7826,00
				м2 поверхности		375,48	3,60	1802,00	17,00		580,00	
		1106-0301-0601 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
65	71				0,02139	27047,19	1260,82	579,00	27,00	8,00	503,00	1169,00
				т		25402,37	436,70	543,00	9,00		87,00	
		214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
66	72				0,02139	431408,00		9228,00		9228,00		9966,00
				т							738,00	
		1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка									
67	73				0,0306	1143503,20	1806,32	34991,00	55,00	24923,00	9133,00	47654,00
				т		327206,88	762,93	10013,00	23,00		3530,00	
		1134-0101-0601 РСНБ РК 2022	Молниеотвод из электросварных труб. Установка									
68	74				0,0462	109677,62	64467,75	5067,00	2979,00	255,00	2305,00	7962,00
				т		39691,52	25942,31	1834,00	1199,00		590,00	
				металлоконструкций								
		241-102-0106 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80									
69	75				1	519,00		519,00		519,00		561,00
				м							42,00	
		241-102-0113 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80									
70	76				1,5	655,00		983,00		983,00		1062,00
				м							79,00	
		241-102-0139 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80									
71	77				1,5	2123,00		3185,00		3185,00		3440,00
				м							255,00	
		241-102-0162 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80									
72	78				2	3903,00		7806,00		7806,00		8430,00
				м							624,00	
		1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
73	79				1,3398	109,78	2,96	147,00	3,00	64,00	55,00	218,00
				м2		59,07	0,35	79,00	0,00		16,00	
		1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
74	80				2,6796	92,57	2,11	248,00	6,00	160,00	64,00	337,00
				м2		34,53	0,35	93,00	1,00		25,00	
		1101-0205-0303 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами									
75	81				2,94	3605,72	0,00	10601,00	0,00		7633,00	19693,00
				м3 грунта		3605,72	0,00	10601,00	0,00		1459,00	
		1101-0205-0303 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2									
76	82				2,94	1671,16	0,00	4913,00	0,00		3538,00	9127,00
				м3 грунта		1671,16	0,00	4913,00	0,00		676,00	
		1308-0208-0101 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования									
77	83				5	8127,99	244,12	40640,00	1221,00	31660,00	5882,00	50244,00
				шт.		1551,80	82,17	7759,00	411,00		3722,00	
		1308-0208-0202 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования									
78	84				11	1014,46	30,98	11159,00	341,00	8163,00	1987,00	14198,00
				м		241,39	9,51	2655,00	105,00		1052,00	
		1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Трубка контрольная. Устройство									
79	85				2	10381,39	2997,36	20763,00	5995,00	5228,00	11536,00	34883,00
				шт.		4770,23	1055,78	9540,00	2112,00		2584,00	
		261-301-1573 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 180х10,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011(дюкерный)									
80	86				0,5	5685,00		2843,00		2843,00		3070,00
				м							227,00	
		241-213-0101 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
81	87				2	381,00		762,00		762,00		823,00
				шт.							61,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	88	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)		0,08	69088,00		5527,00		5527,00		5969,00
				м3							442,00	
83	89	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		0,68766	1157,06	26,16	796,00	18,00	519,00	242,00	1121,00
				м2 поверхности		375,48	3,60	258,00	2,00		83,00	
84	90	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Трубка контрольная. Устройство		2	10381,39	2997,36	20763,00	5995,00	5228,00	11536,00	34883,00
				шт.		4770,23	1055,78	9540,00	2112,00		2584,00	
85	91	261-301-1573 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 180x10,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011(ложемент)		0,5	5685,00		2843,00		2843,00		3070,00
				м							227,00	
86	92	241-213-0101 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2	381,00		762,00		762,00		823,00
				шт.							61,00	
87	93	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)		0,08	69088,00		5527,00		5527,00		5969,00
				м3							442,00	
88	94	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		0,68766	1157,06	26,16	796,00	18,00	519,00	242,00	1121,00
				м2 поверхности		375,48	3,60	258,00	2,00		83,00	
89	95	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		520	436,77	179,97	227120,00	93584,00	31668,00	97630,00	350729,00
				м кабеля		195,90	64,86	101868,00	33727,00		25979,00	
90	96	243-105-0802 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80		0,52	664031,00		345296,00		345296,00		372920,00
				км							27624,00	
91	97	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022	Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		0,52	32015,35	20146,97	16648,00	10476,00		5616,00	24045,00
				км кабеля		11868,38	5837,18	6172,00	3035,00		1781,00	
92	98	249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м		520	17,00		8840,00		8840,00		9547,00
				м							707,00	
93	99	1125-0129-0501 РСНБ РК 2022	Установка опознавательного знака		4	3311,16	0,00	13245,00	0,00	3803,00	8592,00	23584,00
				знак		2360,47	0,00	9442,00	0,00		1747,00	
94	100	251-101-0230 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 350 мм х 700 мм		4	6384,00		25536,00		25536,00		27579,00
				шт.							2043,00	
95	101	251-102-0707 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.20		4	5332,00		21328,00		21328,00		23034,00
				шт.							1706,00	
96	102	1122-0801-0210 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 180 мм. Установка на сварном соединении		1	2902,59	394,01	2903,00	394,00		2490,00	5824,00
				шт.		2508,58	6,29	2509,00	6,00		431,00	
97	103	241-209-0335 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 180x90x180 мм		1	11682,00		11682,00		11682,00		12617,00
				шт.							935,00	
98	104	1124-0202-0103 РСНБ РК 2022	Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления		1	19663,57	3747,28	19664,00	3747,00	3685,00	12109,00	34315,00
				врезка		12230,89	0,00	12231,00	0,00		2542,00	
99	105	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,52	1219270,57	1023417,10	634021,00	532177,00	5899,00	177523,00	876467,00
				км трубопровода		184509,52	190643,91	95945,00	99135,00		64923,00	
100	106	1339-0201-0504 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитногокласса с двух сторон, прозвучивание поперечное		46	1129,91	25,96	51976,00	1194,00	3473,00	28859,00	87302,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				стык		1028.46	0.00	47309.00	0.00		6467.00	
101	107	1339-0201-0103 РСНБ РК 2022	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений		46	212.80	0.00	9789.00	0.00		5071.00	17021.00
				стык		212.80	0.00	9789.00	0.00		1261.00	
102	108	1127-0302-0104 РСНБ РК 2022	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка		1.4	3946.58	1731.69	5525.00	2424.00		4421.00	10742.00
				м3 конструкции		2214.89	709.25	3101.00	993.00		796.00	
103	109	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие выравнивающие из песка. Устройство.		2	9060.49	1200.30	18121.00	2400.00	15337.00	1085.00	20742.00
				м3 материала основания в плотном теле		191.84	310.52	384.00	621.00		1536.00	
104	110	1127-0403-0501 РСНБ РК 2022	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство		20	828.90	260.76	16578.00	5215.00	10264.00	2912.00	21049.00
				м2 основания		54.96	79.84	1099.00	1597.00		1559.00	
105	111	1127-0403-0503 РСНБ РК 2022	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство, добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502		20	574.81	145.70	11496.00	2914.00	8412.00	1245.00	13760.00
				м2 основания		8.53	49.09	171.00	982.00		1019.00	
106	112	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3. Устройство		20	1987.75	203.91	39755.00	4079.00	35071.00	1343.00	44386.00
				м2 покрытия		30.28	31.88	606.00	638.00		3288.00	
107	113	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0.5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		20	1320.52	0.12	26410.00	2.00	26089.00	345.00	28895.00
				м2 покрытия		15.97	0.00	319.00	0.00		2140.00	
108	114	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		3.92	170.00		666.00				719.00
				т							53.00	
109	115	412-102-0320 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		39.2	29.00		1137.00				1228.00
				т км							91.00	
			Итого по разделу 1: Газопровод высокого давления					6063640.00	1046494.00	3956375.00	1061311.00	7694951.00
								1058965.00	272206.00	0.00	570000.00	
			ИТОГО по акту					6063640.00	1046494.00	3956375.00	1061311.00	7694951.00
								1058965.00	272206.00	0.00	570000.00	
			2-1-3 Отопление и вентиляция работы									
			Раздел 1: Отопление									
1	1	1118-0301-0101 РСНБ РК 2022	Радиаторы чугунные. Установка		80.96	23958.16	202.13	1939653.00	16364.00	1835375.00	94130.00	2196486.00
				кВт		1085.89	109.51	87914.00	8137.00		162703.00	
2	2	245-506-0102 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 3.4 м3/ч, DN 15		2	15285.00		30570.00		30570.00		33016.00
				шт.							2446.00	
3	3	245-506-0105 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5.7 м3/ч, DN 20		30	19824.00		594720.00		594720.00		642298.00
				шт.							47578.00	
4	4	1118-1101-0101 РСНБ РК 2022	Указатели уровня кранового типа. Установка		67	1563.26	0.00	104738.00	0.00	10814.00	92045.00	212526.00
				комплект		1401.85	0.00	93924.00	0.00		15743.00	
5	5	245-510-0202 РСНБ РК 2022	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°C, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 15		67	8262.00		553554.00		553554.00		597838.00
				шт.							44284.00	
6	6	245-510-0301 РСНБ РК 2022	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15		67	2527.00		169309.00		169309.00		182854.00
				шт.							13545.00	
7	7	1118-0701-0210 РСНБ РК 2022	Воздухоотводчики. Установка		46	3122.62	399.86	143641.00	18394.00	3792.00	126863.00	292144.00
				шт.		2640.33	173.84	121455.00	7997.00		21640.00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	245-405-1502 РСНБ РК 2022	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	46	3744,00		172224,00		172224,00	13778,00	186002,00
			Итого по разделу 1: Отопление					3708409,00	34758,00	3370358,00	313038,00	4343164,00
								303293,00	16134,00	0,00	321717,00	
			Раздел 2: Вентиляция									
1	19	1120-2501-0101 РСНБ РК 2022	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	77016,03 66179,44	3993,95 1136,25	77016,00 66179,00	3994,00 1136,00	6843,00	65969,00 11439,00	154424,00
2	21	246-301-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	3	223,00		669,00		669,00	54,00	723,00
3	22	1120-0401-0115 РСНБ РК 2022	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	7354,64 6515,54	111,08 17,64	7355,00 6516,00	111,00 18,00	728,00	6403,00 1101,00	14859,00
4	23	246-306-0538 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (н/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 600 мм х 600 мм	шт.	1	48110,00		48110,00		48110,00	3849,00	51959,00
5	24	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	8	432,90 422,70	3,13 0,35	3463,00 3382,00	25,00 3,00	57,00	3317,00 542,00	7322,00
6	25	246-304-0705 РСНБ РК 2022	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 150 мм	шт.	8	7319,00		58552,00		58552,00	4684,00	63236,00
7	26	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,1	8675,35 2163,05	54,01 21,09	18218,00 4542,00	113,00 44,00	13562,00	4495,00 1817,00	24530,00
8	27	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,89	9779,54 1871,58	54,01 21,09	59557,00 11398,00	328,00 128,00	47831,00	11296,00 5668,00	76521,00
9	28	1120-0101-0311 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21,84	9295,08 1408,28	50,35 19,63	203005,00 30757,00	1100,00 429,00	171148,00	30562,00 18685,00	252252,00
10	29	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	13,5	790,00		10665,00		10665,00	853,00	11518,00
11	30	1120-2501-0101 РСНБ РК 2022	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	77016,03 66179,44	3993,95 1136,25	77016,00 66179,00	3994,00 1136,00	6843,00	65969,00 11439,00	154424,00
12	32	246-301-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	6	223,00		1338,00		1338,00	107,00	1445,00
13	33	1120-0401-0115 РСНБ РК 2022	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	7354,64 6515,54	111,08 17,64	7355,00 6516,00	111,00 18,00	728,00	6403,00 1101,00	14859,00
14	34	246-306-0531 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (н/в), размерами 500 мм х 500 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	40267,00		40267,00		40267,00	3221,00	43488,00
15	35	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	11	432,90 422,70	3,13 0,35	4762,00 4650,00	35,00 4,00	78,00	4560,00 746,00	10068,00
16	36	246-304-0503 РСНБ РК 2022	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм	шт.	2	8198,00		16396,00		16396,00	1312,00	17708,00
17	37	246-304-0603 РСНБ РК 2022	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 100 мм	шт.	3	3800,00		11400,00		11400,00	912,00	12312,00
18	38	246-304-0608 РСНБ РК 2022	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 250 мм	шт.	1	6087,00		6087,00		6087,00	487,00	6574,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплаты машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	39	246-304-0649 РСНБ РК 2022	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 100 мм	шт.	3	4478,00		13434,00		13434,00	1075,00	14509,00
20	40	246-304-0703 РСНБ РК 2022	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 100 мм	шт.	1	5416,00		5416,00		5416,00	433,00	5849,00
21	41	246-304-0705 РСНБ РК 2022	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 150 мм	шт.	1	7319,00		7319,00		7319,00	586,00	7905,00
22	42	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,68	8888,92 2362,48	68,04 26,86	32711,00 8694,00	251,00 99,00	23767,00	8617,00 3306,00	44634,00
23	43	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,42	8675,35 2163,05	54,01 21,09	99072,00 24702,00	617,00 241,00	73754,00	24444,00 9881,00	133397,00
24	44	1120-0101-0309 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,5	10108,90 2163,05	56,56 17,71	75817,00 16223,00	424,00 133,00	59170,00	16029,00 7348,00	99194,00
25	45	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	22,33	9779,54 1871,58	54,01 21,09	218377,00 41792,00	1206,00 471,00	175379,00	41418,00 20784,00	280579,00
26	46	1120-0101-0311 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,1	9295,08 1408,28	50,35 19,63	75290,00 11407,00	408,00 159,00	63475,00	11335,00 6930,00	93555,00
27	47	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	10037,04 8855,64	209,62 42,83	10037,00 8856,00	210,00 43,00	972,00	8721,00 1501,00	20259,00
28	48	246-405-0204 РСНБ РК 2022	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления теплостойкие, марки ВР-86-77 №5, Р 0,75 кВт, и 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	1	245753,00		245753,00		245753,00	19660,00	265413,00
29	49	1120-1001-0205 РСНБ РК 2022	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм. Установка	глушитель шума	1	66338,16 2844,00	110,77 35,27	66338,00 2844,00	111,00 35,00	63383,00	2822,00 5533,00	74693,00
30	50	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,2	8675,35 2163,05	54,01 21,09	19086,00 4759,00	118,00 46,00	14208,00	4709,00 1904,00	25699,00
31	51	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,54	9779,54 1871,58	54,01 21,09	93297,00 17855,00	515,00 201,00	74927,00	17695,00 8879,00	119871,00
32	52	1120-0101-0311 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	25,87	9295,08 1408,28	50,35 19,63	240464,00 36432,00	1303,00 508,00	202729,00	36201,00 22133,00	298798,00
33	53	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка=ПЕРЕХОД	м2 поверхности воздуховодов	1,6	9779,54 1871,58	54,01 21,09	15647,00 2995,00	87,00 34,00	12566,00	2968,00 1489,00	20104,00
34	54	1120-0101-0311 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,3	9295,08 1408,28	50,35 19,63	21379,00 3239,00	116,00 45,00	18024,00	3219,00 1968,00	26566,00
35	55	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	8	432,90 422,70	3,13 0,35	3463,00 3382,00	25,00 3,00	57,00	3317,00 542,00	7322,00
36	56	246-304-0707 РСНБ РК 2022	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 200 мм	шт.	8	8127,00		65016,00		65016,00	5201,00	70217,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	57	1120-0701-0405 РСНБ РК 2022	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами	зонт	1	44728.25 2703.37	147.63 35.27	44728.00 2703.00	147.00 35.00	41877.00	2684.00 3793.00	51205.00
38	58	1120-1501-0102 РСНБ РК 2022	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	9366.50 8747.36	541.73 201.55	9367.00 8747.00	542.00 202.00	77.00	8770.00 1451.00	19588.00
39	59	246-402-0406 РСНБ РК 2022	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки STYL 2650 ОБ/МИН	комплект	1	142251.00		142251.00		142251.00 11380.00		153631.00
40	60	1120-1501-0102 РСНБ РК 2022	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	9366.50 8747.36	541.73 201.55	9367.00 8747.00	542.00 202.00	77.00	8770.00 1451.00	19588.00
41	61	246-402-0406 РСНБ РК 2022	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки EURO 2650 ОБ/МИН	комплект	1	142251.00		142251.00		142251.00 11380.00		153631.00
42	62	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,24	8888.92 2362.48	68.04 26.86	73245.00 19467.00	560.00 221.00	53217.00	19294.00 7403.00	99942.00
43	63	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	2	432.90 422.70	3.13 0.35	866.00 845.00	7.00 1.00	14.00	829.00 136.00	1831.00
44	64	246-304-0503 РСНБ РК 2022	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм	шт.	1	8198.00		8198.00		8198.00 656.00		8854.00
45	65	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	5831.00		5831.00		5831.00 466.00		6297.00
46	66	1120-1501-0102 РСНБ РК 2022	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	9366.50 8747.36	541.73 201.55	9367.00 8747.00	542.00 202.00	77.00	8770.00 1451.00	19588.00
47	67	246-402-0406 РСНБ РК 2022	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки EURO 2650 ОБ/МИН	комплект	1	142251.00		142251.00		142251.00 11380.00		153631.00
48	68	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,44	8888.92 2362.48	68.04 26.86	75022.00 19939.00	575.00 227.00	54509.00	19763.00 7583.00	102368.00
49	69	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	3	432.90 422.70	3.13 0.35	1299.00 1268.00	9.00 1.00	21.00	1244.00 203.00	2746.00
50	70	246-304-0503 РСНБ РК 2022	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм	шт.	3	8198.00		24594.00		24594.00 1968.00		26562.00
51	71	1120-1501-0102 РСНБ РК 2022	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	9366.50 8747.36	541.73 201.55	9367.00 8747.00	542.00 202.00	77.00	8770.00 1451.00	19588.00
52	72	246-402-0406 РСНБ РК 2022	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки WK 2430 ОБ/МИН	комплект	1	142251.00		142251.00		142251.00 11380.00		153631.00
53	73	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,38	8888.92 2362.48	68.04 26.86	21156.00 5623.00	162.00 64.00	15371.00	5573.00 2138.00	28867.00
54	74	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,52	8675.35 2163.05	54.01 21.09	13187.00 3288.00	82.00 32.00	9817.00	3253.00 1315.00	17755.00
55	75	1120-0101-0309 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9	10108.90 2163.05	56.56 17.71	90980.00 19467.00	509.00 159.00	71004.00	19234.00 8817.00	119031.00
56	76	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	4	432.90 422.70	3.13 0.35	1732.00 1691.00	12.00 1.00	28.00	1658.00 271.00	3661.00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	77	246-304-0574 РСНБ РК 2022	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 150 мм	шт.	2	4367,00		8734,00		8734,00	699,00	9433,00
58	78	246-304-0603 РСНБ РК 2022	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 100 мм	шт.	2	3800,00		7600,00		7600,00	608,00	8208,00
59	79	1120-1501-0102 РСНБ РК 2022	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	9366,50 8747,36	541,73 201,55	9367,00 8747,00	542,00 202,00	77,00	8770,00 1451,00	19588,00
60	80	246-402-0406 РСНБ РК 2022	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки VISCONTI 2650 ОБ/МИН	комплект	1	142251,00		142251,00		142251,00	11380,00	153631,00
61	81	1120-1501-0102 РСНБ РК 2022	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	9366,50 8747,36	541,73 201,55	9367,00 8747,00	542,00 202,00	77,00	8770,00 1451,00	19588,00
62	82	246-402-0406 РСНБ РК 2022	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки STYL 2100 ОБ/МИН	комплект	1	142251,00		142251,00		142251,00	11380,00	153631,00
63	83	1120-1501-0102 РСНБ РК 2022	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	9366,50 8747,36	541,73 201,55	9367,00 8747,00	542,00 202,00	77,00	8770,00 1451,00	19588,00
64	84	246-402-0406 РСНБ РК 2022	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки WK 2400 ОБ/МИН	комплект	1	142251,00		142251,00		142251,00	11380,00	153631,00
65	85	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,8	8888,92 2362,48	68,04 26,86	87111,00 23152,00	667,00 263,00	63292,00	22947,00 8805,00	118863,00
66	86	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022	Решетки вентиляционные пластинчатые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	1	432,90 422,70	3,13 0,35	433,00 423,00	3,00 0,00	7,00	415,00 68,00	916,00
67	87	246-304-0749 РСНБ РК 2022	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 600 мм х 100 мм	шт.	1	6079,00		6079,00		6079,00	486,00	6565,00
68	88	1120-1501-0102 РСНБ РК 2022	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	9366,50 8747,36	541,73 201,55	9367,00 8747,00	542,00 202,00	77,00	8770,00 1451,00	19588,00
69	89	246-402-0406 РСНБ РК 2022	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки STYL 2650 ОБ/МИН	комплект	1	142251,00		142251,00		142251,00	11380,00	153631,00
70	90	1120-0801-0102 РСНБ РК 2022	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор	1	14768,99 4634,45	95,37 17,64	14769,00 4634,00	96,00 18,00	10039,00	4559,00 1546,00	20874,00
71	91	1120-0901-0102 РСНБ РК 2022	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка	узел	1	4466,44 4162,15	10,61 3,53	4466,00 4162,00	11,00 4,00	294,00	4082,00 684,00	9232,00
72	92	246-308-0503 РСНБ РК 2022	Узлы прохода с клапаном, с кольцом, с площадкой под электропривод, модели УП 3-13 диаметром 315 мм	шт.	1	66880,00		66880,00		66880,00	5350,00	72230,00
73	93	1116-0301-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	11	1964,64 523,78	25,23 9,35	21611,00 5762,00	278,00 103,00	15572,00	5747,00 2189,00	29547,00
74	94	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,6	1154,45 1009,46	1,41 0,68	1847,00 1615,00	2,00 1,00	230,00	1293,00 251,00	3391,00
75	95	1120-0801-0102 РСНБ РК 2022	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор	1	14768,99 4634,45	95,37 17,64	14769,00 4634,00	96,00 18,00	10039,00	4559,00 1546,00	20874,00
76	96	1120-0901-0102 РСНБ РК 2022	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка	узел	1	4466,44 4162,15	10,61 3,53	4466,00 4162,00	11,00 4,00	294,00	4082,00 684,00	9232,00
77	97	246-308-0503 РСНБ РК 2022	Узлы прохода с клапаном, с кольцом, с площадкой под электропривод, модели УП 3-13 диаметром 315 мм	шт.	1	66880,00		66880,00		66880,00	5350,00	72230,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	98	1116-0301-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка		11	1964,64	25,23	21611,00	278,00	15572,00	5747,00	29547,00
				м трубопровода		523,78	9,35	5762,00	103,00		2189,00	
79	99	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		1,6	1154,45	1,41	1847,00	2,00	230,00	1293,00	3391,00
				м2 окрашиваемой поверхности		1009,46	0,68	1615,00	1,00		251,00	
80	100	1120-0801-0102 РСНБ РК 2022	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка		1	14768,99	95,37	14769,00	96,00	10039,00	4559,00	20874,00
				дефлектор		4634,45	17,64	4634,00	18,00		1546,00	
81	101	1120-0901-0102 РСНБ РК 2022	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка		1	4466,44	10,61	4466,00	11,00	294,00	4082,00	9232,00
				узел		4162,15	3,53	4162,00	4,00		684,00	
82	102	246-308-0503 РСНБ РК 2022	Узлы прохода с клапаном, с кольцом, с площадкой под электропривод, модели УП 3-13 диаметром 315 мм		1	66880,00		66880,00		66880,00		72230,00
				шт.							5350,00	
83	103	1116-0301-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка		11	1964,64	25,23	21611,00	278,00	15572,00	5747,00	29547,00
				м трубопровода		523,78	9,35	5762,00	103,00		2189,00	
84	104	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		1,6	1154,45	1,41	1847,00	2,00	230,00	1293,00	3391,00
				м2 окрашиваемой поверхности		1009,46	0,68	1615,00	1,00		251,00	
85	105	1120-0801-0102 РСНБ РК 2022	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка		1	14768,99	95,37	14769,00	96,00	10039,00	4559,00	20874,00
				дефлектор		4634,45	17,64	4634,00	18,00		1546,00	
86	106	1120-0901-0102 РСНБ РК 2022	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка		1	4466,44	10,61	4466,00	11,00	294,00	4082,00	9232,00
				узел		4162,15	3,53	4162,00	4,00		684,00	
87	107	246-308-0503 РСНБ РК 2022	Узлы прохода с клапаном, с кольцом, с площадкой под электропривод, модели УП 3-13 диаметром 315 мм		1	66880,00		66880,00		66880,00		72230,00
				шт.							5350,00	
88	108	1116-0301-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка		11	1964,64	25,23	21611,00	278,00	15572,00	5747,00	29547,00
				м трубопровода		523,78	9,35	5762,00	103,00		2189,00	
89	109	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		1,6	1154,45	1,41	1847,00	2,00	230,00	1293,00	3391,00
				м2 окрашиваемой поверхности		1009,46	0,68	1615,00	1,00		251,00	
90	110	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка		1	432,90	3,13	433,00	3,00	7,00	415,00	916,00
				решетка		422,70	0,35	423,00	0,00		68,00	
91	111	246-304-0503 РСНБ РК 2022	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм		1	8198,00		8198,00		8198,00		8854,00
				шт.							656,00	
92	112	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		11,55	8888,92	68,04	102667,00	786,00	74595,00	27045,00	140089,00
				м2 поверхности воздуховодов		2362,48	26,86	27287,00	310,00		10377,00	
93	113	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка		3	432,90	3,13	1299,00	9,00	21,00	1244,00	2746,00
				решетка		422,70	0,35	1268,00	1,00		203,00	
94	114	246-304-0507 РСНБ РК 2022	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 200 мм		3	2950,00		8850,00		8850,00		9558,00
				шт.							708,00	
			Итого по разделу 2: Вентиляции					4202625,00	24617,00	3533199,00	638951,00	5228901,00
								644811,00	8369,00	0,00	387325,00	
			Раздел 3: Тепловой узел /ОВ-14/									
95	115	1118-0801-0101 РСНБ РК 2022	Узлы тепловые. Установка		1	89939,98	1365,40	89940,00	1366,00	71821,00	16960,00	115452,00
				узел		16754,01	551,75	16754,00	552,00		8552,00	
96	116	245-706-0208 РСНБ РК 2022	Расходомер-счетчик электромагнитный ВЭПС		1	176226,00		176226,00		176226,00		190324,00
				шт.							14098,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
97	117	245-710-0308 РСНБ РК 2022	Тепловычислители модели ВКТ-7	комплект	1	293875,00		293875,00		293875,00	23510,00	317385,00
98	118	1116-0602-0302 РСНБ РК 2022	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	1026,39	2,66	1026,00	3,00	136,00	871,00	2049,00
						887,80	0,78	888,00	1,00		152,00	
99	119	242-401-0306 РСНБ РК 2022	Регулятор давления DN 50	шт.	1	810613,00		810613,00		810613,00	64849,00	875462,00
100	120	1118-0801-0301 РСНБ РК 2022	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	1	3031,35	219,30	3031,00	219,00		2799,00	6296,00
						2812,05	44,09	2812,00	44,00		466,00	
101	121	245-302-0313 РСНБ РК 2022	Теплообменник паяный пластинчатый XB52M-1-30 Ду50	шт.	1	328463,00		328463,00		328463,00	26277,00	354740,00
102	122	1118-0701-0106 РСНБ РК 2022	Грязевики, наружный диаметр патрубков 159 мм. Установка	шт.	1	162641,56	800,17	162642,00	800,00	148998,00	12737,00	189409,00
						12843,74	153,68	12844,00	154,00		14030,00	
103	123	1118-1001-0106 РСНБ РК 2022	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	1	2893,18	524,54	2893,00	525,00	52,00	2416,00	5734,00
						2316,91	148,90	2317,00	149,00		425,00	
104	124	242-404-0308 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Tмакс 150°C, PN 16, DN 80, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	46110,00		46110,00		46110,00	3689,00	49799,00
105	125	245-506-0113 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1 1/4", Kvs 6,7 м3/ч, DN 32	шт.	1	19260,00		19260,00		19260,00	1541,00	20801,00
106	126	1116-0602-0202 РСНБ РК 2022	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	934,61	2,66	935,00	3,00	136,00	781,00	1853,00
						796,02	0,78	796,00	1,00		137,00	
107	127	245-507-0104 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 по перепаду давления, G 1 1/4", dPset от 20 кПа до 80 кПа, Kvs 8,5 м3/ч, DN 32	шт.	1	74251,00		74251,00		74251,00	5940,00	80191,00
108	128	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	18	3292,52	0,00	59265,00	0,00	52011,00	7109,00	71684,00
						403,02	0,00	7254,00	0,00		5310,00	
109	129	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	14	2999,96	0,00	41999,00	0,00	34589,00	7262,00	53202,00
						529,32	0,00	7410,00	0,00		3941,00	
110	130	241-116-0202 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 15 ГОСТ 33259-2015	шт.	12	897,00		10764,00		10764,00	861,00	11625,00
111	131	241-116-0204 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 33259-2015	шт.	12	1105,00		13260,00		13260,00	1061,00	14321,00
112	132	241-116-0205 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	1769,00		10614,00		10614,00	849,00	11463,00
113	133	241-116-0206 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	14	2650,00		37100,00		37100,00	2968,00	40068,00
114	134	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	2226,00		17808,00		17808,00	1425,00	19233,00
115	135	241-116-0208 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	2938,00		5876,00		5876,00	470,00	6346,00
116	136	241-116-0209 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	12	3344,00		40128,00		40128,00	3210,00	43338,00
117	137	241-116-0212 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	7233,00		28932,00		28932,00	2315,00	31247,00
118	138	242-103-0304 РСНБ РК 2022	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые, литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86		2	173642,00		347284,00		347284,00		375067,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							27783,00	
119	139	242-101-0302 РСНБ РК 2022	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002		4	25485,00		101940,00		101940,00		110095,00
				шт.							8155,00	
120	140	242-203-1101 РСНБ РК 2022	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005		6	7755,00		46530,00		46530,00		50252,00
				шт.							3722,00	
121	141	242-203-1103 РСНБ РК 2022	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005		6	10864,00		65184,00		65184,00		70399,00
				шт.							5215,00	
122	142	242-203-1104 РСНБ РК 2022	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005		3	11811,00		35433,00		35433,00		38268,00
				шт.							2835,00	
123	143	242-203-1105 РСНБ РК 2022	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005		7	13152,00		92064,00		92064,00		99429,00
				шт.							7365,00	
124	144	242-203-1106 РСНБ РК 2022	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005		2	14530,00		29060,00		29060,00		31385,00
				шт.							2325,00	
125	145	242-304-0701 РСНБ РК 2022	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый модели 2350, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 40 мм, типа FAF ГОСТ 33423-2015		1	11648,00		11648,00		11648,00		12580,00
				шт.							932,00	
126	146	242-304-0703 РСНБ РК 2022	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый модели 2350, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 65 мм, типа FAF ГОСТ 33423-2015		1	15638,00		15638,00		15638,00		16889,00
				шт.							1251,00	
127	147	242-309-0103 РСНБ РК 2022	Клапан предохранительный из латуни типа Herz, Т от 0°С до +110°С, PN 2.5, DN 25 ГОСТ 31294-2005		1	7869,00		7869,00		7869,00		8499,00
				шт.							630,00	
128	148	241-114-0106 РСНБ РК 2022	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		4	591,00		2364,00		2364,00		2553,00
				шт.							189,00	
129	149	241-114-0126 РСНБ РК 2022	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм -89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		2	1079,00		2158,00		2158,00		2331,00
				шт.							173,00	
130	150	241-114-0133 РСНБ РК 2022	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм -108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		2	2659,00		5318,00		5318,00		5743,00
				шт.							425,00	
131	151	1116-0401-0204 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка		3	5589,57	107,16	16769,00	322,00	12538,00	3925,00	22349,00
				м трубопровода		1303,00	31,97	3909,00	96,00		1655,00	
132	152	1116-0401-0205 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка		4	6886,64	107,16	27547,00	429,00	21906,00	5233,00	35402,00
				м трубопровода		1303,00	31,97	5212,00	128,00		2622,00	
133	153	1116-0401-0206 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка		8	8462,12	145,09	67697,00	1161,00	52084,00	14478,00	88749,00
				м трубопровода		1806,54	40,11	14452,00	321,00		6574,00	
134	154	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой		8	156,50	3,85	1252,00	31,00	1014,00	146,00	1510,00
				м2		25,93	0,53	207,00	4,00		112,00	
135	155	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		8	109,78	2,96	878,00	24,00	382,00	328,00	1302,00
				м2		59,07	0,35	473,00	3,00		96,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
136	156	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022	Трубопроводы. Изоляции цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем		0.55	108367.82	1511.66	59602,00	831.00	41695,00	13255,00	78686,00
				м3 изоляции		31046.18	665.32	17075,00	366.00		5829,00	
137	157	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		62.6	708.00		44321,00		44321,00		47867,00
				кг							3546,00	
			Итого по разделу 3: Тепловой узел /ОВ-14/					3255567,00	5714,00	3157453,00	88300,00	3611377,00
								92403,00	1819,00	0,00	267510,00	
			ИТОГО по акту					7458192,00	30331,00	6690652,00	727251,00	13183442,00
								737214,00	10188,00	0,00	654835,00	
			2-1-4 Электрооборудование и электроосвещение работы									
			Раздел 1: Электрооборудование									
1	1	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене		1	19935,26	1247,67	19935,00	1248,00	14988,00	2975,00	24743,00
				шт.		3699,76	432,50	3700,00	433,00		1833,00	
2	2	247-201-0307 РСНБ РК 2022	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/24во-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001		1	18893,00		18893,00		18893,00		20404,00
				шт.							1511,00	
3	3	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании		1	1752,47	105,81	1752,00	106,00	37,00	1190,00	3177,00
				шт.		1609,40	43,25	1609,00	43,00		235,00	
4	4	247-301-0212 РСНБ РК 2022	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720, 10(100) А, 3х220/380 В, 40 мА, класс точности 1		1	19366,00		19366,00		19366,00		20915,00
				шт.							1549,00	
5	5	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		6	6738,08	160,93	40428,00	966,00	18414,00	15342,00	60232,00
				шт.		3508,18	43,25	21049,00	260,00		4462,00	
6	6	247-204-0760 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014		6	1954,00		11724,00		11724,00		12662,00
				шт.							938,00	
7	7	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене		1	6202,83	151,29	6203,00	151,00	2022,00	2944,00	9879,00
				шкаф		4029,80	59,39	4030,00	59,00		732,00	
8	8	247-201-0111 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 У ХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001		1	8589,00		8589,00		8589,00		9276,00
				шт.							687,00	
9	9	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		4	3566,79	32,66	14267,00	131,00	7120,00	5052,00	20865,00
				шт.		1754,09	0,00	7016,00	0,00		1546,00	
10	10	247-204-0758 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014		1	1879,00		1879,00		1879,00		2029,00
				шт.							150,00	
11	11	247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014		2	1788,00		3576,00		3576,00		3862,00
				шт.							286,00	
12	12	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014		1	4221,00		4221,00		4221,00		4559,00
				шт.							338,00	
13	13	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене		1	6202,83	151,29	6203,00	151,00	2022,00	2944,00	9879,00
				шкаф		4029,80	59,39	4030,00	59,00		732,00	
14	14	247-201-0110 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 У ХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001		1	7314,00		7314,00		7314,00		7899,00
				шт.							585,00	
15	15	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		4	3566,79	32,66	14267,00	131,00	7120,00	5052,00	20865,00
				шт.		1754,09	0,00	7016,00	0,00		1546,00	
16	16	247-204-0758 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014		1	1879,00		1879,00		1879,00		2029,00
				шт.							150,00	
17	17	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014		1	594,00		594,00		594,00		642,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							48,00	
18	18	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014		2	4221,00		8442,00		8442,00		9117,00
				шт.							675,00	
19	19	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене		1	6202,83	151,29	6203,00	151,00	2022,00	2944,00	9879,00
				шкаф		4029,80	59,39	4030,00	59,00		732,00	
20	20	247-201-0110 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001		1	7314,00		7314,00		7314,00		7899,00
				шт.							585,00	
21	21	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		5	3566,79	32,66	17834,00	163,00	8900,00	6315,00	26081,00
				шт.		1754,09	0,00	8770,00	0,00		1932,00	
22	22	247-204-0758 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014		1	1879,00		1879,00		1879,00		2029,00
				шт.							150,00	
23	23	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014		3	594,00		1782,00		1782,00		1925,00
				шт.							143,00	
24	24	247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014		1	1788,00		1788,00		1788,00		1931,00
				шт.							143,00	
25	25	1308-0303-1004 РСНБ РК 2022	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне		2	9365,79	138,47	18732,00	277,00	8282,00	7386,00	28207,00
				шт.		5086,14	43,25	10172,00	87,00		2089,00	
26	26	247-208-1102 РСНБ РК 2022	Пускатель магнитный типа LEI-2510, закрытый с тепловым реле, 25А 220V, IP 55		2	11935,00		23870,00		23870,00		25780,00
				шт.							1910,00	
27	27	247-211-0203 РСНБ РК 2022	Реле промежуточные модели РЭК77/3(LY3), 10 А, 24 В, АС		1	1288,00		1288,00		1288,00		1391,00
				шт.							103,00	
28	28	1308-0303-1204 РСНБ РК 2022	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне		6	6377,20	32,66	38263,00	196,00	17018,00	15155,00	57692,00
				шт.		3508,18	0,00	21049,00	0,00		4274,00	
29	29	247-209-0101 РСНБ РК 2022	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54		6	1098,00		6588,00		6588,00		7115,00
				шт.							527,00	
30	30	1308-0104-0201 РСНБ РК 2022	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования		1	34160,81	8464,95	34161,00	8465,00	2545,00	19160,00	57587,00
				шкаф		23151,31	3459,98	23151,00	3460,00		4266,00	
31	31	515-301-0244 РСНБ РК 2022	Устройства (ящики) управления РУСМ М 5411-1874 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 0,6 А ГОСТ 30011.1-2012		1	230437,00		230437,00				230437,00
				шт.						230437,00		
32	32	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	3566,79	32,66	3567,00	33,00	1780,00	1263,00	5216,00
				шт.		1754,09	0,00	1754,00	0,00		386,00	
33	33	247-204-0775 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический АП50Б-3МТ 6,3А		1	3841,00		3841,00		3841,00		4148,00
				шт.							307,00	
34	34	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка		10	463,56	0,44	4636,00	4,00	1204,00	2469,00	7673,00
				шт.		342,71	0,20	3427,00	2,00		568,00	
35	35	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка		4	313,81	0,38	1255,00	2,00	51,00	866,00	2291,00
				шт.		300,66	0,16	1203,00	1,00		170,00	
36	36	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		5	384,00		1920,00		1920,00		2074,00
				шт.							154,00	
37	37	247-212-0213 РСНБ РК 2022	Выключатель кнопочный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012		2	1236,00		2472,00		2472,00		2670,00
				шт.							198,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, т		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	38	247-214-0101 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	364,00		728,00		728,00	58,00	786,00
39	39	247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	5	532,00		2660,00		2660,00	213,00	2873,00
40	40	247-202-0602 РСНБ РК 2022	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ПЭК-148	шт.	10	40,00		400,00		400,00	32,00	432,00
41	41	247-202-1201 РСНБ РК 2022	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты, IP54, тип У614АУ2	шт.	1	15367,00		15367,00		15367,00	1229,00	16596,00
42	42	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	616	405,88 178,09	170,49 61,58	250022,00 109703,00	105022,00 37933,00	35297,00	106297,00 28508,00	384827,00
43	43	243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,165	356760,00		58865,00		58865,00	4709,00	63574,00
44	47	243-203-0103 РСНБ РК 2022	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,115	459427,00		52834,00		52834,00	4227,00	57061,00
45	48	243-202-0303 РСНБ РК 2022	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,003	772032,00		2316,00		2316,00	185,00	2501,00
46	49	243-202-0403 РСНБ РК 2022	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 10х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,003	1099592,00		3299,00		3299,00	264,00	3563,00
47	50	243-202-0503 РСНБ РК 2022	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 14х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,005	1491711,00		7459,00		7459,00	597,00	8056,00
48	51	243-142-0105 РСНБ РК 2022	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,015	92205,00		1383,00		1383,00	111,00	1494,00
49	52	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	590	433,25 415,27	3,79 0,11	255618,00 245009,00	2236,00 65,00	8372,00	176451,00 34868,00	466637,00
50	53	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	475	31,00		14725,00		14725,00	1178,00	15903,00
51	54	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	115	44,00		5060,00		5060,00	405,00	5465,00
52	55	1308-0206-2101 РСНБ РК 2022	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	9	1041,92 500,02	68,07 9,51	9377,00 4500,00	613,00 86,00	4264,00	3302,00 1014,00	13693,00
53	56	243-904-0104 РСНБ РК 2022	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	9	266,00		2394,00		2394,00	192,00	2586,00
54	57	1308-0208-0203 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	25	786,09 224,15	75,90 23,79	19652,00 5604,00	1898,00 595,00	12151,00	4463,00 1929,00	26044,00
55	58	261-107-0626 РСНБ РК 2022	ДЕРЖАТЕЛЬ ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ	шт.	42	785,00		32970,00		32970,00	2638,00	35608,00
56	59	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	80	1014,46 241,39	30,98 9,51	81157,00 19311,00	2479,00 761,00	59367,00	14452,00 7649,00	103258,00
57	60	1308-0208-0102 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	2417,34 1724,22	360,52 129,75	29008,00 20691,00	4326,00 1557,00	3991,00	16018,00 3602,00	48628,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатац. машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	61	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0686	521841,00		35798,00		35798,00	2864,00	38662,00
			Итого по разделу 1: Электрооборудование					1478454,00	128749,00	592444,00	412040,00	2023306,00
								526824,00	45460,00	230437,00	132812,00	
			Раздел 2: Электроосвещение									
59	62	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6202,83 4029,80	151,29 59,39	6203,00 4030,00	151,00 59,00	2022,00	2944,00 732,00	9879,00
60	63	247-201-1007 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные пластиковые ЩРВ-П-36 модулей встраиваемый IP41	шт.	1	7491,00		7491,00		7491,00	599,00	8090,00
61	64	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	15	3566,79 1754,09	32,66 0,00	53502,00 26311,00	490,00 0,00	26701,00	18944,00 5796,00	78242,00
62	65	247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 3P 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1755,00		1755,00		1755,00	140,00	1895,00
63	66	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	11	594,00		6534,00		6534,00	523,00	7057,00
64	67	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автоматы дифференциальные АД12 2P 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	4221,00		12663,00		12663,00	1013,00	13676,00
65	68	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6202,83 4029,80	151,29 59,39	6203,00 4030,00	151,00 59,00	2022,00	2944,00 732,00	9879,00
66	69	247-201-1003 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные пластиковые ЩРВ-П-8 модулей встраиваемый IP41	шт.	1	1872,00		1872,00		1872,00	150,00	2022,00
67	70	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	3566,79 1754,09	32,66 0,00	14267,00 7016,00	131,00 0,00	7120,00	5052,00 1546,00	20865,00
68	71	247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 3P 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1755,00		1755,00		1755,00	140,00	1895,00
69	72	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	594,00		1782,00		1782,00	143,00	1925,00
			Итого по разделу 2: Электроосвещение					114027,00	923,00	71717,00	29884,00	155425,00
								41387,00	118,00	0,00	11514,00	
			ИТОГО по акту					1592481,00	129672,00	664161,00	441924,00	2178731,00
								568211,00	45578,00	230437,00	144326,00	
			В том числе:									
			Стоимость оборудовании, мебели и инвентаря, всего							230437,00		
			4-1 Наружные сети электроснабжение работы									
1	4	515-103-0102 РСНБ РК 2022	Раздел 1: Сети 0,4кВ Дизель-генератор типа FG Wilson, модель P18-6, 18 кВа, 14,4 кВт, 50 Гц с АВР без кожуха, двигатель Perkins	шт.	1	5558641,00		5558641,00		5558641,00		5558641,00
			Итого по разделу 1: Сети 0,4кВ					5558641,00	0,00	0,00	0,00	5558641,00
								0,00	0,00	5558641,00	0,00	
2	39	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022	Раздел 2: Опора со светильником наружного освещения Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	5641,95 3699,76	1819,14 694,54	5642,00 3700,00	1820,00 695,00	123,00	3164,00 704,00	9510,00
		007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,06							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	40	515-301-0101 РСНБ РК 2022	Ящики управления Я 5110-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	328084,00		328084,00		328084,00		328084,00
4	41	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3566,79 1754,09	32,66 0,00	3567,00 1754,00	33,00 0,00	1780,00	1263,00 386,00	5216,00
		007-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1,03							
5	42	247-204-0714 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	633,00		633,00		633,00	51,00	684,00
6	49	1308-0206-2202 РСНБ РК 2022	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	40	131,37 103,45	2,12 0,86	5255,00 4138,00	84,00 34,00	1032,00	3004,00 661,00	8920,00
		007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,4							
7	50	243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,04	307513,00		12301,00		12301,00	984,00	13285,00
8	51	1308-0206-3001 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	2	4180,29 3683,62	576,67 235,71	8361,00 7207,00	1153,00 471,00		5529,00 1111,00	15081,00
		007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	4,3							
9	52	247-202-0106 РСНБ РК 2022	Коробки ответвительные настенные скобельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм	шт.	2	1850,00		3700,00		3700,00	296,00	3996,00
10	55	1308-0203-0301 РСНБ РК 2022	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании	шт.	2	2214,07 2056,91	9,97 0,00	4428,00 4114,00	20,00 0,00	294,00	2962,00 591,00	7981,00
		007-0148	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,06							
11	56	247-207-0101 РСНБ РК 2022	Предохранители плавкие низковольтные типа ПНН-35-Х3-1-125А-УХЛ3	шт.	2	1421,00		2842,00		2842,00	227,00	3069,00
12	57	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	5259,64 1206,95	210,66 60,55	10519,00 2414,00	421,00 121,00	7684,00	1825,00 988,00	13332,00
		007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1,44							
13	58	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12/10/ мм. Монтаж оборудования	м	5	717,84 275,88	22,52 6,05	3589,00 1379,00	112,00 30,00	2097,00	1015,00 368,00	4972,00
		007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,8							
14	59	1133-0303-0501 РСНБ РК 2022	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство/Бетон кл.В12,5/	м3	0,175	18272,42 2227,22	31,20 0,00	3198,00 390,00	5,00 0,00	2802,00	312,00 281,00	3791,00
		005-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,2695							
15	60	1133-0301-0401 РСНБ РК 2022	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	7	35839,02 20192,64	12085,73 4793,69	250873,00 141348,00	84600,00 33556,00	24925,00	139923,00 31264,00	422060,00
		005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	87,36							
16	61	247-306-0201 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 4-3 70/114-А высотой 3000 мм, диаметром 70/114 мм, фланец типа А	шт.	7	47094,00		329658,00		329658,00	26373,00	356031,00
17	62	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,287	849347,52 33051,20	1806,32 762,93	243763,00 9486,00	518,00 219,00	233759,00	8831,00 20208,00	272802,00
		002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,9696							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуата. машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	63	1308-0206-2202 РСНБ РК 2022	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	42	131,37 103,45	2,12 0,86	5518,00 4345,00	89,00 36,00	1084,00	3154,00 694,00	9366,00
		007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,52							
19	64	243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,042	307513,00		12916,00		12916,00	1033,00	13949,00
20	65	1308-0206-3001 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	7	4180,29 3603,62	576,67 235,71	29262,00 25225,00	4037,00 1650,00		19350,00 3889,00	52501,00
		007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	15,05							
21	66	247-202-0106 РСНБ РК 2022	Коробки ответвительные настенные скабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм	шт.	7	1850,00		12950,00		12950,00	1036,00	13986,00
22	67	1308-0305-0502 РСНБ РК 2022	Светильник светодиодный на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	шт	7	6785,53 4587,70	1929,68 1519,03	47499,00 32114,00	13508,00 10633,00	1877,00	30778,00 6262,00	84539,00
		007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	17,85							
23	68	247-105-0101 РСНБ РК 2022	Светильник садово-паркового освещения типа Шар LED-40-СПШ/Т60 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	7	67411,00		471877,00		471877,00	37750,00	509627,00
24	69	1308-0303-0301 РСНБ РК 2022	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изолирующем основании	шт.	7	2214,07 2056,91	9,97 0,00	15498,00 14398,00	70,00 0,00	1030,00	10367,00 2069,00	27934,00
		007-0148	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	7,21							
25	70	247-207-0101 РСНБ РК 2022	Предохранители плавкие низковольтные типа ПНН-35-Х3-1-125А-УХЛ3	шт.	7	1421,00		9947,00		9947,00	796,00	10743,00
26	71	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	7	5259,64 1206,95	210,66 60,55	36817,00 8449,00	1475,00 424,00	26894,00	6388,00 3456,00	46661,00
		007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	5,04							
27	72	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12/10 мм. Монтаж оборудования	м	17,5	717,84 275,88	22,52 6,05	12562,00 4828,00	394,00 106,00	7340,00	3552,00 1289,00	17303,00
		007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,8							
			Итого по разделу 2: Опора со светильником наружного освещения					1871259,00 265289,00	108339,00 47975,00	1169545,00 328084,00	241417,00 142767,00	2255443,00
			ИТОГО по акту					7429900,00 265289,00	108339,00 47975,00	1169545,00 5886725,00	241417,00 142767,00	7814084,00
			В том числе: **Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего**							5886725,00		
			7-1 Благоустройство и озеленение территории работы									
1	1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022	Раздел 1: Вертикальная планировка Группы I группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	27	50,81 0,00	50,81 14,13	1372,00 0,00	1372,00 382,00		275,00 132,00	1779,00
2	2	1101-0104-0110 РСНБ РК 2022	Группы 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	27	250,40 0,00	250,40 70,78	6761,00 0,00	6761,00 1911,00		1376,00 651,00	8788,00
3	3	1101-0104-0109 РСНБ РК 2022	Группы I группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	27	289,77 0,00	289,77 81,91	7824,00 0,00	7824,00 2212,00		1592,00 753,00	10169,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тг		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		2	73.16	73.16	146.00	146.00		30.00	190.00
				м3 грунта		0.00	20.68	0.00	41.00		14.00	
5	5	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м из под автодорожные покрытия		546	62.91	62.91	34349.00	34349.00		6874.00	44521.00
				м3 грунта		0.00	17.49	0.00	9550.00		3298.00	
6	6	1101-0104-0109 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта свыше		934	57.95	57.95	54125.00	54125.00		11012.00	70349.00
				м3 грунта		0.00	16.38	0.00	15299.00		5212.00	
7	7	1101-0102-0408 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.4 м3		413	299.68	281.66	123768.00	116326.00		30194.00	166278.00
				м3 грунта		18.02	83.52	7442.00	34494.00		12316.00	
8	8	412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		18585	24.00		446040.00				481723.00
				т-км							35683.00	
9	9	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		413	37.86	33.68	15636.00	13909.00		4043.00	21253.00
				м3 грунта		4.18	9.42	1726.00	3890.00		1574.00	
10	10	1101-0104-0702 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)		5000	2.12	2.12	10600.00	10600.00		2100.00	13700.00
				м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		0.00	0.59	0.00	2950.00		1000.00	
			Итого по разделу 1: Вертикальная планировка					700621.00	245412.00	0.00	57496.00	818750.00
								9168.00	70729.00	0.00	60633.00	
			Раздел 2: Покрытие									
11	11	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		77,355	9060.49	1200.10	700874.00	92833.00	593201.00	41969.00	802270.00
				м3 материала основания в плотном теле		191.84	310.52	14840.00	24020.00		59427.00	
12	12	1127-0403-0301 РСНБ РК 2022	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68.6 МПа (700 кгс/см2)		1547,1	912.61	203.46	1411899.00	314772.00	1026625.00	189365.00	1729364.00
				м2 основания		45.57	67.76	70501.00	104831.00		128100.00	
13	13	1127-0403-0304 РСНБ РК 2022	Вычитается позиции: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303		1547.1	258.80	-54.49	-400389.00	-84301.00	-316088.00	-33031.00	-468091.00
				м2 основания		0.00	-19.77	0.00	-30586.00		-34671.00	
14	19	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		7,0555	9060.49	1200.10	63926.00	8467.00	54105.00	3828.00	73174.00
				м3 материала основания в плотном теле		191.84	310.52	1354.00	2191.00		5420.00	
15	20	1127-0403-0301 РСНБ РК 2022	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68.6 МПа (700 кгс/см2)		141.11	912.61	203.46	128778.00	28711.00	93638.00	17272.00	157734.00
				м2 основания		45.57	67.76	6430.00	9562.00		11684.00	
16	21	1127-0403-0304 РСНБ РК 2022	Вычитается позиции: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303		141.11	258.80	-54.49	-36519.00	-7689.00	-28830.00	-3013.00	-42694.00
				м2 основания		0.00	-19.77	0.00	-2790.00		-3162.00	
17	26	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		0,342	9060.49	1200.10	3099.00	410.00	2623.00	186.00	3548.00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 материала основания в плотном теле		191,84	310,52	66,00	106,00		263,00	
18	27	1127-0403-0301 РСНБ РК 2022	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)		6,84	912,61	203,46	6242,00	1391,00	4539,00	837,00	7645,00
				м2 основания		45,57	67,76	312,00	463,00		566,00	
19	28	1127-0403-0304 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303		6,84	258,80	-54,49	-1770,00	-372,00	-1397,00	-146,00	-2069,00
				м2 основания		0,00	-19,77	0,00	-135,00		-153,00	
20	33	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, пресвы. Устройство		0,8	3547,90	1245,73	2838,00	997,00	1688,00	445,00	3546,00
				м3 материала основания в плотном теле		191,84	323,64	153,00	259,00		263,00	
21	34	1127-0403-0301 РСНБ РК 2022	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)		8	912,61	203,46	7301,00	1628,00	5309,00	979,00	8942,00
				м2 основания		45,57	67,76	365,00	542,00		662,00	
			Итого по разделу 2: Покрытие					1886279,00	356847,00	1435413,00	218691,00	2273369,00
								94021,00	108463,00	0,00	168399,00	
			ИТОГО по акту					2586900,00	602259,00	1435413,00	276187,00	3092119,00
								103189,00	179192,00	0,00	229032,00	
			6-1 Наружные сети водопровода и канализации работы									
1	44	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022	Раздел 1: Водопровод Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		8,84	30147,05	12349,83	266500,00	109172,00	34819,00	1656,30,00	466700,00
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		13858,46	5067,21	122509,00	44794,00		34570,00	
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	81,4164							
2	45	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20		4	52474,00		209896,00		209896,00		226688,00
				шт.							16792,00	
3	46	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП20-1		4	42147,00		168588,00		168588,00		182075,00
				шт.							13487,00	
4	47	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9		8	30528,00		244224,00		244224,00		263762,00
				шт.							19538,00	
5	48	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		4	2900,00		11600,00		11600,00		12528,00
				шт.							928,00	
6	49	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		4	4090,00		16360,00		16360,00		17669,00
				шт.							1309,00	
7	50	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		2,86	29414,13	12349,83	84124,00	35320,00	9169,00	53586,00	148727,00
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		13858,46	5067,21	39635,00	14492,00		11017,00	
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	26,3405							
8	51	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		2	29962,00		59924,00		59924,00		64718,00
				шт.							4794,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	52	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	18005,00		72020,00		72020,00	5762,00	77782,00
10	53	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	25781,00		51562,00		51562,00	4125,00	55687,00
11	54	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 маркиКО 6	шт.	2	2900,00		5800,00		5800,00	464,00	6264,00
12	55	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	4090,00		8180,00		8180,00	654,00	8834,00
13	56	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	6	25559,00		153354,00		153354,00	12268,00	165622,00
14	57	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	60	785,00		47100,00		47100,00	3768,00	50868,00
15	58	1125-0129-0501 РСНБ РК 2022	Установка опознавательного знака	знак	4	3311,16	0,00	13245,00	0,00	3803,00	8592,00	23584,00
		005-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	7	2360,47	0,00	9442,00	0,00		1747,00	
16	59	251-101-0112 РСНБ РК 2022	Указатель - пожарный гидрант со светоотражающей пленкой СТ РК 1125-2002	шт.	4	7452,00		29808,00		29808,00	2385,00	32193,00
17	60	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022	Изделиямонтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,22973	1107816,32	9105,48	254499,00	2091,00	238430,00	16989,00	293207,00
						60838,13	1834,12	13976,00	421,00		21719,00	
		002-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7,502982							
18	61	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Обоймабетонная. Устройство	м3	0,172	29866,81	1539,36	5137,00	265,00	3604,00	1211,00	6856,00
		002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,8772	7373,91	359,94	1268,00	62,00		508,00	
19	62	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,5	26378,41	1539,36	13189,00	770,00	8733,00	3519,00	18045,00
		002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,55	7373,91	359,94	3687,00	180,00		1337,00	
20	63	1122-1001-0101 РСНБ РК 2022	Вантузы одинарные. Установка	шт.	2	2947,50	79,46	5895,00	159,00	382,00	5372,00	12168,00
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работа по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,36	2677,15	35,96	5354,00	72,00		901,00	
21	64	245-405-0802 РСНБ РК 2022	Вантуз для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50	шт.	2	44337,00		88674,00		88674,00	7094,00	95768,00
22	65	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2075,65	119,18	4151,00	238,00	312,00	3672,00	8449,00
						1800,51	53,94	3601,00	108,00		626,00	
		004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,22							
23	66	242-101-0501 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	18940,00		37880,00		37880,00	3030,00	40910,00
24	67	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	760,20	44,74	3041,00	179,00	112,00	2723,00	6225,00
						687,56	0,00	2750,00	0,00		461,00	
		004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,32							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	68	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2504,00		10016,00		10016,00	801,00	10817,00
26	69	1118-1001-0104 РСНБ РК 2022	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	2	25524,22 1527,82	303,17 91,96	51048,00 3056,00	606,00 184,00	47386,00	3175,00 4338,00	58561,00
		004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,86							
27	70	1127-0401-0104 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,701	6326,17 292,93	1884,41 480,60	10761,00 498,00	3206,00 816,00	7057,00	1421,00 975,00	13157,00
		005-0124	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,384426							
28	71	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	11,34	1651,50 246,50	3,79 1,41	18728,00 2795,00	43,00 16,00	15890,00	3036,00 1741,00	23505,00
		005-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1,74636							
			Итого по разделу 1: Водопровод					1945304,00 208571,00	152049,00 61147,00	1584683,00 0,00	268926,00 177139,00	2391369,00
			Раздел 2: Канализация									
29	85	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	6	25559,00		153354,00		153354,00	12268,00	165622,00
30	86	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	20	785,00		15700,00		15700,00	1256,00	16956,00
31	87	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022	Изделиямонтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0128	1107816,32 60838,13	9105,48 1834,12	14180,00 779,00	116,00 23,00	13285,00	947,00 1210,00	16337,00
		002-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,418048							
32	88	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Обоймабетонная. Устройство	м3	0,08	29866,81 7373,91	1539,36 359,94	2389,00 590,00	123,00 29,00	1676,00	563,00 236,00	3188,00
		002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работа по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,408							
33	89	1122-0501-0412 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 400 мм. Укладка и прокладка	км трубопровода	0,018	2824702,55 660769,65	2163932,90 664605,06	50845,00 11894,00	38951,00 11963,00		23618,00 5957,00	80420,00
		004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,351011							
34	90	1122-1401-0307 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром 400 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	18	2678,96 1798,16	18,79 6,83	48221,00 32367,00	338,00 123,00	15516,00	32165,00 6431,00	86817,00
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	18,72							
35	91	241-201-0424 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 400х36,3 мм	м	18	48244,00		868392,00		868392,00	69471,00	937863,00
36	92	1127-0401-0104 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,701	6326,17 292,93	1884,41 480,60	10761,00 498,00	3206,00 816,00	7057,00	1421,00 975,00	13157,00
		005-0124	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,384426							
37	93	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		11,34	1651,50	3,79	18728,00	43,00	15890,00	3036,00	23505,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуата ция машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 покрытия		246,50	1,41	2795,00	16,00		1741,00	
		005-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1,74636							
			Итого по разделу 2: Канализация					1182570,00	42777,00	1090870,00	61750,00	1343865,00
								48923,00	12972,00	0,00	99545,00	
			ИТОГО по акту					3127874,00	194826,00	2675553,00	330676,00	3735234,00
								257494,00	74119,00	0,00	276684,00	
			ИТОГО по акту									105 512 915,00
										21 668 680,00		
10	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,5%								1 257 663,53		85 101 898,53
11	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%								765 917,09		85 867 815,61
12	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%								1 717 356,31		87 585 171,92
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ								253 788,35		87 585 171,92
13		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 90 %, K=1,0								109 253 851,92		109 253 851,92
		Понижающий коэффициент 0,95 (-5%)									18 383 228,46	90 870 626,22
14	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									10 904 475,15	101 775 101,37
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ										101 775 101,37

Принял (Подрядчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью "НурТурсын"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Турсынмуратов Т.А.

(фамилия, инициалы, расшифровка подписи)

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Дауренбаев Д.К.

(фамилия, инициалы, расшифровка подписи)

Типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА № 7

О стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2023 года

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"**

Договор: **№01/2023 от 23.01.2023 г. Доп соглашение №01/2023-1 от 17.05.2023 г,**

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для детско-юношеской спортивной школы №7 в массиве "Кумшагал" г. Тараз Жамбылской области»**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для детско-юношеской спортивной школы №7 в массиве "Кумшагал" г. Тараз Жамбылской области»	382 216 351,45	382 166 351,45	382 166 351,45			34 295 771,19	34 295 771,19		
2	В том числе НДС	40 951 751,94	40 946 394,80				3 674 546,91			
3	Удержание 5% гарантии качества	12 266 442,45	12 266 442,45				1 714 788,56			
4	Погашение аванса	129 312 939,04	129 312 939,04				10 288 731,36			
5	**Всего к оплате**	**252 903 412**	**252 853 412**				**22 292 251,27**			
6	В том числе НДС	27 096 794,19	27 091 437,04				2 388 455,49			

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"

Директор _____ Турсынмуратов Т.А.

СУБПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"

Директор _____ Дауренбаев Д.К.

Форма 2-В

Генподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "НурТүркын"
Субподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"
Договор №01/2023 от 23.01.2023 г. Доп соглашение №01/2023-1 от 17.05.2023 г.

АКТ N 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2023 года

по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для детско-юношеской спортивной школы №7 в массиве "Кумшагил" г. Тараз Жамбылской области»

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге				Стоимость выполненных работ, тенге									
							С начала строительства по отчетный месяц всего					За отчетный месяц всего				
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, тенге	Объем, %	строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, тенге	Объем, %	строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 2. Основные объекты строительства														
1	2-1	Спортивный зал	294 160 519,00	35 355 308,00		329 515 827,00	91%	294 032 112,90	7 355 206,00		301 387 318,90	3%	10 190 452,00	6 819 028,00		17 009 480,00
	1	РАЗДЕЛ-1. Общестроительные работы	264 895 618,00	-	-	264 895 618,00	100%	264 767 211,90	-	-	264 767 211,90	1%	2 863 581,00	-	-	2 863 581,00
	1,1	Земляные работы	19 654 128,00			19 654 128,00	100%	19 654 128,00			19 654 128,00					-
	1,2	Фундамент	12 060 187,00			12 060 187,00	99%	11 931 781,14	-	-	11 931 781,14					-
	1,3	Стены (АС-22)	32 335 141,00			32 335 141,00	100%	32 335 141,00	-	-	32 335 141,00					-
	1,4	Рама монолитные (АС-11)	6 706 548,00			6 706 548,00	100%	6 706 547,76	-	-	6 706 547,76					-
	1,5	Стойки Ст-1,2,3,4,5 и перемычки Мпр-1,2,3,4	748 839,00			748 839,00	100%	748 810,00	-	-	748 810,00					-
	1,6	Перекрытие	6 386 822,00			6 386 822,00	100%	6 386 822,00	-	-	6 386 822,00					-
	1,7	Металлоконструкции (КМ-2,1-2,2)	74 142 863,00			74 142 863,00	100%	74 142 863,00	-	-	74 142 863,00					-
	1,8	Кровля	41 243 536,00			41 243 536,00	100%	41 243 565,00	-	-	41 243 565,00					-
	1,9	Вет.входная плита	321 650,00			321 650,00	100%	321 650,00	-	-	321 650,00					-
	1,10	Ветпавильон	1 433 849,00			1 433 849,00	100%	1 433 849,00	-	-	1 433 849,00					-
	1,11	Полы	29 281 998,00			29 281 998,00	100%	29 281 998,00	-	-	29 281 998,00	10%	2 863 581,00			2 863 581,00
	1,12	Проемы (АС-14)	15 618 594,00			15 618 594,00	100%	15 618 594,00	-	-	15 618 594,00					-
	1,13	Решетка Р-1	38 042,00			38 042,00	100%	38 042,00	-	-	38 042,00					-
	1,14	Внутренняя отделка (АС16)	10 769 380,00			10 769 380,00	100%	10 769 380,00	-	-	10 769 380,00					-
	1,15	Лестница монолитная (КЖ-11)	2 199 809,00			2 199 809,00	100%	2 199 809,00	-	-	2 199 809,00					-
	1,16	Техподполье (КЖ-11)	2 506 529,00			2 506 529,00	100%	2 506 529,00	-	-	2 506 529,00					-
	1,17	Лестницы Л-1	1 415 459,00			1 415 459,00	100%	1 415 459,00	-	-	1 415 459,00					-
	1,18	Разные работы	8 032 244,00			8 032 244,00	100%	8 032 244,00	-	-	8 032 244,00					-
	2	РАЗДЕЛ-3. Водопровод и канализации	6 462 086,00	3 772 055,00	-	10 234 141,00	100%	6 462 086,00	3 772 055,00	-	10 234 141,00			2 112 766,00	3 466 314,00	- 5 579 080,00
	2,1	Водопровод холодной воды	3 641 566,00	2 638 961,00		6 280 527,00	100%	3 641 566,00	2 638 961,00		6 280 527,00	55%	1 090 370,00	2 333 220,00		3 423 590,00
	2,2	Водопровод горячей воды	1 231 212,00	939 258,00		2 170 470,00	100%	1 231 212,00	939 258,00		2 170 470,00	50%	146 699,00	939 258,00		1 085 957,00
	2,3	Канализация К1	1 589 308,00	193 836,00		1 783 144,00	100%	1 589 308,00	193 836,00		1 783 144,00	60%	875 691,00	193 836,00		1 069 527,00
	3	РАЗДЕЛ-2. Отопление и вентиляция	15 317 788,00	3 231 356,00	-	18 549 144,00	100%	15 317 788,00	3 231 356,00	-	18 549 144,00	18%	54 474,00	3 231 356,00	-	3 285 830,00
	3,1	Отопление	6 423 036,00			6 423 036,00	100%	6 423 036,00			6 423 036,00					-
	3,2	Вентиляция	5 228 901,00	2 885 670,00		8 114 571,00	100%	5 228 901,00	2 885 670,00		8 114 571,00	36%	-	2 885 670,00		2 885 670,00
	3,3	Тепломеханика	3 665 851,00	345 686,00		4 011 537,00	100%	3 665 851,00	345 686,00		4 011 537,00	10%	54 474,00	345 686,00		400 160,00
	4	РАЗДЕЛ-4. Электрооборудование и электроосвещение	5 754 174,00	230 437,00	-	5 984 611,00	100%	5 754 174,00	230 437,00	-	5 984 611,00	57%	3 428 778,00	-	-	3 428 778,00
	4,1	Электрооборудование	2 169 971,00	230 437,00		2 400 408,00	100%	2 169 971,00	230 437,00		2 400 408,00					-
	4,2	Электроосвещение	3 584 203,00			3 584 203,00	100%	3 584 203,00			3 584 203,00	96%	3 428 778,00			3 428 778,00
	5	РАЗДЕЛ-5. Радиофикация, внукоотделение, электрофикация	461 660,00	121 358,00	-	583 018,00	100%	461 660,00	121 358,00	-	583 018,00	100%	461 660,00	121 358,00	-	583 018,00
	5,1	Радиофикация, внукоотделение	163 449,00	121 358,00		284 807,00	100%	163 449,00	121 358,00		284 807,00	100%	163 449,00	121 358,00		284 807,00
	5,2	Электрослаботочка	255 653,00			255 653,00	100%	255 653,00			255 653,00	100%	255 653,00			255 653,00
	5,3	Телефонизация	42 558,00			42 558,00	100%	42 558,00			42 558,00	100%	42 558,00			42 558,00
	6	РАЗДЕЛ-6. Пожарная сигнализация	1 269 193,00			1 269 193,00	100%	1 269 193,00			1 269 193,00	100%	1 269 193,00			1 269 193,00
	6,1	Пожарная сигнализация	1 269 193,00			1 269 193,00	100%	1 269 193,00			1 269 193,00	100%	1 269 193,00			1 269 193,00
	7	РАЗДЕЛ-7. Технологическое оборудование		28 000 102,00		28 000 102,00		-	-		-		-	-		-
	7,1	Технологическое оборудование	-	28 000 102,00		28 000 102,00		-	-		-		-	-		-
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ	294 160 519,00	35 355 308,00		329 515 827,00	89%	294 032 112,90	7 355 206,00		301 387 318,90	3%	10 190 452,00	6 819 028,00		17 009 480,00
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
2	4-1	Наружные сети электроснабжение	7 483 107,00	5 886 725,00		13 369 832,00	100%	7 483 107,00	5 886 725,00		13 369 832,00	12%	1 592 972,00			1 592 972,00
		Сети 0,4кВ	4 332 542,00	5 558 641,00		9 891 183,00	100%	4 332 542,00	5 558 641,00		9 891 183,00	5%	469 766,00			469 766,00
		Опоры со светильниками наружного освещение	3 050 565,00	328 084,00		3 378 649,00	100%	3 050 565,00	328 084,00		3 378 649,00	37%	1 123 206,00			1 123 206,00
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ	7 483 107,00	5 886 725,00		13 369 832,00		7 483 107,00	5 886 725,00		13 369 832,00		1 592 972,00	-		1 592 972,00
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
3	6-1	Наружные сети водопровода и канализации	13 448 802,00			13 448 802,00	100%	13 448 801,00			13 448 801,00		-			-
		Водопровод	11 385 633,00			11 385 633,00	100%	11 385 634,00			11 385 634,00					-
		Канализация К1	2 063 169,00			2 063 169,00	100%	2 063 167,00			2 063 167,00					-
5	6-2	Выгребы 10м3	5 108 163,00			5 108 163,00	100%	5 108 163,00			5 108 163,00		-			-
		Выгреб 10м3	5 108 163,00			5 108 163,00	100%	5 108 163,00			5 108 163,00					-
7	6-3	Наружные сети газоснабжения	7 792 443,00	1 553 781,00		9 346 224,00	100%	7 792 443,00	1 553 781,00		9 346 224,00	18%	97 492,00	1 553 781,00		1 651 273,00
		Сети газопровода	7 792 443,00	1 553 781,00		9 346 224,00	100%	7 792 443,00	1 553 781,00		9 346 224,00	18%	97 492,00	1 553 781,00		1 651 273,00
4	6-4	Тепловые сети	6 228 959,00	465 755,00		6 694 714,00	100%	6 228 959,00	465 755,00		6 694 714,00	8%	54 638,00	465 755,00		520 393,00
		Тепловые сети	6 228 959,00	465 755,00		6 694 714,00	100%	6 228 959,00	465 755,00		6 694 714,00	8%	54 638,00	465 755,00		520 393,00
6	6-5	Модульная котельная	1 514 244,00	15 551 518,00		17 065 762,00	100%	1 514 244,00	15 551 518,00		17 065 762,00	9%	1 514 244,00	-		1 514 244,00
		Модульная котельная	1 514 244,00	15 551 518,00		17 065 762,00	100%	1 514 244,00	15 551 518,00		17 065 762,00	9%	1 514 244,00	-		1 514 244,00
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	34 092 611,00	17 571 054,00		51 663 665,00	100%	34 092 610,00	17 571 054,00		51 663 664,00	7%	1 666 374,00	2 019 536,00		3 685 910,00
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
8	7-1	Благоустройство и озеленение	27 112 391,00	28 824,00		27 141 215,00	100%	27 112 391,00	28 824,00		27 141 215,00		13 305 005,00	28 824,00		13 333 829,00
		Вертикальная планировка	818 750,00			818 750,00	100%	818 750,00			818 750,00					-
		Покрытие	10 658 247,00			10 658 247,00	100%	10 658 247,00			10 658 247,00	79%	8 384 878,00			8 384 878,00
		Ограждение	4 268 070,00			4 268 070,00	100%	4 268 070,00			4 268 070,00	100%	4 268 070,00			4 268 070,00
		МАФ	11 367 324,00	28 824,00		11 396 148,00	100%	11 367 324,00	28 824,00		11 396 148,00	6%	652 057,00	28 824,00		680 881,00
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ	27 112 391,00	28 824,00		27 141 215,00		27 112 391,00	28 824,00		27 141 215,00		13 305 005,00	28 824,00		13 333 829,00

		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	362 848 628,00	58 841 911,00		421 690 539,00	86%	362 720 220,90	30 841 809,00		393 562 029,90		26 754 803,00	8 867 388,00		35 622 191,00
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
11	НДЗ РК 8.04-05	Временные здания и сооружения 1,5%	5 442 729,42			5 442 729,42		5 440 803,31			5 440 803,31		401 322,05			401 322,05
		Всего по главе	5 442 729,42			5 442 729,42		5 440 803,31			5 440 803,31		401 322,05			401 322,05
		Итого по главам 1-8	368 291 357,42	58 841 911,00		427 133 268,42		368 161 024,21	30 841 809,00		399 002 833,21		27 156 125,05	8 867 388,00		36 023 513,05
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														
13	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%	3 314 622,22			3 314 622,22		3 313 449,22			3 313 449,22		244 405,13			244 405,13
		Всего по главе	3 314 622,22			3 314 622,22		3 313 449,22			3 313 449,22		244 405,13			244 405,13
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	371 605 979,64	58 841 911,00		430 447 890,64		371 474 473,43	30 841 809,00		402 316 282,43		27 400 530,17	8 867 388,00		36 267 918,17
14	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	7 432 119,59			7 432 119,59		7 429 489,47			7 429 489,47		548 010,60			548 010,60
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	379 038 099,23	58 841 911,00		437 880 010,23		378 903 962,90	30 841 809,00		409 745 771,90		27 948 540,77	8 867 388,00		36 815 928,77
16		Итого с понижающим коэффициентом			0,83	364 201 613,36				0,83	340 801 287,13				0,83	30 621 224,27
17	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			43 704 193,60	43 704 193,60				40 896 154,46	40 896 154,46				3 674 546,91	3 674 546,91
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	315 260 540,34	48 941 076,62	43 704 193,60	407 905 810,57		315 148 974,01	25 652 316,72	40 896 154,46	381 697 445,18		23 245 874,45	7 375 347,06	3 674 546,91	34 295 771,19
		Понижающий коэффициент				0,83					0,83					0,83
		Итого по договору с понижающим коэффициентом				407 905 810,57					381 697 445,18					34 295 771,19
		Всего к оплате				407 905 810,57					381 697 445,18					34 295 771,19

Сдал (субподрядчик)
ТОО "Синдикат Групп"
Директор _____ Дауренбаев Д.К.

Принял (генподрядчик)
ТОО "НурТурсын"
Директор _____ Турсынмуратов Т.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "НурТұрсын"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для детско-юношеской спортивной школы №7 в массиве "Кумшагал" г. Тараз Жамбылской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Спортивный зал**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№01/2023 от 23.01.2023 г. Доп соглашение №01/2023-1 от 17.05.2023 г.**

Акт выполненных работ

за **ОКТЯБРЬ 2023** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 11: Полы по серии 2.244-1 в.6 /АС-15/									
1	160	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		162,58	4031,80	87,06	655490,00	14154,00	376961,00	255425,00	983788,00
				м2 покрытия		1626,12	45,23	264375,00	7353,00		72873,00	
2	161	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		170,709	3321,30	2,34	566976,00	400,00	496594,00	65953,00	683563,00
				м плинтусов		409,95	1,06	69982,00	181,00		50634,00	
3	165	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"		118,63	3615,03	56,55	428851,00	6708,00	381374,00	40875,00	507304,00
				м2 покрытия		343,66	22,89	40768,00	2715,00		37578,00	
4	166	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3		126,9341	370,50	1,17	47029,00	148,00	26372,00	19341,00	71680,00
				м плинтусов		161,57	0,53	20509,00	67,00		5310,00	
5	173	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"		76,35	3615,03	56,55	276008,00	4318,00	245452,00	26307,00	326500,00
				м2 покрытия		343,66	22,89	26238,00	1748,00		24185,00	
6	179	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		28,35	4031,80	87,06	114302,00	2468,00	65733,00	44540,00	171549,00
				м2 покрытия		1626,12	45,23	46101,00	1282,00		12707,00	
7	180	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		29,7675	3321,30	2,34	98867,00	70,00	86594,00	11501,00	119197,00
				м плинтусов		409,95	1,06	12203,00	32,00		8829,00	
			Итого по разделу 11: Полы по серии 2.244-1 в.6 /АС-15/					2187523,00	28266,00	1679080,00	463942,00	2863581,00
								480176,00	13378,00	0,00	212116,00	
			ИТОГО по акту					2187523,00	28266,00	1679080,00	463942,00	2863581,00
								480176,00	13378,00	0,00	212116,00	
			2-1-2 Водопровод и канализация работы									
			Раздел 1: Водопровод холодной воды									
1	29	244-301-0506 РСНБ РК 2022	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 40		1	50087,00		50087,00		50087,00		54094,00
				шт.							4007,00	
2	34	241-114-0110 РСНБ РК 2022	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 6 мм - 38 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		2	842,00		1684,00		1684,00		1819,00
				шт.							135,00	
3	35	1118-1001-0106 РСНБ РК 2022	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка		1	2893,18	524,54	2893,00	525,00	52,00	2416,00	5734,00
				фильтр		2316,91	148,90	2317,00	149,00		425,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	36	242-404-0108 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.	1	48553,00		48553,00		48553,00	3884,00	52437,00
5	37	1307-0401-0301 РСНБ РК 2022	Агрегат насосный лопастной центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах. Монтаж оборудования	комплект	1	105832,74 81006,41	7578,34 2594,98	105833,00 81006,00	7578,00 2595,00	17248,00	50997,00 12546,00	169376,00
6	38	511-801-0604 РСНБ РК 2022	Станция насосная пожаротушения в комплекте 1 рабочий и 1 резервный насос Q 10,0 м3/ч, H 10,0 м водст.	шт.	1	2333220,00		2333220,00		2333220,00		2333220,00
7	39	1116-0701-0101 РСНБ РК 2022	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	5	43860,67 1587,22	160,17 52,91	219303,00 7936,00	801,00 265,00	210566,00	8037,00 18187,00	245527,00
8	40	248-305-0205 РСНБ РК 2022	Огнетушители углекислотные ОУ-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	10	38292,00		382920,00		382920,00	30634,00	413554,00
9	41	1116-1401-0101 РСНБ РК 2022	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	5	1250,96 1215,45	21,11 7,76	6255,00 6077,00	106,00 39,00	72,00	5994,00 980,00	13229,00
10	42	248-307-0106 РСНБ РК 2022	Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ	шт.	5	24927,00		124635,00		124635,00	9971,00	134606,00
			Итого по разделу 1: Водопровод холодной воды					3275383,00 97336,00	9010,00 3048,00	835817,00 2333220,00	67444,00 80769,00	3423596,00
			Раздел 2: Водопровод горячей воды									
11	51	1117-0201-0102 РСНБ РК 2022	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	5	12775,22 4373,68	39,62 17,64	63876,00 21868,00	198,00 88,00	41810,00	21517,00 6832,00	92225,00
12	57	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	28873,85 21825,96	561,44 178,88	28874,00 21826,00	562,00 179,00	6486,00	21565,00 4035,00	54474,00
13	58	511-401-0124 РСНБ РК 2022	Насосы циркуляционные модели Stratos 32/1-12 CAN PN 16, типа WILO-IPL32/125-1,1/2	шт.	2	469629,00		939258,00		939258,00		939258,00
			Итого по разделу 2: Водопровод горячей воды					1032008,00 43694,00	760,00 267,00	48296,00 939258,00	43082,00 10867,00	1085957,00
			Раздел 3: Канализация К1									
14	81	511-101-0101 РСНБ РК 2022	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа I ном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	2	96918,00		193836,00		193836,00		193836,00
15	82	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	7	3825,32 3438,98	117,82 57,99	26777,00 24073,00	825,00 406,00	1880,00	23989,00 4061,00	54827,00
16	83	244-101-0102 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	7	9913,00		69391,00		69391,00	5551,00	74942,00
17	84	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.	7	5326,00		37282,00		37282,00	2983,00	40265,00
18	85	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	7	922,00		6454,00		6454,00	516,00	6970,00
19	86	244-104-0403 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукоятковый, центральный, настольный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	7	11364,00		79548,00		79548,00	6364,00	85912,00
20	87	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	7	3069,48 2709,13	77,17 35,68	21486,00 18964,00	540,00 250,00	1982,00	18829,00 3225,00	43540,00
21	88	244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм		7	19691,00		137837,00		137837,00		148864,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге Всего зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге эксплуатация машин зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				комплект							11027,00	
22	89	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм		7	14807,00		103649,00		103649,00		111941,00
				комплект							8292,00	
23	90	244-104-0602 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2		7	1435,00		10045,00		10045,00		10849,00
				шт.							804,00	
24	91	1117-0101-0108 РСНБ РК 2022	Биде. Установка		2	2236,88	46,98	4474,00	94,00	570,00	3776,00	8910,00
				комплект		1904,68	21,68	3809,00	43,00		660,00	
25	92	244-101-0801 РСНБ РК 2022	Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96		2	24358,00		48716,00		48716,00		52613,00
				шт.							3897,00	
26	93	1117-0101-0109 РСНБ РК 2022	Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка		7	3330,73	285,55	23315,00	1999,00	2181,00	19718,00	46476,00
				комплект		2733,55	140,85	19135,00	986,00		3443,00	
27	94	244-102-0802 РСНБ РК 2022	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм		7	15649,00		109543,00		109543,00		118306,00
				шт.							8763,00	
28	95	244-104-0501 РСНБ РК 2022	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96		7	9428,00		65996,00		65996,00		71276,00
				шт.							5280,00	
			Итого по разделу 3: Канализация К1					938349,00	3458,00	675074,00	66312,00	1069527,00
								65981,00	1685,00	193836,00	64866,00	
			ИТОГО по акту					5245740,00	13228,00	1559187,00	176838,00	5579080,00
								207011,00	5000,00	3466314,00	156502,00	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							3466314,00		
			2-1-3 Отопление и вентиляция работы									
			Раздел 2: Вентиляция									
1	20	514-401-0102 РСНБ РК 2022	Приточная установка VVS030s-R-FHVS, в комплекте с автоматикой AS-1R (2000 м3/ч), водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем, типа VTS		1	1594935,00		1594935,00				1594935,00
				комплект						1594935,00		
2	31	514-401-0103 РСНБ РК 2022	Приточная установка VVS021s-R-FHVS, в комплекте с автоматикой AS-1R (2100 м3/ч), водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем, типа VTS		1	1290735,00		1290735,00				1290735,00
				комплект						1290735,00		
			Итого по разделу 2: Вентиляция					2885670,00	0,00	0,00	0,00	2885670,00
								0,00	0,00	2885670,00	0,00	
			Раздел 3: Тепловой узел /ОВ-14/									
3	158	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка		1	28873,85	561,44	28874,00	562,00	6486,00	21565,00	54474,00
				насос		21825,96	178,88	21826,00	179,00		4035,00	
4	159	511-401-0107 РСНБ РК 2022	Насосы циркуляционные модели СО 1-N=1,5кВт		1	248768,00		248768,00				248768,00
				шт.						248768,00		
5	160	511-101-0101 РСНБ РК 2022	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Г ном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/минГОСТ 20763-85		1	96918,00		96918,00				96918,00
				шт.						96918,00		
			Итого по разделу 3: Тепловой узел /ОВ-14/					374560,00	562,00	6486,00	21565,00	400160,00
								21826,00	179,00	345686,00	4035,00	
			ИТОГО по акту					3260230,00	562,00	6486,00	21565,00	3285830,00
								21826,00	179,00	3231356,00	4035,00	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							3231356,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тг		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2-1-4 Электрооборудование и электроосвещение работы									
			Раздел 2: Электроосвещение									
1	73	1121-0401-0508 РСНБ РК 2022	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 1. Установка	шт.	18	1887.42	20.91	33974.00	376.00	3776.00	21584.00	60003.00
						1656.72	8.73	29821.00	157.00		4445.00	
2	74	247-101-0125 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-36-701 Norma	шт.	18	3716.00		66888.00		66888.00	5351.00	72239.00
3	75	1121-0401-0509 РСНБ РК 2022	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 2. Установка	шт.	50	2752.13	279.10	137607.00	13955.00	10490.00	85674.00	241144.00
						2263.24	116.60	113162.00	5830.00		17863.00	
4	76	247-101-0123 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-701/702 Norma	шт.	50	8087.00		404350.00		404350.00	32348.00	436698.00
5	77	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	35	747.62	5.23	26167.00	183.00	3233.00	16436.00	46011.00
						650.03	2.18	22751.00	76.00		3408.00	
6	78	247-102-0120 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014	шт.	33	8405.00		277365.00		277365.00	22189.00	299554.00
7	79	247-102-0119 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	2	4251.00		8502.00		8502.00	680.00	9182.00
8	80	1121-0401-0401 РСНБ РК 2022	Указатели световые настенные. Установка	шт.	10	932.75	21.90	9328.00	219.00	86.00	6559.00	17158.00
						902.21	8.73	9022.00	87.00		1271.00	
9	81	248-304-0101 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	шт.	8	831.00		6648.00		6648.00	532.00	7180.00
10	82	247-102-0182 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS17120 аварийное освещение (стена и потолок), мощностью 5 Вт, IP20	шт.	2	8300.00		16600.00		16600.00	1328.00	17928.00
11	83	247-213-0301 РСНБ РК 2022	СТАРТЕР	шт.	118	92.00		10856.00		10856.00	868.00	11724.00
12	84	248-306-0305 РСНБ РК 2022	БЛОК АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ CONVERSION KIT	шт.	13	20353.00		264589.00		264589.00	21167.00	285756.00
13	85	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	64	463.56	0.44	29668.00	28.00	7706.00	15802.00	49108.00
						342.71	0.20	21933.00	13.00		3638.00	
14	86	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	6	313.81	0.38	1883.00	2.00	77.00	1300.00	3438.00
						300.66	0.16	1804.00	1.00		255.00	
15	87	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	30	384.00		11520.00		11520.00	922.00	12442.00
16	88	247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	12	412.00		4944.00		4944.00	396.00	5340.00
17	89	247-212-0213 РСНБ РК 2022	Выключатель кнопочный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6	1236.00		7416.00		7416.00	593.00	8009.00
18	90	247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	22	532.00		11704.00		11704.00	936.00	12640.00
19	91	247-202-0602 РСНБ РК 2022	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ПЭК=Л48	шт.	64	40.00		2560.00		2560.00	205.00	2765.00
20	92	247-202-0106 РСНБ РК 2022	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм=У195		48	1850.00		88800.00		88800.00		95904.00

№п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнение работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							7104,00	
21	93	1121-0301-0101 РСНБ РК 2022	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	700	483,79 434,46	2,82 0,42	338653,00 304122,00	1974,00 294,00	32557,00	219177,00 44625,00	602455,00
22	94	1121-0301-0102 РСНБ РК 2022	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	150	529,51 479,41	3,59 0,73	79427,00 71912,00	539,00 110,00	6977,00	51855,00 10503,00	141785,00
23	95	243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,595	356760,00		212272,00		212272,00	16982,00	229254,00
24	96	243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,15	556800,00		83520,00		83520,00	6682,00	90202,00
25	97	243-107-0701 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,105	499892,00		52489,00		52489,00	4199,00	56688,00
26	98	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	745	433,25 415,27	3,79 0,11	322771,00 309376,00	2824,00 82,00	10572,00	222807,00 43650,00	589228,00
27	99	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	745	31,00		23095,00		23095,00	1848,00	24943,00
			Итого по разделу 2: Электроосвещение					2533596,00 883903,00	20100,00 6650,00	1629592,00 0,00	641194,00 253988,00	3428778,00
			ИТОГО по акту					2533596,00 883903,00	20100,00 6650,00	1629592,00 0,00	641194,00 253988,00	3428778,00
			2-1-5 Радиофикация, звукоусиление, электрочасофикация, телефонизация работы									
			Раздел 1: Радиофикация, звукоусиление									
1	1	1310-0411-0207 РСНБ РК 2022	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	5	3540,41 3273,34	0,00 0,00	17702,00 16367,00	0,00 0,00	1335,00	9984,00 2215,00	29901,00
2	2	248-303-0607 РСНБ РК 2022	Звуковая колонка для закрытых пространств 15К3-8	шт.	1	10917,00		10917,00		10917,00	873,00	11790,00
3	3	248-401-0501 РСНБ РК 2022	Громкоговоритель абонентский	шт.	4	3228,00		12912,00		12912,00	1033,00	13945,00
4	4	1310-0408-0504 РСНБ РК 2022	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	5	6170,40 5961,64	0,00 0,00	30852,00 29808,00	0,00 0,00	1044,00	18183,00 3923,00	52958,00
5	5	248-306-0101 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	5	149,00		745,00		745,00	60,00	805,00
6	6	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	5	463,56 342,71	0,44 0,20	2318,00 1714,00	2,00 1,00	602,00	1235,00 284,00	3837,00
7	7	247-214-0301 РСНБ РК 2022	Розетка РВП-2	шт.	5	829,00		4145,00		4145,00	332,00	4477,00
8	8	1310-0105-0502 РСНБ РК 2022	Кабель массой 1 кг до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	83	808,79 540,10	86,29 27,25	67130,00 44828,00	7162,00 2262,00	15139,00	28725,00 7668,00	103523,00
9	9	261-302-0419 РСНБ РК 2022	Провода трансляционные с двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стальной проволоки, уложенными параллельно в одной плоскости, изолированные поливинилхлоридным пластикатом, со плоским разделительным основанием марки ПТПЖ сечением 2х1,2 мм2	1000 м	0,083	34161,00		2835,00		2835,00	227,00	3062,00
10	10	247-302-0313 РСНБ РК 2022	Трансформатор абонентский радиовещательный ТАМУ-10Т	шт.	1	10131,00		10131,00		10131,00	810,00	10941,00
11	11	247-306-0101 РСНБ РК 2022	Радиоточка РС-1980	шт.	1	45896,00		45896,00		45896,00	3672,00	49568,00
			Итого по разделу 1: Радиофикация, звукоусиление					205583,00	7164,00	105701,00	58127,00	284807,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, т		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатации машин	Всего	эксплуатации машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								92717,00	2263,00	0,00	21097,00	
			Раздел 2: Электрочасофикации									
12	12	1310-0702-0101 РСНБ РК 2022	Часы первичные электрические. Монтаж оборудования		1	5986,11	0,00	5986,00	0,00	22,00	3638,00	10394,00
				шт.		5963,70	0,00	5964,00	0,00		770,00	
13	13	ТТОО "STAnding"	Часы ЦП-1		1	89285,71		89286,00				89286,00
				шт						89286,00		
14	14	1310-0702-0201 РСНБ РК 2022	Электрочасы вторичные для помещений одностороннис. Монтаж на стене		2	3297,50	0,00	6595,00	0,00	48,00	3993,00	11435,00
				шт.		3273,34	0,00	6547,00	0,00		847,00	
15	15	521-101-0908 ССЦ 04.2022	Демонстрационные часы с циферблатом		2	16036,00		32072,00				32072,00
				шт.						32072,00		
16	16	1310-0408-0504 РСНБ РК 2022	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования		2	6170,40	0,00	12341,00	0,00	418,00	7273,00	21183,00
				шт.		5961,64	0,00	11923,00	0,00		1569,00	
17	17	248-306-0101 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка УК-2П		2	149,00		298,00		298,00		322,00
				шт.							24,00	
18	18	1310-0105-0502 РСНБ РК 2022	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной		45	808,79	86,29	36396,00	3883,00	8208,00	15574,00	56128,00
				м кабеля		540,10	27,25	24305,00	1226,00		4158,00	
19	19	243-301-0703 РСНБ РК 2022	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,9		0,045	100414,00		4519,00		4519,00		4880,00
				км							361,00	
20	20	1308-0206-0101 РСНБ РК 2022	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования		40	303,62	2,12	12145,00	85,00	630,00	8234,00	22009,00
				м		285,74	0,15	11430,00	6,00		1630,00	
21	21	243-907-0102 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ размерами 15 мм х 10 мм		40	88,00		3520,00		3520,00		3802,00
				м							282,00	
22	22	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами		5	459,59	18,29	2298,00	92,00	310,00	1383,00	3975,00
				м		379,33	4,76	1897,00	24,00		294,00	
23	23	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм		5	31,00		155,00		155,00		167,00
				м							12,00	
			Итого по разделу 2: Электрочасофикации					205611,00	4060,00	18128,00	40095,00	255653,00
								62066,00	1256,00	121358,00	9947,00	
			Раздел 3: Телефонизация									
24	24	1310-0203-0101 РСНБ РК 2022	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования		2	1513,03	0,00	3026,00	0,00	462,00	1564,00	4957,00
				шт.		1282,23	0,00	2564,00	0,00		367,00	
25	25	248-201-0101 РСНБ РК 2022	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2361		1	8752,00		8752,00		8752,00		9452,00
				шт.							700,00	
26	26	248-102-0101 РСНБ РК 2022	Терминал абонентский Huawei ETS 1001		1	20388,00		20388,00		20388,00		22019,00
				шт.							1631,00	
27	27	1310-0105-0502 РСНБ РК 2022	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной		3	808,79	86,29	2426,00	259,00	547,00	1038,00	3741,00
				м кабеля		540,10	27,25	1620,00	82,00		277,00	
28	28	243-304-0102 РСНБ РК 2022	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E		0,003	139810,00		419,00		419,00		453,00
				км							34,00	
29	29	1308-0206-0101 РСНБ РК 2022	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования		3	303,62	2,12	911,00	6,00	47,00	618,00	1651,00
				м		285,74	0,15	857,00	0,00		122,00	
30	30	243-907-0102 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ размерами 15 мм х 10 мм		3	88,00		264,00		264,00		285,00
				м							21,00	
			Итого по разделу 3: Телефонизация					36186,00	265,00	30879,00	3220,00	42558,00
								5041,00	82,00	0,00	3152,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, т		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО по акту					447380,00	11489,00	154708,00	101442,00	583018,00
								159824,00	3601,00	121358,00	34196,00	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							121358,00		
			2-1-6 Пожарная сигнализация работы									
1	1	1310-0701-0103 РСНБ РК 2022	Приборы ИС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования		5	3227,86	0,26	16139,00	1,00	414,00	9592,00	27790,00
				луч		3144,80	0,00	15724,00	0,00		2059,00	
2	2	248-303-0204 РСНБ РК 2022	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-5		1	19091,00		19091,00		19091,00		20618,00
				шт.							1527,00	
3	3	1308-0105-0106 РСНБ РК 2022	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования		1	10542,11	0,00	10542,00	0,00	1638,00	6411,00	18369,00
				шт.		8904,35	0,00	8904,00	0,00		1356,00	
4	4	248-306-0501 РСНБ РК 2022	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч		1	4593,00		4593,00		4593,00		4960,00
				шт.							367,00	
5	5	1310-0202-0206 РСНБ РК 2022	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования		1	23565,44	2461,33	23565,00	2462,00	1952,00	12161,00	38584,00
				шт.		19151,82	783,58	19152,00	784,00		2858,00	
6	6	248-306-0305 РСНБ РК 2022	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01		1	20353,00		20353,00		20353,00		21981,00
				шт.							1628,00	
7	7	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022	Извещатель ИС автоматический пламенный, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой инфракрасном исполнении. Монтаж оборудования		40	3630,11	2,64	145204,00	106,00	2629,00	86906,00	250679,00
				шт.		3561,74	0,00	142470,00	0,00		18569,00	
8	8	248-302-0201 РСНБ РК 2022	Извещатели пожарные пламенные модели ИП 212-141		40	1734,00		69360,00		69360,00		74909,00
				шт.							5549,00	
9	9	1310-0701-0204 РСНБ РК 2022	Извещатель датчика ручного. Монтажоборудования		3	1930,86	0,00	5793,00	0,00	450,00	3259,00	9776,00
				шт.		1780,87	0,00	5343,00	0,00		724,00	
10	10	248-302-0501 РСНБ РК 2022	Извещатели пожарные ручные моделиИПР 513-10		3	1153,00		3459,00		3459,00		3736,00
				шт.							277,00	
11	11	1310-0701-0110 РСНБ РК 2022	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования		5	6224,25	2,14	31121,00	11,00	588,00	18619,00	53719,00
				шт.		6104,60	0,00	30523,00	0,00		3979,00	
12	12	248-303-0101 РСНБ РК 2022	УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ШЛЕЙФА УКШ-1		5	9921,00		49605,00		49605,00		53573,00
				шт.							3968,00	
13	13	1310-0411-0207 РСНБ РК 2022	Громкоговоритель или звуковаяколонка. Монтаж в помещении		10	3540,41	0,00	35404,00	0,00	2671,00	19967,00	59801,00
				шт.		3273,34	0,00	32733,00	0,00		4430,00	
14	14	248-304-0212 РСНБ РК 2022	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТР 54126-2010		1	2145,00		2145,00		2145,00		2317,00
				шт.							172,00	
15	15	248-304-0305 РСНБ РК 2022	Оповещатели модели LD-95 ГОСТ Р 54126-2010		9	1422,00		12798,00		12798,00		13822,00
				шт.							1024,00	
16	16	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках коробах		450	405,88	170,49	182646,00	76721,00	25785,00	77652,00	281124,00
				м кабеля		178,09	61,58	80141,00	27711,00		20826,00	
17	17	243-303-0412 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСРВнг 4х0,5		0,45	71739,00		32283,00		32283,00		34866,00
				км							2583,00	
18	18	1308-0206-0101 РСНБ РК 2022	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования		450	303,62	2,12	136629,00	955,00	7092,00	92628,00	247599,00
				м		285,74	0,15	128583,00	68,00		18342,00	
19	19	243-007-0101 РСНБ РК 2022	Канал кабельный размерами 10 мм х 7 мм		450	105,00		47250,00		47250,00		51030,00
				м							3780,00	
			ИТОГО по акту					847980,00	80256,00	304156,00	327195,00	1269193,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								463573,00	28563,00	0,00	94018,00	
			4-1 Наружные сети электроснабжение работы									
			Раздел 1: Сети 0,4кВ									
1	1	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022	Установка блоков стен подвалов массой до 0.5 т	шт	6	2668,91	1562,72	16013,00	9377,00	3389,00	6293,00	24090,00
						541,35	347,42	3248,00	2085,00		1784,00	
2	2	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,592	32882,00		85230,00		85230,00		92048,00
											6818,00	
3	3	1308-0301-0907 РСНБ РК 2022	Агрегат двухмашинный, поступающий в собранном виде, масса до 6 т. Установка	шт.	1	192608,54	99956,08	192609,00	99956,00	29757,00	75556,00	289618,00
						62895,92	42043,44	62896,00	42043,00		21453,00	
4	5	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м для заземления	м3 грунта	2,4	2747,91	0,00	6595,00	0,00		4748,00	12250,00
						2747,91	0,00	6595,00	0,00		907,00	
5	6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,4	1167,57	0,00	2802,00	0,00		2018,00	5206,00
						1167,57	0,00	2802,00	0,00		386,00	
6	7	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	5259,64	210,66	21039,00	842,00	15368,00	3650,00	26664,00
						1206,95	60,55	4828,00	242,00		1975,00	
7	8	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	20	717,84	22,52	14357,00	450,00	8389,00	4060,00	19890,00
						275,88	6,05	5518,00	121,00		1473,00	
			Итого по разделу 1: Сети 0,4кВ					338645,00	110625,00	142133,00	96325,00	469766,00
								85887,00	44491,00	0,00	34796,00	
			Раздел 2: Опора со светильником наружного освещения									
8	43	1133-0101-0302 РСНБ РК 2022	Котлованы. Бурение на глубину до 3м. Группа грунтов 2	котлован	2	6841,71	5241,35	13683,00	10483,00		6342,00	21627,00
						1600,36	2363,30	3201,00	4727,00		1602,00	
9	44	1133-0303-0501 РСНБ РК 2022	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство/Бетон кл.В15/	м3	1,92	18272,42	31,20	35083,00	60,00	30747,00	3421,00	41584,00
						2227,22	0,00	4276,00	0,00		3080,00	
10	45	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,484766	32758,77	13936,19	15880,00	6755,00	1498,00	6713,00	24400,00
						15733,43	4337,12	7627,00	2102,00		1807,00	
11	46	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочнойединицы до 0,5 т	т	0,45048	973520,00		438551,00		438551,00		473635,00
											35084,00	
12	47	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,034286	1018274,00		34913,00		34913,00		37706,00
											2793,00	
13	48	1133-0303-0401 РСНБ РК 2022	Опоры стальные трубчатые. Окраскамасляной краской с очисткой поверхности вспышью	т	14,54298	17808,70	12432,99	258892,00	180812,00	22217,00	75852,00	361631,00
						3848,06	2671,55	55962,00	38852,00		26787,00	
14	53	1308-0305-0502 РСНБ РК 2022	Светильник светодиодный на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	шт	2	6785,53	1929,68	13571,00	3859,00	536,00	8794,00	24154,00
						4587,70	1519,03	9175,00	3038,00		1789,00	
15	54	247-103-0279 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED RKU LED SMART с Gearbox 1x60W+1x30W+1x50W, мощность 140 Вт, степень защиты IP65	шт.	2	64106,00		128212,00		128212,00		138469,00
											10257,00	
			Итого по разделу 2: Опора со светильником наружного освещения					938885,00	201969,00	656674,00	101122,00	1123206,00
								80241,00	48719,00	0,00	83199,00	
			ИТОГО по акту					1277530,00	312594,00	798807,00	197447,00	1592972,00
								166128,00	93210,00	0,00	117995,00	
			6-3 Наружные сети газоснабжение работы									
			Раздел 1: Газопровод высокого давления									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	59	1119-0301-0101 РСНБ РК 2022	Установка для редуцирования давления газа. Устройство		1	41189,18	1333,53	41189,00	1333,00	21052,00	18843,00	64835,00
				установка		18803,90	423,26	18804,00	423,00		4803,00	
2	60	513-302-0207 РСНБ РК 2022	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРНШ- РДНК-1000 и узлом учета СГ-ЭКВз-Г1-250		1	1553781,00		1553781,00				1553781,00
				шт.						1553781,00		
3	61	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		1	2810,51	124,29	2811,00	125,00	304,00	2352,00	5576,00
				шт.		2382,55	17,64	2383,00	18,00		413,00	
4	62	242-201-0203 РСНБ РК 2022	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005		1	3884,00		3884,00		3884,00		4195,00
				шт.							311,00	
5	63	1124-0206-0101 РСНБ РК 2022	Свечи газовые условным диаметром 50 мм. Установка		1	12619,72	4950,00	12620,00	4950,00	1511,00	7621,00	21860,00
				свеча		6158,76	1538,71	6159,00	1539,00		1619,00	
6	64	241-102-0103 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2.0 мм ГОСТ 10705-80		2,5	380,00		950,00		950,00		1026,00
				м							76,00	
			Итого по разделу 1: Газопровод высокого давления					1615235,00	6408,00	27701,00	28816,00	1651273,00
								27346,00	1980,00	1553781,00	7222,00	
			ИТОГО по акту					1615235,00	6408,00	27701,00	28816,00	1651273,00
								27346,00	1980,00	1553781,00	7222,00	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							1553781,00		
			6-4 тепловые сети работы									
1	68	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022	Манометры с трехходовым краном. Установка		4	3292,52	0,00	13170,00	0,00	11558,00	1580,00	15930,00
				комплект		403,02	0,00	1612,00	0,00		1180,00	
2	69	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка		4	624,96	0,00	2500,00	0,00	383,00	2075,00	4941,00
				комплект		529,32	0,00	2117,00	0,00		366,00	
3	70	245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой		4	4432,00		17728,00		17728,00		19146,00
				шт.							1418,00	
4	71	1311-0201-0101 РСНБ РК 2022	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях		4	1955,40	0,00	7822,00	0,00	200,00	5716,00	14621,00
				шт.		1905,38	0,00	7622,00	0,00		1083,00	
5	72	ТПрайс-лист	Индикатор коррозии тепловых сетей ИКЛ-ИК 30м		4	115058,04		465755,00				465755,00
				шт						460232,00		
			ИТОГО по акту					506975,00	0,00	29869,00	9371,00	520393,00
								11351,00	0,00	465755,00	4047,00	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							465755,00		
			6-5 Блочно модульная котельная работы									
1	1	1101-0101-0325 РСНБ РК 2022	Грунты I группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3		306,9	111,17	105,42	34118,00	32353,00		6749,00	44135,00
				м3 грунта		5,75	24,79	1765,00	7608,00		3268,00	
2	2	1101-0105-0801 РСНБ РК 2022	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 1		17,325	1007,50	491,76	17455,00	8520,00	58,00	7880,00	27362,00
				м3 грунта		512,40	119,35	8877,00	2068,00		2027,00	
3	3	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022	Грунты I группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2	нетобины	5,775	2058,75	0,00	11889,00	0,00		8560,00	22085,00
				м3 грунта		2058,75	0,00	11889,00	0,00		1636,00	
4	4	1101-0104-0108 РСНБ РК 2022	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м		330	50,81	50,81	16767,00	16767,00		3356,00	21733,00
				м3 грунта		0,00	14,13	0,00	4663,00		1610,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, т		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксп. ...ин машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		330	175,90	175,90	58047,00	58047,00		11623,00	75244,00
				м3 грунта		0,00	48,91	0,00	16140,00		5574,00	
6	6	1101-0201-1001 РСНБ РК 2022	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки		178	656,82	654,65	116914,00	116527,00	21,00	25274,00	153562,00
				м3 грунтовой подушки		2,05	195,16	365,00	34738,00		11374,00	
7	7	1101-0101-0325 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		140	111,17	105,42	15564,00	14759,00		3079,00	20134,00
				м3 грунта		5,75	24,79	805,00	3471,00		1491,00	
8	8	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		140	29,38	29,38	4113,00	4113,00		823,00	5331,00
				м3 грунта		0,00	8,17	0,00	1144,00		395,00	
9	9	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		127,41	29,38	29,38	3743,00	3743,00		749,00	4851,00
				м3 грунта		0,00	8,17	0,00	1041,00		359,00	
10	10	1101-0104-0410 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1		127,41	72,52	72,52	9240,00	9240,00		1850,00	11977,00
				м3 грунта		0,00	20,17	0,00	2570,00		887,00	
11	11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		127,41	221,23	107,45	28187,00	13690,00		14768,00	46391,00
				м3		113,78	47,20	14497,00	6014,00		3436,00	
12	12	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Полив водой уплотняемого грунта насыпей		127,41	105,48	89,53	13439,00	11407,00	395,00	3192,00	17961,00
				м3		12,85	21,94	1637,00	2795,00		1330,00	
13	13	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		9,59	1063,06	0,00	10195,00	0,00		7340,00	18938,00
				м3 грунта		1063,06	0,00	10195,00	0,00		1403,00	
14	14	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство		0,98	17981,20	1465,14	17622,00	1435,00	14520,00	1807,00	20983,00
				м3		1700,24	326,01	1666,00	319,00		1554,00	
15	15	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство		9,72	27694,54	2683,67	269191,00	26085,00	187354,00	55693,00	350875,00
				м3		5735,81	560,59	55752,00	5449,00		25991,00	
16	16	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,22591	567060,00		128105,00		128105,00		138353,00
				т							10248,00	
17	17	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,013054	434300,00		5669,00		5669,00		6123,00
				т							454,00	
18	18	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,016954	431408,00		7314,00		7314,00		7899,00
				т							585,00	
19	19	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство		0,196	17981,20	1465,14	3524,00	287,00	2904,00	361,00	4196,00
				м3		1700,24	326,01	333,00	64,00		311,00	
20	20	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		1,344	32675,26	2562,26	43916,00	3443,00	27640,00	12385,00	60805,00
				м3		9540,94	585,87	12823,00	787,00		4504,00	
21	21	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,01216	331233,00		4028,00		4028,00		4350,00
				т							322,00	
22	22	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство		0,42	17981,20	1465,14	7552,00	615,00	6223,00	774,00	8992,00
				м3		1700,24	326,01	714,00	137,00		666,00	
23	23	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство		2,2	26710,65	1279,24	58763,00	2814,00	43139,00	12636,00	77111,00
				м3		5822,69	489,07	12810,00	1076,00		5712,00	
24	24	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,03742	912144,80	1806,32	34132,00	68,00	30478,00	3290,00	40416,00
				т		95848,48	762,93	3587,00	29,00		2994,00	
25	25	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство		2,6	15846,03	3526,67	41200,00	9169,00	17461,00	20800,00	66960,00
				м3 сборных конструкций		5603,46	1176,27	14569,00	3058,00		4960,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	26	225-203-0103 РСНБ РК 2022	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В 15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,32	31064,00		41004,00		41004,00	3280,00	44284,00
27	27	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,28	64091,00		82036,00		82036,00	6563,00	88599,00
28	28	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,021	65608,81	2442,12	1378,00	51,00	824,00	468,00	1994,00
						23946,62	567,73	503,00	12,00		148,00	
29	29	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00057	567060,00		323,00		323,00	26,00	349,00
30	30	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,37	17981,20	1465,14	6653,00	542,00	5482,00	682,00	7922,00
						1700,24	326,01	629,00	121,00		587,00	
31	31	1106-1301-0302 РСНБ РК 2022	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство	м3	0,5	58972,00	8945,52	29486,00	4473,00	14299,00	11312,00	44062,00
						21429,41	3431,75	10715,00	1716,00		3264,00	
32	32	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01904	567060,00		10797,00		10797,00	864,00	11661,00
33	33	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,252	17981,20	1465,14	4531,00	369,00	3734,00	465,00	5396,00
						1700,24	326,01	428,00	82,00		400,00	
34	34	1106-1001-0107 РСНБ РК 2022	Стены и диафрагмы при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	1,132	23151,79	2512,64	26208,00	2844,00	16788,00	6926,00	35785,00
						5808,84	914,42	6576,00	1035,00		2651,00	
35	35	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02618	567060,00		14846,00		14846,00	1188,00	16034,00
36	36	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00389	331233,00		1288,00		1288,00	103,00	1391,00
			ИТОГО по акту					1179237,00	341361,00	666739,00	222842,00	1514244,00
								171135,00	96137,00	0,00	112165,00	
			7-1 Благоустройство и озеленение территории работы									
			Раздел 2: Покрытие									
1	14	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,47536	183764,64	2772,01	454884,00	6862,00	448022,00	3332,00	494873,00
						0,00	1246,21	0,00	3085,00		36657,00	
2	15	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1547,1	1987,75	203,91	3075248,00	315470,00	2712933,00	103857,00	3433433,00
						30,28	31,88	46846,00	49322,00		254328,00	
3	16	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1547,1	880,35	0,08	1361989,00	124,00	1345389,00	17792,00	1490167,00
						10,65	0,00	16477,00	0,00		110386,00	
4	17	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	400,3	2154,43	41,12	862418,00	16460,00	433037,00	453040,00	1420693,00
						1031,53	16,39	412931,00	6561,00		105235,00	
5	18	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	18,0135	43252,00		779120,00		779120,00	62330,00	841450,00
6	22	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,225776	183764,64	2772,01	41490,00	625,00	40864,00	304,00	45137,00
						0,00	1246,21	0,00	281,00		3343,00	
7	23	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	141,11	1987,75	203,91	280491,00	28774,00	247445,00	9473,00	313161,00
						30,28	31,88	4273,00	4499,00		23197,00	
8	24	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		46	2154,43	41,12	99104,00	1892,00	49762,00	52061,00	163258,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м бортового камня		1031.53	16.39	47458,00	754,00		12093,00	
9	25	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91		2,07	43252,00		89532,00		89532,00		96695,00
				м3							7163,00	
10	29	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,010944	183764,64	2772,01	2011,00	31,00	1981,00	15,00	2188,00
				т		0,00	1246,21	0,00	14,00		162,00	
11	30	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		6,84	1987,75	203,91	13596,00	1395,00	11994,00	459,00	15179,00
				м2 покрытия		30,28	31,88	207,00	218,00		1124,00	
12	31	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8		8,5	1969,17	41,12	16738,00	349,00	7620,00	9620,00	28467,00
				м бортового камня		1931,53	16,39	8768,00	139,00		2109,00	
13	32	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91		0,736	43252,00		31833,00		31833,00		34380,00
				м3							2547,00	
14	35	1127-0403-0304 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303		8	362,31	-76,28	-2898,00	-610,00	-2288,00	-239,00	-3388,00
				м2 основания		0,00	-27,68	0,00	-221,00		-251,00	
15	36	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство		0,4	19599,42	1582,49	7840,00	633,00	6623,00	665,00	9185,00
				м3		1459,73	366,11	584,00	146,00		680,00	
			Итого по разделу 2: Покрытие					7113396,00	372005,00	6203867,00	650379,00	8384878,00
								537526,00	64798,00	0,00	621103,00	
			Раздел 3: Озеленение									
16	37	1147-0112-0103 РСНБ РК 2022	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом		2231,85	653,01	12,69	1457420,00	28322,00	647125,00	69486,00	2324471,00
				м2		350,37	3,42	781973,00	7633,00		172187,00	
17	38	1147-0112-0106 РСНБ РК 2022	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную		2231,85	343,57	201,07	766797,00	448758,00	144892,00	249141,00	1097222,00
				м2		77,58	49,27	173147,00	109963,00		81284,00	
18	39	1147-0104-0106 РСНБ РК 2022	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте		18	848,86	0,00	15279,00	0,00		13446,00	31023,00
				мин		848,86	0,00	15279,00	0,00		2298,00	
19	40	1147-0105-0101 РСНБ РК 2022	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м		18	1819,83	198,13	32757,00	3566,00	2617,00	24153,00	61463,00
				шт.		1476,29	48,55	26573,00	874,00		4553,00	
20	41	254-101-0201 РСНБ РК 2022	Ель обыкновенная Н от 0,4 до 1 м, комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		18	15006,00		270108,00		270108,00		291717,00
				шт.							21609,00	
21	42	1147-0113-0201 РСНБ РК 2022	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см		41	610,99	0,00	25051,00	0,00		22044,00	50862,00
				м2		610,99	0,00	25051,00	0,00		3767,00	
22	43	1147-0113-0301 РСНБ РК 2022	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка		41	2670,95	602,47	109509,00	24701,00	4327,00	76149,00	200511,00
				м2		1962,94	147,63	80481,00	6053,00		14853,00	
23	44	254-104-1401 РСНБ РК 2022	Розы		164	628,09		102992,00		102992,00		111231,00
				шт.							8239,00	
24	45	1122-0101-0105 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 300 мм. Укладка с соединением при помощи муфт		0,012	899746,33	157952,97	10797,00	1895,00	865,00	8570,00	20916,00
				км трубопровода		669722,56	51673,98	8037,00	620,00		1549,00	
25	46	241-701-0205 РСНБ РК 2022	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 300 мм с муфтами БНМ		12	6069,00		72828,00		72828,00		78654,00
				м							5826,00	
			Итого по разделу 3: Озеленение					2863538,00	507242,00	1245754,00	1088367,00	4268070,00
								1110541,00	125143,00	0,00	316165,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	эксп. машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатации машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 4: Малые архитектурные формы, ограждения и переносные изделия#									
26	47	8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	2	40920,00 132,00	34,00 9,00	81840,00 264,00	68,00 18,00	81508,00	6547,00	88387,00
27	48	8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	2	119722,00 7415,00	218,00 64,00	239444,00 14830,00	436,00 128,00	224178,00	19156,00	258600,00
28	49	222-509-1501 РСНБ РК 2022	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	2	141236,00		282472,00		282472,00	22598,00	305070,00
29	50	ТПрайс-лист	Пожарный щит	компл.	1	28823,93		28824,00		28824,00		28824,00
			Итого по разделу 4: Малые архитектурные формы, ограждения и переносные изделия#					632580,00 15094,00	504,00 146,00	588158,00 28824,00	0,00 48301,00	680881,00
			ИТОГО по акту					10609514,00 1663161,00	879751,00 190087,00	8037779,00 28824,00	1738746,00 985569,00	13333829,00
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							28824,00		
			ИТОГО по акту									35 622 191,00
										8 867 388,00		
10	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,5%								401 322,05		27 156 125,05
11	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%								244 405,13		27 400 530,17
12	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2"%								548 010,60		27 948 540,77
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ								1 193 737,77		27 948 540,77
13		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 90 %, K=1,0 Понижающий коэффициент 0,95 (-5%)								36 815 928,77		36 815 928,77
14	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									30 621 221,51 3 674 546,91	30 621 224,27 34 295 771,19
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ										34 295 771,19

Принял (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "НурТурсын"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Турсынмуратов Т.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Субподрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Дауренбаев Д.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)