СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ДЕКАБРЬ месяц 2020 года

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа №82" акимата города Караганды ГУ "Отдел образования города Караганды"
Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Объект: Капитальный ремонт КГУ СОШ №82 Карагандинская область, город Караганда, мкр.19, ст-е 50/2
Договор: № 950640001412/200105/00 от 10.11.2020 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге				
			С начала строительства по отчетной месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт КГУ СОШ №82 Карагандинская область, город Караганда, мкр.19, ст-е 50/2	**5 326 871,67**	**5 326 871,67**	5 326 871,67	5 326 871,67	5 326 871,67	-	-	5 326 871,67	5 326 871,67	-
Всего:	**5 326 871,67**	**5 326 871,67**	**5 326 871,67**	**5 326 871,67**	**5 326 871,67**		-	**5 326 871,67**	**5 326 871,67**	-

Заказчик: _____ **Альмагамбетова У.А.**
Руководитель КГУ "Средняя общеобразовательная школа №82" акимата города Караганды ГУ "Отдел образования города Караганды"

Подрядчик: _____ **Пазылов Ж.С.**
ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Технадзор: _____ **Дармен Д.М.**
ТОО "Феникс-ДорСтрой"

Авторский надзор : _____ **Демянчик Л.И.**
ТОО Компания "Диана-Л"

Ф-2

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа №82" акимата города Караганды ГУ "Отдел образования города Караганды"

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Объект: Капитальный ремонт КГУ СОШ №82 Карагандинская область, город Караганда, мкр.19, ст-е 50/2
Договор: № 950640001412/200105/00 от 10.11.2020 г.

АКТ №1
приемки выполненных работ за Декабрь месяц 2020 года
по объекту: Капитальный ремонт КГУ СОШ №82 Карагандинская область, город Караганда, мкр.19, ст-е 50/2

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2020 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	**1207-0101-0205 РСНБ РК 2015**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**926,9000**		**104,91**	**97239**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=897)	чел-ч	0,1139	105,574	897,00	94700
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	1,205	1072,00	1292
		Итого оплата труда:				**103,56**	**95992**
1. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	1,205	2107,00	2539
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	1,205	1072,00	1292
		Итого эксплуатация машин:				**2,74**	**2539**
2	**1207-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**1445,9640**		**33,82**	**48898**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=897)	чел-ч	0,0377	54,513	897,00	48898
		Итого оплата труда:				**33,82**	**48898**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**146137**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**146137**
	Всего заработная плата -		Тенге				**144890**
		Накладные расходы -	Тенге				**104320**
		Сметная прибыль -	Тенге				**20037**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**270494**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**161**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**144890**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**270494**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**161**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**144890**
		РАЗДЕЛ 2.Полы					
3	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**926,9000**		**3816,66**	**3537663**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1018)	чел-ч	0,4393	407,187	1018,00	414517
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,010625	9,848	1194,94	11768
		Итого оплата труда:				**459,90**	**426285**

3. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,004375	4,055	2107,00	8544
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004375	4,055	1072,00	4347
3. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00625	5,793	2660,00	15410
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00625	5,793	1281,00	7421
		Итого эксплуатация машин:				**25,84**	**23954**
3. 5	2110-0502-1801 РСНБ РК 2015	Клей Бустилат	кг	0,5	463,45	244,00	113082
3. 6	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	4,635	90,00	417
3. 7	2206-0101-9901 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	945,438	3158,00	2985693
		Итого материалов:				**3343,61**	**3099192**
			Плинтуса				
4	**1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**1445,9640**		**291,14**	**420979**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1240)	чел-ч	0,07659	110,746	1240,00	137326
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000875	1,265	1191,43	1507
		Итого оплата труда:				**96,01**	**138833**
4. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,016625	24,039	14,00	337
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000375	0,542237	2107,00	1142
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000375	0,542237	1072,00	581
4. 5	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,025125	36,33	16,00	581
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,722982	2660,00	1923
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,722982	1281,00	926
		Итого эксплуатация машин:				**2,75**	**3983**
4. 7	2113-0207-0403 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,263	380,289	48,00	18254
4. 8	2206-0401-9901 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	1460,424	179,00	261416
		Итого материалов:				**193,41**	**279670**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**3958641**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3958641**
Материалы -			Тенге				**3378862**
Всего заработная плата -			Тенге				**565118**
		Накладные расходы -	Тенге				**531211**
		Сметная прибыль -	Тенге				**359188**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4849040**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**529**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**565118**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**4849040**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**529**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**565118**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**4104778**

в том числе:						
- зарплата рабочих-строителей		Тенге				**695440**
- затраты на эксплуатацию машин		Тенге				**30476**
- в том числе зарплата машинистов		Тенге				**14567**
- материалов, изделий и конструкций		Тенге				**3378862**
- перевозка грузов		Тенге				**0**
- оборудование		Тенге				**0**
Накладные расходы		Тенге				**635531**
ИТОГО:		Тенге				**4740309**
Сметная прибыль		Тенге				**379225**
ИТОГО по смете:		Тенге				**5119541**
			СМР	**оборудование, мебель и инвентарь**	**прочих затрат**	**всего**
	Всего	**тенге**	**5 119 540,91**	**0,00**		**5 119 540,91**
	Сметная заработная плата	тенге			0,00	**0,00**
	ИТОГО ПО АКТУ:		**5 119 540,91**			**5 119 540,91**
	Временные зданияи сооружения 1,2%	тенге	61 434,49			**61 434,49**
	ИТОГО :	**тенге**	**5 180 975,40**	**0,00**		**5 180 975,40**
	Удорожание строительства в зимнее время - 2,2%	тенге	0,00			**0,00**
	Сдо	тенге			0,00	**0,00**
	Смп	тенге			0,00	**0,00**
	на доплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге			0,00	**0,00**
	ИТОГО:	**тенге**	**5 180 975,40**	-	-	**5 180 975,40**
	Непредвиденные работы и затраты - 2%	тенге	103 619,51			103 619,51
	ИТОГО:	**тенге**	**5 284 594,91**	-	-	**5 284 594,91**
	Уступка к договорной стоимости	тенге			**528 459,49**	**528 459,49**
	Итого с уступкой	тенге				**4 756 135,42**
	НДС 12%	тенге			570 736,25	**570 736,25**
	Всего к оплате	**тенге**				**5 326 871,67**

Заказчик: _____ **Альмагамбетова У.А.**
Руководитель КГУ "Средняя общеобразовательная школа №82" акимата города Караганды ГУ "Отдел образования города Караганды"

Подрядчик: _____ **Назылов Ж.С.**
ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Технадзор: _____ **Дармен Д.М.**
ТОО "Феникс-ДорСтрой"

Авторский надзор : _____ **Демянчик Л.И.**
ТОО Компания "Диана-Л"