Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

« » 2021г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Компания Строй Индустрия»
г.Алматы, Медеуский район, ул. Сазановская, 192
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Ахман Самата Қанатұлы
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «Капитальный ремонт Дома культуры расположенного по адресу: Павлодарская обл., р-н Теренкөл, с.о. Воскресенский, село Березовка, ул. Советов, строение 1»
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком, которого является ГККП «Дом культуры района Теренкөл», в лице исполняющего обязанности руководителя Шленчак Л.Н.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы по капитальному ремонту на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

а) субподрядными организациями ТОО «ABADAN Construction»
ГСЛ 19000370 от 22.02.2019 года
ТОО «Жана-Жулдыз-ПВ» ГСЛ 13011664 от 16.07.2013 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Кожаканова Р.С.;

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «АрхПроект-А», 2021 г., г. Павлодар
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГККП «Дом культуры района Теренкөл», 2021 года
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь здания	$м^2$	935,7		935,7	
Площадь застройки	$м^2$	583,7		583,7	
Строительный объем	$м^3$	3794		3794	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Необходимость капитального ремонта Дома культуры вызвана неудовлетворительным состоянием отдельных элементов здания, с целью восстановления работоспособности и дальнейшего использования по функциональному назначению.
Здание дома культуры двухэтажное, сложной формы в плане, размерами в осях 43,3х15,03 м, высотой этажей 2.6 м.
- Выполнены ремонтные работы по отделке фасада здания;
- Покрытие крыльца, ступеней входной группы выполнены из керамогранитных плит;
- Отделка внутренних помещений произведена сплошным выравниванием строительными смесями, с улучшенной окраской водоэмульсионными составами по подготовленной поверхности;
- Покрытие лестничных площадок, ступеней левой части здания выполнены из керамогранитных плит;
- Заменены деревянные оконные, дверные блоки на новые прочные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели объекта;
- Заменено покрытие пола.
- Произведена промывка чугунных радиаторов отопления с частичной заменой;
- Произведена замена электрооборудования, электроосвещения здания.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: октябрь 2021 г.; окончание работ: декабрь 2021 г.;
месяц, год месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2 ; фактически, месяц: 2 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 88,71 % и фактически применено 69,51 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Внутренние инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, отопление, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Компания Стой Индустрия»** считает объект: **«Капитальный ремонт Дома культуры расположенного по адресу: Павлодарская обл., р-н Теренкөл, с.о. Воскресенский, село Березовка, ул. Советов, строение 1»**

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор Ахман Самат Қанатулы

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, место печати (при наличии)