Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ИП Айткужинов Д.И.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КАРГЕН-СЕРВИС 2006"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство пятиэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: г.Костанай, 7 микрорайон**
(наименование, адрес)

Объект : **ОВ, ВК, ЭОМ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **11.10.2019**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№3

за октябрь 2019 года
на № 1-1-1 ОВ, ВК, ЭОМ

Составлен (а) в текущих ценах на 11.10.2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: I.Сантехнические работы ОВ									
1	Е11-180801-0103 Изм. и доп. вып. 8	Узлы тепловые элеваторные номером 6, 7. Установка	узел	1	60463,7	1990,73	60464	1991	41500	17332	84020
					16973,06	712,83	16973	713		6224	
2	5104-0201-0308 РСНБ РК 2015	Пункт блочный тепловой модели БТП 3в-120/200_От-150/250, с зависимым отоплением мощностью от 120 кВт до 200 кВт и открытой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт, типа ЭнКо	шт.	1	3430126		3430126				3430126
									3430126		
		Отпускная цена			3430126		3430126				
		Сметная стоимость оборудования					*3430126*				
3	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10	762,57	38,16	7626	382	260	6977	15771
					698,44	13,51	6984	135		1168	
4	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	1012		10120		10120		10930
										810	
5	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	5	909,93	45,8	4550	229	178	4137	9382
					828,53	15,79	4143	79		695	
6	С123-010201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5	1367		6835		6835		7382
										547	
7	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1241,08	17,64	2482	35	1711	734	3474
					367,98	6,57	736	13		257	
8	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до32 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1790,82	17,64	8954	88	7026	1835	11653
					367,98	6,57	1840	33		863	
9	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	17	80,51	1,22	1369	21	13	1309	2892
					78,56	0	1335	0		214	
10	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	5	81,27	1,22	406	6	7	385	855
					78,56	0	393	0		63	
11	Е11-130301-0406 #К-2 к объему#за 2раза	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз (Вектор)		7,56	43,84	2,33	331	18	0	218	593

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2		41,51	0,25	314	2		44	
12	Е11-130301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 (Вектор)		3,78	29,08	1,65	110	6	12	64	188
			м2		24,26	0,25	92	1		14	
13	С121-130801-0608	Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл (Вектор)		1,6254	2219		3607		3607		3895
			кг							289	
14	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75		0,26	37700,73	1700,14	9802	442	3170	4861	15836
			м3 изоляции		23807,55	792,96	6190	206		1173	
15	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		0,4004	15755		6308		6308		6813
			м3							505	
		Итого по разделу: 1. Сантехнические работы ОВ									**3603808**
		Раздел: 2. Групповые узлы ввода ОВ-9 - 1компл.									
16	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка		5	2091,87	119,66	10459	598	1489	8326	20288
			шт.		1674,33	24,78	8372	124		1503	
17	С123-040902-3118	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN 32, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005		5	4641		23205		23205		25061
			шт.							1856	
18	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		60	2065,64	93,43	123938	5606	17873	99179	240967
			шт.		1674,33	12,39	100460	743		17849	
19	С123-040902-3116	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +185°С, PN 35, DN 20, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005		60	2161		129660		129660		140033
			шт.							10373	
20	Е11-181001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка		5	1095,69	152,2	5478	761	82	4738	11034
			фильтр		927	39,93	4635	200		817	
21	С123-041013-1804	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1 1/4", Т до +120°С, PN 20, DN 32, типа ArCO СТ РК ГОСТ Р 50553-2010		5	4276		21380		21380		23090
			шт.							1710	
22	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка		30	1095,96	154,53	32879	4636	433	28621	66419
			фильтр		927	46,49	27810	1395		4920	
23	С123-041013-1802	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 3/4", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа ArCO СТ РК ГОСТ Р 50553-2010		30	1489		44670		44670		48244
			шт.							3574	
24	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		40	2065,64	93,43	82626	3737	11915	66119	160645
			шт.		1674,33	12,39	66973	496		11900	
25	С123-041009-0103	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 005 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005		5	71513		357565		357565		386170
			шт.							28605	
26	С123-041006-2103	Клапан запорно-измерительный ручной CDT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005		5	20548		102740		102740		110959
			шт.							8219	
27	С123-051309-0101	Клапан балансировочный ручной для установки на потребителе, модель TBV NF, с внутренней резьбой G 1/2", Kvs 1,8 м3/ч, DN 15, TMAX 120°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005		30	14031		420930		420930		454604
			шт.							33674	
28	Ц13-110201-0104	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на фланцевых соединениях		30	2718,81	0	81564	0	2028	59652	152514
			шт.		2651,22	0	79537	0		11297	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	С123-051501-1001	Теплосчетчик ультразвуковой SOnOSAfE10, расход Gном 0,6 м3/ч, С длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, Т макс 95°С, PN 16, DN 15, типа DAnfOss	шт.	30	41087		1232610		1232610	98609	1331219
30	С123-041010-2704	Сбросник воздуха автоматический R1/2", PN 10, TMAX 110°C, типа WATTs	шт.	10	2781		27810		27810	2225	30035
31	С123-020304-2201	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	60	2090		125400		125400	10032	135432
32	Е11-180601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка/прим. 45х2.5	шт.	10	18863,83 8754,53	215,95 61,99	188638 87545	2159 620	98934	86402 22003	297043
		Итого по разделу: 2. Групповые узлы ввода ОВ-9 - 1компл.									**3633755**
		Раздел: 3. Отопление									
33	С123-040902-3116	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-" М", Т до +185°С, PN 35, DN 20, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	шт.	6	2161		12966		12966	1037	14003
34	С123-040902-3113	Краны шаровые с резьбой 2 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 65, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	1	42372		42372		42372	3390	45762
35	С123-040501-0221	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	976		1952		1952	156	2108
36	С123-040501-0222	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	1493		5972		5972	478	6450
37	Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	124	468,6 416,66	0,52 0,25	58107 51666	65 31	6376	50662 8702	117471
38	С123-051314-0102	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, угловой с резьбой R 3/4", DN 20, TMAX 110°C, PN 10, типа GIACOMini ГОСТ 30815-2002	шт.	124	10169		1260956		1260956	100876	1361832
39	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	125	185,61 165,01	0 0	23201 20626	0 0	2575	20213 3473	46887
40	С123-040905-1815	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	125	256		32000		32000	2560	34560
41	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2091,87 1674,33	119,66 24,78	2092 1674	120 25	298	1665 301	4058
42	С123-051309-0108	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 1 1/2", Kvs 19,2м3/ч, DN 40, TMAX 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	1	44424		44424		44424	3554	47978
43	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	197,532	1116,78 633	15,78 5,19	220600 125038	3117 1025	92445	123541 27531	371672
44	С123-051001-0310	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1062	2096		2225952		2225952	178076	2404028
45	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная. количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	18,73	545,89 405,16	0,99 0,48	10770 7994	20 9	2757	6403 1374	18547
46	Е11-130301-0406 #К-2 к объекту#за 2 раза	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз(Вектор)	м2	32,98	43,84 41,51	2,33 0,25	1446 1369	77 8	0	950 192	2588

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	E11-130301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 (Вектор)	м2	16,49	29,08	1,65	480	27	52	279	819
					24,26	0,25	400	4		61	
48	C121-130801-0608	Грунт-эмаль полиуретано-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл (Вектор)	кг	7,0907	2219		15734		15734		16993
										1259	
49	E11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	1,14	37700,73	1700,14	42979	1938	13900	21314	69436
					23807,55	792,96	27141	904		5143	
50	C121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,7556	15755		27659		27659		29872
										2213	
51	E11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	100	1568,66	17,64	298046	3352	224777	69741	397210
					367,98	6,57	69917	1248		29423	
52	E11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1790,82	17,64	17908	176	14052	3671	23305
					367,98	6,57	3680	66		1726	
53	E11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1929,87	17,64	19299	176	15442	3671	24807
					367,98	6,57	3680	66		1838	
54	E11-160301-0106 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	75	2161,16	32,23	162087	2417	125102	34815	212654
					460,91	12,76	34568	957		15752	
55	E11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	215	80,51	1,22	22946	346	211	21941	48478
					78,56	0	22389	0		3591	
56	E11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы топления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых итингах	м трубопровода	2160	932,73	2	2014702	4321	22737	1948464	4280219
					920,21	0,27	1987643	585		317053	
57	C123-010701-0101	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТРК 1893-2009	м	2138,4	678		1449835		1449835		1565822
										115987	
58	C123-020502-0505	Угольник-пресс с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 26x26 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	500	1838		919000		919000		992520
										73520	
59	C123-020502-1604	Переходник-пресс типа HErz, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 26x3/4 СТ РК 1893-2009	шт.	248	1837		455576		455576		492022
										36446	
60	C123-020502-0906	Тройник-пресс с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 26x26x26 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	188	2943		553284		553284		597547
										44263	
61	E11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м рубопровода	2160	80,51	1,22	173904	2624	1597	166289	367408
					78,56	0	169683	0		27215	
62	C123-010504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	2160	91		196560		196560		212285
										15725	
63	C123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	14,986	537		8047		8047		8691
										644	
		Итого по разделу: 3. Отопление									**13818034**
		Раздел: 4. Вентиляция									
64	E11-200301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200x200 мм. Установка	решетка	62	1388,6	31,51	86093	1954	6263	77109	176259
					1256,07	13,01	77877	807		13056	

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	С123-050301-1502	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	32	7663		245216		245216	19617	264833
66	С123-050306-0319	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	30	2104		63120		63120	5050	68170
67	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	30	1388,6 1256,07	31,51 13,01	41658 37682	945 390	3030	37311 6318	85286
68	С123-050306-0316	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	30	1841		55230		55230	4418	59648
		Итого по разделу: 4. Вентиляция									**654196**
		Раздел: 5. Сантехнические работы ВК									
69	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	200	1715,39 417,54	20,07 7,68	343078 83509	4013 1536	255556	83344 34114	460536
70	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	90	1983,81 417,54	20,07 7,68	178543 37579	1806 691	139158	37505 17284	233331
71	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 50 мм. Прокладка	м трубопровода	70	3196,29 536,49	35,07 13,75	223740 37554	2455 963	183731	37746 20919	282406
72	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	360	81,91 78,56	1,22 0	29488 28280	437 0	770	27715 4576	61779
73	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,36	55534,6 53405,5	0 0	19992 19226	0 0	766	19034 3122	42148
74	С123-040501-0221	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	120	976		117120		117120	9370	126490
75	С123-040501-0222	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	40	1493		59720		59720	4778	64498
76	С123-040501-0223	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	2010		12060		12060	965	13025
77	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	1	2091,87 1674,33	119,66 24,78	2092 1674	120 25	298	1665 301	4058
78	С123-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	9835		9835		9835	787	10622
79	Е11-160401-0401	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	2	1523,65 1235,52	110,71 12,39	3047 2471	221 25	355	2446 439	5933
80	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1388		2776		2776	222	2998
81	Е11-130301-0406 к-2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	56	187,89 83,01	4,66 0,5	10522 4649	261 28	5612	3227 1100	14849
82	Е11-130301-1406 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	56	174,2 48,52	3,3 0,5	9755 2717	185 28	6853	1894 932	12581
83	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	23,39	537		12560		12560	1005	13565
84	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	70	603,16 271,56	65,58 30,98	42221 19009	4590 2168	18622	16095 4665	62981

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	С121-110403-0314	Гибкая трубчатая изоляция из спененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	77	644		49588		49588		53555
										3967	
86	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	538,83	26,23	539	26	21	494	1116
					492	12,39	492	12		83	
87	С123-030301-0212	Счетчики (водомеры) холодной воды рыльчатые ВСКМ DN 32	шт.	1	28650		28650		28650		30942
										2292	
88	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2489,23	0	2489	0	2198	286	2997
					291,63	0	292	0		222	
89	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на рубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	1	2065,64	93,43	2066	93	298	1653	4016
					1674,33	12,39	1674	12		297	
90	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 ля воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	575		575		575		621
										46	
91	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на рубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	3	2091,87	119,66	6276	359	894	4995	12173
					1674,33	24,78	5023	74		902	
92	С123-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	3	9835		29505		29505		31865
										2360	
93	С123-020101-1006	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	392		784		784		847
										63	
94	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2,3	3196,29	35,07	7351	81	6037	1240	9279
					536,49	13,75	1234	32		687	
95	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	0,4	2345,54	20,07	938	8	763	167	1193
					417,54	7,68	167	3		88	
96	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2,7	81,91	1,22	221	3	6	208	463
					78,56	0	212	0		34	
97	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0027	55534,6	0	150	0	6	143	316
					53405,5	0	144	0		23	
98	Е11-181001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	1095,69	152,2	1096	152	16	948	2207
					927	39,93	927	40		163	
99	С123-041013-0706	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 32 СТ РК ГОСТР 50553-2010	шт.	1	3045		3045		3045		3289
										244	
100	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ (опора)	кг	14,972	537		8040		8040		8683
										643	
101	Е11-160401-0401	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	6	1523,65	110,71	9142	664	1065	7338	17798
					1235,52	12,39	7413	74		1318	
102	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1388		8328		8328		8994
										666	
103	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	30	538,83	26,23	16165	787	618	14829	33473
					492	12,39	14760	372		2480	
104	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15		30	3194		95820		95820		103486

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.							7666	
105	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка		30	2489,23	0	74677	0	65928	8574	89911
			комплект		291,63	0	8749	0		6660	
106	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		90	2065,64	93,43	185908	8409	26809	148769	361450
			шт.		1674,33	12,39	150690	1115		26774	
107	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005		30	575		17250		17250		18630
			шт.							1380	
108	С123-040501-0102	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005		60	651		39060		39060		42185
			шт.							3125	
109	С123-020101-1001	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001/28п15		60	249		14940		14940		16135
			шт.							1195	
110	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		45	1715,39	20,07	77193	903	57500	18752	103621
			м трубопровода		417,54	7,68	18789	346		7676	
111	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка		12	1678,07	20,07	20137	241	14886	5001	27149
			м трубопровода		417,54	7,68	5011	92		2011	
112	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		57	81,91	1,22	4669	69	122	4388	9782
			м трубопровода		78,56	0	4478	0		725	
113	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		0,057	55534,6	0	3165	0	121	3014	6673
			км трубопровода		53405,5	0	3044	0		494	
114	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка		30	1095,96	154,53	32879	4636	433	28621	66419
			фильтр		927	46,49	27810	1395		4920	
115	С123-041013-0703	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 15 СТ РК ГОСТР 50553-2010		30	754		22620		22620		24430
			шт.							1810	
116	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ (опора)		102,96	537		55290		55290		59713
			кг							4423	
117	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		195	1715,39	20,07	334501	3913	249168	81260	449923
			м трубопровода		417,54	7,68	81421	1498		33261	
118	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		100	1983,81	20,07	198381	2007	154620	41672	259257
			м трубопровода		417,54	7,68	41754	768		19204	
119	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		45	2345,54	20,07	105549	903	85857	18752	134246
			м трубопровода		417,54	7,68	18789	346		9944	
120	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		50	2966,6	20,07	148330	1003	126449	20836	182699
			м трубопровода		417,54	7,68	20877	384		13533	
121	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		390	81,91	1,22	31945	474	834	30024	66927
			м трубопровода		78,56	0	30637	0		4958	
122	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		0,39	55534,6	0	21658	0	830	20620	45661
			км трубопровода		53405,5	0	20828	0		3382	
123	С123-040501-0221	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005		90	976		87840		87840		94867
			шт.							7027	
124	С123-040501-0222	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005		40	1493		59720		59720		64498
			шт.							4778	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	С123-040501-0223	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	12	2010		24120		24120		26050
										1930	
126	С123-040501-0224	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2967		2967		2967		3204
										237	
127	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	1	2091,87	119,66	2092	120	298	1665	4058
					1674,33	24,78	1674	25		301	
128	С123-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	9835		9835		9835		10622
										787	
129	Е11-160401-0401	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	2	1523,65	110,71	3047	221	355	2446	5933
					1235,52	12,39	2471	25		439	
130	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10. DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1388		2776		2776		2998
										222	
131	Е11-130301-0406 к-2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	55	187,89	4,66	10334	256	5512	3169	14584
					83,01	0,5	4566	27		1080	
132	Е11-130301-1406 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	55	174,2	3,3	9581	181	6731	1860	12357
					48,52	0,5	2669	27		915	
133	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки,хомуты/	кг	14,955	537		8031		8031		8673
										642	
134	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука К-ПЕХ	м трубопровода	175	603,16	65,58	105552	11476	46554	40237	157452
					271,56	30,98	47522	5421		11663	
135	С121-110403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	88	259		22792		22792		24615
										1823	
136	С121-110403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,03 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	49,5	306		15147		15147		16359
										1212	
137	С121-110403-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	55	341		18755		18755		20255
										1500	
138	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	538,83	26,23	539	26	21	494	1116
					492	12,39	492	12		83	
139	С123-030301-0211	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 25	шт.	1	26583		26583		26583		28710
										2127	
140	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2489,23	0	2489	0	2198	286	2997
					291,63	0	292	0		222	
141	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	1	2065,64	93,43	2066	93	298	1653	4016
					1674,33	12,39	1674	12		297	
142	С123-040501-0102	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	651		651		651		703
										52	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка		2	2091,87	119,66	4184	239	596	3330	8115
			шт.		1674,33	24,78	3349	50		601	
144	С123-040102-2301	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ5762-2002		2	16370		32740		32740		35359
			шт.							2619	
145	С123-020101-1005	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		2	487		974		974		1052
			шт.							78	
146	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		2,5	3196,29	35,07	7991	88	6562	1348	10086
			м трубопровода		536,49	13,75	1341	34		747	
147	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		0,4	1983,81	20,07	794	8	618	167	1037
			м трубопровода		417,54	7,68	167	3		77	
148	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		2,9	81,91	1,22	238	4	6	223	498
			м трубопровода		78,56	0	228	0		37	
149	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		0,0019	55534,6	0	161	0	6	153	340
			км трубопровода		53405,5	0	155	0		25	
150	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка		1	1095,96	154,53	1096	155	14	954	2214
			фильтр		927	46,49	927	46		164	
151	С123-041013-0705	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 25 СТ РК ГОСТР 50553-2010		1	1693		1693		1693		1828
			шт.							135	
152	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ (опора)		3,432	537		1843		1843		1990
			кг							147	
153	Е11-160401-0402	Трубопроводы стальные диаметром до 65 мм. Установка фланцевых соединений		4	6026,87	170,23	24107	681	15910	7414	34044
			соединение		1879,02	12,39	7516	50		2522	
154	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80		2	1388		2776		2776		2998
			шт.							222	
155	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка		1	538,83	26,23	539	26	21	494	1116
			счетчик (водомер)		492	12,39	492	12		83	
156	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15		1	3194		3194		3194		3450
			шт.							256	
157	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка		1	2489,23	0	2489	0	2198	286	2997
			комплект		291,63	0	292	0		222	
158	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка		1	2065,64	93,43	2066	93	298	1653	4016
			шт.		1674,33	12,39	1674	12		297	
159	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005		1	575		575		575		621
			шт.							46	
160	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка		2	2091,87	119,66	4184	239	596	3330	8115
			шт.		1674,33	24,78	3349	50		601	
161	С123-040501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005		2	1275		2550		2550		2754
			шт.							204	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	С123-020101-1001	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	249		498		498	40	538
163	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	1,5	2345,54 417,54	20,07 7,68	3518 626	30 12	2862	625 331	4475
164	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	0,4	1678,07 417,54	20,07 7,68	671 167	8 3	496	167 67	905
165	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1,5	81,91 78,56	1,22 0	156 149	2 0	4	146 24	326
166	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0015	55534,6 53405,5	0 0	106 101	0 0	4	100 16	222
167	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	1095,96 927	154,53 46,49	1096 927	155 46	14	954 164	2214
168	С123-041013-0703	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 15 СТ РК ГОСТР 50553-2010	шт.	1	754		754		754	60	814
169	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ (опора)	кг	3,432	537		1843		1843	147	1990
170	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	30	538,83 492	26,23 12,39	16165 14760	787 372	618	14829 2480	33473
171	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	30	3194		95820		95820	7666	103486
172	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	30	2489,23 291,63	0 0	74677 8749	0 0	65928	8574 6660	89911
173	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	90	2065,64 1674,33	93,43 12,39	185908 150690	8409 1115	26809	148769 26774	361450
174	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	30	575		17250		17250	1380	18630
175	С123-040501-0102	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	60	651		39060		39060	3125	42185
176	С123-020101-1001	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)/20х15	шт.	60	249		14940		14940	1195	16135
177	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	45	1715,39 417,54	20,07 7,68	77193 18789	903 346	57500	18752 7676	103621
178	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	11	1678,07 417,54	20,07 7,68	20137 5011	241 92	14886	5001 2011	27149
179	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	57	81,91 78,56	1,22 0	4669 4478	69 0	122	4388 725	9782
180	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,057	55534,6 53405,5	0 0	3165 3044	0 0	121	3014 494	6673
181	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	30	1095,96 927	154,53 46,49	32879 27810	4636 1395	433	28621 4920	66419

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	С123-041013-0703	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +100°С, DN 15 СТ РК ГОСТР 50553-2010	шт.	30	754		22620		22620	1810	24430
183	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ (опора)	кг	102,96	537		55290		55290	4423	59713
184	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	85	755,32 751,61	1,34 0,42	64202 63887	114 36	201	62644 10148	136694
185	С123-010506-0203	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	84,13	240		20359		20359	1629	21988
186	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	150	729,44 720,72	3,28 0,97	109416 108108	492 146	816	106089 17240	232745
187	С123-010506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	149,7	1101		164820		164820	13186	178005
188	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	15	81,91 78,56	1,22 0	6962 6677	103 0	182	6544 1080	14587
189	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	мтрубопровода	150	86,59 78,56	1,22 0	12988 11784	182 0	1022	11548 1963	26499
190	С123-020601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100	шт.	2	461		922		922	74	996
191	С123-020601-0501	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50	шт.	5	128		640		640	51	691
192	С123-020601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50	шт.	20	116		2320		2320	186	2506
193	С123-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100	шт.	15	385		5775		5775	462	6237
194	С123-020601-0504	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х50х100	шт.	10	386		3860		3860	309	4169
195	С123-020601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х50х100	шт.	10	287		2870		2870	230	3100
196	С123-020403-1405	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 100х50 ГОСТ 32414-2013	шт.	3	231		693		693	55	748
197	С123-020601-0301	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	20	60		1200		1200	96	1296
198	С123-020601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	20	202		4040		4040	323	4363
199	С123-020601-0801	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	10	187		1870		1870	150	2020
200	С123-020601-0803	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	5	484		2420		2420	194	2614
201	С123-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	18	484		8712		8712	697	9409
202	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов/кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,8	537		2578		2578	206	2784

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука К-ПЕХ		30	603,16	65,58	18095	1967	7981	6898	26992
			м трубопровода		271,56	30,98	8147	929		1999	
204	С121-110403-0324	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77		33	1705		56265		56265		60766
			м							4501	
205	Е11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды		30	2725,18	84,92	81756	2548	6726	72230	166304
			комплект		2416,05	40,74	72482	1222		12319	
206	С123-030102-0937	Умывальник керамический с переливом, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96		30	9591		287730		287730		310748
			шт.							23018	
207	Е11-170201-0103	Смесители. Установка		30	907,42	0,14	27223	4	1199	25499	56939
			шт.		867,3	0	26019	0		4218	
208	С123-030102-1221	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96		30	7542		226260		226260		244361
			шт.							18101	
209	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ23289-94		30	794		23820		23820		25726
			шт.							1906	
210	Е11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка		30	3417,2	168,88	102516	5066	16198	82023	199302
			комплект		2708,4	81,5	81252	2445		14763	
211	С123-030102-0303	Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем в комплектом арматуры ГОСТ 30493-96		30	18001		540030		540030		583232
			комплект							43202	
212	С123-030102-1902	Полочки туалетные П-Т стеклянные прямоугольные, на двух кронштейнах с гальванопокрытием, с ободком		30	2017		60510		60510		65351
			шт.							4841	
213	Е11-170501-0101	Мойки на одно отделение.Установка		30	2328,18	63,94	69845	1918	9942	57732	137783
			комплект		1932,84	30,83	57985	925		10206	
214	С123-030102-1104	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500мм ГОСТ 23695-94		30	4519		135570		135570		146416
			шт.							10846	
215	Е11-170201-0103	Смесители. Установка		30	907,42	0,14	27223	4	1199	25499	56939
			шт.		867,3	0	26019	0		4218	
216	С123-030102-1221	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96		30	7542		226260		226260		244361
			шт.							18101	
217	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ23289-94		30	794		23820		23820		25726
			шт.							1906	
218	Е11-170101-0101	Ванны купальные чугунные. Установка		30	4280,01	424,13	128400	12724	7883	111288	258864
			комплект		3593,1	192,21	107793	5766		19175	
219	С123-030102-0105	Ванна чугунная эмалированная, длиной 1700 мм, глубиной до 500 мм ГОСТ 18297-96		30	92462		2773860		2773860		2995769
			шт.							221909	
220	С123-030102-1305	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94		30	966		28980		28980		31298
			шт.							2318	
221	С123-051206-1001	Электроды сравнения с датчиком потенциала		30	567		17010		17010		18371
			шт.							1361	
222	Е11-170201-0101	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка		30	7052,42	26,51	211573	795	188104	22584	252890
			шт.		755,79	12,39	22674	372		18733	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка		1	19930,71	433,61	19931	434	3710	15598	38371
			насос		15786,81	129,44	15787	129		2842	
224	5102-1-401-0908 РСНБ РК 201 S	Станция насосная повысительная, модель ЕлКО-2 MVI 404 MPC, на базе двух вертикальных насосов WilO без частотного регулирования. Q 4.04 м3/ч. H 28 м вод. ст.. типа ЭнКо		1	992430		992430				992430
			шт.						992430		
		Отпускная цена			992430		992430				
		Сметная стоимость оборудования					*992430*				
225	Ц13-080103-3401 Изм. и доп. вып. 9	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А. Монтаж оборудования		2	131591,46	95244,02	263183	190488	3311	90658	382148
			шт.		34692	28264,71	69384	56529		28307	
226	5108-0-401-0301 РСНБ РК 201 S	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012		1	175133		175133				175133
			шт.						175133		
		Отпускная цена			175133		175133				
		Сметная стоимость оборудования					*175133*				
227	5108-0-401-0402 РСНБ РК 201 S	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012		1	189295		189295				189295
			шт.						189295		
		Отпускная цена			189295		189295				
		Сметная стоимость оборудования					*189295*				
228	Ц13-080304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700Х1100 мм. Установка на полу		5	25793,53	3806,86	128968	19034	84193	22974	164097
			шт.		5148	1233,69	25740	6168		12155	
229	С123-070201-0603	Щиты этажные модели ЩЭ-6-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		5	27814		139070		139070		150196
			шт.							11126	
230	Ц13-080305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании		30	546,93	87,98	16408	2639	641	10102	28630
			шт.		437,58	30,09	13127	903		2121	
231	С123-070501-0904	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P II RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1		30	25817		774510		774510		836471
			шт.							61961	
232	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		30	4682,98	118,5	140489	3555	63734	53354	209351
			шт.		2440	30,09	73200	903		15507	
233	С123-070204-1617	Автоматы дифференциальные АД12 2Р40А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		30	3425		102750		102750		110970
			шт.							8220	
234	Ц13-080304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700Х1100 мм. Установка на полу		30	25793,53	3806,86	773806	114206	505160	137845	984582
			шт.		5148	1233,69	154440	37011		72932	
235	С123-070201-0205	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9-1 36 УХЛ3 IP31 типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		30	4779		143370		143370		154840
			шт.							11470	
236	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		100	2624,98	25,52	262498	2552	137946	87840	378365
			шт.		1220	0	122000	0		28027	
237	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		70	492		34440		34440		37195
			шт.							2755	
238	С123-070204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		30	492		14760		14760		15941
			шт.							1181	
239	Ц13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами и ли болтами		170	1829,92	735,49	311087	125034	21961	176973	527105

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.		965,25	480,61	164093	81704		39045	
240	С123-070106-0115	Светильники для светодиодных ламп рассеивателем для наружной установки ЛПО (LPO)1x36-001 5541 LED IP40 СТ РК 2595-2014	шт.	37	2165		80105		80105	6408	86513
241	С123-070102-1378	Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 1x36 ЭПРА ГОСТ 17677-82 с БАП	шт.	1	3464		3464		3464	277	3741
242	С123-070101-1808	Светильники, тип НББ07-60-001 ГОСТ 17677-82	шт.	90	1417		127530		127530	10202	137732
243	С123-070101-0335	Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	41	1142		46822		46822	3746	50568
244	С123-070103-0420	Светильники, тип ЖКУ 25-70-003 ГОСТ 8045-82	шт.	1	19401		19401		19401	1552	20953
245	С123-061709-0202	Колодка клеммная соединительная 1р, 11x5,3 мм2	шт.	164	1673		274372		274372	21950	296322
246	Ц13-080305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	30	862,28	11,49	25868	345	813	17856	47223
					823,68	3,01	24710	90		3498	
247	С123-070218-1101	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	30	925		27750		27750	2220	29970
248	С123-070219-0101	Стартер ST 111 VS25 BAxiC	шт.	38	183		6954		6954	556	7510
249	С123-070104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13,мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	38	440		16720		16720	1338	18058
250	С123-070104-0202	Лампы ДНАТ-70	шт.	1	678		678		678	54	732
251	С123-070104-0401	Лампы компактные люминесцентные,напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27,мощность 11 Вт	шт.	131	450		58950		58950	4716	63666
252	Ц13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	1484,6	179,6	2969	359	36	1940	5302
					1287	60,18	2574	120		393	
253	С123-070203-0602	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	10354		10354		10354	828	11182
254	С123-070203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	10354		10354		10354	828	11182
255	С123-070101-2203	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-36ХЛ2, длина кабеля 6 м ГОСТ 17677-82	шт.	2	2938		5876		5876	470	6346
256	С123-070104-0501	Лампы светодиодные, модели KOCMOCLED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 7,5 Вт	шт.	2	731		1462		1462	117	1579
257	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	165	389,69	3,52	64299	581	2135	44483	117484
					373,23	1,2	61583	199		8703	
258	С123-070218-1508	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	165	351		57915		57915	4633	62548
259	Ц13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	75	389,69	3,52	29227	264	970	20219	53402
					373,23	1,2	27992	90		3956	
260	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	75	324		24300		24300	1944	26244
261	Ц13-080305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке		18	435,02	3,54	7830	64	122	5516	14414

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.		424,71	0,9	7645	16		1068	
262	С123-070218-1602	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	18	237		4266		4266	341	4607
263	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	412	464,27 437,58	3,52 1,2	191279 180283	1450 496	9546	130161 25715	347155
264	С123-070220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	412	559		230308		230308	18425	248733
265	С123-070202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	шт.	596	39		23244		23244	1860	25104
266	С123-070202-0104	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	652	778		507256		507256	40580	547836
267	Ц13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	5114	370,8 192	2,64 0,9	1896283 981888	13498 4616	900897	710283 208525	2815091
268	С123-060901-0110	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,214	105789		21581		21581	1726	23307
269	С123-060902-0111	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,1887	183705		34665		34665	2773	37438
270	С123-060902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,306	128848		39427		39427	3154	42582
271	С123-060144-0901	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02346	446070		10465		10465	837	11302
272	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распро страняющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,8407	268999		764145		764145	61132	825277
273	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,65342	171879		284188		284188	22735	306923
274	С123-060144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4429	117981		47535		47535	3803	51337
275	Ц13-080206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	395	153,27 120	7,04 2,41	60543 47400	2780 951	10363	34813 7628	102984
276	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям,стенам и колоннам с креплением скобами	м	25	504,84 348	35,47 9,93	12621 8700	887 248	3034	6443 1525	20589
277	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	300	400,64 264	15,73 3,31	120191 79200	4720 993	36272	57739 14234	192165
278	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	70	616,17 348	54,52 6,62	43132 24360	3817 463	14955	17873 4880	65885
279	С123-010504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	25	135		3375		3375	270	3645
280	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	300	26		7800		7800	624	8424

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
281	С123-061705-0102	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	70	125		8750		8750	700	9450
282	ЦЗ-080208-0203 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	5	287,11 156	62,19 16,55	1436 780	311 83	345	621 165	2221
283	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0039	281464		1098		1098	88	1186
284	С123-061702-0607	Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 4,0-9 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,6	364		218		218	17	236
285	С123-070222-0116	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89	шт.	30	3989		119670		119670	9574	129244
286	ЦЗ-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	30	258,74 168	25,37 6,62	7762 5040	761 199	1961	3772 923	12457
287	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0378	284970		10772		10772	862	11634
288	ЦЗ-080208-0203 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	30	287,11 156	62,19 16,55	8613 4680	1866 496	2067	3727 987	13328
289	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0234	281464		6586		6586	527	7113
290	ЦЗ-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	1372,21 840	171,94 42,13	16467 10080	2063 506	4323	7622 1927	26015
291	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5688	220270		125290		125290	10023	135313
292	ЦЗ-080208-0201 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	72	245,93 192	18,33 4,21	17707 13824	1320 303	2564	10172 2230	30109
293	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044424	226007		10040		10040	803	10843
294	С123-061710-2638	Держатель токопровода горизонтальный VV100 высотой 18 мм, шириной 55 мм, длиной 95 мм для подвеса кабельных лотков к потолку при помощи шпилек	шт.	120	386		46320		46320	3706	50026
295	С121-060903-0401	Зажим для желоба	шт.	4	51		204		204	16	220
		Итого по разделу: 5. Слаботочные работы ВК									24431719
		ИТОГО:					36841768 6786729	629298 237156	24638748 4786984	6236447 3063297	46141516
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							4786984		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		827091				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									46968600
		НДС			12 %		5636232				
		Итого с НДС									52604832

Сдал (Подрядчик) Принял (Заказчик)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ТОО "КАРГЕН-СЕРВИС 2006"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Абдучин Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ИП Айткужинов Д.И.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)