Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года №956

Заказчик: **ИП Айткужинов Д.И.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КАРГЕН-СЕРВИС 2006"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство пятиэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: г.Костанай, 7 микрорайон**
(наименование, адрес)

Объект: **Наружное электроснабжение, наружные сети ВК, благоустройство и озеленение**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 11.10.2019

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№4

за октябрь 2019 года
на № 1-1-1 Наружное электроснабжение, наружные сети ВК, благоустройство и озеленение

Составлен (а) в текущих ценах на 11.10.2019

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ц13-080303-0604 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 400 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	7048,47 4077	121,5 30,09	14097 8154	243 60	5700	5914 1601	21612
2	5108-0301-1012 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки ВНРп-10/400 с предохранителями и приводами ПР17, ПР10	шт.	1	2243569		2243569		2243569		2243569
		Отпускная цена			2243569		2243569				
		Сметная стоимость оборудования					*2243569*				
3	Ц13-080303-0605 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 630 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	9288,24 5628	128,25 30,09	18576 11256	257 60	7064	8148 2138	28862
4	С123-070204-1236	Выключатель автоматический ВА457-39 3Р 630А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	12133		24266		24266	1941	26207
5	С123-070222-0214	Шина медная М1, размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	6	32899		197394		197394	15792	213186
6	С124-040207-3607	Зажим стыковой контактного провода КС-059-6 (КС-321-1) ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1074		8592		8592	687	9279
7	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	4709,35 2440	118,5 30,09	9419 4880	237 60	4302	3557 1038	14014
8	С123-070204-1236	Выключатель автоматический ВА457-35 3Р 125А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	12133		24266		24266	1941	26207
9	С123-070222-0204	Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	8	8971		71768		71768	5741	77509
10	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	43,2135	165,83 6,28	159,55 46,65	7166 272	6895 2016	0	1647 705	9518
11	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		1,3365	1543,08	0	2062	0	0	1485	3831

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3 грунта		1543,08	0	2062	0		284	
12	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		35,64	34,3	34,3	1223	1223	0	306	1651
			м3 грунта		0	11,94	0	425		122	
13	Е11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		35,64	7,94	7,94	283	283	0	76	388
			м3 грунта		0	2,97	0	106		29	
14	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		8,91	804,82	0	7171	0	0	5163	13321
			м3 грунта		804,82	0	7171	0		987	
15	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		35,64	151,8	73,4	5410	2616	0	2847	8917
			м3 уплотненного грунта		78,41	32,52	2794	1159		661	
16	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели		314	513,36	439,02	161195	137852	0	50752	228903
			м кабеля		74,34	150,15	23343	47147		16956	
17	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		314	308,22	154,9	96780	48639	5346	41015	148819
			м кабеля		136,29	45,13	42795	14170		11024	
18	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		22	315,96	146,66	6951	3227	999	2641	10360
			м кабеля		123,9	42,85	2726	943		767	
19	Ц13-080201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы		60	292,65	121,46	17559	7288	2837	6857	26370
			м кабеля		123,9	34,84	7434	2090		1953	
20	С123-060137-0231	Кабели силовые АВБбШв 3х50+1х25 (ик)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,408	1299535		530210		530210		572627
			км							42417	
21	Ц13-080201-1901	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования		4	2687,48	87,98	10750	352	486	7223	19411
			шт.		2478	30,09	9912	120		1438	
22	С123-061703-1104	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-35/50-СЛ-иб ГОСТ 13781.0-86		4	7393		29572		29572		31938
			шт.							2366	
23	Е11-220101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт		0,022	1026636,55	6934,93	22586	153	15549	6889	31833
			км трубопровода		312930	3389,55	6884	75		2358	
24	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда-0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		0,157	26980,93	18721,63	4236	2939	0	1393	6079
			км кабеля		8259,3	4061,09	1297	638		450	
25	С121-130809-1304	Сигнальная лента		157	32		5024		5024		5426
			м							402	
26	Ц13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании		3	1229,04	87,98	3687	264	64	2484	6664
			шт.		1119,69	30,09	3359	90		494	
27	С123-070501-1020	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала САР4У-Э721 TX IP II RS (3X220/380V 5-7.5A), класс точности 1		2	15491		30982		30982		33461
			шт.							2479	
28	С123-070501-1017	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 TX PLC IP P, 5(7.5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1		2	49338		98676		98676		106570
			шт.							7894	
29	Ц13-080305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании		34	546,93	87,98	16408	2639	641	10102	28630
			шт.		437,58	30,09	13127	903		2121	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.							61961	
		Итого по разделу:									4791634
		Раздел: 1. Земляные работы (водопровод, канализация, колодцы)									
31	E11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	476,2	151,05 7,71	143,34 34,16	71930 3670	68259 16267	0	14355 6903	93188
32	E11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	15,1	1851,7 1851,7	0 0	28146 28146	0 0	0	20265 3873	52284
33	E11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	43,7	201,28 8,54	192,63 50,5	8796 373	8418 2207	5	1858 852	11506
34	C341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	76,475	205		15677			1254	16932
35	E11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	421,1	17,96 0	17,96 6,73	7573 0	7573 2837	0	2043 769	10385
36	E11-010205-0503	Траншеи, ямы и котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	105,4	1150,71 1150,71	0 0	121285 121285	0 0	0	87325 16689	225299
37	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	421,1	151,8 78,41	73,4 32,52	64031 33072	30958 13719	0	33690 7818	105538
38	E11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	421,1	79,61 8,86	68,05 15,12	33579 3736	28704 6376	1139	7281 3269	44128
39	C121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	19,5	1474		28743		28743	2299	31042
40	E11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	5,5	2746,16 970,02	154,74 43,37	15104 5335	851 239	8918	5518 1650	22271
		Итого по разделу: 1. Земляные работы (водопровод, канализация, колодцы)									612575
		Раздел: 2. Хозпитьевой водопровод									
41	E11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	3	779,56 681,26	51,84 0	2339 2044	156 0	139	2023 349	4711
42	C123-020103-0308	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16. DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	3	2179		6537		6537	523	7060
43	E11-220901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1899,29 1493,28	78,69 37,17	1899 1493	79 37	327	1515 273	3688
44	C123-040102-0303	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16. DN 65 типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	33747		33747		33747	2700	36447
45	C123-020302-8008	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	823		823		823	66	889
46	C123-020103-0308	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16. DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2179		2179		2179	174	2353
47	C123-040501-0226	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	5838		17514		17514	1401	18915

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка гильз	км трубопровода	0,0002	1081861,45	512034,81	216	102	12	132	377
					510984	157148,39	102	31		28	
49	С123-010201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4.0 мм ГОСТ 10705-80	м	02	5889		1178		1178		1272
										94	
50	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	8218,41	919,57	16437	1839	9720	4862	23003
					2438,66	16,91	4877	34		1704	
51	Е11-221201-0108	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	2	4292,61	376,94	8585	754	574	7233	17084
					3628,45	24,78	7257	50		1265	
52	С123-020103-0316	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	2	14636		29272		29272		31614
										2342	
53	С123-020302-8019	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	14302		28604		28604		30892
										2288	
54	С123-020103-0316	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	1	14636		14636		14636		15807
										1171	
55	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,025	336388,57	104556,69	8410	2614	78	6363	15954
					228726	28350,61	5718	709		1182	
56	С123-010501-1311 #К-1,01 к объему	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4.5нитьевая ГОСТ 18599-2001	м	25,25	748		18887		18887		20398
										1511	
57	Е11-220701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,025	58188,29	0	1455	0	120	1322	2999
					53405,5	0	1335	0		222	
58	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,91	21401,55	8970,4	62279	26104	8381	37574	107841
					9551,08	3491,5	27794	10160		7988	
59	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	1	26490		26490		26490		28609
										2119	
60	С121-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	1	17408		17408		17408		18801
										1393	
61	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	2	27394		54788		54788		59171
										4383	
62	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	1	7750		7750		7750		8370
										620	
63	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ППП20-1 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	1	23722		23722		23722		25620
										1898	
64	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	6	2419		14514		14514		15675
										1161	
65	С121-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	1	6186		6186		6186		6681
										495	
66	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 34-99	комплект	1	22552		22552		22552		24356
										1804	
67	С121-049999-9917	Упоры	м3	0,224	42085		9427		9427		10181
										754	
68	С121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,02674	573624		15339		15339		16566
										1227	
69	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,2	852,17	20,79	6136	150	4124	1748	8515
					258,64	2,48	1862	18		631	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		1,8	240,16	30,49	432	55	255	134	611
			м2 площади уплотнения		68,24	10,9	123	20		45	
71	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,054	5849,97	1685,32	316	91	181	75	422
			м3 основания		808,35	688,42	44	37		31	
72	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		1,8	1484,37	2,82	2672	5	2361	332	3244
			м2 покрытия		169,78	0,97	306	2		240	
		Итого по разделу: 2. Хоз-питьевой водопровод									568124
		Раздел: 3. Наружное пожаротушение									
73	Е11-340201-0804 Изм. и доп. вып. 5	Колодцы. Установка указателя на стене		2	611,22	0	1222	0	0	929	2324
			шт.		611,22	0	1222	0		172	
74	С124-010107-0502	Указатель пожарного гидранта		0,02	110750		2215		2215		2392
			100 шт.							177	
		Итого по разделу: 3. Наружное пожаротушение									4715
		Раздел: 4. Канализация									
75	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка		0,025	442342,34	147953,46	11059	3699	203	8090	20680
			км трубопровода		286273	40576,6	7157	1014		1532	
76	С123-010603-0203	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011		25	1778		44450		44450		48006
			м							3556	
77	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство.Грунты сухие		1,335	29447,94	6936,8	39313	9261	15371	18117	62024
			м3 конструкций колодца		10997,05	2710,58	14681	3619		4594	
78	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15		1	15028		15028		15028		16230
			шт.							1202	
79	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6+15.6а		2	12994		25988		25988		28067
			шт.							2079	
80	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010. ГОСТ 8020-90		1	7750		7750		7750		8370
			шт.							620	
81	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1. 2 ПП15-1		14	16457		230398		230398		248830
			шт.							18432	
82	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6		2	2419		4838		4838		5225
			шт.							387	
83	С121-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90		1	6186		6186		6186		6681
			шт.							495	
84	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		1	22552		22552		22552		24356
			комплект							1804	
85	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слои по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		6,3	852,17	20,79	5369	131	3608	1530	7450
			м2 поверхности		258,64	2,48	1629	16		552	
86	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		1,8	240,16	30,49	432	55	255	134	611
			м2 площади уплотнения		68,24	10,9	123	20		45	
87	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,054	5849,97	1685,32	316	91	181	75	422
			м3 основания		808,35	688,42	44	37		31	
88	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		1,8	1484,37	2,82	2672	5	2361	332	3244
			м2 покрытия		169,78	0,97	306	2		240	
		Итого по разделу: 4. Канализация									480198

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 5. Вертикальная планировка									
89	E11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (привозка псп)	м3 грунта	142	201,17 / 8,54	192,63 / 50,5	28566 / 1213	27353 / 7171	0	6036 / 2768	37370
90	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	24,5	205		5023			402	5424
91	E11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (разравнивание ПСП)	м3 грунта	14	25,99 / 0	25,99 / 9,73	364 / 0	364 / 136	0	98 / 37	499
92	E11-010104-0113 к-4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	14	89,96 / 0	89,96 / 33,7	1259 / 0	1259 / 472	0	340 / 128	1727
93	E11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта (из срезки в насыпь)	2646	32,18 / 0	32,18 / 12,05	85141 / 0	85141 / 31894	0	22964 / 8648	116753
94	E11-010104-0114 к-4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2644	101,87 / 0	101,87 / 38,16	269347 / 0	269347 / 100898	0	72647 / 27359	369353
95	E11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (лишний грунт)	м3 грунта	1942	201,17 / 8,54	192,63 / 50,5	390669 / 16587	374082 / 98067	0	82551 / 37858	511077
96	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	3398,5	205		696693			55735	752428
97	E11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	2660	66,7 / 0	66,7 / 24,4	177433 / 0	177433 / 64907	0	46733 / 17933	242099
98	E11-010201-0108 # к-5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	2660	32,54 / 0	32,54 / 9,26	86550 / 0	86550 / 24622	0	17728 / 8342	112620
99	E11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	2660	79,61 / 8,86	68,05 / 15,12	211759 / 23560	181017 / 40208	7182	45913 / 20614	278286
		Итого по разделу: 5. Вертикальная планировка									2427636
		Раздел: 6. Устройство покрытий									
100	E11-270401-0101 #ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1.10 м3	м3 материала основания в плотном теле	21,1	2777,47 / 132,19	1022,53 / 213,96	58605 / 2789	21575 / 4515	34240	7888 / 5319	71812
101	E11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	211	834,61 / 31,38	225,3 / 71,8	176103 / 6622	47539 / 15149	121942	23512 / 15969	215584
102	E11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 2 к-5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	211	235,86 / 0	57,63 / 18,77	49766 / 0	12160 / 3960	37606	4277 / 4323	58366

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	Е11-270602-0301	Покрытии толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3. Устройство		211	1714,04	97,21	361662	20512	332365	15995	407869
			м2 покрытия		41,63	28,56	8784	6026		30213	
104	Е11-270602-0401 к-2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		211	393,6	0,04	33049	9	82993	5[illegible]	89748
			м2 покрытия		0,22	0	47	0		6648	
105	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий/БР100.30.15		54	1752,49	30,63	94634	1654	54610	42099	147672
			мбортового камня		710,56	11,29	38370	610		10939	
106	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91		2,43	37790		91830		91830		99176
			м3							7346	
107	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство		135	866,09	125,93	116921	17000	66526	41801	171420
			м2 покрытия		247,37	39,32	33395	5309		12698	
108	Е11-270401-0101 #ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3		13,5	2777,47	1022,53	37496	13804	21907	5047	45946
			м3 материала основания в плотном теле		132,19	213,96	1785	2888		3403	
109	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком		135	399,82	36,76	53976	4962	99	54916	117603
			м2 тротуара		362,33	14,32	48915	1933		8711	
110	С121-040509-0104	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91		135	2061		278235		278235		300494
			м2							22259	
111	Е11-270201-1002 #ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86#ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен к коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8 Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33/БР100.20.8		110	1610,67	30,63	177174	3369	95642	85757	283965
			м бортового камня		710,56	11,29	78162	1242		21034	
112	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91		1,76	37790		66510		66510		71831
			м3							5321	
		Итого по разделу: 6. Устройство покрытий									**2081487**
		Раздел: 7. Озеленение									
113	Е11-470112-0104	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см		95	374,9	14,5	35616	1378	0	30399	71296
			м2		360,4	3,22	34238	306		5281	
114	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную		95	236,64	152,84	22481	14520	2884	7306	32170
			м2		53,45	33,95	5077	3225		2383	
		Итого по разделу: 7. Озеленение									**103466**
		Раздел: 8. МАФ									
115	У86-010302-0107	Скамья, тип 1С-2А		4	31332	333	125328	1332	79552	40363	178946
			шт.		11111	101	44444	404		13255	
116	У86-010303-0201	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)		2	16665	0	33330	0	33330	0	35996
			шт.		0	0	0	0		2666	
117	У86-010301-0109	Стол со скамьями		1	174774	0	174774	0	174774	0	188756
			комплект		0	0	0	0		13982	
		Итого по разделу: 8. МАФ									**403698**
		ИТОГО:					9712061	1767423	4218489	1077775	11473530
							765188	541455	2243569	683697	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							2243569		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**184599**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**11658131**
		НДС			**12 %**		**1398976**				
		Итого с НДС									**13057107**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КАРГЕН-СЕРВИС 2006"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ИП Айткужинов Д.И.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)