№ 2330 2019 1 Форма 2в пр 3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года №896

Заказчик : **ИП Айткужинов Д.И.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КАРГЕН-СЕРВИС 2006"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство пятиэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: г.Костанай, 7 микрорайон**

(наименование, адрес)

Объект : **Пятиэтажный многоквартирный жилой дом по адресу: г.Костанай, 7 микрорайон**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 05.11.2019

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№5

за ноябрь 2019 года

на № 1-1-1 Кровля, отделочные работы, проемы, входная группа, отмостка

Составлен (а) в текущих ценах на 05.11.2019

№ п.п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Утепление стен тамбура									
1	Е11-260101-1101	**Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	2,1756	20919,58 17449,2	1344,53 631,89	45513 37962	2925 1375	4625	29896 6033	81442
2	С121-110401-0304	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	м3	2,6977-4	35085		94650		94650	7572	102222
3	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2	21,756	2030,25 1332,85	33,13 15,22	44170 28997	721 331	14452	23463 5411	73044
4	С121-080102-0429	**Сетки полимерные сварные для штельных конструкций и элементов с квадратными ячейками размерами 100 мм х 100 мм, прочностью при растяжении вдоль полотна 50 кН/м и поперек полотна 50 кН/м СС 100х100-50/50 СТ РК 2433-2013**	м2	23,49648	359		8435		8435	675	9110
		Итого по разделу: 1. Утепление стен тамбура									265818
		Раздел: 2. Окна АС-8									
5	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двустворчатых**	м2	81	2025,11 880,19	163,74 76,59	164034 71295	13263 6204	79476	69749 18703	252485
6	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установкаблоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двустворчатых**	м2	97,412	2673,95 1198,84	166,87 76,59	260475 116782	16255 7460	127438	111818 29783	402076
7	С121-090201-0403	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двустворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ30674-99**		132,812	22437		2979903		2979903		3213295

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2							238392	
8	С121-090201-0401	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**		45,6	15574		710174		710174		766988
			м2							56814	
9	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной** до 0,51 м		145,2	1069,36	4,76	155270	692	122673	29013	199026
			м		219,74	2,27	31906	330		14743	
10	С121-090205-0108	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной** 500 мм ГОСТ 23166-99		145,2	2426		352255		352255		380436
			м							28180	
11	Е11-150204-0101	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**		241,884	2888,2	42,68	698610	10324	177811	412513	1200013
			м2 оштукатуриваемой поверхности		2110,41	21,36	510474	5167		88890	
12	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**		241,884	658,72	4,35	159333	1052	52815	84773	263635
			м2 окрашиваемой поверхности		436,02	2,07	105466	500		19528	
13	Е11-100405-0102 Изм. и доп. вып. 15	**Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами**		80,628	596,66	5,11	481076	4124	198691	251920	791635
			м откоса		345,12	2,05	278261	1650		58640	
14	С121-130816-3505	**Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной. толщина 2 мм**		0,80628	2819601		2273388		2273388		2455259
			1000 м2							181871	
		Итого по разделу: 2. Окна АС-8									9929848
		Раздел: 3. Двери АС-8									
15	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**		67,83	2454,76	49,22	166597	3338	26315	95357	282813
			м2		2017,58	19,85	136853	1346		20949	
16	С121-090402-0204	**Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ31173-2003**		67,83	30610		2076276		2076276		2242378
			м2							166102	
17	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**		3,78	2698,07	46,68	10199	176	1825	5705	17176
			м2		2168,72	18,63	8198	70		1272	
18	С121-090402-0201	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**		3,78	52098		196930		196930		212635
			м2							15754	
19	Е11-100402-0601 Изм. и доп. вып. 15	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство откосов наружных дверей**		53,07	2867,17	27,11	152161	1439	89997	55141	223886
			м2 перегородок (за вычетом проемов)		1144,24	10,23	60725	543		16584	
20	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**		53,07	658,72	4,35	34958	231	11588	18599	57842
			м2 окрашиваемой поверхности		436,02	2,07	23140	110		4285	
21	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**		295,89	1624,12	74,52	480560	22049	147420	288505	830590
			м2		1051,37	32	311091	9470		61525	
22	С121-090102-0103	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**		3,78	4293		16228		16228		17526
			м2							1298	
23	С121-090102-0105	**Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК943-92**		84,53	5097		431359		431359		465868
			м2							34509	
24	С121-090102-0102	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**		207,48	5239		1086938		1086938		1173947

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2							86959	
25	С121-090404-1003	**Ручки-скобы РС200, РС250,РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**		164	4257		698148		698148		754600
			пара							55852	
26	С121-090404-0201	**Петля накладная ПН1,ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**		328	421		138088		138088		149135
			шт.							11047	
27	Е11-100501-0202 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах.** Установка блоков из ПВХ профилей		12495	1284,44	170,11	160491	21255	39089	99164	280427
			м2		801,49	80,32	100147	10036		20772	
28	С121-090202-0103	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**		12495	28029		3502224		3502224		3782401
			м2							280178	
29	Е11-150204-0101	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и оштукатуриваемой поверхности**		641,88	2888,2	42,68	1853879	27397	471851	1094674	3184436
			м2 оштукатуриваемой поверхности		2110,41	21,36	1354630	13712		235884	
30	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**		641,88	658,72	4,35	422818	2791	140154	224959	699599
			м2 окрашиваемой поверхности		436,02	2,07	279873	1326		51822	
		Итого по разделу: 3. Двери АС-8									14374710
		Раздел: 4. Отделка помещений									
31	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором (выравнивание 2мм)**		2355,35	747,32	6,22	1760191	14641	581771	936885	2912842
			м2 оштукатуриваемой поверхности		494,1	3,11	1163778	7327		215766	
32	Е11-150108-2001 Изм. и доп. вып. 12	**Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)**		2278,85	2133,63	7,51	4862213	17108	3725099	896005	6218875
			м2		491,48	0	1120006	0		460657	
33	Е11-150206-0104 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоям и (затирка)**		835,47	355,98	2,28	297411	1904	11930	227624	567038
			м2 отделываемой поверхности		339,42	1,14	283577	953		42003	
34	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей(однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором (шпаклевка 2мм)**		835,47	747,32	6,22	624360	5193	206361	332324	1033219
			м2 оштукатуриваемой поверхности		494,1	3,11	412806	2599		76535	
35	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4 к-2	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям в 2 слоя**		835,47	969,3	5,66	809825	4729	319387	390362	1296202
			м2 окрашиваемой поверхности		581,36	2,69	485709	2244		96015	
36	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**		8171,82	1341,25	74,93	10960441	612337	3091527	6180836	18512579
			м2 оштукатуриваемой поверхности		888	57,45	7256576	469469		1371302	
37	Е11-150203-0501	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором (шпаклевка 2мм)**		8171,82	656,24	5,18	5362675	42330	2060933	2624478	8626125
			м2 оштукатуриваемой поверхности		398,86	2,59	3259412	21185		638972	
38	Е11-150405-0107 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке**		8171,82	1025,3	5,87	8378602	47949	2002690	5080676	14536021
			м2 окрашиваемой поверхности		774,38	2,79	6328053	22792		1076742	
39	Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**		1101,6	967,6	54,95	1065910	60532	295205	607710	1807509
			м2 оштукатуриваемой поверхности		644,67	44,9	710173	49464		133890	
40	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 7	**Стены, столбы,пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**		1101,6	4206,42	23,04	4633795	25382	2667746	1567755	6697674
			м2 поверхности облицовки		1761,68	17,27	1940667	19027		496124	

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		544,5	317,88	29,44	173085	16027	0	154804	354121
			м2 изолируемой поверхности		288,44	14,01	157058	7628		26231	
42	С121-110401-0104	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014		28,04475	22560		632622		632622		683232
			м3							50610	
43	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		544,5	665,36	27,77	362289	15118	172519	170913	575858
			м2 стяжки		320,76	13,17	174652	7171		42656	
		Итого по разделу: 4. Отделка помещений									63821294
		Раздел: 5. Полы подвал АС-7,9									
44	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		544,5	240,16	30,49	130766	16602	77009	40506	184974
			м2 площади уплотнения		68,24	10,9	37155	5937		13702	
45	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками		27,225	5460,62	962,2	148665	26196	45055	82282	249423
			м3 подстилающего слоя		2843,49	371,7	77414	10120		18476	
46	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой		544,5	191,16	0,52	104089	286	84323	18438	132350
			м2 изолируемой поверхности		35,78	0,25	19480	135		9802	
47	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		27,225	19627,82	7,68	534368	209	439397	89075	673318
			м3 подстилающего слоя		3480,66	0	94761	0		49875	
48	Е11-110101-1406	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство		544,5	3101,58	222,69	1688811	121257	1411249	159711	1996403
			м2 пола		287,86	24,98	156304	13601		147832	
49	Е11-110101-1407 Изм. и доп. вып. 3	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406		544,5	198,46	6,71	-108060	-3652	-96067	-8963	-126385
			м2 пола		15,32	2,19	-8341	-1194		-9362	
50	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		417,07	317,88	29,44	132578	12276	0	118575	271245
			м2 изолируемой поверхности		288,44	14,01	120301	5843		20092	
51	С121-110401-0306	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012		12,887463	43856		565193		565193		610408
			м3							45215	
52	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		417,07	665,36	27,77	277502	11580	132144	130914	441089
			м2 стяжки		320,76	13,17	133778	5493		32673	
53	Е11-110101-1102 к-6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		417,07	525,96	28,33	219363	11817	197625	14448	252516
			м2 стяжки		23,79	13,07	9921	5450		18705	
54	Е11-110101-3407 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом		417,07	2742,84	13,09	1143956	5461	908723	218241	1471172
			м2 покрытия		550,92	5,75	229772	2398		108976	
55	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3		446,2649	268,22	0,79	119699	351	68677	47786	180884
			м плинтусов		113,54	0,37	50671	166		13399	
56	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		1741,12	665,36	27,77	1158473	48343	551655	546521	1841393
			м2 стяжки		320,76	13,17	558475	22930		136399	
57	Е11-110101-1102 к-6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		1741,12	525,96	28,33	915763	49334	825014	60315	1054164
			м2 стяжки		23,79	13,07	41415	22750		78086	
58	Е11-110101-3407 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом		1741,12	2742,84	13,09	4775611	22797	3793596	911077	6141624
			м2 покрытия		550,92	5,75	959219	10012		454935	
59	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3		1862,9984	268,22	0,79	499702	1466	286704	199491	755128
			м плинтусов		113,54	0,37	211532	692		55935	
60	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		27,56	317,88	29,44	8793	814	0	7864	17989
			м2 изолируемой поверхности		288,44	14,01	7978	387		1333	

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	С12I-110401-0306	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	0,854694	43856		37483		37483	2999	40482
62	Е11-110101-0501 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	27,66	3156,32 1842,3	78,27 54,01	87304 50958	2165 1494	34181	49305 10929	147537
63	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	27,66	665,36 320,76	27,77 13,17	18404 8872	768 364	8764	8682 2167	29253
64	Е11-110101-1102 к-6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	27,66	525,96 23,79	28,33 13,07	14548 658	784 361	13106	958 1241	16747
65	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	27,66	665,36 320,76	27,77 13,17	18404 8872	768 364	8764	8682 2167	29253
66	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	27,66	87,66 3,96	4,72 2,18	-2425 -110	-131 -60	-2184	-160 -207	-2791
67	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	27,66	4501,86 1219,86	72,21 31,78	124521 33741	1997 879	88782	32543 12565	169630
68	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	29,5962	548,94 287,92	1,57 0,74	16247 8521	47 22	7679	8031 1942	26229
69	Е11-110101-0501 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом.Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	110,64	3156,32 1842,3	78,27 54,01	349215 203832	8660 5976	136723	197220 43715	590159
70	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	110,64	665,36 320,76	27,77 13,17	73615 35488	3072 1457	35055	34729 8668	117012
71	Е11-110101-1102 к-6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	110,64	525,96 23,79	28,33 13,07	58192 2632	3135 1446	52426	3833 4962	66987
72	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	110,64	665,36 320,76	27,77 13,17	73615 35488	3072 1457	35055	34729 8668	117012
73	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	110,64	87,66 3,96	4,72 2,18	-9699 -439	-522 -241	-8738	-639 -827	-11165
74	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	110,64	4501,86 1219,86	72,21 31,78	498085 134966	7990 3516	355130	130173 50261	678519
75	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	118,3848	548,94 287,92	1,57 0,74	64987 34085	186 88	30715	32123 7769	104878
76	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	299,85	665,36 320,76	27,77 13,17	199508 96179	8326 3949	95004	94120 23490	317119
77	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	299,85	4031,25 986,44	123,91 55,63	1208771 295785	37154 16681	875832	293718 120199	1622688
78	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	320,8395	1707,93 257,14	12,62 4,19	547971 82501	4050 1345	461420	78815 50143	676928
79	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	102,68	665,36 320,76	27,77 13,17	68319 32935	2851 1352	32533	32230 8044	108593
80	Е11-110101-1102 к-2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	102,68	175,32 7,93	9,44 4,36	18002 814	970 447	16218	1186 1535	20723
81	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	102,68	665,36 320,76	27,77 13,17	68319 32935	2851 1352	32533	32230 8044	108593
82	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	102,68	87,66 3,96	4,72 2,18	-9001 -407	-485 -224	-8109	-593 -768	-10361

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	102,48	4031,25 986,44	123,91 55,63	413929 101288	12723 5712	299918	100580 41161	555670
84	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	109,8676	1707,93 257,14	12,62 4,19	187646 28251	1387 461	158008	26989 17171	231886
85	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	216	665,36 320,76	27,77 13,17	143718 69283	5997 2845	68437	67800 16921	228430
86	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	216	665,36 320,76	27,77 13,17	143718 69283	5997 2845	68437	67800 16921	228430
87	Е11-110101-1102	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	216	87,66 3,96	4,72 2,18	-18935 -856	-1020 -470	-17058	-1247 -1615	-21796
88	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	216	4031,25 986,44	123,91 55,63	870751 213072	26764 12016	630915	211583 86587	1168920
		Итого по разделу: 5. Полы подвал АС-7.9									2350316 0
		Раздел: 6. Кровля АС-7									
89	Е11-120101-1503	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изоляруемой поверхности	5445	265,57 74,81	12,56 2,87	144604 40736	6839 1561	97030	38913 14681	198199
90	Е11-120101-1305	**Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо**	м2 утепляемого покрытия	5445	488,5 311,1	131,25 39,28	265986 169394	71467 21386	25125	175518 35320	476824
91	С121-110401-0304	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	м3	112,167	35085		3935379		3935379	314830	4250210
92	Е11-120101-1701	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	5445	575,75 210,92	100,23 24,04	313494 114848	54574 13088	144072	117701 34496	465691
93	Е11-120101-1702 к-15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	5445	215,26 11,72	22,2 5,58	117208 6380	12090 3036	98737	8663 10070	135941
		Итого по разделу: 6. Кровля АС-7									5526863
		Раздел: 7. Крыша АС-7.19									
94	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 14	**Стропила. Установка**	м3 древесины в конструкции	1083,93	86985,44 21768,5	1377,01 538,08	94286131 23595530	1492582 583241	69198019	21760894 9283762	125330787
95	Е11-100102-0401	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	12,705	92890,51 22545	1001,95 446,04	1180174 286434	12730 5667	881010	262891 115445	1558510
96	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	1096,635	8771,88 824,46	55,72 23,72	9619554 904132	61106 26010	8654317	837128 836535	11293217
97	Е11-120101-1503	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изоляруемой поверхности	595	263,27 74,81	12,56 2,87	156647 44514	7473 1706	104661	42522 15934	215103
98	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	749	738,4 633,12	20,79 7,38	546415 468511	15388 5462	62516	436055 78598	1061068
99	С121-100103-0708	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	851	2070		1761570		1761570	140926	1902496
100	Е11-110101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	67	240,16 68,24	30,49 10,9	16089 4577	2044 730	948	498 169	2276
101	Е11-060301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0281	650649,18 225522	1278,18 525,69	18478 6405	36 15	12037	5842 1946	26269
102	Е11-100102-0401	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,2563	92890,51 22545	1001,95 446,04	23826 5783	257 114	17787	5307 2331	31465

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		0,2555	8771,88	55,72	2250	14	2024	196	2641
			м3 древесины в конструкции		824,46	23,72	211	6		196	
104	Е11-090401-0202	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 50 м. Монтаж		6,74	666,16	208,93	4490	1408	575	1999	7008
			м2 покрытия		371,91	57,88	2507	390		519	
105	С121-100103-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012		8,752	2070		18137		18137		19588
			м2							1451	
106	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		6,74	263,27	12,56	1774	85	1186	482	2437
			м2 изолируемой поверхности		74,81	2,87	504	19		180	
107	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка		5	439,49	250,31	2197	1252	148	1256	3729
			шт. сборных конструкций		159,54	53,28	798	266		276	
108	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84		0,17	78207		13295		13295		14359
			м3							1064	
109	Е11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка		5	1526,98	809,29	7635	4046	1023	4753	13379
			шт. сборных конструкций		513,13	292,46	2566	1462		991	
110	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка		1	2159,35	1135,73	2159	1136	304	1336	3775
			шт. сборных конструкций		720,1	411,9	720	412		280	
111	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		1,52	25273		38415		38415		41488
			м3							3073	
112	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		6,4	20204,12	7,68	129306	49	106981	20940	162266
			м3 подстилающего слоя		3480,66	0	22276	0		12020	
113	Е11-060301-0419	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,09881	257959,06	1352,9	25489	134	24097	1195	28819
			т		12736,8	555,78	1259	55		2135	
114	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя		8,6	911,33	43,92	7837	378	4290	3116	11830
			м2 изолируемой поверхности		379,01	6,47	3259	56		876	
115	Е11-110101-0403 Изм. и доп. вып. 14	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резине-битумной мастике. Устройство первого слоя		8,6	1836,89	15,24	15797	131	12329	3189	20506
			м2 изолируемой поверхности		388,06	6,47	3337	56		1519	
116	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		6,3	693,25	27,77	4367	175	2172	1978	6853
			м2 стяжки		320,76	13,17	2021	83		508	
117	Е11-110101-1102 к-56	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		6,3	4908,98	264,45	-30927	-1666	-27862	-2037	-35601
			м2 стяжки		222,01	121,95	-1399	-768		-2637	
118	Е11-110101-2502 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов		6,3	1972,21	175,28	12425	1104	3009	8089	22155
			м2 покрытия		1319,24	46,71	8311	294		1641	
119	С121-040509-0105	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91		6,3	2320		14616		14616		15785
			м2							1169	
120	Ц13-030502-0101 Изм. и доп. вып. 15	Подъемники наклонного перемещения на 5 м для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования		1	25715,75	2008,38	25716	2008	0	14946	43915
			подъемник		23707,37	794,38	23707	794		3253	
121	5110-0201-0102 РСНБ РК 2015	Платформы подъемные для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг		1	1499128		1499128				1499128
			комплект						1499128		
		Отпускная цена			1499128		1499128				
		Сметная стоимость оборудования					*1499128*				
122	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком		110	399,82	36,76	43981	4043	81	44746	95825
			м2 тротуара		362,33	14,32	39856	1575		7098	
123	С121-040509-0104	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91		110	2061		226710		226710		244847
			м2							18137	
124	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		2,1	665,36	27,77	1397	58	665	659	2221
			м2 стяжки		320,76	13,17	674	28		165	

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**									
			м3 подстилающего слоя	7,5	19939,94	7,68	149550	58	123387	24539	188015
126	Е11-110101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем**			3480,66	0	26105	0		13927	
			м2площади уплотнения	110	240,16	30,49	26417	3354	15557	8183	37368
					68,24	10,9	7506	1199		2768	
127	Е11-270201-1002 #ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86#ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33/БР100.20.8**									
			м бортового камня	185	1610,67	30,63	169120	3216	91295	81859	271057
					710,56	11,29	74609	1186		20078	
128	С121-040508-9902	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**		1,68	37790		63487		63487		68566
			м3							5079	
		Итого по разделу: 7. Крыша АС-7,19									144213145
		ИТОГО:					192204846	3211705	130605331	50160678	261634844
		В том числе :					56888680	1508115	1499128	19269314	
		Стоимость оборудования, всего									
		в том числе, оборудование поставки заказчика							1499128		
		Непредвиденные работы и затраты							0		
		Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		5202714				
											266837554
		НДС									
		Итого с НДС			12 %		32020506				
											298858060

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КАРГЕН-СЕРВИС 2006"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ТоболСтройГрупп"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ИП Айткужинов Д.И

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)