Форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района"
Технадзор : ТОО "Raiymbek&company"
Подрядчик: ТОО"Vek-Stroy-Com"
Наименование и его адрес: Строительство электролинии и установки комплектных трансформаторов (КТПН) в н/п Бирлик, Бирликского с/о Келесского района Туркестанской области
Доп. согл. №27/01 от 29.11.2023г. к договору №27 от 15.05.2023г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за Декабрь месяц 2023 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен .	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство электролинии и установки комплектных трансформаторов (КТПН) в н/п Бирлик, Бирликского с/о Келесского района Туркестанской области	43 029 244,09	33 736 047,40	36 635 032	32 153 661					4 048 325,69	37 784 373,09
Всего к оплате	43 029 244,09	33 736 047,40							4 048 325,69	37 784 373,09

Заказчик:

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района"

Руководитель: Шарибеков Б.Ә.

Технадзор:

ТОО "Raiymbek&company"

Директор: Анарбеков Б.Н.

Подрядчик:

ТОО"Vek-Stroy-Com"

Директор: Талипов Г.Ш.

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района" **Форма 2В**

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Raiymbek&company"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Vek-Stroy-Com"

Наименование стройки - Строительство электролинии и установки комплектных трансформаторов (КТПН) в н/п Бирлик, Бирликского с/о Келесского района Туркестанской области

А К Т №

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Декабрь 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СЕТИ ВЛЗ-10кВ. СМЕТА 02-01-01										
		СЕТИ 10кВ										
		Кабельная продукция										
1	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,4426667		132071,85	64048,64	58464	28352	1231	31517	97180
		НР - 80%; СП - 8%				65244,10	23754,66	28881	10515		7198	
2	С1243-701-0504 243-701-0504 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-20	км	1,328		407439,00	–	541079	–	541079	–	584365
		СП - 8%				–	–	–	–		43286	
3	С1247-210-0102 247-210-0102 РСНБ РК 2015	Разрядник длинно-искровой модульный MCR 20	шт.	48		39936,00	–	1916928	–	1916928	–	2070282
		СП - 8%				–	–	–	–		153354	
		Заземление										
4	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,076875		519143,00	–	39909	–	39909	–	43102
		СП - 8%				–	–	–	–		3193	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					2556380	28352	2499147	31517	2794929
								28881	10515	–	207031	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					2458007				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2458007				
		Сметная прибыль	Тенге					196640				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					2654647				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					98373				
	Материалы		Тенге					1230				
	Всего заработная плата		Тенге						39396			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					39909				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				31517				
		Сметная прибыль	Тенге				10391				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				140281				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					39396			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2794928				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					39396			
		РАЗДЕЛ 2. СЕТИ 0,4кВ. СМЕТА 02-02-01									
5	Е11-330209-0101 1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**	м шин заземления	160	297,49	62,94	47598	10070	405	31707	85649
		НР - 80%; СП - 8%			232,02	15,69	37123	2510		6344	
6	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	т	0,05056	395673,00	–	20005	–	20005	–	21605
		СП - 8%			–	–	–	–		1600	
7	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,9735	132071,85	64048,64	128572	62351	2706	69312	213715
		НР - 80%; СП - 8%			65244,10	23754,66	63515	23125		15831	
8	С1243-701-0324 243-701-0324 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой **несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х70+1х70-0,6/1,0**	км	1,2685	1319169,00	–	1673366	–	1673366	–	1807235
		СП - 8%			–	–	–	–		133869	
9	С1243-701-0328 243-701-0328 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х95+1х95-0,6/1,0**	км	0,767	1752596,00	–	1344241	–	1344241	–	1451780
		СП - 8%			–	–	–	–		107539	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	С1243-701-0317 243-701-0317 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упрочненного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х50+1х50-0,6/1,0	км	0,890104	951776,00	–	847180	–	847180	–	914954
		СП - 8%			–	–	–	–		67774	
		Опора угловая анкерная УА2и(п)(1) - 1шт									
11	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	27428,77	14466,54	27429	14467	677	15255	46099
		НР - 80%; СП - 8%			12285,00	6783,69	12285	6784		3415	
12	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	3	43926,00	–	131778	–	131778	–	142320
		СП - 8%			–	–	–	–		10542	
13	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,15	13219,57	7653,45	1983	1148	–	934	3150
		НР - 80%; СП - 8%			5566,12	2214,45	835	332		233	
14	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки II 3 и	шт.	3	5166,00	–	15498	–	15498	–	16738
		СП - 8%			–	–	–	–		1240	
		Стальные конструкции									
15	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПС Кз"	Стяжка Г11	шт	3	5191,07	–	15573	–	15573	–	16819
		СП - 8%			–	–	–	–		1246	
16	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	8842,00	–	17684	–	17684	–	19099
		СП - 8%			–	–	–	–		1415	
		Линейная арматура									
17	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Лента металлическая F207	м	8	619,29	–	4954	–	4954	–	5350
		СП - 8%			–	–	–	–		396	
18	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Бутель NB 20	шт	8	113,84	–	911	–	911	–	984
		СП - 8%			–	–	–	–		73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Анкерный кронштейн CS 10.3	шт	4	1696,66	–	6787	–	6787	–	7330
		СП - 8%			–	–	–	–		543	
20	С1252-207-1161 252-207-1161 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа РА 1500 (50-70 мм2) клиновой	шт.	2	4531,00	–	9062	–	9062	–	9787
		СП - 8%			–	–	–	–		725	
21	С1252-203-0205 252-203-0205 РСНБ РК 2015	Зажим натяжной болтовой типа НБН алюминиевые для крепления многопроволочных проводов сечением 95-120 мм2	шт.	2	7559,00	–	15118	–	15118	–	16327
		СП - 8%			–	–	–	–		1209	
22	С1252-207-0106 252-207-0106 РСНБ РК 2015	Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут	шт.	6	48,00	–	288	–	288	–	311
		СП - 8%			–	–	–	–		23	
		Опора анкерная К2(н)(1) - 1шт									
23	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	17821,53	8981,60	17822	8981	678	9901	29941
		НР - 80%; СП - 8%			8162,70	4213,20	8163	4213		2218	
24	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2	43926,00	–	87852	–	87852	–	94880
		СП - 8%			–	–	–	–		7028	
25	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,1	13219,57	7653,45	1322	765	–	622	2100
		НР - 80%; СП - 8%			5566,12	2214,45	557	221		156	
26	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2015-	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	5166,00	–	10332	–	10332	–	11159
		СП - 8%			–	–	–	–		827	
		Стальные конструкции									
27	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭИС Кз"	Стяжка Г11	шт	2	5191,07	–	10382	–	10382	–	11213
		СП - 8%			–	–	–	–		831	
28	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	8842,00	–	8842	–	8842	–	9549
		СП - 8%			–	–	–	–		707	
		Линейная арматура									
29	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Лента металлическая F207	м	8	619,29	–	4954	–	4954	–	5350

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		396	
30	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Бугель NB 20	шт	8	113,84	–	911	–	911	–	984
		СП - 8%			–	–	–	–		73	
31	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Анкерный кронштейн CS 10.3	шт	4	1696,66	–	6787	–	6787	–	7330
		СП - 8%			–	–	–	–		543	
32	С1252-203-0205 252-203-0205 РСНБ РК 2015	Зажим натяжной болтовой типа НБН алюминиевые для крепления многопроволочных проводов сечением 95-120 мм2	шт.	2	7559,00	–	15118	–	15118	–	16327
		СП - 8%			–	–	–	–		1209	
33	С1252-207-1161 252-207-1161 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа РА 1500 (50-70 мм2) клиновой	шт.	2	4531,00	–	9062	–	9062	–	9787
		СП - 8%			–	–	–	–		725	
34	С1252-207-0105 252-207-0105 РСНБ РК 2015	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	3	48,00	–	144	–	144	–	156
		СП - 8%			–	–	–	–		12	
35	С1252-207-0106 252-207-0106 РСНБ РК 2015	Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут	шт.	3	48,00	–	144	–	144	–	156
		СП - 8%			–	–	–	–		12	
		Опора анкерная КЗх(н) - 1шт									
36	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	17821,53	8981,60	17822	8981	678	9901	29941
		НР - 80%; СП - 8%			8162,70	4213,20	8163	4213		2218	
37	С1225-204-0301 225-204-0301 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	2	34860,00	–	69720	–	69720	–	75298
		СП - 8%			–	–	–	–		5578	
38	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,1	13219,57	7653,45	1322	765	–	622	2100
		НР - 80%; СП - 8%			5566,12	2214,45	557	221		156	
39	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 н	шт.	2	5166,00	–	10332	–	10332	–	11159
		СП - 8%			–	–	–	–		827	
		Стальные конструкции									
40	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПС Кз"	Стяжка Г11	шт	2	5191,07	–	10382	–	10382	–	11213

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		831	
41	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2015	**Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	8842,00	--	8842	–	8842	–	9549
		СП - 8%			–	–	–	–		707	
		Линейная арматура									
42	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	**Лента металлическая F207**	м	12	619,29	–	7431	–	7431	–	8026
		СП - 8%			–	–	–	–		595	
43	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	**Бугель NB 20**	шт	12	113,84	–	1366	–	1366	–	1475
		СП - 8%			–	–	–	–		109	
44	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	**Анкерный кронштейн CS 10.3**	шт	6	1696,66	–	10180	–	10180	–	10994
		СП - 8%			–	–	–	–		814	
45	С1252-207-1161 252-207-1161 РСНБ РК 2015	**Зажим анкерный типа РА 1500 (50-70 мм2) клиновой**	шт.	6	4531,00	–	27186	–	27186	–	29361
		СП - 8%			–	–	–	–		2175	
46	С1252-207-0105 252-207-0105 РСНБ РК 2015	**Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут**	шт.	3	48,00	–	144	–	144	–	156
		СП - 8%			–	–	--	–		12	
47	С1252-207-0106 252-207-0106 РСНБ РК 2015	**Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут**	шт.	6	48,00	–	288	–	288	–	311
		СП - 8%			–	–	--	–		23	
		Опора промежуточная П2(н)(2) - 1шт									
48	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	1	8735,59	3881,46	8736	3881	678	4799	14618
		НР - 80%; СП - 8%			4176,90	1821,99	4177	1822		1083	
49	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	шт.	1	43926,00	–	43926	–	43926	–	47440
		СП - 8%			–	–	–	–		3514	
50	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	**Лента металлическая F207**	м	4	619,29	–	2477	–	2477	–	2675

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		198	
51	С1252-207-0806 252-207-0806 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	4	130,00	–	520	–	520	–	562
		СП - 8%			–	–	–	–		42	
52	С1252-207-0601 252-207-0601 РСНБ РК 2015	Подвес типа ES1500 промежуточный	шт.	2	1545,00	–	3090	–	3090	–	3337
		СП - 8%			–	–	–	–		247	
53	С1252-207-0106 252-207-0106 РСНБ РК 2015	Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут	шт.	6	48,00	–	288	–	288	–	311
		СП - 8%			–	–	–	–		23	
		Опора ответвительная анкерная АО3х(н)(2) - 1шт									
54	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	17821,53	8981,60	17822	8981	678	9901	29941
		НР - 80%; СП - 8%			8162,70	4213,20	8163	4213		2218	
55	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2015	Стойки для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2	43926,00	–	87852	–	87852	–	94880
		СП - 8%			–	–	–	–		7028	
56	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,1	13219,57	7653,45	1322	765	–	622	2100
		НР - 80%; СП - 8%			5566,12	2214,45	557	221		156	
57	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 н	шт.	2	5166,00	–	10332	–	10332	–	11159
		СП - 8%			–	–	–	–		827	
		Стальные конструкции									
58	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПС Кз"	Стяжка Г11	шт	2	5191,07	–	10382	–	10382	–	11213
		СП - 8%			–	–	–	–		831	
59	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	8842,00	–	8842	–	8842	–	9549
		СП - 8%			–	–	–	–		707	
		Линейная арматура									
60	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Лента металлическая F207	м	6	619,29	–	3716	–	3716	–	4013
		СП - 8%			–	–	–	–		297	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Бугель NB 20	шт	6	113,84	–	683	–	683	–	738
		СП - 8%			–	–	–	–		55	
62	С1252-207-0601 252-207-0601 РСНБ РК 2015	**Подвес типа ES1500 промежуточный**	шт.	3	1545,00	–	4635	–	4635	–	5006
		СП - 8%			–	–	–	–		371	
63	С1252-207-0105 252-207-0105 РСНБ РК 2015	**Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут**	шт.	3	48,00	–	144	–	144	–	156
		СП - 8%			–	–	–	–		12	
64	С1252-207-0106 252-207-0106 РСНБ РК 2015	**Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут**	шт.	6	48,00	–	288	–	288	–	311
		СП - 8%			–	–	–	–		23	
		Опора ответвительная анкерная ОА2(н)(2) - 1шт									
65	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	17821,53	8981,60	17822	8981	678	9901	29941
		НР - 80%; СП - 8%			8162,70	4213,20	8163	4213		2218	
66	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2	43926,00	–	87852	–	87852	–	94880
		СП - 8%			–	–	–	–		7028	
67	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка**	м3	0,1	13219,57	7653,45	1322	765	–	622	2100
		НР - 80%; СП - 8%			5566,12	2214,45	557	221		156	
68	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2015	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 н**	шт.	2	5166,00	–	10332	–	10332	–	11159
		СП - 8%			–	–	–	–		827	
		Стальные конструкции									
69	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПС Кз"	**Стяжка Г11**	шт	2	5191,07	–	10382	–	10382	–	11213
		СП - 8%			–	–	–	–		831	
70	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2015	**Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	8842,00	–	8842	–	8842	–	9549
		СП - 8%			–	–	–	–		707	
		Линейная арматура									
71	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Лента металлическая F207	м	4	619,29	–	2477	–	2477	–	2675

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		198	
72	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	**Бугель NB 20**	шт	4	113,84	–	455	–	455	–	491
		СП - 8%			–	–	–	–		36	
73	С1252-207-0601 252-207-0601 РСНБ РК 2015	**Подвес типа ES1500 промежуточный**	шт.	2	1545,00	–	3090	–	3090	–	3337
		СП - 8%			–	–	–	–		247	
74	С1252-207-0105 252-207-0105 РСНБ РК 2015	**Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут**	шт.	3	48,00	–	144	–	144	–	156
		СП - 8%			–	–	–	–		12	
75	С1252-207-0106 252-207-0106 РСНБ РК 2015	**Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут**	шт.	3	48,00	–	144	–	144	–	156
		СП - 8%			–	–	–	–		12	
		Опора угловая промежуточная УПЗ(и) - 13шт									
76	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	13	17821,53	8981,60	231680	116761	8804	128709	389221
		НР - 80%; СП - 8%			8162,70	4213,20	106115	54772		28831	
77	С1225-204-0301 225-204-0301 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2**	шт.	26	34860,00	–	906360	–	906360	–	978869
		СП - 8%			–	–	–	–		72509	
		Стальные конструкции									
78	С1252-207-3927 252-207-3927 РСНБ РК 2015	**Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	13	8306,00	–	107978	–	107978	–	116616
		СП - 8%			–	–	–	–		8638	
		Линейная арматура									
79	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	**Лента металлическая F207**	м	26	619,29	–	16102	–	16102	–	17390
		СП - 8%			–	–	–	–		1288	
80	С1252-207-0806 252-207-0806 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты типа NC20**	шт.	26	130,00	–	3380	–	3380	–	3650
		СП - 8%			–	–	–	–		270	
81	С1252-207-0601 252-207-0601 РСНБ РК 2015	**Подвес типа ES1500 промежуточный**	шт.	13	1545,00	–	20085	–	20085	–	21692
		СП - 8%			–	–	–	–		1607	
82	С1252-207-0105 252-207-0105 РСНБ РК 2015	**Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут**	шт.	39	48,00	–	1872	–	1872	–	2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		150	
		Опора ответвительная анкерная ОА2(н)(3) - 1шт									
83	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	17821,53	8981,60	17822	8981	678	9901	29941
		НР - 80%; СП - 8%			8162,70	4213,20	8163	4213		2218	
84	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2	43926,00	–	87852	–	87852	–	94880
		СП - 8%			–	–	–	–		7028	
85	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,1	13219,57	7653,45	1322	765	–	622	2100
		НР - 80%; СП - 8%			5566,12	2214,45	557	221		156	
86	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 н	шт.	2	5166,00	–	10332	–	10332	–	11159
		СП - 8%			–	–	–	–		827	
		Стальные конструкции									
87	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПС Кз"	Стяжка Г11	шт	2	5191,07	–	10382	–	10382	–	11213
		СП - 8%			–	–	–	–		831	
88	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	8842,00	–	8842	–	8842	–	9549
		СП - 8%			–	–	–	–		707	
		Линейная арматура									
89	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Лента металлическая F207	м	4	619,29	–	2477	–	2477	–	2675
		СП - 8%			–	–	–	–		198	
90	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Бугель NB 20	шт	4	113,84	–	455	–	455	–	491
		СП - 8%			–	–	–	–		36	
91	С1252-207-0601 252-207-0601 РСНБ РК 2015	Подвес типа ES1500 промежуточный	шт.	2	1545,00	–	3090	–	3090	–	3337
		СП - 8%			–	–	–	–		247	
92	С1252-207-0106 252-207-0106 РСНБ РК 2015	Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут	шт.	6	48,00	–	288	–	288	–	311
		СП - 8%			–	–	–	–		23	
		Опора промежуточная П1(н) - 79шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	79	8735,59	3881,46	690112	306635	53502	379130	1154781
		НР - 80%; СП - 8%			4176,90	1821,99	329975	143937		85539	
94	С1225-204-0301 225-204-0301 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	79	34860,00	–	2753940	–	2753940	–	2974255
		СП - 8%			–	–	–	–		220315	
95	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Лента металлическая F207	м	158	619,29	–	97848	–	97848	–	105676
		СП - 8%			–	–	–	–		7828	
96	С1252-207-0806 252-207-0806 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	158	130,00	–	20540	–	20540	–	22183
		СП - 8%			–	–	–	–		1643	
97	С1252-207-0601 252-207-0601 РСНБ РК 2015	Подвес типа ES1500 промежуточный	шт.	79	1545,00	–	122055	–	122055	–	131819
		СП - 8%			–	–	–	–		9764	
98	С1252-207-0106 252-207-0106 РСНБ РК 2015	Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут	шт.	237	48,00	–	11376	–	11376	–	12286
		СП - 8%			–	–	–	–		910	
		Опора угловая анкерная УА3(н)(5,6,7,8,9,10,11,14) - 8шт									
99	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	8	27428,77	14466,54	219430	115733	5417	122040	368787
		НР - 80%; СП - 8%			12285,00	6783,69	98280	54270		27318	
100	С1225-204-0301 225-204-0301 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	24	34860,00	–	836640	–	836640	–	903571
		СП - 8%			–	–	–	–		66931	
101	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	1,2	13219,57	7653,45	15863	9184	–	7469	25199
		НР - 80%; СП - 8%			5566,12	2214,45	6679	2657		1867	
102	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки II 3 и	шт.	24	5166,00	–	123984	–	123984	–	133903
		СП - 8%			–	–	–	–		9919	
		Стальные конструкции									
103	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПС Кз"	Стяжка Г11	шт	24	5191,07	–	124586	–	124586	–	134553
		СП - 8%			–	–	–	–		9967	
104	С1252-207-3927 252-207-3927 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	16	8306,00	–	132896	–	132896	–	143528

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-		*СП - 8%*			–	–	–	–		10632	
				Линейная арматура							
105	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	**Лента металлическая F207**	м	32	619,29	–	19817	–	19817	–	21402
		СП - 8%			–	–	–	–		1585	
106	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	**Бугель NB 20**	шт	32	113,84	–	3643	–	3643	–	3934
		СП - 8%			–	–	–	–		291	
107	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	**Анкерный кронштейн CS 10.3**	шт	16	1696,66	–	27147	–	27147	–	29319
		СП - 8%			–	–	–	–		2172	
108	С1252-207-1161 252-207-1161 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа РА 1500 (50-70 мм2) клиновой	шт.	16	4531,00	–	72496	–	72496	–	78296
		СП - 8%			–	–	–	–		5800	
109	С1252-207-0105 252-207-0105 РСНБ РК 2015	**Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут**	шт.	24	48,00	–	1152	–	1152	–	1244
		СП - 8%			–	–	–	–		92	
		Опора промежуточная П1(н) - 14шт									
110	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	79	8735,59	3881,46	690112	306635	53502	379130	1154781
		НР - 80%; СП - 8%			4176,90	1821,99	329975	143937		85539	
111	С1225-204-0301 225-204-0301 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2**	шт.	79	34860,00	–	2753940	–	2753940	–	2974255
		СП - 8%			–	–	–	–		220315	
112	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	**Лента металлическая F207**	м	158	619,29	–	97848	–	97848	–	105676
		СП - 8%			–	–	–	–		7828	
113	С1252-207-0806 252-207-0806 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты типа NC20**	шт.	158	130,00	–	20540	–	20540	–	22183
		СП - 8%			–	–	–	–		1643	
114	С1252-207-0601 252-207-0601 РСНБ РК 2015	**Подвес типа ES1500 промежуточный**	шт.	79	1545,00	–	122055	–	122055	–	131819

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-		*СП - 8%*			–	–	–	–		9764	
115	С1252-207-0105 252-207-0105 РСНБ РК 2015	**Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут**	шт.	237	48,00	–	11376	–	11376	–	12286
		СП - 8%			–	–	–	–		910	
		Опора анкерная К2(п)(11) - 1шт									
116	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	1	17821,53	8981,60	17822	8981	678	9901	29941
		НР - 80%; СП - 8%			8162,70	4213,20	8163	4213		2218	
117	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	шт.	2	43926,00	–	87852	–	87852	–	94880
		СП - 8%			–	–	–	–		7028	
118	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка**	м3	0,1	13219,57	7653,45	1322	765	–	622	2100
		НР - 80%; СП - 8%			5566,12	2214,45	557	221		156	
119	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2015	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	шт.	2	5166,00	–	10332	–	10332	–	11159
		СП - 8%			–	–	–	–		827	
		Стальные конструкции									
120	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПС Кз"	**Стяжка Г11**	шт	2	5191,07	–	10382	–	10382	–	11213
		СП - 8%			–	–	–	–		831	
121	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2015	**Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	8842,00	–	8842	–	8842	–	9549
		СП - 8%			–	–	–	–		707	
		Линейная арматура									
122	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	**Лента металлическая F207**	м	8	619,29	–	4954	–	4954	–	5350
		СП - 8%			–	–	–	–		396	
123	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	**Бугель NB 20**	шт	8	113,84	–	911	–	911	–	984
		СП - 8%			–	–	–	–		73	
124	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	**Анкерный кронштейн CS 10,3**	шт	4	1696,66	–	6787	–	6787	–	7330
		СП - 8%			–	–	–	–		543	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	С1252-207-1161 252-207-1161 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа РА 1500 (50-70 мм2) клиновой	шт.	4	4531,00	–	18124	–	18124	–	19574
		СП - 8%			–	–	–	–		1450	
126	С1252-207-0105 252-207-0105 РСНБ РК 2015	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	6	48,00	–	288	–	288	–	311
		СП - 8%			–	–	–	–		23	
		Опора анкерная КЗ(н) -6шт									
127	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	6	17821,53	8981,60	106929	53889	4064	59404	179640
		НР - 80%; СП - 8%			8162,70	4213,20	48976	25279		13307	
128	С1225-204-0301 225-204-0301 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	12	34860,00	–	418320	–	418320	–	451786
		СП - 8%			–	–	–	–		33466	
129	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,6	13219,57	7653,45	7932	4592	–	3735	12600
		НР - 80%; СП - 8%			5566,12	2214,45	3340	1329		933	
130	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 н	шт.	12	5166,00	–	61992	–	61992	–	66951
		СП - 8%			–	–	–	–		4959	
		Стальные конструкции									
131	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПС Кз"	Стяжка Г11	шт	12	5191,07	–	62293	–	62293	–	67276
		СП - 8%			–	–	–	–		4983	
132	С1252-207-3927 252-207-3927 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	8306,00	–	49836	–	49836	–	53823
		СП - 8%			–	–	–	–		3987	
		Линейная арматура									
133	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Лента металлическая F207	м	24	619,29	–	14863	–	14863	–	16052
		СП - 8%			–	–	–	–		1189	
134	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Бугель NB 20	шт	24	113,84	–	2732	–	2732	–	2951
		СП - 8%			–	–	–	–		219	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	**Анкерный кронштейн CS 10.3**	шт	12	1696,66	–	20360	–	20360	–	21989
		СП - 8%			–	–	–	–		1629	
136	С1252-207-1161 252-207-1161 РСНБ РК 2015	**Зажим анкерный типа РА 1500 (50-70 мм2) клиновой**	шт.	12	4531,00	–	54372	–	54372	–	58722
		СП - 8%			–	–	–	–		4350	
137	С1252-207-0106 252-207-0106 РСНБ РК 2015	**Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут**	шт.	18	48,00	–	864	–	864	–	933
		СП - 8%			–	–	–	–		69	
		Опора анкерная КЗ(и) -3шт									
138	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	3	17821,53	8981,60	53465	26945	2032	29702	89821
		НР - 80%; СП - 8%			8162,70	4213,20	24488	12640		6653	
139	С1225-204-0301 225-204-0301 РСНБ РК 2015	**Стойки для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2**	шт.	6	34860,00	–	209160	–	209160	–	225893
		СП - 8%			–	–	–	–		16733	
140	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка**	м3	0,3	13219,57	7653,45	3966	2296	–	1867	6300
		НР - 80%; СП - 8%			5566,12	2214,45	1670	664		467	
141	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2015	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	шт.	6	5166,00	–	30996	–	30996	–	33476
		СП - 8%			–	–	–	–		2480	
		Стальные конструкции									
142	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПС Кз"	**Стойка Г11**	шт	6	5191,07	–	31146	–	31146	–	33638
		СП - 8%			–	–	–	–		2492	
143	С1252-207-3927 252-207-3927 РСНБ РК 2015	**Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	3	8306,00	–	24918	–	24918	–	26911
		СП - 8%			–	–	–	–		1993	
		Линейная арматура									
144	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	**Лента металлическая F207**	м	12	619,29	–	7431	–	7431	–	8026
		СП - 8%			–	–	–	–		595	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплекс"	Бугель NB 20	шт	12	113,84	–	1366	–	1366	–	1475
		СП - 8%			–	–	–	–		109	
146	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплекс"	Анкерный кронштейн CS 10.3	шт	6	1696,66	–	10180	–	10180	–	10994
		СП - 8%			–	–	–	–		814	
147	С1252-207-1161 252-207-1161 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа РА 1500 (50-70 мм2) клиновой	шт.	6	4531,00	–	27186	–	27186	–	29361
		СП - 8%			–	–	–	–		2175	
148	С1252-207-0105 252-207-0105 РСНБ РК 2015	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	9	48,00	–	432	–	432	–	467
		СП - 8%			–	–	–	–		35	
		Опора ответвительная анкерная АОЗ(н)(19,19,42,58) - 4шт									
149	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4	17821,53	8981,60	71286	35927	2708	39603	119760
		НР - 80%; СП - 8%			8162,70	4213,20	32651	16853		8871	
150	С1225-204-0301 225-204-0301 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	8	34860,00	–	278880	–	278880	–	301190
		СП - 8%			–	–	–	–		22310	
151	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,4	13219,57	7653,45	5288	3062	–	2490	8400
		НР - 80%; СП - 8%			5566,12	2214,45	2226	886		622	
152	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	8	5166,00	–	41328	–	41328	–	44634
		СП - 8%			–	–	–	–		3306	
		Стальные конструкции									
153	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПС Кз"	Стяжка Г11	шт	8	5191,07	–	41529	–	41529	–	44851
		СП - 8%			–	–	–	–		3322	
154	С1252-207-3927 252-207-3927 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	8306,00	–	33224	–	33224	–	35882
		СП - 8%			–	–	–	–		2658	
		Линейная арматура									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплекс"	Лента металлическая F207	м	8	619,29	–	4954	–	4954	–	5350
		СП - 8%			–	–	–	–		396	
156	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплекс"	Бугель NB 20	шт	8	113,84	–	911	–	911	–	984
		СП - 8%			–	–	–	–		73	
157	С1252-207-0601 252-207-0601 РСНБ РК 2015	**Подвес типа ES1500 промежуточный**	шт.	4	1545,00	–	6180	–	6180	–	6674
		СП - 8%			–	–	–	–		494	
158	С1252-207-0106 252-207-0106 РСНБ . РК 2015	**Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут**	шт.	12	48,00	–	576	–	576	–	622
		СП - 8%			–	–	–	–		46	
		Опора угловая анкерная УАЗ(и)(20,31) - 2шт									
159	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	2	27428,77	14466,54	54858	28933	1355	30510	92197
		НР - 80%; СП - 8%			12285,00	6783,69	24570	13567		6829	
160	С1225-204-0301 225-204-0301 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ **РК 2387-2013 марки СВ95-2**	шт.	6	34860,00	–	209160	–	209160	–	225893
		СП - 8%			–	–	–	–		16733	
161	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. **Установка**	м3	0,3	13219,57	7653,45	3966	2296	–	1867	6300
		НР - 80%; СП - 8%			5566,12	2214,45	1670	664		467	
162	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2015	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	шт.	6	5166,00	–	30996	–	30996	–	33476
		СП - 8%			–	–	–	–		2480	
		Стальные конструкции									
163	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПС Кз"	**Стяжка Г11**	шт	6	5191,07	–	31146	–	31146	–	33638
		СП - 8%			–	–	–	–		2492	
164	С1252-207-3927 252-207-3927 РСНБ РК 2015	**Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	4	8306,00	–	33224	–	33224	–	35882
		СП - 8%			–	–	–	–		2658	
		Линейная арматура									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Лента металлическая F207	м	8	619,29	–	4954	–	4954	–	5350
		СП - 8%			–	–	–	–		396	
166	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Бугель NB 20	шт	8	113,84	–	911	–	911	–	984
		СП - 8%			–	–	–	–		73	
167	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Анкерный кронштейн CS 10.3	шт	4	1696,66	–	6787	–	6787	–	7330
		СП - 8%			–	–	–	–		543	
168	С1252-203-0205 252-203-0205 РСНБ РК 2015	Зажим натяжной болтовой типа НБН алюминиевые для крепления многопроволочных проводов сечением 95-120 мм2	шт.	4	7559,00	–	30236	–	30236	–	32655
		СП - 8%			–	–	–	–		2419	
169	С1252-207-0106 252-207-0106 РСНБ РК 2015	Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут	шт.	6	48,00	–	288	–	288	–	311
		СП - 8%			–	–	–	–		23	
		Опора анкерная К3(н) - 3шт									
170	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	17821,53	8981,60	53465	26945	2032	29702	89821
		НР - 80%; СП - 8%			8162,70	4213,20	24488	12640		6653	
171	С1225-204-0301 225-204-0301 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	6	34860,00	–	209160	–	209160	–	225893
		СП - 8%			–	–	–	–		16733	
172	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,3	13219,57	7653,45	3966	2296	–	1867	6300
		НР - 80%; СП - 8%			5566,12	2214,45	1670	664		467	
173	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 н	шт.	6	5166,00	–	30996	–	30996	–	33476
		СП - 8%			–	–	–	–		2480	
		Стальные конструкции									
174	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПС Кз"	Стяжка Г11	шт	6	5191,07	–	31146	–	31146	–	33638
		СП - 8%			–	–	–	–		2492	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	С1252-207-3927 252-207-3927 РСНБ РК 2015	**Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	3	8306,00	–	24918	–	24918	–	26911
		СП - 8%			–	–	–	–		1993	
				Линейная арматура							
176	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	**Лента металлическая F207**	м	12	619,29	–	7431	–	7431	–	8026
		СП - 8%			–	–	–	–		595	
177	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	**Бугель NB 20**	шт	12	113,84	–	1366	–	1366	–	1475
		СП - 8%			–	–	–	–		109	
178	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	**Анкерный кронштейн CS 10.3**	шт	6	1696,66	–	10180	–	10180	–	10994
		СП - 8%			–	–	–	–		814	
179	С1252-203-0205 252-203-0205 РСНБ РК 2015	**Зажим натяжной болтовой типа НБН алюминиевые для крепления многопроволочных проводов сечением 95-120 мм2**	шт.	6	7559,00	–	45354	–	45354	–	48982
		СП - 8%			–	–	–	–		3628	
180	С1252-207-0106 252-207-0106 РСНБ РК 2015	**Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут**	шт.	9	48,00	–	432	–	432	–	467
		СП - 8%			–	–	–	–		35	
		Опора угловая промежуточная УПЗ(н) - 9шт									
181	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	9	17821,53	8981,60	160394	80835	6095	89106	269461
		НР - 80%; СП - 8%			8162,70	4213,20	73464	37919		19960	
182	С1225-204-0301 225-204-0301 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2**	шт.	18	34860,00	–	627480	–	627480	–	677678
		СП - 8%			–	–	–	–		50198	
		Стальные конструкции									
183	С1252-207-3927 252-207-3927 РСНБ РК 2015	**Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	9	8306,00	–	74754	–	74754	–	80734
		СП - 8%			–	–	–	–		5980	
				Линейная арматура							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Лента металлическая F207	м	18	619,29	–	11147	–	11147	–	12039
		СП - 8%			–	–	–	–		892	
185	С1252-207-0806 252-207-0806 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	18	130,00	–	2340	–	2340	–	2527
		СП - 8%			–	–	–	–		187	
186	С1252-207-0601 252-207-0601 РСНБ РК 2015	Подвес типа ES1500 промежуточный	шт.	9	1545,00	–	13905	–	13905	–	15017
		СП - 8%			–	–	–	–		1112	
187	С1252-207-0106 252-207-0106 РСНБ РК 2015	Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут	шт.	27	48,00	–	1296	–	1296	–	1400
		СП - 8%			–	–	–	–		104	
		Опора угловая анкерная УАЗ(н)(45,56,67) - 3шт									
188	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	3	27428,77	14466,54	82286	43400	2031	45765	138295
		НР - 80%; СП - 8%			12285,00	6783,69	36855	20351		10244	
189	С1225-204-0301 225-204-0301 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	9	34860,00	–	313740	–	313740	–	338839
		СП - 8%			–	–	–	–		25099	
190	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,45	13219,57	7653,45	5949	3445	–	2801	9450
		НР - 80%; СП - 8%			5566,12	2214,45	2505	997		700	
191	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 н	шт.	9	5166,00	–	46494	–	46494	–	50214
		СП - 8%			–	–	–	–		3720	
		Стальные конструкции									
192	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПС Кз"	Стяжка Г11	шт	9	5191,07	–	46720	–	46720	–	50458
		СП - 8%			–	–	–	–		3738	
193	С1252-207-3927 252-207-3927 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	8306,00	–	49836	–	49836	–	53823
		СП - 8%			–	–	–	–		3987	
		Линейная арматура									
194	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Лента металлическая F207	м	12	619,29	–	7431	–	7431	–	8026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		595	
195	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Бутель NB 20	шт	12	113,84	–	1366	–	1366	–	1475
		СП - 8%			–	–	–	–		109	
196	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Анкерный кронштейн CS 10.3	шт	6	1696,66	–	10180	–	10180	–	10994
		СП - 8%			–	–	–	–		814	
197	С1252-207-1161 252-207-1161 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа PA 1500 (50-70 мм2) клиновой	шт.	6	4531,00	–	27186	–	27186	–	29361
		СП - 8%			–	–	–	–		2175	
198	С1252-207-0106 252-207-0106 РСНБ РК 2015	Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут	шт.	9	48,00	–	432	–	432	–	467
		СП - 8%			–	–	–	–		35	
		Ответвление абонентское к жилым домам- 102шт									
199	Е11-330206-0101 1133-0206-0101 РСНБ РК 2015	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям.Устройство с помощью механизмов.Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	102	2348,66	517,32	239563	52767	–	168642	440861
		НР - 80%; СП - 8%			1831,34	235,35	186797	24006		32656	
200	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Лента металлическая F207	м	102	619,29	–	63168	–	63168	–	68221
		СП - 8%			–	–	–	–		5053	
201	С1252-207-0806 252-207-0806 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	102	130,00	–	13260	–	13260	–	14321
		СП - 8%			–	–	–	–		1061	
202	С1252-207-0709 252-207-0709 РСНБ РК 2015	Кронштейн типа СА 16	шт.	102	334,00	–	34068	–	34068	–	36793
		СП - 8%			–	–	–	–		2725	
203	С1252-207-1169 252-207-1169 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа DN 1 клиновой	шт.	102	909,00	–	92718	–	92718	–	100135
		СП - 8%			–	–	–	–		7417	
204	С1252-207-1001 252-207-1001 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Р 645 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	204	1017,00	–	207468	–	207468	–	224065
		СП - 8%			–	–	–	–		16597	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	С1252-207-0106 252-207-0106 РСНБ РК 2015	Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СНП) стяжной хомут	шт.	204	48,00	–	9792	–	9792	–	10575
		СП - 8%			–	–	–	–		783	
206	С1243-701-0702 243-701-0702 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	2,55	167899,00	–	428142	–	428142	–	462393
		СП - 8%			–	–	–	–		34251	
207	Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой 6 кг.Установка в нише распорными дюбелями	шт.	102	4356,49	93,63	444362	9550	102496	242066	741342
		НР - 72%; СП - 8%			3258,00	38,10	332316	3886		54914	
208	С1247-201-0302 247-201-0302 РСНБ РК 2015	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	102	8866,00	–	904332	–	904332	–	976679
		СП - 8%			–	–	–	–		72347	
209	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	204	3189,55	30,71	650668	6265	329223	226930	947805
		НР - 72%; СП - 8%			1545,00	–	315180	–		70208	
210	С1247-204-0737 247-204-0737 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	102	1114,00	–	113628	–	113628	–	122718
		СП - 8%			–	–	–	–		9090	
211	С1247-204-2406 247-204-2406 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 25А 30 мА	шт.	102	4711,00	–	480522	–	480522	–	518964
		СП - 8%			–	–	–	–		38442	
212	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики однофазные.Установка на готовом основании	шт.	102	669,80	89,03	68320	9081	2745	43474	120737
		НР - 72%; СП - 8%			553,86	38,10	56494	3886		8943	
213	С1247-301-0112 247-301-0112 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 200.04 (М), 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1, со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифный	шт.	102	16256,00	–	1658112	–	1658112	–	1790761
		СП - 8%			–	–	–	–		132649	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				24962856	1397865	21354354	2221154	29358735
							2210639	636981	–	2174723	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				8612873				
	Материалы		Тенге				434464				
	Всего заработная плата		Тенге					711762			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7449523				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				512470				
		Сметная прибыль	Тенге				730026				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				9855369				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								447
		Сметная заработная плата	Тенге					711762			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16349983				
	Материалы		Тенге				150067				
	Всего заработная плата		Тенге					2135858			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3118827				
	Местные материалы		Тенге				10201464				
		Накладные расходы	Тенге				1708684				
		Сметная прибыль	Тенге				1444697				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19503364				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1401
		Сметная заработная плата	Тенге					2135858			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				29358733				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1848
		Сметная заработная плата	Тенге					2847620			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								32153662
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2239520				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1426217			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					647496			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						23853491		
		- Накладные расходы	Тенге							2252671	
		- Сметная прибыль	Тенге							2381754	

Итого	32 153 662
В том числе	
СМР	32 153 662
Оборудование	
Временные здания и сооружения 2,4%	771 688
Всего:	**32 925 349**
В том числе СМР:	32 925 349
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%	230 477
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2021г	**33 155 827**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**663 117**
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2022г с К- 1,0500514	**35 511 629**
с понижающим К-0,9500	**33 736 047,40**
НДС 12%	**4 048 325,69**
Всего	**37 784 373,09**

Заказчик:

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района"

Руководитель _____ **Шерибеков Б. Э.**

Технадзор:

ТОО "Raiymbek&company"

Директор _____ **Анарбеков Б.Н.**

Подрядчик:

ТОО"Yek-Siroy-Com"

Директор _____ **Талипов Г.Ш.**