Утвержден:
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г.Уральск «28» декабря 2018 года

Заказчик:

АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг б.в., 090300 Р.К. ЗКО, Бурлинский район, г.Аксай Промзона, тел: 8 5732222262; факс: 8 5732222667;

(фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии:
От 06.12.2018 года, ТОО «Нұрсәт», государственная лицензия ГСЛ №13008023 от 13.05.2013 года, Республика Казахстан, Мангистауская область, 130000, г.Актау, микрорайон 14, дом 58, кв 22;

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ:
ТОО «ИКпоОСП», эксперт Аничкин Александр Александрович, аттестат №KZ12VJE00036356 от 29.07.2013 года, №KZ17VJE00027342 от 08.06.2012 года, №KZ82VJE00036357 от 29.07.2013 года;

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту:
ТОО «КаспийИнжиниринг», эксперт Фадин Андрей Викторович, №KZ08VJE00022072 от 18.01.2017 года;

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
«Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.М.Маметовой от ул.Неусыпова до ул.Петровского в г.Уральск, ЗКО»

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **ЗКО, г. Уральск, ул.М.Маметовой**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от
ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральска»
(наименование органа, вынесшего решение)
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от
(наименование органа, вынесшего решение)
2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий:

ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области», KZ15REA00090324 от 14.04.2018 года;
(наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации):
ТОО «ТС Индустрия» №011-2016-АД
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й):
ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральска»
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **апрель 2018 года;**
(месяц, год)
окончание работ: **декабрь 2018 года;**
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8,0** ;
фактически, месяц: **8,0** ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту:		Фактически:	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность дороги	п.м.	2427		2427	

Ширина проезжей части	м	От 9 до 22		От 9 до 22	
Ширина тротуаров	м	От 1,5 до 7,0		От 1,5 до 7,0	
Тип дорожного покрытия		Облегченный, асфальтобетонное			

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

1.Дорожно-климатическая зона - III А;

2.Категория дороги - IV;

Конструкция дорожной одежды (тип I)

Двухслойное покрытие:

- розлив вязкого битума БНД 60/90
- горячий пористый крупнозернистый асфальтобетон марки II СТ РК 1225- 2003 - 60 мм

- розлив вязкого битума БНД 60/90
- щебеночно-мастичный асфальтобетон марки ЩМА-20 – 50 мм

Конструкция дорожной одежды (тип 2) съезды во дворы:

Однослойное покрытие:
- ПГС по ГОСТу 8756-93 – 10 см
- Фракционный щебень по способу заклинки – 15 см
- розлив вязкого битума БНД 60/90
- горячий мелкозернистый асфальтобетон тип Б марки II – 50 мм

Конструкция дорожной одежды (тип 3):

Двухслойное покрытие:
- ПГС по ГОСТу 8756-93 – 15 см
- Фракционный щебень по способу заклинки – 23 см
- розлив вязкого битума БНД 60/90
- горячий пористый крупнозернистый асфальтобетон марки II СТ РК 1225- 2003 – 60 мм
- розлив вязкого битума БНД 60/90
- щебеночно-мастичный асфальтобетон марки ЩМА-20 – 50 мм

Конструкция дорожной одежды (тип 4):

Однослойное покрытие:
- ПГС по ГОСТу 8756-93 – 15 см
- Тротуарно-дорожные плиты 0,3 х 0,2 м, толщ., 0,08 м

Конструкция дорожной одежды (тип 5):

Однослойное покрытие:
- розлив вязкого битума БНД 60/90
- горячий мелкозернистый асфальтобетон тип Б марки II – 40 мм
- для оттока воды предусмотрены устройство арычных лотков Л-1-8/2

-так же предусмотрено устройство резервных труб ПВХ диаметром 110 мм согласно ТУ № 7/1567 от 16.05.2016г. выданным Уральским гор.ф-ом АО Зап.Каз.РЭК и ТУ № 4-40-16/Л-ТУ выданным ЗК ОДТ АО «Казахтелеком»;

_____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями **ГФ АО «Зап.Каз.РЭК», ЗКОДТ АО «Казахтелеком»;**

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего _____ тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге; прочие затраты _____ тыс. тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **624 121,420** тысяч тенге, в том числе;

стоимость строительно-монтажных работ **610 041,063** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге; прочие затраты **14 080,358** тысяч тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Маметова от ул.Неусыпова до ул.Петровского в г.Уральск, ЗКО**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию

Заказчик

Сарсенгалиев Самат Амангельдиевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

Подпись

Karachaganak Petroleum Operating B.V.
Karachaganak
Sarsengaliyev Samat
Social Projects Manager
Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.

Технический надзор

Аничкин Александр Александрович

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта)

Подпись

Авторский надзор

Фадин Андрей Викторович

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Подпись

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Базаров Колдасбай Канарбаевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

Подпись

"ПИРСОТ"

Приложение 10

к акту приемки объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	2427	Участок асфальт к/з-6 см, асфальт ЩМА-20 – 5 см	
2	Ширина проезжей части	м	От 9 до 22	Участок асфальт к/з – 6 см, асфальт ЩМА-20 - 5 см	
3					
4	Ширина пешеходных дорог	м			
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	-		
6	Ширина обочины	м	От 0,5 до 1,0		
7	Угол откоса	градус			
8	Высота насыпи	м	-		
9	Дополнительные транспортные пути		-		
10	Количество полос		2 - 6		
11	Дорожные знаки	шт	119		

12	Элементы освещения		-		
13	Зеленые насаждения	шт	-		
14	Дорожное покрытие			Участок Конструкция дорожной одежды двухслойное покрытие: - Асфальтобетон горячий пористый крупнозернистый толщиной 6 см. СТ РК 1225-2003 Горячий плотный щебеночно-мастичный асфальтобетон .Марки ЩМА-20 – 5 см	
15	Электроосвещение		-		

Заказчик: **Сарсенгалиев Самат Амангельдиевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Karachaganak Petroleum Operating B.V.
Karachaganak
Sarsengaliyev Samat
Social Projects Manager
Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.

Авторский надзор: **Фадин Андрей Викторович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П